Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Стройка : "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"

Объект: "Капитальный ремонт Стадиона по адресу г.Тайынша, ул. 50 лет Октября,20 б"

Договор подряда №5 от 27.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 07.06.2024г.

за июнь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 1-1 Демонтажные работы работы										
1	1	Е12-180101-2002 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную**	м2	41,2	160,18 142,39	17,79 8,58	6599 5866	732 353	0	4478 886	11964	
2	2	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	41,07	913,88 878,96	34,92 18,12	37533 36099	1434 744	0	26527 5125	69185	
3	3	Е12-130103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	42,5	856,81 797,24	59,57 29,05	36414 33883	2532 1235	0	25284 4936	66634	
4	4	Е12-070101-0208	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	41,07	2040,63 1398,9	641,73 311,22	83809 57453	26356 12782	0	50569 10750	145128	
5	5	Е12-130103-0402	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	м2 облицовки	41,07	129,18 122,82	6,36 3,01	5305 5044	262 124	0	3721 722	9748	
6	6	Е11-460201-0802	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	66,11	240,07 240,07	0 0	15871 15871	0 0	0	13332 2336	31539	
7	7	Е12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	4	2305,47 2181,81	123,66 59,67	9222 8727	495 239	0	6455 1254	16932	
8	8	Е12-060101-1001	**Полотна дверные. Снятие**	м2	5,88	396,54 396,54	0 0	2332 2332	0 0	0	1679 321	4332	
9	9	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14 к=0.8	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	3,3	1598,19 1445,23	152,96 73,32	5274 4769	505 242	0	3608 711	9593	
	9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1712							Казахстан 100%
	9.2	261-104-0120	Блоки оконные	м2									

Программный комплекс АВС (редакция 2022 7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	**Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15 к=0.8**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	12,24	1129,48 976,59	152,89 73,32	13825 11953	1871 897	0	9253 1846	24924	Казахстан 100%
	10 1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		1712							
	10 2	261-104-0120	Блоки оконные	м2									
11	11	**Е12-060101-0302**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	10,12	1057,02 1057,02	0 0	10697 10697	0 0	0	7702 1472	19871	
			ИТОГО:					226881 192694	34187 16616	0 0	152608 30359	409850	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы работы										
			Раздел: 1. Проемы										
12	1	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	5,56	2135,14 1465,93	109,46 48,53	11871 8151	609 270	3112	6063 1435	19369	
13	3	**С1223-502-0201**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	8	520		4160		4160	333	4493	
14	4	**С1223-502-0303**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	шт.	4	3481		13924		13924	1114	15038	
15	5	**Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	2,35	432,95 103,78	1,59 0,75	1017 244	4 2	770	177 96	1290	
16	6	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,88	4004,56 2943,66	62,44 32,39	15538 11421	243 126	3874	8314 1908	25760	
17	7	**Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	3,78	2787,99 1356,36	267,47 125,25	10539 5127	1011 473	4401	4032 1166	15737	
18	8	**С1223-203-0203**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	м2	3,78	32281		122022		122022	9762	131784	Казахстан
19	9	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**		5,67	3675,75	65,65	20842	372	3324	12460	35966	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.7)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		3023,83	28,25	17145	160		2664		
20	10	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5,67	40727		230922		230922	18474	249396	
21	11	Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,5	2772,66 1403,85	238,89 114,56	12477 6317	1075 516	5085	4920 1392	18789	
22	12	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	4,5	17995		80978		80978	6478	87456	
23	13	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	10,68	2652,07 1227,25	243,54 116,13	28324 13107	2601 1240	12616	10330 3092	41746	
24	14	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	10,68	24665		263422		263422	21074	284496 931320	
			Итого по разделу: 1. Проемы										
			Раздел: 2. Внутренняя отделка помещений										
25	16	Е11-150203-0602 Изм. и доп. вып. 18	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом	м2 оштукатуриваемой поверхности	66,1000002	1030,44 362,24	31,57 21,81	68112 23944	2087 1442	42081	18278 6911	93301	
26	17	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	66,1000002	714,59 436,59	6,31 2,15	47234 28858	417 142	17959	20881 5449	73564	
27	21	Е11-100104-0203 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка гипсокартонными листами	м2 потолков	41,08	1675,89 989,25	21,57 10,15	68846 40639	886 417	27321	29560 7872	106278	
28	22	Е11-150206-0207 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	41,08	832,39 676,55	2,46 0,77	34194 27792	101 32	6301	20033 4338	58565 331708	
			Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка помещений										
			Раздел: 3. Полы										
29	27	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		3,1	908,72	40,2	2817	125	1305	1043	4169	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 стяжки			447,48	19,97	1387	62		309		
30	28	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		3,1	234,64	13,6	727	42	651	39	827	
			м2 стяжки			11,06	6,6	34	20		61		
31	31	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		41,07	1858,34	109,67	76322	4504	35842	26412	110953	
			м2 изолируемой поверхности			875,96	17,22	35975	707		8219		
32	32	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство		41,07	446,74	44,41	18348	1824	0	12525	33343	
			м2 изолируемой поверхности			402,33	21,24	16524	872		2470		
33	33	С1234-102-0103	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35		2,115105	32670		69100		69100	5528	74628	
			м3										
34	34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		41,07	908,72	40,2	37321	1651	17292	13823	55235	
			м2 стяжки			447,48	19,97	18378	820		4091		
35	35	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		41,07	4169,12	27,82	171226	1142	85575	61169	250987	
			м2 покрытия			2057,67	10,91	84509	448		18592		
36	36	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		64,3	908,72	40,2	58430	2585	27073	21641	86477	
			м2 стяжки			447,48	19,97	28773	1284		6406		
37	37	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		64,3	4169,12	27,82	268075	1789	133977	95767	392949	
			м2 покрытия			2057,67	10,91	132308	702		29107	1009568	
			Итого по разделу: 3. Полы					1736788	23068	1213087	367467	2272596	
			ИТОГО:					500633	9735	0	168341		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Локальная смета 2-1-3 Электроосвещение и электросиловое оборудование работы										
38	1	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями		1	4219,21	92,35	4219	92	1005	2274	7012	
			шт.			3122	36,49	3122	36		519		
39	2	С1247-201-0408	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/30зо-0 36 УХЛ3 IP31		1	15178		15178		15178	1214	16392	
			шт.										
40	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		8	1573,95	0	12592	0	104	8991	23310	
			шт.			1561	0	12488	0		1727		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	4	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	126	1707	
42	5	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
43	6	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	
44	7	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298	
45	8	С1247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	857	11573	
46	9	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4219,21 3122	92,35 36,49	4219 3122	92 36	1005	2274 519	7012	
47	10	С1247-201-1006	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.	1	5230		5230		5230	418	5648	
48	11	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1573,95 1561	0 0	11018 10927	0 0	91	7867 1511	20396	
49	12	С1247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815		1815		1815	145	1960	
50	13	С1247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	6	5307		31842		31842	2547	34389	
51	14	С1247-215-0104	Шина "ноль", "земля"	шт.	2	1799		3598		3598	288	3886	
52	15	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	7	698,33 624,61	5,27 2,28	4888 4372	37 16	479	3160 644	8692	
53	16	СПрайс лист	Светильник OPL/R 228 HF	шт	6	20035,71		120214		120214	9617	129831	
54	17	СПрайс лист	Светильник OPL/R 228 HF ES1	шт	1	52821,43		52821		52821	4226	57047	
55	18	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	7	2713,78 1355,59	21,06 9,12	18996 9489	148 64	9360	6878 2070	27944	
56	19	СПрайс лист	Светильник С 360/118 HF	шт	4	22585,71		90343		90343	7227	97570	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	20	СПрайс лист	Светильник GRANDA L NBT 17 F226	шт	3	18032,14		54096		54096	4328	58424	
58	21	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2037 1795,15	223,85 91,22	2037 1795	224 91	18	1358 272	3667	
59	22	С1247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0.25 230/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12892		12892		12892	1031	13923	
60	23	Прайс лист	Светильник ручной переносной РВО-42	шт	1	4528,07		4528		4528	362	4890	
61	24	Прайс лист	Лампа накаливания МО12-40	шт	1	122,95		123		123	10	133	
62	25	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	9	421,91 329,49	0,44 0,21	3797 2965	4 2	828	2136 475	6408	
63	26	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В. от 10 А до 16 А. IP20	шт.	3	636		1908		1908	153	2061	
64	27	С1247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	401		2406		2406	192	2598	
65	28	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	10	298,86 288,8	0,39 0,17	2989 2888	4 2	97	2081 406	5476	
66	29	С1247-212-0206	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В. 10 А. IP54	шт.	4	1170		4680		4680	374	5054	
67	30	С1247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В. от 10 А до 16 А. IP20	шт.	6	522		3132		3132	251	3383	
68	31	С1247-202-0102	Коробка ответвительная У196УХЛ3	шт.	28	364		10192		10192	815	11007	
69	32	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	149	94,92 83,58	0,96 0,09	14143 12454	143 13	1547	8976 1850	24969	
70	33	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	84	116,96 104,62	1,63 0,07	9824 8788	137 6	900	6331 1292	17447	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	34	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 23	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	27	458,65 417,52	3,51 0,44	12384 11273	95 12	1016	8125 1641	22150	
72	35	С1243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0.66	км	0,0206	201696		4155		4155	332	4487	Казахстан
73	36	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0.66	км	0,08755	301095		26361		26361	2109	28470	Казахстан
74	37	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66	км	0,13905	468325		65121		65121	5210	70331	Казахстан
75	38	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0.66	км	0,00515	1095503		5642		5642	451	6093	Казахстан
76	39	С1243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,01545	233811		3612		3612	289	3901	Казахстан
77	40	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	79	416,32 398,89	4,32 0,12	32889 31512	341 9	1036	22696 4447	60032	
78	42	Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 23	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	487,51 471,88	4,31 0,26	2438 2359	21 1	57	1700 331	4469	
79	43	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5,05	66		333		333	27	360	
80	44	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	149	333,43 314,02	4,36 0,06	49681 46789	650 9	2242	33694 6670	90045	
81	45	С1243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	153,47	55		8441		8441	675	9116	
			ИТОГО:					732662 164343	1988 297	566333 0	118541 68095	919298	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 4-1 Наружное электроосвещение работы										
82	1	E11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	87,12	4478,48 4478,48	0 0	390165 390165	0 0	0	280919 53687	724771	
83	2	E11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	58,08	1396,34 1396,34	0 0	81099 81099	0 0	0	58392 11159	150650	
84	3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	484	248,86 90,18	158,68 75	120448 43647	76801 36300	0	57562 14241	192251	
85	5	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,425	31621,27 10017	21604,27 4924,9	13439 4257	9182 2093	0	3874 1385	18698	
86	6	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	425	63		26775		26775	2142	28917	
87	7	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	425	381,08 165,33	166,53 54,74	161959 70265	70775 23264	20918	67341 18344	247644	
88	8	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	59	352,8 150,3	157,49 51,97	20815 8868	9292 3066	2656	8592 2353	31760	
89	9	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	73,5	352,8 150,3	157,49 51,97	25931 11047	11576 3820	3308	10704 2931	39566	
90	10	С1243-113-0304	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х10 (ок)-0.66	км	0,4998	395729		197785		197785	15823	213608	Казахстан
91	11	С1243-113-0816	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (мк)-0.66	км	0,01836	1066391		19579		19579	1566	21145	Казахстан
92	12	С1243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2.5 (ок)-0.66	км	0,03366	227653		7663		7663	613	8276	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	13	С1243-102-0203	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 2х1.5-0.66	км	0,01683	191434		3222		3222	258	3480	
94	14	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,059	168310,6 164255	0 0	9930 9691	0 0	239	7365 1384	18679	
95	15	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	56,1	140		7854		7854	628	8482	
96	16	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	4,08	194		792		792	63	855	
97	17	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	33	238,5 203,7	9,83 4,01	7870 6722	324 132	824	4935 1024	13829	
98	18	С1241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	33,66	170		5722		5722	458	6180	
99	19	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	22	776,95 766	0 0	17093 16852	0 0	241	10280 2190	29563	
100	20	С1247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	22	333		7326		7326	586	7912	
101	21	Е11-330204-0104 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,42	88955,45 73012,05	659,5 274,82	37361 30665	277 115	6419	24624 4959	66944	
102	22	С1243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0.6/1.0	км	0,4284	317171		135876		135876	10870	146746	Казахстан
103	23	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	16	2385		38160		38160	3053	41213	
104	24	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	49	574		28126		28126	2250	30376	
105	25	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	24	185		4440		4440	355	4795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	26	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	5	3443		17215		17215	1377	18592	
107	27	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	7	2158		15106		15106	1208	16314	
108	28	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	2158		51792		51792	4143	55935	
109	29	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	7	445		3115		3115	249	3364	
110	30	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	11	1378		15158		15158	1213	16371	
111	31	Ц13-080303-2517 Изм. и доп. вып. 17	Кожух металлический для защиты кабеля. Установка	кг	8,671	2127,45 1406	2,14 0	18447 12191	19 0	6237	8778 2178	29403	
112	32	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм	т	0,008671	424901		3684		3684	295	3979	Казахстан
113	33	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	28668,96 19539	7038,4 2919,2	28669 19539	7038 2919	2092	16170 3587	48426	
114	34	прайс лист	Ящик управления освещением ЯУО 9602 2574 У3 IP54 с автоматическими выключателями	компл	1	59375		59375		59375		59375	
						59375		59375					
			Отпускная цена	%		1,2		712					
			Заготовительно-складские расходы					*60087*					
			Сметная стоимость оборудования										
115	35	Ц13-080305-0603 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на стендах	шт.	22	8655,96 4683	2759,41 1927,37	190431 103026	60707 42402	26698	104708 23611	318750	
116	36	Спрайс лист	Прожектор типа LEADER LED 30 D15 4000K		22	85333,93		1877346		1877346	150188	2027534	
117	37	С1243-907-4321	Кронштейн настенный длиной 500 мм	шт.	22	2040		44880		44880	3590	48470	
118	38	Е11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	14	5689,81 2677,32	2993 1217,43	79657 37482	41902 17044	273	43621 9862	133140	
119	39	С1247-103-0205	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	14	102961		1441454		1441454	115316	1556770	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	40	С1247-306-0316	Кронштейн К1П-0,3-0,5	шт.	8	5562		44496		44496	3560	48056	
121	41	С1247-306-0318	Кронштейн К2П 0,3-0,5	шт.	3	8115		24345		24345	1948	26293	
122	42	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,44	4263		1876		1876	150	2026	
			ИТОГО:					5287188	287893	4093692	707865	6469138	
								845516	131155	59375	474797		
			В том числе :							59375			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			ИТОГО:					7983519	347136	5873112	1346481	10070882	
								1703186	157803	59375	741592		
			В том числе :							59375			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2%		120138				10191020	
			Итого с временными			2 %		202633				10393653	
			Непредвиденные работы и затраты									11405582,158	
			Итого в текущих ценах на 2023 год			1,0973603						11284405,66	
			-в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0973603			0,9893756849							
			Понижающий коэффициент К=0,9893756849			12 %		1354128,68				12638534,34	
			НДС										
			Итого с НДС										

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актив-А"

Директор

Субподрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"

Директор