Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-**1**

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области",Республика Казахстан, Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаравка, Целинная, 3а** — **150540016816**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас - Құрылыс-ІІ",Республика Казахстан, Алматинская обл., Карасайский район, г.Каскелен, Мкр-н Алтын ауыл, дом № 21** — **061140007390**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №59 от 27.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
8	**30.06.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Капитальный ремонт здания КГУ «Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области», расположенного в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул.Школьная 37»			Работа	1	87 456 905,38	87 456 905,38	9 370 382,72
				Итого	1	x	87 456 905,38	9 370 382,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Олжабеков А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: *ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области" Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Целинная, 3а БИН 150540016816, Тел.: 87214924045*

Генподрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Тел.: 8-778-002-7161*

Наименование строительства и его адрес: *Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя икола №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37*

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименов.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№59	*27.02.2024г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	87 456 905,38	78 086 522,66							9 370 382,72	87 456 905,38
в том числе за текущий месяц 2024г.	87 456 905,38	78 086 522,66							9 370 382,72	87 456 905,38

Заказчик **ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области", БИН 150540016816**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Руководитель **Акмаганбетова А.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик: **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Директор **Омарбеков А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: **ТОО «Стройтехнология», БИН БИН 050540001133**
KZ71VJE00082339 от 15.08.2023г. приказ № 263 о/д от 11.08.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии),, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Эксперт **Кулешов О.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области" Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Целинная, За БИН 150540016816, Тел.: 87214924045**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-П" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Тел.: 8-778-002-7161**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37**

(наименование, адрес)

Объект : **1-01 Подготовка территории, Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 59** от **27.02.2024г.**

Акт выполненных работ

за **июнь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объектная смета:Подготовка территории										
			Локальная смета 1-01-03-01 Демонтаж строительных конструкций работы										
			ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ										
1	2	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка.**	$м^2$	120	6295,00 5835,00	460,00 164,00	755400,00 700200,00	55200,00 19680,00			755400,00	
2	3	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.**	$м^2$	108,8	3970,00 3510,00	460,00 164,00	431936,00 381888,00	50048,00 17843,00			431 936	
3	5	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м//ДЕМОНТАЖ.**	м	75	773,00 759,00	13,00 4,00	57975,00 56925,00	975,00 300,00			57 975	
			ПОЛЫ										
4	10	1207-0101-0210 РСНБ РК 2022	**Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия.**	м2	1123,3	573,00 564,00	9,00 3,00	643651,00 633541,00	10110,00 3370,00			643 651	
5	11	1207-0101-0101 РСНБ РК 2022	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги.**	м2	1123,3	497,00 497,00	0,00 0,00	558280,00 558280,00	0,00 0,00			558 280	
6	12	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.**	м2	1123,3	267,00 267,00	0,00 0,00	299921,00 299921,00	0,00 0,00			299 921	
7	13	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	**Полы дощатые. Разборка покрытия.**	м2	1123,3	1221,00 1172,00	50,00 18,00	1371549,00 1316508,00	56165,00 20219,00			1 371 549	
8	14	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.**	м2	1123,3	405,00 397,00	8,00 3,00	454937,00 445950,00	8987,00 3370,00			454 937	
9	15	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка.**	м	865,6	498,00 498,00	0,00 0,00	431069,00 431069,00	0,00 0,00			431 069	
10	16	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.**	м	493,55	131,00 131,00	0,00 0,00	64655,00 64655,00	0,00 0,00			64 655	
			ПОКРЫТИЕ										
11	18	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление керамзитом.**	$м^3$ утеплителя	298	13185,00 8774,00	4411,00 858,00	3929130,00 2614652,00	1314478,00 255684,00			3 929 130	
12	19	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей//ДЕМОНТАЖ ДРАНКИ ПО ШТУКАТУРКЕ/.**	$м^2$	1490	816,00 816,00	0,00 0,00	1215840,00 1215840,00	0,00 0,00			1 215 840	
13	20	1110-0104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство//ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК.**	$м^2$ перекрытия	1490	4131,00 3545,00	586,00 173,00	6155190,00 5282050,00	873140,00 257770,00			6 155 190	
			ВНУРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	21	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей//ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ В/ЭМУСИОННОЙ КРАСКИ/.**	$м^2$	1287,9	816,00 816,00	0,00 0,00	1050926,00 1050926,00	0,00 0,00			1 050 926	
15	22	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей//ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКИ НА ОТКОСАХ/.**	м2	88	816,00 816,00	0,00 0,00	71808,00 71808,00	0,00 0,00			71 808	
			ИТОГО по акту					17492267,00 15124213,00	2369103,00 578236,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 492 267	
			Локальная смета 1-01-04-02 Демонтаж отопления										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	1215-0102-0302 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	1482	2280,00 2280,00	0,00 0,00	3378960,00 3378960,00	0,00 0,00			3 378 960	
2	2	1215-0102-0304 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	26	2765,00 2722,00	15,00 0,00	71890,00 70772,00	390,00 0,00	728,00		71 890	
3	3	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	32	4038,00 3909,00	129,00 46,00	129216,00 125088,00	4128,00 1472,00			129 216	
4	4	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж**	шт.	41	5835,00 5614,00	221,00 79,00	239235,00 230174,00	9061,00 3239,00			239 235	
5	8	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка**	т	4,02346	1264,00		5086,00				5 086	
6	9	414-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка**	т	5,2056	789,00		4107,00				4 107	
7	10	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	46,1453	68,00		3138,00				3 138	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					3831632,00 3804994,00	13579,00 4711,00	728,00 0,00	0,00 0,00	3 831 632	
			ИТОГО по акту					3831632,00 3804994,00	13579,00 4711,00	728,00 0,00	0,00 0,00	3 831 632	
			Локальная смета 1-01-04-04 Демонтаж силового электрооборудования и электрического освещение (внутреннее)										
1	1	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж.**	шт.	189	665,00 660,00	5,00 2,00	125685,00 124740,00	945,00 378,00			125 685	
2	2	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж.**	шт.	162	204,00 204,00	0,00 0,00	33048,00 33048,00	0,00 0,00			33 048	
3	3	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж.**	м	2690	337,00 336,00	0,00 0,00	906530,00 903840,00	0,00 0,00			906 530	
4	5	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства вводно-распределительного//ДЕМОНТАЖ.**	шт.	1	22484,00 20968,00	1517,00 443,00	22484,00 20968,00	1517,00 443,00			22 484	
5	7	1311-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования//ДЕМОНТАЖ.**	шт.	1	710,00 583,00	126,00 44,00	710,00 583,00	126,00 44,00			710	
6	8	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж коробки кабельной соединительной или разветвительной//ДЕМОНТАЖ.**	шт.	1	4489,00 4489,00	0,00 0,00	4489,00 4489,00	0,00 0,00			4 489	
			ИТОГО по акту					1092946,00 1087668,00	2588,00 865,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 092 946	
			Локальная смета 1-01-04-05 Демонтаж пожарной сигнализации										
1	1	6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок базовый на 20 лучей.** ***Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.***	шт.	1	53905,00 53904,00	1,00 0,00	53905,00 53904,00	1,00 0,00			53 905	
2	2	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т//ДЕМОНТАЖ.**	шт.	1	1503,00 1122,00	381,00 118,00	1503,00 1122,00	381,00 118,00			1 503	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении.** *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	177	2682,00 2681,00	1,00 0,00	474714,00 474537,00	177,00 0,00			474 714	
4	4	6125-0601-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки по бетонному основанию.** *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	13	1071,00 1067,00	4,00 1,00	13923,00 13871,00	52,00 13,00			13 923	
5	5	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию.** *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	36	753,00 750,00	3,00 1,00	27108,00 27000,00	108,00 36,00			27 108	
6	6	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж.**	м	1480	337,00 336,00	0,00 0,00	498760,00 497280,00	0,00 0,00			498 760	
7	7	414-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка.**	т	1,1	789,00		868,00				868	
8	8	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	5,5	68,00		374,00				374	
			ИТОГО по акту					1071155,00 1067714,00	719,00 167,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 071 155	
			Объектная смета: Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области										
			Локальная смета 2-01-03-01 Архитектурная часть здания работы										
			1 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ Л.6										
1	10	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый//ОК-1.**	м²	38,4	7637,00 4142,00	606,00 195,00	293261,00 159053,00	23270,00 7488,00	110938,00		293 261	
2	11	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка//ОК-1.**	м²	38,4	49824,00		1913242,00		1913242,00		1 913 242	Казахстан
3	20	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.**	м	25	4104,00 949,00	17,00 5,00	102600,00 23725,00	425,00 125,00	78450,00		102 600	
4	21	223-501-0121 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм.**	м	25	3459,00		86475,00		86475,00		86 475	Казахстан
5	22	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сетки антимоскитной.**	м²	6	5597,00 609,00	17,00 5,00	33582,00 3654,00	102,00 30,00	29826,00		33 582	
			ПОЛЫ **1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5**										
6	49	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³ группа грунта 2//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ.**	м³	76,5	671,00 0,00	671,00 134,00	51332,00 0,00	51332,00 10251,00			51332,00	
7	50	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	688,5	68,00		46818,00				46818,00	
8	51	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.**	м³	76,5	3915,00 3915,00	0,00 0,00	299498,00 299498,00	0,00 0,00			299498,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	52	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное.**	$м^3$	4,1	15446,00 3807,00	5814,00 1753,00	63329,00 15609,00	23837,00 7187,00	23883,00		63329,00	
10	54	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	$м^3$	2,346	26978,00		63290,00		63290,00		63290,00	Казахстан
11	55	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки.**	т	0,00253	64876,00 59957,00	4743,00 1416,00	164,00 152,00	12,00 4,00			164,00	
12	56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.**	т	0,00253	419053,00		1060,00		1060,00		1060,00	Казахстан
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 1032,7М2 Л.5										
13	64	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ.**	$м^3$	309,81	671,00 0,00	671,00 134,00	207883,00 0,00	207883,00 41515,00			207883,00	
14	65	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	2788,29	68,00		189604,00				189604,00	
15	66	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.**	$м^3$	309,81	3915,00 3915,00	0,00 0,00	1212906,00 1212906,00	0,00 0,00			1212906,00	
16	67	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное.**	$м^3$	48,5	15446,00 3807,00	5814,00 1753,00	749131,00 184640,00	281980,00 85021,00	282511,00		749131,00	
17	69	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	$м^3$	59,568	26978,00		1607026,00		1607026,00		1607026,00	Казахстан
18	70	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки.**	т	0,06424	64876,00 59957,00	4743,00 1416,00	4168,00 3852,00	305,00 91,00	11,00		4168,00	
19	71	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.**	т	0,06424	419053,00		26920,00		26920,00		26920,00	Казахстан
			БАЛКИ ПОКРЫТИЯ л.9.1										
20	141	215-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 1.**	$м^3$	32	124461,00		3982752,00		3982752,00		3982752,00	Казахстан
21	143	1134-0108-0714 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм.**	$м^2$ поверхности	1308	8693,00 6159,00	131,00 36,00	11370444,00 8055972,00	171348,00 47088,00	3143124,00		11370444,00	
22	144	215-304-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15 мм.**	$м^2$	1373,4	2402,00		3298907,00		3298907,00		3298907,00	Казахстан
23	145	1208-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок.**	$м^2$ слоя	1308	197,00 167,00	4,00 1,00	257676,00 218436,00	5232,00 1308,00	34008,00		257676,00	
24	146	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм.**	1000 $м^2$	1,5042	190753,00		286931,00		286931,00		286931,00	Казахстан
			ИТОГО по акту					26148999,00 10177497,00	765726,00 200108,00	14969354,00 0,00	0,00 0,00	26148999,00	
			Отдел 1: Включаемые работы к акту №1 за июнь месяц 2024 года										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-03-01 Архитектурная часть здания										
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5										
1	1	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км.**	т·км	12806,1	23,00		294540,00				294540,00	
2	2	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных.**	$м^3$	2,3	16564,00 15370,00	20,00 0,00	38097,00 35351,00	46,00 0,00	2700,00		38097,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой.**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**470,8**	**478,00**	**1,00**	**225042,00**	**471,00**	**160071,00**		**225042,00**	
						137,00	**0,00**	**64500,00**	**0,00**				
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 1032,7М2 Л.5										
4	8	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ.**	**$м^3$**	**7,19**	**671,00**	**671,00**	**4824,00**	**4824,00**			**4824,00**	
						0,00	**134,00**	**0,00**	**963,00**				
5	9	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км.**	**т·км**	**53065,8**	**23,00**		**1220513,00**				**1220513,00**	
6	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.**	**$м^3$**	**7,19**	**3915,00**	**0,00**	**28149,00**	**0,00**			**28149,00**	
						3915,00	**0,00**	**28149,00**	**0,00**				
7	11	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных.**	**$м^3$**	**0,08**	**16564,00**	**20,00**	**1325,00**	**2,00**	**93,00**		**1325,00**	
						15370,00	**0,00**	**1230,00**	**0,00**				
8	16	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой.**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**1948**	**478,00**	**1,00**	**931144,00**	**1948,00**	**662320,00**		**931144,00**	
						137,00	**0,00**	**266876,00**	**0,00**				
9	17	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стыки. Заделка монтажной пеной.**	**м стыка**	**691,2**	**1379,00**	**0,00**	**953165,00**	**0,00**	**486605,00**		**953165,00**	
						675,00	**0,00**	**466560,00**	**0,00**				
			БАЛКИ ПОКРЫТИЯ л.9.1										
10	18	6107-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство деревянной конструкции балки пролетом 12 м**	**шт.**	**245**	**39846,00**	**10896,00**	**9762270,00**	**2669520,00**	**210455,00**		**9762270,00**	
						28091,00	**3126,00**	**6882295,00**	**765870,00**				
11	19	261-107-0620 *РСНБ РК 2022*	**Скобы металлические**		**67**	**203,00**		**13601,00**		**13601,00**		**13601,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	20	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой**	кг	24,7	1266,00		31270,00		31270,00		31270,00	Казахстан
			Локальная СМЕТА №1-01-04-02 Демонтаж отопления										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
13	21	1215-0102-0305 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	155,2	4967,00 4910,00	21,00 0,00	770878,00 762032,00	3259,00 0,00	5587,00		770878,00	
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					770878,00 762032,00	3259,00 0,00	5587,00 0,00	0,00 0,00	770878,00	
			Итого по отделу Включаемые работы					14274818,00 8506993,00	2680070,00 766833,00	1572702,00 0,00	0,00 0,00	14274818,00	
			Всего по акту									**63 911 817**	
		НДЦС РК 8.04-09 2022, табл. 1, п. 2.39	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)								5,04%	3 221 155,58	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**67 132 972,58**	
		НДЦС РК 8.01-08 2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль								5%	3 356 648,63	
		НДЦС РК 8.01-08 2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты								5%	3 356 648,63	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									***73 846 269,84***	
			Итого в текущих ценах 2023 года коэффициент =1,079								1,079	79 680 125,16	
			Понижающий коэффициент								0,980000	78 086 522,66	
			НДС								.12%	9 370 382,72	
			Итого с НДС									**87 456 905,38**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Іргетас-Курылыс-II", БИН 061140007390
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омарбеков А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области", БИН 150540016816
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Акмаганбетова А.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт
ТОО «Стройтехнология», БИН 050540001133
KZ71VJE00082339 от 15.08.2023г. приказ № 263 о/д от 11.08.2023г. Куанышев О.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "Etalon Engineering", БИН 041240007073 Нургалиев Е.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)