Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Целинная, 3а, БИН 150540016816, Тел.: 8 721 492 4045

Приложение № 4 к приказу Министра индустрии и инфрастуктурного развития РК от 5 августа 2021 года № 420

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Т

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
к акту выполненных работ №5 за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №59	Договор 27.02.2024 г.	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: Наименование	организационно-правовая форма: код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполнения работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчётном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37	374 164 427,67	57 885 059,34							6 946 207,12	64 831 266,46
Удержание аванса 30%										19 449 379,94
К оплате										**45 381 886,53**
Итого к оплате	Сорок пять миллионов триста восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят шесть тенге 53 тиын									

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области", БИН 150540016816 М.П. Руководителя Адреисова Г. Т.

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390 М.П. Директор Омарбеков А.Ж.

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт технического надзора : ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133 М.П. Эксперт Айдарханов А.Б.

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Целинная, 3а, БИН 150540016816, Тел.: 8 721 492 4045

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Тел.: 8 778 002 7161

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37

Договор подряда (контракт): **№ 59 от 27.02.2024 г.**

Акт выполненных работ №5

за май 2025

по локальным сметам № 1-01-03-01, № 1-01-04-02, № 1-01-04-04, № 2-01-03-01, № 2-01-04-04, И-В №1-5

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п.	№ п.п.с.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**49 413 653**
			ЛС № 1-01-03-01 - Подготовка территории (Демонтаж строительных конструкций)				**1 984 129**
			ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
1	**3**	**1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.**	$м^2$	**14,16**	**3970**	**56 215**
2	**4**	**1208-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка.**	м	**62,06**	**317**	**19 673**
			ПОЛЫ				
3	**6**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=0,8 k=1,15;1,25*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм//ДЕМОНТАЖ.**	$м^2$	**55**	**1208**	**66 440**
4	**7**	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	**55**	**2996**	**164 780**
5	**10**	**1207-0101-0210** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия.**	$м^2$	**634,7**	**573**	**363 683**

6	11	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги.	$м^2$	270,31	497	134 344
7	12	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	$м^2$	270,31	267	72 173
8	13	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия.	$м^2$	270,31	1221	330 049
9	14	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	$м^2$	567,7	405	229 919
10	16	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	368,55	131	48 280
			ВНУРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
11	22	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей//ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКИ НА ОТКОСАХ/.	$м^2$	493,84	816	402 973
12	23	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка.	$м^2$ облицовки	30	2791	83 730
13	24	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка.	$м^2$ облицовки	36,3	327	11 870
			ЛС № 1-01-04-02 - Подготовка территории (Демонтаж отопления)				1 397 046
		Раздел 1.	ОТОПЛЕНИЕ				1 397 046
20	1	1215-0102-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	529,5	2280	1207260
21	3	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	47	4038	189786
			ЛС № 1-01-04-04 - Подготовка территории (Демонтаж силового электрооборудования и электрического освещение (внутреннее))				1 050 139
22	1	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж.	шт.	161	665	107065
23	2	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж.	шт.	141	204	28764

24	3	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж.	м	2550	337	859350
25	4	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25 k=0,6;0,7*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг//ДЕМОНТАЖ.	шт.	8	6870	54960
			ЛС № 2-01-03-01 - Архитектурная часть здания				32 146 216
			1 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
26	12	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)//ОК-2.	м^2	88,8	8781	779753
27	13	223-102-0608 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой//ОК-2.	м^2	88,8	48888	4341254
28	14	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным//ВНУТРЕННИЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ ИЗ ПВХ 500ММ.	м	52,8	598	31574
29	20	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	111,4	4104	457186
30	21	223-501-0121 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм.	м	111,4	3459	385333
31	22	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка сетки антимоскитной.	м^2	27,2	5597	152238
			2 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
32	23	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)//ОК-2.	м^2	25,2	8781	221281
33	24	223-102-0608 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой//ОК-2.	м^2	25,2	48888	1231978
34	25	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый//ОК-3.	м^2	34,8	7637	265768
35	26	223-102-0505 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой//ОК-3.	м^2	34,8	37895	1318746

			1 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
36	27	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2//Д1-3;Д5-6/.**	м^2	44,1	6328	279065
37	28	Прайс-лист *п.40* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Дверь ДГ 21-8 ГОСТ 6629-88 лакированная.**	шт	2	84632,36	169265
38	29	Прайс-лист *п.39* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Дверь ДГ 21-9 ГОСТ 6629-88 лакированная.**	шт	2	96363,57	192727
39	35	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.**	шт.	4	508	2032
40	36	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	**Ручка на планке.**	пара	1	3506	3506
41	37	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4.**	шт.	1	3949	3949
			ПОЛЫ				
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 1032,7М2 Л.5				
42	77	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	**Устройство покрытий из линолеума на клее.**	м^2	89,8	5697	511591
43	78	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах.**	м	72,4	590	42716
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 3 291,2М2 Л.5				
44	83	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	**Устройство подстилающих слоев бетонных.**	м^3	9,796	20992	205638
			1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
45	114	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями//4ММ.**	м^2	20	4951	99020

46	115	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006//4ММ 4,48КГ/М2.	кг	89,6	94	8422
47	124	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями//4ММ 3,84КГ/М2.	$м^2$	610,2	3866	2359033
48	125	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006//4ММ 3,84КГ/М2.	кг	2500	94	235000
49	126	1212-0101-1605 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %.	$м^2$	550	3151	1733050
			2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
50	129	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм.	$м^2$	88	5330	469040
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.2,1-2,2				
51	175	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада из паропроницаемой мембраны.	$м^2$	868	269	233492
52	176	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов.	$м^2$	868	8969	7785092
53	177	222-529-0111 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм//ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ КПГ 60х44х1,2х3000.	м	1792	403	722176
54	178	261-107-0235 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный///КРОНШТЕЙН ККУ 180.	шт.	2656	96	254976
55	181	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм//ПЛАНКА УГЛА НАРУЖНОГО ПУНС-75Х75Х3000.	м	33	665	21945
56	182	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм//ПЛАНКА УГЛА ВНУРЕННЕГО ПУВС-75Х3000.	м	17	665	11305
57	183	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ СЛОЖНАЯ ПСТС 75Х3000.	м	198	954	188892

58	184	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм.	$м^3$	78,64	51061	4015437
59	185	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг.	$м^2$	1104,8	3070	3391736
60	188	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм.	шт.	11000	2	22000
			ЛС № 2-01-04-04 - Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)				2 964 373
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА				
61	149	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке.	шт.	36	1036	37296
62	150	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	16	383	6128
63	153	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	4	677	2708
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
64	167	243-107-2503 *СпрСЦ 04.2023*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх 3х2,5 (ок)-0,66//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.	км	2,07352	729739	1513128
			ТРУБЫ				
65	179	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка трубы стальной, по стенам, с креплением, диаметр до 25 мм.	м	50	1320	66000
66	180	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм.	м	50	687	34350
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
67	192	6125-1501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником.	шт.	70	544	38080
68	193	243-902-0209 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ 2-3.	100 шт.	8	2156	17248

69	195	247-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм.	шт.	100	170	17000
70	196	6125-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка кассеты//ЗАЖИМЫ.	шт.	50	313	15650
71	197	Прайс-лист *П.23* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, полистирол, черный ЗВИ5.	шт	50	201,1	10055
72	198	247-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм.	шт.	228	60	13680
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
73	208	1146-0302-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм.	шт.	65	3839	249535
74	209	1146-0302-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм.	шт.	135	6989	943515
			ВКЛЮЧЕНИЕ №1				320 547
			ЛС 2-01-03-01 - Архитектурная часть здания				320 547
			ПОЛЫ				
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5				
75	7	6111-0403-0203 **ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06** **(Включение №1)**	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2 изолируемой поверхности	670,6	478	320 547
			ВКЛЮЧЕНИЕ №2				779 545
			ЛС 2-01-03-01 - Архитектурная часть здания				779 545
			1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
76	28	232-401-0102 **РСНБ РК 2022**	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм.	м2	118,58	6574	779 545
			ВКЛЮЧЕНИЕ №3				3 063 746
			ЛС 2-01-03-01 - Архитектурная часть здания				2 571 217
			ПОЛЫ				
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5				
77	43	6109-0306-0105 **ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25**	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.	м2	36,03	6044	217 765
78	44	231-302-0103 **РСНБ РК 2022**	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм.	м2	36,75	3066	112 676
			1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				

79	27	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм.	м2	118,58	4634	549 500
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.2,1-2,2				
80	55	1211-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм.	м2	40	9767	390 680
81	56	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	м3 кладки	3	84572	253 716
82	57	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30	12244	367 320
83	59	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150.	шт.	6472	105	679 560
			ЛС 2-01-04-03 - Водопровод и канализация				395 408
84	84	1101-0102-0385 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	7,536	396	2 984
85	85	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1.	м3	0,45216	3099	1 401
86	86	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	44,55	76	3 386
87	87	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие.	м3 конструкций колодца	1,871	84723	158 517
88	88	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9.	шт.	3	30444	91 332
89	89	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15.	шт.	1	38128	38 128
90	90	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1.	шт.	1	34425	34 425
91	91	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6.	шт.	1	7652	7 652
92	92	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15).	комплект	1	19329	19 329
93	93	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	3542	38 254
			ЛС 2-01-04-04 - Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)				97 121
			НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
94	72	1308-0305-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Монтаж в подвесных потолках.	шт.	1	5034	5 034
95	73	247-102-0831 РСНБ РК 2022	Светильник офисный типа Diora Light NPO 19/2200 opal 3-6K, IP40.	шт.	1	16287	16 287
96	77	261-404-0573 РСНБ РК 2022 (Включение №3)	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017.	шт.	200	379	75 800
			ВКЛЮЧЕНИЕ №4				210 368

			ЛС 2-01-03-01 - Архитектурная часть здания				210 368
			2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
97	95	232-401-0102 **РСНБ РК 2022** **(Включение №4)**	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм.**	м2	32	6574	210 368
			ВКЛЮЧЕНИЕ №5				5 497 545
			ЛС № 1-01-03-01 - Подготовка территории (Демонтаж строительных конструкций)				282 535
			ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
12	1	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.**	$м^2$	20,84	3970	82 735
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
13	2	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.**	$м^3$ кладки	1,5	84572	126 858
14	3	1215-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 $м^3$. Демонтаж.**	шт.	1	8717	8 717
15	4	1215-0102-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях.**	м трубопровода	35	1835	64 225
			ЛС № 2-01-03-01 - Архитектурная часть здания				3 034 609
			1 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
16	5	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый.**	$м^2$	1,2	6976	8 371
17	6	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками.**	$м^2$	1,2	58626	70 351
			1 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
18	7	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная//Д7-Д8.**	$м^2$	4,2	9769	41 030
19	8	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный.**	$м^2$	4,2	66836	280 711
			ПОЛЫ				
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5				
20	9	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой.**	$м^2$ изолируемой поверхности	129,4	478	61 853
21	10	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.**	$м^2$	51,65	5388	278 290
22	11	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм.**	$м^2$	52,68	3066	161 517
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 1032,7М2 Л.5				
23	12	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стыки. Заделка монтажной пеной.**	м стыка	72,4	1379	99 840
24	13	6109-0307-0602 **ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06**	**Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных.**	м2	44,56	1890	84 218
25	14	215-304-0107 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм.**	$м^2$	44,56	2090	93 130
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 3 291,2М2 Л.5				

26	15	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство подстилающих слоев бетонных.	$м^3$	17,204	45279	778 980
			1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
27	16	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7,48	9364	70 043
			2 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 320,5М2 Л.5				
28	17	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных.	м2	45,24	1890	85 504
29	18	215-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм.	$м^2$	45,24	2090	94 552
			2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
30	19	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	18,95	9364	177 448
31	20	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов.	$м^2$ стен	19	5511	104 709
			ЦОКОЛЬ л.2,1				
32	21	1146-0201-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Настил профилированный. Монтаж.	т монтируемых конструкций	0,9045	116256	105 154
33	22	214-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм.	$м^2$	201	1933	388 533
34	23	222-529-0111 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм.	м	125	403	50 375
			ЛС № 2-01-04-03 - Водопровод и канализация				2 952
			СЕПТИК				
35	24	1101-0102-0385 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$.	$м^3$ грунта	3	396	1 188
36	25	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1.	$м^3$	0,18	3099	558
37	26	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	17,73	68	1 206
			ЛС № 2-01-04-04 - Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)				2 177 449
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
38	27	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке.	шт.	14	1955	27 370
39	28	247-104-0115 РСНБ РК 2022	Светильник промышленный светодиодный типа LED LS 18 NSP 220V, мощность 15 Вт, IP65/СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, мощность 300 Вт, IP65.	шт.	14	21961	307 454

			ТРУБЫ				
40	29	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.**	м	1000	55	55 000
			НАРУЖНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ				
41	30	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке.**	шт.	7	1955	13 685
42	31	247-103-0272 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART 1x50W s Gearbox, мощность 50 Вт, степень защиты IP65/LED ПРОЖЕКТОР TITAN.**	шт.	7	41625	291 375
			НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
43	32	1308-0305-0319 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Светильник. Монтаж в подвесных потолках.**	шт.	18	5034	90 612
44	33	247-102-0831 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный типа Diora Light NPO 19/2200 opal 3-6K, IP40.**	шт.	18	16287	293 166
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА				
45	34	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг.**	шт.	1	17115	17 115
46	35	247-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31/В СПОРТЗАЛ.**	шт.	1	15172	15 172
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
47	36	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.**	м борозд	300	976	292 800
48	37	1308-0206-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок.**	м кабеля	300	2579	773 700
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**49 413 653,260**
			Оборудование	*Тенге*			*0,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*49 413 653,260*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*	*5,04%*		*2 490 448,124*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*			*51 904 101,384*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*2 595 205,069*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*2 595 205,069*
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*57 094 511,523*
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	*Тенге*		*1,079*	*61 604 977,933*
			С понижающим k по условиям договора 0,93			*0,94*	*57 885 059,344*

		Налог на добавленную стоимость 12%		*12%*		*6 946 207,121*
		ИТОГО С НДС 12%				**64 831 266,465**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Директор Омарбеков А.Ж. **М.П.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт Айдарханов А.Б. **М.П.**

Принял (Заказчик)

Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области", БИН 150540016816

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Руководитель Адреисова Г. Т. **М.П.**

Эксперт авторского надзора

ТОО "Etalon Engineering", БИН 110940005570

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт Соловьев Д.А. **М.П.**