Приложение № 4 к приказу Министра индустрии и инфрастуктурного развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Целинная, 3а, БИН 150540016816, Тел.: 8 721 492 4045

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Те

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
к акту выполненных работ №4 за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №59	Договор 27.02.2024 г.	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: Наименование	организационно-правовая форма: код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполнения работ и затрат (в тенге): с начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	из графы 1: в отчётном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37	309 333 161,21	75 964 128,92							15 695,54	85 079 824,39
Удержание аванса 30%										25 523 947,32
К оплате										**59 555 877,07**
Итого к оплате	Пятьдесят девять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят семь тенге, 07 тиын									

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области", БИН 150540016816 М.П. И. о. Руководителя _____ Адреисова Г. Т.

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390 М.П. Директор _____ Омарбеков А.Ж.

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт технического надзора : ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133 М.П. Эксперт _____ Айдарбаев А.Б.

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Целинная, 3а, БИН 150540016816, Тел.: 8 721 492 4045

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Тел.: 8 778 002 7161

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37

Договор подряда (контракт): **№ 59 от 27.02.2024 г.**

Акт выполненных работ №4

за апрель 2025

по локальным сметам №1-01-03-01, №1-01-04-04, №2-01-03-01, №2-01-04-04, Включение №1, Включение №3, Включение №4

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п.	№ п.п.с.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-01-03-01 (Демонтаж строительных конструкций)				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1146390**
			ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
1	2	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка.	$м^2$	12,75	6295	80261
2	3	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.	$м^2$	11,44	3970	45417
3	4	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка.	м	22	317	6974
4	5	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25k=0,8*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м//ДЕМОНТАЖ.	м	4,84	773	3741
			ПОЛЫ				
5	6	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=0,8 k=1,15;1,25*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм//ДЕМОНТАЖ.	$м^2$	54	1208	65232

6	7	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.	$м^2$	54	2996	161784
7	11	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги.	$м^2$	364,39	497	181102
8	12	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	$м^2$	364,39	267	97292
9	13	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия.	$м^2$	364,39	1221	444920
10	14	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.	$м^2$	67	405	27135
11	16	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.	м	125	131	16375
			ВНУРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
12	22	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей//ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКИ НА ОТКОСАХ/.	$м^2$	19,8	816	16157

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-01-04-04 (Демонтаж силового электрооборудования и электрического освещение (внутреннее))

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 222758

13	1	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж.	шт.	25	665	16625
14	2	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели и розетки. Демонтаж.	шт.	19	204	3876
15	6	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж.	м	550	337	185350
16	4	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25 k=0,6;0,7*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг//ДЕМОНТАЖ.	шт.	2	6870	13740
17	6	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=0,3*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А//ДЕМОНТАЖ.	шт.	1	1925	1925
			ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ				

18	9	414-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка.	т	1,1	789	868
19	10	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	5,5	68	374

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-03-01 (Архитектурная часть здания)

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 54224217

			2 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
20	23	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)//ОК-2.	м^2	36	8781	316116
21	24	223-102-0608 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой//ОК-2.	м^2	36	48888	1759968
			ПОЛЫ				
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5				
22	52	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство основания под фундаменты щебеночное.	м^3	3	15446	46338
23	54	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	м^3	7	26978	188846
24	55	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Армирование слоя подстилающего и набетонки.	т	0,057	64876	3698
25	56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,057	419053	23886
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 1032,7М2 Л.5				
26	67	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство основания под фундаменты щебеночное.	м^3	5,85	15446	90359
27	69	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	м^3	10	26978	269780
28	70	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Армирование слоя подстилающего и набетонки.	т	0,1	64876	6488

29	71	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,1	419053	41905
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 3 291,2М2 Л.5				
30	79	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ.	$м^3$	60	671	40260
31	80	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	540	68	36720
32	81	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.	$м^3$	60	3915	234900
33	82	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство основания под фундаменты щебеночное.	$м^3$	13,5	15446	208521
34	83	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство подстилающих слоев бетонных.	$м^3$	13,5	20992	283392
35	84	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок.	$м^3$	13,5	26978	364203
36	85	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Армирование слоя подстилающего и набетонки.	т	0,247	64876	16024
37	86	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,247	419053	103506
			1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
38	124	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями//4ММ 3,84КГ/М2.	$м^2$	357,6	3866	1382482
39	125	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006//4ММ 3,84КГ/М2.	кг	989,184	94	92983
			2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
40	137	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями//4ММ 3,84КГ/М2.	$м^2$	142,4	3866	550518

41	138	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006//4ММ 3,84КГ/М2.	кг	546,816	94	51401
			БАЛКИ ПОКРЫТИЯ л.9.1				
42	142	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата.	$м^3$	34,91	15447	539255
43	147	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	$м^2$ утепляемого покрытия	1308	3612	4724496
44	148	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм.	$м^3$	269,448	51061	13758284
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.2,1-2,2				
45	175	6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада из паропроницаемой мембраны.	$м^2$	1500	269	403500
46	176	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов.	$м^2$	1500	8969	13453500
47	177	222-529-0111 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм//ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ КПГ 60х44х1,2х3000.	м	2000	403	806000
48	178	261-107-0235 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный///КРОНШТЕЙН ККУ 180.	шт.	3600	96	345600
49	179	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//ПЛАНКА КАРНИЗНОГО СВЕСА СЛОЖНАЯ ПКСС/.	м	340	954	324360
50	180	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//ПЛАНКА Z-образная ПZ-32Х15Х3000.	м	226,5	954	216081
51	181	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм//ПЛАНКА УГЛА НАРУЖНОГО ПУНС-75Х75Х3000.	м	33	665	21945
52	182	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм//ПЛАНКА УГЛА ВНУРЕННЕГО ПУВС-75Х3000.	м	16	665	10640
53	183	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//ПЛАНКА СТЫКОВОЧНАЯ СЛОЖНАЯ ПСТС 75Х3000.	м	198	954	188892

54	184	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм.	$м^3$	170	51061	8680370
55	185	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг.	$м^2$	1500	3070	4605000
56	188	261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм.	шт.	17000	2	34000
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-04-04 (Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее))							
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							**2720524**
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА							
57	150	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	4	383	1532
58	151	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	5	430	2150
59	152	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	3	490	1470
60	153	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	4	677	2708
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ							
61	158	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.	м борозд	112,8	976	110093
62	159	1308-0206-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Нгм. и доп. вып. 26*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок//ПРОКЛАДКА В ШТРАБЕ.	м кабеля	623	2579	1606717
63	160	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.	м	450	897	403650
64	165	243-107-2504 *СпрСЦ 04.2023*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0,66//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.	км	0,0408	1164004	47491
65	167	243-107-2503 *СпрСЦ 04.2023*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.	км	0,5	729739	364870

			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
66	208	1146-0302-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм.	шт.	25	3839	95975
67	209	1146-0302-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм.	шт.	12	6989	83868

ВКЛЮЧЕНИЕ №1

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**787889**

			ПОЛЫ				
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5				
68	1	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	13698	23	315054
69	2	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	7	16564	115948
70	7	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2 изолируемой поверхности	525	478	250950
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 1032,7М2 Л.5				
71	8	6101-0101-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 2//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ	м3	23,1	671	15500
72	10	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	23,1	3915	90437

ВКЛЮЧЕНИЕ №3

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3021135**

			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.2,1-2,2				
73	59	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150.	шт.	9500	105	997500
			1 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
74	60	Прайс-лист п.39 НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963	Дверь ДГ 21-9 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	21	96363,57	2023635

ВКЛЮЧЕНИЕ №4

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2723961**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-01-03-01 (Демонтаж строительных конструкций)

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

75	96	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5 k=1,15;1,25*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.*	$м^2$	14,69	6235	91592
76	97	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка.	$м^2$	6,25	6295	39344
77	98	1206-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие.	$м^2$	9	9456	85104
78	99	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	5,5	84572	465146
			ПОЛЫ				
79	100	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Фундаменты бетонные. Разборка//СРЕЗКА ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА, ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛА.	$м^3$	1,5	60625	90938
			ВНУРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
80	101	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей//ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ В/ЭМУСИОННОЙ КРАСКИ/.	$м^2$	750	816	612000
81	102	1203-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из шлакобетонных камней. Разборка каменной кладки//ВЫРАВНИВАНИЕ СКРУГЛЕННЫХ УГЛОВ.	$м^3$ кладки	0,5	89260	44630
			КРЫША				
82	103	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 k=0,8 k=1,15;1,25*	Стены. Устройство карнизов//ДЕМОНТАЖ.	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	15	5660	84900
83	104	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей.	м	150	407	61050
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
84	105	1215-0102-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях/ДЕМОНТАЖ ТРУБ ИЗ ПОД ЛАГ.	м трубопровода	282,5	2765	781113

			2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
85	95	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм.**	**м²**	**56**	**6574**	**368144**
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**64 846 873,600**
			Оборудование	*Тенге*			*0,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*64 846 873,600*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*	*5,04%*		*3 268 282,429*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*			*68 115 156,029*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*3 405 757,801*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*3 405 757,801*
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*74 926 671,632*
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	*Тенге*		*1,079*	*80 845 878,691*
			С понижающим k по условиям договора 0,93			*0,94*	*75 964 128,919*
			Налог на добавленную стоимость 12%		*12%*		*9 115 695,470*
			ИТОГО С НДС 12%				**85 079 824,389**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Іргетас-Курылыс-II", БИН 061140007390

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Директор Омарбеков А.Ж. **М.П.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт Ташпенов А.Т. **М.П.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области",

БИН 150540016816

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

И. о. руководителя Адреисова Г. Т. **М.П.**

Эксперт авторского надзора

ТОО "Etalon Engineering", БИН 110940005570

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Руководитель авторского надзора Жауханов Ф.Б. М.П.