Приложение № 4 к приказу Министра индустрии и инфрастуктурного развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Целинная, 3а, БИН 150540016816, Тел.: 8 721 492 4045

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Т

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
к акту выполненных работ №6 за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №59	Договор 27.02.2024 г.	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: Наименование	организационно-правовая форма: код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполнения работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчётном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37	497 248 087,82	109 896 125,13							13 187 535,02	123 083 660,15
Удержание аванса 30%										36 925 098,05
К оплате										**86 158 562,10**
Итого к оплате	Восемьдесят шесть миллионов сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят две тенге, 10 тиын									

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", БИН 150540016816 М.П. И.о. Руководителя _____ Бекова Д. Е.

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390 М.П. Директор _____ Омарбеков А.Ж.

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт технического надзора : ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133 М.П. Эксперт _____ Айдарханов А.

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"
Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
Договор подряда (контракт): № 59 от 27.02.2024 г.

АКТ №6 от 01 июля 2025 года

Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской

№ п/п	Наимнование затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	613 901 274,87
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	374 164 427,67
3	Сумма аванса перечисленная Исполнителю	63 354 962,98
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	374 164 427,67
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	123 083 660,15
7	Сумма выполненных работ за июль	123 083 660,15
8	Удержание аванса 30% за июль	36 925 098,05
9	Удержание резерва 5% за июль	0,00
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ в том числе НДС	86 158 562,10

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления
И. о. Руководителя _____ Бекова Д. Е.

Подрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
Директор_____Омарбеков А.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Целинная, 3а, БИН 150540016816, Тел.: 8 721 492 4045

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Тел.: 8 778 002 7161

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37

Договор подряда (контракт): **№ 59 от 27.02.2024 г.**

Акт выполненных работ №6

за июль 2025

по локальным сметам № 1-01-03-01, № 1-01-04-02, № 1-01-04-03, № 1-01-04-04, № 2-01-03-01, № 2-01-04-02, № 2-01-04-03, № 2-01-04-04, И-В №1, 2, 3, 6

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п.	№ п.п.с.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**85 510 142**
			ЛС № 1-01-03-01- Демонтаж строительных конструкций				**372 592**
			ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
1	1	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5 k=1,15;1,25*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.***	$м^2$	3,78	6235	23 568
			ПОЛЫ				
2	6	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=0,8 k=1,15;1,25*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм//ДЕМОНТАЖ.**	$м^2$	60	1208	72 480
3	7	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	45	2996	134 820
			ВНУРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
4	23	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка.**	$м^2$ облицовки	45	2791	125 595

			КРЫЛЬЦА				
5	25	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=0,8 k=1,15;1,25*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм//ДЕМОНТАЖ.	$м^2$	7	1208	8 456
6	26	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3 k=1,15;1,25*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ все коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.*	т конструкций	0,05	153466	7 673
			ЛС № 1-01-04-02 - Демонтаж отопления				130 378
			СУЩЕСТВУЮЩИЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
7	5	1215-0102-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Грязевики. Демонтаж	шт.	2	6627	13 254
8	6	1215-0102-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	2	29227	58 454
9	7	1215-0102-1604 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Узлы элеваторные номер: 3-5. Демонтаж	шт.	1	48721	48 721
			ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ				
10	8	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	1,72434	1264	2 180
11	9	414-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	6,3624	789	5 020
12	10	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	40,4337	68	2 749
			ЛС № 1-01-04-03 - Демонтаж канализации				63 159
13	1	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25k=0,4*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм//ДЕМОНТАЖ.	м	24	1317	31 608
14	2	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25k=0,4*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм//ДЕМОНТАЖ.	м	13	1371	17 823
15	3	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж.	прибор	1	2678	2 678
16	4	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж.	прибор	3	2153	6 459
17	5	1215-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Мойка. Демонтаж.	прибор	1	4322	4 322
			ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ				

18	6	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка//ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ.	т	0,0606315	1264	77
19	7	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка.	т	0,3	231	69
20	8	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	1,8031575	68	123
			ЛС № 2-01-03-01 - Архитектурная часть строительства				22 783 872
			ПЕРЕГОРОДКИ л.4				
21	1	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	72,5	3633	263 393
22	2	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом.	$м^2$	72,5	111216	8 063 160
			1 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
23	10	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый//ОК-1.	$м^2$	9,6	7637	73 315
24	11	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка//ОК-1.	$м^2$	9,6	49824	478 310
25	14	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным//ВНУТРЕННИЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ ИЗ ПВХ 500ММ.	м	84	598	50 232
26	20	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	5,4	4104	22 162
27	21	223-501-0121 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм.	м	5,4	3459	18 679
			2 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
28	23	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)//ОК-2.	$м^2$	3,92	8781	34 422
29	24	223-102-0608 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой//ОК-2.	$м^2$	3,92	48888	191 641

30	25	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый//ОК-3.	$м^2$	8,1	7637	61 860
31	26	223-102-0505 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой//ОК-3.	$м^2$	8,1	37895	306 950
			1 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
32	27	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$//Д1-3;Д5-6/.	$м^2$	8,75	6328	55 370
33	28	Прайс-лист *п.40* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 21-8 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	3	84632,36	253 897
34	32	Прайс-лист *п.41* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 21-13 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	1	121920,87	121 921
35	33	6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 $м^2$//Д4.	$м^2$	90,16	5457	492 003
36	35	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	10	508	5 080
37	40	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка дверных доводчиков.	шт.	1	5545	5 545
38	41	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг.	комплект	1	6228	6 228
			ПОЛЫ				
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5				
39	52	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство основания под фундаменты щебеночное.	$м^3$	15	15446	231 690
40	55	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Армирование слоя подстилающего и набетонки.	т	0,30017	64876	19 474

41	56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,30017	419053	125 787
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 1032,7М2 Л.5				
42	67	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство основания под фундаменты щебеночное.	$м^3$	30	15446	463 380
43	70	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Армирование слоя подстилающего и набетонки.	т	0,31494	64876	20 432
44	71	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,31494	419053	131 977
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 3 291,2М2 Л.5				
45	79	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ.	$м^3$	27,36	671	18 359
46	80	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	246,24	68	16 744
47	81	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.	$м^3$	27,36	3915	107 114
48	82	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство основания под фундаменты щебеночное.	$м^3$	4	15446	61 784
49	85	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Армирование слоя подстилающего и набетонки.	т	0,0732909	64876	4 755
50	86	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,0732909	419053	30 713
			1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
51	113	1146-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей//ОЧИСТКА ПОТОЛКА ОТ ВОДОЭМУСИОННОЙ КРАСКИ/.	$м^2$	390	1203	469 170
52	114	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями//4ММ.	$м^2$	70	4951	346 570

53	115	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006//4ММ 4,48КГ/М2.	кг	313,6	94	29 478
54	124	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями//4ММ 3,84КГ/М2.	$м^2$	951,4	3866	3 678 112
55	125	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006//4ММ 3,84КГ/М2.	кг	3653,376	94	343 417
56	126	1212-0101-1605 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %.	$м^2$	450	3151	1 417 950
			2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
57	137	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями//4ММ 3,84КГ/М2.	$м^2$	868,6	3866	3 358 008
58	138	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006//4ММ 3,84КГ/М2.	кг	3335,424	94	313 530
			ОТМОСТКА л.2,1				
59	198	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12* *k=1,15;1,25*	Устройство основания под фундаменты щебеночное.	$м^3$	70,65	15446	1 091 260
			ЛС № 2-01-04-02 - Отопление и вентиляция				**5 886 810**
		Раздел 2.	**ОТОПЛЕНИЕ**				
60	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *k=1,15;1,25*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых).	кВт	144,32	2845	410 590
61	2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт.	секция	532	3304	1 757 728
62	3	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм.	100 шт.	0,0321	7391	237
63	4	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06* *k=1,15;1,25*	Установка кранов воздушных.	шт.	50	755	37 750

64	5	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	50	320	16 000
65	15	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм.	шт.	3	9439	28 317
66	18	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм.	шт.	2	9439	18 878
67	20	242-312-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20.	шт.	1	124484	124 484
68	21	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	1	9536	9 536
69	23	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	6	9536	57 216
70	29	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	243,5	2479	603 637
71	30	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	382	3044	1 162 808
72	31	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	118	3364	396 952
73	34	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	158	4768	753 344
74	39	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм.//ГИЛЬЗЫ.	м	4	6982	27 928
75	40	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.//ГИЛЬЗА.	м	1	7828	7 828
		Раздел 3.	**УЗЕЛ УПРАЛЕНИЯ Л.5**				

76	57	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	1	2479	2 479
77	58	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	1	3364	3 364
78	59	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	1	4768	4 768
79	60	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	1	6128	6 128
80	61	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	3	7828	23 484
81	62	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	3	364	1 092
82	63	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	4	373	1 492
83	64	1212-0103-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз.	$м^2$	0,11	2359	259
84	65	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	1,64	251	412
85	67	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	м трубопровода	3	1983	5 949
86	72	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	2,77	708	1 961
87	73	1212-0103-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз.	$м^2$	0,1	2359	236
88	74	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка манометров с трехходовым краном.	шт.	8	4184	33 472

89	75	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка термометров в оправе прямых и угловых.	шт.	5	1832	9 160
90	77	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	2	5949	11 898
91	78	242-202-0305 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40.	шт.	2	8020	16 040
92	79	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	2	9536	19 072
93	80	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50.	шт.	2	8759	17 518
94	81	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм.	шт.	4	17372	69 488
95	82	242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65.	шт.	4	15661	62 644
		Раздел 4.	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА №1 Л.6**				
96	83	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	2	2479	4 958
97	84	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	2	3044	6 088
98	85	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	3	4768	14 304
99	94	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.	кг	1,76	708	1 246
100	96	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка манометров с трехходовым краном.	шт.	8	4184	33 472

101	97	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка термометров в оправе прямых и угловых.	шт.	5	1832	9 160
102	98	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой.	шт.	5	5655	28 275
103	99	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	4	5949	23 796
104	100	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32.	шт.	4	6193	24 772
105	101	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	2	9536	19 072
106	102	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50.	шт.	2	8759	17 518
			ЛС № 2-01-04-03 - Водопровод и канализация				**4 804 074**
		Раздел 2.	**БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1**				
107	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.	$м^3$	27,18	7504	203 959
108	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.	$м^3$	27,029	3915	105 819
109	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ.	$м^3$	0,151	122	18
110	6	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.	м	31,9	3327	106 131
111	7	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм.	м	31,8362	1934	61 571
112	17	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники.	шт.	2	7007	14 014

113	19	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	2	483	966
114	20	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы.	шт.	3	4753	14 259
115	22	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	3	428	1 284
		Раздел 3.	ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В2				
116	23	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	56,35	5066	285 469
117	24	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	56,35	364	20 511
118	25	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	270,6	6707	1 814 914
119	26	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	270,6	373	100 934
120	27	6114-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 10 кг.	шт.	11	3966	43 626
121	28	248-307-0106 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ.	шт.	11	33910	373 010
122	29	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	11	9536	104 896
123	30	242-304-0606 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50.	шт.	11	11173	122 903
124	31	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	11	38111	419 221

125	32	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50.	шт.	22	1211	26 642
126	33	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50.	шт.	11	22327	245 597
127	34	ПРайс-лист *п.3* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Головка соединительная для противопожарного оборудования муфтовая д.50.	шт	11	913,64	10 050
128	35	ПРайс-лист *п.2* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Рычаг для окрытия пожарного крана ПР-1.	шт	11	9136,46	100 501
129	36	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10.	шт.	22	18092	398 024
130	41	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм.	шт.	3	17372	52 116
131	42	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65.	шт.	3	59213	177 639
			ЛС № 2-01-04-04 - Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)				6 172 647
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
132	160	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.	м	4500	897	4 036 500
133	166	243-107-2902 *СпрСЦ 04.2023*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.	км	0,0306	1199677	36 710
134	168	243-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4x1,5//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.	км	0,363	454821	165 100
			ТРУБЫ				
135	170	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм.	м	50	1219	60 950
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ				

136	187	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм.	м	355	1219	432 745
137	188	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм.	м	90,9	122	11 090
138	189	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм.	м	267,65	164	43 895
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
139	192	6125-1501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником.	шт.	200	544	108 800
140	196	6125-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка кассеты//ЗАЖИМЫ.	шт.	864	313	270 432
141	197	Прайс-лист *П.23* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, полистирол, черный ЗВИ5.	шт	864	201,1	173 750
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
142	208	1146-0302-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм.	шт.	13	3839	49 907
143	209	1146-0302-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм.	шт.	112	6989	782 768
			ВКЛЮЧЕНИЕ №1 - Архитектруно-строительные решения				592 998
144	1	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км.	т·км	13755,6	23	316 379
145	2	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство подстилающих слоев бетонных.	$м^3$	16,7	16564	276 619
			ВКЛЮЧЕНИЕ №2 - Архитектруно-строительные решения				934 954
146	28	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм.	$м^2$	142,22	6574	934 954
			ВКЛЮЧЕНИЕ №3 (к включению №2) - Архитектруно-строительные решения				1 154 885

147	27	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм.	$м^2$	249,22	4634	1 154 885
			КРОВЛЯ				
148	68	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий.	$м^2$ кровли	33,5	366	12 261
149	69	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж.	$м^2$ покрытия	48,5	5435	263 598
150	70	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ.	м	50	263	13 150
			ВКЛЮЧЕНИЕ №6 - ЛС № 1-01-03-01 - Демонтаж строительных конструкций				1 172 632
			ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
151	1	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка.	$м^2$	7	6295	44 065
152	2	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.	$м^2$	10	3970	39 700
153	3	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка.	м	96,94	317	30 730
154	4	1206-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие.	$м^2$	1	9456	9 456
155	5	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	15	5077	76 155
			ПОЛЫ				
156	6	1207-0101-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия.	$м^2$	99	573	56 727
157	7	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги.	$м^2$	99	497	49 203
158	8	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	$м^2$	99	267	26 433

159	9	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия.	$м^2$	99	1221	120 879
			КРЫША				
160	10	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей.	м	290	407	118 030
161	11	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.	$м^2$ кровли	15	602	9 030
162	12	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий.	$м^2$ кровли	15	366	5 490
163	13	1146-0401-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка.	$м^2$	27	1483	40 041
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
164	14	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	2	84572	169 144
165	15	1213-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие.	$м^2$ оклеенной поверхности	62	408	25 296
			УЛИЦА				
166	16	1146-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков.	$м^3$	2,5	140901	352 253
			ВКЛЮЧЕНИЕ №6 - ЛС № 1-01-04-02 - Демонтаж отопления				16 212
167	17	1215-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка	$м^2$ поверхности короба	6	2702	16 212
			ВКЛЮЧЕНИЕ №6 - ЛС № 1-01-04-03 - Демонтаж канализации				328 342
168	18	1119-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25k=0,4*	Водонагреватели емкостные. Установка//ДЕМОНТАЖ.	прибор	1	14042	14 042
			ДЕМОНТАЖ СЕПТИКА (2 шт.)				
169	19	1101-0101-0355 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$.	$м^3$ грунта	8	333	2 664

170	20	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	8	73	584
171	21	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28k=0,8k=0,8*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие.	$м^3$ конструкций колодца	6	51842	311 052
		ВКЛЮЧЕНИЕ №6 - ЛС № 1-01-04-04 - Демонтаж силового электрооборудования и электрического освещение (внутреннее)					575 547
172	22	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж.	м	10	337	3 370
173	23	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25 k=0,6;0,7*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка//ДЕМОНТАЖ.	м	650	655	425 750
174	24	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25 k=0,6;0,7*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке//ДЕМОНТАЖ.	шт.	1	1302	1 302
175	25	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09 k=1,15;1,25 k=0,6;0,7*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной//ДЕМОНТАЖ.	шт.	15	9675	145 125
			ВКЛЮЧЕНИЕ №6 - ЛС № 2-01-03-01 - Архитектурная часть здания				38 016 523
			ПЕРЕГОРОДКИ л.4				
176	26	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	112	3633	406 896
177	27	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом.	$м^2$	112	111216	12 456 192
178	28	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа.	$м^2$	0,5	2724	1 362
179	29	214-204-0204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм.	$м^2$	0,575	1841	1 059
180	30	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	1,028	438296	450 568
			1-2 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
181	31	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)//ОК-2.	$м^2$	53,28	8781	467 852

182	32	223-102-0608 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой//ОК-2.	$м^2$	53,28	48888	2 604 753
183	33	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	25	4104	102 600
184	34	223-501-0121 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм.	м	25	3459	86 475
185	35	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый.	$м^2$	4	6976	27 904
186	36	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками.	$м^2$	4	58626	234 504
			1-2 ЭТАЖ. ПОЛЫ				
187	37	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ.	$м^3$	175,14	671	117 519
188	38	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	1576,26	68	107 186
189	39	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.	$м^3$	175,14	3915	685 673
190	40	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	820	478	391 960
191	41	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.	$м^2$	294,63	6044	1 780 744
192	42	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм.	$м^2$	294,63	3066	903 336
193	43	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных.	$м^2$	762,57	1890	1 441 257

194	44	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм.	$м^2$	762,57	1945	1 483 199
195	45	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стыки. Заделка монтажной пеной.	м стыка	65	1379	89 635
196	46	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	м	352,5	4685	1 651 463
			1-2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
197	47	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм.	$м^2$	766,99	4634	3 554 232
198	48	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм.	$м^2$	702,78	6574	4 620 076
199	49	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	33	9364	309 012
			ОТМОСТКА				
200	51	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	25	5000	125 000
201	52	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1.	$м^3$	25	3099	77 475
202	53	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство//ОТМОСТКА.	$м^3$	34,8	33159	1 153 933
203	54	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки.	т	0,572	56107	32 093
204	55	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,452	419053	189 412
205	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,12	336002	40 320
			КРЫША				

206	57	1134-0108-0714 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25*	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 12 мм.	$м^2$ поверхности	33	8693	286 869
207	58	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм.	$м^2$	33	1945	64 185
208	59	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	33	478	15 774
209	60	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	$м^2$ утепляемого покрытия	32,5	3612	117 390
210	61	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм.	$м^3$	3,1	51061	158 289
			ВКЛЮЧЕНИЕ №6 - ЛС № 2-01-04-02 - Отопление и вентиляция				2 447 442
		Раздел 10.	**ОТОПЛЕНИЕ**				
211	62	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых).	кВт	11,82	2845	33 628
212	63	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт.	секция	60	3304	198 240
213	64	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм.	100 шт.	0,00201	7391	15
214	65	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	557	2479	1 380 803
215	66	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	15	3044	45 660
216	67	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	15	3364	50 460
217	68	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	15	4768	71 520

218	69	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.**	м	15	6128	91 920
219	70	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг.**	т	0,1	1360796	136 080
220	71	242-207-2202 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20.**	шт.	92	4773	439 116
		ВКЛЮЧЕНИЕ №6 - ЛС № 2-01-04-04 - Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)					**57 075**
			ТРУБЫ				
221	72	6119-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Прокладка трубы стальной, по стенам, с креплением, диаметр до 50 мм.**	м	15	1836	27 540
222	73	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм.**	м	15	1969	29 535

	Перерасчет по АВР №2	**Тенге**		**45 801 107**
	Оборудование	*Тенге*		*115 798*
	Без оборудования	*Тенге*		*45 685 309*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*	*5,04%*	*2 302 540*
	Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*		*48 103 646*
	Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*	*2 399 392*
	Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*	*2 405 182*
	Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*		*52 908 221*
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	*Тенге*	*1,079*	*57 087 971*
	С понижающим k по условиям договора 0,98	*Тенге*	*0,98*	*55 946 211*
	Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*	*6 713 545*
	ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*		**62 659 757**
	Перерасчет по АВР №3	**Тенге**		**53 906 271**
	Оборудование	*Тенге*		*0*
	Без оборудования	*Тенге*		*53 906 271*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*	*5,04%*	*2 716 876*
	Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*		*56 623 147*
	Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*	*2 831 157*
	Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*	*2 831 157*
	Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*		*62 285 462*
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	*Тенге*	*1,079*	*67 206 013*
	С понижающим k по условиям договора 0,98	*Тенге*	*0,98*	*65 861 893*
	Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*	*7 903 427*
	ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*		**73 765 320**
	Перерасчет по АВР №4	**Тенге**		**64 846 874**
	Оборудование	*Тенге*		*0*
	Без оборудования	*Тенге*		*64 846 874*

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*	*5,04%*		*3 268 282*
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*			*68 115 156*
Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*3 405 758*
Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*3 405 758*
Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*74 926 672*
Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	*Тенге*		*1,079*	*80 845 879*
С понижающим k по условиям договора 0,98	*Тенге*		*0,98*	*79 228 961*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*9 507 475*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**88 736 436**
Перерасчет по АВР №5	**Тенге**			**49 413 653**
Оборудование	*Тенге*			*0*
Без оборудования	*Тенге*			*49 413 653*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*	*5,04%*		*2 490 448*
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*			*51 904 101*
Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*2 595 205*
Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*2 595 205*
Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*57 094 512*
Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	*Тенге*		*1,079*	*61 604 978*
С понижающим k по условиям договора 0,98	*Тенге*		*0,98*	*60 372 878*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*7 244 745*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**67 617 624**
Итого по АВР №2 (БЫЛО)	*Тенге*			**62 863 463**
Итого по АВР №2 (ДОЛЖНО БЫТЬ)	*Тенге*			**62 659 757**
Итого по АВР №3 (БЫЛО)	*Тенге*			**73 932 969**
Итого по АВР №3 (ДОЛЖНО БЫТЬ)	*Тенге*			**73 765 320**
Итого по АВР №4 (БЫЛО)	*Тенге*			**85 079 824**
Итого по АВР №4 (ДОЛЖНО БЫТЬ)	*Тенге*			**88 736 436**
Итого по АВР №5 (БЫЛО)	*Тенге*			**64 831 266**
Итого по АВР №5 (ДОЛЖНО БЫТЬ)	*Тенге*			**67 617 624**
РАЗНИЦА СОСТАВЛЯЕТ:	*Тенге*			**6 071 615**
ИТОГО ПО АВР №6	**Тенге**			**85 510 142**
Оборудование	*Тенге*			*0*
Без оборудования	*Тенге*			*85 510 142*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*	*5,04%*		*4 309 711*
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*			*89 819 854*
Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*4 490 993*
Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*4 490 993*
Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*98 801 839*

Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	*Тенге*		*1,079*	*106 607 184*
С понижающим k по условиям договора 0,98	*Тенге*		*0,98*	*104 475 041*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*12 537 005*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**117 012 045**
ИТОГО	*Тенге*			**123 083 660**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Директор Омарбеков А.Ж. **М.П.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт Айдарханов А.Б. **М.П.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Осакаровского района" Управления образования Карагандинской области", БИН 150540016816

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

И. о. Руководителя Бекова Д. Е. **М.П.**

Эксперт авторского надзора

ТОО "Etalon Engineering", БИН 110940005570

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт Соловьев Д.Н. **М.П.**

Програмный комплект АВС (редакция 2023.4)

УТВЕРЖДАЮ:
ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"

И.о. Руководителя _____ Бекова Д.Е. М.П.

СОГЛАСОВАНО:

ТОО "Etalon Engineering"

Эксперт_____Соловьев Д.И. М.П.

Форма 4

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области,

Смета на Исключение-Включение №6

по локальным сметам № 1-01-03-01, № 1-01-04-02, № 1-01-04-03, № 1-01-04-04, № 2-01-03-01, № 2-01-04-02, №2-01-04-03, № 2-01-04-04

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п.	№ п.п.с.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 296 002**
			ИСКЛЮЧЕНИЕ:				**-38 884 336**
			ЛС № 1-01-03-01 - Демонтаж строительных конструкций				**-5 343 996**
			ПОЛЫ				
1	**6**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=0,8 k=1,15;1,25*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм//ДЕМОНТАЖ.**	$м^2$	**-711**	**1208**	**-858 888**
2	**7**	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	**-726**	**2996**	**-2 175 096**
3	**8**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=0,8 k=1,15;1,25*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм//ДЕМОНТАЖ.**	$м^2$	**-1758**	**1208**	**-2 123 664**
4	**9**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 K=4k=0,8 k=1,15;1,25*	**Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101//ДЕМОНТАЖ.**	$м^2$	**-1758**	**106**	**-186 348**
			ЛС № 1-01-04-02 - Демонтаж отопления				**-184 626**
		Раздел 4.	**ВЕНТИЛЯЦИЯ**				

5	11	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	-234	789	-184 626
			ЛС № 1-01-04-03 - Демонтаж канализации				-62 331
6	1	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25k=0,4*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм//ДЕМОНТАЖ.	м	-16,6	1317	-21 862
7	2	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25k=0,4*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм//ДЕМОНТАЖ.	м	-13,47	1371	-18 467
8	3	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж.	прибор	-5	2678	-13 390
9	4	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж.	прибор	-4	2153	-8 612
			ЛС № 2-01-03-01 - Архитектурная часть здания				-12 843 007
			1 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
10	28	Прайс-лист *п.40* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 21-8 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	2	-84632,36	-169 265
11	30	Прайс-лист *п.38* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 23-13 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	10	-149237,85	-1 492 379
12	31	Прайс-лист *п.42* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 21-1 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	1	-103234,72	-103 235
			2 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
13	42	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$//Д1-3;Д5-6/.	$м^2$	-16,109	6328	-101 938

14	43	Прайс-лист *п.40* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 21-8 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	4	-84632,36	-338 529
15	45	Прайс-лист *п.38* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 23-13 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	2	-149154,06	-298 308
16	46	Прайс-лист *п.42* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 21-1 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	2	-103234,72	-206 469
			ПОЛЫ				
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5				
17	47	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску.	$м^2$	-106,71	1034	-110 338
18	48	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ.	кг	26,6775	-323	-8 617
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 3 291,2М2 Л.5				
19	87	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	$м^2$	-291,2	1510	-439 712
20	88	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100.	$м^3$	5,94048	-24544	-145 803
			2 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 198,8М2 Л.5				
21	95	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз стена, подготовленная под окраску.	$м^2$	-23,16	1034	-23 947
22	96	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ.	кг	5,79	-323	-1 870
23	97	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	$м^2$	-198,8	1510	-300 188

24	98	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100.	$м^3$	4,05552	-24544	-99 539
25	99	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=2 k=1,15;1,25*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.	$м^2$	-198,8	66	-13 121
26	100	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100.	$м^3$	2,02776	-24544	-49 769
27	101	235-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая обмазочная гидроизоляционная на латексной битумно-каучуковой основе.	кг	787,248	-1198	-943 123
			2 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 320,5М2 Л.5				
28	104	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм.	$м^2$	-320,5	1510	-483 955
29	105	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100.	$м^3$	6,5382	-24544	-160 474
30	106	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 К=4 k=1,15;1,25*	Устройство стяжек цементных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101.	$м^2$	-320,5	133	-42 627
31	107	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100.	$м^3$	6,5382	-24544	-160 474
32	108	235-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая обмазочная гидроизоляционная на латексной битумно-каучуковой основе.	кг	1269,18	-1198	-1 520 478
			1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
33	113	1146-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Столбы, колонны, пилястры. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей//ОЧИСТКА ПОТОЛКА ОТ ВОДОЭМУСИОННОЙ КРАСКИ/.	$м^2$	-573,4	1203	-689 800
34	114	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями//4ММ.	$м^2$	-473,4	4951	-2 343 803

35	115	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006//4ММ 4,48КГ/М2.	кг	2120,832	-94	-199 358
			2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
36	131	1211-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями//4ММ.	$м^2$	-324,5	4951	-1 606 600
37	132	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006//4ММ 4,48КГ/М2.	кг	1453,76	-94	-136 653
38	133	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску.	$м^2$	-324,5	1227	-398 162
39	134	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ.	кг	81,125	-323	-26 203
40	135	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113.	$м^2$	-324,5	655	-212 548
41	136	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ.	кг	48,675	-323	-15 722
			ОТМОСТКА л.2,1				
42	199	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство покрытий асфальтобетонных жестких, толщина 25 мм.	$м^2$	-471	2803	-1 320 213
43	200	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство покрытий асфальтобетонных добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103.	$м^2$	-471	380	-178 980
			ЛС № 2-01-04-02 - Отопление и вентиляция				-5 271 932
		Раздел 6.	ОТОПЛЕНИЕ				
44	6	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм.	шт.	-70	9439	-660 730
45	7	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15.	шт.	70	-5816	-407 120

46	8	245-510-0403 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов.	шт.	70	-493	-34 510
47	46	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	м трубопровода	-296,72	1983	-588 396
48	47	234-303-4803 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 22 мм.	м	10	-7512	-75 120
49	49	234-303-4805 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 35 мм.	м	3,3	-8618	-28 439
50	50	234-303-4806 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 42 мм.	м	82,3	-9111	-749 835
51	51	234-303-4807 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 48 мм.	м	80,8	-9816	-793 133
52	52	234-303-4809 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 60 мм.	м	150	-10366	-1 554 900
		Раздел 7.	УЗЕЛ УПРАЛЕНИЯ Л.5				
53	67	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм.	м трубопровода	-3	1983	-5 949
54	68	234-303-4807 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 48 мм.	м	1,1	-9816	-10 798

55	69	234-303-4809 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 60 мм.	м	1,1	-10366	-11 403
56	70	234-303-4810 *РСНБ РК 2022*	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 76 мм.	м	1,1	-11954	-13 149
		Раздел 8.	ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			ВЕНТИЛЯЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕФЕКТНОМУ АКТУ)				
57	118	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	-50	1937	-96 850
58	119	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм.	шт.	50	-4832	-241 600
			ЛС № 2-01-04-03 - Водопровод и канализация				-895 478
		Раздел 5.	ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В2				
59	37	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	-8	9536	-76 288
60	38	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50.	шт.	8	-48114	-384 912
		Раздел 6.	САНТЕХ ПРИБОРЫ				
61	43	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным.	комплект	-4	26517	-106 068
62	44	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм.	комплект	4	-52145	-208 580
63	45	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза.	шт.	4	-2773	-11 092
64	46	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж.	м подводок	-4	1984	-7 936

65	47	6115-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной воды.	комплект	-3	9229	-27 687
66	48	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм.	комплект	3	-8653	-25 959
67	49	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ.	шт.	3	-1556	-4 668
68	53	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка смесителя.	шт.	-4	3995	-15 980
69	54	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором.	шт.	4	-6577	-26 308
		ЛС № 2-01-04-04 - Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)					-7 826 573
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
70	136	6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2.	шт.	-22	5877	-129 294
71	137	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65.	шт.	22	-53404	-1 174 888
			ТРУБЫ				
72	170	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм.	м	-4485	1219	-5 467 215
73	175	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм.	м	-150	1479	-221 850
74	176	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм.	м	150	-239	-35 850
75	177	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий.	канало-километр трубопровода	-0,004	574557	-2 298

76	178	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 м.	м	4	-1576	-6 304
77	179	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка трубы стальной, по стенам, с креплением, диаметр до 25 мм.	м	-156	1320	-205 920
78	180	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм.	м	162,12	-687	-111 376
79	181	6119-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка трубы стальной, по стенам, с креплением, диаметр до 40 мм.	м	-20	1695	-33 900
80	182	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм.	м	20,4	-1294	-26 398
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
81	196	6125-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка кассеты//ЗАЖИМЫ.	шт.	-800	313	-250 400
82	197	Прайс-лист *П.23* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, полистирол, черный ЗВИ5.	шт	800	-201,1	-160 880
			ВКЛЮЧЕНИЕ №3 - ЛС № 2-01-03-01 - Архитектурная часть здания				-6 456 393
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.2,1-2,2				
83	55	1211-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм.	м2	-450	9767	-4 395 150
84	58	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	м2 окрашиваемой поверхности	-450	1249	-562 050

			ВКЛЮЧЕНИЕ:				44 180 338
			ЛС № 1-01-03-01 - Демонтаж строительных конструкций				1 172 632
			ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
85	1	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка.	$м^2$	7	6295	44 065

86	2	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.	$м^2$	10	3970	39 700
87	3	1208-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка.	м	96,94	317	30 730
88	4	1206-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие.	$м^2$	1	9456	9 456
89	5	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.	шт.	15	5077	76 155
			ПОЛЫ				
90	6	1207-0101-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия.	$м^2$	99	573	56 727
91	7	1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги.	$м^2$	99	497	49 203
92	8	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков.	$м^2$	99	267	26 433
93	9	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы дощатые. Разборка покрытия.	$м^2$	99	1221	120 879
			КРЫША				
94	10	1208-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей.	м	290	407	118 030
95	11	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами.	$м^2$ кровли	15	602	9 030
96	12	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий.	$м^2$ кровли	15	366	5 490

97	13	1146-0401-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Перегородки деревянные чистые щитовые дощатые. Разборка.	$м^2$	27	1483	40 041
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
98	14	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	2	84572	169 144
99	15	1213-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие.	$м^2$ оклеенной поверхности	62	408	25 296
			УЛИЦА				
100	16	1146-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков.	$м^3$	2,5	140901	352 253
			ЛС № 1-01-04-02 - Демонтаж отопления				16 212
101	17	1215-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка	$м^2$ поверхности короба	6	2702	16 212
			ЛС № 1-01-04-03 - Демонтаж канализации				328 342
102	18	1119-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25k=0,4*	Водонагреватели емкостные. Установка//ДЕМОНТАЖ.	прибор	1	14042	14 042
			ДЕМОНТАЖ СЕПТИКА (2 шт.)				
103	19	1101-0101-0355 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$.	$м^3$ грунта	8	333	2 664
104	20	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	8	73	584
105	21	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28k=0,8k=0,8*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие.	$м^3$ конструкций колодца	6	51842	311 052
			ЛС № 1-01-04-04 - Демонтаж силового электрооборудования и электрического освещение (внутреннее)				575 547
106	22	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж.	м	10	337	3 370
107	23	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25 k=0,6;0,7*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка//ДЕМОНТАЖ.	м	650	655	425 750

108	24	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25 k=0,6;0,7*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке//ДЕМОНТАЖ.	шт.	1	1302	1 302
109	25	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09 k=1,15;1,25 k=0,6;0,7*	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной//ДЕМОНТАЖ.	шт.	15	9675	145 125
			ЛС № 2-01-03-01 - Архитектурная часть здания				39 583 088
			ПЕРЕГОРОДКИ л.4				
110	26	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля.	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	112	3633	406 896
111	27	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом.	$м^2$	112	111216	12 456 192
112	28	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа.	$м^2$	0,5	2724	1 362
113	29	214-204-0204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм.	$м^2$	0,575	1841	1 059
114	30	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	1,028	438296	450 568
			1-2 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
115	31	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)//ОК-2.	$м^2$	53,28	8781	467 852
116	32	223-102-0608 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой//ОК-2.	$м^2$	53,28	48888	2 604 753
117	33	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м.	м	25	4104	102 600
118	34	223-501-0121 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм.	м	25	3459	86 475

119	35	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый.	$м^2$	4	6976	27 904
120	36	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками.	$м^2$	4	58626	234 504
			1-2 ЭТАЖ. ПОЛЫ				
121	37	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ.	$м^3$	175,14	671	117 519
122	38	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.	т·км	1576,26	68	107 186
123	39	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2.	$м^3$	175,14	3915	685 673
124	40	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	820	478	391 960
125	41	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.	$м^2$	294,63	6044	1 780 744
126	42	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм.	$м^2$	294,63	3066	903 336
127	43	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных.	$м^2$	762,57	1890	1 441 257
128	44	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм.	$м^2$	762,57	1945	1 483 199
129	45	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стыки. Заделка монтажной пеной.	м стыка	65	1379	89 635
130	46	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	м	352,5	4685	1 651 463
			1-2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				

131	47	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм.	$м^2$	766,99	4634	3 554 232
132	48	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм.	$м^2$	702,78	6574	4 620 076
133	49	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	33	9364	309 012
			КРЫЛЬЦО И ПАНДУС				
134	50	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными.	$м^2$	91	17215	1 566 565
			ОТМОСТКА				
135	51	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	$м^3$ грунта	25	5000	125 000
136	52	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1.	$м^3$	25	3099	77 475
137	53	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство//ОТМОСТКА.	$м^3$	34,8	33159	1 153 933
138	54	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Армирование слоя подстилающего и набетонки.	т	0,572	56107	32 093
139	55	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.	т	0,452	419053	189 412
140	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм.	т	0,12	336002	40 320
			КРЫША				
141	57	1134-0108-0714 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25*	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 12 мм.	$м^2$ поверхности	33	8693	286 869

142	58	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм.	$м^2$	33	1945	64 185
143	59	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой.	$м^2$ изолируемой поверхности	33	478	15 774
144	60	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой.	$м^2$ утепляемого покрытия	32,5	3612	117 390
145	61	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм.	$м^3$	3,1	51061	158 289
			ЛС № 2-01-04-02 - Отопление и вентиляция				2 447 442
		Раздел 10.	ОТОПЛЕНИЕ				
146	62	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых).	кВт	11,82	2845	33 628
147	63	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт.	секция	60	3304	198 240
148	64	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм.	100 шт.	0,00201	7391	15
149	65	6114-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.	м	557	2479	1 380 803
150	66	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	15	3044	45 660
151	67	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.	м	15	3364	50 460
152	68	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	15	4768	71 520
153	69	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.	м	15	6128	91 920

154	70	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг.	т	0,1	1360796	136 080
155	71	242-207-2202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20.	шт.	92	4773	439 116
		ЛС № 2-01-04-04 - Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)					57 075
		ТРУБЫ					
156	72	6119-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка трубы стальной, по стенам, с креплением, диаметр до 50 мм.	м	15	1836	27 540
157	73	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм.	м	15	1969	29 535

СОСТАВИЛ:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II" **Директор** _____ **Омарбеков А.Ж.**