Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Целинная, 3а,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение № 4 к приказу Министра индустрии и инфрастуктурного развития РК от 5 августа 2021 года № 420

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Т
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат
к акту выполненных работ №7 за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №59	Договор 27.02.2024 г.	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: Наименование	организационно-правовая форма: код

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполнения работ и затрат (в тенге): с начала строительства по отчётный месяц включительно с НДС	из графы 1: в отчётном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчётном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АВР №7 (Корректировочный)	-10 123 505,14	-9 038 843,87							-1 084 661,27	-10 123 505,14
АВР №8	126 776 692,19	113 193 475,17							13 583 217,02	126 776 692,19
Всего за июль	613 901 274,87	104 154 631,30							12 498 555,75	116 653 187,05
Удержание аванса 30%	184 170 382,46	31 246 389,39							3 749 566,73	34 995 956,12
К оплате	**429 730 892,41**	**72 908 241,91**								**81 657 230,93**
Итого к оплате	Восемьдесят один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч двести тридцать тенге, 93 тыс									

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области", БИН 150540016816 М.П. И. о. Руководителя _____ Бекова Д. Е.
(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390 М.П. Директор _____ Омарбеков А.Ж.
(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт технического надзора : ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133 М.П. Эксперт _____ Сыдарханов А.Б.
(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Тел.: 8 778 002 7161

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное,

Договор подряда (контракт): **№ 59 от 27.02.2024 г.**

Акт выполненных работ №7
(Корректировочный акт)
за август 2025

по локальным сметам № 2-01-03-01, № 2-01-04-02, И-В № 1-5

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п	№ п.п.с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-7 398 062**
			ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ				
			№ 2-01-03-01 - Архитектурная часть строительства				**-1862714**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-823844
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*413955*
			машины и механизмы	тенге			-2666
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-616*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-1036204
			нормативная трудоемкость	чел -ч	-215		
			ПОЛЫ				
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 3 291,2М2 Л.5				
1	**83**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	**Устройство подстилающих слоев бетонных.**	**$м^3$**	**-23,296**	**20992**	**-489030**
			из них.				
1.1			затраты на труд рабочих			15370,00	-358060
			в том числе оплата труда рабочих			7723,00	-179915
1.1.1		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел -ч	-103,935104	3445,00	-358056
1.2			машины и механизмы			20,00	-466
1.2.1		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	-14,816256	31,00	-459
1.3			материалы, изделия и конструкции			5602,00	-130504
1.3.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	-7,22176	3490,00	-25204
1.3.2		215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	-0,023296	82243,00	-1916
1.3.3		235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	-46,592	2214,00	-103155

1.3.4		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	-8,1536	29,00	-236
2	**84**	**212-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок.**	**$м^3$**	**13,5**	**-26978**	**-364203**
			2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
3	**129**	**6112-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм.**	**$м^2$**	**-88**	**5330**	**-469040**
			из них:				
3.1			затраты на труд рабочих			5293,00	-465784
			в том числе оплата труда рабочих			2660,00	-234080
3.1.1		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	-110,9768	4197,00	-465770
3.2			машины и механизмы			25,00	-2200
			в том числе оплата труда машинистов			7,00	-616
3.2.1		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	-1,95888	26,00	-51
3.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,2915	7283,00	-2123
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,2915*	*2254,00*	*-657*
3.2.3		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-3,4397	23,00	-79
3.3			материалы, изделия и конструкции			12,00	-1056
3.3.1		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	-0,88	1150,00	-1012
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.2,1-2,2				
4	**179**	**261-107-0605** *РСНБ РК 2022*	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//ПЛАНКА КАРНИЗНОГО СВЕСА СЛОЖНАЯ ПКСС/.**	**м**	**340**	**-954**	**-324360**
5	**180**	**261-107-0605** *РСНБ РК 2022*	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием//ПЛАНКА Z-образная ПZ-32Х15Х3000.**	**м**	**226,5**	**-954**	**-216081**
		Раздел 3.	**ВКЛЮЧЕНИЕ №2**				**-311405**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-309254
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*155411*
			машины и механизмы	тенге			-1411
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-403*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-740
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-74		
10	**27**	**6112-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм.**	**$м^2$**	**-67,2**	**4634**	**-311405**
			из них:				
10.1			затраты на труд рабочих			4602,00	-309254
			в том числе оплата труда рабочих			2313,00	-155434
10.1.1		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	-73,69152	4197,00	-309283
10.2			машины и механизмы			21,00	-1411
			в том числе оплата труда машинистов			6,00	-403
10.2.1		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	-1,1966976	26,00	-31
10.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,17808	7283,00	-1297
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,17808*	*2254,00*	*-401*
10.2.3		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-2,101344	23,00	-48

10.3			материалы, изделия и конструкции			11,00	-740
10.3.1		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	-0,672	1150,00	-773
		Раздел 4.	**ВКЛЮЧЕНИЕ №3**				**-3972311**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-3944880
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1982441*
			машины и механизмы	тенге			-18001
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-5143*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-9430
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-942		
11	**27**	**6112-0501-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм.**	**$м^2$**	**-857,21**	**4634**	**-3972311**
			из них				
11.1			затраты на труд рабочих			4602,00	-3944880
			в том числе оплата труда рабочих			2313,00	-1982727
11.1.1		003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	-940,016486	4197,00	-3945249
11.2			машины и механизмы			21,00	-18001
			в том числе оплата труда машинистов			6,00	-5143
11.2.1		343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	-15,2651957	26,00	-397
11.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	-2,2716065	7283,00	-16544
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-2,2716065*	*2254,00*	*-5120*
11.2.3		343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	-26,8049567	23,00	-617
11.3			материалы, изделия и конструкции			11,00	-9430
11.3.1		217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	-8,5721	1150,00	-9858
		Раздел 5.	**ВКЛЮЧЕНИЕ №4**				**-368144**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-368144
12	**95**	**232-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм.**	**$м^2$**	**56**	**-6574**	**-368144**
		Раздел 6.	**ВКЛЮЧЕНИЕ №5**				**-778980**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-229931
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*115535*
			машины и механизмы	тенге			-275
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-548774
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-67		
13	**15**	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06*	**Устройство подстилающих слоев бетонных.**	**$м^3$**	**-17,204**	**45279**	**-778980**
			из них				
13.1			затраты на труд рабочих			13365,00	-229931
			в том числе оплата труда рабочих			6716,00	-115542
13.1.1		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	-66,7446384	3445,00	-229935
13.2			машины и механизмы			16,00	-275

1.3.2.1		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	-8,7533952	31,00	-271
1.3.3			материалы, изделия и конструкции			31898,00	-548774
1.3.3.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	-5,33324	3490,00	-18613
1.3.3.2		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	-17,54808	25780,00	-452390
1.3.3.3		215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	-0,017204	82243,00	-1415
1.3.3.4		235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	-34,408	2214,00	-76179
1.3.3.5		217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	-6,0214	29,00	-175
Раздел 1.			**№ 2-01-04-02 - Отопление и вентиляция**				**-104508**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-83875
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40842*
			машины и механизмы	тенге			-3202
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-540*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-17431
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-20		
Подраздел 1.1.			**ОТОПЛЕНИЕ**				**-104508**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			-83875
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*40842*
			машины и механизмы	тенге			-3202
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-540*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-17431
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	-20		
1	**15**	**6114-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм.**	**шт.**	**-3**	**9439**	**-28317**
			из них:				
1.1			затраты на труд рабочих			7625,00	-22875
			в том числе оплата труда рабочих			3713,00	-11139
1.1.1		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	-5,3757	4255,00	-22874
1.2			машины и механизмы			230,00	-690
			в том числе оплата труда машинистов			30,00	-90
1.2.1		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-1,39125	287,00	-399
1.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	-0,03975	7283,00	-290
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,03975*	*2254,00*	*-90*
1.3			материалы, изделия и конструкции			1584,00	-4752
1.3.1		217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	-0,42	2529,00	-1062
1.3.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	-0,0033	1099752,00	-3629
1.3.3		241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	-0,006	10580,00	-63
2	**18**	**6114-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм.**	**шт.**	**-1**	**9439**	**-9439**
			из них:				
2.1			затраты на труд рабочих			7625,00	-7625

			в том числе оплата труда рабочих			3713,00	-3713
2.1.1		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	-1,7919	4255,00	-7625
2.2			машины и механизмы			230,00	-230
			в том числе оплата труда машинистов			30,00	-30
2.2.1		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	-0,46375	287,00	-133
2.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	-0,01325	7283,00	-97
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,01325*	*2254,00*	*-30*
2.3			материалы, изделия и конструкции			1584,00	-1584
2.3.1		217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	-0,14	2529,00	-354
2.3.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	-0,0011	1099752,00	-1210
2.3.3		241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт	-0,002	10580,00	-21
3	**21**	**6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.**	**шт.**	**-1**	**9536**	**-9536**
			из них				
3.1			затраты на труд рабочих			7625,00	-7625
			в том числе оплата труда рабочих			3713,00	-3713
3.1.1		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел -ч	-1,7919	4255,00	-7625
3.2			машины и механизмы			326,00	-326
			в том числе оплата труда машинистов			60,00	-60
3.2.1		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш -ч	-0,46375	287,00	-133
3.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш -ч	-0,0265	7283,00	-193
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,0265*	*2254,00*	*-60*
3.3			материалы, изделия и конструкции			1585,00	-1585
3.3.1		217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	-0,14	2529,00	-354
3.3.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	-0,0011	1099752,00	-1210
3.3.3		241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт	-0,002	10580,00	-21
4	**23**	**6114-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.**	**шт.**	**-6**	**9536**	**-57216**
			из них:				
4.1			затраты на труд рабочих			7625,00	-45750
			в том числе оплата труда рабочих			3713,00	-22278
4.1.1		004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	-10,7514	4255,00	-45747
4.2			машины и механизмы			326,00	-1956
			в том числе оплата труда машинистов			60,00	-360
4.2.1		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	-2,7825	287,00	-799
4.2.2		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	-0,159	7283,00	-1158
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*-0,159*	*2254,00*	*-358*
4.3			материалы, изделия и конструкции			1585,00	-9510
4.3.1		217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	-0,84	2529,00	-2124
4.3.2		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	-0,0066	1099752,00	-7258
4.3.3		241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	-0,012	10580,00	-127
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**-7 398 062,000**
			Оборудование	*Тенге*			*0,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*-7 398 062,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*	*5,04%*		*-372 862,325*

Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*			*-7 770 924,325*
Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*-388 546,216*
Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*-388 546,216*
Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*-8 548 016,757*
Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	*Тенге*		*1,079*	*-9 223 310,081*
С понижающим k по условиям договора 0,98	*Тенге*		*0,98*	*-9 038 843,879*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*-1 084 661,265*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**10 123 505,144**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Директор Омарбеков А.Ж. М.П.

Эксперт технического надзора

ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт Айдарханов А.Б. М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области", БИН 150540016816

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

И. о. Руководителя Бекова Т.Е. М.П.

Эксперт авторского надзора

ТОО "Etalon Engineering", БИН 110940005570

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт Соловьев Д.Н. М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-Н", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Тел.: 8 778 002 7161
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное,

Договор подряда (контракт): **№ 59 от 27.02.2024 г.**

Акт выполненных работ №8

за август 2025

по локальным сметам № 1-01-03-01, № 1-01-04-04, № 2-01-03-01, № 2-01-04-02, № 2-01-04-03, № 2-01-04-04, № 2-01-04-05, И-В № 3, 6, 7

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п.п.	№ п.п.с	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**94 764 444**
			№ 1-01-03-01 - Демонтаж строительных конструкций				**378185**
			ПОЛЫ				
1	6	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=0,8 k=1,15;1,25*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм//ДЕМОНТАЖ.**	$м^2$	80	1208	96640
2	7	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.**	$м^2$	80	2996	239680
			ВНУРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
3	23	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка.**	$м^2$ облицовки	15	2791	41865
			№ 1-01-04-04 - Демонтаж силового электрооборудования и электрического освещение (внутреннее)				**1925**
4	6	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=0,3*	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А//ДЕМОНТАЖ.**	шт.	1	1925	1925
			№ 2-01-03-01 - Архитектурная часть строительства				**26294572**
			1 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				

5	14	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным//ВНУТРЕННИЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ ИЗ ПВХ 500ММ.	м	219,9	598	131500
6	15	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 360 мм и более//500мм.	м	713,7	1377	982765
7	16	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным//НАРУЖНЫЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ ИЗ ПВХ 150ММ.	м	713,7	598	426793
8	18	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов//200М 0,4ММ.	м	221,8	1114	247085
9	19	214-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм.	т	0,1437264	525096	75470
			1 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
10	27	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2//Д1-3;Д5-6/.	м^2	21,57	6328	136495
11	28	Прайс-лист *п.40* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 21-8 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	2	84632,36	169265
12	29	Прайс-лист *п.39* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 21-9 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	11	96363,57	1059999
13	35	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	52	508	26416
14	36	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка на планке.	пара	26	3506	91156
15	37	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4.	шт.	26	3949	102674
16	40	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка дверных доводчиков.	шт.	5	5545	27725

17	41	223-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг.	комплект	5	6228	31140
			2 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
18	42	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$//Д1-3;Д5-6/.	$м^2$	4,027	6328	25483
19	43	Прайс-лист *п.40* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 21-8 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	1	84632,36	84632
20	44	Прайс-лист *п.39* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 21-9 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	1	96363,57	96364
			ПОЛЫ				
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5				
21	52	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство основания под фундаменты щебеночное.	$м^3$	28,6	15446	441756
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 1032,7М2 Л.5				
22	67	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство основания под фундаменты щебеночное.	$м^3$	4,42	15446	68271
23	77	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство покрытий из линолеума на клее.	$м^2$	300,9	5697	1714227
24	78	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах.	м	215,8	590	127322
			1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 3 291,2М2 Л.5				
25	82	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство основания под фундаменты щебеночное.	$м^3$	11,62	15446	179483
26	92	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство покрытий из линолеума на клее.	$м^2$	291,2	1442	419910

27	93	Прайс-лист *п.1* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Покрытие спортивное напольное (гетерогенное) (линолеум класса 34-43) 8,3мм	$м^2$	302,848	15836,53	4796061
28	94	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах.	м	70,9	590	41831
			2 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 320,5М2 Л.5				
29	109	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство покрытий из линолеума на клее.	$м^2$	251,64	5697	1433593
30	110	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах.	м	176,39	590	104070
			1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
31	120	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз потолок, подготовленный под окраску.	$м^2$	313,25	1227	384358
32	121	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ.	кг	78,3125	323	25295
33	122	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113.	$м^2$	313,25	655	205179
34	123	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ.	кг	46,9875	323	15177
35	124	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями//4ММ 3,84КГ/М2.	$м^2$	21,98	3866	84975
36	125	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006//4ММ 3,84КГ/М2.	кг	84,4032	94	7934
37	126	1212-0101-1605 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31* *К=2*	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %.	$м^2$	971	3151	3059621

38	127	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию.	$м^2$	197,6	8061	1592854
39	128	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная.	$м^2$	201,552	2368	477275
			2 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
40	139	1212-0101-1605 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31 К=2*	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %.	$м^2$	838,71	3151	2642775
			ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА л.9.1				
41	151	1208-0101-1802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов.	м	240	1018	244320
42	152	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	м	240	2957	709680
43	153	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	79	1726	136354
44	154	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм.	шт.	560	886	496160
			СЛУХОВОЕ ОКНО СО1 6ШТ л.10				
45	155	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Окна слуховые. Устройство.	слуховое окно	6	33702	202212
46	156	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3//КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, ЖАЛЮЗИ,СТРОПИЛО, КОНЬКОВЫЙ БРУС,НАКЛАДКА КОНЬКОВАЯ, СТОЙКА, НАКЛАДКА СТОЙКА,ПРОГОН, РИГЕЛЬ, ОБРЕШЕТКА/.	$м^3$	3,3549	165495	555219
47	157	215-204-0203 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3//ЛОБОВАЯ ДОСКА, ДОСКА/.	$м^3$	1,26	165495	208524
48	158	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	24	508	12192

49	159	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная.	шт.	12	1090	13080
50	160	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ//НАКЛАДНАЯ.	шт.	12	1575	18900
51	161	1115-0501-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25*	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм.	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	3,24	7824	25350
52	162	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа.	$м^2$	60	3123	187380
53	163	224-103-1013 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм.	$м^2$	69	5240	361560
54	164	1208-0101-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок//МЕМБРАНА.	$м^2$ слоя	60	335	20100
55	165	1208-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов.	$м^2$	24	2477	59448
56	166	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм.	т	0,15312	550825	84342
57	167	1208-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов//ОБЛИЦОВКА КАРНИЗА/.	$м^2$	18	2477	44586
58	168	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг.	$м^2$	18	3070	55260
59	169	1208-0101-1803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов.	м	24	1019	24456
60	170	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	24	1490	35760
61	171	224-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	шт.	12	1220	14640

62	172	1208-0101-1803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов.	м	96	1019	97824
63	173	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	48	3184	152832
64	174	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80.	м	48	1510	72480
			КРЫЛЬЦО И ПАНДУС Л.3				
65	194	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными.	$м^2$	36	17215	619740
			ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА Л.4				
66	195	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.	м	12	25437	305244
			№ 2-01-04-02 - Отопление и вентиляция				**655909**
			ОТОПЛЕНИЕ				**46445**
67	3	261-301-0216 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм.	100 шт.	3,1779	7391	23488
68	55	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка конвекторов.	кВт	1	4741	4741
69	56	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором.	шт.	1	18216	18216
		Подраздел 1.2.	**УЗЕЛ УПРАЛЕНИЯ Л.5**				**28275**
70	76	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой.	шт.	5	5655	28275
		Подраздел 1.3.	**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА №1 Л.6**				**3274**
71	86	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.	м трубопровода	7	364	2548

72	87	1212-0103-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз.	$м^2$	0,11	2359	259
73	88	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	$м^2$	0,92	251	231
74	95	1212-0103-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз.	$м^2$	0,1	2359	236
		Подраздел 1.4.	**ВЕНТИЛЯЦИЯ**				**577915**
75	103	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т.	шт.	1	31010	31010
76	104	246-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 $м^3$/ч.	комплект	1	112157	112157
77	105	6118-0204-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4000 мм.	шт.	1	17396	17396
78	106	521-301-3016009 *СпрСЦ 04.2023*	Зонт вытяжной пристенный с жироулавливающим лабиринтным фильтром ЗВ-П12/09 (1200х900х350 мм).	шт.	1	121095	121095
79	107	6118-0204-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм.	шт.	1	15894	15894
80	108	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм//0,5ММ.	$м^2$	1,57	8170	12827
81	109	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения.	$м^2$	1,57	5669	8900
82	110	6118-0101-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм//0,5ММ.	$м^2$	9,47	7438	70438
83	111	246-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения.	$м^2$	9,47	5669	53685

84	112	6118-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Воздуховод алюминиевый гибкий неизолированный, диаметр до 250 мм, прокладка.	м	8	2840	22720
85	113	246-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки DN 250.	м	8,4	1140	9576
86	114	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука.	$м^2$ изолируемой поверхности	1,67	5596	9345
87	115	234-304-0406 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм.	$м^2$	1,837	12426	22827
88	116	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210.	кг	17,14	784	13438
89	117	1212-0103-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз.	$м^2$	1,2	2359	2831
			ВЕНТИЛЯЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ ПО ДЕФЕКТНОМУ АКТУ)				
90	118	1215-0103-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Решетки жалюзийные. Смена.	жалюзийная решетка	4	1937	7748
91	119	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм.	шт.	4	4832	19328
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
92	120	1146-0302-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2.	отверстие	2	2900	5800
93	121	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2.	отверстие	10	2090	20900
			№ 2-01-04-03 - Водопровод и канализация				**6659206**
			БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				**290347**
94	4	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею//ВЫПУСК.	км трубопровода	0,0087	1496006	13015

95	5	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм.	м	8,787	1934	16994
96	8	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею//ВЫПУСК.	км трубопровода	0,0064	1413444	9046
97	9	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм//д. 50х2,4.	м	6,464	339	2191
98	10	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.	м	20,07	3441	69061
99	11	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм//д. 50х2,4.	м	20,02986	339	6790
100	12	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	1	4923	4923
101	13	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм//ПРОЧИСТКА.	шт.	1	812	812
102	14	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.	шт.	3	812	2436
103	15	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 k=1,15;1,25*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении.	шт.	3	4433	13299
104	16	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм//ПРОЧИСТКА.	шт.	3	397	1191
105	17	6121-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники.	шт.	16	7007	112112
106	18	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	10	144	1440
107	19	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	6	483	2898

108	20	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы.	шт.	7	4753	33271
109	21	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой.	шт.	7	124	868
		Подраздел 1.2.	**ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В2**				**867935**
110	33	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50.	шт.	33	22327	736791
111	39	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм.	шт.	8	9439	75512
112	40	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25.	шт.	8	6954	55632
		Подраздел 1.3.	**САНТЕХ ПРИБОРЫ**				**300983**
115	43	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным.	комплект	2	26517	53034
116	44	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм.	комплект	2	52145	104290
117	45	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза.	шт.	2	2773	5546
118	46	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж.	м подводок	2	1984	3968
119	47	6115-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной воды.	комплект	4	9229	36916
120	48	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм.	комплект	4	8653	34612
121	49	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ.	шт.	4	1556	6224

122	50	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка мойки на одно отделение.	комплект	1	5692	5692
123	51	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм.	шт.	1	7331	7331
124	52	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ.	шт.	1	1556	1556
125	53	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка смесителя.	шт.	4	3995	15980
126	54	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором.	шт.	3	6577	19731
127	55	244-104-0406 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором.	шт.	1	6103	6103
		Подраздел 1.4.	ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ				5199941
128	56	Прайс-лист *П.43* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Насосная станция противопожарная водоснабжения CMBE TWIN 3-62-I-U-C-C-D-A N=2=1,1кВт Q=9,36м^3/час, H34,22м Grundfos.	комплект	1	1251202,94	1251203
129	57	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т.	шт.	2	76718	153436
130	58	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек. затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм.	шт.	5	17372	86860
131	59	242-101-1002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65.	шт.	5	59213	296065
132	60	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм.	шт.	2	17372	34744
133	61	242-304-0703 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65.	шт.	2	18142	36284

134	62	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка манометров с трехходовым краном.	шт.	1	1314	1314
135	63	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь.	комплект	1	3974	3974
136	64	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	1	5307	5307
137	65	6116-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка указателей уровня кранового типа.	шт.	2	4614	9228
138	66	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	2	5307	10614
139	67	6116-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,06 k=1,15;1,25*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 $м^3$//450$м^3$.	шт.	1	87240	87240
140	68	Прайс-лист *П.44* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Бак напорный мембранный GT-D-450 V=450л Grundfos.	шт	1	546339,57	546340
141	69	519-101-1708 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200.	шт.	1	2603859	2603859
142	70	1312-1101-0309 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования.	шт.	1	73473	73473
			№ 2-01-04-04 - Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)				**9138890**
			НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
143	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж устройства вводно-распределительного.	шт.	2	50833	101666
144	2	515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А.	шт.	1	1748084	1748084

145	3	515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А.	шт.	1	696687	696687
			ШАВР 1				
146	4	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг.	шт.	1	17115	17115
147	5	247-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	15172	15172
148	6	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата.	шт.	1	5429	5429
149	7	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С".	шт.	1	1978	1978
150	8	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата.	шт.	7	5429	38003
151	9	247-204-5104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 20А 30мА 4,5 кА.	шт.	2	3976	7952
152	10	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С".	шт.	3	1859	5577
153	11	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С".	шт.	2	616	1232
154	12	Прайс-лист *П.7* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С IEK.	шт	1	456,68	457
155	13	Прайс-лист *П.6* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK.	шт	1	576,51	577
156	14	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного.	шт.	1	4801	4801

157	15	Прайс-лист *П.4* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Электронный счетчик трехфазный многотарифный непосредственного включения для учета электрической активной энергии в трехфазных четырехпроводных сетях переменного тока со встроенным PLC-модемом передачи данных по силовой сети 0,4kV ДАЛА CAP4-Э720 TX P PLC IP II.	шт	1	112112,29	112112
			ЩО-1				
158	16	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг.	шт.	1	17115	17115
159	17	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8376	8376
160	18	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка прибора или аппарата.	шт.	1	5429	5429
161	19	247-204-3404 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА.	шт.	1	12477	12477
162	20	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка прибора или аппарата.	шт.	10	5429	54290
163	21	247-204-5105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА.	шт.	6	3807	22842
164	22	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	4	542	2168
165	23	Прайс-лист *П.7* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С IEK.	шт	1	456,68	457
166	24	Прайс-лист *П.6* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK.	шт	1	576,51	577
167	25	Прайс-лист *П.24* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	DIN-рейка металлическая L=60см.	шт	2	325,13	650

168	26	Прайс-лист *П.11* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=6,963*	Ограничитель на DIN-рейку (металл).	шт	4	70,38	282
			ЩО-2				
169	27	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг.	шт.	1	17115	17115
170	28	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8376	8376
171	29	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата.	шт.	1	5429	5429
172	30	247-204-3404 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА.	шт.	1	12477	12477
173	31	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата.	шт.	7	5429	38003
174	32	247-204-5105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА.	шт.	3	3807	11421
175	33	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С".	шт.	4	542	2168
176	34	Прайс-лист *П.7* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С IEK.	шт	1	456,68	457
177	35	Прайс-лист *П.6* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK.	шт	1	576,51	577
178	36	Прайс-лист *П.24* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	DIN-рейка металлическая L=60см.	шт	2	325,13	650

179	37	Прайс-лист *П.11* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Ограничитель на DIN-рейку (металл).	шт	4	70,38	282
			ШР-ВК				
180	78	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг.	шт.	1	17115	17115
181	79	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	6762	6762
182	80	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка прибора или аппарата.	шт.	3	5429	16287
183	81	247-204-3403 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА//20А.	шт.	1	12531	12531
184	82	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С".	шт.	1	1943	1943
185	83	247-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С".	шт.	1	682	682
186	84	Прайс-лист *П.7* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С IEK.	шт	1	456,68	457
187	85	Прайс-лист *П.6* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK.	шт	1	576,51	577
188	86	Прайс-лист *П.24* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	DIN-рейка металлическая L=60см.	шт	2	325,13	650

189	87	Прайс-лист *П.11* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Ограничитель на DIN-рейку (металл).	шт	4	70,38	282
190	88	6124-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А.	шт.	1	16026	16026
191	89	515-301-0246 *РСНБ РК 2022*	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5401-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А//РУСМ 5411-1874У.	шт.	1	330588	330588
192	90	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка прибора или аппарата.	шт.	11	5429	59719
193	91	247-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом.	шт.	11	867	9537
194	92	Прайс-лист *П.19* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Кнопка красный 1но+1нз-гриб с фикцией LAY5-BS542.	шт	11	2062,18	22684
195	93	6124-0302-1405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, коробки (ящика) с зажимами для кабеля или провода, сечение до 10 мм2, количеством зажимов до 4.	шт.	9	14409	129681
196	94	Прайс-лист *П.21* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Клеммная коробка пластиковая IP65 КК-10.	шт	1	71149	71149
197	95	Прайс-лист *П.20* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Клеммная коробка пластиковая IP65 КК-4.	шт	8	45919,34	367355
			ШР-Т				
198	96	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг.	шт.	1	17115	17115

199	97	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31.	шт.	1	8376	8376
200	98	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата.	шт.	8	5429	43432
201	99	247-204-3403 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА.	шт.	1	12531	12531
202	100	247-204-0707 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С".	шт.	1	682	682
203	101	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47.	шт.	1	5329	5329
204	102	247-204-5104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 20А 30мА 4,5 кА.	шт.	5	3976	19880
205	103	Прайс-лист *П.7* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шина N "ноль" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С IEK.	шт	1	456,68	457
206	104	Прайс-лист *П.6* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шина PE "земля" на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-Ж IEK.	шт	1	576,51	577
207	105	Прайс-лист *П.24* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	DIN-рейка металлическая L=60см.	шт	2	325,13	650
208	106	Прайс-лист *П.11* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Ограничитель на DIN-рейку (металл).	шт	4	70,38	282
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА				
209	149	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке.	шт.	132	1036	136752

210	150	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.	шт.	57	383	21831
211	153	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.	шт.	55	677	37235
212	154	Прайс-лист *П.10* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитной шторкой серии "Гермес" I=16A U=250V IP44 РС620-3-ГБ.	шт	4	2282,56	9130
213	155	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44.	шт.	16	1149	18384
214	156	6119-0604-1109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж лючка для штепсельной коробки, тип ЛП-6.	шт.	8	17615	140920
215	157	Прайс-лист *П.12* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Лючок (короб) многофункциональный 175х80х68мм, для установки в пол KOROBOX MINI B.	шт	8	7323,63	58589
			КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ				
216	160	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.	м	485	897	435045
217	161	243-107-3013 *СпрСЦ 04.2023*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x95 (мк)-1//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.	км	0,00408	43295954	176647
218	164	243-107-2903 *СпрСЦ 04.2023*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.	км	0,0137	1876623	25710
219	169	243-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7x1,5//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.	км	0,00306	755647	2312
			ТРУБЫ				
220	170	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм.	м	250	1219	304750

221	175	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм.	м	45	1479	66555
222	176	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм.	м	46,95	239	11221
223	179	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка трубы стальной, по стенам, с креплением, диаметр до 25 мм.	м	100	1320	132000
224	180	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм.	м	100	687	68700
			ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ				
225	183	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1.12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2.	м	90	333	29970
226	184	243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2.	км	0,0927	142158	13178
227	185	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.	м	265	379	100435
228	186	243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2.	км	0,27295	246241	67211
229	190	1308-0103-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования.	м	4	2648	10592
230	191	Прайс-лист *П.5* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Шина дополнительного уравнения потенциалов, сечение проводников ШУДП.	шт	4	19059,04	76236
			ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
231	192	6125-1501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником.	шт.	380	544	206720
232	196	6125-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Установка кассеты//ЗАЖИМЫ.	шт.	200	313	62600

233	197	Прайс-лист *П.23* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, полистирол, черный ЗВИ5.	шт	200	201.1	40220
			МЕТАЛЛ				
234	199	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2.	$м^3$	4	428	1712
235	200	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2.	$м^3$	4	86	344
236	201	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2.	м	50	1440	72000
237	202	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2.	м	5	1239	6195
238	204	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм//Д.8.	шт.	3	3987	11961
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
239	208	1146-0302-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм.	шт.	51	3839	195789
240	209	1146-0302-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм.	шт.	350	6989	2446150
			№ 2-01-04-05 - Пожарная сигнализация				**15267799**
			ОБОРУДОВАНИЕ				
241	1	6125-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	Монтаж оборудования приборов ПС на 1 луч.	шт.	1	54180	54180
242	2	Прайс-лист *П.27* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Пульт контроля и управления, количество приборов и устройств подключаемых к линии RS-485, не более 127; объем журнала событий -8000 С2000-М.	шт	1	98743,34	98743

243	3	6125-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж оборудования приборов ПС на 1 луч.	шт.	2	54180	108360
244	4	Прайс-лист *П.30* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Контроллер двухпроводной линии связи, количество адресных устройств в ДПЛС - до 127 С2000-КДЛ.	шт	2	42349,7	84699
245	5	6125-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж оборудования приборов ПС на 1 луч.	шт.	1	54180	54180
246	6	Прайс-лист *П.29* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Контрольно-пропускной блок с 6 исполнительными реле С2000-КПБ.	шт	1	38185,11	38185
247	7	6125-0601-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж оборудования приборов ПС на 1 луч.	шт.	2	54180	108360
248	8	Прайс-лист *П.35* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Блок индикации, 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, протокол обмена RS-485 С2000-БКИ.	шт	2	66080,28	132161
249	9	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т.	шт.	2	5011	10022
250	10	Прайс-лист *П.26* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Резервированны источник питания, выходное напряжение (13,6+-0,6)В, номинальный выходной ток 3А, емкость АБК -17А/ч РИП12 (исп.50).	шт	2	70454,35	140909
251	11	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т.	шт.	1	5011	5011
252	12	248-303-0801 *РСНБ РК 2022*	Информатор телефонный модели С2000-ИТ.	шт.	1	40236	40236
253	13	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении.	шт.	154	9033	1391082

254	14	Прайс-лист *П.32* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой, чувствительность извещателя -0,05-0,2дБ/м, напряжения питания по ДПЛС, 8-11в, степень защиты IP41,световая индикация "Дежурный режим", "Пожар" ДИП-34а - исп.03.	шт	154	10524,58	1620785
255	15	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении.	шт.	12	9033	108396
256	16	248-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М.	шт.	12	1711	20532
257	17	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию.	шт.	13	2525	32825
258	18	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход".	шт.	13	2297	29861
259	19	6125-0601-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки по бетонному основанию.	шт.	37	3601	133237
260	20	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП.	шт.	37	3196	118252
			КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ				
261	21	1308-0206-1201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой.	м кабеля	1539	1078	1659042
262	22	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.	м	21	897	18837
263	23	243-305-0402 *СпрСЦ 04.2023*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1.	км	1,5096	355371	536468
264	24	Прайс-лист *П.31* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Кабель парной скрутки 5-й категории КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,8//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1.	м	5,1	755,82	3855
265	25	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1.	км	0,051	561509	28637

266	26	Прайс-лист *П.28* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Провод со скрученными гибкими жилами изолированными поливинилхлоридным пластиком пониженной пожароопастности КВнг(А)-FRLS 4х0,75//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1.	м	5,1	628.46	3205
267	27	243-304-0133 *СпрСЦ 04.2023*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52//ЗАПАС 2% СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ Б.1.	км	0,0204	202291	4127
268	28	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2.	м	20	1988	39760
269	29	243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2.	км	0,02	142158	2843
			ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ				
270	30	Прайс-лист *П.36* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч TP12170.	шт	2	12610,22	25220
271	31	Прайс-лист *П.34* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ".	шт	13	4095,88	53246
272	32	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм.	м	1050	968	1016400
273	33	243-907-0602 *РСНБ РК 2022*	Миниканал типа ТМС 25х17.	м	1081,5	962	1040403
274	34	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм.	м	12	1479	17748
275	35	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм.	м	12,12	65	788
276	36	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П.	шт.	45	281	12645

277	37	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм.	м	9	1219	10971
278	38	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм.	м	9,09	46	418
279	39	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный.	т	0,001	1528659	1529
280	40	Прайс-лист *П.33* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Зажим ленточный (в упаковке 100шт).	шт	1000	125,69	125690
		ОБОРУДОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ ЗИП					
281	41	Прайс-лист *П.32* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой, чувствительность извещателя -0,05-0,2дБ/м, напряжения питания по ДПЛС, 8-11в, степень защиты IP41,световая индикация "Дежурный режим", "Пожар" ДИП-34а - исп.03.	шт	16	10524,58	168393
282	42	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М.	шт.	2	1711	3422
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
283	43	1146-0302-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм.	шт.	946	3395	3211670
284	44	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой//Л.11 ПРИМ.3.	проход кабеля	946	3121	2952466
		БКЛЮЧЕНИЕ №3					**4919211**
285	55	1211-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм.	$м^2$	30	9767	293010
286	56	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	21	84572	1776012
287	57	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	170	12244	2081480

288	68	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий.	$м^2$ кровли	133,5	366	48861
289	69	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж.	$м^2$ покрытия	118,5	5435	644048
290	77	261-404-0573 *РСНБ РК 2022*	Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017.	шт.	200	379	75800
			ВКЛЮЧЕНИЕ №6				**1566565**
291	50	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными.	$м^2$	91	17215	1566565
			ВКЛЮЧЕНИЕ №7				**29882182**
			№ 2-01-03-01 - Архитектурная часть строительства				**26023081**
			1 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
125	1	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием.	м	713,7	954	680870
			1 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6				
126	2	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$//Д1-3;Д5-6/.	$м^2$	4,37	6328	27653
127	3	Прайс-лист *п.38* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Дверь ДГ 23-13 ГОСТ 6629-88 лакированная.	шт	2	149237,85	298476
128	4	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная//Д7-Д8.	$м^2$	2,73	11041	30142
129	5	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.	$м^2$	2,73	70933	193647
130	6	1110-0404-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов.	$м^2$ стен	90,2	5511	497092

131	7	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная//Д7-Д8.	$м^2$	7,77	11041	85789
132	8	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный.	$м^2$	7,77	66836	519316
			ПОЛЫ 1-2 ЭТАЖ				
133	9	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.	$м^2$	398,22	6044	2406842
134	10	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм.	$м^2$	405,89	3066	1244459
135	11	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стыки. Заделка монтажной пеной.	м стыка	715	1379	985985
136	12	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных.	$м^2$	597,78	1890	1129804
137	13	215-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм.	$м^2$	601,3	2090	1256717
138	14	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Устройство подстилающих слоев бетонных.	$м^3$	123,45	16564	2044826
139	15	6109-0307-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных.	$м^2$	291,2	1890	550368
140	16	215-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 8 мм.	$м^2$	295,2	1355	399996
141	17	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм.	$м^2$ стяжки	827	2352	1945104
142	18	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=25*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя.	$м^2$ стяжки	827	296	244792

143	19	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Плинтуса керамогранитные. Устройство.	м	269,03	4685	1260406
144	20	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными.	$м^2$	32,3	17215	556045
145	21	6109-0308-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06*	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее.	$м^2$	84	16270	1366680
			1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5				
146	22	1211-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные.	$м^2$	189,7328	18551	3519733
147	23	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	500	1249	624500
148	24	1212-0101-1605 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31 К=2*	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %.	$м^2$	350	3151	1102850
149	25	1108-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стыки. Заделка монтажной пеной//ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ.	м стыка	100	1379	137900
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.2,1-2,2				
150	26	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм//ПЛАНКА УГЛА НАРУЖНОГО ПУНС-75Х75Х3000.	м	162	665	107730
			ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА Л.4				
151	27	6106-0304-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25*	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.	м	19,35	25437	492206
			КРЫША СПОРТЗАЛА				
152	28	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо.	$м^2$ утепляемого покрытия	199,029	1605	319442
153	29	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110.	$м^3$	41	39847	1633727
			ВОДОВОД				

154	30	1101-0104-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.	$м^3$ грунта	36	105	3780
155	31	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.	$м^3$	2,5	5000	12500
156	32	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диамстр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием.	км трубопровода	0,0105	1949089	20465
157	33	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами: 89х4,0 мм.	м	10,5	3545	37223
158	34	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм.	шт.	2	3270	6540
159	35	241-214-0106 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм.	шт.	1	1312	1312
160	36	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1.	$м^3$ грунта	33,2	73	2424
			БЛАГОУСТРОЙСТВО				
161	37	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	$м^3$ основания	20	13787	275740
		Раздел 2.	№ 2-01-04-04 - Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)				3859101
162	38	1308-0305-0319 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Светильник. Монтаж в подвесных потолках.	шт.	181	5034	911154
163	39	247-102-0831 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный типа Diora Light NPO 19/2200 opal 3-6K, IP40.	шт.	181	16287	2947947
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**94 764 443,735**
			Оборудование	*Тенге*			*6 751 516,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*88 012 927,735*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*	*5,04%*		*4 435 851,558*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,04%	*Тенге*			*99 200 295,293*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*4 622 438,965*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*4 960 014,765*

Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*108 782 749,022*
Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	*Тенге*		*1,079*	*117 376 586,195*
С понижающим к по условиям договора 0,98	*Тенге*		*0,98*	*115 015 564,736*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*13 801 867,768*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**128 817 432,504**
Перерасчет (См. прил. №2)	*Тенге*			**-2 040 740,314**
ИТОГО	*Тенге*			**126 776 692,190**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Директор Омарбеков А.Ж. **М.П.**

Эксперт технического надзора

ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт Айдарханов А.Б. **М.П.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области", БИН 150540016816

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

И. о. Руководителя Бекова Д.Е. **М.П.**

Эксперт авторского надзора

ТОО "Etalon Engineering", БИН 110940005570

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт Соловьев Д.Н. **М.П.**