Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Кызылорда № «03» 07 2025 г.

Заказчик ***КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда, улица Ыбырай Жахаева, 16. Руководитель Файзуллаев Женисбек Исламович. БИН 190140008898. Телефон +7(7242) 27-10-38.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии от «03» 07 2025 года ,
ТОО «Управление автомобильных дорог», Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович, Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180. БИН 050140010603. Телефон +7(7242) 26-29-06.

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «03» 07 2025 года
Технический надзор: ТОО «ЗКА Проект» эксперт технадзор Беримбаев Каскирбай Утеумагамбетович номер аттестата №KZ58VJE00063561 от 16.03.2021 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования; номер аттестата №KZ47VJE00062401 от 15.02.2021 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата №KZ89VJE00038171 от 24.05.2018 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей. БИН 150740010745. Телефон +7 701 633 35 55.

дата подписания заключения, наименование организаций, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «03» 07 2025 года,
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» эксперт авторского надзора Демеген Нұрай Демегенқызы. БИН 090940009190. Телефон +7(7242) 20-01-10.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция улицы «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда». вид строительства – Реконструкция.***

(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:
Кызылординская область, г.Кызылорда.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий акимата города Кызылорда ***от 30.05.2024 года, №847*** выданной ***Акиматом города Кызылорда.***

(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
КГУ «Управление по контролю Кызылординской области» Акимат Кызылординской области, № KZ58REA00417992 от 13.09.2024г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» №13-24***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) ***КГУ «Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда. по приказу №01-5/02-121/1 от 02.08.2024 г.***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «13» сентября 2024 года;
месяц, год
окончание работ «02» июля 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства_15 (пятнадцать)_ месяцев;
фактически_10 (десять)_ месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина дороги	км	6,711	6,711	6,711	6,711
Количество полос движения	шт	4	4	4	4

Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
Ширина укрепительной части обочины	м	-	-	-	-
Ширина проезжей части	м	14	14	14	14
Ширина тротуаров	м	2,25-6	2,25-6	1,5-6	1,5-6

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 6,711 км_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***«Реконструкция улицы «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда»:*** Фрезерование покрытия асфальтобетонного толщиной слоя до 4 см, Разборка основания автодороги, Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой, с разравниванием, уплотнением и поливом, Устройство дренирующего слоя из бутового камня, Устройство дренирующего слоя из песчано-гравийной смеси, Укладка геотекстиля, Устройство нижнего слоя основания из песчано-гравийной смеси, Устройство верхнего слоя основания из черного щебня, Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси, Устройство геосетки, Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, Устройство тротуаров и островков безопасности, Устройство бортовых камней БР100.30.15, Устройство бортовых камней БР100.20.8, Устройство арычных лотков, Устройство прикромочных лотков Устройство барьерного ограждения, Устройство водоприемника и водосброса, Устройство автобусных павильонов, Установка дорожных знаков, Устройство горизонтальной дорожной разметки, Устройство уличного освещения, Устройство светофоров, Укрепление защитной дамбы габионной сеткой.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 6 842 191,694 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5 626 511,490 тысяч тенге, оборудование, мебели и инвентаря 27 469,790 тысяч тенге, прочие затраты 1 188 210,413 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 6 696 764,536 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5 513 981,260 тысяч тенге, оборудование, мебели и инвентаря 26 920,394 тысяч тенге, прочие затраты 1 155 862,882 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **отсутствуют**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Реконструкция улицы «Тәуелсіздікке 25 жыл» от улицы им. С. Бейбарыс до улицы им. Абылхайырхан с укреплением защитной дамбы реки Сырдария г. Кызылорда» *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***КГУ «Кызылординского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда. Руководитель Файзуллаев Женисбек Исламович.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Беримбаев Каскирбай Утеумагамбетович номер аттестата №KZ58VJE00063561 от 16.03.2021 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования; номер аттестата №KZ47VJE00062401 от 15.02.2021 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций; номер аттестата №KZ89VJE00038171 от 24.05.2018 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части инженерных сетей.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ***ТОО «ЗКА Проект»***
Директор Абишев Алмат Турсынгалиевич

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ***ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Директор Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ***ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Директор Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Демеген Нұрай Демегенқызы***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Управление автомобильных дорог», Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	6,711	ГПС, чёрный щебень к/з асфальтобетон, ЩМА.	
2	Ширина проезжей части	м	14	ГПС, чёрный щебень к/з асфальтобетон, ЩМА.	
3	Ширина тротуаров	м	1,5-6	ГПС, м/з асфальтобетон.	
4	Ширина пешеходных дорог	м	4	Термопластик	
5	Разметка проезжей части	м	6,711	Термопластик	
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Количество полос	шт	4		
8	Дорожные знаки	шт	85		
9	Элементы освещения	шт	263		
10	Дорожное покрытие	м2	103636	Покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона	
11	Электроосвещение	шт	263		

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Кызылорда. Руководитель Файзуллаев Женисбек Исламович.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг». Демеген Нұрай Демегенқызы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)