Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«22» апреля 2025 г.

Заказчик Филиал «Морской навигационный центр» РГКП «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республика Казахстан, директор Евдокимов Вадим Викторович, БИН: 171041039591, тел.: 8 (7292) 20-38-24, 130000, Мангистауская область, город Актау, 5 А микрорайон, здание 9

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания, (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 11.02.2025 г. ТОО «ЖБИ-Атамекен 63», директор Ержанов Жолмухан Узбекбаевич, Мангистауская область, г. Актау, Микрорайон 28,59/3, БИН:100140012067,тел.:+77751079049

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) 11.02.2025 г. ТОО «Курылыс Ойл Компани», эксперт технического надзора Абрамян Андрей Михайлович аттестат № KZ15VJE00023886 дата выдачи: 14.03.2017 г., № KZ22VJE00028319 дата выдачи: 30.06.2017 г., № KZ92VJE00028320 дата выдачи: 30.06.2017 г., БИН: 060240014979, тел.: 87771110967

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) 11.02.2025 г. ТОО «ПИНАМ Групп», Онищенко В.Г. – главный инженер проектов, БИН: 050640018489 , тел.: 8 (7292) 52-00-32

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Инфраструктура системы управления движением судов и морского спасательного координационного центра в Актау», новое уровень ответственности II (нормальный) не относящийся к технически сложным

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капительный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу Мангистауская область, город Актау, промышленная зона №10

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «10» февраля 2025 года, подтверждает, что:

(дата ознакомления)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Постановление акимата города Актау № 02-02-697 от 03.05.2022 г., Акт на земельный участок № 2205131520450268

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих

земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области», Акимат Мангистауской области, дата выдачи талона – 14.11.2024 г. № KZ40REA00430732, 11.02.2025 г. № KZ64REA00450961

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПИНАМ Групп», государственная лицензия № 17-ГСЛ № 000059 от 09.01.2018 г., № проекта КСЖ-ПИН-22-15-02-2024

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) рабочий проект № КСЖ-ПИН-22-15-02-2024 филиалом «Морской навигационный центр» Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики, приказ № 01-04/18-1 от 24.06.2024 г.

(дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2024 г. ;

окончание работ февраль 2025 г. ;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 1,3 месяца;

фактически 2,5 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кабель силовой марки ВБбШвнг(А)-LS 5х95 (мк)-1	м	68,0		68,0	
Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	270,0		270,0	
Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	255,0		255,0	
Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66	м	62,0		62,0	
Кабель силовой марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	82,0		82,0	
Кабель контрольный марки КВВГнг-LS 4х1,5	м	54,0		54,0	
Вводно-распределительное устройство типа ВРУ1-21-10 УХЛ4	шт.	1		1	
ШРС-1-250-5-100, 250А на 5 групп, шкаф	шт.	1		1	

распределительный силовой, 1700х700х400мм, металлический					
Светильник офисный, типа Diora Light LPO/LSP 28/3700 opal 3-6K A	шт.	1		1	
Светильник светодиодный типа Diora Light Луна GP 15/1800 4-5K, IP65	шт.	2		2	
Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 12/1500 4-5K, IP65	шт.	2		2	
Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 IP20	шт.	4		4	
Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2		2	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для электроснабжения производится прокладка кабеля с медными жилами типа ВБбШВнг до ВРУ диспетчерской. Для электроснабжения блок-контейнера, поставляемого в полной заводской готовности Заказчиком, производится прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS в лотке с крышкой. При переходе через а/дорогу кабель защищается футляром из трубы ПВД/ПНД. Прокладка коаксиального кабеля до кабельных вводов антенн предусматривается в металлически кабельных лотках, проложенных над землей на кабельных стойках и кронштейнах.

Принятое для установки силовое электрооборудование имеет соответствующее условиям эксплуатации климатическое исполнение и степени защиты IP (согласно ПУЭ). Распределительные электрические сети на напряжение 0,4 кВ рабочим проектом принято выполнить кабельными линиями. Трассы КЛ-0,4 кВ проходят по территории с соблюдением нормируемых разрывов с существующими сооружениями и коммуникациями. Прокладка проектируемой линии 0,4 кВ от КТП-16-10/0,4кВ до блок-контейнера выполнена силовым бронированным кабелем марки ВБбШвнг по типовому проекту А5-92 «Прокладка кабельных линий до 35кВ в траншеях» в траншее типа Т-1. При пересечении с проезжей частью дороги и подземными инженерными коммуникациями предусмотрена защита кабеля от механических повреждении путем прокладки кабеля в футляре из трубы ПВД/ПНД.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 27 612, 777 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 25 805, 635 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 807,142 тыс. тенге.

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 27 060 521,46 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 25 253 379, 46 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 807,142 тыс. тенге.

8. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных

инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Инфраструктура системы управления движением судов и морского спасательного координационного центра в Актау» принять в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Филиал «Морской навигационный центр» Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан, Директор ЕвдокимовВ.В.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор:

аккредитованная организация

ТОО «Курылыс Ойл Компани» директор Абрамян А.М.

(наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.

Абрамян А.М. - по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

М.П.

Абрамян А.М. - по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

М.П.

Абрамян А.М. - по объектам первого уровня ответственности - в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

М.П.

Авторский надзор:

разработчик проекта

ТОО «ПИНАМ Групп», ГИП Онищенко В.Г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность подпись, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ЖБИ-Атамекен 63», Ержанов Жолмухан Узбекбаевич

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

М.П.

Приложение 3
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) Кабель силовой ВБШвнг (А) 5х95 (N.PE)-1 многопроволочный	км	0,068
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: Филиал «Морской навигационный центр» Республиканского государственного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан, Евдокимов В.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «ПИНАМ Групп», Онищенко В.Г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)