Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

«11» февраля 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЖБИ-Атамекен 63», директор Ержанов Жолмухан Узбекбаевич, Мангистауская область, г. Актау, Микрорайон 28,59/3, БИН: 100140012067, тел.: +77751079049

*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице директора Ержанова Жолмухана Узбекбаевича,

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту: «Инфраструктура системы управления движением судов и морского спасательного координационного центра в Актау», адрес: Мангистауская область, город Актау, промышленная зона №10

*(наименование, местонахождение объекта)*

заказчиком которого является филиал «Морской навигационный центр» РГКП «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республика Казахстан, директор Евдокимов Вадим Викторович, БИН: 171041039591, тел.: 8 (7292) 20-38-24, 130000, Мангистауская область, город Актау, 5 А микрорайон, здание 9

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

*(наименование организации)*

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПИНАМ Групп», государственная лицензия № 17-ГСЛ № 000059 от 09.01.2018 г., № проекта КСЖ-ПИН-22-15-02-2024

*(наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержден(а) рабочий проект филиалом «Морской навигационный центр» Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Республики, проект № КСЖ-ПИН-22-15-02-2024, приказ № 01-04/18-1 от 24.06.2024 г.

*(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Кабель силовой марки ВБбШвнг(А)-LS 5х95 (мк)-1 | м | 68,0 | | 68,0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | м | 270,0 | | 270,0 | |
| Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 | м | 255,0 | | 255,0 | |
| Кабель силовой марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-0,66 | м | 62,0 | | 62,0 | |
| Кабель силовой марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 82,0 | | 82,0 | |
| Кабель контрольный марки КВВГнг-LS 4х1,5 | м | 54,0 | | 54,0 | |
| Вводно-распределительное устройство типа ВРУ1-21-10 УХЛ4 | шт. | 1 | | 1 | |
| ШРС-1-250-5-100, 250А на 5 групп, шкаф распределительный силовой, 1700х700х400мм, металлический | шт. | 1 | | 1 | |
| Светильник офисный, типа Diora Light LPO/LSP 28/3700 opal 3-6K A | шт. | 1 | | 1 | |
| Светильник светодиодный типа Diora Light Луна GP 15/1800 4-5K, IP65 | шт. | 2 | | 2 | |
| Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 12/1500 4-5K, IP65 | шт. | 2 | | 2 | |
| Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 IP20 | шт. | 4 | | 4 | |
| Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 2 | | 2 | |

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для электроснабжения производится прокладка кабеля с медными жилами типа ВБбШВнг до ВРУ диспетчерской. Для электроснабжения блок-контейнера, поставляемого в полной заводской готовности Заказчиком, производится прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS в лотке с крышкой. При переходе через а/дорогу кабель защищается футляром из трубы ПВД/ПНД. Прокладка коаксиального кабеля до кабельных вводов антенн предусматривается в металлически кабельных лотках, проложенных над землей на кабельных стойках и кронштейнах.

Принятое для установки силовое электрооборудование имеет соответствующее условиям эксплуатации климатическое исполнение и степени защиты IP (согласно ПУЭ). Распределительные электрические сети на напряжение 0,4 кВ рабочим проектом принято выполнить кабельными линиями. Трассы КЛ-0,4 кВ проходят по территории с соблюдением нормируемых разрывов с существующими сооружениями и коммуникациями. Прокладка проектируемой линии 0,4 кВ от ТП 505/0,4кВ до блок-контейнера выполнена силовым бронированным кабелем марки ВБбШвнг по типовому проекту А5-92 «Прокладка кабельных линий до 35кВ в траншеях» в траншее типа Т-1. При пересечении с проезжей частью дороги и подземными инженерными коммуникациями предусмотрена защита кабеля от механических повреждении путем прокладки кабеля в футляре из трубы ПВД/ПНД.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию (краткие

технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2024 г.;

месяц, год

окончание работ февраль 2025 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства 1,3 месяц; фактически 2,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Бас инженер Атамбаев А.С

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, подпись, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Мамбетова Г.Н

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, подпись, дата*

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Инфраструктура системы управления движением судов и морского спасательного координационного центра в Актау»

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик)**

**Директор ТОО «ЖБИ-Атамекен 63»** **Ержанов Ж.У.**

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)*

М.П.