Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Зеренда, ТАУЕЛСИЗДИК, 58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111, Акмолинская область, г.Кокшетау, Байкена Ашимова, 223У**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Оркен-НВ Строительство водовода и водозаборных сетей в селе Оркен, Зерендинского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Внутрипоселковые сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от **25.04.2025г.**

Акт выполненных работ

за **Август 2025** (месяц, год) на **2-1 Внутрипоселковые сети водоснабжения**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водоснабжение					
			Земляные работы					
1	1	1101-0201-1126 *РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	17 756.84	386.0	6 854 140.21	
2	2	1101-0102-0302 *РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	549.2	10 099.0	5 546 370.77	
3	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	241.15	12 666.0	3 054 405.87	
4	4	1101-0102-0901 *РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка)	$м^3$ грунта	1 100.34	3 998.0	4 399 159.35	
5	5	1101-0203-0150 *РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16 963.77	101.0	1 713 340.79	
6	6	1101-0203-0156 *РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	16 963.77	50.0	848 188.47	
7	7	1101-0701-0101 *РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см /2 прохода/	$м^3$ уплотненного грунта	16 963.77	278.0	4 715 928.06	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	1101-0701-0107 *РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	16 963.77	19.0	322 311.64	
			Трубопроводы и фасонные части					
9	17	1122-0105-0305 *РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2.994	1 797 325.0	5 381 190.99	
10	18	241-201-0615 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	3 024.39	2 758.0	8 341 267.69	Казахстан
			Итого по разделу 1: Водоснабжение				41 176 304	
			ИТОГО по акту				41 176 304	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	8.8		3 623 515	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				44 799 819	
			Сметная прибыль	%	5		2 239 991	
			Непредвиденные работы и затраты	%	3		1 343 995	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				48 383 804	
			в том числе на II квартал 2025 год - 34 %, к-1,0388	%	34	1.0388	17 088 773	
			в том числе на III квартал 2025 год - 66 %, к-1,0587	%	64	1.0587	32 783 317	
			Итого по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				49 872 090	
			Тендерная скидка	0.98			48 874 648	
			НДС 12%	%	12		5 864 957.79	
			Итого с НДС				54 739 606.06	

Сдал (Подрядчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района", БИН060140008148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Сайдалин Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "IT-Invest company", БИН 151240009111

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора по производству Макажанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Инжиниринг-ст»

Эксперт технического надзора Гусейнов И.А., Аттестат KZ34VWC00243550 от 29.03.2025

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «TS-Smart Construction»

Авторский надзор Әлібек Ө.Н., Аттестат KZ10VJE00068887 от 13.09.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)