"Енбекшіқазақ ауданының сәулет және қалақұрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
АРНАЙЫ ТІРКЕУГЕ АЛЫНДЫ
Государственное учреждение "Отдел архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
ВЗЯТ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ УЧЁТ
«28» 10 2025 ж.

Приложение 2 к перечню некоторых приказов в сфере строительной деятельности, в которые вносятся изменения и дополнения
Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234

форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию** №124

"28" 10 2025 года

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района", БИН 120140000304, тел.: 87277572020, Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, 21А, Руководитель Ермаханбет Нурадин Дабылбайулы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от 06.10.2025г., **ТОО «Техно Снаб 2002» Директор Даулетов Жандос Даулетулы, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с.Каргалы, ул. Асет Бейсеуов, 115, БИН 020740004090, тел.: 87052770261**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 06.10.2025г., **ТОО "DK-OIL GROUP", эксперт технического надзора Алиев Талгат Есетович №KZ05VJE00078677 от 06.02.2023г.; №KZ32VJE00078676 от 06.02.2023г.; №KZ75VJE00078678 от 06.02.2023; БИН 080440023334, тел.: 77019044789**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 06.10.2025г., **ТОО "Redline Pro" эксперт авторского надзора Әліпбек Өркен Нұркенұлы, приказ от 02.04.2025 года № 38, БИН 080140014245**

дата, подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приёмке в эксплуатацию **объекта «Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Тескенсу Енбекшиказахского района».**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **040458, РК Алматинская область, Енбекшиказахский район, Тескенсуский с.о, с. Тескенсу.**

(область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____202__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Аппарат акима Енбекшиказахского района"от** 22.08.2022 **года №** 621

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_ » _____ 20___ года № ____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ или прекращении осуществления деятельности или определённых действий

**Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" KZ39REA00502627 от 26.09.2025 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации **ТОО "Redline Pro"**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого(й) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района", № 15 от 20.01.2022 года**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2025 год;**

окончание работ **октябрь 2025 года.**

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяца**

фактический, месяц: **3 месяца**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Категория надежности | | III | | III | |
| Напряжение сети | кВ | 10/0,38/0,22 | | 10/0,38/0,22 | |
| Строительная длина траншеи 10кВ | кВт | 2140 | | 2140 | |
| Расчетный ток | А | 3638 | | 3638 | |
| Протяженность проводов ВЛИ-0,4кВ | км | 15,045 | | 36,252 | |
| Количество земелных участков | шт | 856 | | 856 | |
| Количество Тр-ров -10/0,4кВ | шт | 11 | | 11 | |
| Количество опор ВЛИ-0,4кВ | шт | 1140 | | 1202 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится к III категории согласно таблице 5 СП РК 4.04-106-2013 и согласно ТУ. Выбор сечения проводов произведен по механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%.

При проектировании были приняты следующие климатические условия: а) Район по ветру -IV., б) Район по гололеду - II., в) Район по весу снегового покрова - II.

Проектируемая линия проходит в населенном участке. Закрепление опор в грунте и их заземление выполнить согласно серии 3.407.1-143 и 3.407-150.

Производится замена силовых трансформаторов марка ТМ количестве 11 шт. Удельная мощность на один жилой дом принята Рр=2,5 кВт согласно Акта №32.2-3514 от14.11.2022 года. На территории объекта проектом предусмотрено строительство ВЛИ-0,4 кВ с использованием арматуры на ж/б стойках серии СВ 95-2 с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП-4 с расчетным сечением.

Расчетные пролеты ВЛИ-0,4 кВ составляют 20-40 м. Для питания жилых домов предусматриваются арматуры ответвлении от опор ВЛИ-0,4кВ проводом марки СИП-2 2х16 по 25 м и арматурой для ввода в жилые дома с установкой шкафов с электрическими счетчиками и автоматами.

Предусматриваются счетчики учета электроэнергии, корпуса для установки счетчика и арматура для ввода в жилые дома.

Учет электроэнергии выполнен в КТПН с использованием 3-х фазного счетчика активной и реактивной энергии. При пересечении ВЛ с автомобильными дорогами категорий III-V расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проезжей части дорог при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 6 м.

**Меры безопасности**

Питание электроприемников объекта осуществляется от источника напряжения 380/220В с глухозаземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S.

Для обеспечения безопасности персонала от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования в обычном режиме не находящиеся под напряжением, но могущим оказаться под напряжением вследствие нарушения целостности изоляции следует выполнить заземление и зануление.

Заземляющее устройство состоит из заземляющих проводников:

- Заземлитель вертикальный выполнен из стали круглой диаметром 16 мм длиной 3 м, верхние концы заземлителя заглублены на 0,7 м от поверхности земли и электрически соединены между собой с помощью сварки стальной полосой сечением 4х40 мм.

- Все соединения в цепи заземления выполнить сваркой, места соединения стыков после сварки должны быть окрашены.

- Для КТПН предусмотрено устройство наружного контура заземления, состоящего из вертикальных электродов, выполненных из стали диаметром 16мм длиной 3м, соединенных полосовой сталью 40х4мм.

Наружный контур заземления КТПН прокладывается в земле в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли.

- Для заземления высоковольтных опор предусматривается вертикальные электроды (2 электрода по 5м из ст. диаметром 12 мм на 1 опору) и горизонтальные заземлители (2 заземлителя по 10 м из ст. диаметром 10 мм на 1 опору) согласно т.п. 3.407-150.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные сети инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **650 854,696** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **492 567,992** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **44 692,154** тысяч тенге, прочие **113 594,550** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **589696,736** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **429044,736** тысяч тенге; стоимость оборудования **47057,000** инструмента и инвентаря **113595,000** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:** **«Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Тескенсу Енбекшиказахского района»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района»**

**Руководитель** **Ермаханбет Н.Д.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

**Технический надзор:**

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "DK OIL GROUP"**

**Директор** **Кулайбергенова А.К.**

(наименование организации) имеющей в своём составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Эксперт** **Алиев Т.Е.**

№ KZ05VJE00078677 – в части несущих и ограждающих конструкций, № KZ32VJE00078676 – в части инженерных сетей, № KZ75VJE00078678 – в части технологического оборудования

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор:**

1) разработчик проекта **ТОО "Redline Pro"**

**Директор** **Мусабай Е.Б.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати

2) организация **ТОО "Redline Pro"**

**Директор** **Мусабай Е.Б.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати

**Эксперт** **Әліпбек Ө.Н.**

приказ от 1802.04.2025г. № 38

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Техно Снаб 2002»**

**Директор** **Даулетов Ж.Д.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

"06" 10 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Техно Снаб 2002» Директор Даулетов Жандос Даулетулы, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы, ул. А. Бейсеуов 115**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Даулетова Жандоса Даулетулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Тескенсу Енбекшиказахского района 040458, РК Алматинская область,Енбекшиказахский район,Тескенсуский С.О, с.Тескенсу.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Проспект ЖАМБЫЛ, 21А БИН 120140000304, Руководитель Ермаханбет** Нурадин Дабылбайулы .

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "TS-Smart Construction" № 19012259 от 06.06.2019 г года директора Камбатырова Таймаса Заманбековича**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

**ТОО "Redline Pro"**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждён(а) Постановление акимата

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Категория надежности | | III | | III | |
| Напряжение сети | кВ | 10/0,38/0,22 | | 10/0,38/0,22 | |
| Строительная длина траншеи 10кВ | кВт | 2140 | | 2140 | |
| Расчетный ток | А | 3638 | | 3638 | |
| Протяженность проводов ВЛИ-0,4кВ | км | 15,045 | | 36,252 | |
| Количество земелных участков | шт | 856 | | 856 | |
| Количество Тр-ров - 10/0,4кВ | шт | 11 | | 11 | |
| Количество опор ВЛИ-0,4кВ | шт | 1140 | | 1202 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится к III категории согласно таблице 5 СП РК 4.04-106-2013 и согласно ТУ. Выбор сечения проводов произведен по механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%.

При проектировании были приняты следующие климатические условия: а) Район по ветру -IV., б) Район по гололеду - II., в) Район по весу снегового покрова - II.
Проектируемая линия проходит в населенном участке. Закрепление опор в грунте и их заземление выполнить согласно серии 3.407.1-143 и 3.407-150.

Производится замена силовых трансформаторов марка ТМ количестве 11 шт. Удельная мощность на один жилой дом принята Рр=2,5 кВт согласно Акта №32.2-3514 от14.11.2022 года. На территории объекта проектом предусмотрено строительство ВЛИ-0,4 кВ с использованием арматуры на ж/б стойках серии СВ 95-2 с подвеской алюминиевых самонесущих изолированных проводов марки СИП-4 с расчетным сечением.

Расчетные пролеты ВЛИ-0,4 кВ составляют 20-40 м. Для питания жилых домов предусматриваются арматуры ответвлении от опор ВЛИ-0,4кВ
проводом марки СИП-2 2х16 по 25 м и арматурой для ввода в жилые дома с установкой шкафов с электрическими счетчиками и автоматами.

Предусматриваются счетчики учета электроэнергии, корпуса для установки счетчика и арматура для ввода в жилые дома.

Учет электроэнергии выполнен в КТПН с использованием 3-х фазного счетчика активной и реактивной энергии. При пересечении ВЛ с автомобильными дорогами категорий III-V расстояние по верти-кали от проводов ВЛ до проезжей части дорог при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 6 м.

**Меры безопасности**

Питание электроприемников объекта осуществляется от источника напряжения 380/220В с глухо заземленной нейтралью с системой заземления TN-C-S.

Для обеспечения безопасности персонала от поражения электрическим током все металлические части электрооборудования в обычном режиме не находящиеся под напряжением, но могущим оказаться под напряжением вследствие нарушения целостности изоляции следует выполнить заземление и зануление.

Заземляющее устройство состоит из заземляющих проводников:

- Заземлитель вертикальный выполнен из стали круглой диаметром 16 мм длиной 3 м, верхние концы заземлителя заглублены на 0,7 м от поверхности земли и электрически соединены между собой с помощью сварки стальной полосой сечением 4х40 мм.
- Все соединения в цепи заземления выполнить сваркой, места соединения стыков после сварки должны быть окрашены.
- Для КТПН предусмотрено устройство наружного контура заземления, состоящего из вертикальных электродов, выполненных из стали диаметром 16мм длиной 3м, соединенных полосовой сталью 40х4мм.

Наружный контур заземления КТПН прокладывается в земле в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли.

- Для заземления высоковольтных опор предусматривается вертикальные электроды (2 электрода по 5м из ст. диаметром 12 мм на 1 опору) и горизонтальные заземлители (2 заземлителя по 10 м из ст. диаметром 10 мм на 1 опору) согласно т.п. 3.407-150.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятие по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2025 года;**
месяц, год

окончание работ **октябрь 2025 года.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 мес.**

фактически, месяц: **4 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100_ % и фактически применено __100__ % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и\или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии):

Исполнительная схема. (см Приложение)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

**АО «Алатау Жарық Компаниясы»**

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

АО АЖК ИЛЭС Гл. Инженер Абабиев Ю.О.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Фамилия, имя, отчество, (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

**«Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в Тескенсуский сельский округ, с. Тескенсу, Енбекшиказахского район, Алматинской области.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Директор** Ж.Д. Даулетов

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Место печати (при наличии)

Приложение 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Заключение о качестве строительно-монтажных работ**

«06» 10 2025 года

Технический надзор ТОО «DK-OIL GROUP», директор Кудайбергенова Аружан Кудайбергеновна, Алматинская область, Илийский район, с.Мухаметжан Туймебаева, Ю.ГАГАРИН, 58В, 41
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице Алиева Талгата Есетовича № KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 года; № KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 года; № KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании №20 от 12.03.2025 года
№ договора и дата
по объекту: «Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Тескенсу Енбекшиказахского района»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Енбекшиказахского района», Руководитель Малибеков Даурен Сайлаубаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Техно Снаб 2002» №21002512, 27.01.2021 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Руководителя Даулетова Жандоса Даулетулы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями: _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице: _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2025 года;
месяц, год
окончание работ октябрь 2025 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяца;
фактически 4 месяцев;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 650 854,696 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 492 567,992 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 44 692,154 тысяч тенге, прочие затраты 113 594,550 тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге, прочие затраты _____ тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Redline Pro» №19021538 14.08.2020 г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района» №15 от 20.01.2022 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «DK-OIL GROUP», директор Кудайбергенова Аружан Кудайбергеновна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
Алиев Талгат Есетович № KZ05VJE00078677 от 06.02.2023 года; № KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 года; № KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Заключение о соответствии выполненных работ проекту**

06.10.2025 года

Авторский надзор: **ТОО "Redline Pro" эксперт авторского надзора Әліпбек Өркен Нуркенұлы , БИН: 080140014245**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **авторского надзора Әліпбек Өркен Нуркенұлы № 38, приказом от 02.04.2025 года**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **№40 от 11.04.2025 г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в Тескенсуский сельский округ, с. Тескенсу, Енбекшиказахского района, Алматинской области»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район Руководитель Ермаханбет Нурадин Дабылбайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Техно Снаб 2002», Лицензия I категории, №21002512 от 27.01.2021 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Даулетова Жандоса Даулетулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО "TS-Smart Construction" № 19012259 от 06.06.2019 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Камбатырова Таймаса Заманбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало **июнь 2025 года;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2025 года.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5 мес.**

фактически **4 мес.**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
**ТОО "Redline Pro" № PEkz-0253/25 от 04.06.2025** г.
наименование проектной организации, номер проекта

утверждённым (ой) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района", № 15 от 20.01.2022 года**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
Организация **ТОО"RedlinePro"** **Әліпбек Ө.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору
**ТОО"RedlinePro"** **Әліпбек.Ө.Н, № 38 приказом от 02.04.2025 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

**Технические характеристики объекта (линии электропередач)**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения … | километр (далее – км) | - |
| 2 | Воздушные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ | км | - |
| 3 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км | - |
| 4 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения ВЛИ- 0,4 кВ | км | 36,252 |
| 5 | Площадь опор | м2 | - |
| 6 | Опоры: | | - |
| | 1) металлические | штук (далее – шт) | - |
| | 2) Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 | шт | 1486 |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | - |
| | 4) железобетонные | шт | - |
| | 5) тросовые подвесы | шт | - |
| 7 | Провода: | | - |
| | 1) Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 | км | 36,252 |
| | 2) Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 | шт | 856 |
| | 3) Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 | шт | 4388 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4) Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66 | шт | 856 |
| 8 | Кронштейны для светильников: | | - |
| | 1) Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт | 1524- |
| | 2) металлические | шт | - |
| 9 | Арматура уличного освещения: | | - |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | - |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | - |
| | 3) светильники с люминесцентными лампами | шт | - |
| 10 | Кабели: | | |
| | 1) марки Кабель АСБл 3х240-10кВ | км | |
| | 2) Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | км | 22,8 |
| | 3) Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 | км | 0,59 |
| | 3) марки напряжение | км | - |
| 11 | Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 | шт | 1202 |
| 12 | Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 | шт | 1202 |
| 13 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 | шт | 352- |
| 14 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт | 352- |
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | м2 | |
| | 2) булыжные | м2 | - |
| | 3) тротуары | м2 | - |

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" Алматинская область, Енбекшиказахский район

**Руководитель** Ермаханбет Н.Д

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор** ТОО "Redline Pro" Әліпбек Ө Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись инженера

Место печати (при наличии)

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 16 (шестнадцать) листов

Подпись _____/_____/

«___» ноябрь 2021 года М.П.