Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района",Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56**	**050240008665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45**	**940940000691**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 50 от 26.09.2023 г.

Номер документа	Дата составления
81	**19.05.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство элекстроснабжение жилого массива в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области (4 очередь)			усл	1	127 605 741,00	127 605 741,00	13 672 043,68
				Итого	1	x	127 605 741,00	13 672 043,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.05.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района"
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование объекта: Строительство электроснабжение жилого массива в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области (4 очередь)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование				Организационно-правовая форма код			
		№ 50	26.09.2023 г.										

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжение жилого массива в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области (4 очередь)	**127 605 741,00**	**113 933 697,32**							**13 672 043,68**	**127 605 741,00**
Удержание авансового платежа 30% (за май 2025г)										**38 281 722,30**
Удержание 5% (май 2025г)										**6 380 287,05**
Итого к оплате										**82 943 731,65**

М.П. Заказчик — Руководитель ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН 050240008665 Абсейтов К.Б.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П. Подрядчик — Председатель Правления АО «Электромонтаж» Умбеталиев Е.Е., БИН 940940000691
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П. Эксперт — ТОО "Омега групп", БИН 170740003528, Актуреев М.О.
(должность, ФИО, подпись, БИН)

110201900

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, АБАЙ, 56 тел. +77277023278**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжение жилого массива в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области (4 очередь)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство электроснабжение жилого массива в с.Узынагаш Жамбылского района Алматинской области (4 очередь)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №50 от 26.09.2023 г.

Акт выполненных работ №7

за май 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах от 20.12.2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 3. Воздушная линия ВЛ-10кВ \0,4 кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ);											
			Арматура магистрали ВЛ-0,4кВ											
1	76	С1252-207-2401	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.		26	6236,00	--	162136	--	162136	--	175107	
							--	--	--	--		12971		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					162136	--	162136	--	175107	
									--	--	--	12971		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					162136					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					162136					
			Сметная прибыль	Тенге					12971					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					175107					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					175107					
			РАЗДЕЛ 4. Воздушная линия ВЛ-10кВ \0,4 кВ;											
			Опора анкерная концевая (с одним подкосом)А10-3.1с											
			Металлоконструкция и Арматура											
2	104	Прайс ТОО"General Electrical	**Искровой разрядник SDI20.3**	шт		19	20357,14	--	386786	--	386786	--	417729	
							--	--	--	--		30943		
			Арматура магистрали ВЛ-0,4кВ											
3	113	С1252-207-2401	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.		23	6236,00	--	143428	--	143428	--	154902	
							--	--	--	--		11474		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					530214	--	530214	--	572631	
									--	--	--	42417		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					386786					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					386786					
			Сметная прибыль	Тенге					30943					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					417729					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					143428					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					143428					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге					11474					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					154902					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					572631					
РАЗДЕЛ 5. Воздушная линия ВЛ-10кВ \0,4 кВ:														
Опора анкерная концевая (с одним подкосом)А10-3.1с														
Металлоконструкция и Арматура														
4	**141**	**Прайс ТОО"General Electrical**	**Искровой разрядник SDI20.3**	**шт**		**129**	**20357,14**	**--**	**2626071**	**--**	**2626071**	**--**	**2836157**	
							--	**--**	**--**	**--**		**210086**		
Арматура магистрали ВЛ-0,4кВ														
5	**150**	**С1252-207-2401**	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	**шт.**		**43**	**6236,00**	**--**	**268148**	**--**	**268148**	**--**	**289600**	
							--	**--**	**--**	**--**		**21452**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**2894219**	**--**	**2894219**	**--**	**3125757**	
									--	**--**	**--**	**231538**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					2626071					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2626071					
			Сметная прибыль	Тенге					210086					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2836157					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					268148					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					268148					
			Сметная прибыль	Тенге					21452					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					289600					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3125757					
РАЗДЕЛ 6. Воздушная линия ВЛ-10кВ \0,4 кВ(одноцепная совместной подвески ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ);														
Опора промежуточная (одностоечная)ПП-7														
Арматура														
6	**170**	**С1252-207-2401**	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	**шт.**		**672**	**6236,00**	**--**	**4190592**	**--**	**4190592**	**--**	**4525839**	
							--	**--**	**--**	**--**		**335247**		
7	**172**	**С1252-207-1032**	**Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции**	**шт.**		**1743**	**3014,00**	**--**	**5253402**	**--**	**5253402**	**--**	**5673674**	
							--	**--**	**--**	**--**		**420272**		
Кабельная линия 0,4кВ														
8	**175**	**Ц13-080201-0802 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**		**1,122**	**632,30**	**264,40**	**709**	**296**	**51**	**342**	**1135**	
							323,00	**100,21**	**362**	**112**		**84**		
9	**176**	**С1243-113-0909**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	**км**		**1,122**	**3558343,00**	**--**	**3992461**	**--**	**3992461**	**--**	**4311858**	
							--	**--**	**--**	**--**		**319397**		
10	**177**	**Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**		**396**	**396,04**	**246,96**	**156832**	**97796**	**--**	**77854**	**253460**	
							149,08	**123,98**	**59036**	**49096**		**18774**		
11	**178**	**С1243-113-0909**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1**	**км**		**0,396**	**3558343,00**	**--**	**1409104**	**--**	**1409104**	**--**	**1521832**	
							--	**--**	**--**	**--**		**112728**		
12	**179**	**Ц13-200103-0201 Кзтр и Кэм=1,06**	**Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил до 12. Монтаж оборудования**	**шт.**		**1056**	**9028,41**	**--**	**9534001**	**--**	**1205963**	**5080099**	**15783229**	
							7886,40	**--**	**8328038**	**--**		**1169129**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
13	180	С1243-903-0824	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КиТК-3-70/120-СЛ-нб	шт.		528	52410,00	--	27672480	--	27672480	--	29886278	
							--	--	--	--		2213798		
14	181	С1243-903-1602	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб	шт.		528	19892,00	--	10502976	--	10502976	--	11343214	
							--	--	--	--		840238		
15	182	Ц13-080206-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	м		330	936,44	224,82	309025	74191	5910	189915	538857	
							693,71	105,59	228924	34845		39917		
16	183	С1243-907-1003	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м		330	1651,00	--	544830	--	544830	--	588416	
							--	--	--	--		43586		
					Земляные работы									
17	184	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		138,6	3151,76	--	436834	--	--	314521	811463	
							3151,76	--	436834	--		60108		
18	185	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		59,4	1496,78	--	88909	--	--	64014	165157	
							1496,78	--	88909	--		12234		
19	186	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		396	370,84	221,76	146853	87816	--	72266	236650	
							149,08	104,38	59036	41334		17531		
20	187	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		3,3	44738,00	--	147635	--	147635	--	159446	
							--	--	--	--		11811		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					64386643	260099	54925404	5799011	75800508	
									9201139	125387	--	5614854		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					10147420					
		Материалы		Тенге					1211923					
		Всего заработная плата		Тенге						8800783				
			Накладные расходы	Тенге					5420476					
			Сметная прибыль	Тенге					1245435					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					16813331					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3557	
			Сметная заработная плата	Тенге						8800783				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					54239223					
		Всего заработная плата		Тенге						525743				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					53713480					
			Накладные расходы	Тенге					378535					
			Сметная прибыль	Тенге					4369419					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					58987177					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									288	
			Сметная заработная плата	Тенге						525743				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					75800508					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3845	
			Сметная заработная плата	Тенге						9326526				

РАЗДЕЛ 7. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ(одноцепная);

Опора концевая (одностоечная) ПА 7

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
21	188	Е11-330202-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 одностоечные. Установка	опора		73	17912,72	6604,68	1307629	482142	94053	776470	2250827	
							10019,65	3276,07	731434	239153		166728		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	188.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	1,46	1117,00				1631			
22	191	С1225-204-1504	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-4)	шт.		254	73525,00	--	18675350	--	18675350	--	20169378	
							--	--	--	--		1494028		
			Арматура магистрали											
23	196	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		175	6236,00	--	1091300	--	1091300	--	1178604	
							--	--	--	--		87304		
24	197	С1252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.		700	3014,00	--	2109800	--	2109800	--	2278584	
							--	--	--	--		168784		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					23184079	482142	21970503	776470	25877393	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					731434	239153	--	1916844		
		Материалы		Тенге					23184079					
		Всего заработная плата		Тенге					94052					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						970587				
			Накладные расходы	Тенге					21876450					
			Сметная прибыль	Тенге					776470					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1916844					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25877393					
			Сметная заработная плата	Тенге									437	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге						970587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25877393					
			Сметная заработная плата	Тенге									437	
										970587				
			РАЗДЕЛ 8. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ(одноцепная);											
			Опора анкерная (двухстоечная ПУА7)											
			Арматура магистрали											
25	216	С1252-207-2311	Крюк типа SOT21.02 сквозной	шт.		27	10450,00	--	282150	--	282150	--	304722	
							--	--	--	--		22572		
26	219	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		56	6236,00	--	349216	--	349216	--	377153	
							--	--	--	--		27937		
27	220	С1252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.		444	3014,00	--	1338216	--	1338216	--	1445273	
							--	--	--	--		107057		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1969582	--	1969582	--	2127148	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					--	--	--	157566		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1969582					
			Сметная прибыль	Тенге					1969582					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					157566					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2127148					
									2127148					
			РАЗДЕЛ 9. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ(совместной подвески с ВЛ - 10 кВ);											
			Арматура магистрали											
28	234	С1252-207-2311	Крюк типа SOT21.02 сквозной	шт.		146	10450,00	--	1525700	--	1525700	--	1647756	
							--	--	--	--		122056		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
29	236	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.		565	3014,00	--	1702910	--	1702910	--	1839143	
							--	--	--	--		136233		
30	239	С1252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.		584	3014,00	--	1760176	--	1760176	--	1900990	
							--	--	--	--		140814		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					4988786	--	4988786	--	5387889	
									--	--	--	399103		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4988786					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4988786					
			Сметная прибыль	Тенге					399103					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5387889					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					5387889					
РАЗДЕЛ 10. Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ(одноцепная);														
Опора ответвительная анкерная (двухстоечная) ПОА7														
Арматура магистрали														
31	248	С1252-207-2311	Крюк типа SOT21.02 сквозной	шт.		39	10450,00	--	407550	--	407550	--	440154	
							--	--	--	--		32604		
32	250	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.		78	3014,00	--	235092	--	235092	--	253899	
							--	--	--	--		18807		
33	252	С1252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции	шт.		116	3014,00	--	349624	--	349624	--	377594	
							--	--	--	--		27970		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					992266	--	992266	--	1071647	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					992266					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					992266					
			Сметная прибыль	Тенге					79381					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1071647					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1071647					
РАЗДЕЛ . ИСКЛЮЧИТЬ (по акту корректировки)														
34	1	Прайс ТОО"General Electrical	Искровой разрядник SDI20.3	шт		148	-20357,14	--	-3012857	--	-3012857	--	-3253886	
							--	--	--	--		-241029		
35	2	С1252-207-1032	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием	шт.		3587	-3014,00	--	-10811218	--	-10811218	--	-11676115	
							--	--	--	--		-864897		
36	3	Е11-330202-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора		218	-17912,72	-6604,68	-3904973	-1439820	-280869	-2318774	-6721646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				-10019,65	-3276,07	-2184284	-714183		-497899		
	3.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	4,36	-1117,00				-4870			
37	4	С1225-204-1504	Закладные детали и детали крепления(Плиточный ригель М-	шт.		254	-73525,00	--	-18675350	--	-18675350	--	-20169378	
							--	--	--	--		-1494028		
38	5	С1252-207-2311	Крюк типа SOT21.02 сквозной	шт.		212	-10450,00	--	-2215400	--	-2215400	--	-2392632	
							--	--	--	--		-177232		
39	6	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		995	-6236,00	--	-6204820	--	-6204820	--	-6701206	
							--	--	--	--		-496386		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Кабельная линия 0,4кВ							
40	7	Ц13-080201-0802 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1,122	-632,30	-264,40	-709	-296	-51	-342	-1135	
						-323,00	-100,21	-362	-112		-84		
41	8	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	1,122	-3558343,00	--	-3992461	--	-3992461	--	-4311858	
						--	--	--	--		-319397		
42	9	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	396	-396,04	-246,96	-156832	-97796	--	-77854	-253460	
						-149,08	-123,98	-59036	-49096		-18774		
43	10	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,396	-3558343,00	--	-1409104	--	-1409104	--	-1521832	
						--	--	--	--		-112728		
44	11	Ц13-200103-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил до 12. Монтаж оборудования	шт.	1056	-9028,41	--	-9534001	--	-1205963	-5080099	-15783229	
						-7886,40	--	-8328038	--		-1169129		
45	12	С1243-903-0824	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-нб	шт.	528	-52410,00	--	-27672480	--	-27672480	--	-29886278	
						--	--	--	--		-2213798		
46	13	С1243-903-1602	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб	шт.	528	-19892,00	--	-10502976	--	-10502976	--	-11343214	
						--	--	--	--		-840238		
47	14	Ц13-080206-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях	м	330	-936,44	-224,82	-309025	-74191	-5910	-189915	-538857	
						-693,71	-105,59	-228924	-34845		-39917		
48	15	С1243-907-1003	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	330	-1651,00	--	-544830	--	-544830	--	-588416	
						--	--	--	--		-43586		
						Земляные работы							
49	16	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	138,6	-3151,76	--	-436834	--	--	-314521	-811463	
						-3151,76	--	-436834	--		-60108		
50	17	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	59,4	-1496,78	--	-88909	--	--	-64014	-165157	
						-1496,78	--	-88909	--		-12234		
51	18	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	396	-370,84	-221,76	-146853	-87816	--	-72266	-236650	
						-149,08	-104,38	-59036	-41334		-17531		
52	19	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,3	-44738,00	--	-147635	--	-147635	--	-159446	
						--	--	--	--		-11811		
53	20	Ц13-080103-0501 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	17	-6747,10	-1002,06	-114701	-17035	-13188	-66273	-195452	
						-4969,28	-445,20	-84478	-7568		-14478		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
54	21	515-201-0502	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.		17	-186077,00	--	-3163309	--		--	-3163309	
							--	--	--	--	-3163309	--		
55	22	Е11-90305-301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Металлические элементы крепления разъединителя. Монтаж	т конструкций		0,9692061	-195707,67	-9564,03	-189681	-9269	-14467	-115039	-329097	
							-171217,15	-802,79	-165945	-778		-24378		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	22.1	295605 С	Конструкции стальные	т	1	0,969206	--				--			
56	23	С1222-509-0802	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т		0,9692061	-1033542,00	--	-1001715	--	-1001715	--	-1081852	
							--	--	--	--		-80137		
57	24	С1252-202-0148	Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1	шт.		1466	-19435,00	--	-28491710	--	-28491710	--	-30771047	
							--	--	--	--		-2279337		
58	25	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		61	-11527,00	--	-703147	--	-703147	--	-759399	
							--	--	--	--		-56252		
59	26	Е11-330204-206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм 2 внаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		2	-303215,09	-171001,38	-606430	-342003	-9679	-295865	-974478	
							-127373,90	-57541,45	-254748	-115083		-72184		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	26.1	315996 С	Ветошь	кг	0,05	0,1	-1117,00				-112			
60	27	Е11-330204-0409 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 11-330204-0206	опора		0,07939	-13318,42	-7664,41	-1057	-608	-23	-527	-1711	
							-5366,82	-2936,56	-426	-233		-127		
61	28	С1243-701-0425	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2704-2015, марки СИП-2А 3 х70+1х70	км		2	-2380958,00	--	-4761916	--	-4761916	--	-5142869	
							--	--	--	--		-380953		
62	29	С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5	шт.		52	-106806,00	--	-5553912	--	-5553912	--	-5998225	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ИСКЛЮЧИТЬ	Тенге					-144354845	-2068834	-127231681	-8595489	-164933297	
									-11891020	-963232	-3163309	-11982965		
		Стоимость оборудования		Тенге					-3163309					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					-3163309					
		Стоимость монтажных работ		Тенге					-13274978					
		Материалы		Тенге					-1225111					
		Всего заработная плата		Тенге						-8892829				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-3012857					
			Накладные расходы	Тенге					-5486749					
			Сметная прибыль	Тенге					-1500942					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					-20262669					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3596	
			Сметная заработная плата	Тенге						-8892829				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					-127726877					
		Материалы		Тенге					-290572					
		Всего заработная плата		Тенге						-3794700				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-122688674					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге					-2993701					
			Сметная прибыль	Тенге					-10457645					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-141178223					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-1751	
			Сметная заработная плата	Тенге						-3794700				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-189681					
		Материалы		Тенге					-14467					
		Всего заработная плата		Тенге						-166723				
			Накладные расходы	Тенге					-115039					
			Сметная прибыль	Тенге					-24378					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					-329098					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-77	
			Сметная заработная плата	Тенге						-166723				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ИСКЛЮЧИТЬ	Тенге					-164933299					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-5424	
			Сметная заработная плата	Тенге						-12854252				
			РАЗДЕЛ . ВКЛЮЧИТЬ (по акту корректировки)											
63	**30**	**Е11-330204-206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии		1,4133333	303215,09	171001,38	428544	241682	6840	209078	688631	
							127373,90	57541,45	180022	81325		51010		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	30.1	**315996 С**	**Ветошь**	кг	**0,05**	**0,070667**	**1117,00**				**79**			
64	**31**	**С1243-701-0602**	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35**	км		4,24	568943,00	--	2412318	--	2412318	--	2605303	
							--	--	--	--		192985		
65	**32**	**С1252-207-2902**	**Кожух защитный типа SP15 для зажима**	шт.		1403	624,00	--	875472	--	875472	--	945510	
							--	--	--	--		70038		
66	**33**	**С1252-108-0501**	**Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37**	шт.		258	18774,00	--	4843692	--	4843692	--	5231187	
							--	--	--	--		387495		
67	**34**	**С1252-207-0803**	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.		164	286,00	--	46904	--	46904	--	50656	
							--	--	--	--		3752		
68	**35**	**С1252-207-1802**	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м		321	1444,00	--	463524	--	463524	--	500606	
							--	--	--	--		37082		
69	**36**	**С1252-207-2320**	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.		74	5070,00	--	375180	--	375180	--	405194	
							--	--	--	--		30014		
70	**37**	**С1252-207-2112**	**Вязка спиральная типа SO115.5085**	комплект		198	32534,00	--	6441732	--	6441732	--	6957071	
							--	--	--	--		515339		
71	**38**	**С1252-207-1018**	**Зажим ответвительный типа SL37.2**	шт.		1660	2691,00	--	4467060	--	4467060	--	4824425	
							--	--	--	--		357365		
72	**39**	**С1252-108-0607**	**Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150**	шт.		264	14295,00	--	3773880	--	3773880	--	4075790	
							--	--	--	--		301910		
73	**40**	**Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора		50	27822,09	13719,02	1391105	685952	46719	798665	2364952	
							13168,68	6797,95	658434	339898		175182		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
	40.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	1	1117,00				1117			
74	41	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,6	шт.		100	76152,00	--	7615200	--	7615200	--	8224416	
							--	--	--	--		609216		
75	42	С1225-205-0106	Подушки опорные марки П-3И	шт.		48	11330,00	--	543840	--	543840	--	587347	
							--	--	--	--		43507		
76	43	Е11-010101-0220 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3	м^3 грунта		5073,489	114,29	107,80	579849	546922	--	101216	735554	
							6,49	21,22	32927	107659		54489		
77	44	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта		2877,28	1643,92	--	4730018	--	--	3405606	8786465	
							1643,92	--	4730018	--		650841		
78	45	Е11-330202-104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Демонтаж	опора		25	10747,63	3962,81	268691	99070	19326	159549	462499	
							6011,79	1965,64	150295	49141		34259		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	45.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,5	1117,00				559			
79	46	Е11-330204-206 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов	км линии		0,72	181929,05	102600,83	130989	73873	2090	63907	210487	
							76424,34	34524,87	55026	24858		15592		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	46.1	315996 С	Ветошь	кг	0,05	0,036	1117,00				40			
80	47	Е11-330202-106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		49	50829,36	23776,17	2490639	1165033	63131	1471927	4279572	
							25764,80	11784,36	1262475	577434		317006		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	47.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,98	1117,00				1095			
81	48	Е11-330202-101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28)	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		19	13604,32	5931,44	258482	112697	17754	147109	438039	
							6738,49	2939,76	128031	55855		32447		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	48.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,38	1117,00				424			
82	49	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.		890	3014,00	--	2682460	--	2682460	--	2897057	
							--	--	--	--		214597		
83	50	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.		450	18650,00	--	8392500	--	8392500	--	9063900	
							--	--	--	--		671400		
84	51	С1252-207-3950	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-	шт.		21	7979,00	--	167559	--	167559	--	180964	
							--	--	--	--		13405		
85	52	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.		255	1430,00	--	364650	--	364650	--	393822	
							--	--	--	--		29172		
86	53	С1252-207-1108	Зажим анкерный типа SO 252.01 (СИП)	шт.		621	12288,00	--	7630848	--	7630848	--	8241316	
							--	--	--	--		610468		
87	54	С1252-207-0449	Наконечник кабельный типа CPTAR 54	шт.		403	2925,00	--	1178775	--	1178775	--	1273077	
							--	--	--	--		94302		
88	55	С1252-207-2618	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.		372	2972,00	--	1105584	--	1105584	--	1194031	
							--	--	--	--		88447		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
89	56	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		782	8250,00	--	6451500	--	6451500	--	6967620	
							--	--	--	--		516120		
90	57	С1252-202-0506	Зажим поддерживающий типа SO69.95	шт.		180	5861,00	--	1054980	--	1054980	--	1139378	
							--	--	--	--		84398		
91	58	С1252-206-0605	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93	шт.		249	3434,00	--	855066	--	855066	--	923471	
						--	--	--	--		68405			
				Новые участки										
92	59	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.		70	8250,00	--	577500	--	577500	--	623700	
							--	--	--	--		46200		
93	60	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,6	шт.		440	76152,00	--	33506880	--	33506880	--	36187430	
							--	--	--	--		2680550		
94	61	Е11-330202-101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		250	13604,32	5931,44	3401080	1482860	233597	1935650	5763668	
							6738,49	2939,76	1684623	734940		426938		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	61.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	5	1117,00				5585			
95	62	Е11-330202-102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		83	27822,09	13719,02	2309233	1138679	77554	1325784	3925818	
							13168,68	6797,95	1093000	564230		290801		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	62.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	1,66	1117,00				1854			
96	63	Е11-330202-106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		8	50829,36	23776,17	406635	190209	10308	240315	698706	
							25764,80	11784,36	206118	94275		51756		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	63.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,16	1117,00				179			
97	64	Е11-010101-0220 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 $м^3$	$м^3$ грунта		1635,041	114,29	107,80	186869	176258	--	32619	237048	
							6,49	21,22	10611	34696		17560		
98	65	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		927,474	1643,92	--	1524693	--	--	1097777	2832264	
							1643,92	--	1524693	--		209795		
99	66	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		186	286,00	--	53196	--	53196	--	57452	
							--	--	--	--		4256		
100	67	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		183	1444,00	--	264252	--	264252	--	285392	
							--	--	--	--		21140		
101	68	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.		255	3014,00	--	768570	--	768570	--	830056	
							--	--	--	--		61486		
102	69	С1252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.		170	18650,00	--	3170500	--	3170500	--	3424140	
							--	--	--	--		253640		
103	70	С1252-202-0148	Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ-2-1	шт.		181	19435,00	--	3517735	--	3517735	--	3799154	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
							--	--	--	--		281419		
104	71	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.		130	624,00	--	81120	--	81120	--	87610	
							--	--	--	--		6490		
105	72	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		104	5070,00	--	527280	--	527280	--	569462	
							--	--	--	--		42182		
106	73	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.		265	2691,00	--	713115	--	713115	--	770164	
							--	--	--	--		57049		
107	74	С1252-207-2315	Крюк типа SOT21.2 сквозной	шт.		258	2656,00	--	685248	--	685248	--	740068	
							--	--	--	--		54820		
108	75	С1252-207-1204	Зажим плашечный типа SE37 соединительный	шт.		42	1137,00	--	47754	--	47754	--	51574	
							--	--	--	--		3820		
109	76	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		84	11527,00	--	968268	--	968268	--	1045729	
							--	--	--	--		77461		
110	77	Ц13-080208-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		223	8503,83	288,26	1896354	64282	1349148	366112	2443464	
							2165,58	114,64	482924	25565		180998		
111	78	Прайс ТОО"АСБ-ТОП"	Электролитическое заземление	компл.		18	791897,63	--	14254157	--	14254157	--	15394490	
							--	--	--	--		1140333		
112	79	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,306	1103827,00	--	337771	--	337771	--	364793	
							--	--	--	--		27022		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВКЛЮЧИТЬ	Тенге					141219251	5977517	123042537	11355314	164780522	
									12199197	2689876	--	12205959		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					16150511					
		Материалы		Тенге					1349148					
		Всего заработная плата		Тенге						508489				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14254157					
			Накладные расходы	Тенге					366112					
			Сметная прибыль	Тенге					1321331					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					17837954					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222	
			Сметная заработная плата	Тенге						508489				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					125068740					
		Материалы		Тенге					477320					
		Всего заработная плата		Тенге						14380584				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					106961913					
			Накладные расходы	Тенге					10989202					
			Сметная прибыль	Тенге					10884628					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					146942570					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7602	
			Сметная заработная плата	Тенге						14380584				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ВКЛЮЧИТЬ	Тенге					164780524					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7824	
			Сметная заработная плата	Тенге						14889073				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									113985306	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					11571140					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5832051				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2676979				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							80203782			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							-3163309			
			- Накладные расходы	Тенге								10863971		
			- Сметная прибыль	Тенге								8677670		
			Временные здания и сооружения	%	2,40			2811567						
			Итого с временными									116796873		
			Зимние удорожания	%	0,60			719761						
			Итого с зимними удорожаниями									117516634		
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2413599						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									119930233		
			Итого по состоянию на 2022-2023гг									119 930 233		
			НДС	%	12,00			14 391 628						
			Итого с НДС									134 321 861		
			Итого с понижающим коэффициентом 0,949999749865513									127 605 741		
			ИТОГО по АКТу									**127 605 741**		

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района", БИН 050240008665

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **К.Б. Абсейтов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Омега групп"

Эксперт **Актуреев М.О.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ПСК Ильяс"

ГИП **Ченгелбаев А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)