Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017г №235

**Декларация о соответствии**

«_13_» _июня_____2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *АО «Электромонтаж» г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген Батыра ,7/1*
наименование организации, юридический адрес
в лице *Председателя Правления Умбеталиева Е.Е.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *«Строительство ПС 110/10 в районе ГТС-54 г. Уральск»*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО » _зам.руководителя Мусин Б.М.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: *_ТОО «Bina Qurylys» ГСЛ №008426 от 23.08.2023г., ТОО «Иртышэлектромонтаж» ГСЛ №24012863 от 06.03.2024г.*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *АО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия»*
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)
*ГУ «Управление энергетики и ЖКХ ЗКО » приказ №148 от 03.09.2023г*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Площадь застройки | м2 | 8134 | | 8134 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Строительство подстанции выполнено из блочно-модульного здания, двух транформаторов ТРДН-25000 кВ, трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93 типа ТРДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА, маслосборника на 16,5м3 выполнен из ж/б колец, двух выгребов объемом 0,88м3 и 0,96м3 из ж/б колец, Дугогасящий реактор РЗДПОМ-400/10 У1, в колличестве 4шт. Блочно-модульное здание (утепленного типа из "Сэндвич" панелей), Служебно-бытовой корпус на сборном ж/б фундаменте,стены из кирпича облицовкой и утеплением, Гараж на пять автомобилей на сборном ж/б фундаменте,стены из кирпича облицовкой и утеплением, с учетом освещения, обогрева, вентиляции, кондиционирования. Воздушная линия на металических опорах в кол-ве 4шт, , провод АС-240/32 1,304 км. Антенная опора для радиолинейной линии связи металическая Н=50м. Радиомачта РМ-1 на сборной ж/б стойке. Все электротехническое оборудование смонтровано согласно проекта (блоки разъединителей,выключателей,блоки изоляторов,трансформаторы и т.д.). Установлены высокочастотные заградители в кол-ве 7шт. Ограждение по периметру подстанции выполнено из сетчатых панелей и стоек металических, протяженностью 372м,ограждение внутри подстанции выполнено из сетчатых панелей и стоек металических, протяженностью 82,94м.Покрытия толщиной 12 см площадью 2094м2 из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *28.05.2024г. (по первому талону)* - *28.12.2024г. (по второму талону)*

месяц, год

окончание работ: *15.05.2025г. (приостоновка первого талона)* – *19.06.2025г. (по второму талону);*

месяц, год

при продолжительности строительства 8 месяцев ,

по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;

фактически 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 89,88 % и фактически применено 75,97 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» технический директор Гайсин А.Б.,

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОО «Батыс Су Арнасы» Генеральный директор Аркенов А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

готовым к приемке в эксплуатацию, *«Строительство ПС 110/10 в районе ГТС-54 г. Уральск»*

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

*АО «Электромонтаж» Умбеталиев Е.Е.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)