Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за 15 май месяц 2017 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп.соглашение №86/1 от 25.05.2016 г. Доп.соглашение №86/2 от 31.05.2016 г. Доп. соглашение №86/4 от 13.03.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент.
Сети газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	465,792,674	521,687,795	75,983,798	85,101,854	75,983,798	85,101,854
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**465,792,674**	**521,687,795**	**75,983,798**	**85,101,854**	**75,983,798**	**85,101,854**

Заказчик:

Заместитель руководителя управления
ГУ "Управления строительства г.Шымкент"
_____ Г. Утенбаев

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
_____ Н.Сахов
Инженер-эксперт
_____ Ю.Карабаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "СтройЖолСервис KZ"
_____ О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп.соглашение №86/1 от 25.05.2016 г. Доп.соглашение №86/2 от 31.05.2016 г. Доп. соглашение №86/4 от 13.03.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент. Сети газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи "

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за май 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-3 на Сети газоснабжения										
РАЗДЕЛ 3.Газапровод среднего давления (подземный)										
157	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	2719.7372	89.53	81.82	243498	222529	68483	0.01	78
		м3 грунта		7.72	27.77	20996	75527	59.1	0.03	170
		Накладные расходы -		*25.17*		*68456*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20.98*				*57060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4.20*				*11423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9.18*		*24967*				
		Сметная стоимость				*336921*				
158	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	84.115584	1332.83	--	112112	--	73036	1.85	389
		м3 грунта		1332.83	--	112112	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*868.28*		*73036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787.70*				*66258*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*80.58*				*6778*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176.09*		*14812*				
		Сметная стоимость				*199960*				
159	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	559.52	580.27	--	324673	--	211510	0.89	495
		м3		580.27	--	324673	--	59.1	--	--
		Накладные расходы -		*378.02*		*211510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342.94*				*191882*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35.08*				*19628*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76.66*		*42893*				
		Сметная стоимость				*579075*				
160	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5741.8165	21.40	21.40	122875	122875	31752	--	--
		м3 грунта		--	7.69	--	44155	59.1	0.01	46
		Накладные расходы -		*5.53*		*31752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4.54*				*26068*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.99*				*5684*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2.15*		*12345*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*166972*				
161	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	5741.8165	10.83	10.83	62184	62184	16077	--	--
		м3 грунта		--	3.89	--	22336	59.1	--	23
		Накладные расходы -		*2.80*		*16077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2.30*				*13206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0.50*				*2871*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1.09*		*6259*				
		Сметная стоимость				*84520*				
162	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5741.8165	115.77	48.97	664730	281177	337159	0.11	620
		м3 уплотненного грунта		66.80	21.74	383553	124827	59.1	0.03	151
		Накладные расходы -		*58.72*		*337159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52.33*				*300469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6.39*				*36690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13.96*		*80156*				
		Сметная стоимость				*1082045*				
163	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	708.29554	108.85	102.30	77098	72459	20647	0.01	8
		м3 грунта		6.56	34.22	4646	24238	59.1	0.03	22
		Накладные расходы -		*29.15*		*20647*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24.10*				*17070*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*5.05*				*3577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11.04*		*7820*				
		Сметная стоимость				*105564*				
164	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /лишний грунт/	1239.5172	397.48	--	492683	--	18717	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15.10*		*18717*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15.10*				*18717*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33.01*		*40916*				
		Сметная стоимость				*552316*				
165	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	334.752	3102.22	117.91	1038474	39471	200373	1.02	569
		м3		716.73	28.99	239927	9704	62.1	0.04	20
		Накладные расходы -		*598.58*		*200376*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*463.09*				*155020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*135.48*				*45352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296.06*		*99107*				
		Сметная стоимость				*1337957*				
172	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0.688	337420.21	110596.15	232145	76090	125566	286.00	197
		км трубопровода		226085.86	37157.80	155547	25565	62.1	49.89	34
		Накладные расходы -		*182508.31*		*125566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*163474.32*				*112470*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*19033.99*				*13095*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41594.28*		*28617*				
		Сметная стоимость				*386328*				
175	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0.668	279808.18	84457.51	186912	56418	103446	247.00	165
		км		195255.97	28491.04	130431	19032	62.1	38.24	26
		Накладные расходы -		*154859.59*		*103446*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*138946.89*				*92817*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15912.69*				*10630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34773.42*		*23229*				
		Сметная стоимость				*313587*				
176	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004								
			573.104	4136.84	--	2370840	--	90092	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*157.20*		*90092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*157.20*				*90092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*343.52*		*196873*				
		Сметная стоимость				*2657804*				
178	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
			1.229	214561.17	59307.21	263696	72889	148731	194.00	238
		км трубопровода		155159.26	19933.72	190691	24499	62.1	26.83	33
		Накладные расходы -		*121017.91*		*148731*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732.74*				*133633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12285.17*				*15098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26846.33*		*32994*				
		Сметная стоимость				*445421*				
181	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90x8,2 мм								
			1.061	214561.17	59307.21	227649	62925	128400	194.00	206
		км		155159.26	19933.72	164624	21150	62.1	26.83	28
		Накладные расходы -		*121017.91*		*128400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732.74*				*115365*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12285.17*				*13035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26846.33*		*28484*				
		Сметная стоимость				*384533*				
182	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004								
			1228.16	1311.68	--	1610953	--	61211	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49.84*		*61211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*49.84*				*61211*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108.92*		*133771*				
		Сметная стоимость				*1805936*				
184	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка								
			1.565	189754.46	46544.70	296966	72842	171423	179.00	280
		км трубопровода		143162.41	15579.42	224049	24382	62.1	21.05	33
		Накладные расходы -		*109535.33*		*171423*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98578.67*				*154276*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10956.66*				*17147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23943.18*		*37471*				
		Сметная стоимость				*505860*				
185	23-010502-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	1760.43	907.43	--	1597467	--	60700	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34.48*		*60700*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*34.48*				*60700*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75.35*		*132648*				
		Сметная стоимость				*1790815*				
480	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 180 мм, толщина стенки 16,4 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	150	2000.76	73.55	300114	11033	128787	2.00	300
		стык		1856.90	--	278535	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*858.58*		*128787*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*753.90*				*113085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*104.68*				*15702*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228.75*		*34313*				
		Сметная стоимость				*463214*				
481	13-390201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки 14,6 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	57	2000.76	73.55	114043	4192	48939	2.00	114
		стык		1856.90	--	105843	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*858.58*		*48939*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*753.90*				*42972*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*104.68*				*5967*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228.75*		*13039*				
		Сметная стоимость				*176021*				
482	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки 10 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	115	730.89	34.02	84052	3912	34692	0.70	81
		стык		649.92	--	74741	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*301.67*		*34692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*263.87*				*30345*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*37.80*				*4347*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.60*		*9499*				
		Сметная стоимость				*128243*				
483	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки 8,2 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	27	730.89	34.02	19734	919	8145	0.70	78
		стык		649.92	--	17548	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*301.67*		*8145*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*263.87*				*7124*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*37.80*				*1021*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*82.60*		*2230*				
		Сметная стоимость				*30109*				
484	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 75 мм, толщина стенки 6,8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	60	527.64	22.07	31658	1324	12941	0.50	108
		стык		464.23	--	27854	--	40.6	--	--
		Накладные расходы -		*215.69*		*12941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*188.48*				*11309*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*27.21*				*1633*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59.47*		*3568*				
		Сметная стоимость				*48168*				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			13,581,369				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			13,581,369				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на Сети связи										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ								
6	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	9.6	98147.54	--	942216	--	634487	133.00	2254
		канало-километр трубопровода		96746.86	--	928770	--	62.1	--	--
		Накладные расходы -		*66092.44*		*634487*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*60079.80*				*576766*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6012.64*				*57721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13139.20*		*126136*				
		Сметная стоимость				*1702840*				
7	23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	9696	1355.46	--	13142540	--	499441	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51.51*		*499441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*51.51*				*499441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*112.56*		*1091382*				
		Сметная стоимость				*14733363*				
		КОЛОДЦЫ								
18	11-340201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	62	22816.45	1795.49	1414620	111320	298257	6.91	815
		колодец		5462.42	655.44	338670	40637	62.1	0.59	70
		Накладные расходы -		*4810.59*		*298257*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3799.20*				*235550*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1011.39*				*62706*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2210.16*		*137030*				
		Сметная стоимость				*1849906*				
19	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Колодцы и коробки железобетонные сборные типовые телефонные СТ РК 937-92 ККС-2	43.4	32487.38	--	1409952	--	53578	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1234.52*		*53578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1234.52*				*53578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2697.75*		*117082*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1580613*				
22	11-340201-0503 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККСр-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	23	30601.95	2038.95	703845	46896	146190	9.25	268
		колодец		7312.22	744.32	168181	17119	62.1	0.67	19
		Накладные расходы -		*6356.10*		*146190*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5003.11*				*115072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1352.99*				*31119*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2956.64*		*68003*				
		Сметная стоимость				*918038*				
23	21-040301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2016 года	Колодцы и коробки железобетонные сборные типовые телефонные СТ РК 937-92 ККСр-3	17.48	32487.38	--	567879	--	21579	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1234.52*		*21579*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1234.52*				*21579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2697.75*		*47157*				
		Сметная стоимость				*636615*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			21,421,376				
2-3 на Перенос сетей ЛЭП-35кВ										
				РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ КЛ-35кВ						
13	Прайс-лист	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБп 3х150/25-35	4.51	7271625.85	--	32760807	--	1343193	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*298136.66*		*1343193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,1%		*298136.66*				*1343193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*605581.00*		*2728320*				
		Сметная стоимость				*36832320*				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			71,835,065				
		в том числе оборудование	Тенге			-				
		в том числе СМР	Тенге			71,835,065				
		Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге		1.50%	1,077,526				
		Итого с временными	Тенге			72,912,591				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0.70%	510,388				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			73,422,979				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			-				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			73,422,979				
		Итого в текущих ценах 2016г.	Тенге		0.200	14,684,596				
		Итого в текущих ценах 2017г.	Тенге		0.85582272	62,837,054				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			77,521,649				
		Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		0.980	75,983,798				
		НДС (12%)	Тенге		12%	9,118,056				
		Стоимость строительства	Тенге			85,101,854				

Заказчик:	Авторский надзор:	Инженер:	Подрядчик:
ГУ "Управления строительства г.Шым	ТОО "Асем-Курылыс"	ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"	ТОО "СтройКолСервис KZ"
Г.Утенбаев	С.Жаксыбаев	Ю.Карабаев	Ю.Каримбаев