Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за 20 декабрь месяц 2017 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп. соглашение №86/6 от 23.05.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент.
Сети газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 306 642 299	1 463 439 375	916 851 280	1 026 873 434	24 458 048	27 393 014
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**1 306 642 299**	**1 463 439 375**	**916 851 280**	**1 026 873 434**	**24 458 048**	**27 393 014**

Заказчик:

Заместитель руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"
Р. Гурхапов

Специалист:
Е. Ажибаев

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Н.Сахов

Инженер-эксперт
Ю.Карабаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Каримбаев

Заказчик ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор №86 от 23.05.2016 г. Доп.соглашение №86/1 от 25.05.2016 г. Доп.соглашение №86/2 от 31.05.2016 г. Доп. соглашение №86/4 от 13.03.2017 г. Доп. соглашение №86/6 от 23.10.2017 г.
Наименование объекта. "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент. Сети газоснабжения
Внеплощадочные сети водоснабжения Сети электроснабжения и сети связи "

Форма 2

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ КЛ-10кВ									
1	**С123-060109-1010 23-060109-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73**									
		км	**2,53763**	**5106843,62**	--	**12959280**	--	**549473**	--		--
				--	--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*216530,17*		*549473*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*216530,17*				*549473*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*425869,90*		*1080700*					
		Сметная стоимость				*14589454*					
2	**Прайс-лист стр.32**	**Муфты соединительные для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240**									
		комплект	**104**	11075,12	--	**1151812**	--	**48837**	--		--
				--	--	--	--	--	--		--
		Накладные расходы -		*469,58*		*48837*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*469,58*				*48837*			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*923,58*		*96052*					
		Сметная стоимость				*1296701*					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14111092**	--				--
			Тенге			--	--				--

Стоимость монтажных работ -	Тенге	**1151812**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1151812**
Накладные расходы -	Тенге	**48837**
Сметная прибыль -	Тенге	**96052**
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге	**1296701**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**12959280**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**12959280**
Накладные расходы -	Тенге	**549473**
Сметная прибыль -	Тенге	**1080700**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**14589453**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15886154				

РАЗДЕЛ 2. Наружное освещение улицы №5

3	С123-060137-0705 23-060137-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,479	531136,34	--	254414	--	10787	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22520,18*		*10787*		*10787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22520,18*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44292,52*		*21216*				
		Сметная стоимость				*286417*				
4	С123-060137-0706 23-060137-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			3,577	720700,44	--	2577945	--	109305	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30557,70*		*109305*		*109305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30557,70*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60100,65*		*214980*				
		Сметная стоимость				*2902230*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2832360**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2832360				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2832360				
		Накладные расходы -	Тенге			120092				
		Сметная прибыль -	Тенге			236196				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3188648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3188648				

РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение улицы №6

		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (127шт)								
5	Прайс-лист стр.34	**Опора освещения СТВ10 Н 10м с 2-мя кронштейнами "Ива" вылет 1,5м "холодного цинкования"**								
			27	88691,53	--	2394671	--	101534	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3760,52*		*101534*		*101534*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3760,52*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7396,16*		*199696*				
		Сметная стоимость				*2695901*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2394671**	--			--
			Тенге			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2394671				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2394671				
		Накладные расходы -	Тенге			101534				
		Сметная прибыль -	Тенге			199696				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			2695902				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2695902				

РАЗДЕЛ 4. Наружное освещение улицы №7

6	**С123-060137-0705 23-060137-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**								
			0,056	**531136,34**	--	**29744**	--	**1261**	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22520,18*		*1261*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22520,18*				*1261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44292,52*		*2480*				
		Сметная стоимость				*33486*				
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (135шт)								
7	**Прайс-лист стр.34**	**Опора освещения СТВ10 Н 10м с 2-мя кронштейнами "Ива" вылет 1,5м "холодного цинкования"**	**35**	**88691,53**	--	**3104204**	--	**131618**	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3760,52*		*131618*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3760,52*				*131618*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7396,16*		*258866*				
		Сметная стоимость				*3494688*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3133947**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3104204**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3104204**				
		Накладные расходы -	Тенге			**131618**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**258866**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3494688**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29744**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29744**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1261**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2480**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**33485**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**3528173**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22472070**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**6650687**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6650687**				
		Накладные расходы -	Тенге			**281989**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**554614**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7487290**				

Форма 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за 25 декабрь месяц 2017 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп. соглашение №86/6 от 23.05.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент.

Сети газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 409 240 408	1 578 349 257	1 019 431 532	1 141 763 316	102 580 252	114 889 882
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**1 409 240 408**	**1 578 349 257**	**1 019 431 532**	**1 141 763 316**	**102 580 252**	**114 889 882**

Заказчик:

Заместитель руководителя отдела
ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

М.Турсынов

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Д.Сахов

Инженер-эксперт

Ю.Карабаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Ю.Каримбаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп.соглашение №86/1 от 25.05.2016 г. Доп.соглашение №86/2 от 31.05.2016 г. Доп. соглашение №86/4 от 13.03.2017 г. Доп. соглашение №86/6 от 23.10.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент. Сети газоснабжения
Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи "

Форма 2

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за декабрь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		Внутриплощадочные сети КЛ-10кВ										
1	Ц13-080103-3302 13-080103-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования**										
			20	20036,96	4269,42	400739	85388	166685	18,00		360	
			шт.	15267,06	1509,22	305341	30184	42,8	1,52		30	
		Накладные расходы -		*8334,26*		*166685*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*7180,25*				*143605*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1154,01*				*23080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2269,70*		*45394*						
		Сметная стоимость				*612818*						
2	Прайс-лист стр.17	РП-630/10-0,4 кВ в блочно-модульном здании:РУ-10 состоящий из 20-ти камер КСО с стационарными ячейками типа КСО2-10 в количестве 20 штук, панелей ЩО70 в количестве 8 штук,трансформаторов ТМГ 1000/10/0,4 в количестве 2-х штук)										
			1	75483861,79	--	75483862	--	--	--		--	
			комплект	--	--	--	--	--	--		--	
		Накладные расходы -		*3200515,74*		*3200516*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3200515,74*				*3200516*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6294750,20*		*6294750*						
		Сметная стоимость				*84979128*						
		КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 1280х600 (560шт)										
3	Ц13-080201-1204 13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования										
			1120	348,49	64,98	390313	72780	122334	0,24		269	
			шт.	203,56	8,14	227988	9119	42,8	0,01		9	
		Накладные расходы -		*109,23*		*122334*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*90,61*				*101482*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,62*				*20852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,62*		*41012*						
		Сметная стоимость				*553659*						
		КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 980х600 (853шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц13-080201-1204 13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	853	348,49	64,98	297265	55430	93170	0,24	205
		шт.		203,56	8,14	173637	6945	42,8	0,01	7
		Накладные расходы -		*109,23*		*93170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*90,61*				*77289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,62*				*15881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36,62*		*31235*				
		Сметная стоимость				*421670*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу	Тенге			76572179	213598			834
			Тенге			706967	46248			47
	Стоимость оборудования -		Тенге			75483862				
	Накладные расходы -		Тенге			3200516				
	Сметная прибыль -		Тенге			6294750				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			84979128				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1088317				
	Материалы -		Тенге			167752				
	Всего заработная плата -		Тенге				753215			
		Накладные расходы -	Тенге			382189				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					322376		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59813		
		Сметная прибыль -	Тенге			117641				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1588147				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							880
		Сметная заработная плата -	Тенге				753215			
		ИТОГО ПО разделу	Тенге			86567275				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							880
		Сметная заработная плата -	Тенге				753215			

МОНТАЖ КЛ-35кВ

5	Ц13-080201-0403 13-080201-0403 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель	1822,5	349,19	298,30	636395	543648	154101	0,06	109
		м кабеля		50,89	105,45	92747	192176	42,8	0,11	194
		Накладные расходы -		*84,55*		*154101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*66,91*				*121947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,64*				*32154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,70*		*63240*				
		Сметная стоимость				*853736*				
6	С121-040302-0225 21-040302-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П3-5(5473 шт)								
			82,095	41891,63	--	3439093	--	145818	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1776,21*		*145818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1776,21*				*145818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3493,43*		*286793*				

√ остатки бор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3871703*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4075488	543648			109
			Тенге			92747	192176			194
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			636395				
		Всего заработная плата -	Тенге				284924			
		Накладные расходы -	Тенге			154101				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					121947		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32154		
		Сметная прибыль -	Тенге			63240				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			853736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				284924			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3439093				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3439093				
		Накладные расходы -	Тенге			145818				
		Сметная прибыль -	Тенге			286793				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3871704				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4725440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				284924			

Наружное освещение улицы №1

		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (70шт)								
7	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках опорой. Устройство, бетон В22,5								
		м3	17,5	19804,99	26,35	346587	461	42683	3,31	58
				2486,64	--	43516	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*2439,04*		*42683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1534,26*				*26849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,78*				*15834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,52*		*31142*				
		Сметная стоимость				*420412*				
8	Ц13-080205-0302 13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников								
		шт.	70	10145,23	5626,70	710166	393869	201880	4,55	319
				3916,78	1583,30	274174	110831	42,8	1,62	113
		Накладные расходы -		*2884,00*		*201880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2354,03*				*164782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,97*				*37098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,34*		*72964*				
		Сметная стоимость				*985010*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу	Тенге			1056754	394330			376
			Тенге			317691	110831			113
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			710166				
		Материалы -	Тенге			42123				
		Всего заработная плата -	Тенге				385006			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			201880				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					164782		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37098		
		Сметная прибыль -	Тенге			72964				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			985010				432
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				385006			
		Сметная заработная плата -	Тенге			346587				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			302610				
		Материалы -	Тенге				43516			
		Всего заработная плата -	Тенге			42683				
		Накладные расходы -	Тенге					26849		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15834		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			31142				
		Сметная прибыль -	Тенге			420412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							58
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				43516			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1405422				
		ИТОГО ПО разделу	Тенге							490
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				428522			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Наружное освещение улицы №4

9	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	207,306	136,09	128,59	28211	26658	8365	0,01	2
		м3 грунта		7,49	48,64	1553	10084	59,1	0,05	10
		Накладные расходы -		*40,35*		*8365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*33,17*				*6877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,18*				*1488*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*2926*				
		Сметная стоимость				*39502*				
10	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	138,204	22,10	22,10	3054	3054	800	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	1088	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,79*		*800*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*643*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*308*				
		Сметная стоимость				*4162*				
11	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	138,204	119,35	50,94	16494	7040	8420	0,11	15
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	9455	3077	59,1	0,03	4
		Накладные расходы -		*60,92*		*8420*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*7406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*1013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*1993*				
		Сметная стоимость				*26907*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
			138,204	51,49	40,96	7116	5661	1841	0,01	2
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	1068	1430	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*13,32*		*1841*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*1476*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*717*				
		Сметная стоимость				*9673*				
13	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели								
			1151,7	331,21	280,32	381456	322846	93239	0,06	69
		м кабеля		50,89	99,09	58610	114124	42,8	0,10	115
		Накладные расходы -		*80,96*		*93239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*64,19*				*73930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,77*				*19308*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,97*		*37976*				
		Сметная стоимость				*512670*				
14	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель								
			1151,7	289,08	238,19	332932	274322	83529	0,06	69
		м кабеля		50,89	84,20	58610	96971	42,8	0,08	98
		Накладные расходы -		*72,53*		*83529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*57,82*				*66589*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,71*				*16940*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,93*		*33317*				
		Сметная стоимость				*449777*				
15	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012								
			4,6068	22478,44	--	103554	--	4391	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*953,09*		*4391*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,09*				*4391*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,52*		*8636*				
		Сметная стоимость				*116580*				
16	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
			1141,2	216,40	95,99	246953	109542	74233	0,11	126
		м кабеля		93,30	31,93	106472	36444	42,8	0,04	46
		Накладные расходы -		*65,05*		*74233*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*61168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,45*				*13064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,52*		*25695*				
		Сметная стоимость				*346880*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
		м кабеля	4,5	234,43	105,54	1055	475	320	0,12	1
		Накладные расходы -		101,78	35,31	458	159	42,8	0,04	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*71,10*		*320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,68*				*264*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,43*				*56*		
		Сметная стоимость		*24,44*		*110*				
18	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**				*1485*				
		м кабеля	75,6	198,95	90,93	15041	6874	4520	0,10	8
		Накладные расходы -		84,82	30,28	6412	2289	42,8	0,04	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*59,79*		*4520*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,26*				*3724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,52*				*796*		
		Сметная стоимость		*20,70*		*1565*				
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (103шт)				*21126*				
19	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках опорой. Устройство, бетон В22,5**								
		м3	25,5	19804,99	26,35	505027	672	62196	3,31	84
		Накладные расходы -		2486,64	--	63409	--	61,7	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*2439,04*		*62196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1534,26*				*39124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*904,78*				*23072*		
		Сметная стоимость		*1779,52*		*45378*				
20	Ц13-080205-0302 13-080205-0302 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**				*612600*				
		шт.	103	10145,23	5626,70	1044959	579551	297052	4,55	469
		Накладные расходы -		3916,78	1583,30	403428	163080	42,8	1,62	167
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2884,00*		*297052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2354,03*				*242466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,97*				*54587*		
		Сметная стоимость		*1042,34*		*107361*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу	Тенге			*1449372*				
			Тенге			2685853	1336695			844
						709476	428747			445
Стоимость монтажных работ -			Тенге							
Материалы -			Тенге			2022396				
Всего заработная плата -			Тенге			94794				
		Накладные расходы -	Тенге				1047059			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			552892				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					448141		
								104751		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			206023				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2781311				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1169
		Сметная заработная плата -	Тенге				1047059			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			663457				
		Материалы -	Тенге			441333				
		Всего заработная плата -	Тенге				91164			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			103554				
		Накладные расходы -	Тенге			86011				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55526		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30485		
		Сметная прибыль -	Тенге			59957				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			809426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				91164			
		ИТОГО ПО разделу	Тенге			3590737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1289
		Сметная заработная плата -	Тенге				1138223			
		Наружное освещение улицы №5								
21	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет								
		м3 грунта	199,71	136,09	128,59	27178	25682	8059	0,01	2
		Накладные расходы -		7,49	48,64	1496	9714	59,1	0,05	10
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*40,35*		*8059*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,17*				*6625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,18*				*1433*		
		Сметная стоимость		*14,11*		*2819*				
						38055				
22	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
		м3 грунта	133,14	22,10	22,10	2943	2943	770	--	--
		Накладные расходы -		--	7,87	--	1048	59,1	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,79*		*770*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,65*				*619*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*				*151*		
		Сметная стоимость		*2,23*		*297*				
						4011				
23	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	133,14	119,35	50,94	15890	6782	8111	0,11	14
		Накладные расходы -		68,41	22,26	9108	2964	59,1	0,03	3
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,92*		*8111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,59*				*7135*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,33*				*976*		
		Сметная стоимость		*14,42*		*1920*				
						25921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**								
		м3 уплотненного грунта	133,14	51,49	40,96	6855	5454	1773	0,01	2
		Накладные расходы -		7,73	10,35	1029	1378	59,1	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,32*		*1773*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,68*				*1422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,64*				*351*		
		Сметная стоимость		*5,18*		*690*				
25	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**				*9319*				
		м кабеля	1109,5	331,21	280,32	367479	311016	89822	0,06	67
		Накладные расходы -		50,89	99,09	56463	109942	42,8	0,10	111
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*80,96*		*89822*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,19*				*71221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,77*				*18601*		
		Сметная стоимость		*32,97*		*36584*				
26	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**				*493885*				
		м кабеля	1109,5	289,08	238,19	320733	264270	80468	0,06	67
		Накладные расходы -		50,89	84,20	56463	93418	42,8	0,08	94
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*72,53*		*80468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*57,82*				*64149*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,71*				*16319*		
		Сметная стоимость		*28,93*		*32096*				
27	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**				*433297*				
		1000 шт.	4,438	22478,44	--	99759	--	4230	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,09*		*4230*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*953,09*				*4230*		
		Сметная стоимость		*1874,52*		*8319*				
28	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**				*112308*				
		м кабеля	1120,5	216,40	95,99	242473	107555	72886	0,11	123
		Накладные расходы -		93,30	31,93	104541	35783	42,8	0,04	45
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,05*		*72886*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,60*				*60059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,45*				*12827*		
		Сметная стоимость		*22,52*		*25229*				
						340588				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			56	198,95	90,93	11141	5092	3348	0,10	6
		м кабеля		84,82	30,28	4750	1696	42,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*59,79*		*3348*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,26*				*2759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,52*				*589*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,70*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15648*				
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (120шт)								
30	Ц13-080205-0302 13-080205-0302 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**								
			60	10145,23	5626,70	608714	337602	173040	4,55	273
		шт.		3916,78	1583,30	235007	94998	42,8	1,62	97
		Накладные расходы -		*2884,00*		*173040*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2354,03*				*141242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,97*				*31798*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,34*		*62540*				
		Сметная стоимость				*844295*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу	Тенге			1703165	1066396			553
			Тенге			468856	350942			365
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1550541				
	Материалы -		Тенге			67781				
	Всего заработная плата -		Тенге				793061			
		Накладные расходы -	Тенге			419565				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					339430		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					80135		
		Сметная прибыль -	Тенге			157608				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2127714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							884
		Сметная заработная плата -	Тенге				793061			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152625				
	Материалы -		Тенге			373				
	Всего заработная плата -		Тенге				26738			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99759				
		Накладные расходы -	Тенге			22943				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15802		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7141		
		Сметная прибыль -	Тенге			14045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189613				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				26738			
		ИТОГО ПО разделу	Тенге			2317327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							918
		Сметная заработная плата -	Тенге				819798			

Наружное освещение улицы №6

ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (127шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц13-080205-0302 13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников								
			64	10145,23	5626,70	649295	360109	184576	4,55	291
		шт.		3916,78	1583,30	250674	101331	42,8	1,62	104
		Накладные расходы -		*2884,00*		*184576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2354,03*				*150658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,97*				*33918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,34*		*66710*				
		Сметная стоимость				*900581*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу	Тенге			649295	360109			291
			Тенге			250674	101331			104
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			649295				
	Материалы -		Тенге			38512				
	Всего заработная плата -		Тенге				352005			
		Накладные расходы -	Тенге			184576				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					150658		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33918		
		Сметная прибыль -	Тенге			66710				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			900581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				352005			
		ИТОГО ПО разделу	Тенге			900581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				352005			
		Наружное освещение улицы №7								
32	Е11-330303-0502 11-330303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (135шт) Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках опорой. Устройство, бетон В22,5								
			7	19804,99	26,35	138635	184	17073	3,31	23
		м3		2486,64	--	17406	--	61,7	--	--
		Накладные расходы -		*2439,04*		*17073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1534,26*				*10740*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,78*				*6333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,52*		*12457*				
		Сметная стоимость				*168165*				
33	Ц13-080205-0302 13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников								
			83	10145,23	5626,70	842054	467016	239372	4,55	378
		шт.		3916,78	1583,30	325092	131414	42,8	1,62	134
		Накладные расходы -		*2884,00*		*239372*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*2354,03*				*195385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*529,97*				*43987*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1042,34*		*86514*				
		Сметная стоимость				*1167940*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу	Тенге			980689	467201			401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			342499	131414			134
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			842054				
		Материалы -	Тенге			49945				
		Всего заработная плата -	Тенге				456507			
		Накладные расходы -	Тенге			239372				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					195385		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43987		
		Сметная прибыль -	Тенге			86514				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1167941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата -	Тенге				456507			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138635				
		Материалы -	Тенге			121044				
		Всего заработная плата -	Тенге				17406			
		Накладные расходы -	Тенге			17073				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10740		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6333		
		Сметная прибыль -	Тенге			12457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				17406			
		ИТОГО ПО разделу	Тенге			1336106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата -	Тенге				473913			
		Строительство светофорного объекта по ул.№5-ул.№1								
		Строительные работы								
34	С 121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом								
			0,8	363763,04	--	291010	--	12339	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*12339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*12339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*24268*				
		Сметная стоимость				*327617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу	Тенге			291010	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			291010				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			291010				
		Накладные расходы -	Тенге			12339				
		Сметная прибыль -	Тенге			24268				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			327617				
		ИТОГО ПО разделу	Тенге			327617				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство светофорного объекта по ул.№5-ул.№2								
		Строительные работы								
35	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом**								
			0,8	**363763,04**	--	**291010**	--	**12339**	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*12339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*12339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*24268*				
		Сметная стоимость				*327617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			291010	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291010				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291010				
		Накладные расходы -	Тенге			12339				
		Сметная прибыль -	Тенге			24268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			327617				
		Строительство светофорного объекта по ул.№5-ул.№3								
		Строительные работы								
36	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом**								
			0,8	**363763,04**	--	**291010**	--	**12339**	--	--
		1		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*12339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*12339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*24268*				
		Сметная стоимость				*327617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			291010	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291010				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291010				
		Накладные расходы -	Тенге			12339				
		Сметная прибыль -	Тенге			24268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			327617				
		Строительство светофорного объекта по ул.№5-ул.№4								
		Строительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом**								
			0,8	363763,04	--	291010	--	12339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*12339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*12339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*24268*				
		Сметная стоимость				*327617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			291010	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291010				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291010				
		Накладные расходы -	Тенге			12339				
		Сметная прибыль -	Тенге			24268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			327617				

Строительство светофорного объекта по ул.№6-ул.№1

		Строительные работы								
38	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом**								
			0,8	363763,04	--	291010	--	12339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*12339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*12339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*24268*				
		Сметная стоимость				*327617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			291010	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291010				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291010				
		Накладные расходы -	Тенге			12339				
		Сметная прибыль -	Тенге			24268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			327617				

Строительство светофорного объекта по ул.№6-ул.№2

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом**								
			0,8	363763,04	--	291010	--	12339	--	--
			1	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*12339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*12339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*24268*				
		Сметная стоимость				*327617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			291010	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291010				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291010				
		Накладные расходы -	Тенге			12339				
		Сметная прибыль -	Тенге			24268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			327617				

Строительство светофорного объекта по ул.№6-ул.№3

		Строительные работы								
40	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом								
			0,6	363763,04	--	218258	--	9254	--	--
			1	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*9254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*9254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*18201*				
		Сметная стоимость				*245713*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			218258	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218258				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218258				
		Накладные расходы -	Тенге			9254				
		Сметная прибыль -	Тенге			18201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			245713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			245713				

Строительство светофорного объекта по ул.№6-ул.№4

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом**								
			0,6	363763,04	--	218258	--	9254	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*9254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*9254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*18201*				
		Сметная стоимость				*245713*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			218258	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218258				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218258				
		Накладные расходы -	Тенге			9254				
		Сметная прибыль -	Тенге			18201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			245713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			245713				

Строительство светофорного объекта по ул.№7-ул.№1

		Строительные работы								
42	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом								
			0,8	363763,04	--	291010	--	12339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*12339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*12339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*24268*				
		Сметная стоимость				*327617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			291010	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291010				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291010				
		Накладные расходы -	Тенге			12339				
		Сметная прибыль -	Тенге			24268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			327617				

Строительство светофорного объекта по ул.№7-ул.№2

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом**								
			0,8	363763,04	--	291010	--	12339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*12339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*12339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*24268*				
		Сметная стоимость				*327617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			291010	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291010				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291010				
		Накладные расходы -	Тенге			12339				
		Сметная прибыль -	Тенге			24268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			327617				

Строительство светофорного объекта по ул.№7-ул.№3

Строительные работы

44	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом								
			0,8	363763,04	--	291010	--	12339	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*12339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*12339*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*24268*				
		Сметная стоимость				*327617*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			291010	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291010				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291010				
		Накладные расходы -	Тенге			12339				
		Сметная прибыль -	Тенге			24268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			327617				

Строительство светофорного объекта по ул.№7-ул.№4

Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С121-060801-0302 21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/Консоль со стаканом**								
			0,6	363763,04	--	218258	--	9254	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15423,55*		*9254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15423,55*				*9254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30334,93*		*18201*				
		Сметная стоимость				*245713*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			218258	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218258				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			218258				
		Накладные расходы -	Тенге			9254				
		Сметная прибыль -	Тенге			18201				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			245713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			245713				

Газапровод высокого давления (подземный)

46	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
			4120,58212	92,24	84,34	380093	347526	108377	0,01	47
		м3 грунта		7,90	28,44	32567	117193	59,1	0,03	103
		Накладные расходы -		*26,30*		*108377*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*88509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*19869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*39078*				
		Сметная стоимость				*527548*				
47	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
			127,440684	1364,90	--	173943	--	114534	1,85	236
		м3 грунта		1364,90	--	173943	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*898,73*		*114534*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*102800*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*11734*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*23078*				
		Сметная стоимость				*311556*				
48	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			26,88	1137,41	--	30574	--	20131	1,54	41
		м3 грунта		1137,41	--	30574	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*748,94*		*20131*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*18069*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*2062*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*4056*				
		Сметная стоимость				*54762*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			584610	347526			324
			Тенге			237084	117193			103
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			584610				
	Всего заработная плата -		Тенге				354278			
		Накладные расходы -	Тенге			243043				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					209378		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33665		
		Сметная прибыль -	Тенге			66212				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			893866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				354278			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			893866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							427
		Сметная заработная плата -	Тенге				354278			

Дополнительные объемы по сетям газоснабжения

Газапровод высокого давления (подземный)

49	Прайс-лист стр.36	Переход ПЭ100 SDR 11 Ду 450х400мм	2	164499,33	--	328999	--	13950	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6974,77*		*13950*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6974,77*				*13950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13717,93*		*27436*				
		Сметная стоимость				*370384*				
50	Прайс-лист стр.36	Переход ПЭ100 SDR 11 Ду 400х355мм	1	103801,72	--	103802	--	4401	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4401,19*		*4401*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4401,19*				*4401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8656,23*		*8656*				
		Сметная стоимость				*116859*				
51	Прайс-лист стр.36	Отвод 60° ПЭ100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 450мм	1	740686,84	--	740687	--	31405	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31405,12*		*31405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31405,12*				*31405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61767,36*		*61767*				
		Сметная стоимость				*833859*				
52	Прайс-лист стр.36	Отвод 45° ПЭ100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 450мм	1	743325,86	--	743326	--	31517	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*31517,02*		*31517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31517,02*				*31517*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61987,43*		*61987*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*836830*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1916813	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1916813				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1916813				
		Накладные расходы -	Тенге			81273				
		Сметная прибыль -	Тенге			159847				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2157933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2157933				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			93498714	4729503			3733
			Тенге			3125994	1478884			1505
		Стоимость оборудования -	Тенге			75483862				
		Накладные расходы -	Тенге			3200516				
		Сметная прибыль -	Тенге			6294750				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			84979128				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7499164				
		Материалы -	Тенге			460908				
		Всего заработная плата -	Тенге				4071776			
		Накладные расходы -	Тенге			2134576				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1742720		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					391856		
		Сметная прибыль -	Тенге			770699				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			10404439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4574
		Сметная заработная плата -	Тенге				4071776			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8598875				
		Материалы -	Тенге			865360				
		Всего заработная плата -	Тенге				533102			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6916274				
		Накладные расходы -	Тенге			696384				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					318296		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					378088		
		Сметная прибыль -	Тенге			743621				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10038879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							663
		Сметная заработная плата -	Тенге				533102			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1916813				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1916813				
		Накладные расходы -	Тенге			81273				
		Сметная прибыль -	Тенге			159847				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2157933				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			107580379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5237
		Сметная заработная плата -	Тенге				4604878			
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			107 580 379				
		в том числе оборудование	Тенге			84 979 128				
		в том числе СМР	Тенге			22 601 251				
		Временные здания и сооружения, 1 %	Тенге		1,00%	226 013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с временными		Тенге			22 827 264				
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 0,75708%		Тенге		0,75708%	172 821				
	Итого СМР		Тенге			23 000 084				
	Итого оборудование		Тенге			84 979 128				
	Итого СМР+оборудование		Тенге			107 979 212				
	Итого в текущих ценах 2017 г.		Тенге		1,000	107 979 212				
	Итого в текущих ценах 2018 г.		Тенге		1,0599383	-				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		Тенге			107 979 212				
	Стоимость с понижающим коэффициентом		Тенге		0,95	102 580 252				
	НДС (12%)		Тенге		12%	12 309 630				
	Стоимость строительства		Тенге			114 889 882				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Шымкент"

_____ Н.Ерманов

Авторский надзор:

ТОО "Асем-Курылыс"

_____ С.Жаксыбаев

Инженер:

ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"

_____ Ю.Карабаев

Подрядчик:

ТОО "СтройКолСервис KZ"

_____ Г.Каримбаев