СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за 26 ноябрь месяц 2018 г.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп. соглашение №86/6 от 23.05.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент.

Сети газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 699 687 685	1 903 650 208	1 309 878 809	1 467 064 266,50	61 929 685	69 361 247,00
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**1 699 687 685**	**1 903 650 208**	**1 309 878 809**	**1 467 064 266,50**	**61 929 685**	**69 361 247,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя управления
ГУ "Управления строительства г.Шымкент"

_____ Г.Утенбаев

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Н.Сахов

Инженер-эксперт

_____ Ю.Карабаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ О.Каримбаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп.соглашение №86/1 от 25.05.2016 г. Доп.соглашение №86/2 от 31.05.2016 г. Доп. соглашение №86/4 от 13.03.2017 г. Доп. соглашение №86/6 от 23.10.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент. Сети газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи "

Форма 2

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА РП-2Х630/10/0,4кВА - 8 штук								
8	Е11-270403-0101 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см/ 13 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	424 м2 основания	657,44 23,75	158,05 46,76	278754 10068	67013 19828	30611 60,3	0,03 0,04	14 19
9	Е11-270403-0104 11-270403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	424 м2 основания	-73,69 --	-17,12 -4,95	-31246 --	-7257 -2100	-2645 60,3	-- --	-- -1
13	Ц13-080101-2502 13-080101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	2 подстанция	74485,82 31382,29	38382,10 13111,44	148972 62765	76764 26223	46018 42,8	37,00 12,09	74 24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			396479	136520			88
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			72833	43950			42
		Материалы -	Тенге			148972				
		Всего заработная плата -	Тенге			9443				
		Накладные расходы -	Тенге				88987			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			46018				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38087		
		Сметная прибыль -	Тенге					7931		
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			15599				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			210589				
		Сметная заработная плата -	Тенге				88987			98
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			247508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			177683				
	Всего заработная плата -		Тенге				27796			
		Накладные расходы -	Тенге			27966				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16761		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11205		
		Сметная прибыль -	Тенге			22038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297512				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге			508100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				116783			130
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КЛ-10кВ

19	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	360 м	331,21 50,89	280,32 99,09	119236 18320	100916 35673	29145 42,8	0,06 0,10	22 36
20	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	973,4 м кабеля	97,30 16,96	80,33 28,40	94708 16512	78196 27642	23715 42,8	0,02 0,03	19 28
21	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	360 м	289,08 50,89	238,19 84,20	104068 18320	85748 30311	26109 42,8	0,06 0,08	22 31
22	Ц13-080201-0402 13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	973,4 м кабеля	168,13 25,45	142,69 50,44	163661 24768	138893 49098	39894 42,8	0,03 0,05	29 49
23	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	8,6375 1000 шт.	22478,44 --	-- --	194158 --	-- --	8232 --	-- --	-- --
24	Ц13-080201-0205 13-080201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1333,4 м кабеля	438,88 161,15	250,62 85,52	585205 214880	334177 114029	171555 42,8	0,19 0,10	253 131
25	Е11-340201-0103 11-340201-0103 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,4088 кан.-км	989679,30 107268,48	-- --	404581 43851	-- --	45541 62,1	144,00 --	59 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц13-080201-0905 13-080201-0905 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	116,8 м кабеля	646,05 262,93	359,91 122,10	75459 30711	42038 14261	23263 42,8	0,31 0,14	36 17
27	Ц13-080201-0605 13-080201-0605 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по дну канала без креплений	13373,9 м кабеля	344,21 110,26	208,34 71,65	4603465 1474634	2786346 958255	1280614 42,8	0,13 0,08	1739 1070
29	Ц13-080201-2612 13-080201-2612 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ без заливки кожуха массой, сечение до 240 мм2	104 шт	14635,46 13570,72	393,24 139,01	1522088 1411355	40897 14457	700658 42,8	16,00 0,14	1664 15
31	Ц13-080201-1822 13-080201-1822 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	32 шт	2707,69 2544,51	56,18 19,86	86646 81424	1798 635	40285 42,8	3,00 0,02	96 1
32	Прайс-лист стр.32	Муфты концевые кабельные для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение 10 кВ, тип 3КНТпН 1х150-240	32 комплект	8005,05 --	-- --	256162 --	-- --	10861 --	-- --	-- --
33	Е11-340201-0601 11-340201-0601 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-5, собранные в заводских условиях. Устройство	2 колодец	6928,57 4349,78	2578,79 932,86	13857 8700	5158 1866	7427 62,1	5,25 0,82	11 2
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ РП								
35	Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	560 м	408,83 115,99	18,33 4,37	228944 64957	10263 2447	39779 42,8	0,14 --	78 2
36	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	224 шт.	4816,06 745,68	140,10 37,73	1078798 167032	31383 8452	124032 42,8	0,90 0,04	202 9
		КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 1280х600 (560шт)								
37	Ц13-080201-1209 13-080201-1209 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	3920 шт.	36,12 16,96	18,54 6,55	141607 66497	72670 25688	47132 42,8	0,02 0,01	78 26
41	Ц13-080201-1201 13-080201-1201 РСНБ РК 2015	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	0,3024 т	144717,03 72094,45	17096,96 4190,06	43762 21801	5170 1267	12147 42,8	85,00 4,22	26 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С121-050201-0501 21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,3024 т	183401,39 --	-- --	55461 --	-- --	2352 --	-- --	-- --
		КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 980х600 (853шт)								
43	Ц13-080201-1209 13-080201-1209 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	3412 шт.	36,12 16,96	18,54 6,55	123256 57879	63253 22359	41024 42,8	0,02 0,01	68 23
47	Ц13-080201-1201 13-080201-1201 РСНБ РК 2015	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	0,23031 т	144717,03 72094,45	17096,96 4190,06	33330 16604	3938 965	9252 42,8	85,00 4,22	20 1
48	С121-050201-0501 21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,23031 т	183401,39 --	-- --	42239 --	-- --	1791 --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9970689	3800841			4421
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3738246	1307405			1440
	Материалы -		Тенге			9260394				
	Всего заработная плата -		Тенге			1522853				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4991234			
		Накладные расходы -	Тенге			256162				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2619466				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2136248		
		Сметная прибыль -	Тенге					483218		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			950389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			12830249				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5790
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4991234			
	Материалы -		Тенге			710295				
	Всего заработная плата -		Тенге			360730				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				54417			
		Накладные расходы -	Тенге			291857				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			65342				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33793		
		Сметная прибыль -	Тенге					31549		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			837688				
		Сметная заработная плата -	Тенге				54417			71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13667937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5045651			5861
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3. Железобетонные каналы

52	Е11-070404-0102	Монолитный кабель-канал 1280х600 мм Плиты покрытий. Установка	82,28 м3 сборных конструкций	5423,88 1724,30	2583,60 336,96	446277 141875	212579 27725	128710 62,1	2,13 0,31	175 25
60	Е11-070404-0102 11-070404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монолитный кабель-канал 980х600 мм Плиты покрытий. Установка	98 м3 сборных конструкций	5423,88 1724,30	2583,60 336,96	531540 168981	253193 33022	153300 62,1	2,13 0,31	209 30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			977817	465771			384
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310857	60748			55
		Материалы -	Тенге			977817				
		Всего заработная плата -	Тенге			201189				
		Накладные расходы -	Тенге				371604			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			282010				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					230766		
		Сметная прибыль -	Тенге					51244		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1360613				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				371604			439
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1360613				
		Сметная заработная плата -	Тенге				371604			439

РАЗДЕЛ 1. Сети связи(Локальная смета 2-4)

		КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ								
3	Ц13-100904-0201 13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	16951 м кабеля	193,00 127,79	64,33 20,44	3271499 2166155	1090468 346494	1259723 42,8	0,14 0,02	2373 409
4	Ц13-100904-0202 13-100904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	35049 м кабеля	261,59 173,43	87,29 27,74	9168558 6078485	3059314 972090	3534341 42,8	0,19 0,03	6659 1146
		ШКАФЫ ОРШ(30шт)								
6	Ц13-100902-0901 13-100902-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке на фундаменте	30 шкаф	12702,50 6010,00	1601,59 508,90	381075 180300	48048 15267	103409 42,8	8,00 0,60	240 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц13-100105-0131 13-100105-0131 РСНБ РК 2015	Кабель станционный сигнальной проводки. Разделка и включение на съемных и несъемных штекерах	20700	69,32	--	1434855	--	655272	0,08	1656
		конец кабеля		67,85	--	1404570	--	40,6	--	--
		КОЛОДЦЫ								
12	Е11-340201-0504 11-340201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	29	28277,05	1855,47	820034	53809	152381	6,91	200
		колодец		5593,85	671,21	162222	19465	62,1	0,59	17
13	С121-040301-0501 21-040301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Колодцы и коробки железобетонные сборные типовые телефонные СТ РК 937-92 ККС-2	25,38	42124,30	--	1069115	--	45330	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-340201-0503 11-340201-0503 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККСр-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	6	36115,40	2107,06	216692	12642	41232	9,25	56
		колодец		7488,15	762,22	44929	4573	62,1	0,67	4
15	С121-040301-0501 21-040301-0501 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Колодцы и коробки железобетонные сборные типовые телефонные СТ РК 937-92 ККСр-3	5,72	42124,30	--	240951	--	10216	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД ШКАФ ОРШ(30шт)								
16	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство толщиной 3см	0,63	2389,19	810,11	1505	510	162	0,14	--
		м3 материала основания в плотном теле		101,70	146,27	64	92	60,3	0,14	--
17	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	1,05	16696,25	661,24	17531	694	1317	1,35	1
		м3		927,81	153,77	974	161	48,5	0,18	--
18	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	15,75	20018,31	1052,73	315288	16581	41719	4,41	69
		м3		3313,01	247,46	52180	3898	48,5	0,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1								
		т	0,018256	201459,31	847,41	3678	15	587	58,00	1
20	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления шкафа, массой до 0,1 т.		46401,16	348,76	847	6	48,5	0,36	--
		т конструкций	0,008445	72549,47	7201,80	613	61	343	73,60	1
21	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		58881,47	260,85	497	2	60,9	0,27	--
		т	0,008445	196728,18	--	1661	--	70	--	--
22	Е11-270602-0306 11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство ТОЛЩ.5см		--	--	--	--	--	--	--
		м2 покрытия	13,5	1149,19	66,25	15514	894	1056	0,03	--
23	Е11-270602-0406 11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		28,50	18,40	385	248	60,3	0,02	--
		м2 покрытия	13,5	264,34	0,03	3569	--	153	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	0,15	--	2	--	60,3	--	--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16962139	4283037			11257
	Материалы -		Тенге			10091609	1362297			1599
	Всего заработная плата -		Тенге			14255987				
		Накладные расходы -	Тенге			228648				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				11163360			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			5552745				
		Сметная прибыль -	Тенге					4747017		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге					805728		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1584699				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			21393431				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге				11163360			12501
	Всего заработная плата -		Тенге			2705539				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1028376				
	Местные материалы -		Тенге				290047			
		Накладные расходы -	Тенге			1311727				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			18686				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			294224				
		Сметная прибыль -	Тенге					172208		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					122016		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			239981				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			3239745				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге							
			Тенге				290047			355
						613				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			55				
	Всего заработная плата -		Тенге				499			
		Накладные расходы -	Тенге			343				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					304		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			76		39		
		Сметная прибыль -	Тенге			1032				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				499			1
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			24634207				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				11453906			12856
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							

Сети газоснабжения (Локальная смета 2-3-1)

РАЗДЕЛ 1.Газапровод высокого давления (подземный)

1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	14,8992 м3 грунта	92,24 7,90	84,34 28,44	1374 118	1257 424	392 59,1	0,01 0,03	-- --
2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2	0,4608 м3 грунта	1364,90 1364,90	-- --	629 629	-- --	414 59,1	1,85 --	1 --
3	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,06 м3	594,22 594,22	-- --	630 630	-- --	415 59,1	0,89 --	1 --
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	10,4040625 м3 грунта	22,10 --	22,10 7,87	230 --	230 82	60 59,1	-- 0,01	-- --
5	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	10,4040625 м3 грунта	11,19 --	11,19 3,99	116 --	116 41	30 59,1	-- --	-- --
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	10,4040625 м3 уплотненного грунта	119,35 68,41	50,94 22,26	1242 712	530 232	634 59,1	0,11 0,03	1 --
7	Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	3,8959375 м3 грунта	112,17 6,71	105,45 35,04	437 26	411 137	119 59,1	0,01 0,03	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /лишний грунт/								
		т	6,8178906	410,53	--	2799	--	119	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3	1,13	4480,59	118,78	5063	134	773	1,02	1
				733,97	29,69	829	34	62,1	0,04	--
10	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,015	369605,19	129246,10	5544	1939	2981	296,00	4
				239620,88	43194,11	3594	648	62,1	56,49	1
11	С123-010502-0821 23-010502-0821 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	15,15	10017,41	--	151764	--	6435	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	15	-53,41	-2,06	-801	-31	-519	-0,05	-1
				-51,35	--	-770	--	60,4	--	--
13	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов								
		м	15	338,25	--	5074	--	3337	0,33	5
				330,53	--	4958	--	60,4	--	--
14	Ц13-390201-0516 13-390201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /250x22,7мм/								
		стык	4	2085,00	82,77	8340	331	3573	2,00	8
				1901,56	--	7606	--	40,6	--	--
		Установка полиэтиленового крана диам.225-1шт (8353.23 СБ)								
15	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6								
		м3 сборных конструкций	0,091	7219,17	2038,93	657	186	219	3,33	--
				2695,73	541,22	245	49	62,1	0,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОПТ4 и ОПТ6								
		м3	0,091	30336,04 --	-- --	2761 --	-- --	117 --	-- --	-- --
17	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка								
		м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	9008,44 3896,53	4695,95 1626,51	7657 3312	3992 1383	3364 62,1	4,93 1,68	4 1
18	С121-040302-0121 21-040302-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6								
		шт.	1	43352,93 --	-- --	43353 --	-- --	1838 --	-- --	-- --
19	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка								
		шт.	1	1242,63 996,58	125,23 59,37	1243 997	125 59	736 62,1	1,31 0,07	1 --
20	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99								
		комплект	1	14375,43 --	-- --	14375 --	-- --	610 --	-- --	-- --
21	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана								
		шт.	1	851,58 331,21	520,37 170,10	852 331	520 170	361 62,1	0,41 0,23	-- --
22	Прайс-лист стр.28	Полиэтиленовый кран Ду 225мм								
		шт	1	450334,96 --	-- --	450335 --	-- --	19094 --	-- --	-- --
23	Прайс-лист стр.21	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 2500мм								
		шт	1	41453,83 --	-- --	41454 --	-- --	1758 --	-- --	-- --
24	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/								
		шт.	2	851,58 331,21	520,37 170,10	1703 662	1041 340	721 62,1	0,41 0,23	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	2 шт	12938,27 --	-- --	25877 --	-- --	1097 --	-- --	-- --
26	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	0,02 м3	20018,31 3313,01	1052,73 247,46	400 66	21 5	53 48,5	4,41 0,29	-- --
27	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	4 м3 основания	4480,59 733,97	118,78 29,69	17922 2936	475 119	2737 62,1	1,02 0,04	4 --
28	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	1 шт.	1255,01 488,81	766,20 250,59	1255 489	766 251	532 62,1	0,61 0,33	1 --
29	Прайс-лист стр.23	Тройник равносторонний PE 100 SDR 11 Ду 315мм	1 шт	112842,14 --	-- --	112842 --	-- --	4785 --	-- --	-- --
30	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Песок на засыпку тройников	2,03 м3 основания	4480,59 733,97	118,78 29,69	9096 1490	241 60	1389 62,1	1,02 0,04	2 --
31	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	3 шт.	851,58 331,21	520,37 170,10	2555 994	1561 510	1082 62,1	0,41 0,23	1 1
32	Прайс-лист стр.36	Переход неравнопроходной редукционный длинный Ду 315/250мм	1 шт	48206,22 --	-- --	48206 --	-- --	2044 --	-- --	-- --
33	Прайс-лист стр.26	Переход неравнопроходной редукционный длинный Ду 250/225мм	2 шт	23392,33 --	-- --	46785 --	-- --	1984 --	-- --	-- --
34	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	2 шт.	851,58 331,21	520,37 170,10	1703 662	1041 340	721 62,1	0,41 0,23	1 --
35	Прайс-лист стр.29	Отвод 90° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 250мм	2 шт	68614,70 --	-- --	137229 --	-- --	5819 --	-- --	-- --
36	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	5 шт.	851,58 331,21	520,37 170,10	4258 1656	2602 851	1803 62,1	0,41 0,23	2 1
37	Прайс-лист стр.28	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 315мм	3 шт	37895,54 --	-- --	113687 --	-- --	4820 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 250мм	2	24310,71	--	48621	--	2062	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов								
39	Е11-220301-0207 11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием	0,0005	1000927,87	447398,78	500	224	236	544,00	--
		км		496552,32	167335,54	248	84	62,1	181,41	--
40	С123-010201-0236 23-010201-0236 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	0,502	9593,05	--	4816	--	204	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е11-220301-0110 11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	0,00058	1277110,72	556644,18	741	323	329	662,00	--
		км		604260,36	189134,95	350	110	62,1	194,34	--
42	С123-010201-0256 23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,58232	18605,58	--	10834	--	459	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	0,58	-53,41	-2,06	-31	-1	-20	-0,05	--
		м трубопровода		-51,35	--	-30	--	60,4	--	--
44	Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	0,00814	39163,86	2355,00	319	19	196	46,60	--
		т конструкций		35008,25	297,67	285	2	60,9	0,31	--
45	С121-060405-1402 21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,00814	310025,52	--	2524	--	107	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка т		-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С123-010502-0821 23-010502-0821 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ИСО 4437-2004 км трубопровода	0,00117	369605,19 239620,88	129246,10 43194,11	432 280	151 51	233 62,1	296,00 56,49	-- --
48	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое м	1,1817	10017,41 --	-- --	11838 --	-- --	502 --	-- --	-- --
49	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов м трубопровода	1,17	-53,41 -51,35	-2,06 --	-62 -60	-2 --	-40 60,4	-0,05 --	-- --
50	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/ м	1,17	338,25 330,53	-- --	396 387	-- --	260 60,4	0,33 --	-- --
51	Прайс-лист стр.29	Переходник ПЭ-сталь ПЭ250/СТ273 шт.	1	851,58 331,21	520,37 170,10	852 331	520 170	361 62,1	0,41 0,23	-- --
52	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/ шт	1	202325,38 --	-- --	202325 --	-- --	8579 --	-- --	-- --
53	Прайс-лист стр.27	Муфта РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду шт.	1	851,58 331,21	520,37 170,10	852 331	520 170	361 62,1	0,41 0,23	-- --
54	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, шт	1	24310,71 --	-- --	24311 --	-- --	1031 --	-- --	-- --
55	Прайс-лист стр.29	Отвод 90° РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 250мм шт	1	851,58 331,21	520,37 170,10	852 331	520 170	361 62,1	0,41 0,23	-- --
			1	68614,70 --	-- --	68615 --	-- --	2909 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5175	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью								
		футляр	1	4491,16	1225,11	4491	1225	2319	4,13	4
57	С123-021101-1308	Прокладки паронит d413/280		3266,06	21,95	3266	22	62,1	0,05	--
		1000 шт.	0,001	222062,16	--	222	--	9	--	--
58	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Герметик		--	--	--	--	--	--	--
		кг	4,1061921	368,22	--	1512	--	64	--	--
59	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5		--	--	--	--	--	--	--
		м3	0,05	17194,64	661,24	860	33	64	1,35	--
60	Ц13-100904-0101	Прокладка ленты сигнальной		927,81	153,77	46	8	48,5	0,18	--
		км кабеля	0,015	17951,47	12364,63	269	185	67	6,30	--
61	Прайс-лист стр.21	Лента сигнальная "Газ"		5586,84	2682,34	84	40	42,8	9,04	--
		м	15	15,83	--	238	--	10	--	--
62	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		--	--	--	--	--	--	--
		м кабеля	18	216,12	95,99	3890	1728	1171	0,11	2
63	С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79		93,30	31,93	1679	575	42,8	0,04	1
		км	0,018	90281,03	--	1625	--	69	--	--
64	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	2	4077,23	1385,38	8154	2771	3906	2,74	5
				2270,17	479,49	4540	959	62,1	0,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	2	469,32 --	-- --	939 --	-- --	40 --	-- --	-- --
		Установка ковера на линейном газопроводе - 2шт. /ГСН-21/								
66	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5								
		м3	0,028	19091,22 2934,98	655,77 222,56	535 82	18 6	67 48,5	3,94 0,23	-- --
67	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера								
		т	0,01334	324022,38 --	-- --	4322 --	-- --	183 --	-- --	-- --
68	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,000086	381819,66 --	-- --	33 --	-- --	1 --	-- --	-- --
		Контрольный пункт для выхода сигнального провода (ГСН-22)-2шт								
69	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов футляра из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
		км	0,001	184736,23 141692,19	43009,61 14136,41	185 142	43 14	109 62,1	173,00 18,65	-- --
70	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжение диам. до 50 мм								
		м	1	-53,41 -51,35	-2,06 --	-53 -51	-2 --	-35 60,4	-0,05 --	-- --
71	С123-010501-1503 23-010501-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001								
		м	1,01	127,71 --	-- --	129 --	-- --	5 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е11-110101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	0,12	6542,89	693,34	785	83	217	2,99	--
		м3		2151,54	254,45	258	31	60,9	0,30	--
73	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.	0,002	19091,22	655,77	38	1	5	3,94	--
		м3		2934,98	222,56	6	--	48,5	0,23	--
74	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /плата,уголок 50х50х5/. Установка								
		т	0,008364	159251,37	847,41	1332	7	728	198,00	2
75	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		158403,96	348,76	1325	3	48,5	0,36	--
		т	0,000824	207155,86	--	171	--	7	--	--
76	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,00754	196728,18	--	1483	--	63	--	--
77	Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг стойка		--	--	--	--	--	--	--
		1т	0,004928	313462,11	847,41	1545	4	461	198,00	1
78	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стального ковера		158403,96	348,76	781	2	48,5	0,36	--
		т фасонных частей	0,0236416	615369,94	292194,45	14548	6908	6696	312,70	7
79	С123-021199-9910	Стоимость ковера с крышкой		305429,73	91825,93	7221	2171	62,1	94,30	2
		т	0,022214	324022,38	--	7198	--	305	--	--
80	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока Вр1 Ду 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,001102	210115,68	--	232	--	10	--	--
81	С121-130201-0902 21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Шайба,шплинт		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,0003256	349084,80	--	114	--	5	--	--
82	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		--	--	--	--	--	--	--
		болт	8	95,74	0,54	766	4	517	0,12	1
				95,20	0,25	762	2	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,000328	381819,66	--	125	--	5	--	--
84	Ц13-080201-1401 13-080201-1401 РСНБ РК 2015	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях		--	--	--	--	--	--	--
		м2	0,04	371,22	141,00	15	6	5	0,25	--
85	С121-130409-0102	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие		212,04	49,84	8	2	42,8	0,05	--
		т	0,000854	56942,36	--	49	--	2	--	--
86	Е11-110101-0201 11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками		--	--	--	--	--	--	--
		м3 подстилающего слоя	0,4039924	6542,89	693,34	2643	280	729	2,99	1
87	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство		2151,54	254,45	869	103	60,9	0,30	--
		м2 покрытия	4,039924	2069,88	213,07	8362	861	1495	0,53	2
		Опознавательный знак подземного газопровода АС 200 СБ.		381,83	63,04	1543	255	60,9	0,03	--
88	Е11-010205-0406 11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
		м3	0,176625	1058,40	--	187	--	123	1,54	--
89	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		1058,40	--	187	--	59,1	--	--
		м3	0,176625	594,22	--	105	--	69	0,89	--
90	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В7,5		594,22	--	105	--	59,1	--	--
		м3	0,054	20018,31	1052,73	1081	57	143	4,41	--
91	Е11-270901-0301 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		3313,01	247,46	179	13	48,5	0,29	--
		шт.	1	1290,24	651,27	1290	651	490	0,64	1
92	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)		476,75	216,15	477	216	60,3	0,19	--
		м3	0,05	53158,88	--	2658	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	СТех.часть ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	0,05	-648,00	--	-32	--	-1	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	СТех.часть ТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 табл.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	0,05	-763,00	--	-38	--	-2	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	Е11-270902-0201 11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100								
		шт.	1	617,18	--	617	--	352	0,69	1
				518,36	--	518	--	60,3	--	--
96	С124-040207-5101 24-040207-5101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Таблички эмалированные для углового указателя								
		шт.	1	4177,94	--	4178	--	177	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1724179	34626			71
			Тенге			58654	10912			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			12514				
	Материалы -		Тенге			886				
	Всего заработная плата -		Тенге				9995			
		Накладные расходы -	Тенге			4815				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4111		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					704		
		Сметная прибыль -	Тенге			1386				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18716				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9995			
	Материалы -		Тенге			385772				
	Всего заработная плата -		Тенге			39368				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				54087			
	Транспортные расходы -		Тенге			267420				
		Накладные расходы -	Тенге			2799				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			50846				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33087		
		Сметная прибыль -	Тенге					17759		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			471548				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				54087			66
	Материалы -		Тенге			1085				
						15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1051			
		Накладные расходы -	Тенге			713				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					640		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					73		
		Сметная прибыль -	Тенге			144				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1051			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1324808				
	Материалы -		Тенге			125				
	Всего заработная плата -		Тенге				4433			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1320287				
		Накладные расходы -	Тенге			58963				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2678		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					56285		
		Сметная прибыль -	Тенге			110702				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1494473				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				4433			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1986678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83
		Сметная заработная плата -	Тенге				69566			

РАЗДЕЛ 2.Газапровод среднего давления (подземный)

97	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм								
		м	696	-53,41	-2,06	-37172	-1434	-24077	-0,05	-35
				-51,35	--	-35738	--	60,4	--	--
98	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ду=до 200 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	500	-53,41	-2,06	-26704	-1030	-17297	-0,05	-25
				-51,35	--	-25673	--	60,4	--	--
99	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ду=до 200 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	688	-53,41	-2,06	-36745	-1418	-23800	-0,05	-34
				-51,35	--	-35327	--	60,4	--	--
100	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм								
		м	668	-53,41	-2,06	-35676	-1377	-23108	-0,05	-33
				-51,35	--	-34300	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ду=до 100 мм. Испытание гидравлическое								
			1229	-53,41	-2,06	-65638	-2533	-42515	-0,05	-62
		м трубопровода		-51,35	--	-63105	--	60,4	--	--
102	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
			1061	-53,41	-2,06	-56666	-2187	-36703	-0,05	-53
		м трубопровода		-51,35	--	-54479	--	60,4	--	--
103	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ду=до 100 мм. Испытание гидравлическое								
			1565	-53,41	-2,06	-83583	-3225	-54138	-0,05	-78
		м трубопровода		-51,35	--	-80358	--	60,4	--	--
104	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов								
			6954	338,25	--	2352156	--	1546903	0,33	2316
		м		330,53	--	2298523	--	60,4	--	--
		Установка полиэтиленового крана диам.225-2шт (8353.23 СБ)								
105	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6								
			0,182	7219,17	2038,93	1314	371	437	3,33	1
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	491	99	62,1	0,55	--
106	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОПТ4 и ОПТ6								
			0,182	30336,04	--	5521	--	234	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
107	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец Ду=до 1000 мм. Установка								
			1,7	9008,44	4695,95	15314	7983	6727	4,93	8
		м3 сборных железобетонных конструкций		3896,53	1626,51	6624	2765	62,1	1,68	3
108	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010	2	43352,93	--	86706	--	3676	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	Е11-231201-0101	Люки. Установка	2	1242,63	125,23	2485	250	1472	1,31	3
		шт.		996,58	59,37	1993	119	62,1	0,07	--
110	С123-030101-0308	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	2	14375,43	--	28751	--	1219	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
111	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана								
			2	851,58	520,37	1703	1041	721	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Прайс-лист стр.28	Полиэтиленовый кран Ду 225мм	шт.	331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--
113	Прайс-лист стр.21	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 2500мм	2 шт	450334,96 --	-- --	900670 --	-- --	38188 --	-- --	-- --
114	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	2 шт	41453,83 --	-- --	82908 --	-- --	3515 --	-- --	-- --
115	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 225мм	4 шт.	851,58 331,21	520,37 170,10	3406 1325	2081 680	1442 62,1	0,41 0,23	2 1
116	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	4 шт	12938,27 --	-- --	51753 --	-- --	2194 --	-- --	-- --
117	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	0,04 м3	20018,31 3313,01	1052,73 247,46	801 133	42 10	106 48,5	4,41 0,29	-- --
		Установка полиэтиленового крана диам.110-2шт (8353.23 СБ)	8 м3 основания	4480,59 733,97	118,78 29,69	35845 5872	950 237	5475 62,1	1,02 0,04	8 --
118	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6	0,182 м3 сборных конструкций	7219,17 2695,73	2038,93 541,22	1314 491	371 99	437 62,1	3,33 0,55	1 --
119	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОПТ4 и ОПТ6	0,182 м3	30336,04 --	-- --	5521 --	-- --	234 --	-- --	-- --
120	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец Ду=до 1000 мм. Установка	1,7 м3 сборных железобетонных конструкций	9008,44 3896,53	4695,95 1626,51	15314 6624	7983 2765	6727 62,1	4,93 1,68	8 3
121	С121-040302-0121 21-040302-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6	2 шт.	43352,93 --	-- --	86706 --	-- --	3676 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка								
		шт.	2	1242,63 996,58	125,23 59,37	2485 1993	250 119	1472 62,1	1,31 0,07	3 --
123	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99								
		комплект	2	14375,43 --	-- --	28751 --	-- --	1219 --	-- --	-- --
124	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана								
		шт.	2	851,58 331,21	520,37 170,10	1703 662	1041 340	721 62,1	0,41 0,23	1 --
125	Прайс-лист стр.28	Полиэтиленовый кран Ду 110мм								
		шт	2	79518,27 --	-- --	159037 --	-- --	6743 --	-- --	-- --
126	Прайс-лист стр.21	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 2000мм								
		шт	2	41453,83 --	-- --	82908 --	-- --	3515 --	-- --	-- --
127	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/								
		шт.	4	851,58 331,21	520,37 170,10	3406 1325	2081 680	1442 62,1	0,41 0,23	2 1
128	Прайс-лист стр.27	Муфта РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 110 мм								
		шт	4	3075,35 --	-- --	12301 --	-- --	522 --	-- --	-- --
129	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5								
		м3	0,04	20018,31 3313,01	1052,73 247,46	801 133	42 10	106 48,5	4,41 0,29	-- --
130	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком								
		м3 основания	8	4480,59 733,97	118,78 29,69	35845 5872	950 237	5475 62,1	1,02 0,04	8 --
		Установка полиэтиленового крана диам.90-2шт (8353.23 СБ)								
131	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6								
		м3 сборных конструкций	0,182	7219,17 2695,73	2038,93 541,22	1314 491	371 99	437 62,1	3,33 0,55	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОПТ4 и ОПТ6								
		м3	0,182	30336,04	--	5521	--	234	--	--
133	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец Ду=до 1000 мм. Установка		--	--	--	--	--	--	--
		м3 сборных железобетонных конструкций	1,7	9008,44	4695,95	15314	7983	6727	4,93	8
134	С121-040302-0121 21-040302-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПД6		3896,53	1626,51	6624	2765	62,1	1,68	3
		шт.	2	43352,93	--	86706	--	3676	--	--
135	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	2	1242,63	125,23	2485	250	1472	1,31	3
136	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99		996,58	59,37	1993	119	62,1	0,07	--
		комплект	2	14375,43	--	28751	--	1219	--	--
137	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	2	851,58	520,37	1703	1041	721	0,41	1
138	Прайс-лист стр.28	Полиэтиленовый кран Ду 90мм		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--
		шт	2	61302,83	--	122606	--	5198	--	--
139	Прайс-лист стр.21	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1900мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	2	41453,83	--	82908	--	3515	--	--
140	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
141	Прайс-лист стр.27	Муфта РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		шт	4	2527,31	--	10109	--	429	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом	0,04	20018,31	1052,73	801	42	106	4,41	--
		м3		3313,01	247,46	133	10	48,5	0,29	--
143	Е11-230101-0101	Засыпка песком	8	4480,59	118,78	35845	950	5475	1,02	8
		м3 основания		733,97	29,69	5872	237	62,1	0,04	--
		Установка полиэтиленового крана диам.75-4шт (8353.23 СБ)								
144	Е11-070601-0101 11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Укладка подушек ОПТ-4 и ОПТ-6								
		м3 сборных конструкций	0,364	7219,17	2038,93	2628	742	874	3,33	1
145	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОПТ4 и ОПТ6		2695,73	541,22	981	197	62,1	0,55	--
		м3	0,364	30336,04	--	11042	--	468	--	--
146	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец Ду=до 1000 мм. Установка		--	--	--	--	--	--	--
		м3 сборных железобетонных конструкций	3,4	9008,44	4695,95	30629	15966	13454	4,93	17
147	С121-040302-0121 21-040302-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты дорожные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПДб		3896,53	1626,51	13248	5530	62,1	1,68	6
		шт.	4	43352,93	--	173412	--	7353	--	--
148	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	4	1242,63	125,23	4971	501	2945	1,31	5
149	С123-030101-0308 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99		996,58	59,37	3986	237	62,1	0,07	--
		комплект	4	14375,43	--	57502	--	2438	--	--
150	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
151	Прайс-лист стр.21	Полиэтиленовый кран Ду 75мм		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		шт	4	79981,86	--	319927	--	13565	--	--
152	Прайс-лист стр.21	Телескопическая приводная штанга для шаровых кранов 1900мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	4	41453,83	--	165815	--	7031	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/								
		шт.	8	851,58	520,37	6813	4163	2885	0,41	3
				331,21	170,10	2650	1361	62,1	0,23	2
154	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 75мм								
		шт	8	2132,33	--	17059	--	723	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
155	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5								
		м3	0,08	20018,31	1052,73	1601	84	212	4,41	--
				3313,01	247,46	265	20	48,5	0,29	--
156	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка песком								
		м3 основания	16	4480,59	118,78	71689	1900	10949	1,02	16
				733,97	29,69	11744	475	62,1	0,04	1
157	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/								
		шт	20	851,58	520,37	17032	10407	7212	0,41	8
				331,21	170,10	6624	3402	62,1	0,23	5
158	Прайс-лист стр.29	Отвод 90° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 225мм								
		шт	3	60697,61	--	182093	--	7721	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
159	Прайс-лист стр.29	Отвод 45° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 225мм								
		шт	3	60697,61	--	182093	--	7721	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
160	Прайс-лист стр.23	Отвод 90° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 110мм								
		шт	1	8253,12	--	8253	--	350	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
161	Прайс-лист стр.23	Отвод 90° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным	5	6805,17	--	34026	--	1443	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Прайс-лист стр.23	Отвод 90° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным	7	5461,03	--	38227	--	1621	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	Прайс-лист стр.36	Отвод 11° PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным	1	5278,05	--	5278	--	224	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/								
		шт.	18	1255,01	766,20	22590	13792	9573	0,61	11
				488,81	250,59	8799	4511	62,1	0,33	6
165	Прайс-лист стр.23	Тройник равносторонний PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 160мм								
		шт	1	15835,04	--	15835	--	671	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
166	Прайс-лист стр.23	Тройник равносторонний PE 100 SDR 11 с закладным	12	2896,77	--	34761	--	1474	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Прайс-лист стр.24	Тройник неравнопроходной редукционный PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 225х90мм	1	45334,96	--	45335	--	1922	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Прайс-лист стр.24	Тройник неравнопроходной редукционный PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 200х110мм	1	39060,23	--	39060	--	1656	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	Прайс-лист стр.36	Тройник неравнопроходной редукционный PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 200х90мм	1	57178,91	--	57179	--	2424	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
170	Прайс-лист стр.24	Тройник неравнопроходной редукционный PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 180х90мм	2	25795,61	--	51591	--	2187	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Песок на засыпку тройников	36,54	4480,59	118,78	163721	4340	25005	1,02	37
		м3 основания		733,97	29,69	26819	1085	62,1	0,04	1
172	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	14	851,58	520,37	11922	7285	5049	0,41	6
		шт.		331,21	170,10	4637	2381	62,1	0,23	3
173	Прайс-лист стр.26	Переход неравнопроходной редукционный Ду 225х200мм с закладным нагревательным элементом	1	16303,91	--	16304	--	691	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	Прайс-лист стр.26	Переход неравнопроходной редукционный Ду 200х180мм с закладным нагревательным элементом	1	10152,34	--	10152	--	430	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
175	Прайс-лист стр.25	Переход неравнопроходной редукционный Ду 180х160мм с закладным нагревательным элементом	1	8728,14	--	8728	--	370	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Прайс-лист стр.25	Переход неравнопроходной редукционный Ду 160х110мм с закладным нагревательным элементом	1	6971,43	--	6971	--	296	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
177	Прайс-лист стр.25	Переход неравнопроходной редукционный Ду 160х90мм с закладным нагревательным элементом	1	6971,43	--	6971	--	296	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
178	Прайс-лист стр.25	Переход неравнопроходной редукционный Ду 110х90мм с закладным нагревательным элементом	1	3007,61	--	3008	--	128	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Прайс-лист стр.25	Переход неравнопроходной редукционный Ду 110х75мм с закладным нагревательным элементом	1	3007,61	--	3008	--	128	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Прайс-лист стр.25	Переход неравнопроходной редукционный Ду 90х75мм с закладным нагревательным элементом	7	2256,37	--	15795	--	670	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/								
		шт.	684	851,58	520,37	582481	355934	246666	0,41	283
				331,21	170,10	226546	116352	62,1	0,23	155
182	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 225мм								
		шт	76	12938,27	--	983308	--	41692	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
183	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 200мм								
		шт	51	10509,48	--	535984	--	22726	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
184	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 180мм								
		шт	62	8875,93	--	550307	--	23333	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
185	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 160мм								
		шт	61	5461,03	--	333123	--	14124	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
186	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 110мм								
		шт	117	3075,35	--	359815	--	15256	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
187	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 90мм								
		шт	117	2527,31	--	295695	--	12537	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
188	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 75мм								
		шт	200	2132,33	--	426467	--	18082	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-								
189	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
		шт.	5	4077,23	1385,38	20386	6927	9764	2,74	14
				2270,17	479,49	11351	2397	62,1	0,48	2
190	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	5	469,32	--	2347	--	99	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
191	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/								
		шт.	5	851,58	520,37	4258	2602	1803	0,41	2
				331,21	170,10	1656	851	62,1	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Прайс-лист стр.29	Патрубок-накладка диам.315мм/32								
		шт	5	25334,66	--	126673	--	5371	--	--
193	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/								
		шт.	10	851,58	520,37	8516	5204	3606	0,41	4
194	Прайс-лист стр.27	Муфта РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 32мм								
		шт	10	862,96	--	8630	--	366	--	--
195	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,								
		шт.	5	851,58	520,37	4258	2602	1803	0,41	2
196	Прайс-лист стр.26	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32								
		шт	5	5128,51	--	25643	--	1087	--	--
197	Е11-060201-0101	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер								
		м3	0,07	19091,22	655,77	1336	46	168	3,94	--
198	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера								
		т	0,03335	324022,38	--	10806	--	458	--	--
199	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,000215	381819,66	--	82	--	3	--	--
200	С123-020103-3405	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные								
		шт	5	264,25	--	1321	--	56	--	--
201	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,32225	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /315мм/								
		футляр	5	2796,67	762,88	13983	3814	7220	2,57	13
202	Прайс-лист стр.31	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-20"								
		м	14,15	95,00	--	1344	--	57	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Герметик								
		кг	11,188021	368,22	--	4120	--	175	--	--
204	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		--	--	--	--	--	--	--
		м3 основания	0,01	4480,59	118,78	45	1	7	1,02	--
205	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм		733,97	29,69	7	--	62,1	0,04	--
		км	0,042	392905,99	144451,61	16502	6067	8755	306,00	13
206	С123-010502-0823 23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ИСО 4437-2004		247716,18	48571,56	10404	2040	62,1	63,40	3
		м	42,42	15686,60	--	665426	--	28214	--	--
207	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое		--	--	--	--	--	--	--
		м трубопровода	42	-53,41	-2,06	-2243	-87	-1453	-0,05	-2
208	Е11-221401-0303 11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр		-51,35	--	-2157	--	60,4	--	--
		м трубы, уложенной в футляре	42	1026,60	13,88	43117	583	22584	0,90	38
		Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-		761,66	1,78	31990	75	62,1	--	--
209	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
		шт.	2	4077,23	1385,38	8154	2771	3906	2,74	5
210	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		2270,17	479,49	4540	959	62,1	0,48	1
		м	2	469,32	--	939	--	40	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/								
		шт.	2	851,58	520,37	1703	1041	721	0,41	1
				331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--
212	Прайс-лист стр.27	Патрубок-накладка диам.280мм/32								
		шт	2	25352,25	--	50705	--	2150	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
213	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/								
		шт.	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
				331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
214	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду	4	862,96	--	3452	--	146	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,	2	851,58	520,37	1703	1041	721	0,41	1
		шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--
216	Прайс-лист стр.26	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	2	5128,51	--	10257	--	435	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер								
		м3	0,028	19091,22	655,77	535	18	67	3,94	--
				2934,98	222,56	82	6	48,5	0,23	--
218	С123-021199-9910	Стоимость ковера	0,01334	324022,38	--	4322	--	183	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,000086	381819,66	--	33	--	1	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
220	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм								
		шт	2	264,25	--	529	--	22	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
221	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2865	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /280мм/								
		футляр	2	2486,41	678,25	4973	1356	2568	2,29	5
				1808,16	12,15	3616	24	62,1	0,05	--
222	Прайс-лист стр.31	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"								
		м	5	86,21	--	431	--	18	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Герметик								
		кг	3,541724	368,22	--	1304	--	55	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
224	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
		м3 основания	0,004	4480,59	118,78	18	--	3	1,02	--
				733,97	29,69	3	--	62,1	0,04	--
225	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,053	369605,19	129246,10	19589	6850	10534	296,00	16
				239620,88	43194,11	12700	2289	62,1	56,49	3
226	С123-010502-0822 23-010502-0822 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		м	53,53	12559,04	--	672285	--	28505	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
227	Е11-161101-0104 11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	53	-53,41	-2,06	-2831	-109	-1833	-0,05	-3
				-51,35	--	-2721	--	60,4	--	--
228	Е11-221401-0303 11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр								
		м трубы, уложенной в футляре	53	1026,60	13,88	54410	736	28499	0,90	48
				761,66	1,78	40368	94	62,1	--	--
229	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I- Трубка контрольная. Устройство								
		шт.	5	4077,23	1385,38	20386	6927	9764	2,74	14
				2270,17	479,49	11351	2397	62,1	0,48	2
230	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	5	469,32	--	2347	--	99	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/								
		шт.	5	851,58 331,21	520,37 170,10	4258 1656	2602 851	1803 62,1	0,41 0,23	2 1
232	Прайс-лист стр.27	Патрубок-накладка диам.160мм/32								
		шт	5	8074,54 --	-- --	40373 --	-- --	1712 --	-- --	-- --
233	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/								
		шт.	10	851,58 331,21	520,37 170,10	8516 3312	5204 1701	3606 62,1	0,41 0,23	4 2
234	Прайс-лист стр.27	Муфта РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 32мм								
		шт	10	862,96 --	-- --	8630 --	-- --	366 --	-- --	-- --
235	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/								
		шт	5	851,58 331,21	520,37 170,10	4258 1656	2602 851	1803 62,1	0,41 0,23	2 1
236	Прайс-лист стр.26	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32								
		шт	5	5128,51 --	-- --	25643 --	-- --	1087 --	-- --	-- --
237	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер								
		м3	0,07	19091,22 2934,98	655,77 222,56	1336 205	46 16	168 48,5	3,94 0,23	-- --
238	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера								
		т	0,03335	324022,38 --	-- --	10806 --	-- --	458 --	-- --	-- --
239	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,000215	381819,66 --	-- --	82 --	-- --	3 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм								
		шт	5	264,25	--	1321	--	56	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
241	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/								
		футляр	5	1418,95	387,06	7095	1935	3663	1,31	7
				1031,88	6,93	5159	35	62,1	0,05	--
242	Прайс-лист стр.31	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"								
		м	7	86,21	--	603	--	26	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
243	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Герметик								
		кг	3,538604	368,22	--	1303	--	55	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
244	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
		м3 основания	0,01	4480,59	118,78	45	1	7	1,02	--
				733,97	29,69	7	--	62,1	0,04	--
245	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
		км	0,119	287992,28	87943,67	34271	10465	19104	247,00	29
				199953,91	29176,53	23795	3472	62,1	38,24	5
246	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	120,19	4121,91	--	495412	--	21005	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
247	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	119	-53,41	-2,06	-6356	-245	-4117	-0,05	-6
				-51,35	--	-6110	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	119	871,07	13,16	103657	1566	59650	0,84	100
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	85187	172	62,1	--	--
249	Е11-240207-0201	Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-Трубка контрольная. Устройство	6	4077,23	1385,38	24463	8312	11717	2,74	16
		шт.		2270,17	479,49	13621	2877	62,1	0,48	3
250	С123-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм,	6	469,32	--	2816	--	119	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
251	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/								
		шт.	6	851,58	520,37	5109	3122	2164	0,41	2
252	Прайс-лист стр.27	Патрубок-накладка диам.160мм/32		331,21	170,10	1987	1021	62,1	0,23	1
		шт	6	8074,54	--	48447	--	2054	--	--
253	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	12	851,58	520,37	10219	6244	4327	0,41	5
254	Прайс-лист стр.27	Муфта РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 32мм		331,21	170,10	3974	2041	62,1	0,23	3
		шт	12	862,96	--	10356	--	439	--	--
255	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	6	851,58	520,37	5109	3122	2164	0,41	2
256	Прайс-лист стр.26	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32		331,21	170,10	1987	1021	62,1	0,23	1
		шт	6	5128,51	--	30771	--	1305	--	--
257	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер		--	--	--	--	--	--	--
		м3	0,084	19091,22	655,77	1604	55	202	3,94	--
258	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера		2934,98	222,56	247	19	48,5	0,23	--
		т	0,04002	324022,38	--	12967	--	550	--	--
259	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,000258	381819,66	--	99	--	4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм								
		шт	6	264,25	--	1586	--	67	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
261	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /160мм/								
		футляр	6	1418,95	387,06	8514	2322	4396	1,31	8
				1031,88	6,93	6191	42	62,1	0,05	--
262	Прайс-лист стр.31	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25"								
		м	6,78	100,28	--	680	--	29	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
263	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Герметик								
		кг	7,6375248	368,22	--	2812	--	119	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
264	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
		м3 основания	0,012	4480,59	118,78	54	1	8	1,02	--
				733,97	29,69	9	--	62,1	0,04	--
265	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
		км	0,155	287992,28	87943,67	44639	13631	24883	247,00	38
				199953,91	29176,53	30993	4522	62,1	38,24	6
266	С123-010502-0817 23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	156,55	4121,91	--	645285	--	27360	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
267	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	155	-53,41	-2,06	-8278	-319	-5362	-0,05	-8
				-51,35	--	-7959	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	155	871,07	13,16	135015	2040	77696	0,84	131
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	110958	223	62,1	--	--
		Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-								
269	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	6	4077,23	1385,38	24463	8312	11717	2,74	16
		шт.		2270,17	479,49	13621	2877	62,1	0,48	3
270	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	6	469,32	--	2816	--	119	--	--
271	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,	6	851,58	520,37	5109	3122	2164	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1987	1021	62,1	0,23	1
272	Прайс-лист стр.27	Патрубок-накладка диам.125мм/32	6	7267,00	--	43602	--	1849	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
273	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН								
		шт.	12	851,58	520,37	10219	6244	4327	0,41	5
274	Прайс-лист стр.27	Муфта PE 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 32мм		331,21	170,10	3974	2041	62,1	0,23	3
		шт	12	862,96	--	10356	--	439	--	--
275	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/								
		шт.	6	851,58	520,37	5109	3122	2164	0,41	2
276	Прайс-лист стр.26	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32		331,21	170,10	1987	1021	62,1	0,23	1
		шт	6	5128,51	--	30771	--	1305	--	--
277	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер								
		м3	0,084	19091,22	655,77	1604	55	202	3,94	--
278	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость ковера								
		т	0,04002	324022,38	--	12967	--	550	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами								
		т	0,000258	381819,66	--	99	--	4	--	--
280	С123-020103-3405 23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм								
		шт	6	264,25	--	1586	--	67	--	--
281	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып 1 К=0,12775	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /125мм/								
		футляр	6	1108,69	302,43	6652	1815	3435	1,02	6
282	Прайс-лист стр 31	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"		806,26	5,42	4838	33	62,1	0,05	--
		м	5,7	86,21	--	491	--	21	--	--
283	С121-100501-1201 21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Герметик								
		кг	4,0862604	368,22	--	1505	--	64	--	--
284	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
		м3 основания	0,012	4480,59	118,78	54	1	8	1,02	--
285	Е11-220501-0104 11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		733,97	29,69	9	--	62,1	0,04	--
		км трубопровода	0,178	265154,96	71769,19	47198	12775	27005	236,00	42
				193291,08	23709,86	34406	4220	62,1	31,17	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	С123-010502-0815 23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
		м	179,78	2548,02	--	458083	--	19423	--	--
287	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		--	--	--	--	--	--	--
		м трубопровода	178	-53,41	-2,06	-9507	-367	-6158	-0,05	-9
288	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		-51,35	--	-9140	--	60,4	--	--
		м трубы, уложенной в футляре	178	871,07	13,16	155050	2343	89225	0,84	150
289	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка в колодце задвижки Ду80мм на ПЭ газопроводе-28шт (ГСН26- Колодцы круглые из сборного железобетона марка Г1-IIк-1,8. Устройство в грунтах сухих		715,86	1,44	127422	257	62,1	--	--
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	38,5	12994,85	5904,03	500302	227305	248418	8,86	341
290	С121-020101-0301 21-020101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		6830,09	2286,50	262958	88030	62,1	2,22	85
		м3	2,8	13682,28	--	38310	--	1624	--	--
291	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92		--	--	--	--	--	--	--
		м3	7,7	45613,84	--	351227	--	14892	--	--
292	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	28	12963,75	--	362985	--	15391	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е11-220301-0202 11-220301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием								
		км трубопровода	0,01862	466882,98 307606,86	148869,84 63186,68	8693 5728	2772 1177	4838 62,1	337,00 72,41	6 1
294	С123-010201-0158 23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	18,69448	1191,18 --	-- --	22268 --	-- --	944 --	-- --	-- --
295	Е11-220301-0105 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка гильзы								
		км трубопровода	0,014	511483,76 328600,80	141345,69 50074,87	7161 4600	1979 701	3735 62,1	360,00 51,53	5 1
296	С123-010201-0219 23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80								
		м	14,056	3822,14 --	-- --	53724 --	-- --	2278 --	-- --	-- --
297	Е11-161101-0103 11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ду=до 200 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубопровода	14	-53,41 -51,35	-2,06 --	-748 -719	-29 --	-484 60,4	-0,05 --	-1 --
298	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж								
		т конструкций	0,62748	72549,47 58881,47	7201,80 260,85	45523 36947	4519 164	25489 60,9	73,60 0,27	46 --
299	С123-010201-0186 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
		м	11,2	2263,24 --	-- --	25348 --	-- --	1075 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
300	С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)								
		т	0,4032	313481,75	--	126396	--	5359	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
301	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой								
		т	0,0868	196728,18	--	17076	--	724	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
302	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из								
		т	0,021	207155,86	--	4350	--	184	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
303	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой								
		т	0,00168	150441,50	--	253	--	11	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
304	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	18,19692	65,73	1,06	1196	19	337	0,03	1
				27,67	0,17	504	3	54,2	--	--
305	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-								
		м2	18,19692	133,65	1,67	2432	30	457	0,04	1
				34,08	0,34	620	6	54,2	--	--
306	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159мм/								
		футляр	28	1627,23	443,88	45563	12429	23525	1,50	42
				1183,35	7,95	33134	223	62,1	0,05	1
307	С123-021101-1304 23-021101-1304 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ d 76h14/149h14 мм ГОСТ 15180-86								
		1000 шт.	0,028	57847,26	--	1620	--	69	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
308	С121-100501-0803 21-100501-0803	Мастика битумно-резиновая изоляционная								
		кг	8,05	213,08	--	1715	--	73	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
309	С121-130804-0301 21-130804-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	Канаты из полимерных материалов ГОСТ 30055-93								
		т	0,0126	1774323,66	--	22356	--	948	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
310	С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл								
		шт.	14	982,74	--	13758	--	583	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
311	Е11-220901-0202 11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные Ду=100 мм. Установка								
		задвижка или клапан	14	2035,98	89,45	28504	1252	16486	2,03	28
				1643,35	42,41	23007	594	62,1	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86								
		шт.	14	32982,56	--	461756	--	19578	--	--
313	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	28	851,58	520,37	23844	14570	10097	0,41	12
314	Прайс-лист стр.27	Муфта РЕ 100 SDR 11 с закладным нагревательным элементом Ду 75мм		331,21	170,10	9274	4763	62,1	0,23	6
		шт	28	2132,33	--	59705	--	2532	--	--
315	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	28	851,58	520,37	23844	14570	10097	0,41	12
316	Прайс-лист стр.26	Переход ПЭ-сталь ПЭ75/СТ76		331,21	170,10	9274	4763	62,1	0,23	6
		шт	28	18177,62	--	508973	--	21580	--	--
317	Е11-221201-0102 11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам Ду=80 мм. Приварка		--	--	--	--	--	--	--
		фланец	28	544,84	51,48	15256	1442	8791	0,46	13
318	С123-020103-0108 23-020103-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80		449,31	--	12581	--	62,1	--	--
		шт.	28	834,49	--	23366	--	991	--	--
319	Е11-460303-0105 11-460303-0105 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном В15		--	--	--	--	--	--	--
		м3	1,12	82049,26	723,32	91895	810	35888	75,22	84
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	53602,52	339,27	60035	380	50,8	0,40	--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17209917	874423			3765
	Материалы -		Тенге			3383817	295266			353
	Всего заработная плата -		Тенге			7884030				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			441280				
		Накладные расходы -	Тенге				1701235			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			5152353				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1428083				
		Сметная прибыль -	Тенге					1049309		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге					378774		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			744969				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			10057082				
			Тенге				1701235			2105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45523				
	Материалы -		Тенге			4057				
	Всего заработная плата -		Тенге				37111			
		Накладные расходы -	Тенге			25489				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22600		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2889		
		Сметная прибыль -	Тенге			5681				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			76693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				37111			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9280363				
	Материалы -		Тенге			53634				
	Всего заработная плата -		Тенге				1940737			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7300353				
		Накладные расходы -	Тенге			1615394				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1172205		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					443189		
		Сметная прибыль -	Тенге			871661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11767418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1967
		Сметная заработная плата -	Тенге				1940737			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			21901193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4118
		Сметная заработная плата -	Тенге				3679082			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			47241220	9595219			19986
			Тенге			17656016	3080577			3501
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23677867				
	Материалы -		Тенге			1761831				
	Всего заработная плата -		Тенге				16253576			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			256162				
		Накладные расходы -	Тенге			8223044				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6925463		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1297581		
		Сметная прибыль -	Тенге			2552073				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			34452984				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18400
		Сметная заработная плата -	Тенге				16253576			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12910961				
	Материалы -		Тенге			2248626				
	Всего заработная плата -		Тенге				2499185			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7023357				
	Местные материалы -		Тенге			18686				
	Транспортные расходы -		Тенге			2799				
		Накладные расходы -	Тенге			2148472				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1535924		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					612548		
		Сметная прибыль -	Тенге			1204755				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16264187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2499185			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			47221				
	Материалы -		Тенге			4127				
	Всего заработная плата -		Тенге				38661			
		Накладные расходы -	Тенге			26545				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					23545		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3000		
		Сметная прибыль -	Тенге			5901				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			79667				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				38661			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10605171				
	Материалы -		Тенге			53758				
	Всего заработная плата -		Тенге				1945170			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8620639				
		Накладные расходы -	Тенге			1674357				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1174883		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					499474		
		Сметная прибыль -	Тенге			982362				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13261891				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1971
		Сметная заработная плата -	Тенге				1945170			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			64058729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23488
		Сметная заработная плата -	Тенге				20736593			
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		**Тенге**			**64 058 729**				
	в том числе оборудование		**Тенге**							
	в том числе СМР		**Тенге**			**64 058 729**				
	Временные здания и сооружения, 1 %		**Тенге**		**1,00%**	**640 587**				
	Итого с временными		**Тенге**			**64 699 316**				
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 0,75708%		**Тенге**		**0,75708%**	**489 826**				
	Итого СМР		**Тенге**			**65 189 142**				
	Итого оборудование		**Тенге**			**-**				
	Итого СМР+оборудование		**Тенге**			**65 189 142**				
	Итого в текущих ценах 2017 г.		**Тенге**		**1,000**	**65 189 142**				
	Итого в текущих ценах 2018 г.		**Тенге**		**1,0599383**	**-**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		**Тенге**			**65 189 142**				
	Стоимость с понижающим коэффициентом		**Тенге**		**0,95**	**61 929 685**				
	НДС (12%)		**Тенге**		**12%**	**7 431 562**				
	Стоимость строительства		**Тенге**			**69 361 247**				

Заказчик:	**Авторский надзор:**	**Инженер:**	**Подрядчик:**
ГУ "Управления строительства г.Шымкент"	ТОО "Асем-Құрылыс"	ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"	ТОО "СтройЖолСервис-Ф"
_____ Г.Утенбаев	_____ С.Жаксыбаев	_____ Ю.Карабаев	_____ О.Карибаев

СПРАВКА

Форма 3

о стоимости выполненных работ за 11 декабрь месяц 2018 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп. соглашение №86/6 от 23.05.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент.

Сети газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 728 744 559	1 936 193 906	1 338 935 683	1 499 607 965,00	29 056 874	32 543 698,50
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**1 728 744 559**	**1 936 193 906**	**1 338 935 683**	**1 499 607 965,00**	**29 056 874**	**32 543 698,50**

Заказчик:

Заместитель руководителя управления

ГУ "Управления строительства г.Шымкент"

_____ Г. Утенбаев

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Н.Сахов

Инженер-эксперт

_____ Ю.Карабаев

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ О.Каримбаев