СПРАВКА **Форма 3**

о стоимости выполненных работ за 11 декабрь месяц 2018 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп. соглашение №86/6 от 23.05.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент.

Сети газоснабжения. Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 728 744 559	1 936 193 906	1 338 935 683	1 499 607 965,00	29 056 874	32 543 698,50
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**1 728 744 559**	**1 936 193 906**	**1 338 935 683**	**1 499 607 965,00**	**29 056 874**	**32 543 698,50**

Заказчик:

Заместитель руководителя управления
ГУ "Управления строительства г.Шымкент"

_____ Г. Утенбаев

Инженер:

Директор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Н.Сахов

Инженер-эксперт

_____ Ю.Карабаев

Подрядчик:

Директор
ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ О.Каримбаев

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Шымкент"
Инженер: ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №86 от 23.05.2016 г. Доп.соглашение №86/1 от 25.05.2016 г. Доп.соглашение №86/2 от 31.05.2016 г. Доп. соглашение №86/4 от 13.03.2017 г. Доп. соглашение №86/6 от 23.10.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Туран"в г.Шымкент. Сети газоснабжения.
Внеплощадочные сети водоснабжения. Сети электроснабжения и сети связи "

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за декабрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное освещение улицы №1 (Локальная смета 2-9-1)								
14	С123-060137-0704 23-060137-0704 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,898	396039,80	--	355644	--	15079	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	3	8020,02	1848,40	24060	5545	5301	3,00	9
		шт.		2622,42	575,88	7867	1728	42,8	0,58	2
23	Прайс-лист стр.35	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9602-3774	3	45505,62	--	136517	--	5788	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	80	1011,98	56,18	80959	4494	34414	1,00	80
		шт.		848,17	19,86	67854	1589	42,8	0,02	2
25	Прайс-лист стр.32	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КНТП 1х16-25мм2 для 3-4 жильного кабеля	80	3633,06	--	290645	--	12323	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц13-080201-1815 13-080201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	16	1011,98	56,18	16192	899	6883	1,00	16
		шт.		848,17	19,86	13571	318	42,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Прайс-лист стр.32	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КНТП 1х35-50мм2 для 3-4 жильного кабеля	16	3747,42	--	59959	--	2542	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С123-061702-0801 23-061702-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ 23469.0-81	1,76	4372,28	--	7695	--	326	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	1	4618,52	708,59	4619	709	1064	2,00	2
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
30	С123-070201-0319 23-070201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5740,44	--	5740	--	243	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	822,18	56,18	822	56	383	0,87	1
		шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
32	Прайс-лист стр.35	Счечик 3-фазный ЦЭ6803В 1Т 220В 10-100А Энергомер	1	12627,74	--	12628	--	535	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конетрукции на стене или колонне	2	2985,55	87,12	5971	174	1768	2,00	4
		шт.		1677,32	19,86	3355	40	42,8	0,02	--
34	С123-070204-0923	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА	1	5788,39	--	5788	--	245	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С123-070204-0751 23-070204-0751 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1705,10	--	1705	--	72	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4618,52	708,59	4619	709	1064	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		1748,28	198,58	1748	199	42,8	0,20	--
37	С123-070201-0319 23-070201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ПЦУРн-3/12 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5740,44	--	5740	--	243	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	822,18	56,18	822	56	383	0,87	1
		шт.		760,50	19,86	761	20	42,8	0,02	--
39	Прайс-лист стр.35	Счечик 3-фазный ЦЭ6803В 1Т 220В 10-100А Энергомер	1	12627,74	--	12628	--	535	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	2	2985,55	87,12	5971	174	1768	2,00	4
		шт.		1677,32	19,86	3355	40	42,8	0,02	--
41	С123-070204-0923 23-070204-0923 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5788,39	--	5788	--	245	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С123-070204-0933 23-070204-0933 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	5945,03	--	5945	--	252	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (70шт)								
46	Ц13-080205-0901 13-080205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	140	3682,43	1266,97	515540	177375	110946	1,15	161
		шт.		1064,26	362,04	148996	50686	42,8	0,37	52
48	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	910	58,91	0,56	53606	511	19172	0,05	46
		м		41,43	0,20	37698	181	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубыи металлические рукава	2730	33,00	0,56	90081	1534	24244	0,02	55
		м		16,57	0,20	45238	542	42,8	--	1
50	С123-060902-0105 23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,64	35076,69	--	127679	--	5414	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	70	4051,59	48,18	283612	3372	89651	3,00	210
		шт.		2485,59	--	173991	--	42,8	--	--
52	С123-080306-0104 23-080306-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробка монтажная модели МК-04	70	4098,49	--	286894	--	12164	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	70	886,26	93,37	62038	6536	21239	0,70	49
		шт.		579,97	15,89	40598	1112	42,8	0,02	1
54	С121-130201-0103 21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	0,035	424226,07	--	14848	--	630	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1434297	189329			520
			Тенге			446521	52521			54
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1004876				
	Материалы -		Тенге			369026				
	Всего заработная плата -		Тенге				499042			
		Накладные расходы -	Тенге			265253				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					213590		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51663		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			101610				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1371739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата -	Тенге				499042			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			429421				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			429421				
		Накладные расходы -	Тенге			18207				
		Сметная прибыль -	Тенге			35810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			483439				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1855178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата -	Тенге				499042			
		Наружное освещение улицы №2 (Локальная смета 2-9-2)								
11	Е11-340201-0401	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-	0.033	100477.11	--	3316	--	2257	133.00	4
		канало-километр трубопровода		99074.36	--	3269	--	62.1	--	--
12	С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	33	266.31	--	8788	--	373	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования	206	1011.98	56.18	208469	11572	88616	1.00	206
		шт.		848.17	19.86	174723	4091	42.8	0.02	4
14	Прайс-лист стр.32	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КНТП 1х16-	206	3633.06	--	748410	--	31733	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (103шт)								
18	Ц13-080205-0901 13-080205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	206	3682.43	1266.97	758580	260995	163250	1.15	237
		шт.		1064.26	362.04	219237	74581	42.8	0.37	76
20	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке.	1339	58.91	0.56	78877	752	28211	0.05	67
		м		41.43	0.20	55470	266	42.8	--	--
21	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	4017	33.00	0.56	132547	2257	35673	0.02	80
		м		16.57	0.20	66564	798	42.8	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С123-060902-0105 23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,356	35076,69	--	187871	--	7966	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	103	4051,59	48,18	417314	4962	131915	3,00	309
		шт.		2485,59	--	256016	--	42,8	--	--
24	С123-080306-0104 23-080306-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробка монтажная модели МК-04	103	4098,49	--	422144	--	17899	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	103	886,26	93,37	91284	9618	31252	0,70	72
		шт.		579,97	15,89	59737	1636	42,8	0,02	2
26	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ	0,0515	424226,07	--	21848	--	926	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2110466	278584			765
			Тенге			657024	77281			79
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1478603				
	Материалы -		Тенге			542995				
	Всего заработная плата -		Тенге				734305			
		Накладные расходы -	Тенге			390301				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					314232		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					76019		
		Сметная прибыль -	Тенге			149512				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2018416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							844
		Сметная заработная плата -	Тенге				734305			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			631863				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			631863				
		Накладные расходы -	Тенге			26791				
		Сметная прибыль -	Тенге			52692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			711346				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2729762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							844
		Сметная заработная плата -	Тенге				734305			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное освещение улицы №3 (Локальная смета 2-9-3)								
1	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	568,17	136,09	128,59	77320	73063	22926	0,01	6
		м3 грунта		7,49	48,64	4256	27637	59,1	0,05	28
2	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	378,78	22,10	22,10	8372	8372	2192	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	2982	59,1	0,01	3
3	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	378,78	119,35	50,94	45207	19294	23076	0,11	41
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	25913	8433	59,1	0,03	10
4	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	378,78	51,49	40,96	19503	15515	5045	0,01	5
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	2927	3919	59,1	0,01	5
5	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	3077	331,21	280,32	1019138	862548	249106	0,06	185
		м кабеля		50,89	99,09	156589	304906	42,8	0,10	307
6	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	159	97,30	80,33	15470	12773	3874	0,02	3
		м кабеля		16,96	28,40	2697	4515	42,8	0,03	5
7	Ц13-080201-0401 13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	3077	289,08	238,19	889496	732907	223164	0,06	185
		м кабеля		50,89	84,20	156589	259078	42,8	0,08	261
8	Ц13-080201-0402 13-080201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	159	168,13	142,69	26733	22687	6517	0,03	5
		м кабеля		25,45	50,44	4046	8020	42,8	0,05	8
9	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	12,999	22478,44	--	292197	--	12389	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1972	216,40	95,99	426736	189290	128274	0,11	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		93,30	31,93	183985	62976	42,8	0,04	79
11	Ц13-080201-0202 13-080201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1075	234,43	105,54	252011	113454	76435	0,12	129
		м кабеля		101,78	35,31	109414	37959	42,8	0,04	47
12	Ц13-080201-0703 13-080201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	20	673,38	346,37	13468	6927	2710	0,16	3
		м кабеля		135,71	104,05	2714	2081	42,8	0,12	2
13	Ц13-080201-0901 13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	390	198,95	90,93	77590	35462	23317	0,10	39
		м кабеля		84,82	30,28	33079	11810	42,8	0,04	15
19	Е11-340201-0401 11-340201-0401 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий	0,428	100477,11	--	43004	--	29273	133,00	57
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	42404	--	62,1	--	--
20	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3	282	266,31	--	75099	--	3184	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	146	416,51	--	60810	--	2578	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	4	8020,02	1848,40	32080	7394	7068	3,00	12
		шт.		2622,42	575,88	10490	2304	42,8	0,58	2
23	Прайс-лист стр.35	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9602-3774	4	45505,62	--	182022	--	7718	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц13-080201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой	58	1011,98	56,18	58695	3258	24950	1,00	58
		шт.		848,17	19,86	49194	1152	42,8	0,02	1
25	Прайс-лист стр.32	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КНТП 1x16-	58	3633,06	--	210717	--	8934	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц13-080201-1815 13-080201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	18	1011,98	56,18	18216	1011	7743	1,00	18
		шт.		848,17	19,86	15267	357	42,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Прайс-лист стр.32	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КНТП 1х35-50мм2 для 3-4 жильного кабеля	18	3747,42	--	67454	--	2860	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С123-061702-0801	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-10 ГОСТ	2,08	4372,28	--	9094	--	386	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный	2	4618,52	708,59	9237	1417	2129	2,00	4
		шт.		1748,28	198,58	3497	397	42,8	0,20	--
30	С123-070201-0319 23-070201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/12 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	5740,44	--	11481	--	487	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	2	822,18	56,18	1644	112	766	0,87	2
		шт.		760,50	19,86	1521	40	42,8	0,02	--
32	Прайс-лист стр.35	Счечик 3-фазный ЦЭ6803В 1Т 220В 10-100А Энергомер	1	12627,74	--	12628	--	535	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	2985,55	87,12	11942	348	3535	2,00	8
		шт.		1677,32	19,86	6709	79	42,8	0,02	--
34	С123-070204-0923 23-070204-0923 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	5788,39	--	11577	--	491	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С123-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА	2	5945,03	--	11890	--	504	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (64шт)								
39	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	128	3682,43	1266,97	471351	162172	101437	1,15	147
		шт.		1064,26	362,04	136225	46342	42,8	0,37	47
41	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке.	832	58,91	0,56	49011	467	17529	0,05	42
		м		41,43	0,20	34467	165	42,8	--	--
42	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубыи металлические рукава	2496	33,00	0,56	82359	1402	22166	0,02	50
		м		16,57	0,20	41360	496	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С123-060902-0105 23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1.5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,328	35076,69	--	116735	--	4950	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до	64	4051,59	48,18	259302	3083	81967	3,00	192
		шт.		2485,59	--	159078	--	42,8	--	--
45	С123-080306-0104	Коробка монтажная модели МК-04	64	4098,49	--	262303	--	11122	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	64	886,26	93,37	56720	5976	19419	0,70	45
		шт.		579,97	15,89	37118	1017	42,8	0,02	1
47	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ	0,032	424226,07	--	13575	--	576	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5302188	2278935			1451
			Тенге			1219538	786665			823
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4244021				
	Материалы -		Тенге			464470				
	Всего заработная плата -		Тенге				1887731			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			472821				
		Накладные расходы -	Тенге			1022153				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					807949		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					214204		
		Сметная прибыль -	Тенге			421294				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5687467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2119
		Сметная заработная плата -	Тенге				1887731			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1058168				
	Материалы -		Тенге			1661				
	Всего заработная плата -		Тенге				118472			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			864763				
		Накладные расходы -	Тенге			119178				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					71289		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47889		
		Сметная прибыль -	Тенге			94188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1271533				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				118472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6959000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2274
		Сметная заработная плата -	Тенге				2006203			

Наружное освещение улицы №6 (Локальная смета 2-9-6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования	188	1011,98	56,18	190253	10561	80873	1,00	188
		шт.		848,17	19,86	159456	3733	42,8	0,02	4
13	Прайс-лист стр.32	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КНТП 1х16-25мм2 для 3-4 жильного кабеля	188	3633,06	--	683015	--	28960	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц13-080201-1815 13-080201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм 2. Монтаж оборудования	66	1011,98	56,18	66791	3708	28392	1,00	66
		шт.		848,17	19,86	55979	1311	42,8	0,02	1
15	Прайс-лист стр.32	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КНТП 1х35-50мм2 для 3-4 жильного кабеля	66	3747,42	--	247330	--	10487	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ ТУСМ-11 /2 пересечения/								
16	Е11-340201-0401 11-340201-0401 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий	0,01	100477,11	--	1005	--	684	133,00	1
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	991	--	62,1	--	--
17	С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	10	266,31	--	2663	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,01	326645,51	67786,18	3266	678	1900	270,00	3
		км трубопровода		246450,60	25720,88	2465	257	62,1	27,65	--
19	С123-010101-0210 23-010101-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	10	2609,15	--	26092	--	1106	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	2	3467,96	716,96	6936	1434	3517	3,20	6
		шт.		2404,00	159,48	4808	319	60,3	0,15	--
21	С124-040207-1602 24-040207-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Столбик предупредительный металлический из угловой стали весом 5 кг ГОСТ Р 51177-98	2	410,04	--	820	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц13-100702-0503 13-100702-0503 РСНБ РК 2015 прим.	Маркер электронный с таймерным выходом. Монтаж оборудования	2	991,00	--	1982	--	843	0,93	2
		шт.		896,59	--	1793	--	40,6	--	--
23	С123-080201-0302 23-080201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013	2	5694,91	--	11390	--	483	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (127шт)								
25	Е11-330303-0111 11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	10	6900,06	4983,19	69001	49832	25696	2,26	23
		опора		1916,86	1623,53	19169	16235	61,7	1,45	15
28	Ц13-080205-0901 13-080205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	254	3682,43	1266,97	935537	321810	201289	1,15	292
		шт.		1064,26	362,04	270321	91959	42,8	0,37	94
30	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1651	58,91	0,56	97256	927	34784	0,05	83
		м		41,43	0,20	68395	328	42,8	--	--
31	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	4953	33,00	0,56	163432	2782	43985	0,02	99
		м		16,57	0,20	82074	984	42,8	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С123-060902-0105 23-060902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,604	35076,69	--	231646	--	9822	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	127	4051,59	48,18	514552	6118	162652	3,00	381
		шт.		2485,59	--	315670	--	42,8	--	--
34	С123-080306-0104 23-080306-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробка монтажная модели МК-04	127	4098,49	--	520508	--	22070	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	127	886,26	93,37	112555	11858	38534	0,70	89
		шт.		579,97	15,89	73656	2018	42,8	0,02	2
36	С121-130201-0103 21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	0,0635	424226,07	--	26938	--	1142	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3912767	409709			1233
			Тенге			1054777	117143			117
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3038594				
	Материалы -		Тенге			697047				
	Всего заработная плата -		Тенге				1127677			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			956436				
		Накладные расходы -	Тенге			631905				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					482606		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					149299		
		Сметная прибыль -	Тенге			293640				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3964139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1302
		Сметная заработная плата -	Тенге				1127677			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			874174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			832				
	Всего заработная плата -		Тенге				44243			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			793966				
		Накладные расходы -	Тенге			65461				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27241		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38220		
		Сметная прибыль -	Тенге			75171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1014806				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				44243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4978945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1350
		Сметная заработная плата -	Тенге				1171920			
		Наружное освещение улицы №7 (Локальная смета 2-9-7)								
1	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	500,76	136,09	128,59	68146	64395	20206	0,01	5
		м3 грунта		7,49	48,64	3751	24358	59,1	0,05	25
2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	333,84	22,10	22,10	7378	7378	1932	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	2628	59,1	0,01	3
3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	333,84	119,35	50,94	39843	17005	20338	0,11	36
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	22838	7433	59,1	0,03	9
4	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	333,84	51,49	40,96	17189	13674	4446	0,01	4
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	2580	3454	59,1	0,01	4
5	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	2782	331,21	280,32	921430	779854	225224	0,06	167
		м кабеля		50,89	99,09	141577	275674	42,8	0,10	278
6	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один	2782	289,08	238,19	804218	662641	201768	0,06	167
		м кабеля		50,89	84,20	141577	234240	42,8	0,08	236
7	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	11,128	22478,44	--	250140	--	10606	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	1814,5	216,40	95,99	392653	174172	118029	0,11	200
		м кабеля		93,30	31,93	169290	57946	42,8	0,04	73
9	Ц13-080201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2кг. Монтаж в готовых траншеях	1135	234,43	105,54	266077	119787	80701	0,12	136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		101,78	35,31	115521	40078	42,8	0,04	49
13	Ц13-080201-1814 13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования	164	1011,98	56,18	165965	9213	70549	1,00	164
		шт.		848,17	19,86	139100	3257	42,8	0,02	3
14	Прайс-лист стр.32	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КНТП 1х16-25мм2 для 3-4 жильного кабеля	164	3633,06	--	595822	--	25263	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц13-080201-1815 13-080201-1815 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	106	1011,98	56,18	107270	5955	45599	1,00	106
		шт.		848,17	19,86	89906	2105	42,8	0,02	2
16	Прайс-лист стр.32	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4 КНТП 1х35-50мм2 для 3-4 жильного кабеля	106	3747,42	--	397226	--	16842	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КАБЕЛЕМ ТУСМ-11 /2 пересечения/								
17	Е11-340201-0401 11-340201-0401 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий	0,01	100477,11	--	1005	--	684	133,00	1
		канало-километр трубопровода		99074,36	--	991	--	62,1	--	--
18	С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	10	266,31	--	2663	--	113	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,01	326645,51	67786,18	3266	678	1900	270,00	3
		км трубопровода		246450,60	25720,88	2465	257	62,1	27,65	--
20	С123-010101-0210 23-010101-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные. DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	10	2609,15	--	26092	--	1106	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	2	3467,96	716,96	6936	1434	3517	3,20	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		2404,00	159,48	4808	319	60,3	0,15	--
22	С124-040207-1602 24-040207-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Столбик предупредительный металлический из угловой стали весом 5 кг ГОСТ Р 51177-98	2	410,04	--	820	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц13-100702-0503 13-100702-0503 РСНБ РК 2015 прим.	Маркер электронный с таймерным выходом. Монтаж оборудования	2	991,00	--	1982	--	843	0,93	2
		шт.		896,59	--	1793	--	40,6	--	--
24	С123-080201-0302 23-080201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см ГОСТ Р 55473-2013	2	5694,91	--	11390	--	483	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (135шт)								
25	Е11-330303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных	2,8	19804,99	26,35	55454	74	6829	3,31	9
		м3		2486,64	--	6963	--	61,7	--	--
26	Е11-330303-0111 11-330303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	135	6900,06	4983,19	931508	672731	346896	2,26	305
		опора		1916,86	1623,53	258777	219176	61,7	1,45	196
27	Ц13-080205-0302 13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	52	10145,23	5626,70	527552	292589	149968	4,55	237
		шт.		3916,78	1583,30	203672	82332	42,8	1,62	84
29	Ц13-080205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	270	3682,43	1266,97	994256	342081	213968	1,15	311
		шт.		1064,26	362,04	287349	97752	42,8	0,37	100
31	Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	468	58,91	0,56	27569	263	9860	0,05	23
		м		41,43	0,20	19388	93	42,8	--	--
32	Ц13-080206-2209 13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	1404	33,00	0,56	46327	789	12468	0,02	28
		м		16,57	0,20	23265	279	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С123-060902-0105	Провода силовые для электрических установок на напряжение до	1.872	35076.69	--	65664	--	2784	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц13-080303-2501 13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	36	4051.59	48.18	145857	1734	46106	3.00	108
		шт.		2485.59	--	89481	--	42.8	--	--
35	С123-080306-0104 23-080306-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Коробка монтажная модели МК-04	36	4098.49	--	147546	--	6256	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц13-080208-0103 13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	36	886.26	93.37	31905	3361	10923	0.70	25
		шт.		579.97	15.89	20879	572	42.8	0.02	1
37	С121-130201-0103 21-130201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	0.018	424226.07	--	7636	--	324	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7068785	3169807			2044
			Тенге			1745970	1051952			1063
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5452201				
	Материалы -		Тенге			597826				
	Всего заработная плата -		Тенге				2237124			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1019140				
		Накладные расходы -	Тенге			1229219				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					957459		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					271759		
		Сметная прибыль -	Тенге			534514				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7215934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2499
		Сметная заработная плата -	Тенге				2237124			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1616584				
	Материалы -		Тенге			50184				
	Всего заработная плата -		Тенге				560797			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			485858				
		Накладные расходы -	Тенге			427350				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					344212		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					83138		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			163515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2207448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							607
		Сметная заработная плата -	Тенге				560797			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9423382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3106
		Сметная заработная плата -	Тенге				2797921			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21847943	6350752			6342
			Тенге			5402840	2093803			2144
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16831583				
	Материалы -		Тенге			2723737				
	Всего заработная плата -		Тенге				6769862			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3709184				
		Накладные расходы -	Тенге			3733932				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2897422		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					836510		
		Сметная прибыль -	Тенге			1645241				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			22210755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7671
		Сметная заработная плата -	Тенге				6769862			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5016360				
	Материалы -		Тенге			52724				
	Всего заработная плата -		Тенге				726782			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3608707				
		Накладные расходы -	Тенге			676324				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					444772		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					231552		
		Сметная прибыль -	Тенге			455415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6148100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							814
		Сметная заработная плата -	Тенге				726782			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			28356182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8486
		Сметная заработная плата -	Тенге				7496643			
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		**Тенге**			**28 356 182**				
	в том числе оборудование		**Тенге**							
	в том числе СМР		**Тенге**			**28 356 182**				
	Временные здания и сооружения, 1 %		**Тенге**		**1,00%**	**283 562**				
	Итого с временными		**Тенге**			**28 639 743**				
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, 0,75708%		**Тенге**		**0,75708%**	**216 826**				
	Итого СМР		**Тенге**			**28 856 569**				
	Итого оборудование		**Тенге**			**-**				
	Итого СМР+оборудование		**Тенге**			**28 856 569**				
	Итого в текущих ценах 2017 г.		**Тенге**		**1,000**	**-**				
	Итого в текущих ценах 2018 г.		**Тенге**		**1,0599383**	**30 586 183**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		**Тенге**			**30 586 183**				
	Стоимость с понижающим коэффициентом		**Тенге**		**0,95**	**29 056 874**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС (12%)		Тенге		12%	3 486 825				
	Стоимость строительства		Тенге			32 543 698,50				

Заказчик:

ГУ "Управления строительства г.Шымкент"

_____ Г.Утенбаев

Авторский надзор:

ТОО "Асем-Құрылыс"

_____ С.Жаксыбаев

Инженер:

ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"

_____ Ю.Карабаев

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ О.Каримбаев