Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Национальная Компания "ҚазАвтоЖол " АО,010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Байконыр, Жилой массив Өндіріс, улица Өндіріс, здание 72/1** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СП Сине Мидас Строй" БИН 060340007296,Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Бурабай, дом № 139 Б, к.офис 30** — **060340007296**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 090140000306/240084/00 от 30.01.2024г Актобе-Улгайсын, км 791-819

Номер документа	Дата составления
834	**10.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819", Сертификат №20			Одна услуга	1	1 358 263 155,03	1 358 263 155,03	145 528 195,18
				Итого	1	x	1 358 263 155,03	145 528 195,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Координатор проекта / _____ / Абилов И.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор АФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" / _____ / Данағұл А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.11.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент", участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

СПРАВКА №14 от 10 ноября 2025 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
		№090140000306/240084/00 №090140000306/240084/02 №090140000306/240084/04 №090140000306/240084/05	30.01.2024 г. 17.12.2024 г. 25.02.2025 г. 29.10.2025 г.	РБ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (**за ноябрь**) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**22 705 696 245,86**									
в том числе: в текущем месяце - **ноябрь**	**1 358 263 155,03**	**1 212 734 959,85**							**145 528 195,18**	**1 358 263 155,03**
выплата аванса	**5 971 061 426,07**			-					-	-
удержание аванса	**5 971 061 426,07**	-							-	-
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	-									
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате:	**22 705 696 245,86**	**1 212 734 959,85**		-					**145 528 195,18**	**1 358 263 155,03**

Место печати (при наличии)
Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Директор _____ **Данагул А.Д.**

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразымбетов А.С.**

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**

Место печати (при наличии)
Подрядчик
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г.
№090140000306/240084/04 от 25.02.2025г.
№090140000306/240084/05 от 29.10.2025г.

Дата: 10.11.2025 г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № 20

Статья оплаты	Наименование статьи		Стоимость контракта	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
A	B		C	D	G	I = G + H	J = I / C
I	**Размер выплат**						
1	Итого по ВОР		51 020 671 196,00	26 109 592 078,07	1 212 734 959,85	27 322 327 037,92	54%
2	Корректировка стоимости						
3	Авансовый платеж			5 331 304 844,71	0,00	5 331 304 844,71	
4	Аванс за материалы на стойплощадке						
5	Другие выплаты Подрядчику (оплата СУС и продление)						
II	**Совокупный Итог,**	**(1+2+3+4+5)**	**51 020 671 196,00**	**31 440 896 922,78**	**1 212 734 959,85**	**32 653 631 882,63**	
III	**НДС 12%,**	**((II-4-9) * 0,12)**	**6 122 480 543,52**	**3 772 907 630,73**	**145 528 195,18**	**3 918 435 825,91**	
IV	**Итого включая НДС,**	**(II + III)**	**57 143 151 739,52**	**35 213 804 553,51**	**1 358 263 155,03**	**36 572 067 708,54**	
V	**Вычеты**						
5	Гарантия исполнения 5%	(1+2) * 5% * 1,12					
6	Возврат аванса			5 971 061 426,07	0,00	5 971 061 426,07	
7	Другие отчисления						
VI	**Совокупный Итог,**	**(5+6+7)**		**5 971 061 426,07**	**0,00**	**5 971 061 426,07**	
VII	**Возврат удержаний**						
VIII	**Сумма данного промежуточного сертификата,**	**(IV - VI)**		**29 242 743 127,44**	**1 358 263 155,03**	**30 601 006 282,47**	
	Сумма данного промежуточного сертификата прописью		**Один миллиард триста пятьдесят восемь миллионов двести шестьдесят три тысячи сто пятьдесят пять тенге 03 тиын**				

Заказчик:
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Директор _____ **Данагул А.Д.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерный Центр Алматы"

Главный инженер проекта _____ **Уразымбетов А.С.**
Место печати (при наличии)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 20

Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819

от 10.11.2025 года за период от 31.10.2025 г. по 10.11.2025 г.

№ п/п	ОБЩАЯ СМЕТА (в соответствии со сводной ведомостью договорной цены)		Сумма по Договору, без НДС, тенге	На начало отчетного периода	За отчётный период	На конец отчетного периода	Остаток всего с начала проекта
1	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость I	7 850 859,39	7 850 859,39	-	7 850 859,39	-
2	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ведомость II	1 597 337 672,35	907 116 562,11	18 451 027,87	925 567 589,98	671 770 082,37
3	ВЫНОС ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ	Ведомость III	1 269 080 810,16	1 259 630 269,96	-	1 259 630 269,96	9 450 540,20
4	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ведомость IV	11 928 866 091,37	9 437 228 100,22	300 528 611,78	9 737 756 712,00	2 191 109 379,37
5	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ведомость V	19 601 851 127,65	8 123 598 766,34	827 671 813,21	8 951 270 579,55	10 650 580 548,10
6	ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ПРИМЫКАНИЯ	Ведомость VI	4 297 983 380,95	1 819 139 060,19	-	1 819 139 060,19	2 478 844 320,76
7	АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ	Ведомость VII	22 911 931,80	-	-	-	22 911 931,80
8	СНЕГОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	Ведомость VIII	92 628 013,80	-	-	-	92 628 013,80
9	ВОДООТВОДНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость IX	731 447 774,99	-	-	-	731 447 774,99
10	ОБУСТРОЙСТВО И ОБСТАНОВКА ДОРОГИ, ЗАЩИТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость X	4 173 607 542,60	104 961 634,50	-	104 961 634,50	4 068 645 908,10
11	ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ведомость XI	1 213 628 890,20	832 053 307,44	53 953 900,56	886 007 208,00	327 621 682,20
12.1	МОСТЫ	Ведомость XII-1	664 003 879,38	455 650 878,60	3 808 404,03	459 459 282,63	204 544 596,75
12.2	ПУТЕПРОВОДЫ	Ведомость XII-2	3 365 317 461,78	2 908 638 584,17	-	2 908 638 584,17	456 678 877,61
13	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	Ведомость XIII	1 874 956 043,22	180 739 800,90	-	180 739 800,90	1 694 216 242,32
14	ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ	Ведомость XIV	179 199 716,36	72 984 254,25	8 321 202,40	81 305 456,65	97 894 259,71
Итого по ведомости обьемов работ		Aa	51 020 671 196,00	26 109 592 078,07	1 212 734 959,85	27 322 327 037,92	23 698 344 158,08
Заявки на изменение		Ab					
Итого		A = (Aa + Ab)	**51 020 671 196,00**	**26 109 592 078,07**	**1 212 734 959,85**	**27 322 327 037,92**	**23 698 344 158,08**
Материалы на строительной площадке		B					
Итого		**(A + B)**	**51 020 671 196,00**	**26 109 592 078,07**	**1 212 734 959,85**	**27 322 327 037,92**	**23 698 344 158,08**
Общая стоимость			51 020 671 196,00	26 109 592 078,07	1 212 734 959,85	27 322 327 037,92	23 698 344 158,08
НДС 12%			6 122 480 543,52	3 133 151 049,39	145 528 195,18	3 278 679 244,57	2 843 801 298,95
Итого с НДС			**57 143 151 739,52**	**29 242 743 127,46**	**1 358 263 155,03**	**30 601 006 282,49**	**26 542 145 457,03**
Гарантиия исполнения		**5%**					
Аванс		**30%**	**17 142 945 521,86**	**5 971 061 426,07**			
Удержане аванса				**5 971 061 426,07**		**5 971 061 426,07**	**0,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:			**57 143 151 739,52**	**23 271 681 701,39**	**1 358 263 155,03**	**24 629 944 856,42**	**26 542 145 457,03**

Заказчик:
Директор АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Данағұл А.Д.**
Место печати (при наличии)

Заказчик:
Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Альжанов Д.М.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер проекта ТОО "Инженерный Центр Алматы"

_____ **Уразымбетов А.С.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"

Реестр выполненных работ №20 от 10.11.2025 года за период от 31.10.2025 г. по 10.11.2025 г.

№ п/п	Основные виды работ	Един. изм.	Всего по проекту		На начало отчетного периода		Выполнено по текущему сертификату		На конец отчестного периода		Остаток	
			п	л	п	л	п	л	п	л	п	л
	1	2	3		4		5		6		7	
	"Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819"											
1	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20, Н=5 см	км	28,025	28,103					0,00	0,000	28,025	28,103
2	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой, Н=12 см	км	28,025	28,103	9,862	19,134	3,863	1,741	13,725	20,875	14,300	7,228
3	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	км	28,025	28,103	9,902	20,640	2,953	0,000	12,855	20,640	15,17	7,463
4	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смеси С4, Н=29 см	км	28,025	28,103	11,262	20,875	1,513	0,000	12,775	20,875	15,250	7,228
5	Устройство земляного полотна	м3	3 658 549		2 973 830,84		107 703,00		3 081 533,84		577 015,16	

Заказчик
Актюбинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Директор _____ **Данағұл А.Д.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

Координатор проекта _____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г., №090140000306/240084/05 от 29.10.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 20

Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ п/п	Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	**Подготовка территории строительства**													
	1 очередь строительства													
7	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	16 187,50	1 666,52	26 976 792,50			0,00	0,00	0,00	0,00	16 187,50	26 976 792,50	0,00%
7.1	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой	м3	6 151,25	2 130,17	13 103 208,21			0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,25	13 103 208,21	0,00%
8	Расчистка площадей от деревьев	шт	4 496,00	5 228,73	23 508 370,08	4 496,00	23 508 370,08	0,00	0,00	4 496,00	23 508 370,08	0,00	0,00	100,00%
9	Расчистка площадей от кустарников	га	0,8924	1 186 912,19	1 059 200,44	0,8924	1 059 200,44	0,00	0,00	0,8924	1 059 200,44	0,00	0,00	100,00%
10	Снятие ППС с притрассовой полосы 6 м с двух сторон	м3	61 618,00	504,10	31 061 633,80	61 618,00	31 061 633,80	0,00	0,00	61 618,00	31 061 633,80	0,00	0,00	100,00%
11	Вертикальная планировка притрассовой полосы	м3	61 618,00	504,10	31 061 633,80	26 270,10	13 242 757,41	0,00	0,00	26 270,10	13 242 757,41	35 347,90	17 818 876,39	42,63%
12	Снятие ППС на внетрассовых грунтовых резервах	м3	140 000,00	1 446,19	202 466 600,00	140 000,00	202 466 600,00	0,00	0,00	140 000,00	202 466 600,00	0,00	0,00	100,00%
13	Обратная надвижка снятого ППС с откосов насыпи и подошвы и притрассовой полосы	м3	316 556,00	504,10	159 575 879,60	110 071,10	55 486 841,51	36 601,92	18 451 027,87	146 673,02	73 937 869,38	169 882,98	85 638 010,22	46,33%
	2 очередь строительства													
14	Демонтаж дорожных знаков	шт	149,00	14 905,12	2 220 862,88	87,00	1 296 745,44	0,00	0,00	87,00	1 296 745,44	62,00	924 117,44	58,39%
15	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	178,00	6 189,44	1 101 720,32	178,00	1 101 720,32	0,00	0,00	178,00	1 101 720,32	0,00	0,00	100,00%
16	Демонтаж бортовых камней и фундаментов	м	450,00	7 086,94	3 189 123,00	126,00	892 954,44	0,00	0,00	126,00	892 954,44	324,00	2 296 168,56	28,00%
17	Демонтаж автопавильонов	шт	5,00	195 537,30	977 686,50			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	977 686,50	0,00%
18	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	213 162,50	1 694,98	361 306 174,25	91 450,00	155 005 921,00	0,00	0,00	91 450,00	155 005 921,00	121 712,50	206 300 253,25	42,90%
19	Разборка существующего основания с погрузкой и транспортировкой	м3	79 154,406432	2 130,17	168 612 341,95	34 889,25	74 320 033,67	0,00	0,00	34 889,25	74 320 033,67	44 265,16	94 292 308,28	44,08%
20	Расчистка площадей от деревьев	шт	2 125,00	6 068,83	12 896 263,75	2 125,00	12 896 263,75	0,00	0,00	2 125,00	12 896 263,75	0,00	0,00	100,00%
21	Расчистка площадей от кустарников	га	0,8625	1 186 912,93	1 023 712,40	0,8625	1 023 712,40	0,00	0,00	0,8625	1 023 712,40	0,00	0,00	100,00%
22	Снятие ППС с притрассовой полосы 6 м с двух сторон и планировка	м3	48 653,00	532,62	25 913 560,86	35 782,28	19 058 357,97	0,00	0,00	35 782,28	19 058 357,97	12 870,72	6 855 202,89	73,55%

№ п/п	Ведомость II - ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Обратная надвижка снятого ППС притрассовой полосы	м3	48 653,00	504,10	24 525 977,30				0,00	0,00	0,00	48 653,00	24 525 977,30	0,00%
24	Снятие ППС на внетрассовых грунтовых резервах	м3	83 400,00	1 446,19	120 612 246,00	83 400,00	120 612 246,00	0,00	0,00	83 400,00	120 612 246,00	0,00	0,00	100,00%
25	Вертикальная планировки площади грунтовых резервов и подъездных дорог	м2	422 874,00000	284,47	120 294 919,44			0,00	0,00	0,00	0,00	422 874,00	120 294 919,44	0,00%
26	Обратная надвижка снятого ППСс подошвы	м3	115 935,00	504,10	58 442 833,50			0,00	0,00	0,00	0,00	115 935,00	58 442 833,50	0,00%
27	Посев травы многолетней	га	0,00	779 015,12	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Разборка существующего моста через балку Сарымырза на ПК 255+33,0 (лево)	шт	0,00	463 839 920,79	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28-1	Разборка существующего моста через балку Сарымырза на ПК 255+33,0 (лево)	шт	1,00	185 604 467,95	185 604 467,95	1,00	185 604 467,95	0,00	0,00	1,00	185 604 467,95	0,00	0,00	100,00%
29	Разборка водопропускных труб	шт	18,00	1 211 247,99	21 802 463,82	7,00	8 478 735,93	0,00	0,00	7,00	8 478 735,93	11,00	13 323 727,89	38,89%
	ИТОГО по подготовительным работам	**тенге**			**1 597 337 672,35**		**907 116 562,11**		**18 451 027,87**		**925 567 589,98**		**671 770 082,37**	**57,94%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Ураз алиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Альжанов Д.М.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г., №090140000306/240084/05 от 29.10.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 20

Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV	**Земляные работы**													
	1 очередь строительства													
52	Снятие растительного грунта	м3	254 938,00	797,85	203 402 283,30	254 938,00	203 402 283,30	0,00	0,00	254 938,00	203 402 283,30	0,00	0,00	100,00%
53	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	364 697,00	943,98	344 266 674,06	364 697,00	344 266 674,06	0,00	0,00	364 697,000	344 266 674,06	0,00	0,00	100,00%
54	Рыхление грунтов на откосах зем полотна	м2	71 216,00	6,06	431 568,96	71 216,00	431 568,96	0,00	0,00	71 216,00	431 568,96	0,00	0,00	100,00%
55	Нарезка уступов	м3	8 129,00	7 093,20	57 660 622,80	8 129,00	57 660 622,80	0,00	0,00	8 129,00	57 660 622,80	0,00	0,00	100,00%
56	Рыхление грунтов верха зем полотна	м2	114 211,00	383,06	43 749 665,66	114 211,00	43 749 665,66	0,00	0,00	114 211,00	43 749 665,66	0,00	0,00	100,00%
56-1	Стабилизация верха существующего зем полотна на глубину Н-0,5м на переувлажненных участках	м3	5 140,000000	12 374,37	63 608 842,77	5 140,00	63 608 842,77	0,00	0,00	5 140,00	63 608 842,77	0,00	0,00	100,00%
57	Разработка выемки в насыпь	м3	78 891,00	1 013,92	79 989 162,72	78 891,00	79 989 162,72	0,00	0,00	78 891,00	79 989 162,72	0,00	0,00	100,00%
58	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	3 337 320,00	1 152,54	3 846 394 792,80	3 337 320,00	3 846 394 792,80	0,00	0,00	3 337 320,00	3 846 394 792,80	0,00	0,00	100,00%
58.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 1 группы	м3	684 072,88	117,07	80 084 412,00	684 072,88	80 084 412,00	0,00	0,00	684 072,88	80 084 412,00	0,00	0,00	100,00%
58.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	2 653 247,12	139,11	369 093 207,00	2 653 247,12	369 093 207,00	0,00	0,00	2 653 247,12	369 093 207,00	0,00	0,00	100,00%
59	Уплотнение грунта	м3	2 881 389,00	989,44	2 850 961 532,16	2 881 389,00	2 850 961 532,16	0,00	0,00	2 881 389,00	2 850 961 532,16	0,00	0,00	100,00%
60	Планировка откосов насыпи и выемки	м2	605 008,00	235,67	142 582 235,36	242 003,20	57 032 894,14	215 004,80	50 670 181,22	457 008,00	107 703 075,36	148 000,00	34 879 160,00	75,54%
60.1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	633 330,89	227,26	143 930 778,00	576 331,11	130 977 007,20	41 989,69	9 542 576,95	618 320,80	140 519 584,15	15 010,09	3 411 193,85	97,63%
	Устройство водоотводных канав (длина 14420м)													
61	Снятие растительного грунта	м3	9 500,00	205,22	1 949 590,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 949 590,00	0,00%
62	Разработка водоотводных канав	м3	21 500,00	7 346,63	157 952 545,00			0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	157 952 545,00	0,00%
63	Обратная надвижка ПСП на откосы канавы	м3	9 500,00	205,22	1 949 590,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	1 949 590,00	0,00%
64	Укрепление дна канавы щебнем Н10 см	м	10 800,00	5 510,57	59 514 156,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	59 514 156,00	0,00%
65	Устройство водоотводных дамб 148м	м	148,00	8 935,95	1 322 520,60			0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1 322 520,60	0,00%
	2 очередь строительства													
66	Снятие растительного грунта	м3	148 272,00	832,26	123 400 854,72	67 567,68	56 233 877,36	0,00	0,00	67 567,68	56 233 877,36	80 704,32	67 166 977,36	45,57%
67	Уплотнение грунта подошвы насыпи после снятия ПСП	м3	163 376,00	943,98	154 223 676,48	97 384,06	91 928 604,95	0,00	0,00	97 384,06	91 928 604,95	65 991,94	62 295 071,53	59,61%
68	Рыхление грунтов на откосах зем полотна	м2	30 892,00	6,06	187 205,52	17 466,34	105 846,02	0,00	0,00	17 466,34	105 846,02	13 425,66	81 359,50	56,54%
69	Нарезка уступов	м3	70 752,00	7 093,20	501 858 086,40	40 003,61	283 753 606,45	0,00	0,00	40 003,61	283 753 606,45	30 748,39	218 104 479,95	56,54%
70	Рыхление грунтов верха зем полотна	м2	307 626,00	314,52	96 754 529,52	135 355,44	42 571 992,99	0,00	0,00	135 355,44	42 571 992,99	172 270,56	54 182 536,53	44,00%
71	Стабилизация верха существующего зем полотна на глубину Н-0,5м на переувлажненных участках	м3	-	7 998,68	0,00									
71-1	Стабилизация верха существующего зем полотна на глубину Н-0,5м на переувлажненных участках	м3	44 109,01	12 374,37	545 821 244,00	44 109,01	545 821 210,07	0,00	0,00	44 109,01	545 821 210,07	0,00	33,93	100,00%

№ п/п	Ведомость IV - ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	Разработка выемки в насыпь	м3	99 241,00	1 129,67	112 109 580,47	66 613,21	75 250 944,94	0,00	0,00	66 613,21	75 250 944,94	32 627,79	36 858 635,53	67,12%
72.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	67 205,67	139,11	9 348 981,00	45 110,24	6 275 285,48	0,00	0,00	45 110,24	6 275 285,48	22 095,43	3 073 695,52	67,12%
73	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	740 917,00	1 163,48	862 042 111,16	88 130,80	102 538 423,18	102 680,25	119 466 417,27	190 811,05	222 004 840,45	550 105,95	640 037 270,71	25,75%
73.1	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	740 913,41	139,11	103 068 464,00	88 130,37	12 259 815,77	102 679,75	14 283 780,02	190 810,12	26 543 595,79	550 103,29	76 524 868,21	25,75%
74	Уплотнение грунта	м3	777 160,00	989,44	768 953 190,40	92 441,84	91 465 654,17	107 703,00	106 565 656,32	200 144,84	198 031 310,49	577 015,16	570 921 879,91	25,75%
75	Планировка откосов насыпи	м2	444 601,00	242,51	107 820 188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 601,00	107 820 188,51	0,00%
75.1	Планировка (завершающая отделка) верха земляного полотна	м2	415 531,99	227,26	94 433 800,00	6 029,10	1 370 173,27	0,00	0,00	6 029,10	1 370 173,27	409 502,89	93 063 626,73	1,45%
	ИТОГО по Земляным работам	**тенге**			**11 928 866 091,37**		**9 437 228 100,22**		**300 528 611,78**		**9 737 756 712,00**		**2 191 109 379,37**	**81,63%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Ольжанов Д.М.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г., №090140000306/240084/05 от 29.10.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 20

Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п/п	Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	34 684,50	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V	**Дорожная одежда**													
	1 очередь строительства													
76	Укладка геотекстиля	м2	419 815,00	24,79	10 407 213,85	393 130,26	9 745 699,15	9 245,40	229 193,47	402 375,66	9 974 892,62	17 439,34	432 321,23	95,85%
77	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	486 985,40	469,67	228 722 432,82	456 031,09	214 184 122,04	10 724,66	5 037 051,06	466 755,75	219 221 173,10	20 229,65	9 501 259,72	95,85%
78	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2	0,00	554,36	0,00									
78-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4Н=29 см	м2	388 952,82635	1 130,08	439 547 810,00	358 641,44	405 293 514,84	13 820,55	15 618 327,14	372 461,99	420 911 841,98	16 490,84	18 635 968,02	95,76%
79	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3	0,00	15 932,84	0,00									
79.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	117 312,0134615	15 053,28	1 765 930 586,00	108 169,80	1 628 310 286,95	4 168,41	62 748 242,88	112 338,21	1 691 058 529,83	4 973,80	74 872 056,17	95,76%
80	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	0,00	618,92	0,00									
80-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	337 241,079905	1 489,39	502 283 492,00	295 500,70	440 115 787,58	18 027,14	26 849 442,04	313 527,84	466 965 229,62	23 713,24	35 318 262,38	92,97%
81	*Смеси ЩПЦС*	м3	82 973,00	20 448,24	1 696 651 817,52	72 703,42	1 486 656 980,98	4 435,30	90 694 078,87	77 138,72	1 577 351 059,85	5 834,28	119 300 757,67	92,97%
82	Укладка геосетки	м2	316 389,00	45,45	14 379 880,05	269 259,52	12 237 845,18	12 255,60	557 017,02	281 515,12	12 794 862,20	34 873,88	1 585 017,85	88,98%
83	*Геосетка*	м2	325 880,67	1 596,31	520 206 572,33	277 337,30	442 716 305,36	12 623,27	20 150 652,13	289 960,57	462 866 957,49	35 920,10	57 339 614,84	88,98%
84	Розлив битумной эмульсии	м2	316 389,00	239,32	75 718 215,48	269 259,52	64 439 188,33	12 255,60	2 933 010,19	281 515,12	67 372 198,52	34 873,88	8 346 016,96	88,98%
85	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	316 389,00	12 309,39	3 894 555 592,71	263 185,80	3 239 656 686,64	17 642,400874	217 167 192,89	280 828,20	3 456 823 879,53	35 560,80	437 731 713,18	88,76%
86	Розлив битумной эмульсии	м2	316 389,00	89,75	28 395 912,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	28 395 912,75	0,00%
87	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	316 389,00	6 771,98	2 142 579 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 389,00	2 142 579 980,22	0,00%
88	Устройство присыпных обочин	м3	119 118,88	1 228,57	146 345 882,40	84 698,11	104 057 557,01	14 170,56	17 409 524,90	98 868,67	121 467 081,91	20 250,21	24 878 800,49	83,00%
88.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	108 289,34712	989,44	107 145 811,61	76 997,89	76 184 792,28	12 882,27	12 746 233,23	89 880,16	88 931 025,51	18 409,18712	18 214 786,10	83,00%
88.2	Работа на отвале и ремонт и содержание дорог 2 группы	м3	119 118,3029	139,11	16 570 547,12			98 868,19	13 753 553,91	98 868,19	13 753 553,91	20 250,1129	2 816 993,21	83,00%
89	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	169 316,00	811,85	137 459 194,60			0,00	0,00	0,00	0,00	169 316,00	137 459 194,60	0,00%
90	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	41 736,39	8 840,66	368 977 233,62			0,00	0,00	0,00	0,00	41 736,39	368 977 233,62	0,00%
	2 очередь строительства													
91	Укладка геотекстиля	м2	250 879,00	24,79	6 219 290,41			15 020,80	372 365,63	15 020,80	372 365,63	235 858,20	5 846 924,78	5,99%
92	*Геотекстиль иглопробивной*	м2	291 019,64	469,67	136 683 194,32			17 424,13	8 183 591,14	17 424,13	8 183 591,14	273 595,51	128 499 603,18	5,99%
93	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С6 Н=29 см	м2	-	554,36	0,00									
93-1	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно песчаной смечи С4 Н=29 см	м2	232 303,29889	1 130,08	262 521 312,01			13 917,20	15 727 549,38	13 917,20	15 727 549,38	218 386,09889	246 793 762,63	5,99%
94	*Смеси щебеночно-песчаные С6*	м3	0,00	15 932,84	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
94.1	*Смеси щебеночно-песчаные С4*	м3	70 086,0079664	15 053,28	1 055 024 302,00			4 198,82	63 206 013,13	4 198,82	63 206 013,13	65 887,1879664	991 818 288,87	5,99%
95	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	0,00	618,92	0,00									
95-1	Устройство верхнего слоя основания из ЩПЦС, Н=24см	м2	201 178,04799	1 489,39	299 632 572,90			10 602,10	15 790 661,72	10 602,10	15 790 661,72	190 575,94799	283 841 911,18	5,27%
96	*Смеси ЩПЦС*	м3	49 507,00	20 448,24	1 012 331 017,68			2 609,02	53 349 867,12	2 609,02	53 349 867,12	46 897,98	958 981 150,56	5,27%

№ п/п	Ведомость V - ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	34 684,50	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
97	Укладка геосетки	м2	188 628,00	45,45	8 573 142,60			9 768,10	443 960,15	9 768,10	443 960,15	178 859,90	8 129 182,45	5,18%
98	*Геосетка*	м2	194 286,84	1 596,31	310 142 025,56			10 061,14	16 060 698,39	10 061,14	16 060 698,39	184 225,70	294 081 327,17	5,18%
99	Розлив битумной эмульсии	м2	188 628,00	239,32	45 142 452,96			9 768,10	2 337 701,69	9 768,10	2 337 701,69	178 859,90	42 804 751,27	5,18%
100	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з/ а/б смеси тип Б марки II, с полимерной добавкой Н=12 см	м2	188 628,00	12 309,39	2 321 895 616,92			9 768,10	120 239 352,46	9 768,10	120 239 352,46	178 859,90	2 201 656 264,46	5,18%
101	Розлив битумной эмульсии	м2	188 628,00	89,75	16 929 363,00			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	16 929 363,00	0,00%
102	Устройство верхнего слоя покрытия из полимер ЩМА-20 Н=5 см	м2	188 628,00	6 771,98	1 277 385 043,44			0,00	0,00	0,00	0,00	188 628,00	1 277 385 043,44	0,00%
103	Устройство присыпных обочин	м3	84 223,04	1 364,59	114 929 918,15			0,00	0,00	0,00	0,00	84 223,04	114 929 918,15	0,00%
103.1	Уплотнение присыпных обочин	м3	76 566,01684	989,44	75 757 479,70			0,00	0,00	0,00	0,00	76 566,01684	75 757 479,70	0,00%
104	Укрепление обочин ПГС Н-17 см	м2	120 201,00	811,85	97 585 181,85			0,00	0,00	0,00	0,00	120 201,00	97 585 181,85	0,00%
105	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	29 629,55	8 840,66	261 944 777,50			0,00	0,00	0,00	0,00	29 629,55	261 944 777,50	0,00%
	Устройство разделительной полосы													
106	Устройство основания из материала от разборки Н-65 см	м3	17 632,30769	3 679,75	64 882 484,22			12 518,93	46 066 532,67	12 518,93	46 066 532,67	5 113,37769	18 815 951,55	71,00%
106.1	Розлив битумной эмульсии	м2	26 183,98	239,35	6 267 136,78			0,00	0,00	0,00	0,00	26 183,98	6 267 136,78	0,00%
107	Устройство покрытия из горячей плотной м/з а/б смеси тип Б марки I Н-5 см	м2	26 184,12	5 046,06	132 126 640,57			0,00	0,00	0,00	0,00	26 184,12	132 126 640,57	0,00%
	ИТОГО по Дорожной одежде:	**тенге**			**19 601 851 127,65**		**8 123 598 766,34**		**827 671 813,21**		**8 951 270 579,55**		**10 650 580 548,10**	**45,67%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Альжанов Д.М.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г., №090140000306/240084/05 от 29.10.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 20

Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XI	**Искусственные сооружения.**													
	1 очередь строительства													
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,0х2,0м ПК 28+90; ПК 127+06 (лево)	**шт**	**2**											
404	Земляные работы	м3	179,27	857,61	153 743,74	179,27	153 743,74	0,00	0,00	179,27	153 743,74	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
405	Рытье котлована под оголовки	м3	296,00	2 977,77	881 419,92	296,00	881 419,92	0,00	0,00	296,00	881 419,92	0,00	0,00	100,00%
406	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	72,00	31 901,49	2 296 907,28	72,00	2 296 907,28	0,00	0,00	72,00	2 296 907,28	0,00	0,00	100,00%
407	Устройство монолитного фундамента.	м3	14,40	85 231,24	1 227 329,86	14,40	1 227 329,86	0,00	0,00	14,40	1 227 329,86	0,00	0,00	100,00%
408	Устройство оголовков	м3	28,20	45 621,24	1 286 518,97	28,20	1 286 518,96	0,00	0,00	28,20	1 286 518,96	0,00	0,01	100,00%
409	*Звенья оголовков марки ЗП 35 (Блок№ 53)*	шт	4,00	356 062,10	1 424 248,40	4,00	1 424 248,40	0,00	0,00	4,00	1 424 248,40	0,00	0,00	100,00%
410	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,72	1 674 629,76	8,00	1 674 629,76	0,00	0,00	8,00	1 674 629,76	0,00	0,00	100,00%
411	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,11	1 207 048,88	8,00	1 207 048,88	0,00	0,00	8,00	1 207 048,88	0,00	0,00	100,00%
412	Монолитный лоток	м3	7,60	44 756,01	340 145,68	7,60	340 145,68	0,00	0,00	7,60	340 145,68	0,00	0,00	100,00%
413	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	144,00	11 496,49	1 655 494,56	144,00	1 655 494,56	0,00	0,00	144,00	1 655 494,56	0,00	0,00	100,00%
414	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,60	17 496,94	62 988,98	3,60	62 988,98	0,00	0,00	3,60	62 988,98	0,00	0,00	100,00%
415	Обратная засыпка	м3	176,00	557,81	98 174,56	176,00	98 174,56	0,00	0,00	176,00	98 174,56	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы													
416	Рытье котлована под тело трубы	м3	170,00	626,68	106 535,60	170,00	106 535,60	0,00	0,00	170,00	106 535,60	0,00	0,00	100,00%
417	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	16,45	31 901,50	524 779,68	16,45	524 779,68	0,00	0,00	16,45	524 779,68	0,00	0,00	100,00%
418	Устройство монолитного фундамента.	м3	54,84	85 231,17	4 674 077,36	54,84	4 674 077,36	0,00	0,00	54,84	4 674 077,36	0,00	0,00	100,00%
419	Установка ж/бетонных звеньев	м3	76,14	67 505,00	5 139 830,70	76,14	5 139 830,70	0,00	0,00	76,14	5 139 830,70	0,00	0,00	100,00%
420	*Звенья марки ЗП 10.100 (Блок№ 47)*	шт	54,00	306 228,77	16 536 353,58	54,00	16 536 353,58	0,00	0,00	54,00	16 536 353,58	0,00	0,00	100,00%
421	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	394,85	11 496,49	4 539 389,08	394,85	4 539 389,08	0,00	0,00	394,85	4 539 389,08	0,00	0,00	100,00%
422	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	98,71	17 497,20	1 727 148,61	98,71	1 727 148,61	0,00	0,00	98,71	1 727 148,61	0,00	0,00	100,00%
423	Обратная засыпка	м3	71,29	557,81	39 766,27	71,29	39 766,27	0,00	0,00	71,29	39 766,27	0,00	0,00	100,00%
424	Устройство монолитного упора	м	11,00	40 989,04	450 879,44	5,50	225 439,72	0,00	0,00	5,50	225 439,72	5,50	225 439,72	50,00%
425	Укрепление русла	м2	127,50	15 974,46	2 036 743,65	63,60	1 015 975,66	0,00	0,00	63,60	1 015 975,66	63,90	1 020 767,99	49,88%
426	Укрепление откосов	м2	69,80	17 712,73	1 236 348,55	34,90	618 174,28	0,00	0,00	34,90	618 174,28	34,90	618 174,27	50,00%
427	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
428	Устройство конца укрепления	м2	73,25	20 445,28	1 497 616,76	36,59	748 092,80	0,00	0,00	36,59	748 092,80	36,66	749 523,96	49,95%
429	Устройство наброски каменной	м3	28,32	33 309,11	943 314,00			0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	943 314,00	0,00%
430	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,89	185 432,73			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 432,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**56 714 732,61**		**48 204 213,92**		**0,00**		**48 204 213,92**		**8 510 518,69**	

№ п/п	Ведомость X1 - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения %
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,5м (лево) ПК 19+24; ПК 46+74; ПК 35+00; ПК 66+48; ПК 112+73; ПК 127+06; ПК 153+85; ПК 159+26 (лево), ПК158+10 (право); ПК 186+29; ПК 216+45; ПК 219+94; ПК 221+45; ПК 4+24 на транспортной развязке ст.Жазык проезд№1; ПК135+86,33; ПК0+76 транспортном развязке ст.Жазык проезд№2	**шт**	**16**											
431	Земляные работы	м3	4 113,18	857,57	3 527 339,77	3 372,18	2 891 880,41	0,00	0,00	3 372,18	2 891 880,41	741,00	635 459,36	81,98%
	Оголовки													
432	Рытье котлована под оголовки	м3	1 225,60	2 977,76	3 649 542,66	1 187,30	3 535 494,46	0,00	0,00	1 187,30	3 535 494,46	38,30	114 048,20	96,88%
433	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	16,00	20 364,62	325 833,92	15,50	315 651,61	0,00	0,00	15,50	315 651,61	0,50	10 182,31	96,88%
434	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	208,00	31 901,49	6 635 509,92	201,50	6 428 150,24	0,00	0,00	201,50	6 428 150,24	6,50	207 359,68	96,88%
435	Устройство монолитного фундамента	м3	60,48	85 231,17	5 154 781,16	13,23	1 127 608,37	0,00	0,00	13,23	1 127 608,37	47,25	4 027 172,79	21,88%
436	Устройство оголовков	м3	157,12	34 511,12	5 422 387,17	152,21	5 252 937,58	0,00	0,00	152,21	5 252 937,58	4,91	169 449,59	96,88%
437	*Портальная стенка типа Блок№ 36 (СТ 12)*	шт	32,00	210 199,57	6 726 386,24	31,00	6 516 186,67	0,00	0,00	31,00	6 516 186,67	1,00	210 199,57	96,88%
438	*Откосная стенка типа СТ 6пл (Блок№ 40пл)*	шт	64,00	207 756,70	13 296 428,80	62,00	12 880 915,40	0,00	0,00	62,00	12 880 915,40	2,00	415 513,40	96,88%
439	Монолитный лоток	м3	60,48	44 756,00	2 706 842,88	35,91	1 607 187,96	0,00	0,00	35,91	1 607 187,96	24,57	1 099 654,92	59,38%
440	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	956,80	11 496,49	10 999 841,63	927,10	10 658 395,87	0,00	0,00	927,10	10 658 395,87	29,70	341 445,76	96,90%
441	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	22,40	17 497,25	391 938,40	21,70	379 690,33	0,00	0,00	21,70	379 690,33	0,70	12 248,07	96,88%
442	Обратная засыпка	м3	825,60	557,81	460 527,94	748,20	417 353,44	0,00	0,00	748,20	417 353,44	77,40	43 174,50	90,63%
	Тело трубы													
443	Рытье котлована под тело трубы	м3	828,05	2 923,89	2 421 127,11	777,17	2 272 359,59	0,00	0,00	777,17	2 272 359,59	50,88	148 767,52	93,86%
444	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	125,66	20 364,59	2 559 014,38	117,90	2 400 985,17	0,00	0,00	117,90	2 400 985,17	7,76	158 029,21	93,82%
445	Устройство монолитного фундамента	м3	246,99	85 231,18	21 051 249,15	231,73	19 750 621,35	0,00	0,00	231,73	19 750 621,35	15,26	1 300 627,80	93,82%
446	Установка ж/бетонных звеньев	м3	414,63	78 159,49	32 407 269,34	386,23	30 187 539,83	0,00	0,00	386,23	30 187 539,83	28,40	2 219 729,51	93,15%
447	*Звенья марки ЗКП 6.100*	шт.	7,00	178 330,92	1 248 316,44	6,00	1 069 985,52	0,00	0,00	6,00	1 069 985,52	1,00	178 330,92	85,71%
448	*Звенья марки ЗКП 6.200*	шт.	176,00	316 098,53	55 633 341,28	150,00	47 414 779,50	0,00	0,00	150,00	47 414 779,50	26,00	8 218 561,78	85,23%
449	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт.	2,00	175 033,28	350 066,56	2,00	350 066,56	0,00	0,00	2,00	350 066,56	0,00	0,00	100,00%
450	*Звенья марки ЗК 9-200#((Блок 17а массой 4,2т)*	шт.	34,00	320 830,78	10 908 246,52	26,00	8 341 600,28	0,00	0,00	26,00	8 341 600,28	8,00	2 566 646,24	76,47%
451	*Звенья марки ЗК 10-100 (Блок 71)*	шт.	1,00	243 979,30	243 979,30	1,00	243 979,30	0,00	0,00	1,00	243 979,30	0,00	0,00	100,00%
452	*Звенья марки ЗК10-200 (Блок 71а)*	шт.	21,00	503 103,20	10 565 167,20	21,00	10 565 167,20	0,00	0,00	21,00	10 565 167,20	0,00	0,00	100,00%
453	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	2 041,50	11 496,49	23 470 084,34	1 916,04	22 027 734,70	0,00	0,00	1 916,04	22 027 734,70	125,46	1 442 349,64	93,85%
454	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	308,06	17 497,19	5 390 184,35	289,32	5 062 287,02	0,00	0,00	289,32	5 062 287,02	18,74	327 897,33	93,92%
455	Обратная засыпка	м3	394,39	557,82	219 998,63	370,63	206 744,83	0,00	0,00	370,63	206 744,83	23,76	13 253,80	93,98%
456	Устройство монолитного упора	м	88,00	38 691,86	3 404 883,68			0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	3 404 883,68	0,00%
457	Укрепление русла	м2	376,00	16 506,74	6 206 534,24			0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	6 206 534,24	0,00%
458	Укрепление откосов	м2	400,00	16 102,56	6 441 024,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	6 441 024,00	0,00%
459	Устройство конца укрепления	м2	385,3333333	33 634,84	12 960 625,01			0,00	0,00	0,00	0,00	385,33	12 960 625,01	0,00%
460	Устройство наброски каменной	м3	51,04	33 309,13	1 700 098,00			0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	1 700 098,00	0,00%
461	Водобойные стенки	м3	10,44	90 441,11	944 205,19			0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	944 205,19	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**257 422 775,21**		**201 905 303,19**		**0,00**		**201 905 303,19**		**55 517 472,02**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м (лево) ПК 0+35 на съезде ПК4+20, ПК 0+35 на съезде ПК245+85	**шт**	**2**											
462	Земляные работы	м3	203,68	857,58	174 671,89	203,68	174 671,89	0,00	0,00	203,68	174 671,89	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
463	Рытье котлована под оголовки	м3	83,60	2 923,77	244 427,17	83,60	244 427,17	0,00	0,00	83,60	244 427,17	0,00	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения %
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
464	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	1,20	20 363,67	24 436,40	1,20	24 436,40	0,00	0,00	1,20	24 436,40	0,00	0,00	100,00%
465	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	14,00	31 901,49	446 620,86	14,00	446 620,86	0,00	0,00	14,00	446 620,86	0,00	0,00	100,00%
466	Устройство монолитного фундамента.	м3	5,04	85 230,97	429 564,09	5,04	429 564,09	0,00	0,00	5,04	429 564,09	0,00	0,00	100,00%
467	Устройство оголовков	м3	11,88	35 150,41	417 586,87	11,88	417 586,87	0,00	0,00	11,88	417 586,87	0,00	0,00	100,00%
468	*Портальная стенка типа Блок№ 34 (СТ 10)*	шт	4,00	151 019,89	604 079,56	4,00	604 079,56	0,00	0,00	4,00	604 079,56	0,00	0,00	100,00%
469	*Откосная стенка типа Блок№ 108пл (СТ4пл)*	шт	8,00	230 229,20	1 841 833,60	8,00	1 841 833,60	0,00	0,00	8,00	1 841 833,60	0,00	0,00	100,00%
470	Монолитный лоток	м3	2,28	44 756,26	102 044,27	2,28	102 044,27	0,00	0,00	2,28	102 044,27	0,00	0,00	100,00%
471	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	69,60	11 496,49	800 155,70	69,60	800 155,70	0,00	0,00	69,60	800 155,70	0,00	0,00	100,00%
472	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	2,00	17 497,47	34 994,94	2,00	34 994,94	0,00	0,00	2,00	34 994,94	0,00	0,00	100,00%
473	Обратная засыпка	м3	56,00	5 266,87	294 944,72	56,00	294 944,72	0,00	0,00	56,00	294 944,72	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы													
474	Рытье котлована под тело трубы	м3	43,82	626,68	27 461,12	43,82	27 461,12	0,00	0,00	43,82	27 461,12	0,00	0,00	100,00%
475	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	6,89	20 364,55	140 311,75	6,89	140 311,75	0,00	0,00	6,89	140 311,75	0,00	0,00	100,00%
476	Устройство монолитного фундамента.	м3	11,27	85 231,18	960 555,40	11,27	960 555,40	0,00	0,00	11,27	960 555,40	0,00	0,00	100,00%
477	Установка ж/бетонных звеньев	м3	22,96	114 042,28	2 618 410,75	22,96	2 618 410,75	0,00	0,00	22,96	2 618 410,75	0,00	0,00	100,00%
478	*Звенья марки ЗКП 2.100*	шт.	2,00	105 963,43	211 926,86	2,00	211 926,86	0,00	0,00	2,00	211 926,86	0,00	0,00	100,00%
479	*Звенья марки ЗКП 2.200*	шт.	22,00	160 122,60	3 522 697,20	22,00	3 522 697,20	0,00	0,00	22,00	3 522 697,20	0,00	0,00	100,00%
480	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	100,16	11 496,50	1 151 489,44	100,16	1 151 489,44	0,00	0,00	100,16	1 151 489,44	0,00	0,00	100,00%
481	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	25,65	17 497,17	448 802,41	25,65	448 802,41	0,00	0,00	25,65	448 802,41	0,00	0,00	100,00%
482	Обратная засыпка	м3	25,04	4 794,44	120 052,78	25,04	120 052,78	0,00	0,00	25,04	120 052,78	0,00	0,00	100,00%
483	Устройство монолитного упора	м	11,00	36 073,26	396 805,86			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	396 805,86	0,00%
484	Укрепление русла	м2	32,40	18 285,84	592 461,22			0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	592 461,22	0,00%
485	Укрепление откосов	м2	36,80	15 990,87	588 464,02			0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	588 464,02	0,00%
486	Устройство конца укрепления	м2	40,8333333	33 909,06	1 384 619,95			0,00	0,00	0,00	0,00	40,83	1 384 619,95	0,00%
487	Устройство наброски каменной	м3	5,40	33 309,21	179 869,73			0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	179 869,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**17 759 288,56**		**14 617 067,78**		**0,00**		**14 617 067,78**		**3 142 220,78**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 4,0х2,5м ПК 95+80; ПК 147+02; ПК 210+20 (лево)	**шт**	**3**											
488	Земляные работы	м3	1 064,00	1 142,42	1 215 534,88	1 064,00	1 215 534,88	0,00	0,00	1 064,00	1 215 534,88	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
489	Рытье котлована под оголовки	м3	612,00	2 977,77	1 822 395,24	612,00	1 822 395,24	0,00	0,00	612,00	1 822 395,24	0,00	0,00	100,00%
490	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	153,00	31 901,49	4 880 927,97	153,00	4 880 927,97	0,00	0,00	153,00	4 880 927,97	0,00	0,00	100,00%
491	Устройство монолитного фундамента.	м3	42,00	85 231,19	3 579 709,98	42,00	3 579 709,98	0,00	0,00	42,00	3 579 709,98	0,00	0,00	100,00%
492	Устройство оголовков	м3	68,40	43 960,87	3 006 923,51	68,40	3 006 923,51	0,00	0,00	68,40	3 006 923,51	0,00	0,00	100,00%
493	*Звенья оголовков марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	6,00	835 601,71	5 013 610,26	6,00	5 013 610,26	0,00	0,00	6,00	5 013 610,26	0,00	0,00	100,00%
494	*Откосная стенка типа Блок№ 58пл (СТ2пл)*	шт	12,00	341 981,11	4 103 773,32	12,00	4 103 773,32	0,00	0,00	12,00	4 103 773,32	0,00	0,00	100,00%
495	*Откосная типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	12,00	150 881,17	1 810 574,04	12,00	1 810 574,04	0,00	0,00	12,00	1 810 574,04	0,00	0,00	100,00%
496	Монолитный лоток	м3	25,80	44 756,02	1 154 705,32	25,80	1 154 705,32	0,00	0,00	25,80	1 154 705,32	0,00	0,00	100,00%
497	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	294,00	11 496,49	3 379 968,06	294,00	3 379 968,06	0,00	0,00	294,00	3 379 968,06	0,00	0,00	100,00%
498	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	7,80	18 873,52	147 213,46	7,80	147 213,46	0,00	0,00	7,80	147 213,46	0,00	0,00	100,00%
499	Обратная засыпка	м3	348,00	557,81	194 117,88	348,00	194 117,88	0,00	0,00	348,00	194 117,88	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы													
500	Рытье котлована под тело трубы	м3	540,17	626,68	338 513,74	540,17	338 513,74	0,00	0,00	540,17	338 513,74	0,00	0,00	100,00%
501	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	64,92	31 901,48	2 071 044,08	64,92	2 071 044,08	0,00	0,00	64,92	2 071 044,08	0,00	0,00	100,00%
502	Устройство монолитного фундамента.	м3	199,78	85 231,18	17 027 485,14	199,78	17 027 485,14	0,00	0,00	199,78	17 027 485,14	0,00	0,00	100,00%
503	Установка ж/бетонных звеньев	м3	389,42	56 754,60	22 101 376,33	389,42	22 101 376,33	0,00	0,00	389,42	22 101 376,33	0,00	0,00	100,00%
504	*Звенья марки ЗП 19.100 (Блок№ 94)*	шт.	57,00	756 741,06	43 134 240,42	57,00	43 134 240,42	0,00	0,00	57,00	43 134 240,42	0,00	0,00	100,00%
505	*Звенья марки ЗП 20.100 (Блок№ 95)*	шт.	46,00	1 062 178,65	48 860 217,90	46,00	48 860 217,90	0,00	0,00	46,00	48 860 217,90	0,00	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения %
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
506	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	1 157,61	11 496,49	13 308 451,79	1 157,61	13 308 451,79	0,00	0,00	1 157,61	13 308 451,79	0,00	0,00	100,00%
507	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	292,11	18 873,39	5 513 105,95	292,11	5 513 105,95	0,00	0,00	292,11	5 513 105,95	0,00	0,00	100,00%
508	Обратная засыпка	м3	140,65	557,82	78 457,38	140,65	78 457,38	0,00	0,00	140,65	78 457,38	0,00	0,00	100,00%
509	Устройство монолитного упора	м	16,50	46 642,45	769 600,43	16,50	769 600,43	0,00	0,00	16,50	769 600,43	0,00	0,00	100,00%
510	Укрепление русла	м2	476,10	15 995,38	7 615 400,42	476,10	7 615 400,42	0,00	0,00	476,10	7 615 400,42	0,00	0,00	100,00%
511	Укрепление откосов	м2	130,20	19 219,45	2 502 372,39	130,20	2 502 372,39	0,00	0,00	130,20	2 502 372,39	0,00	0,00	100,00%
	ИТОГО	**тенге**			**193 629 719,89**		**193 629 719,89**		**0,00**		**193 629 719,89**		**0,00**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 2 х4,0х2,5м на ПК 134+00 (лево)	**шт**	**1**											
512	Земляные работы	м3	17 512,30	1 142,42	20 006 401,77	17 512,30	20 006 401,77	0,00	0,00	17 512,30	20 006 401,77	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
513	Рытье котлована под оголовки	м3	256,00	2 977,77	762 309,12	256,00	762 309,12	0,00	0,00	256,00	762 309,12	0,00	0,00	100,00%
514	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	84,00	31 901,49	2 679 725,16	84,00	2 679 725,16	0,00	0,00	84,00	2 679 725,16	0,00	0,00	100,00%
515	Устройство монолитного фундамента.	м3	27,40	85 231,18	2 335 334,33	27,40	2 335 334,33	0,00	0,00	27,40	2 335 334,33	0,00	0,00	100,00%
516	Устройство оголовков	м3	30,72	44 046,71	1 353 114,93	30,72	1 353 114,93	0,00	0,00	30,72	1 353 114,93	0,00	0,00	100,00%
517	*Звенья оголовков марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	4,00	835 601,83	3 342 407,32	4,00	3 342 407,32	0,00	0,00	4,00	3 342 407,32	0,00	0,00	100,00%
518	*Откосная стенка типа Блок№ 58пл (СТ2пл)*	шт	4,00	342 000,14	1 368 000,56	4,00	1 368 000,56	0,00	0,00	4,00	1 368 000,56	0,00	0,00	100,00%
519	*Откосная типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	4,00	150 881,28	603 525,12	4,00	603 525,12	0,00	0,00	4,00	603 525,12	0,00	0,00	100,00%
520	Монолитный лоток	м3	16,60	44 756,02	742 949,93	16,60	742 949,93	0,00	0,00	16,60	742 949,93	0,00	0,00	100,00%
521	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	106,00	11 496,49	1 218 627,94	106,00	1 218 627,94	0,00	0,00	106,00	1 218 627,94	0,00	0,00	100,00%
522	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,80	18 873,63	71 719,79	3,80	71 719,79	0,00	0,00	3,80	71 719,79	0,00	0,00	100,00%
523	Обратная засыпка	м3	120,00	557,81	66 937,20	120,00	66 937,20	0,00	0,00	120,00	66 937,20	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы							0,00	0,00					
524	Рытье котлована под тело трубы	м3	406,73	626,68	254 889,56	406,73	254 889,56	0,00	0,00	406,73	254 889,56	0,00	0,00	100,00%
525	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	46,75	31 901,50	1 491 395,13	46,75	1 491 395,13	0,00	0,00	46,75	1 491 395,13	0,00	0,00	100,00%
526	Устройство монолитного фундамента.	м3	168,30	85 231,18	14 344 407,59	168,3000000	14 344 407,59	0,00	0,00	168,30	14 344 407,59	0,00	0,00	100,00%
527	Установка ж/бетонных звеньев	м3	366,16	56 051,02	20 523 641,48	366,16	20 523 641,48	0,00	0,00	366,16	20 523 641,48	0,00	0,00	100,00%
528	*Звенья марки ЗП 20.100 (Блок№ 95)*	шт.	92,00	1 062 178,64	97 720 434,88	92,00	97 720 434,88	0,00	0,00	92,00	97 720 434,88	0,00	0,00	100,00%
529	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	705,93	11 496,49	8 115 717,19	705,93	8 115 717,19	0,00	0,00	705,93	8 115 717,19	0,00	0,00	100,00%
530	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	177,65	18 873,39	3 352 857,73	177,65	3 352 857,73	0,00	0,00	177,65	3 352 857,73	0,00	0,00	100,00%
531	Обратная засыпка	м3	60,78	557,82	33 904,30	60,78	33 904,30	0,00	0,00	60,78	33 904,30	0,00	0,00	100,00%
532	Устройство монолитного упора	м	11,00	45 457,70	500 034,70	11,00	500 034,70	0,00	0,00	11,00	500 034,70	0,00	0,00	100,00%
533	Укрепление русла	м2	237,80	16 225,54	3 858 433,41	237,80	3 858 433,41	0,00	0,00	237,80	3 858 433,41	0,00	0,00	100,00%
534	Укрепление откосов	м2	54,20	22 396,72	1 213 902,22	54,20	1 213 902,22	0,00	0,00	54,20	1 213 902,22	0,00	0,00	100,00%
	ИТОГО	**тенге**			**185 960 671,36**		**185 960 671,36**		**0,00**		**185 960 671,36**		**0,00**	
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,5х2,0м ПК 94+40; ПК 209+10 (лево)	**шт**	**2**											
535	Земляные работы	м3	465,50	857,58	399 203,49	465,50	399 203,49	0,00	0,00	465,50	399 203,49	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
536	Рытье котлована под оголовки	м3	324,00	2 977,76	964 794,24	324,00	964 794,24	0,00	0,00	324,00	964 794,24	0,00	0,00	100,00%
537	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	78,00	31 901,49	2 488 316,22	78,00	2 488 316,22	0,00	0,00	78,00	2 488 316,22	0,00	0,00	100,00%
538	Устройство монолитного фундамента.	м3	17,60	85 231,15	1 500 068,24	17,60	1 500 068,24	0,00	0,00	17,60	1 500 068,24	0,00	0,00	100,00%
539	Устройство оголовков	м3	29,96	44 438,85	1 331 387,95	29,96	1 331 387,94	0,00	0,00	29,96	1 331 387,94	0,00	0,01	100,00%
540	*Звенья марки ЗП 36 (Блок№ 56)*	шт	4,00	444 588,57	1 778 354,28	4,00	1 778 354,28	0,00	0,00	4,00	1 778 354,28	0,00	0,00	100,00%
541	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,72	1 674 629,76	8,00	1 674 629,76	0,00	0,00	8,00	1 674 629,76	0,00	0,00	100,00%
542	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,11	1 207 048,88	8,00	1 207 048,88	0,00	0,00	8,00	1 207 048,88	0,00	0,00	100,00%
543	Монолитный лоток	м3	8,80	44 756,02	393 852,98	8,80	393 852,98	0,00	0,00	8,80	393 852,98	0,00	0,00	100,00%
544	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	148,00	11 496,49	1 701 480,52	148,00	1 701 480,52	0,00	0,00	148,00	1 701 480,52	0,00	0,00	100,00%
545	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	4,00	17 497,13	69 988,52	4,00	69 988,52	0,00	0,00	4,00	69 988,52	0,00	0,00	100,00%
546	Обратная засыпка	м3	188,00	557,81	104 868,28	188,00	104 868,28	0,00	0,00	188,00	104 868,28	0,00	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость X1 - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5
	Тело трубы													
547	Рытье котлована под тело трубы	м3	352,13	626,68	220 672,83	352,13	220 672,83	0,00	0,00	352,13	220 672,83	0,00	0,00	100,00%
548	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	40,25	31 901,49	1 284 034,97	40,25	1 284 034,97	0,00	0,00	40,25	1 284 034,97	0,00	0,00	100,00%
549	Устройство монолитного фундамента	м3	120,72	85 231,17	10 289 106,84	120,72	10 289 106,84	0,00	0,00	120,72	10 289 106,84	0,00	0,00	100,00%
550	Установка ж/бетонных звеньев	м3	228,69	57 614,62	13 175 887,45	228,69	13 175 887,45	0,00	0,00	228,69	13 175 887,45	0,00	0,00	100,00%
551	*Звенья марки ЗП 14.100 (Блок№ 50)*	шт.	99,00	527 848,32	52 256 983,68	99,00	52 256 983,68	0,00	0,00	99,00	52 256 983,68	0,00	0,00	100,00%
552	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	794,78	11 496,49	9 137 180,32	794,78	9 137 180,32	0,00	0,00	794,78	9 137 180,32	0,00	0,00	100,00%
553	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	201,21	17 497,20	3 520 611,61	201,21	3 520 611,61	0,00	0,00	201,21	3 520 611,61	0,00	0,00	100,00%
554	Обратная засыпка	м3	120,72	557,81	67 338,82	120,72	67 338,82	0,00	0,00	120,72	67 338,82	0,00	0,00	100,00%
555	Устройство монолитного упора	м	11,00	41 391,10	455 302,10	11,00	455 302,10	0,00	0,00	11,00	455 302,10	0,00	0,00	100,00%
556	Укрепление русла	м2	137,00	14 941,83	2 047 030,71	137,00	2 047 030,71	0,00	0,00	137,00	2 047 030,71	0,00	0,00	100,00%
557	Укрепление откосов	м2	72,00	17 862,37	1 286 090,64	72,00	1 286 090,64	0,00	0,00	72,00	1 286 090,64	0,00	0,00	100,00%
558	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
559	Устройство конца укрепления	м2	90,333333	20 450,08	1 847 323,89	90,333333	1 847 323,89	0,00	0,00	90,333333	1 847 323,89	0,00	0,00	100,00%
560	Устройство наброски каменной	м3	34,93	33 309,10	1 163 486,86			0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	1 163 486,86	0,00%
561	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,89	185 432,73			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 432,73	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**115 318 342,82**		**109 201 557,21**		**0,00**		**109 201 557,21**		**6 116 785,61**	
562	Лестничные сходы	шт	10,00	3 962 780,34	39 627 803,40			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	39 627 803,40	0,00%
	2 очередь строительства													
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,0х2,0м ПК 27+32,12; ПК17+93 на транс. развязке ст.Акжар проезд№3	**шт**	**2**											
563	Земляные работы	м3	1 132,40	857,57	971 112,27	714,40	612 648,01	0,00	0,00	714,40	612 648,01	418,00	358 464,26	63,09%
	Оголовки													
564	Рытье котлована под оголовки	м3	296,00	2 977,77	881 419,92			148,00	440 709,96	148,00	440 709,96	148,00	440 709,96	50,00%
565	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	72,00	31 901,49	2 296 907,28			18,00	574 226,82	18,00	574 226,82	54,00	1 722 680,46	25,00%
566	Устройство монолитного фундамента	м3	14,40	85 231,05	1 227 327,12			3,60	306 831,78	3,60	306 831,78	10,80	920 495,34	25,00%
567	Устройство оголовков	м3	28,20	45 621,24	1 286 518,97				0,00	0,00	0,00	28,20	1 286 518,97	0,00%
568	*Звенья оголовков марки ЗП 35 (Блок№ 53)*	шт	4,00	356 062,02	1 424 248,08			2,00	712 124,04	2,00	712 124,04	2,00	712 124,04	50,00%
569	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,89	1 674 631,12				0,00	0,00	0,00	8,00	1 674 631,12	0,00%
570	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,28	1 207 050,24				0,00	0,00	0,00	8,00	1 207 050,24	0,00%
571	Монолитный лоток	м3	7,60	44 756,01	340 145,68				0,00	0,00	0,00	7,60	340 145,68	0,00%
572	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	144,00	11 496,49	1 655 494,56				0,00	0,00	0,00	144,00	1 655 494,56	0,00%
573	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	3,60	17 497,31	62 990,32				0,00	0,00	0,00	3,60	62 990,32	0,00%
574	Обратная засыпка	м3	176,00	557,81	98 174,56				0,00	0,00	0,00	176,00	98 174,56	0,00%
	Тело трубы													
575	Рытье котлована под тело трубы	м3	100,69	626,68	63 100,41	72,42	45 384,17	0,00	0,00	72,42	45 384,17	28,27	17 716,24	71,92%
576	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	9,75	31 901,56	311 040,21	7,01	223 629,94	0,00	0,00	7,01	223 629,94	2,74	87 410,27	71,90%
577	Устройство монолитного фундамента	м3	32,48	85 231,13	2 768 307,10	23,36	1 990 999,20	0,00	0,00	23,36	1 990 999,20	9,12	777 307,90	71,92%
578	Установка ж/бетонных звеньев	м3	51,56	67 057,37	3 457 478,00			4,73	317 181,36	4,73	317 181,36	46,83	3 140 296,64	9,17%
579	*Звенья марки ЗП 11.100 (Блок№ 48)*	шт.	23,00	396 403,67	9 117 284,41			8,00	3 171 229,36	8,00	3 171 229,36	15,00	5 946 055,05	34,78%
580	*Звенья марки ЗП 10.100 (Блок№ 47)*	шт	9,00	306 228,75	2 756 058,75				0,00	0,00	0,00	9,00	2 756 058,75	0,00%
581	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	233,85	11 496,49	2 688 454,19			0,00	0,00	0,00	0,00	233,85	2 688 454,19	0,00%
582	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	58,47	17 497,19	1 023 060,70			0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	1 023 060,70	0,00%
583	Обратная засыпка	м3	42,23	557,81	23 556,32			0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	23 556,32	0,00%
584	Устройство монолитного упора	м	11,00	40 649,72	447 146,92			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	447 146,92	0,00%
585	Укрепление русла	м2	127,20	15 974,62	2 031 971,66			0,00	0,00	0,00	0,00	127,20	2 031 971,66	0,00%
586	Укрепление откосов	м2	69,80	17 712,73	1 236 348,55			0,00	0,00	0,00	0,00	69,80	1 236 348,55	0,00%
587	Устройство конца укрепления	м2	73,1666666	20 449,53	1 496 223,94			0,00	0,00	0,00	0,00	73,16667	1 496 223,94	0,00%
588	Устройство наброски каменной	м3	28,32	33 309,07	943 312,86			0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	943 312,86	0,00%
589	Водобойные стенки	м3	1,81	90 334,69	163 505,79			0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	163 505,79	0,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ИТОГО	**тенге**			**41 652 869,93**		**2 872 661,32**		**5 522 303,32**		**8 394 964,64**		**33 257 905,29**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,5м (право) ПК 18+40; ПК 45+53; ПК 65+20; ПК 33+49,55; ПК 108+80; ПК 111+60; ПК158+10; ПК 185+23;	**шт**	**8**											
590	Земляные работы	м3	3 471,68	857,57	2 977 208,62	1 672,00	1 433 857,04	357,20	306 324,00	2 029,20	1 740 181,04	1 442,48	1 237 027,58	58,45%
	Оголовки													
591	Рытье котлована под оголовки	м3	612,80	2 977,76	1 824 771,33	229,80	684 289,25	76,60	228 096,42	306,40	912 385,67	306,40	912 385,66	50,00%
592	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	8,00	20 364,71	162 917,68	3,00	61 094,13	1,00	20 364,71	4,00	81 458,84	4,00	81 458,84	50,00%
593	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	104,00	31 901,49	3 317 754,96	39,00	1 244 158,11	13,00	414 719,37	52,00	1 658 877,48	52,00	1 658 877,48	50,00%
594	Устройство монолитного фундамента.	м3	30,24	85 231,15	2 577 389,98	11,34	966 521,24	3,78	322 173,75	15,12	1 288 694,99	15,12	1 288 694,99	50,00%
595	Устройство оголовков	м3	78,56	34 511,12	2 711 193,59	29,46	1 016 697,60	9,82	338 899,20	39,28	1 355 596,80	39,28	1 355 596,79	50,00%
596	*Портальная стенка типа Блок№ 36 (СТ 12)*	шт	16,00	210 199,53	3 363 192,48	6,00	1 261 197,18	2,00	420 399,06	8,00	1 681 596,24	8,00	1 681 596,24	50,00%
597	*Откосная стенка типа СТ 6пл (Блок№ 40пл)*	шт	32,00	207 756,68	6 648 213,76	12,00	2 493 080,16	4,00	831 026,72	16,00	3 324 106,88	16,00	3 324 106,88	50,00%
598	Монолитный лоток	м3	30,24	44 755,98	1 353 420,84	11,34	507 532,81	3,78	169 177,60	15,12	676 710,41	15,12	676 710,43	50,00%
599	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	478,40	11 496,49	5 499 920,82	179,40	2 062 470,31	59,80	687 490,10	239,20	2 749 960,41	239,20	2 749 960,41	50,00%
600	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	11,20	17 497,13	195 967,86	4,20	73 487,95	1,40	24 495,98	5,60	97 983,93	5,60	97 983,93	50,00%
601	Обратная засыпка	м3	412,80	557,81	230 263,97	154,80	86 348,99	51,60	28 783,00	206,40	115 131,99	206,40	115 131,98	50,00%
	Тело трубы													
602	Рытье котлована под тело трубы	м3	320,42	2 923,63	936 789,52	134,31	392 672,75	44,15	129 078,26	178,46	521 751,01	141,96	415 038,51	55,70%
603	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	48,91	20 364,68	996 036,50	20,51	417 679,59	6,74	137 257,94	27,25	554 937,53	21,66	441 098,97	55,71%
604	Устройство монолитного фундамента.	м3	96,12	85 231,18	8 192 421,02	40,29	3 433 964,24	13,24	1 128 460,82	53,53	4 562 425,06	42,59	3 629 995,96	55,69%
605	Установка ж/бетонных звеньев	м3	157,67	78 278,22	12 342 126,95	66,50	5 205 501,63	21,85	1 710 379,11	88,35	6 915 880,74	69,32	5 426 246,21	56,03%
606	*Звенья марки ЗКП 6.100*	шт.	4,00	178 330,92	713 323,68	2,00	356 661,84	1,00	178 330,92	3,00	534 992,76	1,00	178 330,92	75,00%
607	*Звенья марки ЗКП 6.200*	шт	81,00	316 098,52	25 603 980,12	34,00	10 747 349,68	11,00	3 477 083,72	45,00	14 224 433,40	36,00	11 379 546,72	55,56%
608	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	792,61	11 496,49	9 112 232,94	332,23	3 819 478,87	109,18	1 255 186,78	441,41	5 074 665,65	351,20	4 037 567,29	55,69%
609	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	118,05	17 497,20	2 065 544,46	49,49	865 936,43	16,26	284 504,47	65,75	1 150 440,90	52,30	915 103,56	55,70%
610	Обратная засыпка	м3	151,77	557,82	84 660,34	63,62	35 488,51	78,48	43 777,71	142,10	79 266,22	9,67	5 394,12	93,63%
611	Устройство монолитного упора	м	44,00	38 625,91	1 699 540,04			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1 699 540,04	0,00%
612	Укрепление русла	м2	188,00	16 506,65	3 103 250,20			0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	3 103 250,20	0,00%
613	Укрепление откосов	м2	200,00	16 096,31	3 219 262,00			0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	3 219 262,00	0,00%
614	Устройство конца укрепления	м2	192,6666666	33 154,63	6 387 792,04			0,00	0,00	0,00	0,00	192,67	6 387 792,04	0,00%
615	Устройство наброски каменной	м3	25,52	36 982,77	943 800,29			0,00	0,00	0,00	0,00	25,52	943 800,29	0,00%
616	Водобойные стенки	м3	6,96	90 441,25	629 471,10			0,00	0,00	0,00	0,00	6,96	629 471,10	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**106 892 447,09**		**37 165 468,31**		**12 136 009,64**		**49 301 477,95**		**57 590 969,14**	
	Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м (право) ПК1+40 проезде№3; ПК0+15 съезде ПК5+56 на транс. развязке ст.Акжар; ПК1+70 на транс. развязке ст.Жазык. проезд№1; ПК7+80 съезде ПК145+92,46; ПК0+20 съезде ПК248+80	**шт**	**5**					1,00						
617	Земляные работы	м3	1 142,08	857,57	979 413,55	198,55	170 270,52	0,00	0,00	198,55	170 270,52	943,53	809 143,03	17,38%
	Оголовки													
618	Рытье котлована под оголовки	м3	209,00	2 464,36	515 051,24	41,80	103 010,25	0,00	0,00	41,80	103 010,25	167,20	412 040,99	20,00%
619	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	3,00	20 363,68	61 091,04	0,60	12 218,21	0,00	0,00	0,60	12 218,21	2,40	48 872,83	20,00%
620	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	35,00	31 901,49	1 116 552,15	7,00	223 310,43	0,00	0,00	7,00	223 310,43	28,00	893 241,72	20,00%
621	Устройство монолитного фундамента.	м3	12,60	85 230,97	1 073 910,22	2,52	214 782,04	0,00	0,00	2,52	214 782,04	10,08	859 128,18	20,00%
622	Устройство оголовков	м3	29,70	35 150,41	1 043 967,18	5,94	208 793,44	0,00	0,00	5,94	208 793,44	23,76	835 173,74	20,00%
623	*Портальная стенка типа Блок№ 34 (СТ 10)*	шт	10,00	151 020,11	1 510 201,10	2,00	302 040,22	0,00	0,00	2,00	302 040,22	8,00	1 208 160,88	20,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
624	*Откосная стенка типа Блок№ 108пл (СТ4пл)*	шт	20,00	230 229,17	4 604 583,40	4,00	920 916,68	0,00	0,00	4,00	920 916,68	16,00	3 683 666,72	20,00%
625	Монолитный лоток	м3	5,70	44 756,14	255 110,00	1,14	51 022,00	0,00	0,00	1,14	51 022,00	4,56	204 088,00	20,00%
626	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	174,00	11 496,49	2 000 389,26	34,80	400 077,85	0,00	0,00	34,80	400 077,85	139,20	1 600 311,41	20,00%
627	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	5,00	17 497,48	87 487,40	1,00	17 497,48	0,00	0,00	1,00	17 497,48	4,00	69 989,92	20,00%
628	Обратная засыпка	м3	140,00	5 266,87	737 361,80	28,00	147 472,36	0,00	0,00	28,00	147 472,36	112,00	589 889,44	20,00%
	Тело трубы													
629	Рытье котлована под тело трубы	м3	123,08	626,69	77 133,01	22,90	14 351,20	0,00	0,00	22,90	14 351,20	100,18	62 781,81	18,61%
630	Устройство щебеночной подушки под фундаменты	м3	19,34	20 364,47	393 848,85	3,60	73 312,09	0,00	0,00	3,60	73 312,09	15,74	320 536,76	18,61%
631	Устройство монолитного фундамента.	м3	31,64	85 231,17	2 696 714,22	5,86	499 454,66	0,00	0,00	5,86	499 454,66	25,78	2 197 259,56	18,52%
632	Установка ж/бетонных звеньев	м3	41,28	117 724,50	4 859 667,36	7,21	848 793,65	0,00	0,00	7,21	848 793,65	34,07	4 010 873,71	17,47%
633	*Звенья марки ЗКП 2.100*	шт.	4,00	105 963,08	423 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	423 852,32	0,00%
634	*Звенья марки ЗКП 2.200*	шт.	41,00	160 122,59	6 565 026,19	8,00	1 280 980,72	0,00	0,00	8,00	1 280 980,72	33,00	5 284 045,47	19,51%
635	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	281,27	11 496,49	3 233 617,74	51,71	594 483,50	0,00	0,00	51,71	594 483,50	229,56	2 639 134,24	18,38%
636	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	43,96	17 497,20	769 176,91	8,08	141 377,38	0,00	0,00	8,08	141 377,38	35,88	627 799,53	18,38%
637	Обратная засыпка	м3	70,32	4 794,45	337 145,72	12,92	61 944,29	0,00	0,00	12,92	61 944,29	57,40	275 201,43	18,37%
638	Устройство монолитного упора	м	27,50	36 073,31	992 016,03			0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	992 016,03	0,00%
639	Укрепление русла	м2	81,00	18 285,83	1 481 152,23			0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	1 481 152,23	0,00%
640	Укрепление откосов	м2	92,00	15 990,87	1 471 160,04			0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	1 471 160,04	0,00%
641	Устройство конца укрепления	м2	102,0833333	33 521,09	3 421 944,60			0,00	0,00	0,00	0,00	102,08	3 421 944,60	0,00%
642	Устройство наброски каменной	м3	13,50	36 428,38	491 783,13			0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	491 783,13	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**41 199 356,69**		**6 286 108,97**		**0,00**		**6 286 108,97**		**34 913 247,72**	
	Устройство железобетонных труб (скотопрогоны) отверстием 4,0х2,5м ПК 94+80 (право)	**шт**	**1**											
643	Земляные работы	м3	494,00	1 142,43	564 360,42	494,00	564 360,42	0,00	0,00	494,00	564 360,42	0,00	0,00	100,00%
	Оголовки													
644	Рытье котлована под оголовки	м3	204,00	2 977,76	607 463,04			204,00	607 463,04	204,00	607 463,04	0,00	0,00	100,00%
645	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	51,00	31 901,49	1 626 975,99			51,00	1 626 975,99	51,00	1 626 975,99	0,00	0,00	100,00%
646	Устройство монолитного фундамента.	м3	14,00	85 231,22	1 193 237,08			14,00	1 193 237,08	14,00	1 193 237,08	0,00	0,00	100,00%
647	Устройство оголовков	м3	22,80	43 960,85	1 002 307,38			22,80	1 002 307,38	22,80	1 002 307,38	0,00	0,00	100,00%
648	*Звенья оголовков марки ЗП 38 (Блок№ 107)*	шт	2,00	835 601,48	1 671 202,96			2,00	1 671 202,96	2,00	1 671 202,96	0,00	0,00	100,00%
649	*Откосная стенка типа Блок№ 58пл (СТ2пл)*	шт	4,00	341 980,99	1 367 923,96			4,00	1 367 923,96	4,00	1 367 923,96	0,00	0,00	100,00%
650	*Откосная типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	4,00	150 881,28	603 525,12			4,00	603 525,12	4,00	603 525,12	0,00	0,00	100,00%
651	Монолитный лоток	м3	8,60	44 756,02	384 901,77			8,60	384 901,77	8,60	384 901,77	0,00	0,00	100,00%
652	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	98,00	11 496,49	1 126 656,02			98,00	1 126 656,02	98,00	1 126 656,02	0,00	0,00	100,00%
653	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	2,60	18 873,52	49 071,15			2,60	49 071,15	2,60	49 071,15	0,00	0,00	100,00%
654	Обратная засыпка	м3	116,00	557,81	64 705,96			116,00	64 705,96	116,00	64 705,96	0,00	0,00	100,00%
	Тело трубы													
655	Рытье котлована под тело трубы	м3	94,57	626,68	59 265,13	94,57	59 265,13		0,00	94,57	59 265,13	0,00	0,00	100,00%
656	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	11,58	31 901,49	369 419,25	11,58	369 419,25		0,00	11,58	369 419,25	0,00	0,00	100,00%
657	Устройство монолитного фундамента.	м3	34,74	85 231,17	2 960 930,85			34,74	2 960 930,85	34,74	2 960 930,85	0,00	0,00	100,00%
658	Установка ж/бетонных звеньев	м3	68,78	56 816,17	3 907 816,17			68,78	3 907 816,17	68,78	3 907 816,17	0,00	0,00	100,00%
659	*Звенья марки ЗП 19.100 (Блок№ 94)*	шт.	19,00	756 741,10	14 378 080,90			19,00	14 378 080,90	19,00	14 378 080,90	0,00	0,00	100,00%
660	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	206,51	11 496,49	2 374 140,15			206,51	2 374 140,15	206,51	2 374 140,15	0,00	0,00	100,00%
661	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	52,11	18 873,38	983 491,83			52,11	983 491,83	52,11	983 491,83	0,00	0,00	100,00%
662	Обратная засыпка	м3	25,09	557,79	13 994,95			0,00	0,00	0,00	0,00	25,09	13 994,95	0,00%
663	Устройство монолитного упора	м	5,50	46 642,32	256 532,76			0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	256 532,76	0,00%
664	Укрепление русла	м2	158,70	15 995,38	2 538 466,81			0,00	0,00	0,00	0,00	158,70	2 538 466,81	0,00%
665	Укрепление откосов	м2	43,40	19 219,45	834 124,13			0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	834 124,13	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**38 938 593,78**		**993 044,80**		**34 302 430,33**		**35 295 475,13**		**3 643 118,65**	

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения %
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Устройство железобетонных труб отверстием 2,5х2,0м на ПК 93+30; ПК2+10 на транс. разв. ст.Жазык съезд проезд№3	**шт**	**2**											
666	Земляные работы	м3	14 158,80	857,57	12 142 162,12	988,00	847 279,16	0,00	0,00	988,00	847 279,16	13 170,80	11 294 882,96	6,98%
	Оголовки													
667	Рытье котлована под оголовки	м3	324,00	2 977,77	964 797,48	162,00	482 398,74	0,00	0,00	162,00	482 398,74	162,00	482 398,74	50,00%
668	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	78,00	31 901,49	2 488 316,22	39,00	1 244 158,11	0,00	0,00	39,00	1 244 158,11	39,00	1 244 158,11	50,00%
669	Устройство монолитного фундамента.	м3	17,60	85 231,22	1 500 069,47	8,80	750 034,74	0,00	0,00	8,80	750 034,74	8,80	750 034,73	50,00%
670	Устройство оголовков	м3	29,96	44 438,89	1 331 389,14	7,49	332 847,29	7,49	332 847,29	14,98	665 694,58	14,98	665 694,56	50,00%
671	*Звенья марки ЗП 36 (Блок№ 56)*	шт	4,00	444 587,90	1 778 351,60	1,00	444 587,90	1,00	444 587,90	2,00	889 175,80	2,00	889 175,80	50,00%
672	*Откосная стенка типа Блок№ 57пл (СТ1пл)*	шт	8,00	209 328,89	1 674 631,12	2,00	418 657,78	2,00	418 657,78	4,00	837 315,56	4,00	837 315,56	50,00%
673	*Откосная стенка типа Блок№ 59пл (СТ3пл)*	шт	8,00	150 881,28	1 207 050,24	2,00	301 762,56	2,00	301 762,56	4,00	603 525,12	4,00	603 525,12	50,00%
674	Монолитный лоток	м3	8,80	44 756,02	393 852,98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8,80	393 852,98	0,00%
675	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	148,00	11 496,49	1 701 480,52	37,00	425 370,13	37,00	425 370,13	74,00	850 740,26	74,00	850 740,26	50,00%
676	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	4,00	17 497,47	69 989,88	1,00	17 497,47	1,00	17 497,47	2,00	34 994,94	2,00	34 994,94	50,00%
677	Обратная засыпка	м3	188,00	557,81	104 868,28	0,00	0,00	94,00	52 434,14	94,00	52 434,14	94,00	52 434,14	50,00%

№ п/п	Ведомость XI - ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения %
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Тело трубы													
678	Рытье котлована под тело трубы	м3	238,30	626,68	149 337,84	99,55	62 385,99	0,00	0,00	99,55	62 385,99	138,75	86 951,85	41,78%
679	Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3	27,23	31 901,48	868 677,30	11,38	363 038,84	0,00	0,00	11,38	363 038,84	15,85	505 638,46	41,79%
680	Устройство монолитного фундамента.	м3	81,70	85 231,19	6 963 388,22	34,13	2 908 940,51	0,00	0,00	34,13	2 908 940,51	47,57	4 054 447,71	41,77%
681	Установка ж/бетонных звеньев	м3	154,77	57 613,26	8 916 804,25	60,06	3 460 252,40	0,00	0,00	60,06	3 460 252,40	94,71	5 456 551,85	38,81%
682	*Звенья марки ЗП 14.100 (Блок№ 50)*	шт.	67,00	527 848,31	35 365 836,77	30,00	15 835 449,30	0,00	0,00	30,00	15 835 449,30	37,00	19 530 387,47	44,78%
683	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	537,87	11 496,49	6 183 617,08	208,64	2 398 627,67	0,00	0,00	208,64	2 398 627,67	329,23	3 784 989,41	38,79%
684	Устройство гидроизоляции оклеечной в 2 слоя	м2	136,17	17 497,20	2 382 593,72	52,82	924 202,10	0,00	0,00	52,82	924 202,10	83,35	1 458 391,62	38,79%
685	Обратная засыпка	м3	81,70	557,81	45 573,08			0,00	0,00	0,00	0,00	81,70	45 573,08	0,00%
686	Устройство монолитного упора	м	11,00	41 437,92	455 817,12			0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	455 817,12	0,00%
687	Укрепление русла	м2	137,00	7 923,32	1 085 494,84			0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	1 085 494,84	0,00%
688	Укрепление откосов	м2	72,00	17 862,35	1 286 089,20			0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	1 286 089,20	0,00%
689	Бутование камнем	м3	143,14	33 309,11	4 767 866,01			0,00	0,00	0,00	0,00	143,14	4 767 866,01	0,00%
690	Устройство конца укрепления	м2	90,3333334	31 786,47	2 871 377,79			0,00	0,00	0,00	0,00	90,33	2 871 377,79	0,00%
691	Устройство наброски каменной	м3	34,92	35 068,57	1 224 594,46			0,00	0,00	0,00	0,00	34,92	1 224 594,46	0,00%
692	Водобойные стенки	м3	2,06	90 015,22	185 431,35			0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	185 431,35	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**98 109 458,08**		**31 217 490,69**		**1 993 157,27**		**33 210 647,96**		**64 898 810,12**	
693	Лестничные сходы	шт	5,00	4 080 566,15	20 402 830,75			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20 402 830,75	0,00%
	ИТОГО по Искуственным сооружениям	**тенге**			**1 213 628 890,20**		**832 053 307,44**		**53 953 900,56**		**886 007 208,00**		**327 621 682,20**	**73,00%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиП

_____ **Альжанов Д.М.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г., №090140000306/240084/05 от 29.10.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 20

Ведомость XII-1 - МОСТЫ

№ п/п	Ведомость XII-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XII	**Мосты и путепроводы**													
	1 очередь строительства													
	Мост через балку Сарымырза на ПК 254+10 (право).													
	Крайние опоры №1 и №2													
694	Погружение свай	шт	48,00	228 031,72	10 945 522,56	48,00	10 945 522,56	0,00	0,00	48,00	10 945 522,56	0,00	0,00	100,00%
695	*Призматическая свая ж б С12-40ТТ*	шт	48,00	509 824,37	24 471 569,76	48,00	24 471 569,76	0,00	0,00	48,00	24 471 569,76	0,00	0,00	100,00%
696	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	48,00	20 786,17	997 736,16	48,00	997 736,16	0,00	0,00	48,00	997 736,16	0,00	0,00	100,00%
697	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	22,20	20 512,45	455 376,39	22,20	455 376,39	0,00	0,00	22,20	455 376,39	0,00	0,00	100,00%
698	Устройство монолитной насадки (В30)	м3	52,00	185 584,58	9 650 398,16	52,00	9 650 398,16	0,00	0,00	52,00	9 650 398,16	0,00	0,00	100,00%
699	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	7,21	422 746,32	3 048 000,97	7,21	3 048 000,97	0,00	0,00	7,21	3 048 000,97	0,00	0,00	100,00%
700	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,038	448 386,59	1 362 198,46	3,038	1 362 198,46	0,00	0,00	3,038	1 362 198,46	0,00	0,00	100,00%
701	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	36,00	123 717,93	4 453 845,48	36,00	4 453 845,48	0,00	0,00	36,000	4 453 845,48	0,00	0,00	100,00%
702	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	2,002	481 873,52	964 710,79	2,002	964 710,79	0,000	0,00	2,002	964 710,79	0,00	0,00	100,00%
703	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,183	561 163,88	102 692,99	0,183	102 692,99	0,000	0,00	0,183	102 692,99	0,00	0,00	100,00%
704	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	11,36	127 299,05	1 446 117,21	11,36	1 446 117,21	0,00	0,00	11,36	1 446 117,21	0,00	0,00	100,00%
705	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	0,493	448 386,15	221 054,37	0,493	221 054,37	0,000	0,00	0,493	221 054,37	0,00	0,00	100,00%
706	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	540,00	11 496,49	6 208 104,60	540,00	6 208 104,60	0,00	0,00	540,00	6 208 104,60	0,00	0,00	100,00%
707	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	170,00	4 861,94	826 529,80			0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	826 529,80	0,00%
	Пролетное строение													
708	Установка опорных частей	шт	24,00	6 075,36	145 808,64	24,00	145 808,64	0,00	0,00	24,00	145 808,64	0,00	0,00	100,00%
709	*Опорная часть ЛП 33.400.65 разм, 367х400х65мм*	шт.	20,00	187 323,79	3 746 475,80	20,00	3 746 475,80	0,00	0,00	20,00	3 746 475,80	0,00	0,00	100,00%
710	*Опорная часть РОЧ разм, 150х350х40 мм*	шт.	4,00	47 932,12	191 728,48	4,00	191 728,48	0,00	0,00	4,00	191 728,48	0,00	0,00	100,00%
711	Монтаж балок пролетного строения	шт	10,00	766 305,07	7 663 050,70	10,00	7 663 050,70	0,00	0,00	10,00	7 663 050,70	0,00	0,00	100,00%
712	Балка мостовая марки ВТК-33У	шт.	10,00	6 487 972,14	64 879 721,40	10,00	64 879 721,40	0,00	0,00	10,00	64 879 721,40	0,00	0,00	100,00%
713	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	86,10	124 297,46	10 702 011,31	86,10	10 702 011,31	0,00	0,00	86,10	10 702 011,31	0,00	0,00	100,00%
714	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	4,297	448 386,43	1 926 716,49	4,297	1 926 716,49	0,000	0,00	4,297	1 926 716,49	0,000	0,00	100,00%
715	Устройство монолитного бордюра и УМК (В35)	м3	20,80	276 012,62	5 741 062,50	20,80	5 741 062,50	0,00	0,00	20,80	5 741 062,50	0,00	0,00	100,00%
716	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,945	448 386,72	872 112,17	1,945	872 112,17	0,000	0,00	1,945	872 112,17	0,000	0,00	100,00%
717	Устройство монолитного участка УМПС (В35)	м3	1,68	124 297,39	208 819,62	1,68	208 819,62	0,00	0,00	1,68	208 819,62	0,00	0,00	100,00%
718	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	0,609	422 746,78	257 452,79	0,609	257 452,79	0,000	0,00	0,609	257 452,79	0,000	0,00	100,00%
	Установка ограждений													
719	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	63,00	28 931,61	1 822 691,43			0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1 822 691,43	0,00%
720	*Секция балки СБ-2*	шт.	10,00	131 181,47	1 311 814,70			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1 311 814,70	0,00%
721	*Секция балки СБ-1*	шт.	2,00	89 666,29	179 332,58			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	179 332,58	0,00%
722	*Стойка мостовая СМ-6*	шт.	44,00	26 123,63	1 149 439,72			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1 149 439,72	0,00%
723	*Консоль-амортизатор нижняя КА*	шт.	44,00	5 648,39	248 529,16			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	248 529,16	0,00%
724	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	44,00	183,18	8 059,92			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	8 059,92	0,00%
725	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	36,00	5 976,57	215 156,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	215 156,52	0,00%
726	*Секция балки СБ-2*	шт.	4,00	131 181,47	524 725,88			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	524 725,88	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
727	*Секция балки СБ-3*	шт.	4,00	172 695,27	690 781,08			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	690 781,08	0,00%
728	*Стойка дорожная СД-2*	шт.	20,00	33 183,77	663 675,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	663 675,40	0,00%
729	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт.	20,00	4 236,64	84 732,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	84 732,80	0,00%
730	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	8,00	183,18	1 465,44			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 465,44	0,00%
731	Установка перильного ограждения	м	76,20	52 497,75	4 000 328,55	76,20	4 000 328,55	0,00	0,00	76,20	4 000 328,55	0,00	0,00	100,00%
732	Устройство деформационного шва	м	33,72	408 118,80	13 761 765,94			0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	13 761 765,94	0,00%
	Проезжая часть													
733	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Техноэластмост -Б" и "Техноэластмост -С" Н-5 см	м2	458,70	1 651,41	757 501,77	458,70	757 501,77	0,00	0,00	458,70	757 501,77	0,00	0,00	100,00%
734	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -Б"*	м2	455,40	4 071,36	1 854 097,34	455,40	1 854 097,34	0,00	0,00	455,40	1 854 097,34	0,00	0,00	100,00%
735	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -С"*	м2	72,10	5 655,28	407 745,69	72,10	407 745,69	0,00	0,00	72,10	407 745,69	0,00	0,00	100,00%
736	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	391,10	5 310,70	2 077 014,77	391,10	2 077 014,77	0,00	0,00	391,10	2 077 014,77	0,00	0,00	100,00%
737	Розлив битумной эмульсии	м2	391,10	230,24	90 046,86			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	90 046,86	0,00%
738	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	391,10	4 154,59	1 624 860,15			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	1 624 860,15	0,00%
739	Розлив битумной эмульсии	м2	391,10	98,67	38 589,84			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	38 589,84	0,00%
740	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	391,10	4 154,59	1 624 860,15			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	1 624 860,15	0,00%
741	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	49,60	5 098,56	252 888,58			0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	252 888,58	0,00%
742	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	66,30	7 512,52	498 080,08			0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	498 080,08	0,00%
743	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	2 600,00	4 861,94	12 641 044,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	12 641 044,00	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью													
744	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	1 385,00	1 224,89	1 696 472,65	1 385,00	1 696 472,65	0,00	0,00	1 385,00	1 696 472,65	0,00	0,00	100,00%
744-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	1 385,00	1 152,54	1 596 267,90	1 385,00	1 596 267,90	0,00	0,00	1 385,00	1 596 267,90	0,00	0,00	100,00%
745	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	131,00	11 037,66	1 445 933,46	131,00	1 445 933,46	0,00	0,00	131,00	1 445 933,46	0,00	0,00	100,00%
746	Устройство подготовки из щебня под переходные плиты Н-10 см	м3	15,20	20 461,45	311 014,04	15,20	311 014,04	0,00	0,00	15,20	311 014,04	0,00	0,00	100,00%
747	Укладка переходных плит с омоноличиванием и заполнением зазоров	шт	26,00	207 694,14	5 400 047,64	26,00	5 400 047,64	0,00	0,00	26,00	5 400 047,64	0,00	0,00	100,00%
748	*Плита переходная марки П600.98.30*	шт.	18,00	281 619,25	5 069 146,50	18,00	5 069 146,50	0,00	0,00	18,00	5 069 146,50	0,00	0,00	100,00%
749	*Плита переходная марки П600.124.30*	шт.	4,00	346 784,40	1 387 137,60	4,00	1 387 137,60	0,00	0,00	4,00	1 387 137,60	0,00	0,00	100,00%
750	*Плита переходная марки ПТ200.75.15*	шт.	4,00	37 795,04	151 180,16	4,00	151 180,16	0,00	0,00	4,00	151 180,16	0,00	0,00	100,00%
751	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	0,481	481 873,01	231 780,92	0,481	231 780,92	0,000	0,00	0,481	231 780,92	0,000	0,00	100,00%
752	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	0,289	422 746,68	122 173,79	0,289	122 173,79	0,000	0,00	0,289	122 173,79	0,000	0,00	100,00%
753	Укладка толи в 3 слоя	м2	23,60	370,48	8 743,33	23,60	8 743,33	0,00	0,00	23,60	8 743,33	0,00	0,00	100,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
754	Устройство щебеночного основания Н-20 см	м2	123,00	3 165,08	389 304,84			0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	389 304,84	0,00%
755	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	230,78	32 309,20			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	32 309,20	0,00%
756	Устройство покрытия из к/з а/б Марки II Н-10 см	м2	140,00	7 601,95	1 064 273,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1 064 273,00	0,00%
757	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	98,30	13 762,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	13 762,00	0,00%
758	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	140,00	5 047,44	706 641,60			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	706 641,60	0,00%
759	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	98,30	13 762,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	13 762,00	0,00%
760	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	140,00	4 154,59	581 642,60			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	581 642,60	0,00%
761	Устройство основания из щебня Н-10 см	м2	48,00	2 827,18	135 704,64			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	135 704,64	0,00%
762	Устройство покрытия обочин из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	48,00	6 319,20	303 321,60			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	303 321,60	0,00%
763	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	6,00	6 319,15	37 914,90			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	37 914,90	0,00%
	Укрепительные работы													

№ п/п	Ведомость XII-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
764	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	1 215,70	23 745,03	28 866 832,97	911,78	21 650 243,46	0,00	0,00	911,78	21 650 243,46	303,92	7 216 589,51	75,00%
765	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,20	468 319,01	2 435 258,85	3,90	1 826 444,14	0,00	0,00	3,90	1 826 444,14	1,30	608 814,71	75,00%
766	Устройство упоров	м	115,35	30 891,41	3 563 324,14	86,52	2 672 724,79	0,00	0,00	86,52	2 672 724,79	28,83	890 599,35	75,01%
767	Устройство конусов	м3	4 041,50	311,27	1 257 997,71	4 041,50	1 257 997,71	0,00	0,00	4 041,50	1 257 997,71	0,00	0,00	100,00%
767-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	4 041,50	1 152,54	4 657 990,41	4 041,50	4 657 990,41	0,00	0,00	4 041,50	4 657 990,41	0,00	0,00	100,00%
767-2	Уплотнение грунта	м3	3 849,00	989,44	3 808 354,56	3 849,00	3 808 354,56	0,00	0,00	3 849,00	3 808 354,56	0,00	0,00	100,00%
768	Спрямление русла реки	м3	550,00	158,39	87 114,50	95,40	15 110,41	0,00	0,00	95,40	15 110,41	454,60	72 004,09	17,35%
769	Монолитное укрепление откосов берега русла реки Н-10 см	м2	779,50	21 163,37	16 496 846,92			0,00	0,00	0,00	0,00	779,50	16 496 846,92	0,00%
770	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,00	468 319,12	1 404 957,36			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1 404 957,36	0,00%
771	Устройство монолитного упора на откосах русла	м	230,62	30 952,85	7 138 346,27	40,00	1 238 114,00	0,00	0,00	40,00	1 238 114,00	190,62	5 900 232,27	17,34%
772	Устройство рисбермы	м3	779,80	1 730,47	1 349 420,51	135,25	234 046,07	0,00	0,00	135,25	234 046,07	644,55	1 115 374,44	17,34%
773	Устройство каменной наброски	м3	857,78	23 528,31	20 182 113,75	148,78	3 500 541,96	0,00	0,00	148,78	3 500 541,96	709,00	16 681 571,79	17,34%
	Водоотводные устройства													
774	Водоотвод прикромочный	м	10,00	24 960,21	249 602,10			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	249 602,10	0,00%
775	*Блок лотков марки Б-5*	шт	10,00	9 667,41	96 674,10			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	96 674,10	0,00%
776	Водосброс на обочине	м	4,00	30 425,34	121 701,36			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	121 701,36	0,00%
777	*Блок лотков марки Б-5*	шт	4,00	9 667,41	38 669,64			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	38 669,64	0,00%
778	Блок монолитный краевой	м3	0,84	55 561,75	46 671,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	46 671,87	0,00%
779	Лотки по откосу насыпи	м	10,70	46 083,59	493 094,41			0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	493 094,41	0,00%
780	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,52	481 873,92	250 574,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	250 574,44	0,00%
781	Гаситель-водоприемник	шт	1,00	320 608,45	320 608,45			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	320 608,45	0,00%
782	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	2,00	174 708,91	349 417,82			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	349 417,82	0,00%
783	Лестничные сходы	шт	2,00	2 943 078,84	5 886 157,68			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5 886 157,68	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**327 818 310,14**		**228 040 441,42**		**0,00**		**228 040 441,42**		**99 777 868,72**	
	2 очередь строительства	шт												
	Мост через балку Сарымырза на ПК 255+33,0 (лево).													
	Крайние опоры №1 и №2													
1009	Погружение свай	шт	48,00	252 366,41	12 113 587,68	48,00	12 113 587,68	0,00	0,00	48,00	12 113 587,68	0,00	0,00	100,00%
1010	*Призматическая свая ж б С15-40ТУ*	шт	24,00	637 280,48	15 294 731,52	24,00	15 294 731,52	0,00	0,00	24,00	15 294 731,52	0,00	0,00	100,00%
1011	*Призматическая свая ж б С16-40ТУ*	шт	24,00	679 765,86	16 314 380,64	24,00	16 314 380,64	0,00	0,00	24,00	16 314 380,64	0,00	0,00	100,00%
1012	Вырубка бетона с погрузкой транспортировкой на 11 км	шт	48,00	20 786,17	997 736,16	48,00	997 736,16	0,00	0,00	48,00	997 736,16	0,00	0,00	100,00%
1013	Устройство щебеночной подготовки Н-15 см	м3	22,20	20 512,45	455 376,39	22,20	455 376,39	0,00	0,00	22,20	455 376,39	0,00	0,00	100,00%
1014	Устройство монолитной насадки (В30)	м3	52,00	185 584,58	9 650 398,16	52,00	9 650 398,16	0,00	0,00	52,00	9 650 398,16	0,00	0,00	100,00%
1015	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	7,21	422 746,32	3 048 000,97	7,21	3 048 000,97	0,00	0,00	7,21	3 048 000,97	0,00	0,00	100,00%
1016	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,038	468 319,19	1 422 753,70	3,038	1 422 753,70	0,000	0,00	3,038	1 422 753,70	0,00	0,00	100,00%
1017	Бетонирование шкафной стенки, открылков (В30)	м3	36,00	123 717,93	4 453 845,48	36,00	4 453 845,48	0,00	0,00	36,00	4 453 845,48	0,00	0,00	100,00%
1018	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	2,002	481 873,52	964 710,79	2,002	964 710,79	0,000	0,00	2,002	964 710,79	0,00	0,00	100,00%
1019	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,183	561 163,88	102 692,99	0,183	102 692,99	0,000	0,00	0,183	102 692,99	0,00	0,00	100,00%
1020	Бетонирование подферменных камней, упоров, защитных стенок (В30)	м3	11,36	127 299,05	1 446 117,21	11,36	1 446 117,21	0,000	0,00	11,360	1 446 117,21	0,00	0,00	100,00%
1021	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	0,493	448 386,15	221 054,37	0,493	221 054,37	0,000	0,00	0,493	221 054,37	0,00	0,00	100,00%
1022	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой	м2	540,00	11 496,49	6 208 104,60	540,00	6 208 104,60	0,00	0,00	540,00	6 208 104,60	0,00	0,00	100,00%
1023	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	170,00	4 861,94	826 529,80			0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	826 529,80	0,00%
	Пролетное строение													
1024	Установка опорных частей	шт	24,00	6 075,36	145 808,64	24,00	145 808,64	0,00	0,00	24,00	145 808,64	0,00	0,00	100,00%
1025	*Опорная часть ЛП 33.400.65 разм, 367х400х65мм*	шт.	20,00	187 323,79	3 746 475,80	20,00	3 746 475,80	0,00	0,00	20,00	3 746 475,80	0,00	0,00	100,00%
1026	*Опорная часть резинометаллическая РОЧ разм, 150х350х40 мм*	шт.	4,00	47 932,12	191 728,48	4,00	191 728,48	0,00	0,00	4,00	191 728,48	0,00	0,00	100,00%
1027	Монтаж балок пролетного строения	шт	10,00	766 305,07	7 663 050,70	10,00	7 663 050,70	0,00	0,00	10,00	7 663 050,70	0,00	0,00	100,00%
1028	*Балка мостовая марки ВТК-33У*	шт.	10,00	6 487 972,14	64 879 721,40	10,00	64 879 721,40	0,00	0,00	10,00	64 879 721,40	0,00	0,00	100,00%
1029	Устройство монолитной накладной плиты (В35)	м3	86,10	124 297,46	10 702 011,31	86,10	10 702 011,31	0,00	0,00	86,10	10 702 011,31	0,00	0,00	100,00%

№ п/п	Ведомость XII-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1030	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	4,297	448 386,43	1 926 716,49	4,297	1 926 716,49	0,000	0,00	4,297	1 926 716,49	0,000	0,00	100,00%
1031	Устройство монолитного бордюра и УМК (В35)	м3	20,80	276 012,62	5 741 062,50	20,80	5 741 062,50	0,00	0,00	20,80	5 741 062,50	0,00	0,00	100,00%
1032	*Сталь А-III (А400) диам от 6 до 12 мм*	тн	1,945	448 386,72	872 112,17	1,945	872 112,17	0,000	0,00	1,945	872 112,17	0,00	0,00	100,00%
1033	Устройство монолитного участка УМПС (В35)	м3	1,68	124 297,39	208 819,62	1,68	208 819,62	0,00	0,00	1,68	208 819,62	0,00	0,00	100,00%
1034	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	0,609	422 746,78	257 452,79	0,609	257 452,79	0,000	0,00	0,609	257 452,79	0,00	0,00	100,00%
	Установка ограждений													
1035	Установка барьерного ограждения на пролетном строении	м	63,00	28 931,61	1 822 691,43			0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	1 822 691,43	0,00%
1036	*Секция балки СБ-2*	шт.	10,00	131 181,47	1 311 814,70			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1 311 814,70	0,00%
1037	*Секция балки СБ-1*	шт.	2,00	89 666,29	179 332,58			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	179 332,58	0,00%
1038	*Стойка мостовая СМ-6*	шт.	44,00	26 123,63	1 149 439,72			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	1 149 439,72	0,00%
1039	*Консоль-амортизатор нижняя КА*	шт.	44,00	5 648,39	248 529,16			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	248 529,16	0,00%
1040	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	44,00	183,18	8 059,92			0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	8 059,92	0,00%
1041	Установка барьерного ограждения на подходах к мосту	м	36,00	5 976,57	215 156,52			0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	215 156,52	0,00%
1042	*Секция балки СБ-2*	шт.	4,00	131 181,47	524 725,88			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	524 725,88	0,00%
1043	*Секция балки СБ-3*	шт.	4,00	172 695,27	690 781,08			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	690 781,08	0,00%
1044	*Стойка дорожная СД-2*	шт.	20,00	33 183,77	663 675,40			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	663 675,40	0,00%
1045	*Консоль-амортизатор верхняя КА*	шт.	20,00	4 236,64	84 732,80			0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	84 732,80	0,00%
1046	*Элемент световозвращающий ЭС*	шт.	8,00	183,18	1 465,44			0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1 465,44	0,00%
1047	Установка перильного ограждения	м	76,20	52 497,75	4 000 328,55	76,20	4 000 328,55	0,00	0,00	76,20	4 000 328,55	0,00	0,00	100,00%
1048	Устройство деформационного шва	м	33,72	408 118,80	13 761 765,94			0,00	0,00	0,00	0,00	33,72	13 761 765,94	0,00%
	Проезжая часть													
1049	Устройство оклеечной гидроизоляции из "Техноэластмост -Б" и "Техноэластмост -С" Н-5 см	м2	458,70	1 651,41	757 501,77	458,70	757 501,77	0,00	0,00	458,70	757 501,77	0,00	0,00	100,00%
1050	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -Б"*	м2	455,40	4 071,36	1 854 097,34	455,40	1 854 097,34	0,00	0,00	455,40	1 854 097,34	0,00	0,00	100,00%
1051	*Рулонные наплавляемые материалы "Техноэластмост -С"*	м2	72,10	5 655,28	407 745,69	72,10	407 745,69	0,00	0,00	72,10	407 745,69	0,00	0,00	100,00%
1052	Устройство защитного бетонного слоя Н-4 см (В35)	м2	391,10	5 310,70	2 077 014,77	391,10	2 077 014,77	0,00	0,00	391,10	2 077 014,77	0,00	0,00	100,00%
1053	Розлив битумной эмульсии	м2	391,10	230,24	90 046,86			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	90 046,86	0,00%
1054	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	391,10	4 154,59	1 624 860,15			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	1 624 860,15	0,00%
1055	Розлив битумной эмульсии	м2	391,10	98,67	38 589,84			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	38 589,84	0,00%
1056	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	391,10	4 154,59	1 624 860,15			0,00	0,00	0,00	0,00	391,10	1 624 860,15	0,00%
1057	Устройство покрытия тротуаров из м/з а/б Тип Б, марка I Н-4 см	м2	49,60	5 098,56	252 888,58			0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	252 888,58	0,00%
1058	Нарезка швов в покрытиях с заполнением мастикой	м	66,30	7 512,52	498 080,08			0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	498 080,08	0,00%
1059	Окраска перхлорвиниловыми красками	м2	2 600,00	4 861,94	12 641 044,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	12 641 044,00	0,00%
	Сопряжение путепровода с насыпью											0,00	0,00	
1060	Заустойная засыпка дренирующим грунтом	м3	1 385,00	1 224,89	1 696 472,65	1 385,00	1 696 472,65	0,00	0,00	1 385,00	1 696 472,65	0,00	0,00	100,00%
1060-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	1 385,00	1 152,54	1 596 267,90	1 385,00	1 596 267,90	0,00	0,00	1 385,00	1 596 267,90	0,00	0,00	100,00%
1061	Устройство подушек из щебня Н-65 см	м3	131,00	11 037,66	1 445 933,46	131,00	1 445 933,46	0,00	0,00	131,00	1 445 933,46	0,00	0,00	100,00%
1062	Устройство подготовки из щебня под переходные плиты Н-10 см	м3	15,20	20 461,45	311 014,04	15,20	311 014,04	0,00	0,00	15,20	311 014,04	0,00	0,00	100,00%
1063	Укладка переходных плит с омоноличиванием и заполнением зазоров	шт	26,00	207 694,14	5 400 047,64	26,00	5 400 047,64	0,00	0,00	26,00	5 400 047,64	0,00	0,00	100,00%
1064	*Плита переходная марки П600.98.30*	шт.	18,00	281 619,25	5 069 146,50	18,00	5 069 146,50	0,00	0,00	18,00	5 069 146,50	0,00	0,00	100,00%
1065	*Плита переходная марки П600.124.30*	шт.	4,00	346 784,40	1 387 137,60	4,00	1 387 137,60	0,00	0,00	4,00	1 387 137,60	0,00	0,00	100,00%
1066	*Плита переходная марки ПТ200.75.15*	шт.	4,00	37 795,04	151 180,16	4,00	151 180,16	0,00	0,00	4,00	151 180,16	0,00	0,00	100,00%
1067	*Сетка А-III (А400), диам от 6 до 40 мм*	тн	0,481	481 873,01	231 780,92	0,481	231 780,92	0,00	0,00	0,481	231 780,92	0,000	0,00	100,00%
1068	*Сталь А-III (А400) диам от 14 до 32 мм*	тн	0,289	422 746,68	122 173,79	0,289	122 173,79	0,00	0,00	0,289	122 173,79	0,000	0,00	100,00%
1069	Укладка толи в 3 слоя	м2	23,60	370,48	8 743,33	23,60	8 743,33	0,00	0,00	23,60	8 743,33	0,00	0,00	100,00%
	Устройство проезжей части в пределах переходных плит													
1070	Устройство щебеночного основания Н-20 см	м2	123,00	3 165,08	389 304,84			0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	389 304,84	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выполнения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1071	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	230,78	32 309,20			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	32 309,20	0,00%
1072	Устройство покрытия из к/з а/б Марки II Н-10 см	м2	140,00	7 601,95	1 064 273,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1 064 273,00	0,00%
1073	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	98,30	13 762,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	13 762,00	0,00%
1074	Устройство нижнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-5 см	м2	140,00	5 047,44	706 641,60			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	706 641,60	0,00%
1075	Розлив битумной эмульсии	м2	140,00	98,30	13 762,00			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	13 762,00	0,00%
1076	Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б смеси тип Б, марки I Н-4 см	м2	140,00	4 154,59	581 642,60			0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	581 642,60	0,00%
1077	Устройство основания из щебня Н-10 см	м2	48,00	2 827,18	135 704,64			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	135 704,64	0,00%
1078	Устройство покрытия обочин из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	48,00	6 319,20	303 321,60			0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	303 321,60	0,00%
1079	Устройство покрытия на тротуарных переходных плитах из м/з а/б тип Б, марки I Н-5 см	м2	6,00	6 319,15	37 914,90			0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	37 914,90	0,00%
	Укрепительные работы													
1080	Укрепление откосов монолитным бетоном Н- 15 см	м2	1 215,70	23 745,03	28 866 832,97	911,78	21 650 243,46	0,00	0,00	911,78	21 650 243,46	303,92	7 216 589,51	75,00%
1081	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	5,20	468 319,01	2 435 258,85	3,90	1 826 444,14	0,00	0,00	3,90	1 826 444,14	1,30	608 814,71	75,00%
1082	Устройство упоров	м	115,35	30 891,41	3 563 324,14	86,52	2 672 724,79	0,00	0,00	86,52	2 672 724,79	28,83	890 599,35	75,01%
1083	Устройство конусов	м3	4 041,50	311,27	1 257 997,71	4 041,50	1 257 997,71	0,00	0,00	4 041,50	1 257 997,71	0,00	0,00	100,00%
1083-1	Разработка грунта в сосредоточенных карьерах в насыпь	м3	4 041,50	1 152,54	4 657 990,41	4 041,50	4 657 990,41	0,00	0,00	4 041,50	4 657 990,41	0,00	0,00	100,00%
1083-2	Уплотнение грунта	м3	3 849,05	989,44	3 808 404,03			3 849,05	3 808 404,03	3 849,05	3 808 404,03	0,00	0,00	100,00%
1084	Спрямление русла реки	м3	550,00	158,39	87 114,50			0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	87 114,50	0,00%
1085	Монолитное укрепление откосов берега русла реки Н-10 см	м2	779,50	21 163,37	16 496 846,92			0,00	0,00	0,00	0,00	779,50	16 496 846,92	0,00%
1086	*Сталь А-I (А240) диам от 6 до 12 мм*	тн	3,00	468 319,12	1 404 957,36			0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1 404 957,36	0,00%
1087	Устройство монолитного упора на откосах русла	м	230,62	30 952,85	7 138 346,27			0,00	0,00	0,00	0,00	230,62	7 138 346,27	0,00%
1088	Устройство риебермы	м3	779,80	1 730,47	1 349 420,51			0,00	0,00	0,00	0,00	779,80	1 349 420,51	0,00%
1089	Устройство каменной наброски	м3	857,78	23 528,31	20 182 113,75			0,00	0,00	0,00	0,00	857,78	20 182 113,75	0,00%
	Водоотводные устройства													
1090	Водоотвод прикромочный	м	10,00	25 064,88	250 648,80			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	250 648,80	0,00%
1091	*Блок лотков марки Б-5*	шт	10,00	9 667,41	96 674,10			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	96 674,10	0,00%
1092	Водосброс на обочине	м	4,00	30 425,34	121 701,36			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	121 701,36	0,00%
1093	*Блок лотков марки Б-5*	шт	4,00	9 667,41	38 669,64			0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	38 669,64	0,00%
1094	Блок монолитный краевой	м3	0,84	55 561,75	46 671,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	46 671,87	0,00%
1095	Лотки по откосу насыпи	м	10,70	46 083,59	493 094,41			0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	493 094,41	0,00%

№ п/п	Ведомость XII-1 - МОСТЫ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1096	*Сетка А-I (А240) и А-II (А300), диам от 6 до 16 мм*	тн	0,52	481 873,92	250 574,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	250 574,44	0,00%
1097	Гаситель-водоприемник	шт	1,00	320 608,62	320 608,62			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	320 608,62	0,00%
1098	*Звенья марки ЗК 9-100 (Блок 17)*	шт	2,00	174 708,91	349 417,82			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	349 417,82	0,00%
1099	Лестничные сходы	шт	2,00	2 943 078,84	5 886 157,68			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5 886 157,68	0,00%
	ИТОГО	**тенге**			**336 185 569,24**		**227 610 437,18**		**3 808 404,03**		**231 418 841,21**		**104 766 728,03**	
	ИТОГО по Мостам и путепроводам	**тенге**			**664 003 879,38**		**455 650 878,60**		**3 808 404,03**		**459 459 282,63**		**204 544 596,75**	**69,20%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Алижанов Д.М.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Служба Технического надзора : ТОО "KZ Стройэксперт"
Генеральный Подрядчик: ТОО "СП "Сине Мидас Строй"
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" участок "Актобе-Карабутак-Улгайсын" км 763-1025, участок км 791-819
Договор: №090140000306/240084/00 от 30.01.2024г.
Доп. соглашение: №090140000306/240084/02 от 17.12.2024г., №090140000306/240084/04 от 25.02.2025г., №090140000306/240084/05 от 29.10.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 20

Ведомость XIV - ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ

№ п/п	Ведомость XIV - ОБЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ	Ед. изм	Согласно ВДЦ к Договору			На начало отчетного периода		За отчётный период		На конец отчетного периода		Остаток всего с начала проекта		Всего процент выпол-нения
			Кол-во / объем	Стоимость за ед.изм без НДС, тенге	Общая стоимость в текущих ценах без НДС , тенге	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Объем	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XIV	**Объездные дороги**													
	Объездная дорога. 1 очередь строительства													
1106	Устройство временной объездной дороги	км	2,800	29 091 809,25	81 457 065,90	2,096	60 976 432,19	0,239	6 952 942,41	2,335	67 929 374,60	0,465	13 527 691,30	83,39%
1107	*Смесь щебеночно-гравийно-песчаная*	м3	2 043,00	7 851,38	16 040 369,34	1 529,39	12 007 822,06	174,27	1 368 259,99	1 703,66	13 376 082,05	339,34	2 664 287,29	83,39%
	Объездная дорога. 2 очередь строительства													
1108	Устройство временной объездной дороги	км	0,50	135 929 282,00	67 964 641,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	67 964 641,00	0,00%
1109	Разборка объездных дорог	м3	5 678,00	1 373,54	7 798 960,12			0,00	0,00	0,00	0,00	5 678,00	7 798 960,12	0,00%
1110	Планировка площадей	м2	36 300,00	94,43	3 427 809,00			0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	3 427 809,00	0,00%
1111	Посев травы многолетней	м2	36 300,00	69,17	2 510 871,00			0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	2 510 871,00	0,00%
	ИТОГО по объездным дорогам	**тенге**			**179 199 716,36**		**72 984 254,25**		**8 321 202,40**		**81 305 456,65**		**97 894 259,71**	**45,37%**

Заказчик:
Заместитель директора АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Уразгалиев Р.К.**
Место печати (при наличии)

Главный специалист Отдела ККиПР

_____ **Альжанов Д.М.**
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Координатор проекта ТОО "СП "Сине Мидас Строй"

_____ **Абилов И.А.**
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Главный инженер проекта ТОО "KZ Стройэксперт"

_____ **Егоров С.П.**
Место печати (при наличии)