Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **900640000128 - Государственное учреждение "Управление делами Президента Республики Казахстан"**

Подрядчик: **080240012391 - ТОО Сервис Строй Инновац**

Стройка: **Строительство велосипедной и пешеходной дорожки вдоль побережья озера Большое Чебачье от курортной зоны «AQBURA» до озера Бурабай**

Договор подряда (контракт) №: **27 от 19.03.2025 года**

Акт выполненных работ
за Сентябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Обустройство дороги, организация и безопасность движения				
			Раздел: Ограждение				
1	19	1127-0901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения пешеходные металлические. Устройство/ОДД-6	м	28	967	51 501
2	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1054.05	166	237 525
			Итого по разделу: Ограждение				**289 026**
			Раздел: Обустройство парковок				
3	25	8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	6	227 889	1 516 086
			Итого по разделу: Обустройство парковок				**1 516 086**
			Итого по локальной смете: Обустройство дороги, организация и безопасность движения				**1 805 112**
			Локальная смета: Мост М-1,М-2				
			Раздел: Свая буронабивная СБ-2-40-1-8 шт				
4	1	1105-0101-2601 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м.Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом.Грунты группы 1	м3 конструктивного объема сваи	6.4	13 467	131 058
5	2	212-101-0901 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7.3	21 169	166 897
6	3	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0932	402 525	40 516

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	4	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6221	385 240	258 831
			Итого по разделу: Свая буронабивная СБ-2-40-1-8 шт				**597 302**
			Раздел: Фундаменты ФМ-1-2 шт				
8	5	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	72	3 634	486 091
9	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство (бетон В10)	м3	2.12	4 686	15 081
10	7	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.1624	16 667	38 924
11	8	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство (бетон В22,5)	м3	30.8	8 589	482 117
12	9	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31.262	19 397	654 900
13	10	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.33824	385 240	140 728
14	11	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0.066	35 657	4 802
15	12	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке	т	0.066	892 474	63 615
			Итого по разделу: Фундаменты ФМ-1-2 шт				**1 886 258**
			Раздел: М/конструкции				
16	13	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015	М/конструкции.Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	2.911	235 005	1 213 367
17	14	214-202-0103 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б	т	1.536	504 814	837 426
18	15	214-202-0101 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 12Б	т	1.375	515 275	765 183
19	16	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0.7124	416 359	320 343

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	161.2312	217	52 872
21	18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	161.2312	179	39 907
			Итого по разделу: М/конструкции				**3 229 098**
			Раздел: Ограждение ОГ-1 и ОГ-2				
22	19	1109-0701-0121 РСНБ РК 2015	Ограждение.Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	1.06272	288 432	545 084
23	20	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1.06272	561 429	644 373
24	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	15.552	217	5 100
25	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	15.552	179	3 849
			Итого по разделу: Ограждение ОГ-1 и ОГ-2				**1 198 406**
			Раздел: Покрытие				
26	23	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	96	1 094	162 853
27	24	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 55 мм.Устройство	м2 покрытия	96	1 887	365 759
28	25	215-204-0501 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2.69	70 572	205 026
			Итого по разделу: Покрытие				**733 638**
			Итого по локальной смете: Мост М-1,М-2				**7 644 702**
			Локальная смета: Дополнительные работы (+)				
			Раздел: Подготовительные работы				
29	1	СТСЦИ	Восстановление оси трассы для строительства железной или автомобильной дороги.II категория сложности.	км	0.9	30 659	29 800
30	2	СТСЦИ	Закрепление оси трассы для строительства железной или автомобильной дороги.II категория сложности.	км	0.9	18 569	18 049
31	3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1620	57	124 300
32	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта,до 20 м	м3 грунта	1620	48	104 522

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Подготовительные работы				**276 671**
			Раздел: Земляные работы				
			Подраздел: Насыпь.Выемка.				
33	5	1101-0102-0373 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4860	204	1 179 020
34	6	412-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км// 30 км	т·км	255150	24	6 613 488
35	7	1101-0104-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4860	34	209 183
36	8	211-701-0102 РСНБ РК 2015	Камень бутовый марки 400,размерами от 150 до 1000 мм	м3	5832	3 096	19 500 342
37	9	412-102-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км// 90 км	т·км	850305.6	23	21 121 591
38	10	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4860	60	413 063
39	11	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см//до 8 проходов	м3 уплотненного грунта	4860	45	308 545
40	12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4860	72	492 942
41	13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см//до 10 проходов	м3 уплотненного грунта	4860	63	406 909
42	14	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1080	52	89 778
			Итого по подразделу: Насыпь.Выемка.				**50 334 861**
			Итого по разделу: Земляные работы				**50 334 861**
			Итого по локальной смете: Дополнительные работы (+)				**50 611 532**
			Локальная смета: Земляные работы				
43	1	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/снятие растит.грунта	м3 грунта	509	263	162 643
44	2	412-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км/34км	т·км	12842.893	24	332 888

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	3	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3672	47	186 391
46	4	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из отвала для устройства газонов, укрепел.обочин	м3 грунта	242	263	77 327
47	5	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1452	47	73 703
48	6	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	6152.21	49	482 972
49	7	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/непригодный грунт	м3 грунта	140.4	263	44 863
50	8	412-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км/34км	т·км	8594.54	24	222 771
51	9	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/корытом	м3 грунта	685.41	263	219 012
52	10	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/корытом	м3 грунта	61.38	280	20 845
53	11	1101-0102-0381 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/корытом	м3 грунта	71.61	367	31 946
54	12	1101-0102-0382 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/корытом	м3 грунта	204.6	455	113 069
55	14	1101-0102-0382 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/корытом	м3 грунта	891	455	492 397
56	15	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3527.28	87	331 423
57	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/тех часть сб.27, п.1,6	м3 материала основания в плотном теле	55	7 074	448 792
58	17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	572	72	58 017
59	18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	572	35	26 606

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой/тех часть сб.27, п.1,6, 10% от объема грунта	м3 уплотненного грунта	572	114	85 390
61	20	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из отвала присып.обочины	м3 грунта	400	263	127 814
62	22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	973.75	72	98 766
63	23	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	25378.05	49	1 992 276
			Итого по локальной смете: Земляные работы				**5 629 913**
			Локальная смета: Дорога				
64	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	37.5	3 231	240 767
			Итого по локальной смете: Дорога				**240 767**
			Локальная смета: Обустройство дороги,организация и безопасность движения				
			Раздел: Дорожные знаки				
65	1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	14	5 476	155 377
66	2	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4 а,В±700 мм	шт.	2	11 355	24 527
67	3	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А±900 мм	шт.	13	10 382	145 763
68	4	251-101-0210 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6,3.1-3.9,3.11-3.16,3.18.1-3.19,3.20-3.24,3.25-4.4,3.10,4.5,4.6,3.17.1-3.17.3,4.7,4.8,D±700 мм	шт.	10	10 952	118 282
69	5	251-101-0227 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6,7.1.3,7.1.4,7.2.2-7.11,7.14-7.19,7.21.1,7.4.8,размером 350 мм х 700 мм	шт.	8	6 038	52 168
70	6	251-102-0710 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическаядля дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт.	12	8 801	114 061
71	7	251-102-0717 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50	шт.	2	13 215	28 544
			Итого по разделу: Дорожные знаки				**638 722**
			Итого по локальной смете: Обустройство дороги,организация и безопасность движения				**638 722**
			Локальная смета: Дорожная одежда				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	86.67	1 922	309 426
73	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6.74	3 095	38 751
74	3	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	100.48	4 603	859 172
75	4	412-102-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км/34км	т·км	18003.719	24	466 656
76	5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/тех часть сб.27, п.1,6	м3 материала основания в плотном теле	121.04	4 583	660 253
77	6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.30.15)	м бортового камня	228	2 369	822 556
78	7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	9.804	38 409	406 687
79	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий (БР100.20.8). Другие виды покрытий: бетон класса в 15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня	221.75	2 176	753 847
80	9	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3.548	38 409	147 177
81	10	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие изпеска. Устройство/тех часть сб.27, п.1,6	м3 материала основания в плотном теле	430.5	5 702	2 868 921
82	18	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.05926	923 670	103 731
83	19	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм/180х5	м	60.002	9 013	584 062
84	20	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.034	1 682 619	102 413
85	21	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	34.136	16 654	613 981
86	24	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	327.25	177	82 034
			Итого по локальной смете: Дорожная одежда				**8 819 667**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО по акту:				**75 390 416**
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			75390415.588 + 0.000	75 390 416
			Непредвиденные расходы, (2.000%)			75390415.588 x 2.000%	1 507 808
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				76 898 224
			Временные здания и сооружения, к = 1.0200			76898223.899 x 1.0200	78 436 188
			Итого с понижающим коэф.к=0,98, к = 0.9800			78436188.377 x 0.9800	76 867 465
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514, к = 1.0501			76867464.610 x 1.0501	80 714 789
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время , к = 1.0277			80714788.828 x 1.0277	82 952 203
			НДС (12%)			82952202.774 x 12%	9 954 264
			Итого с НДС			82952202.774 + 9954264.333	92 906 467

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
821228301120 - ТАСЫБЕКОВ БАУЫРЖАН КУШЕРБАЕВИЧ	Генеральный подрядчик	19.09.2025 15:33
Представители технического надзора		
970903300595 - АҚЖІГІТ ИСМАЙЫЛ ЖАҚСЫКЕЛДІҰЛЫ	эксперт	19.09.2025 16:48
Представители авторского надзора		
570630300072 - ЛОМАКО АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	начальник отдела авторского надзора	19.09.2025 15:48
Представители заказчика		
851106351169 - МАКАЖАНОВ КАСЫМБЕК НАЗЫМБЕКОВИЧ	Заведующий ОКС УДП РК	19.09.2025 17:41
890128350782 - АЛПЫСБАЕВ МУРАТ ЖАКСЫЛЫКОВИЧ	главный эксперт	19.09.2025 17:32