Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сквера Третьего тысячелетия (Благовещенский собор) по адресу: ул. Торайгырова, 1/5, г. Павлодар

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
по акту № 7 на 24 ноября 2021 года

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**№ 178 от 13.08.2021г**				наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт сквера Третьего тысячелетия (Благовещенский собор) по адресу: ул. Торайгырова, 1/5, г. Павлодар	256 053 301	58 219 565							6 986 348	65 205 913
ИТОГО:	256 053 301	58 219 565							6 986 348	65 205 913
Удержание резерва на сдачу, 5%	12 802 665	2 910 978							349 317	3 260 296
ИТОГО:	**243 250 636**	**55 308 587**							**6 637 031**	**61 945 617**
ИТОГО к оплате:	**243 250 636**								**6 637 031**	**61 945 617**

Заказчик:
ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
(наименование организации)
Руководитель ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара" _____ Калиякбаров А.С.

Подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505
(наименование организации)
Директор _____ Касимов Б.А.

Технадзор:
ТОО "Бестау-С"
(наименование организации)
Эксперт _____ Ныгматов А.Н.
Аттестат № KZ19VJE00051071, № KZ89VJE00051072

Автор:
ТОО "КазахЭнергоПром"
(наименование организации)
Директор _____ Рамазанов А.Ж.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

410нул
Форма

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт сквера Третьего тысячелетия (Благовещенский собор) по адресу: ул. Торайгырова, 1/5, г. Павлодар
(наименование, адрес)

Объект : Наружное освещение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №178 от 13.08.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №7
за 24 ноября 2021 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Локальная смета № 4-1-1											
1	1	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	4	1499,95	–	6000	–	52	4283	11106	
						1487	–	5948	–	–	823		
2	2	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930	–	4244	
						–		–		–	314		
3	6	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	5	1499,95	–	7500	–	65	5353	13881	
						1487	–	7435	–	–	1028		
4	9	1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР=72 %	шт.	54	6646,13	2522,71	358891	136226	112211	112166	508742	
						2045,44	839,49	110454	45332	–	37685		
5	11	1308-0205-0902	Светильник светодиодный. Установка вне зданий на опорах НР=72 %	шт.	14	10376,98	4559,68	145278	63836	29092	52880	214011	
						3739,32	1506,78	52350	21095	–	15853		

6	13	1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1802,62	344,72	3605	689	52	2262	6336	
						1432	139,08	2864	278	–	469		
7	14	247-211-0106	Фотореле ФР-604	шт.	2	2506		5012		5012	–	5413	
						–		–		–	401		
8	15	1133-0303-0109	Опоры стальные массой до 1 т. Установка НР=72 %	опора	68	8329,41	5494,05	566400	373595	–	250258	881991	
						2835,36	2276,13	192804	154777	–	65333		
9	20	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	14	12747,92	7118,95	178471	99665	9153	73789	272441	
						4975,19	2345,17	69653	32832	–	20181		
16	25	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	-665	-250,01	-164,09	-166257	-109120	–	-72845	-258230	
						-85,92	-66,22	-57137	-44036	–	-19128		
10	26	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР=72 %	м кабеля	134	151,88	123,24	20352	16514	–	7560	30145	
						28,64	49,72	3838	6662	–	2233		
11	27	1308-0201-3416	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 90 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	217,8	62,65	0,62	13645	135	1017	9040	24500	
						57,36	0,29	12493	63	–	1815		
12	28	241-207-1004	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	217,8	536		116741		116741	–	126080	
						–		–		–	9339		
13	29	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	1226	342,86	154,69	420346	189650	55133	170100	637682	
						143,2	49,5	175563	60687	–	47236		
14	30	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	104	239,91	2,16	24951	225	5263	14018	42087	
						187,14	0,06	19463	6	–	3118		
15	31	243-117-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,121	1018341		123219		123219	–	133077	Казахстан
						–		–		–	9858		

16	32	243-117-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,181	695264		125843		125843	–	135910	Казахстан
						–		–		–	10067		
17	34	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	1,513	30890,03	21345,53	46737	32296	–	15510	67225	
						9544,5	4692,74	14441	7100	–	4980		
18	35	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,15 м	м	1513	658		995554		995554	–	1075198	
						–		–		–	79644		
19	36	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	192,6	15,73	15,73	3030	3030	–	901	4245	
						–	6,5	–	1252	–	314		
20	37	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	454	104,58	1,72	47479	781	8944	27413	80882	
						83,16	0,7	37755	318	–	5991		
21	38	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,454	222611		101065		101065	–	109150	Казахстан
						–		–		–	8085		
	Корректировочная смета № 2												
	Раздел 2 Добавить												
22	21	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	5	1965		9825		9825	–	10611	
						–		–		–	786		
23	22	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965		3930		3930	–	4244	
						–		–		–	314		
24	23	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 200х200х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	4465,49	1393,13	8931	2786	197	5087	15139	
						2974	558,43	5948	1117	–	1121		
25	24	247-201-0111	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	6700		13400		13400	–	14472	
						–		–		–	1072		
26	25	1308-0205-0904	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий НР=72 %	шт.	42	6646,13	2522,71	279137	105954	87275	87240	395687	
						2045,44	839,49	85908	35259	–	29310		

27	26	290-000-0001(пл)	Светильник парковый 60W, 4000K, IP65, ATAMAN SLT07	шт	96	169643		16285728		16285728	–	17588586	
						–		–		–	1302858		
28	27	290-000-0002(пл)	Уличный светильник Sv.RKULEDSMART 1*60W+1*50W Gearbox 6000KP65	шт	14	151696		2123744		2123744	–	2293644	
						–		–		–	169900		
29	28	1133-0303-0109	Опоры стальные массой до 1 т. Установка НР=72 %	опора	42	8329,41	5494,05	349835	230750	–	154571	544758	
						2835,36	2276,13	119085	95597	–	40352		
30	29	290-000-0003(пл)	Металлическая опора STOLB dlia OSVESHENIIA GREY H-3,7m Kolpak+Kreplen	шт	96	216366		20771136		20771136	–	22432827	
						–		–		–	1661691		
31	30	290-000-0004(пл)	Фундамент (закладные с анкерами) STOLBdliaOSVESHENIIAGREYH-3,7m	шт	96	35268		3385728		3385728	–	3656586	
						–		–		–	270858		
32	31	290-000-0005(пл)	Металлическая опора 12 метров STOLB dlia OSVESHENIIA GREY H-12m (TEKSAN)	шт	14	241964		3387496		3387496	–	3658496	
						–		–		–	271000		
33	32	290-000-0006(пл)	Фундамент (закладные с анкерами) для STOLB dlia OSVESHENIIA GREY H-12m (TEKSAN) Podzemn.krepleniiadliastolbov H-12m 2x160 (TS)	шт	14	73171		1024394		1024394	–	1106346	
						–		–		–	81952		
34	33	290-000-0007(пл)	Кронштейн Kronshteindliakrepleniiastolbov K-1 (TEKSAN)	шт	14	14089		197246		197246	–	213026	
						–		–		–	15780		
35	34	290-000-0008(пл)	Зажим кабельный ответвительный У-739М (4-10/1,5-2,5мм2) IP20 IEK	шт	283	272		76976		76976	–	83134	
						–		–		–	6158		
36	35	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	99,3	381,12	381,12	37845	37845	–	5028	46303	
						–	70,32	–	6983	–	3430		
37	36	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	2206	515,96	430,04	1138208	948668	–	412058	1674287	
						85,92	173,51	189540	382763	–	124021		
38	37	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	802	342,86	154,69	274974	124061	36066	111272	417146	
						143,2	49,5	114846	39699	–	30900		
39	38	243-118-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг- 5x10 (ок)-0,66	км	1,495	2596251		3881395		3881395	–	4191907	Казахстан

						–		–		–	310512	
40	39	243-117-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,335	1420493		475865		475865	–	513934 Казахстан
						–		–		–	38069	
41	40	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,407	30890,03	21345,53	12572	8688	–	4172	18084
						9544,5	4692,74	3885	1910	–	1340	
42	41	249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	407	658		267806		267806	–	289230
						–		–		–	21424	
43	42	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	70,05	15,73	15,73	1102	1102	–	328	1544
						–	6,5	–	455	–	114	
44	43	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	34	104,58	1,72	3556	58	670	2053	6058
						83,16	0,7	2827	24	–	449	
45	44	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,034	222611		7569		7569	–	8175 Казахстан
						–		–		–	606	
46	45	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	3	6965,62	109,15	20897	327	8302	8907	32188
						4089	34,77	12267	104	–	2384	
47	46	247-208-0510	Контактор с катушкой на постоянный ток типа КМИп 23210, 32 А, 220 В/АС-3, 1НО	шт.	3	23913		71739		71739	–	77478
						–		–		–	5739	

Итого	**63 420 006**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 182 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 267 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	850 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	53 808 833
- накладные расходы, тенге	1 463 404
в т.ч. зарплата, тенге	138 262
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 697 779

Всего		**63 420 006**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 268 400**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.		**64 688 406**
Итого со скидкой подрядчика=	0,9	**58 219 566**
НДС (12 %)		6 986 348
Итого		**65 205 913**

Заказчик:

ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

(наименование организации)

И.о. зам. руководителя
ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара" _____ **Кусаинов А.С.**

Гл. специалист сектора озеленения _____ **Тусупбеков Е.М.**

Гл. специалист сектора
технического сопровождения _____ **Капкенова Е.С.**

Технадзор:

ТОО "Бестау-С"

(наименование организации)

Эксперт _____ **Ныгматов А.Н.**

Аттестат № KZ19VJE00051071, № KZ89VJE00051072

Подрядчик:

ТОО "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505

(наименование организации)

Директор _____ **Касимов Б.А.**

Автор:

ТОО "КазахЭнергоПром"

(наименование организации)

Директор _____ **Рамазанов А.Ж.**