Форма 4

Ген.подрядчик: ТОО "КДСМ"
Суб.подрядчик: ТОО "АЗАТ Строй Сервис"
Наименование строительства: "Строительство спортивного комплекса в н.п.Курама с/о Жарты-Тобе Сарыагашского района Туркестанской области",
Договор: №18 от 01.08.23г

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
		Тип 3										
1	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ: 261-201-0506 Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010 233-202-0203 Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	**$м^2$ покрытия** $м^2$ 67,422 ($м^2$)	**66,1**		**8983,35** **1467,11**	**188,42** **82,71**	**593799** **96976**	**12454** **5467**	**484369**	**96296** **55207**	**745303**
1.1	20166 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9164	60,57404	1601,00		96979				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0455	3,0076							
1.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051	0,33711		2469,00		832			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,33711		1512,00		510			
1.4	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,029172	1,928269		90,00		174			
1.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002652	0,175297		6341,00		1112			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002652	0,175297		2580,00		452			
1.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03774	2,494614		3995,00		9966			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03774	2,494614		1806,00		4505			
1.7	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,008976	0,593314		135,00		80			
1.8	3404 С	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,025296	1,672066		174,00		291			
1.9	147047 С	Ветошь	кг	0,02	1,322	119,00				157		
1.10	249132 С	Вода техническая	$м^3$	0,00192	0,126912	14,00				2		
1.11	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	505,665	89,00				45004		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1.12	249697 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	49,575	130,00				6445		
1.13	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	6,61	262,00				1732		
1.14	**306695 С**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**м²**	**1,02**	**67,422**	**6393,00**				**431029**		
		Тип 4										
2	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**212,4**		**8983,35**	**188,42**	**1908064**	**40021**	**1556429**	**309431**	**2394893**
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:				**1467,11**	**82,71**	**311614**	**17568**		**177399**	
	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м²									
	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	216,648 (м²)									
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия										
2.1	20166 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,9164	194,64336	1601,00		311624				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0455	9,6642							
2.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0051	1,08324		2469,00		2675			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	1,08324		1512,00		1638			
2.4	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,029172	6,196133		90,00		558			
2.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002652	0,563285		6341,00		3572			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002652	0,563285		2580,00		1453			
2.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,03774	8,015976		3995,00		32024			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03774	8,015976		1806,00		14477			
2.7	3008 С	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,008976	1,906502		135,00		257			
2.8	3404 С	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,025296	5,37287		174,00		935			
2.9	147047 С	Ветошь	кг	0,02	4,248	119,00				506		
2.10	249132 С	Вода техническая	м³	0,00192	0,407808	14,00				6		
2.11	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	1624,86	89,00				144613		
2.12	249697 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,75	159,3	130,00				20709		
2.13	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	21,24	262,00				5565		
2.14	**306695 С**	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**м²**	**1,02**	**216,648**	**6393,00**				**1385031**		
		Тип 5										
3	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 94%; СП - 8%*	**м² покрытия**	**109,3402**		**4458,22**	**29,19**	**487463**	**3191**	**423094**	**59009**	**590189**
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:				**559,52**	**14,61**	**61178**	**1597**		**43717**	
	233-101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	м²									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	233-101-0105	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	111,527004 ($м^2$)									
3.1	20160 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,3896	42,598942	1436,00		61172				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч.	0,0087	0,9513							
3.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00357	0,390345		2469,00		964			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00357	0,390345		1512,00		590			
3.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0051	0,557635		3995,00		2228			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	0,557635		1806,00		1007			
3.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,546701	119,00				65		
3.6	**149918 С**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34**	**$м^2$**	**1,02**	**111,527004**	**3421,00**				**381534**		
3.7	295742 С	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	0,5	54,6701	759,00				41495		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2989326**	**55666**	**2463892**	**464736**	**3730385**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**469768**	**24632**	--	**276323**	
		Материалы	Тенге					**2989326**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2463891**				
		Накладные расходы	Тенге						**494400**			
		Сметная прибыль	Тенге					**464736**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**276323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3730385**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**313**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**494400**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3730385**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**313**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**494400**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**3730385**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**469768**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**55666**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**24632**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2463891**		
		- Накладные расходы	Тенге								**464736**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**276323**	
		Итого по разделам 1-4										**3 730 385**
		Оборудование										
		Итого без оборудование										**3 730 385**
		Временные здания и сооружения 1,5%	**1,50%**									**55 956**
		Итого										**3 786 341**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,32%	**0,32%**									**12 116**
		Итого										**3 798 457**
		Итого с оборудованием										**3 798 457**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**2,0%**									**75 969**
		Итого										**3 874 426**
		том числе на 2023г. -85%	**85%**									**3 293 262**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		том числе на 2024г. -15%	15%									581 164
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. (к= 1,079)	1,079									3 553 430
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2024г. (к= 1,163)	1,163									675 894
		Итого										4 229 324
		С поправочным коэффициентом	0,95									4 017 857
		НДС	12%									482 143
		Всего:										4 500 000

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "АЗАТ Строй Сервис"

Директор _____ **Шынболатов А.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "КДСМ"

Директор _____ **Есимов М.С.**