Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Договор № 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12

А К Т № 1

выполненных работ от 14 ноября 2022 года
за ноябрь 2022 года

Наименование объекта :Строительство водопроводных сетей с. Теректы,Каркаралинского района ,Карагандинской области .

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	184 204 838,27
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма ранее удержанного резерва 5%	
4	Сумма аванса 30%, ранее перечисленная	29 386 440,00
5	Сумма аванса 30%, ранее удержанного	
6	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0
7	Виды выполняемых работ	строительство водопроводных сетей
8	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	97 954 800,00
9	Сумма выполненных работ за ноябрь 2022 года	97 954 800,00
10	Удержание резерва 5% от суммы акта	4 897 740,00
11	Удержание аванса	29 386 440,00
12	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	63 670 620,00
13	в т.ч. НДС 12%	6 821 852,14

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"
Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, А.БОКЕЙХАНОВА, 55
БИН 180440033687
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN3005000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87214631306

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Павлодарская область, Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4
БИН/ИИН 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»

Тел.: 87058149823

Руководитель

_____ Омаров Т.З.

Директор

_____ Шелекбаев Д.А.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой "

Форма № 3

Наименование строительства и его адрес:Строительство водопроводных сетей с. Теректы,Каркаралинского района ,Карагандинской области .

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь 2022 г

код заказчика	код подрядчика	Договор №34 доп.соглашение №1	Договор 02.06.2022 12.07.2022	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с. Теректы,Каркаралинского района ,Карагандинской области .	97 954 800,00	87 459 642,86	97 954 800,00	97 954 800,00					10 495 157,14	97 954 800,00
Удержание резерва 5%										4 897 740,00
Удержание аванса										29 386 440,00
Итого:	97 954 800,00	87 459 642,86	97 954 800,00	97 954 800,00					10 495 157,14	63 670 620,00

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" БИН 180440033687

Руководитель_____Омаров Т.З.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Директор_____Нурахмет А.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН/ИИН 050940013378

Директор_____Шелекбаев Д.А.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка сметной документации "Строительство водопроводных сетей в с.Теректы, Каркаралинского района, Карагандинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети /корректировка/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 2-2 Внутрипоселковые сети /корректировка/

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		32513,24	226,16	226,16	7353193	7353193	0	1206891	9244813	
			м^3 грунта			0	51,56	0	1676382		684729		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1005,564	3011,5	0	3028256	0	0	2180344	5625286	
			м^3 грунта			3011,5	0	3028256	0		416686		
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		32402,3	55,87	55,87	1810317	1810316	0	379431	2365044	
			м^3 грунта			0	16,26	0	526861		175296		
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		32402,3	247,86	120,25	8031234	3896377	0	4212299	13223055	
			м^3 уплотненного грунта			127,61	52,95	4134858	1715702		979522		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		266	1309,64	0	348364	0	0	250822	647122	
				м³ грунта		1309,64	0	348364	0		47936		
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		427,5	9507,89	264,25	4064623	112966	3276232	698548	5144223	
				м³ основания		1579,94	70,6	675424	30181		381052		
7	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		8,55	594159,6	278932,8	5080064	2384875	0	3372706	9128992	
				км трубопровода		315226,8	83226,31	2695189	711585		676222		
8	9	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		8635,5	2542		21951441		21951441		23707556	Казахстан
				м							1756115		
9	58	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		68,6	36467,11	13645,98	2501644	936114	499504	1441313	4258394	
				м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца		15539,73	5682,9	1066025	389847		315437		
10	59	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		40	44349		1773960		1773960		1915877	Казахстан
				шт.							141917		
11	60	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		80	37011		2960880		2960880		3197750	Казахстан
				шт.							236870		
12	61	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		40	27174		1086960		1086960		1173917	Казахстан
				шт.							86957		
13	62	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		40	37625		1505000		1505000		1625400	Казахстан
				шт.							120400		
			ИТОГО:					61495936	16493841	33053977	13742354	81257430,14	
								11948116	5050558		6019139		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,90%		2356465					
			Итого с временными									83613896	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			**1,89%**		**1580303**				**85194198**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1703884**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**86898082**	
			в том числе на 2022 год -30%									**26069425**	
			в том числе на 2023 год -70%									**60828658**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах									**92062782**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 30% (МРП=3063 тенге)									**26069425**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 70% (МРП=3201 тенге к=1,0849057)									**65993357**	
			скидка			**5%**						**4603139**	
			итого со скидкой									**87459642,86**	
			НДС			**12 %**		**10495157**				**10495157,14**	
			Итого с НДС									**97954800,00**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аретмида снаб" БИН/ИИН 181240007517

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района" БИН 180440033687

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель Омаров Т.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Нурахмет А.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)