Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Договор № 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12,доп.соглашение №2 2022-11-28

А К Т № 2
выполненных работ от 27 декабря 2022 года
за декабрь 2022 года

Наименование объекта :Строительство водопроводных сетей с. Тереты,Каркаралинского района ,Карагандинской области .

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	501 052 941,55
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	97 954 800
3	Сумма ранее удержанного резерва 5%	4 897 740
4	Сумма аванса 30%, ранее перечисленная	29 386 440,00
5	Сумма аванса 30%, ранее удержанного	29 386 440,00
6	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	63 670 620
7	Виды выполняемых работ	строительство водопроводных сетей
8	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	103 110 315,79
9	Сумма выполненных работ за декабрь 2022 года	5 155 515,79
10	Удержание резерва 5% от суммы акта	257 775,79
11	Удержание аванса	
12	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	4 897 740,00
13	в т.ч. НДС 12%	524 757,86

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел
строительства Каркаралинского района"
Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск,
А.БОКЕЙХАНОВА, 55
БИН 180440033687
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN3005000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87214631306

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КазЕвроСтрой"
Павлодарская область, Павлодар,
БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4
БИН/ИИН 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»

Тел.: 87058149823

Руководитель _____ Омаров Т.З.

Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой " **Форма № 3**

Наименование строительства и его адрес:Строительство водопроводных сетей с. Теректы,Каркаралинского района ,Карагандинской области .

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2022 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№34 доп.соглашение №1,доп.соглашение №2,	02.06.2022 12.07.2022 28.11.2022	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строи тельно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с. Теректы,Каркаралинского района ,Карагандинской области .	103 110 315,79	4 603 139,10	103 110 315,79	5 155 515,79					552 376,69	5 155 515,79
Удержание резерва 5%										257 775,79
Удержание аванса										0,00
Итого:	103 110 315,79	4 603 139,10	103 110 315,79	5 155 515,79					552 376,69	4 897 740,00

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" БИН 180440033687

Руководитель _____ **Омаров Т.З.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"
БСН 181240007517
Директор _____ **Нурахмет А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" **БИН/ИИН 050940013378**

Директор _____ **Шелекбаев Д.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка сметной документации "Строительство водопроводных сетей в с.Теректы, Каркаралинского района, Карагандинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети /корректировка/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-2 Внутрипоселковые сети /корректировка/**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		2366,1792	226,16	226,16	535135	535135	0	87833	672800	
			м^3 грунта			0	51,56	0	122000		49832		
2	2	E11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		73,1808	3011,5	0	220384	0	0	158676	409385	
			м^3 грунта			3011,5	0	220384	0		30325		
3	3	E11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2294,16	55,87	55,87	128175	128175	0	26865	167451	
			м^3 грунта			0	16,26	0	37303		12411		
4	4	E11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2294,16	247,86	120,25	568630	275873	0	298241	936223	
			м^3 уплотненного грунта			127,61	52,95	292758	121476		69352		
5	5	E11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		108,9	1309,64	0	142620	0	0	102686	264931	
			м^3 грунта			1309,64	0	142620	0		19625		
6	6	E11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		35,884	9507,89	264,25	341181	9482	275004	58636	431802	
			м^3 основания			1579,94	70,6	56695	2533		31985		
7	7	E11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,363	594159,58	278932,8	215680	101252	0	143192	387582	
			км трубопровода			315226,78	83226,31	114427	30211		28710		
8	9	C1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		366,63	2542		931973		931973		1006531	Казахстан
			м								74558		
			ИТОГО:					3083778	1049917	1206977	876129	4276706,85	
								826884	313523		316798		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

	ии по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,90%		124024					
			Итого с временными									4400731	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			1,89%		83174				4483905	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		89678				4573583	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1372075	
			в том числе на 2022 год -30%									3201508	
			в том числе на 2023 год -70%									4845410	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах									1372075	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 30% (МРП=3063 тенге)									3473335	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 70% (МРП=3201 тенге к=1,0849057)									242270	
			скидка			5%						4603139,10	
			итого со скидкой									552376,69	
			НДС			12 %		552377				5155515,79	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
Товарищество с ограниченной

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Towers PROJECT" БИН/ИИН 111240011384

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района" БИН 180440033687
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Омаров Т.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Нурахмет А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Место печати (при

Директор Рысдаулетов К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при