Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Договор № 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12,доп.соглашение №2 2022-11-28

А К Т № 3

выполненных работ от 27 июля 2023 года

за июль 2023 года

Наименование объекта :Строительство водопроводных сетей с. Тереты,Каркаралинского района ,Карагандинской области .

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	501 052 941,55
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	103 110 316
3	Сумма ранее удержанного резерва 5%	5 155 516
4	Сумма аванса 30%, ранее перечисленная	47 194 479,53
5	Сумма аванса 30%, ранее удержанного	29 386 440,00
6	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	68 568 360
7	Виды выполняемых работ	строительство водопроводных сетей
8	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	165 594 665,00
9	Сумма выполненных работ за июль 2023 года	62 484 349,21
10	Удержание резерва 5% от суммы акта	3 124 217,46
11	Удержание аванса	17 808 039,53
12	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	41 552 092,22
13	в т.ч. НДС 12%	4 452 009,88

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"
Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, А.БОКЕЙХАНОВА, 55
БИН 180440033687
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN3005000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87214631306

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г.Астана,
район Есиль, ул.Әлихан Бөкейхан,
, дом 10/1, н.п.1
БИН/ИИН 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»

Руководитель _____ Омаров Т.З.

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой "

Наименование строительства и его адрес:Строительство водопроводных сетей с. Теректы,Каркаралинского района ,Карагандинской области .

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль 2023 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№34 доп.соглашение №1,доп.соглашение №2,	02.06.2022 12.07.2022 28.11.2022	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с. Теректы,Каркаралинского района ,Карагандинской области .	165 594 665,00	55 789 597,51	165 594 665,00	62 484 349,21					6 694 751,70	62 484 349,21
Удержание резерва 5%										3 124 217,46
Удержание аванса										17 808 039,53
Итого:	165 594 665,00	55 789 597,51	165 594 665,00	62 484 349,21					6 694 751,70	41 552 092,22

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Каркаралинского района" БИН 180440033687

Руководитель _____Омаров Т.З.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"
БСН 181240007517

Директор _____Нурахмет А.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" БИН/ИИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Корректировка сметной документации "Строительство водопроводных сетей в с.Теректы, Каркаралинского района, Карагандинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети /корректировка/

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12

Акт выполненных работ №3

за июль 2023 (месяц, год) на 2-2 Внутрипоселковые сети /корректировка/

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Внутрипоселковые сети смета 2-2										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	26407,11791	226,16	226,16	5972234	5972234	0	980232	7508600	
						0	51,56	0	1361551		556134		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	816,714987	3011,5	0	2459537	0	0	1770867	4568834	
						3011,5	0	2459537	0		338430		
3		Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	725,9577	248,78	248,78	180604	180603	0	29648	227072	
						0	56,72	0	41176		16820		
4		Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	22,4523	3463,23	0	77757	0	0	55985	144441	
						3463,23	0	77757	0		10699		
5	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	26413,0429	55,87	55,87	1475697	1475697	0	309297	1927889	
						0	16,26	0	429476		142895		
6	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	26413,0429	247,86	120,25	6546737	3176169	0	3433696	10778899	
						127,61	52,95	3370568	1398571		798466		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	5	E11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1169,4	1309,64	0	1531493	0	0	1102674	2844905	
				$м^3$ грунта		1309,64	0	1531493	0		210738		
8		E11-010205-1201 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи. Водоотлив		434,76	1896,29	1896,29	824431	824431	0	379015	1299724	
				$м^3$ мокрого грунта		0	1210,81	0	526412		96278		
9	6	E11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		389,8	9507,89	264,25	3706176	103005	2987310	636945	4690569	
				$м^3$ основания		1579,94	70,6	615861	27520		347448		
10	7	E11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		3,431	594159,58	278932,8	2038562	957018	0	1353422	3663343	
				км трубопровода		315226,78	83226,31	1081543	285549		271359		
11	8	C1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		3583,48	2542		9109206		9109206		9837942	Казахстан
				м							728736		
12		E11-220501-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею/футляр/		0,117	1554596,96	1147097,68	181888	134211	0	79443	282237	
				км трубопровода		407499,28	278357,75	47677	32568		20906		
13		C1241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		118,17	10266		1213133		1213133		1310184	Казахстан
				м							97051		
14		E11-221401-0301 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		117	1913,12	11,98	223835	1401	23248	197591	455140	
				м трубы, уложенной в футляре		1702,44	3,43	199185	401		33714		
15		E11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,25	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		9	10965,3	1399,76	98688	12598	53371	32616	141808	
				футляр		3635,45	25,21	32719	227		10504		
16		E11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		7,14	69492,28	13801,25	496175	98541	207113	228971	783158	
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		26683,55	5709,12	190521	40763		58012		
		261-101-0220	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0243								
17	59	C1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		4	44349		177396		177396		191588	Казахстан
				шт.							14192		
18	60	C1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		8	37011		296088		296088		319775	Казахстан
				шт.							23687		
19	61	C1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		4	27174		108696		108696		117392	Казахстан
				шт.							8696		
20	62	C1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		4	37625		150500		150500		162540	Казахстан
				шт.							12040		
21	64	C1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	6959		27836		27836		30063	Казахстан
				шт.							2227		
22	65	C1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	8501		34004		34004		36724	Казахстан
				шт.							2720		
23	78	E11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,35	553776,61	253042,93	193822	88565	0	132453	352377	
				км трубопровода		300733,68	81525,56	105257	28534		26102		
24	79	C1241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм		353,5	414		146349		146349		158057	Казахстан
				м							11708		
			Итого по разделу: 1. Внутрипоселковые сети									51833270	
			ИТОГО:					37270844	13024473	14534250	10722855	51833270,46	
								9712118	4172748		3839562		

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,90%		1503165		0			
			Итого с временными									53336435	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			1,89%		1008059				54344494	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1086890				55431384	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16629415	
			в том числе на 2022 год -30%									38801969	
			в том числе на 2023 год -70%									58725892	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах									16629415	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 30% (МРП=3063 тенге)									42096477	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 70% (МРП=3201 тенге к=1,0849057)									2936295	
			скидка			5%						55789597,51	
			итого со скидкой									6694751,70	
			НДС			12 %		6694752				62484349,21	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аретмида снаб" БИН/ИИН 181240007517

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Towers PROJECT" БИН/ИИН 111240011384

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района" БИН 180440033687

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Омаров Т.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Нурахмет А.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Директор Рысдаулетов К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)