Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Договор № 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12,доп.соглашение №2 2022-11-28

А К Т № 4
выполненных работ от 22 мая 2024 года
за май 2024 года

Наименование объекта :Строительство водопроводных сетей с. Теректы,Каркаралинского района ,Карагандинской области .

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	501 052 941,55
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	165 594 665,00
3	Сумма ранее удержанного резерва 5%	8 279 733,25
4	Сумма аванса 30%, ранее перечисленная	47 194 479,53
5	Сумма аванса 30%, ранее удержанного	47 194 479,53
6	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	110 120 452,22
7	Виды выполняемых работ	строительство водопроводных сетей
8	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	323 257 332,73
9	Сумма выполненных работ за май 2024 года	157 662 667,73
10	Удержание резерва 5% от суммы акта	7 883 133,39
11	Удержание аванса	
12	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	149 779 534,34
13	в т.ч. НДС 12%	16 047 807,25

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"
Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, А.БОКЕЙХАНОВА, 55
БИН 180440033687
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN3005000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87214631306

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г.Астана,
район Есиль, ул.Әлихан Бөкейхан,
, дом 10/1, н.п.1
БИН/ИИН 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»

Руководитель
Омаров Т.З.

Директор
Букенов Ж.Б.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"

Форма № 3

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой "

Наименование строительства и его адрес:Строительство водопроводных сетей с. Теректы,Каркаралинского района ,Карагандинской области .

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2024 г

код заказчика	код подрядчика	Договор: №34 доп.соглашение №1,доп.соглашение №2,	Договор: 02.06.2022 12.07.2022 28.11.2022	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с. Теректы,Каркаралинского района ,Карагандинской области .	157 662 667,73	140 770 239,04	157 662 667,73	157 662 667,73					16 892 428,69	157 662 667,73
Удержание резерва 5%										7 883 133,39
Удержание аванса										0,00
Итого:	157 662 667,73	140 770 239,04	157 662 667,73	157 662 667,73					16 892 428,69	149 779 534,34

Заказчик
ГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"
БИН 180440033687

Руководитель_____**Омаров Т.З.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Директор_____**Нурахмет А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой" **БИН/ИИН 050940013378**

Директор_____**Букенов Ж.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка сметной документации "Строительство водопроводных сетей в с.Теректы, Каркаралинского района, Карагандинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети /корректировка/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12

Акт выполненных работ №4

за **май 2024** (месяц, год) на **2-2 Внутрипоселковые сети /корректировка/**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ смета 2-2										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		44464,59072	226,16	226,16	10056112	10056112	0	1650526	12643062	
				м^3 грунта		0	51,56	0	2292594		936424		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		1375,193528	3011,5	0	4141395	0	0	2981805	7693053	
				м^3 грунта		3011,5	0	4141395	0		569853		
3		Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**		6074,14	248,78	248,78	1511125	1511124	0	248068	1899931	
				м^3 грунта		0	56,72	0	344525		140738		
4		Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		187,86	3463,23	0	650602	0	0	468435	1208560	
				м^3 грунта		3463,23	0	650602	0		89523		
5	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		47707,88425	55,87	55,87	2665439	2665439	0	558659	3482198	
				м^3 грунта		0	16,26	0	775730		258100		
6	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		47707,88425	247,86	120,25	11824876	5736873	0	6202025	19469110	
				м^3 уплотненного грунта		127,61	52,95	6088003	2526132		1442209		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3766,2	1309,64	0	4932366	0	0	3551301	9162374	
						1309,64	0	4932366	0		678707		
8		Е11-010205-1201 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи. Водоотлив	$м^3$ мокрого грунта	1753,36	1896,29	1896,29	3324879	3324879	0	1528544	5241705	
						0	1210,81	0	2122986		388282		
9	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	627,7	9507,89	264,25	5968103	165870	4810504	1025681	7553284	
						1579,94	70,6	991728	44316		559500		
10	30	Е11-220901-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	32	2943,75	134,06	94200	4290	9829	81197	189429	
						2502,53	60,51	80081	1936		14032		
11	31	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	32	37572		1202304		1202304		1298488	
											96184		
12		Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/тройник с пожарной подставкой/. Установка	т фасонных частей	0,5632	1936832,53	708717,35	1090824	399149	267201	546476	1768284	
						753682,05	226424,7	424474	127522		130984		
13	41	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0372	1487127,53	708717,35	55321	26364	920	36095	98729	
						753682,05	226424,7	28037	8423		7313		
14	42	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	12	2882		34584		34584		37351	
											2767		
15	45	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Гидранты пожарные. Установка	шт.	32	3846,55	275,92	123090	8829	15960	101059	242081	
						3071,87	118,13	98300	3780		17932		
16		С1244-404-0108	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	32	83999		2687968		2687968		2903005	Казахстан
											215037		
17	49	С1241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	16	151884		2430144		2430144		2624556	
											194412		
18	50	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	103	1625,43	98,38	167419	10133	8334	147463	340073	
						1446,14	0	148952	0		25191		
19	51	С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	322	4905		1579410		1579410		1705763	
											126353		
20	54	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	103	1812,72	278,31	186710	28666	0	156607	370782	
						1534,41	1,41	158044	145		27465		
21	56	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	103	2452		252556		252556		272760	
											20204		
22	78	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	6,277	553776,61	253042,93	3476056	1588351	0	2375447	6319623	
						300733,68	81525,56	1887705	511736		468120		
23	79	С1241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	6339,77	414		2624665		2624665		2834638	Казахстан
											209973		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ									89358839	
			Раздел: 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ смета 2-1										
24	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	11619,76124	226,16	226,16	2627925	2627925	0	431326	3303963	
						0	51,56	0	599115		244712		
25	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	359,374059	3011,5	0	1082255	0	0	779224	2010396	
						3011,5	0	1082255	0		148917		
26		Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. #Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	2204,325	248,78	248,78	548392	548392	0	90025	689491	
						0	56,72	0	125029		51074		
27		Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. #Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	68,175	3463,23	0	236106	0	0	169996	438590	
						3463,23	0	236106	0		32488		
28	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	13457,2353	55,87	55,87	751856	751856	0	157584	982244	
						0	16,26	0	218815		72804		
29	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	13457,2353	247,86	120,25	3335510	1618233	0	1749441	5491763	
						127,61	52,95	1717278	712561		406812		
30	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	595,8	1309,64	0	780284	0	0	561804	1449457	
						1309,64	0	780284	0		107369		
31		Е11-010205-1201 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи. Водоотлив	м³ мокрого грунта	1060,5	1896,29	1896,29	2011016	2011016	0	924523	3170387	
						0	1210,81	0	1284064		234848		
32	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	198,6	9507,89	264,25	1888267	52480	1522011	324518	2389807	
						1579,94	70,6	313776	14021		177022		
33	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,986	594159,58	278932,8	1180001	553960	0	783415	2120489	
						315226,78	83226,31	626040	165287		157073		
34		С1241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	2005,86	1189		2384968		2384968		2575765	Казахстан
											190797		
35		Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,53	69496,2	13801,25	245322	48718	102410	113203	387207	
						26683,55	5709,12	94193	20153		28682		
36	48	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	44349		88698		88698		95794	Казахстан
											7096		
37	50	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		4	37011		148044		148044		159888	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							11844		
38		С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		2	27174		54348		54348		58696	Казахстан
				шт.							4348		
39	49	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	37625		75250		75250		81270	Казахстан
				шт.							6020		
40	52	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	8501		17002		17002		18362	Казахстан
				шт.							1360		
			Итого по разделу: 2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ									**25423569**	
			Раздел: 3. БУРЕНИЕ СКВАЖИН смета 2-4										
41	1	**Е11-040101-0203 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. #Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1**		3,6	9811,4	5257,22	35321	18926	7078	13841	53095	
				м бурения		2587,96	1935,11	9317	6966		3933		
		261-403-0104	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН	шт.	0,0277	231932				6429,16			
42	2	**Е11-040101-0205 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. #Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1**		18	21338,75	10711,94	384098	192814	91435	141520	567667	
				м бурения		5547,08	3702,58	99847	66646		42049		
		261-403-0104	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН	шт.	0,369	231932				85582,91			
43	3	**Е11-040101-0206 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. #Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1**		70,4	30097,41	14806,97	2118858	1042411	521206	762689	3112070	
				м бурения		7886,94	4858,53	555241	342041		230523		
		261-403-0104	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН	шт.	2,119	231932				491473,19			
44	4	**Е11-040101-0207 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. #Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1**		28	32011,69	20324,25	896327	569079	18871	414816	1416034	
				м бурения		11013,48	6415,74	308377	179641		104891		
45	5	**Е11-040201-0103 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. #Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**		28	1976,49	997,16	55342	27921	887	29391	91512	
				м закрепленной скважины		947,64	287,27	26534	8044		6779		
46	6	**Е11-040201-0104 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. #Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**		62	3121,42	1723,09	193528	106832	2168	97782	314615	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м закрепленной скважины		1363,37	492,08	84529	30509		23305		
47	7	Е11-040301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	682549,84	386033,2	1365100	772066	0	734372	2267430	
						296516,64	135467,14	593033	270934		167958		
48	8	Е11-040401-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	30	1657,28	1020,91	49718	30628	2098	21761	77197	
						566,45	286,92	16994	8608		5718		
49	9	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	750	5,29	0,06	3968	45	0	2828	7336	
						5,23	0	3923	0		540		
50	10	С1241-110-0101	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х6 мм	м	30	14870		446100		446100		481788	Казахстан
											35688		
51	11	Е11-040501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	495336,09	364160,35	2972017	2184962	0	1258157	4568588	
						131175,74	115521,63	787054	693130		338414		
52	12	Е11-040201-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	141	675,59	410,68	95258	57905	4929	40609	146737	
						229,95	108,89	32423	15353		10870		
53	13	С1241-110-0101	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	90	14870		1338300		1338300		1445364	Казахстан
											107064		
54	14	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	51	926		47226		47226		51004	
											3778		
55	15	С1211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	12,68	0		0				0	Казахстан
56	16	С1217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	480	27		12960		12960		13997	
											1037		
57	17	Ц13-110203-0206 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	шт.	2	24158,44	7011,37	48317	14023	11424	21514	75417	
						11434,86	2907,61	22870	5815		5586		
58	18	С1242-312-1009	Уровномер ЭУ-50	шт.	2	553627		1107254		1107254		1195834	
											88580		
59	19	Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,5	38494,28	1906,53	96236	4767	87376	4659	108967	
						1637,2	410,68	4093	1027		8072		
60	20	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,042	196485,26	1674,61	8252	70	6642	1413	10438	
						36666	726,16	1540	30		773		
			Итого по разделу: 3. БУРЕНИЕ СКВАЖИН									16005090	
			ИТОГО:					89809572	38761108	24023064	31289799	130787498	
								27025394	13527614		9688127		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			Временные здания и сооружения			2,90%		3792837					

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**134580335**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			**1,89%**		**2543568**				**137123904**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2742478**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**139866382**	
			в том числе на 2022 год -30%									**41959915**	
			в том числе на 2023 год -70%									**97906467**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах									**148179199**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 30% (МРП=3063 тенге)									**41959915**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 70% (МРП=3201 тенге к=1,0849057)									**106219284**	
			скидка			**5%**						**7408960**	
			итого со скидкой									**140770239,05**	
			НДС			**12 %**		**16892429**				**16892428,69**	
			Итого с НДС									**157662667,73**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Биженов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аретмида снаб" БИН/ИИН 181240007517

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Towers PROJECT" БИН/ИИН 111240011384

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района" БИН 180440033687
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Омаров Т.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Директор Нурахмет А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Директор Рысдаулетов К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)