Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Договор № 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12,доп.соглашение №2 2022-11-28

А К Т № 6
выполненных работ
за апрель 2025 года

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей с. Тереты, Каркаралинского района, Карагандинской области

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	501 052 941,55
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	410 112 629,47
3	Сумма ранее удержанного резерва 5%	20 505 631,48
4	Сумма аванса 30%, ранее перечисленная	47 194 479,53
5	Сумма аванса 30%, ранее удержанного	47 194 479,53
6	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	342 412 518,46
7	Виды выполняемых работ	строительство водопроводных сетей
8	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	481 356 505,00
9	Сумма выполненных работ за ноябрь 2024 года	71 243 875,53
10	Удержание резерва 5% от суммы акта	3 562 193,77
11	Удержание аванса	
12	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	67 681 681,76
13	в т.ч. НДС 12%	7 251 608,76

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"
Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, А.БОКЕЙХАНОВА, 55
БИН 180440033687
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN3005000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87214631306

Руководитель _____ Садуакасов М.Т.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Әлихан Бөкейхан, , дом 10/1, н.п.1
БИН/ИИН 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"

Форма № 3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой "

Наименование строительства и его адрес:Строительство водопроводных сетей с. Тереты,Каркаралинского района ,Карагандинской области .

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за апрель 2025 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№34 доп соглашение №1,доп соглашение №2,	02.06.2022 12.07.2022 28.11.2022	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель 2025) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с. Тереты,Каркаралинского района ,Карагандинской области .	71 243 875,53	63 610 603,15	71 243 875,53	71 243 875,53					7 633 272,38	71 243 875,53
Удержание резерва 5%										3 562 193,77
Удержание аванса										0,00
Итого:	71 243 875,53	63 610 603,15	71 243 875,53	71 243 875,53					7 633 272,38	67 681 681,76

Заказчик
ГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"
БИН 180440033687

Руководитель_____ Сатуакасов М.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Директор_____ Ахмет Ұ.Т.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН/ИИН 050940013378

Директор_____ Кукенов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка сметной документации "Строительство водопроводных сетей в с.Тереты, Каркаралинского района, Карагандинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети /корректировка/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12

Акт выполненных работ №6

за **февраль 2025** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ смета 2-1										
1		Е11-220901-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 63 мм. Установка		3	2872,25	134,06	8617	403	921	7400	17298	
			задвижка или клапан			2431,03	60,51	7293	182		1281		
2		С1242-101-0602	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 63		3	28433		85299		85299		92123	
				шт.							6824		
3		Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 76 мм. Установка		0,0031	1487127,53	708717,35	4610	2197	77	3008	8227	
			т фасонных частей			753682,05	226424,7	2336	702		609		
4		С1241-113-0111	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0 мм		1	2640		2640		2640		2851	
				шт.							211		
5		Е11-221201-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка		4	1243,88	73,79	4976	295	246	4390	10115	
			фланец			1108,71	0	4435	0		749		
6		С1241-116-0408	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		8	4082		32656		32656		35268	
				шт.							2612		
7		Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		4	1634,5	165,15	6538	661	0	5820	13347	
				шт.		1469,35	0,4	5877	2		989		
8		С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм		4	1018		4072		4072		4398	
				шт.							326		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	45	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,986	101636,99 86923,76	0 0	201851 172631	0 0	29220	170904 29820	402575	
10	46	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,785	30565,56 15539,73	13645,98 5682,9	54560 27738	24358 10144	2463	37504 7365	99429	
11	51	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6959		13918		13918	1113	15031	Казахстан
12		С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	2	12795		25590		25590	2047	27637	Казахстан
13		Е11-160501-0211 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях/гильзы/	м трубопровода	1	2954,42 2142,49	717,6 215,95	2954 2142	718 216	94	2311 421	5686	
14		С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,01	4261		4304		4304	344	4648	Казахстан
15		Е11-161201-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 200 мм	сальник	5	7491,16 4140,15	0 0	37456 20701	0 0	16755	20287 4619	62362	
16		Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	1,602	44291,38 5365,49	12,72 0	70955 8596	20 0	62339	8080 6323	85358	
17		Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,68	1206,93 420,99	29,55 4,03	12890 4496	316 43	8078	4221 1369	18480	
18	56	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=С-3	т	0,0406	1004968		40802		40802	3264	44066	Казахстан
19	57	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,1774	1237,99 1092,88	1,53 0,73	1458 1287	2 1	169	1030 199	2687	
			Итого по разделу: 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ смета 2-1									951586	
			Раздел: 2. ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ смета 2-2										
20	11	Е11-220701-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,654	101636,99 86923,76	0 0	981204 839162	0 0	142042	830770 144958	1956932	
21	12	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,789	90617,72 86923,76	0 0	705821 677049	0 0	28772	670279 110088	1486188	
			Итого по разделу: 2. ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ смета 2-2									3443120	
			Раздел: 3. Насосная станция 1-го подъема с бактерицидными установками /БМЗ/ смета 2-3										
22		Е11-070501-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	4447,58 1068,88	2221,59 486,66	8895 2138	4443 973	2314	3671 1005	13571	
23		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		1,086	44376		48192		48192		52047	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СН, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³							3855		
24		Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01134	1343949,19	2002,39	15240	23	11056	3796	20559	
				т		367012,8	855,69	4162	10		1523		
25		Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,0272	1084445,19	2002,39	29497	54	26518	2682	34753	
				т		107508,8	855,69	2924	23		2574		
26		С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,00123	813201		1000		1000		1080	Казахстан
				т							80		
27	1	Ц13-370101-0105 Кзтр и Кэм=1,09	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке		1	108893,81	13510,33	108894	13510	29120	42873	163908	
				шт.		66263,72	4019,3	66264	4019		12141		
28	2	Ком.предложение	Блочно-модульное здание габаритами 4000х4000х2400, с освещением, отоплением, вентиляцией, а также бактерицидными установками Q=15м³/час -2шт в комплекте		1	15754671,43		15754671				15754671	
				комплект						15754671			
			Отпускная цена			15754671		15754671					
			Сметная стоимость оборудования					*15754671*					
			Итого по разделу: 3. Насосная станция 1-го подъема с бактерицидными установками /БМЗ/ смета 2-3									**16040589**	
			Раздел: 4. Подземная насосная станция 1-го подъема.Общестроительные работы.смета 2-4-1										
29	1	Е11-010104-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		12	94,27	94,27	1131	1131	0	237	1477	
				м³ грунта		0	27,43	0	329		109		
30	2	Е11-010104-0111 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		12	71,4	71,4	857	856	0	180	1120	
				м³ грунта		0	20,78	0	249		83		
31	3	Е11-010101-0429 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		28	316,71	316,71	8868	8868	0	1973	11708	
				м³ грунта		0	97,86	0	2740		867		
32	4	Е11-010101-0429 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		48,4	316,71	316,71	15329	15328	0	3410	20238	
				м³ грунта		0	97,86	0	4736		1499		
33	5	Е11-010205-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 2 м		2	5491,75	0	10984	0	0	7908	20403	
				м³ грунта		5491,75	0	10984	0		1511		
34	6	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		46	65,3	65,3	3004	3004	0	629	3924	
				м³ грунта		0	19	0	874		291		
35	7	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м/обваловка/. Группа грунтов 3		197,6	65,3	65,3	12903	12903	0	2703	16855	
				м³ грунта		0	19	0	3754		1249		
36	8	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		183,6	295,58	143,15	54268	26282	0	28484	89373	
				м³ уплотненного грунта		152,43	63,04	27986	11574		6621		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	9	Е11-010205-0503 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		54	1874,24	0	101209	0	0	72870	188006	
				м^3 грунта		1874,24	0	101209	0		13927		
38	10	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		237,6	119,33	102,22	28353	24287	642	6674	37828	
				м^3 уплотненного грунта		14,41	24,61	3424	5847		2801		
39	13	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		5,48	36845,75	13645,98	201915	74780	41977	115137	342416	
				м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		15539,73	5682,9	85158	31142		25364		
40	14	С1225-101-0615	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1		4	84831		339324		339324		366470	Казахстан
				шт.							27146		
41	15	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	8501		17002		17002		18362	Казахстан
				шт.							1360		
42	16	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9		4	58251		233004		233004		251644	Казахстан
				шт.							18640		
43	17	С1225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6		2	42521		85042		85042		91845	Казахстан
				шт.							6803		
44	18	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	6959		13918		13918		15031	Казахстан
				шт.							1113		
45		С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		2	12795		25590		25590		27637	Казахстан
				комплект							2047		
46		С1222-503-0201	Стремянки С-4		0,05154	1004968		51796		51796		55940	Казахстан
				т							4144		
47		Е11-160501-0211 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях/гильзы/		0,8	2954,42	717,6	2364	574	75	1849	4550	
				м трубопровода		2142,49	215,95	1714	173		337		
48		С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		0,808	4261		3443		3443		3718	Казахстан
				м							275		
49		Е11-161201-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 200 мм		4	7491,16	0	29965	0	13404	16229	49890	
				сальник		4140,15	0	16561	0		3696		
50		Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка=МС-3,7		0,06628	1143808,9	10410,06	75812	690	68972	7419	89889	
				т стальных элементов		92778,56	2077,63	6149	138		6658		
51		Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(15) см. Устройство		15,68	2879,52	211,18	45151	3311	40777	2163	51099	
				м^2 основания или покрытия		67,79	59,91	1063	939		3785		
52		Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		37,68	1206,93	29,55	45477	1114	28501	14894	65201	
				м^2 поверхности		420,99	4,03	15863	152		4830		
53		Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,1122	109284,61	37273,15	12262	4182	1746	5353	19024	
				т конструкций		56449,79	12693,95	6334	1424		1409		
54		С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,1122	1004968		112757		112757		121778	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							9021		
55		Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,2538	769,37	1,53	2503	5	467	1627	4460	
				м² окрашиваемой поверхности		624,26	0,73	2031	2		330		
			Итого по разделу: 4. Подземная насосная станция 1-го подъема.Общестроительные работы.смета 2-4-1									1969886	
			Раздел: 5. Подземная насосная станция 1-го подъема,Технологическая часть смета 2-4-2										
56	1	Ц13-070403-0405 Кзтр и Кэм=1,09	Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования		2	236100,37	101243,94	472201	202488	20539	200461	726475	
				шт.		124587	39725,31	249174	79451		53813		
57	2	Прайс-лист	Насос скважинный Wilo TW16.18-10-C Q=12m3/h H=80m N=5,5kW		2	1219320,85		2438642				2438642	
				шт						2438642			
			Отпускная цена			1219321		2438642					
			Сметная стоимость оборудования					*2438642*					
58		Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования		1	37066,38	9001,66	37066	9001	2545	21120	62841	
				шкаф		25520,17	3813,26	25520	3813		4655		
59		С1247-305-0130	Шкаф управления погружным насосом		1	619700		619700		619700		669276	Казахстан
				шт							49576		
60		Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	3338,66	0	6677	0	5779	880	8162	
				комплект		449,16	0	898	0		605		
61	4	Е11-160901-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		2	7172,76	175,11	14346	350	9485	4495	20348	
				счетчик (водомер)		2255,34	38,18	4511	76		1507		
62	5	С1244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50		2	70049		140098		140098		151306	Казахстан
				шт.							11208		
63	10	Ц13-121203-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования		2	11086,74	351,63	22173	703	215	13018	38006	
				шт.		10627,5	43,09	21255	86		2815		
64	11	С1242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50		2	11993		23986		23986		25905	
				шт.							1919		
65	15	Ц13-120101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57/63/ мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		124	3341,88	1510,95	414393	187358	5033	168758	629804	
				м трубопровода		1790,34	440,72	222002	54649		46653		
66	16	С1241-102-0144	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63,5х3,0 мм		124	1868		231632		231632		250163	
				м							18531		
67	17	С1241-112-0126	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм		4	693		2772		2772		2994	Казахстан
				шт.							222		
68	18	С1241-113-0108	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм		4	1337		5348		5348		5776	
				шт.							428		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	19	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		8	848,37	49,19	6787	394	223	6109	13928	
				фланец		771,28	0	6170	0		1032		
70	20	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		8	2504		20032		20032		21635	
				шт.							1603		
71		С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм		8	860		6880		6880		7430	
				шт.							550		
72		С1214-212-0108	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм		7,2	2852		20534		20534		22177	
				10 м							1643		
73		Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		2	1634,5	165,15	3269	331	0	2910	6673	
				шт.		1469,35	0,4	2939	1		494		
74		С1241-215-0214	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 75х15		2	927		1854		1854		2002	
				шт.							148		
			Итого по разделу: 5. Подземная насосная станция 1-го подъема,Технологическая часть смета 2-4-2									5103543	
			Раздел: 6. Водонапорная башня емкостью 50м^3 высотой 18м.Технологическое оборудование. смета 2-5-2										
75	1	Ц13-121203-0405 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура чугунная фланцевая, гуммированная или футерованная полиэтиленом на условное давление до 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		5	32040,56	997,64	160203	4988	2342	93646	274157	
				шт.		30574,5	129,26	152873	646		20308		
76	2	С1242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		5	36814		184070		184070		198796	
				шт.							14726		
77	5	Ц13-120101-0104 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		2	4427,69	467,92	8855	936	67	5101	15073	
				м трубопровода		3926,18	254,82	7852	510		1117		
78	6	С1241-101-0412	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм		2	6111		12222		12222		13200	
				м							978		
79	7	Ц13-120101-0103 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования		2	4291,76	345,32	8584	691	41	5025	14698	
				м трубопровода		3926,18	192,45	7852	385		1089		
80	8	С1241-101-0410	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм		2	3813		7626		7626		8236	
				м							610		
81	9	Ц13-121101-0110 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		1	14155,75	4703,24	14156	4703	678	6483	22290	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		8775,01	1853,12	8775	1853		1651		
82		С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/+свободный/		6	4249		25494		25494		27534	
				шт.							2040		
83		Ц13-121101-0109 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования		1	13510,8	4588,3	13511	4588	363	6322	21420	
				шт.		8559,07	1805,45	8559	1805		1587		
84		С1241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм		1	3344		3344		3344		3612	
				шт.							268		
85		С1241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/		5	4905		24525		24525		26487	
				шт.							1962		
86		Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	1812,72	278,31	3625	557	0	3041	7199	
				шт.		1534,41	1,41	3069	3		533		
87		С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		1	1791		1791		1791		1934	Казахстан
				шт.							143		
88		С1241-213-1008	Заглушка полиэтиленовая PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110		1	3642		3642		3642		3933	Казахстан
				шт.							291		
89		Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	1812,72	278,31	3625	557	0	3041	7199	
				шт.		1534,41	1,41	3069	3		533		
90		С1241-212-0102	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		2	1775		3550		3550		3834	Казахстан
				шт.							284		
91		С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		5	2452		12260		12260		13241	
				шт.							981		
92		Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		1	1634,5	165,15	1635	165	0	1455	3337	
				шт.		1469,35	0,4	1469	0		247		
93		С1241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм		1	2015		2015		2015		2176	
				шт.							161		
			Итого по разделу: 6. Водонапорная башня емкостью 50м^3 высотой 18м.Технологическое оборудование. смета 2-5-2									668356	
			Раздел: 7. Сети 0,4кВ смета 4-1										
94		С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100		0,12	88344		10601		10601		11449	Казахстан
				1000 шт.							848		
			Итого по разделу: 7. Сети 0,4кВ смета 4-1									11449	
			Раздел: 8. Сети 10кВ смета 4-1										

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95		С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,12	88344		10601		10601	848	11449	Казахстан
96	46	Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,27489	253806,6 101472,34	147627,02 45849,14	69769 27894	40581 12603	1294	32398 8173	110340	
97	47	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,82467	561777		463281		463281	37062	500343	Казахстан
98	50	С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	105396		210792		210792	16863	227655	Казахстан
99	119	Е11-330202-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	11316,45 5367	5123,17 2342,09	90532 42936	40986 18737	6610	49338 11190	151060	
100	120	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	8	84930		679440		679440	54355	733795	Казахстан
101	121	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	8	70968		567744		567744	45420	613164	
102	122	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	8	1060		8480		8480	678	9158	
103	123	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	8	433		3464		3464	277	3741	
104	124	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	24	13904		333696		333696	26696	360392	
105	125	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	48	21251		1020048		1020048	81604	1101652	
106	126	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	8	2674		21392		21392	1711	23103	
107	127	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000152	813201		124		124	10	134	Казахстан
108	128	С1252-207-0525	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	24	16812		403488		403488	32279	435767	
109	129	Е11-330202-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	35679,67 15785,28	19068,11 8720,11	35680 15785	19068 8720	826	19604 4423	59707	
110	130	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	84930		254790		254790	20383	275173	Казахстан
111	133	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	3	10431		31293		31293	2503	33796	Казахстан
112	134	С1252-207-0504	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	121060		121060		121060	9685	130745	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	135	С1252-207-3910	Проводник В10	шт.	10	1477		14770		14770		15952	Казахстан
											1182		
114	136	С1252-201-0316 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	2	11473		22946		22946		24782	
											1836		
115	137	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1477		5908		5908		6381	Казахстан
											473		
116	138	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000626	813201		509		509		550	Казахстан
											41		
117	139	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2674		2674		2674		2888	
											214		
118	140	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000019	813201		15		15		16	Казахстан
											1		
119	141	С1252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6360		12720		12720		13738	
											1018		
120	142	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060		5300		5300		5724	
											424		
121	143	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433		2165		2165		2338	
											173		
122	144	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	13904		69520		69520		75082	
											5562		
123	145	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	10	21251		212510		212510		229511	
											17001		
124	146	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770		92632	
											6862		
125	147	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952		103628	
											7676		
126	149	Е11-330202-0102 Ктр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные В.Л 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	23158,94	11844,22	69477	35533	2479	38170	116259	
						10488,44	5415,87	31465	16248		8612		
127	150	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	84930		509580		509580		550346	Казахстан
											40766		
128	153	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа 1-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	6	10431		62586		62586		67593	Казахстан
											5007		
129	154	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	70968		212904		212904		229936	
											17032		
130	155	С1252-207-3910	Проводник В10	шт.	30	1477		44310		44310		47855	Казахстан
											3545		
131	156	С1252-201-0316 прим.	Крепление подкоса У1	шт.	3	11473		34419		34419		37173	
											2754		
132	157	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1477		8862		8862		9571	Казахстан
											709		
133	158	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001878	813201		1527		1527		1649	Казахстан
											122		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	159	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2674		8022		8022		8664	
											642		
135	160	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000057	813201		46		46		50	Казахстан
											4		
136	161	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	1060		9540		9540		10303	
											763		
137	162	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	433		3897		3897		4209	
											312		
138	163	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	13904		125136		125136		135147	
											10011		
139	164	С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	18	21251		382518		382518		413119	
											30601		
140	165	С1252-207-0525	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	9	16812		151308		151308		163413	
											12105		
141		Е11-330202-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	15	11316,45	5123,17	169747	76847	12394	92509	283237	
						5367	2342,09	80505	35131		20981		
142		С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	15	84930		1273950		1273950		1375866	Казахстан
											101916		
143		С1252-207-0508	Траверс типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	15	70968		1064520		1064520		1149682	
											85162		
144		С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	1060		15900		15900		17172	
											1272		
145		С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	15	433		6495		6495		7015	
											520		
146		С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	45	13904		625680		625680		675734	
											50054		
147		С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	90	21251		1912590		1912590		2065597	
											153007		
148		С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	15	2674		40110		40110		43319	
											3209		
149		С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000285	813201		232		232		251	Казахстан
											19		
150		С1252-207-0525	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	45	16812		756540		756540		817063	
											60523		
151		Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	23158,94	11844,22	46318	23689	1653	25447	77506	
						10488,44	5415,87	20977	10832		5741		
152		С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	4	105396		421584		421584		455311	Казахстан
											33727		
153		С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	10431		41724		41724		45062	Казахстан
											3338		
154		С1252-207-0528 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	23936		47872		47872		51702	
											3830		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155		С1252-207-0555 прим.	Траверс типа ТМ-96И	шт.	2	4980		9960		9960	797	10757	
156		С1252-207-0212	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7750		15500		15500	1240	16740	Казахстан
157		С1252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096		8384		8384	671	9055	Казахстан
158		С1252-201-0316 прим.	Крепление подкоса У52	шт.	2	11473		22946		22946	1836	24782	
159		С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1477		5908		5908	473	6381	Казахстан
160		С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001252	813201		1018		1018	81	1099	Казахстан
161		С1247-215-0116 прим.	Шина Ши2	шт.	6	2226		13356		13356	1068	14424	
162		С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000456	813201		371		371	30	401	Казахстан
163		С1252-207-3954	Упор УП50	шт.	2	3510		7020		7020	562	7582	Казахстан
164		С1252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	18	1590		28620		28620	2290	30910	
165		С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	433		7794		7794	624	8418	
166		С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1038		6228		6228	498	6726	
167		С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295		85770		85770	6862	92632	
168		С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	12	21251		255012		255012	20401	275413	
169		С1252-207-0525	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	6	16812		100872		100872	8070	108942	
170		Е11-330208-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	22129,78 15831,31	6158,91 2584,21	44260 31663	12317 5168	279	29465 5898	79623	
171		515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	186876		373752		373752		373752	
			Отпускная цена			186876		373752					
			Сметная стоимость оборудования					*373752*					
172		Ц13-080103-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	10148,1 7852,36	262,29 96,94	20296 15705	525 194	4067	11447 2539	34282	
173		Прайс-лист	ПРНЗ-10	шт	2	7285,71		14571		14571	1166	15737	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174		С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая размерами 110х6,6 мм	м	4,4	2542		11185		11185	895	12080	Казахстан
175		С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992		95952		95952	7676	103628	
176		С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SA1.2.27 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2674		16044		16044	1284	17328	
177		С1243-903-8201	Муфта концевая НОТ3.1201RL	шт.	2	63474		126948		126948	10156	137104	
178		С1252-207-3203	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	6	8308		49848		49848	3988	53836	
179		С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	647		6599		6599	528	7127	
180		С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	175		1050		1050	84	1134	
181		Е11-330202-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23158,94 10488,44	11844,22 5415,87	23159 10488	11844 5416	826	12723 2871	38753	
182		С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	105396		210792		210792	16863	227655	Казахстан
183		С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431		20862		20862	1669	22531	Казахстан
184		С1252-207-0528 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23936		23936		23936	1915	25851	
185		С1252-207-0555 прим.	Траверс типа ТМ-96И	шт.	1	4980		4980		4980	398	5378	
186		С1252-207-0212	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	7750		7750		7750	620	8370	Казахстан
187		С1252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096		4192		4192	335	4527	Казахстан
188		С1252-201-0316 прим.	Крепление подкоса У52	шт.	1	11473		11473		11473	918	12391	
189		С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477		2954		2954	236	3190	Казахстан
190		С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000626	813201		509		509	41	550	Казахстан
191		С1247-215-0116 прим.	Шина Ши2	шт.	3	2226		6678		6678	534	7212	
192		С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000228	813201		185		185	15	200	Казахстан
193		С1252-207-3954	Упор УП50	шт.	1	3510		3510		3510	281	3791	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194		С1252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	1590		14310		14310		15455	
											1145		
195		С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	433		3897		3897		4209	
											312		
196		С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038		3114		3114		3363	
											249		
197		С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885		46316	
											3431		
198		С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6	21251		127506		127506		137706	
											10200		
199		С1252-207-0525	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	3	16812		50436		50436		54471	
											4035		
200		С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015		18015		18015		19456	Казахстан
											1441		
201		С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417		3417		3417		3690	Казахстан
											273		
202		С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16909		33818		33818		36523	Казахстан
											2705		
203		С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309		2309		2309		2494	Казахстан
											185		
204		С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2585		2585		2585		2792	Казахстан
											207		
205		С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая размерами 110х6,6 мм	м	2,2	2542		5592		5592		6039	Казахстан
											447		
206		С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992		47976		47976		51814	
											3838		
207		С1252-207-1717 #прим.	Ограничитель перенапряжения на напряжение 10 кВ	комплект	1	143570		143570		143570		155056	
											11486		
208		С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL2.27 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2674		8022		8022		8664	
											642		
209		С1243-903-8201	Муфта концевая HOT3.1201RL	шт.	1	63474		63474		63474		68552	
											5078		
210		С1252-207-3203	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8308		24924		24924		26918	
											1994		
211		С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	647		3300		3300		3564	
											264		
212		С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	175		525		525		567	
											42		
213		Е11-330204-0206 Кэтр и Кэм=1.12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,05	253806,6	147627,02	266497	155009	4943	123750	421467	
						101472,34	45849,14	106546	48142		31220		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214		С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	3,15	561777		1769598		1769598		1911166	Казахстан
											141568		
			Итого по разделу: 8. Сети 10кВ смета 4-1									**19004774**	
			Раздел: 9. Прокладка контрольного кабеля смета 4-1										
215		Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	261,45	233,24	233,24	60981	60981	0	13567	80512	
						0	72,07	0	18843		5964		
216		Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м^3 грунта	112,05	3079,94	0	345107	0	0	248478	641072	
						3079,94	0	345107	0		47487		
217		Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	174,3	55,87	55,87	9738	9738	0	2041	12722	
						0	16,26	0	2834		943		
218		Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	74,7	1309,64	0	97830	0	0	70438	181730	
						1309,64	0	97830	0		13462		
219		Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2075	334,81	217,02	694731	450317	0	322331	1098423	
						117,79	97,96	244414	203267		81361		
220		С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	124,5	6967		867392		867392		936783	Казахстан
											69391		
221		Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2075	477,96	205,37	991767	426143	117549	429401	1534857	
						215,94	71,48	448076	148321		113689		
222		С1243-201-0405	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 10х4-0,66	км	2,075	2899826		6017139		6017139		6498510	Казахстан
											481371		
			Итого по разделу: 9. Прокладка контрольного кабеля смета 4-1									**10984609**	
			Раздел: 10. Благоустройство смета 7-1.Вертикальная планировка										
223		Е11-010101-0220 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3	м^3 грунта	145	99,15	93,98	14377	13628	0	2304	18015	
						5,17	16,9	750	2451		1334		
224		Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	145	79,71	79,71	11558	11558	0	2422	15098	
						0	23,2	0	3364		1118		
225		Е11-010101-0427 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3		9,44	177,86	177,86	1679	1679	0	373	2216	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237		E11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,144	12782,39	2689,52	1841	387	1264	326	2340	
				м³ основания		1316,62	1120,69	190	161		173		
238		E11-070201-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из колец диаметром 1000 мм. Установка		0,68	12651,08	6325,84	8603	4301	522	6443	16250	
				м³ сборных железобетонных конструкций		5557,09	2472,36	3779	1681		1204		
239		C1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		1	17596		17596		17596		19004	Казахстан
				шт.							1408		
240		C1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		1	24073		24073		24073		25999	Казахстан
				шт.							1926		
241		C1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		1	26359		26359		26359		28468	Казахстан
				шт.							2109		
242		C1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	16835		16835		16835		18182	Казахстан
				шт.							1347		
243		E11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев.Установка		0,0736	196485,26	1674,61	14461	123	11639	2477	18293	
				м³ древесины в конструкции		36666	726,16	2699	53		1355		
244		E11-110101-3502 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из щитов деревянных. Устройство		1,4	12915,25	33,27	18081	46	16548	1419	21060	
				м² покрытия		1062,02	16,57	1487	23		1560		
245		E11-100103-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Стены дощатые однослойные. Устройство		8,5	8692,36	98,04	73885	833	57667	14159	95088	
				м²		1809,94	40,85	15384	347		7044		
246		E11-100104-0107 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия с укладкой балок с накатом из досок. Устройство		1,4	6256,68	195,15	8759	274	4495	3695	13450	
				м² перекрытия		2851,07	81,82	3991	115		996		
247		E11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		1,4	3977,9	31,05	5569	44	4083	1343	7465	
				м² кровли		1030,67	12,01	1443	17		553		
			Итого по разделу: 13. Уборная									275099	
			ИТОГО:					52487211	2269628	26885658	4725982	60304857,43	
								4764857	850048	18567065	3091686		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							18567065			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,90%		1210396					
			Итого с временными									61515253	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			1,89%		811721				62326974	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		875198					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63202172	
			в том числе на 2022 год -30%									18960652	
			в том числе на 2023 год -70%									44241521	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах									66958530	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 30% (МРП=3063 тенге)									18960652	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 70% (МРП=3201 тенге к=1,0849057)									47997878	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			скидка			**5%**						**3347926**	
			итого со скидкой									**63610603,15**	
			НДС			**12 %**		**7633272**				**7633272,38**	
			Итого с НДС									**71243875,53**	

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Аретмида снаб" БИН/ИИН 181240007517

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Towers PROJECT"
БИН/ИИН 111240011384

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района" БИН 180440033687
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садуакасов М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Директор Нурахмет А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Директор Рысдаулетов К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)