Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "НКО"
Субподрядчик : ТОО "Актив-А"
Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Аршаты Катон-Карагайского района ВКО**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 15.04.2020

Акт № 1 за июнь 2021года

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2020г.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 2 Трубопровод									
75	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3	366120	107354	1098360	322062	9804	852857	2107315
					255498	31659	766494	94978		156097	
76	2301-0501-1313	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3030	1810		5484300		5484300	438744	5923044
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 1 Земляные работы									
12	1101-0104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	51405	41,64	41,64	2140504	2140504,20		576641	2934517
						15,58		800889,90		217372	
13	1101-0205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	1443	1286,23		1856030			1336342	3447761
					1286,23		1856030			255390	
14	1101-0205-1201	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта	10597	1164,02	1164,02	12335120	12335119,94		6350011	20179941
						832,26		8819459,22		1494810	
		Раздел 3 Колодцы									
81	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3	20,835	39735,64	9362,71	827892	195072,06	410564	300475	1218636
					10667,43	3899,88	222256	81254,00		90269	
85	2104-0301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт	24	16429,00		394296		394296	31544	425840
		Раздел 2 Трубопровод									
15	1112-0101-0705	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	шт	19	2126,89	83,11	40411	1579	6220	33067	79356
					1716,42	41,53	32612	789		5878	
21	1208-0101-0303	**Винтиль шаровый муфтовый. Установка на резьбовом соединении**	шт	9	306,67	0,56	2760	5	229	2477	5656
					280,67	0,22	2526	2		419	
25	1122-0901-0101	**Вантузы одинарные. Установка**	шт	1	47255,00	55,00	47255	55	45139	2068	53269
					2061,00	28,00	2061	28		3946	
28	1122-1001-0103	**Гидранты пожарные. Установка**	шт	21	2846,19	184,00	59770	3864	11647	45501	113693
					2107,57	81,05	44259	1702		8422	
		Локальная смета №6-2-2									
		Раздел 2 Переливной трубопровод									
20	1106-0101-0113	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство опор**	м3	0,08	30550	1150	2444	92	1898	432	3106
					5675	262,5	454	21		230	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-04 за один раз	м2	1,58736	168,2 35,3	3,15	267 56	5	206	39 24	330
24	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,003	68666,67 59666,67		206 179		27	177 31	414
		Локальная смета № 2-8-1									
		Раздел 6 Кровля									
7	1122-0101-0108	Кровли скатные устройство из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	82	439,39 318,32	115,48 2,40	36030 26102	9469 197	458	24195 4818	65043
8	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев	м3	0,59	96162,71 25177,97	1052,54 498,31	56736 14855	621 294	41260	13634 5630	76000
9	1112-0101-0716	Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	82	3548,12 707,30	184,00 81,05	290946 57999	15088 6646	217859	59473 28034	378452
		Локальная смета № 4-1-1									
		Раздел 1 Электрооборудование									
1	1308-0101-1601	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт	3	5905,67 3321,67	843,33 302,67	17717 9965	2530 908	5222	7829 2044	27589
2	2404-0207-4309	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE45.328-10 ГОСТ Р 51177-98. Аналог ОПН-10	шт	3	14343,00		43029		43029	3442	46471
		Раздел 2 Кабели и кабельные изделия									
7	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВТ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,01	239200,00 112600,00	126600,00 30400,00	2392 1126	1266 304		1144 283	3819
8	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволлок АС сечением50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00644	985367,00		6346		6346	508	6853
		Локальная смета № 7-2-1									
		Раздел 1 Дорожное покрытие. Тип 1									
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	338,1	8325,21 147,60	1081,49 249,09	2814754 49904	365652 84217	2399198	144851 236768	3196372
		Раздел 3 Устройство обочин									
6	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10(12) см	м2 покрытия обочин	738	1069,54 40,44	177,57 55,51	789321 29845	131047 40966	628429	76476 69264	935060
		Локальная смета № 2-8-6.. Насосссная станция II поодъема поз.6									
		Электроснабжение									
		Раздел 3. Электроустановочные изделия									
31	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт	3	3406,67 2768,00		10220 8304		1916	5979 1296	17495
32	5850-1000-6001 (пл)(об) ТОО "Ульба Энерго"	Датчик уровня ДС.П.3 в комплекте: электрод 4 шт., сигнализатор уровня жидкости - 1 шт	шт	3	81696,00		245088		245088		245088
33	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт	1	3406,67 2768,00		3407 2768		639	1993 432	5832
34	5850-0000-0000 (пл)(об) ТОО "Ульба Энерго"	Датчик давления DMP330L-1602-1-100-500-00R		1	53583,00		53583				53583

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт						53583		
35	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт	1	3406,67 2768,00		3407 2768		639	1993 432	5832
36	5850-0000-0000 (пл)(об) ИП "ВОЛКОВ"	Датчик температуры камерный ДКТБ-53	шт	1	8929,00		8929		8929		8929
37	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов коробка разветвительная	шт	2	78,00 76,50		156 153		3	93 20	269
38	2404-0207-3972	Разветвительная коробка У194 ГОСТ Р 51177-98	шт	2	261,00		522		522	42	564
39	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт	5	485,00 474,20	3,60 1,00	2425 2371	18 5	36	1711 331	4467
		Итого по акту					28674620,98 3116721,91	15524049,11 9932655,83	9709885,96	9839457,39 3053965,85	41570596,64

Всего по акту	**41570597**
в том числе оборудования	964438
Временные здания и сооружения (2,9%)К=0,8	1403656
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее	9134564
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**53073255**
Итого	**1061465**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**54134720**
В текущих ценах	**56029435,3**
В текущих и прогнозных ценах 2020 (Иинф=1,035)	**50426491,8**
Итого по акту с учетом договорного коэффициента 0,9	**6051179,0**
НДС 12%	**56477670,8**
Итого	

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "НКО"

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "АКТИВ-А"