Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района" **Форма № 3**

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой "

Наименование строительства и его адрес:Строительство водопроводных сетей с. Тереты,Каркаралинского района ,Карагандинской области .

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 г

код	код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№34 доп.соглашение №1,доп.соглашение №2,	02.06.2022 12.07.2022 28.11.2022	наименование		наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей с. Тереты,Каркаралинского района ,Карагандинской области .	244 517 964,47	77 549 372,09	244 517 964,47	86 855 296,74					9 305 924,65	86 855 296,74
Удержание резерва 5%										4 342 764,84
Удержание аванса										0,00
Итого:	244 517 964,47	77 549 372,09	244 517 964,47	86 855 296,74					9 305 924,65	82 512 531,90

Заказчик
ГУ "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"
БИН 180440033687

Руководитель _____ **Омаров Т.З.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аретмида снаб"

Директор _____ **Нурахмет А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой", БИН/ИИН 050940013378

Директор _____ **Букепов Ж.Б.**

Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Договор № 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12,доп.соглашение №2 2022-11-28

А К Т № 5
выполненных работ от 14 ноября 2024 года
за ноябрь 2024 года

Наименование объекта :Строительство водопроводных сетей с. Тереты,Каркаралинского района ,Карагандинской области .

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	501 052 941,55
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	323 257 332,73
3	Сумма ранее удержанного резерва 5%	16 162 866,64
4	Сумма аванса 30%, ранее перечисленная	47 194 479,53
5	Сумма аванса 30%, ранее удержанного	47 194 479,53
6	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	259 899 986,56
7	Виды выполняемых работ	строительство водопроводных сетей
8	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	410 112 629,47
9	Сумма выполненных работ за ноябрь 2024 года	86 855 296,74
10	Удержание резерва 5% от суммы акта	4 342 764,84
11	Удержание аванса	
12	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	82 512 531,90
13	в т.ч. НДС 12%	8 840 628,42

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"
Карагандинская область, Каркаралинский район, г.Каркаралинск, А.БОКЕЙХАНОВА, 55
БИН 180440033687
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ29070103KSN3005000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Тел.: 87214631306

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Казахстан, г.Астана,
район Есиль, ул.Әлихан Бөкейхан,
, дом 10/1, н.п.1
БИН/ИИН 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ86896KZT0522031013
АО «Исламский банк «Заман-Банк»

Руководитель _____ Омаров Т.З.

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Корректировка сметной документации "Строительство водопроводных сетей в с.Тереты, Каркаралинского района, Карагандинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутрипоселковые сети /корректировка/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2022-06-02,доп.соглашение №1 2022-07-12

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 2-2 Внутрипоселковые сети /корректировка/**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел: 1. ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ смета 2-2													
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	9316,63516	226,16	226,16	2107050	2107050	0	345833	2649091	
						0	51,56	0	480366		196208		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	288,143346	3011,5	0	867744	0	0	624775	1611920	
						3011,5	0	867744	0		119401		
3	3	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	7236,90785	55,87	55,87	404326	404326	0	84744	528222	
						0	16,26	0	117672		39152		
4	4	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	7236,90785	247,86	120,25	1793740	870238	0	940798	2953310	
						127,61	52,95	923502	383194		218772		
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2458,6	1309,64	0	3219881	0	0	2318312	5981257	
						1309,64	0	3219881	0		443064		
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	267,771	9507,89	264,25	2545937	70759	2052117	437546	3222161	
						1579,94	70,6	423062	18905		238678		
7	7	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,807	594159,58	278932,8	-1667806	-782964	0	-1107273	-2997085	
						315226,78	83226,31	-884842	-233616		-222006		
8	9	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	2835,07	2542		-7206748		-7206748		-7783288	Казахстан
											-576540		
9	33	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	144	3015,31	132,82	434205	19126	43728	366617	864888	
						2578,82	19,09	371350	2749		64066		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	36	С1242-209-3103	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	144	34512		4969728		4969728	397578	5367306	Казахстан
11	54	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	407	1812,72 1534,41	278,31 1,41	737777 624505	113272 574	0	618827 108527	1465131	
12		С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1791		5373		5373	430	5803	Казахстан
13		С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х25 мм	шт.	144	6810		980640		980640	78451	1059091	Казахстан
14		С1241-225-0202	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой размерами 25х1"	шт.	144	579		83376		83376	6670	90046	
15		С1241-213-1008	Заглушка полиэтиленовая PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110	шт.	13	3642		47346		47346	3788	51134	Казахстан
16		Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,26	69492,28	13801,25	504514	100197	210594	232819	796320	
		261-101-0220	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0247	26683,55	5709,12	193723	41448		58987		
17	60	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	37011		148044		148044	11844	159888	Казахстан
18	61	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	27174		27174		27174	2174	29348	Казахстан
19	64	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	87	6959		605433		605433	48435	653868	Казахстан
20	65	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	73	8501		620573		620573	49646	670219	Казахстан
21		С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	16	12795		204720		204720	16378	221098	Казахстан
22		С1244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	57	6048		344736		344736	27579	372315	Казахстан
23	77	С1222-506-0401	Лестницы приставные и приклоненные с ограждениями	т	1,75232	994397		1742502		1742502	139400	1881902	Казахстан
24	24	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Окраска стремянок эмалью за 2 раза	$м^2$	51,69344	191,3 74,73	4,71 0,76	9889 3863	243 39	5782	2693 1006	13588	
25		Е11-160401-0208 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка /гильзы/	м трубопровода	32	12340,75 3119,77	212,19 45,05	394904 99833	6790 1442	288281	99249 39532	533685	
26		Е11-160501-0211 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях/гильзы/	м трубопровода	21	2954,42 2142,49	717,6 215,95	62043 44992	15070 4535	1981	48537 8846	119426	
27		С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	21,21	4261		90376		90376	7230	97606	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28		Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 100 мм	сальник	105	4154,52 3157,74	0 0	436225 331563	0 0	104662	324932 60893	822050	
29		Е11-161201-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 200 мм	сальник	160	7491,16 4140,15	0 0	1198586 662424	0 0	536162	649176 147821	1995583	
30		Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	58,473	17822,19 4749,78	2624,84 1049,98	1042117 277734	153482 61395	610901	318781 108872	1469770	
31		Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	58,473	44291,38 5365,49	12,72 0	2589850 313736	744 0	2275370	294912 230781	3115543	
32	78	Е11-220501-0422 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,162	553776,61 300733,68	253042,93 81525,56	643488 349453	294036 94733	0	439743 86659	1169890	
33	79	С1241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	1173,62	414		485879		485879	38870	524749	Казахстан
			Итого по разделу:									29715835	
			Водонапорная башня емкостью 50м3 высотой 18м смета 2-5										
			Раздел: 1. КОТЛОВАН										
34	1	Е11-010101-0339 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	295,7774925	379,51 0	379,51 90,74	112251 0	112251 26839	0	19323 10527	142101	
35	2	Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	9,1477575	5436,35 5436,35	0 0	49730 49730	0 0	0	35806 6843	92379	
36	3	Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	244,3888125	65,3 0	65,3 19	15959 0	15958 4643	0	3343 1545	20847	
37	4	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	244,3888125	295,58 152,43	143,15 63,04	72236 37252	34984 15406	0	37914 8813	118963	
38	5	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	244,3888125	119,33 14,41	102,22 24,61	29163 3522	24981 6014	660	6865 2881	38909	
39	6	Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	27,1543125	1874,24 1874,24	0 0	50894 50894	0 0	0	36643 7003	94540	
			Итого по разделу: 1. КОТЛОВАН									507739	
			Раздел: 2. Земляные работы по демонтажу старой башни и обваловке										
40		Е11-010101-0339 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1162,06	379,51 0	379,51 90,74	441013 0	441013 105445	0	75917 41358	558288	
41		Е11-010205-0103 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную	$м^3$ грунта	35,94	5436,35 5436,35	0 0	195382 195382	0 0	0	140675 26885	362942	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42		Е11-010104-0403 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1078,2	65,3 0	65,3 19	70406 0	70407 20486	0	14750 6814	91970	
43		Е11-010104-0409 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1078,2	141,41 0	141,41 41,15	152468 0	152468 44368	0	31947 14750	199165	
44		Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1078,2	295,58 152,43	143,15 63,04	318694 164350	154345 67970	0	167272 38880	524846	
45		Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	1078,2	119,33 14,41	102,22 24,61	128662 15537	110214 26535	2911	30287 12712	171661	
46		Е11-010205-0503 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	119,8	1874,24 1874,24	0 0	224534 224534	0 0	0	161664 30896	417094	
47		Е11-090201-0301 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 09 табл.3 п.3,5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	ДЕМОНТАЖ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ БР-50У-18 . #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	7,8	118929,77 48898,08	40648,2 9958	927652 381405	317056 77672	229191	316763 99553	1343968	
		261-102-0322	Конструкции стальные	т	3,9								
			Итого по разделу: 2. Земляные работы по демонтажу старой башни и обваловке									3669934	
			Раздел: 3. Фундамент под башню										
48	7	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	20,25	153,34 105,04	48,24 16,8	3105 2127	977 340	1	2319 434	5858	
49	8	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,589625	48071,78 1906,63	1769,34 365,7	76416 3031	2812 581	70573	3287 6376	86079	
50	9	Е11-060101-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	18,9	56887,71 3966,42	1898,92 405,38	1075178 74965	35890 7662	964323	75191 92029	1242398	
51	10	Е11-060301-0409 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	1014008,39 37072	2002,39 855,69	181061 6620	358 153	174084	6163 14978	202202	
51.1		222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1786	974934				174084,22			Казахстан 100%
52	11	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0921	354275		32629		32629		35239	
53	12	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1636	331233		54190		54190	2610	58525	
54	13	Е11-080101-0305 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	50,24	4189,9 685,47	11,38 2,73	210501 34438	572 137	175491	32155 19412	262068	
		261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	$м^2$	115,552	301				34781,15			
55		Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем/под растяжки/		6,84	533,54	48,24	3649	330	2601	783	4787	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м² площади уплотнения			105,04	16,8	718	115		355		
56		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/под растяжки/	м³	5,1	42989,23	2707,44	219245	13808	190029	16755	254880	
						3021,23	588,99	15408	3004		18880		
57		С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,154	354275		54558		54558	4365	58923	
			Итого по разделу: 3. Фундамент под башню									**2210959**	
			Раздел: 4. Колодец В-1										
58	14	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,05	69496,2	13801,25	72971	14492	30462	33672	115174	
						26683,55	5709,12	28018	5995		8531		
59		С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1	75958		75958		75958		82035	Казахстан
											6077		
60		С1225-101-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	1	42521		42521		42521		45923	Казахстан
											3402		
61		С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	2	58251		116502		116502		125822	Казахстан
											9320		
62		С1225-101-0614	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2	шт.	1	70942		70942		70942		76617	Казахстан
											5675		
63		С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	6959		6959		6959		7516	Казахстан
											557		
64		С1225-101-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	8501		8501		8501		9181	Казахстан
											680		
65		С1244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	12795		12795		12795		13819	Казахстан
											1024		
66		Е11-160501-0211 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях/гильзы/	м трубопровода	0,4	2954,42	717,6	1182	287	38	925	2276	
						2142,49	215,95	857	86		169		
67		С1241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 шитьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	0,404	4261		1721		1721		1859	Казахстан
											138		
68		Е11-161201-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Сальники. Заделка при проходе труб через стены колодца диаметром труб до 200 мм	сальник	2	7491,16	0	14982	0	6702	8115	24945	
						4140,15	0	8280	0		1848		
69		С1222-503-0201	Стремянки С-4	т	0,02577	1004968		25898		25898	2072	27970	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Колодец В-1									**533137**	
			Раздел: 5. Башня										
70	19	Е11-090202-0101 Кзтр и Кэм=1,12 #прим.	СБОРКА И УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ БР-50У-18	т конструкций	7,8	134200,41	46047,86	1046763	359173	330392	322653	1478969	
						45794,56	14155,78	357198	110415		109553		
71	20	С1222-505-0301	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью		7,8	941122		7340752		7340752		7928012	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							587260		
			Итого по разделу: 5. Башня									9406981	
			Раздел: 6. Утепление башни										
72		Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Каркас для крепления утепления из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж		0,586	88081,29	3898,18	51616	2284	3240	32097	90410	
				т конструкций		78653,34	728,93	46091	427		6697		
73		С1222-509-0201	Каркасы		0,586	1016733		595806		595806		643470	Казахстан
				т							47664		
74	21	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		8,2	34043,7	2286,7	279158	18751	27435	183470	499638	
				м³ изоляции		28411,26	1028,73	232972	8436		37010		
75	22	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		10,168	41869		425724		425724		459782	Казахстан
				м³							34058		
76		Е11-090402-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте башни 18 м. Монтаж		145,3192	3279,02	1251,32	476505	181841	41462	214889	746705	
				м²		1742,38	400,72	253201	58232		55311		
77		С1224-102-0203	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм		167,11708	2674		446871		446871		482621	Казахстан
				м²							35750		
78		Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой /снаружи лестницы/		313,2	317,93	8,35	99576	2615	79377	12381	120915	
				м²		56,14	1,15	17583	360		8958		
79		Е11-130301-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска Interseal 670 HS прим. /внутри/		313,2	39,9	3,23	12497	1012	3902	5315	19237	
				м²		24,21	0,38	7583	119		1425		
80		С1236-203-0311	Эмаль эпоксидная Полак -ЭП 41 /Interseal 670 HS прим./		40,716	5905		240428		240428		259662	
				кг							19234		
81		Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками		2,694	17822,19	2624,84	48013	7072	28146	14687	67716	
				м³ подстилающего слоя		4749,78	1049,98	12796	2829		5016		
82	82	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Отмостка колодца и башни. Устройство		2,694	44910,8	1769,34	120990	4766	111087	5571	136686	
				м³		1906,63	365,7	5136	985		10125		
			Итого по разделу: 6. Утепление башни									3526842	
			Раздел: 7. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ смета 4-1										
83		Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		4	3075,36	1778,53	12301	7114	2759	4704	18365	
				шт. сборных конструкций		607,03	389,61	2428	1558		1360		
84		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		1,296	44376		57511		57511		62112	Казахстан
				м³							4601		
85	5	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01134	1343949,19	2002,39	15240	23	11056	3796	20559	
				т		367012,8	855,69	4162	10		1523		
		222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0113	974934				11055,75			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	6	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0272	1084445,19	2002,39	29497	54	26518	2682	34753	
		222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0272	107508,8	855,69	2924	23		2574		
						974934				26518,2			Казахстан 100%
87	7	С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00123	813201		1000		1000		1080	Казахстан
88		Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	4447,58	2221,59	8895	4443	2314	80 3671	13571	
89	9	С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	1,086	1068,88 44376	486,66	2138 48192	973	48192	1005 3855	52047	Казахстан
90	10	Е11-330208-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	17712,58 5261,76	11067,82 5067,16	17713 5262	11068 5067	1383	8263 2078	28054	
91	11	Е11-330208-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	52205,02 24867,92	14099,53 4894,66	52205 24868	14100 4895	13238	23810 6081	82096	
92	12	515-102-0403 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1921719		1921719				1921719	
			Отпускная цена			1921719		1921719		1921719			
			Сметная стоимость оборудования					*1921719*					
93		515-101-0102 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	шт.	1	925220		925220				925220	
			Отпускная цена			925220		925220		925220			
			Сметная стоимость оборудования					*925220*					
94	16	Ц13-080301-0907 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 6 т. Установка**	шт.	1	205828,72 69302,2	106755,13 46338,07	205829 69302	106755 46338	29771	83261 23127	312217	
95	17	515-103-0102 РСНБ РК 2022	**Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P20**	шт.	1	5558641		5558641				5558641	
			Отпускная цена			5558641		5558641		5558641			
			Сметная стоимость оборудования					*5558641*					
96	18	Е11-010101-0428 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$**	$м^3$ грунта	9,765	233,24 0	233,24 72,07	2278 0	2278 704	0	507 223	3008	
97	19	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	$м^3$ грунта	4,185	3079,94 3079,94	0 0	12890 12890	0 0	0	9280 1774	23944	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	20	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	8,505	55,87 0	55,87 16,26	475 0	475 138	0	100 46	621	
99	21	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,645	1309,64 1309,64	0 0	4774 4774	0 0	0	3437 657	8868	
100	22	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	70	334,81 117,79	217,02 97,96	23437 8245	15191 6857	0	10874 2745	37056	
101		С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,2	6967		29261		29261	2341	31602	Казахстан
102	23	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	63	477,96 215,94	205,37 71,48	30111 13604	12938 4503	3569	13037 3452	46600	
103		С1243-113-0902	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0,035	590384		20663		20663	1653	22316	Казахстан
104		С1243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,03	1540054		46202		46202	3696	49898	Казахстан
105		Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	30	312,45 117,79	194,66 82,46	9374 3534	5840 2474	0	4325 1096	14795	
106		С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,12	0		0				0	Казахстан
107		Ц13-080201-4312 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	3	7265,08 6822,33	12,69 4,71	21795 20467	38 14	1290	14746 2923	39464	
108		С1243-903-8201	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБит-НГ10-70/120-В	шт.	3	63474		190422		190422	15234	205656	
109	25	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	6	195,38 173,9	18,31 0,48	1172 1043	110 3	19	753 154	2079	
110	26	С1241-207-0905	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	6	2762		16572		16572	1326	17898	Казахстан
111	27	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10/ мм. Монтаж оборудования	м	70	358,53 304,15	24,08 6,67	25097 21291	1686 467	2121	15665 3261	44023	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	28	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0434	376202		16327		16327		17633	
											1306		
113	29	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	1872,07	225,08	22465	2701	3796	12074	37302	
						1330,67	66,73	15968	801		2763		
114	30	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01896	356318		6756		6756		7296	
											540		
115	31	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	15	7,85	0,87	118	13	0	80	214	
						6,98	0,39	105	6		16		
116	32	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	15	66		990		990		1069	
											79		
			Итого по разделу: 7. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ смета 4-1									9641776	
			Раздел: 8. Сети 10кВ										
117	35	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	5,4	3079,94	0	16632	0	0	11975	30896	
						3079,94	0	16632	0		2289		
118	36	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,6	1309,64	0	4715	0	0	3395	8759	
						1309,64	0	4715	0		649		
119	37	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	30	312,45	194,66	9374	5840	0	4325	14795	
						117,79	82,46	3534	2474		1096		
120	38	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,12	0		0				0	Казахстан
121	39	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	30	477,96	205,37	14339	6161	1700	6208	22191	
						215,94	71,48	6478	2144		1644		
122		Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	447,95	194,34	8063	3498	1031	3424	12406	
						196,31	67,87	3534	1222		919		
123		Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	30	334,81	217,02	10044	6511	0	4660	15880	
						117,79	97,96	3534	2939		1176		
124		С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,8	6967		12541		12541		13544	Казахстан
											1003		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125		С1243-101-0205	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-6	км	0,048	3117709		149650		149650	11972	161622	
126	41	Ц13-080201-4312 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	2	7265,08 6822,33	12,69 4,71	14530 13645	25 9	860	9831 1949	26310	
127	42	С1243-903-8201	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	2	63474		126948		126948	10156	137104	
128	43	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,016928	479350		8114		8114	649	8763	Казахстан
129	44	С1252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1108		3324		3324	266	3590	Казахстан
130	45	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1728		6912		6912	553	7465	Казахстан
131	46	Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		253806,6 101472,34	147627,02 45849,14	0 0	0 0	0	0 0	0	
132	47	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,877	561777		492678		492678	39414	532092	Казахстан
133	48	Ц13-080208-0103 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	6667,51 1330,67	157,57 38,13	106680 21291	2521 610	82868	15769 9796	132245	
134	49	Е11-330202-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23158,94 10488,44	11844,22 5415,87	23159 10488	11844 5416	826	12723 2871	38753	
135	50	С1225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	0		0				0	Казахстан
136	53	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	10431		20862		20862	1669	22531	Казахстан
137	54	С1252-207-0528 прим.	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23936		23936		23936	1915	25851	
138	55	С1252-207-0555 прим.	Траверс типа ТМ-96И	шт.	1	4980		4980		4980	398	5378	
139	56	С1252-207-0555 прим.	Траверс типа ТМ-80		1	4980		4980		4980		5378	

№ п/п	№ позиции по смет.	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	57	С1252-207-0212	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	7750		7750		7750	398	8370	Казахстан
141	58	С1252-207-0222	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2096		4192		4192	620	4527	Казахстан
142	59	С1252-201-0316 прим.	Крепление подкоса У52	шт.	1	11473		11473		11473	335	12391	
143	60	С1252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1477		2954		2954	918	3190	Казахстан
144	61	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000626	813201		509		509	236	550	Казахстан
145	62	С1247-215-0116 прим.	Шина Ш2	шт.	3	2226		6678		6678	41	7212	
146	63	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000228	813201		185		185	534	200	Казахстан
147	64	С1252-207-3954	Упор УП50	шт.	1	3510		3510		3510	15	3791	Казахстан
148	65	С1252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SI.4.25	шт.	9	1590		14310		14310	281	15455	
149	66	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	433		3897		3897	1145	4209	
150	67	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1038		3114		3114	312	3363	
151	68	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295		42885		42885	249	46316	
152		С1252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	6	21251		127506		127506	3431	137706	
153		С1252-207-0525	ИСКРОВЫЙ РАЗРЯДНИК SDI20.3	шт.	3	16812		50436		50436	10200	54471	
154	69	Ц13-080103-0501 Ктр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5276,25 3926,18	874,81 351,7	5276 3926	875 352	475	4035 3080 669	9025	
155	70	Прайс-лист	Разъеденитель линейный SZ24	шт	1	428035,71		428036		428036		462279	
156		С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	18015		18015		18015	34243	19456	Казахстан
157		С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3417		3417		3417	1441	3690	Казахстан
158		С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909		50727		50727	273	54785	Казахстан
159		С1252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309		2309		2309	4058	2494	Казахстан
160	71	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992		47976		47976	185 3838	51814	

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	73	С1252-207-0410	**Наконечник кабельный типа SAL2.27 болтовой со срывной головкой**	шт.	3	2674		8022		8022		8664	
											642		
162	74	С1243-903-8201	Муфта концевая НОТ3.1201RL	шт.	1	63474		63474		63474		68552	
											5078		
163	75	С1252-207-3203	**Бандаж дистанционный типа SO75.100**	шт.	3	8308		24924		24924		26918	
											1994		
164	76	С1252-207-1802	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	5,1	647		3300		3300		3564	
											264		
165	77	С1252-207-0803	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	3	175		525		525		567	
											42		
			Итого по разделу: 8. Сети 10кВ									2239112	
			Раздел: 9. Ограждение смета 7-1										
166	5	У86-010602-0201 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	секция	30,4	75651	2600	2299790	79040	2038837	193869	2693152	
						5984	1024	181914	31130		199493		
167	6	У86-010605-0301 0	**Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м**	конструкция	1	433999	2874	433999	2874	365540	60660	534232	
						65585	1074	65585	1074		39573		
168		Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограды из профнастила , высотой 2,0 м по металлическим столбам . Установка**	м оград	200	5055,65	1598,27	1011130	319654	99720	842712	2002150	
						2958,78	612,03	591756	122406		148308		
169		С1222-525-0201	**Стойки с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,70478	968090		1650380		1650380		1782410	Казахстан
											132030		
170		С1222-509-0801	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т(рамки из уголка)**	т	1,3576	985799		1338321		1338321		1445387	Казахстан
											107066		
171		Е11-070111-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	2	55019,96	7235,22	110040	14470	22404	93144	219439	
						36582,56	2885,15	73165	5770		16255		
172		Е11-090501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Ворота. Облицовка стальным профилированным листом**	$м^2$	8	570,69	17,76	4566	142	148	2990	8160	
						534,46	7,29	4276	58		604		
173		С1224-102-0203	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	424,2	2674		1134311		1134311		1225056	Казахстан
											90745		
174		Е11-150403-1003 Кзтр и Кэм=1,06	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	95,60512	769,37	1,53	73556	146	13727	47802	131067	
						624,26	0,73	59682	70		9709		
175		Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	**Уголок для крепления проволоки. Установка**	т	0,04356	1083099,19	2002,39	47180	87	42409	4296	55594	
						107508,8	855,69	4683	37		4118		
		222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0436	973588				42409,49			Казахстан 100%
176		Е11-070111-0113 Кзтр и Кэм=1,12	**Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м. Установка**	м оград	80	3322,9	854,94	265832	68396	57438	198051	500993	
						1749,98	348,02	139998	27842		37110		

№ п/п	№ позиции по смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 9. Ограждение смета 7-1									**10597640**	
			ИТОГО:					**56510937**	**6159997**	**30471366**	**10824597**	**72049947,6**	
								11473991	**1847074**	**8405580**	**4714421**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**8405580**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,90%**		**2089448**					
			Итого с временными									**74139396**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны			**1,89%**		**1401235**				**75540631**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1510813**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**77051443**	
			в том числе на 2022 год -30%									**23115433**	
			в том числе на 2023 год -70%									**53936010**	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах									**81630918**	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 30% (МРП=3063 тенге)									**23115433**	
			в том числе в текущих ценах на 2023 год 70% (МРП=3201 тенге к=1,0849057)									**58515485**	
			скидка			**5%**						**4081546**	
			итого со скидкой									**77549372,09**	
			НДС			**12 %**		**9305925**				**9305924,65**	
			Итого с НДС									**86855296,74**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой" БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Товарищество с ограниченной ответственностью "Towers PROJECT"

БИН/ИИН 111240011384

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства ,архитектуры и градостроительства Каркаралинского района" БИН 180440033687

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Омаров Т.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор Нурахмет А.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Место печати (при наличии)

Директор Рысдаулетов К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)