Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара" БИН 111240021341 г. Павлодар, ул. Кривенко, 25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"(АланСапа) БИН 190140037138 г. Алматы, ул. Толе Би, д. 302а, оф. 303
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция водопровода хозпитьевой воды с диаметром 500 мм по ул. Ак.Сатпаева от ул.Исиналиева до ул.Каирбаева в городе Павлодар. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Подготовка территории стоительства

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 21.02.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ № 5

от 22 августа 2024 г.

на Подготовка территории стоительства

Основание: №1-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовка территории стоительства					
			Подраздел 1.1. Демонтажные работы					
1	2	**1220-0101-0604**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 150 мм**	**м2**	**1209,6**	**1083**	**1 309 997**	
2	6	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**5062**	**69**	**349 278**	
			Подраздел 1.2. Земляные работы	тенге			**0**	
3	9	**6101-0102-0220 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2**	**м3**	**584,4**	**321**	**187 592**	
4	10	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**9350**	**69**	**645 150**	
5	11	**6101-0107-0201 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	**м3**	**584,4**	**490**	**286 356**	
6	12	**6101-0107-0204 Кклим = 1,12 :К1трр=5;К1трм=5; К1экс=5;К1мат=5;**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0201 /до 6 проходов/**	**м3**	**584,4**	**274**	**160 126**	
			Раздел 2. Проезжая часть					
			Подраздел 2.2. Дорожная одежда					
7	19	**7101-0401-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**181,4**	**6877**	**1 247 488**	

8	20	7101-0403-0201 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1209,6	1681	2 033 338	
			Раздел 3. Пешеходная часть					
			Подраздел 3.2. Устройство тротуаров					
9	32	7101-0403-0201 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	249,6	1771	442 042	
10	33	7101-0403-0204 Кклим = 1,12 Коб =-1 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 /толщ. до 10 см/	м2	-249,6	459	-114 566	
11	34	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой	м2	250,5	3975	995 738	
12	35	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	14,405	3204	46 154	
13	36	255-102-0604 Коб=0,984	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	246,492	3434	846 454	
			Раздел 4. Восстановление тротуаров					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
14	37	7101-0403-0201 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	199	1771	352 429	
15	38	7101-0403-0204 Кклим = 1,12 Коб =-1 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс=5;К1мат=5;	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203 /толщ. до 10 см/	м2	-199	459	-91 341	
16	39	6113-0301-0101 Кклим = 1,12	Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой /брусчатка ранее демонтированная/	м2	299	3975	1 188 525	
17	40	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	11,44	3204	36 654	

	Итого:		9 921 411
	из них:		
	оборудование	Тенге	0
Всего			**9 921 411**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%)			644 892
Итого с общеплощадочными затратами			**10 566 303**
Сметная прибыль (5%)			528 315
Непредвиденные работы и затраты: (5%)			**528 315**
В текущих и прогнозных ценах			**11 622 933**
Итого в текущих ценах 2024г. - 100 % (Кпер=1,075)			**12 494 653**
НДС (12%)			1 499 358

Всего с НДС	13 994 011

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа)
БИН 190140037138

Директор_____ Тенизбаев Д.С.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341

Заведующий сектором инженерно-коммуникационной инфраструктуры _____ Айдарханов А.А.

Главный специалист _____ Уябаева Г.Б.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ARTERIA"
БИН 160340010772

Эксперт технического надзора _____ Дерягин М.В.

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор _____ Рамазанов А.Ж.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу **Заказ** 3000НВСат

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара" БИН 111240021341 г. Павлодар, ул. Кривенко, 25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"(АланСапа) БИН 190140037138 г. Алматы, ул. Толе Би, д. 302а, оф. 303
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция водопровода хозпитьевой воды с диаметром 500 мм по ул. Ак.Сатпаева от ул.Исиналиева до ул.Каирбаева в городе Павлодар. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 21.02.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ № 6

от 22 августа 2024 г.

на Наружные сети водоснабжения

Основание: №6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО					
1	**1**	**6101-0102-0214 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**2651,7**	**461**	**1 222 434**	
2	**2**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**378**	**7879**	**2 978 262**	
3	**3**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**76**	**9455**	**718 580**	
4	**4**	**6101-0102-0213 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 1 /для временного хранения в отвал/**	**м3**	**454**	**434**	**197 036**	
5	**5**	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**7264**	**69**	**501 216**	

6	6	6101-0101-0301 Кклим = 1,12	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	2914	65	189 410	
7	7	6101-0103-0215 Кклим = 1,12	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3 группа грунта 1 /для обратной засыпки из отвала/	м3	2770	245	678 650	
8	8	412-102-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	44320	69	3 058 080	
9	11	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	329	3744	1 231 776	
10	12	6101-0106-0104 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	2441	56	136 696	
11	13	6101-0106-0110 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	2441	28	68 348	
12	14	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	2441	650	1 586 650	
			Раздел 2. Водопровод хозяйственно-питьевой					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
13	21	6121-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм	шт.	1	9169	9 169	
14	22	242-101-0502	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	1 шт.	1	28854	28 854	
15	23	6121-0402-0103 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	3	9391	28 173	
16	24	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	3	25168	75 504	
17	26	6121-0402-0105 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	6	13685	82 110	
18	27	242-101-0504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	6	67774	406 644	
19	28	6121-0402-0106 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	3	25272	75 816	

20	29	242-101-0505	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200	1 шт.	3	87336	262 008	
21	30	6121-0402-0107 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 250 мм	шт.	1	38352	38 352	
22	31	242-101-0506	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 250	1 шт.	1	168709	168 709	
23	32	6121-0402-0108 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	1	51670	51 670	
24	33	519-101-0501	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300	1 шт.	1	213125	213 125	
25	34	6121-0402-0111 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	3	109112	327 336	
26	35	519-101-0504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	3	854856	2 564 568	
27	36	6121-0403-0102 Кклим = 1,12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	2	4020	8 040	
28	37	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	1 шт.	2	3152	6 304	
29	38	6121-0403-0103 Кклим = 1,12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	10	5253	52 530	
30	39	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	10	4003	40 030	
31	40	6121-0403-0105 Кклим = 1,12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	12	7975	95 700	
32	41	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	1 шт.	12	6996	83 952	
33	42	6121-0403-0106 Кклим = 1,12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	6	12381	74 286	
34	43	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	6	9859	59 154	
35	44	6121-0403-0107 Кклим = 1,12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 250 мм	шт.	2	15961	31 922	
36	45	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	1 шт.	2	14353	28 706	
37	46	6121-0403-0108 Кклим = 1,12	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 300 мм	шт.	2	22099	44 198	

38	47	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	1 шт.	3	17334	52 002	
39	50	1122-0801-0220 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении /втулки/	шт.	8	69904	559 232	
40	51	241-214-0122	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм	1 шт.	8	65322	522 576	
41	55	6121-0103-0108 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм /патрубки	км	0,0004	5749739	2 300	
42	56	241-102-0242 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	0,4016	27105	10 885	
43	57	6121-0103-0107 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм /патрубки	км	0,0002	4918789	984	
44	58	241-102-0235 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	1 м	0,2008	19881	3 992	
45	59	6121-0103-0106 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм /патрубки	км	0,0006	4369753	2 622	
46	60	241-102-0229 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	0,6024	12177	7 335	
47	61	6121-0103-0105 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм /патрубки	км	0,0012	3379107	4 055	
48	62	241-102-0219 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	1,2048	6429	7 746	
49	63	6121-0103-0103 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм /патрубки	км	0,0008	2291915	1 835	
50	64	241-102-0177 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	0,6024	3789	2 282	
51	65	241-102-0161 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	1 м	0,2008	2706	543	
52	68	6111-0501-0201 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ХС-010	м2	23,04	365	8 410	
53	69	6111-0501-0506 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1 экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-759 за 2 раза	м2	23,04	948	21 842	

54	70	6121-0103-0109 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 350 мм /патрубок	км	0,0003	6898167	2 069	
55	71	241-102-0249 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм	1 м	0,3012	49372	14 871	
56	72	6121-0103-0110 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм /патрубок	км	0,0006	7551874	4 531	
57	73	241-102-0254 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	1 м	0,6024	47703	28 736	
58	74	6121-0103-0113 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 700 мм /патрубок	км	0,0006	13969769	8 382	
59	75	241-102-0304 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм	1 м	0,6024	117696	70 900	
60	76	6121-0103-0104 Кклим = 1,12	Укладка гильз из стальных водопроводных труб, диаметр труб 125 мм	км	0,0003	2787341	836	
61	77	6121-0103-0105 Кклим = 1,12	Укладка гильз из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм	км	0,0009	3370572	3 034	
62	78	6121-0103-0107 Кклим = 1,12	Укладка гильз из стальных водопроводных труб, диаметр труб 250 мм	км	0,0018	4897659	8 816	
63	79	6121-0103-0108 Кклим = 1,12	Укладка гильз из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300мм	км	0,0009	5721135	5 149	
64	80	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	1 м	0,3	4780	1 434	
65	81	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	0,9	6429	5 786	
66	82	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	1 м	1,8	19881	35 786	
67	83	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	0,9	27105	24 395	
68	84	6121-0201-0140 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 125 мм	км	0,0003	6360162	1 908	
69	85	6121-0201-0141 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0009	7831428	7 048	

70	86	6121-0201-0143 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,0018	12540676	22 573	
71	87	6121-0201-0144 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0009	14714650	13 243	
72	88	6121-0201-0145 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,0003	17520540	5 256	
73	89	6121-0201-0146 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,0006	19865576	11 919	
74	90	6121-0201-0149 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 700 мм	км	0,0006	32059880	19 236	
75	91	241-211-0712	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм	1 шт.	8	219634	1 757 072	
76	92	6121-0105-0416 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 500 мм	км	0,3024	7386120	2 233 563	
77	93	6121-0801-0309 Кклим = 1,12	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 500 мм	м	36	10288	370 368	
78	94	241-201-0627 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 560x33,2 мм	1 м	308,666	55785	17 218 933	
79	122	6121-0103-0114 Кклим = 1,12	Укладка футляра из стальных водопроводных труб, диаметр труб 800 мм	км	0,036	16219322	583 896	
80	123	241-102-0310 Коб=1,004	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820x10,0 мм	1 м	36	153800	5 536 800	
81	124	6121-0201-0150 Кклим = 1,12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 800 мм	км	0,036	37576157	1 352 742	
82	125	241-229-0210	Кольцо опорно-центрирующее для трубопроводов DN/ID 800	1 шт.	14	30842	431 788	
83	126	241-704-0238	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 820x560 мм	1 комплект	4	131551	526 204	
84	127	1122-0801-0220 Кклим = 1,12	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении /отводы/	шт.	7	69904	489 328	
85	128	241-208-1220	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм	1 шт.	2	133717	267 434	

86	129	241-208-1520	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм	1 шт.	5	140259	701 295	
			Раздел 3. Круглые водопроводные колодцы					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
87	130	6121-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	13,713	81427	1 116 608	
88	131	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	3	54100	162 300	
89	132	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	1	26060	26 060	
90	133	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	1 шт.	13	34477	448 201	
91	134	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	3	15007	45 021	
92	135	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	1 шт.	3	68581	205 743	
93	136	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	6	7692	46 152	
94	137	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	6	3700	22 200	
95	138	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,1794	1146761	205 729	
96	139	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	5,35	204	1 091	
97	140	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	3	40352	121 056	
			Раздел 5. Демонтажные работы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
98	166	6121-0402-0111 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	2	60406	120 812	
99	167	6121-0402-0108 Кклим = 1,12 :К1трр=0,6;К1трм=0,6; К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	1	29184	29 184	
100	168	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,52	252	383	
101	169	412-102-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	15,2	69	1 049	
			Итого:				52 949 558	

	из них:		
	оборудование	Тенге	25 163
Всего			**52 924 395**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%)			3 440 086
Итого с общеплощадочными затратами			**56 389 643**
Сметная прибыль (5%)			2 819 482
Непредвиденные работы и затраты: (5%)			**2 819 482**
В текущих и прогнозных ценах			**62 028 608**
Итого в текущих ценах 2024г. - 100 % (Кпер=1,075)			**66 705 916**
НДС (12%)			8 004 710
Всего с НДС			**74 710 626**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа)
БИН 190140037138

Директор_____ Тенизбаев Д.С.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341

Заведующий сектором инженерно-коммуникационной инфраструктуры _____ Айдарханов А.А.

Главный специалист _____ Уябаева Г.Б.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ARTERIA"
БИН 160340010772

Эксперт технического надзора _____ Дерягин М.В.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор _____ Рамазанов А.Ж.