Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара",ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАР Г.А., Г.ПАВЛОДАР, улица Кривенко, строение 25, тел.: 8/7182/325513 650460**	**111240021341**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа),050000, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Толе би, дом № 302, офис 303**	**190140037138**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №27 от 21.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
30	**13.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция водопровода хозпитьевой воды с диаметром 500 мм по ул. Ак.Сатпаева от ул. Исиналиева до ул. Каирбаева в городе Павлодар			работа	1	92 807 607,00	92 807 607,00	9 943 672,18
				Итого	1	x	92 807 607,00	9 943 672,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа)
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопровода хозпитьевой воды с диаметром 500 мм по ул. Ак. Сатпаева от ул. Исиналиева до ул. Каирбаева в городе Павлодар. Корректировка сметной документации

Справка № 7 от 13.10.2025 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		27	21.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция водопровода хозпитьевой воды с диаметром 500 мм по ул. Ак.Сатпаева от ул.Исиналиева до ул.Каирбаева в городе Павлодар. Корректировка сметной документации	92807 607,00	82863 934,82							9943 672,18	92807 607,00
Всего по стройке:	92807 607,00									92807 607,00
Удержание аванса 30%										27842 282,10
Гарантийные 5%										4640 380,35
ВСЕГО к оплате:										**60324 944,55**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
Руководитель
_____ Жидарханов А.А.

Технический надзор
ТОО "АКТЕРИЯ"
Эксперт технического надзора
_____ Дерлин М.В.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор
_____ Тенизбаев Д.С.

SANA 2024.1 от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара" БИН 111240021341 г. Павлодар, ул. Кривенко, 25
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa"(АланСапа) БИН 190140037138 г. Алматы, ул. Толе Би, д. 302а, оф. 303
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Реконструкция водопровода хозпитьевой воды с диаметром 500 мм по ул. Ак.Сатпаева от ул.Исиналиева до ул.Каирбаева в городе Павлодар. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 21.02.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ № 12

от 13 октября 2025 г.

на Наружные сети водоснабжения

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Корректировочная (нулевая) смета к смете 6-01-00-01. Наружные сети водоснабжения						
			Раздел 1. Земляные работы					
1	**1**	**6101-0102-0214**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**9781,31**	**461**	**4 509 184**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**978,135**	**7879**	**7 706 726**	
3	**3**	**6101-0207-0101**	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты неустойчивые и мокрые**	**м2**	**1045,849**	**2540**	**2 656 456**	
4	**4**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**156,23**	**9455**	**1 477 155**	

5	5	6101-0102-0213	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	756,99	434	328 534	
6	6	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	129466,475	69	8 933 187	
			Раздел 2. Прямоугольные колодцы					
7	7	6121-0701-0303	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	78,41424	69360	5 438 812	
8	8	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	54,846	27209	1 492 305	Казахстан
9	9	1106-1301-0309	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей. Устройство /прим плит перекрытия ж/б/Бетон В10/	м3	21,76824	48510	1 055 977	
10	10	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /диаметром 12 мм/	1 т	0,92	421750	388 010	
11	11	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	9	15007	135 063	Казахстан
12	12	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	9	7692	69 228	Казахстан
13	13	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	9	3700	33 300	Казахстан
14	14	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,147	1146761	168 574	Казахстан
15	15	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4,42	204	902	
16	16	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	9	40352	363 168	Казахстан
17	17	6105-0101-0601	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м3	13,968	26418	369 007	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	1,53648	23297	35 795	Казахстан
18	18	213-301-0201	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	1 м3	12,85056	21521	276 557	Казахстан
19	19	6105-0201-0101	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	1,014	37009	37 527	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24336	23297	5 670	Казахстан
19.2	19.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38532	62589	24 117	Казахстан

			Раздел 3. Водопровод					
20	20	6121-0402-0106	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	1	25272	25 272	
21	21	242-101-0505	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200	1 шт.	1	87336	87 336	
22	22	6121-0402-0103	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9391	9 391	
23	23	242-101-0503	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	25168	25 168	
24	24	6121-0403-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	5253	21 012	
25	25	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	4	4003	16 012	
26	26	6121-0403-0106	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм	шт.	2	12381	24 762	
27	27	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	2	9859	19 718	
28	28	6121-0402-0111	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	1	109112	109 112	
29	29	519-101-0504	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	1	854856	854 856	
30	30	6121-0403-0111	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 500 мм	шт.	1	70149	70 149	
31	31	241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	1	36528	36 528	Казахстан
32	32	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0551	3852466	212 271	
33	33	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	1 шт.	8	18087	144 696	Казахстан
34	34	241-112-0213	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	1 шт.	13	5897	76 661	

35	35	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	8	2784	22 272	Казахстан
36	36	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	1	1780	1 780	Казахстан
37	37	6121-0401-0106	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,453	2350558	1 064 803	
38	38	290-000-0001 (кпл)	Переходник стальной, диаметр 600х500 мм	1 шт	6	78342	470 052	
39	39	290-000-0002 (кпл)	Заглушка эпилическая, диаметр 630 мм	1 шт	1	40411,5	40 412	
40	40	6121-0103-0112	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,013	11759807	152 877	
41	41	241-102-0264	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х12,0 мм	1 м	13,052	109113	1 424 143	
42	42	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0031	2291915	7 105	
43	43	241-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	1 м	3,1	3921	12 155	Казахстан
44	44	6121-0103-0114	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 800 мм	км	0,01	16219322	162 193	
45	45	241-102-0310	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	1 м	10	153800	1 538 000	Казахстан
46	46	6121-0201-0150	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 800 мм	км	0,01	37576157	375 762	
47	47	6121-0801-0309	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 500 мм	м	10	10288	102 880	
48	48	6121-0403-0112	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 600 мм	шт.	25	73906	1 847 650	
49	49	241-116-0220	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	1 шт.	43	54933	2 362 119	
			Раздел 4. не учтенные ресурсы					
50	50	290-000-0003 (кпл)	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 500 мм	1 работа	1	8545370	8 545 370	
51	51	1146-0401-1501	Конструкции железобетонные монолитные. Разборка экскаватором	м3	63,54	51114	3 247 784	

52	52	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	158,85	252	40 030	
53	53	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	1588,5	69	109 607	
54	54	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	74,8	72480	5 421 504	
55	55	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	407,8825	252	102 786	
56	56	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	2146,75	69	148 126	
57	57	6101-0103-0215	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	87,34	245	21 398	
58	58	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	264,64	69	18 260	
59	59	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	63,54	3744	237 894	
60	60	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	63,54	3204	203 582	Казахстан
61	61	412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	3335,85	52	173 464	
62	62	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	85,87	3744	321 497	
63	63	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	85,87	3204	275 127	Казахстан
64	64	412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	214,675	52	11 163	
65	65	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	35	76	2 660	
66	66	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	35	3204	112 140	Казахстан
67	67	412-102-0118	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	1785	52	92 820	

			Итого:				**65 907 615**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**21 073 341**	

			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**10 239 643**	
			машины и механизмы	Тенге			**12 545 297**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 024 842**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**21 804 680**	
			оборудование	Тенге			**854 856**	
			перевозки	Тенге			**9 629 443**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**5 203**	

Всего	**65 907 615**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%)	4 228 429
Итого с общеплощадочными затратами	**70 136 044**
Сметная прибыль (5%)	3 464 059
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**3 506 802**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**77 106 906**
Итого в текущих ценах 2024г. - 100 % (Кпер=1,075)	**82 889 924**
Акт № 4 за июль 2024 г. корректировка	**-742 503**
Акт № 6 за август 2024 г. корректировка	**-386 030**
Акт № 10 за декабрь 2024 г. корректировка	**885 970**
Итого:	**82 647 361**
НДС (12%)	9 917 683
Итого	**92 807 607**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа)
БИН 190140037138

Директор_____Тенизбаев Д.С.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341

Заведующий сектором инженерно-коммуникационной инфраструктуры _____

Главный специалист _____ Дебаева Г.Б.

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARTERIA"
БИН 160340010772

Эксперт технического надзора _____ Дерябин М.В.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазахЭнергоПром"
БИН 040240002189

Директор _____ Рамазанов А.Ж.