Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью"Гемакасес"

Субподрядчик : ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт отопления здания КГУ "Средняя школа №23 КГУ "Отдел образования акимата г Петропавловска"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **август 2020 года.** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт отопления здания КГУ "Средняя школа №23 КГУ "Отдел образования акимата г Петропавловска"	791 859	707 017							84 842	791 859
	ИТОГО по справке	791 859	707 017							84 842	791 859

М.П.

Генподрядчик Руководитель ТОО "Гемакасес" Пазылов Ж.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Субподрядчик Руководитель ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс" Калдыбаева Б.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик: **ТОО "Гемакасес"**
Субподрядчик: **ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"**

Форма 2

Наименование объекта: Капитальный ремонт отопления здания КГУ "Средняя школа №23 КГУ "Отдел образования акимата г Петропавловска"

А К Т
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
2	1116-0301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водгазопроводных неоцинкованных труб, наружный диаметр 25 мм.**	м	17	1686	20,89	28662	355,13	21183,87	7119,5	38644
					419	8,34	7123	141,78	–	2862,5	
3	1116-0301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водгазопроводных неоцинкованных труб, наружный диаметр 32 мм.**	м	8	1418	20,89	11344	167,12	7824,88	3350,3	15869
					419	8,34	3352	66,72	–	1175,5	
4	1116-0301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водгазопроводных неоцинкованных труб, наружный диаметр 40 мм.**	м	21	1976	20,89	41496	438,69	31241,28	9791,3	55390
					467,43	8,34	9816	175,14	–	4103,0	
8	242-207-4101	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	953		11436		11436	–	12351
					–		–		–	915	

9	242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492		2984	0	2984	0,0	3223
					–		0	0	–	238,7	
10	242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	4879		4879	0	4879	0,0	5269
					–		0	0	–	390,3	
11	242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	7347		58776		58776	–	63478
					–		–		–	4702	
12	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	4	2354,73	98,99	122446	5147	14257	101728	242108
					1981,56	14,67	103041	763	–	17934	
13	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	858		22308		22308	–	24093
					–		–		–	1785	
14	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	12	1040		20800		20800	–	22464
					–		–		–	1664	

15	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	12	1457		8742		8742	–	9441
					–		–		–	699	
16	241-112-0116	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х2,5 мм	шт.	12	310		1860		1860	–	2009
					–		–		–	149	
17	241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	6	682		4092		4092	–	4419
					–		–		–	327	
18	241-113-0212	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х4,0-40х4,0 мм	шт.	4	1504		6016		6016	–	6497
					–		–		–	481	
19	241-113-0214	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	1520		3040		3040	–	3283
					–		–		–	243	
20	241-113-0208	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-32х3,5 мм	шт.	2	920		1840		1840	–	1987
					–		–		–	147	
21	241-113-0209	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5-40х3,5 мм	шт.	2	920		1840		1840	–	1987
					–		–		–	147	

22	261-301-1901	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	4	967		3868		3868	–	4177
					–		–		–	309	
23	261-301-1903	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	4	1148		4592		4592	–	4959
					–		–		–	367	
24	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	12	95,73	2,67	1149	32,04	526,92	409,4	1683
					49,15	0,3	590	3,6	–	124,7	
25	1126-0101-0401	Трубопроводы. Изоляция изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем НР=76 %	м3 изоляции	0,5	157969,91	3884,19	78985	1942,095	48363,01	22203,6	109284
					57359,7	1070,91	28680	535,455	–	8095,1	
26	1126-0301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	6	3906,11	29,22	23437	175,32	4909,08	14005,9	40438
					3058,71	12,76	18352	76,56	–	2995,4	
27	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03	419709		12591,27		12591,27	–	13599
					–		–		–	1007,3016	
		Итого по разделу 1					686 651				686651
		в том числе									

		Итого по смете					**686 651**				
		Временные здания и сооружения 1,5% (0,8)					8240				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями					694891				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					13898				
		Итого с непредвиденными расходами					708789				
		Итого с коэфф инфляции 1,05					744228				
		Итого с коэфф понижающий					707017				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					84842				
		ИТОГО					**791859**				

Генподрядчик:
ТОО "Гемакасес"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Субподрядчик:
ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Директор _____ **Калдыбаева Б.Т.**