Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2025 г

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
17	17	Договор №35	11.02.2025г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	269 951 997,28	241 028 569,00							28 923 428,28	269 951 997,28
Итого к оплате	269 951 997,28	241 028 569,00							28 923 428,28	**269 951 997,28**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 12024001936
№ аттестата KZ8VJE00022558 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Актобе, п.Жанаконыс, участок 394 Б** — **920940000559**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №35 от 11.02.2025 г

Номер документа	Дата составления
10	25.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к.с. Бестамак Уилского района Актюбинской области"			Работа	1	269 951 997,28	269 951 997,28	28 923 428,28
				Итого	1	x	269 951 997,28	28 923 428,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) / Председатель / / Аликулов Х.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Перенос проекта в натуру**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №35 от 11.02.2025г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь 2025 (месяц, год) на 1-01-01-01 Перенос проекта в натуру

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Раздел без наименования				
1	**1**	**950-000-0001**	**Разбивка геодезической строительной сетки,основных осей зданий и сооружениеи проложением теодолитных ходов (1:2000) при длине разбивочных сторон 50м. (СЦИ РК 8.03.04-2023 Табл.1601-0204-20 п. 25)**	**км хода**	**21,684**	**33501,00**	**726 435,68**
			Итого по разделу: 1. Раздел без наименования				**726 435,68**
			Итого по акту				**726 435,68**

Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством		
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)		0,00
Итого по гл 8		0,00
Итого по главу 1-8		726 435,68
Сметная прибыль 5%		0,00
Непредвиденные работы и затраты (3%)		21 793,07
Итого в текущих ценах 2023 г.		748 228,75
4 квартал 2024 год - 40% К=1,075		321 738,36

1 квартал 2025 год - 60% К=1,0192		457 556,85
Итого в прогнозных ценах		779 295,21
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		763 709,31
НДС 12%		91 645,12
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**855 354,43**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 120240001936
№ аттестата KZ84VJE00022358 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №35 от 11.02.2025г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь 2025 (месяц, год) на 6-01-01-02 Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	**1**	**6101-0102-0108 Кклим = 1,11**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта**	**м3**	**9396**	**452,00**	**4 246 992,00**
2	**2**	**6101-0201-0202 Кклим = 1,11**	**Зачистка вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (2% от разработки грунта)**	**м3**	**169**	**7328,00**	**1 238 432,00**
3	**3**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,11**	**Подсыпка под трубумягким местным грунтом**	**м3**	**670**	**93,00**	**62 310,00**
4	**4**	**6101-0106-0102 Кклим = 1,11**	**Засыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**6663,4836**	**93,00**	**619 703,97**
			Итого по разделу: 1. Земляные работы				**6 167 437,97**
			Раздел: 2. Газопровод (полиэтилен)				
8	**8**	**6121-0105-0406 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**19,84**	**1632146,00**	**32 381 776,64**
9	**9**	**241-202-0217**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм**	**м**	**21968**	**6865,00**	**150 810 320,00**
10	**10**	**1339-0201-0511 Кклим = 1,08**	**Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**1526**	**6064,00**	**9 253 664,00**
12	**12**	**6125-0701-0301 Кклим = 1,08**	**Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг**	**км**	**19,84**	**196536,00**	**3 899 274,24**

13	13	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	км	21,75	24738,00	538 051,50
14	14	6124-0201-0303 Кклим = 1,08	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	10000	22,00	220 000,00
15	15	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	21750	18,00	391 500,00
16	16	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные . Установка на сварном соединении	шт	3	4761,00	14 283,00
17	17	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт	1	9683,00	9 683,00
25	25	241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт	2	6537,00	13 074,00
			Раздел: 2. Газопровод (полиэтилен)				**197 531 626,38**
			Итого по акту				**203 699 064,35**

Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством		
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)		14 258 934,50
Итого по гл 8		14 258 934,50
Итого по главу 1-8		217 957 998,86
Сметная прибыль 5%		10 897 899,94
Непредвиденные работы и затраты (3%)		6 538 739,97
Итого в текущих ценах 2023 г.		235 394 638,77
4 квартал 2024 год - 40% К=1,075		101 219 694,67
1 квартал 2025 год - 60% К=1,0192		143 948 529,50
Итого в прогнозных ценах		245 168 224,17
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		240 264 859,69
НДС 12%		28 831 783,16
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**269 096 642,85**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 120240001936
№ аттестата KZ8VJE00022558 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____