Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, дом № 40**	**061240003738**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Актобе, п.Жанаконыс, участок 394 Б**	**920940000559**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №35 от 11.02.2025 г

Номер документа	Дата составления
40	**01.10.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к.с. Бестамак Уилского района Актюбинской области"			Работа	1	115 247 462,85	115 247 462,85	12 347 942,45
				Итого	1	x	115 247 462,85	12 347 942,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 г

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
17	17	35	11.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	385 199 460,13	102 899 520,40							12 347 942,45	115 247 462,85
Итого к оплате	385 199 460,13	102 899 520,40							12 347 942,45	**115 247 462,85**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 12024001936
№ аттестата KZ8VJE00022558 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор №35 от 11.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №3
за июль 2025 (месяц, год) на 2-01-01-01 Опознавательные знаки Н=1,5м - 46 шт

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Опознавательные столбики Н=1,5м. -46шт. АС л.5				
1	1	6101-0205-0102 Кклим = 1,11 Коб =46	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	3,68	11543,00	42 478,24
2	2	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =46	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,322	21658,00	6 973,88
3	3	6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =46	Устройство фундамента бетонного столба	м3	2,944	31191,00	91 826,30
4	4	212-101-0608 Коб=46	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	2,944	33635,00	99 021,44
5	5	1125-0129-0501 Кклим = 1,11 Коб =46	Установкаопознавательного знака	знак	46	8611,00	396 106,00
6	6	241-102-0137 Коб=46	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	62,1	1511,00	93 833,10
7	7	214-101-0102 Коб=46	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,27508	382528,00	105 225,80
8	8	214-101-0201 Коб=46	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2622	371920,00	97 517,42
9	9	214-210-0102 Коб=46	Анкер-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2116	340219,00	71 990,34

10	10	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =46	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	39,1	4168,00	162 968,80
11	11	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =46	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	40,02	255,00	10 205,10
12	12	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =46	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза (черный цвет)	м2	34,04	197,00	6 705,88
13	13	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =46	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза (желтый цвет)	шт	46	197,00	9 062,00
			Итого по разделу: 1. Опознавательные столбики Н=1,5м. -46шт. АС л.5				**1 193 914,31**
			Итого по акту				**1 193 914,31**
			Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством				83 574,00
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)				83 574,00
			Итого по гл 8				1 277 488,31
			Итого по главу 1-8				63 874,42
			Сметная прибыль 5%				38 324,65
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 379 687,37
			Итого в текущих ценах 2023 г.				593 265,57
			4 квартал 2024 год - 40% К=1,075				843 706,42
			1 квартал 2025 год - 60% К=1,0192				1 436 971,99
			Итого в прогнозных ценах				1 408 232,55
			Договорная сумма скидка по тендру К=0,98				168 987,91
			НДС 12%				
			Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**1 577 220,46**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 12024001936
№ аттестата KZ8VJE00022558 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №35 от 11.02.2025г.**

Акт приемки выполненных работ №4
за июль 2025 (месяц, год) на 2-01-01-02 Ограждение под задвижки размер 4,0х2,0м, Н=1,6 - 2 шт АС л.3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Ограждение под задвижки размер. 4,0х2,0мм Н=1,6мм. -2шт. АС л.3				
			Подраздел: 1. площадка под ограждение				
1	1	6101-0109-0102 Кклим = 1,11 Коб =2	Планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	20	4	80,00
2	2	6101-0104-0202 Кклим = 1,11 Коб =2	Срезка растительного слоя толщ.0,2 м.группа грунта 2	м3	2	168,00	336,00
3	3	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3	21658,00	64 974,00
4	4	6101-0205-0102 Кклим = 1,11 Коб =2	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,72	11543,00	8 310,96
			Подраздел: 2. Ограждение				
5	5	6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство фундамента бетонного столба-5шт	м3	0,6	31191,00	18 714,60
6	6	212-101-2008 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,6	33863,00	20 317,80
7	7	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =2	Стойки ..-Гидроизоляция боковая стен фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9,6	4168,00	40 012,80
8	8	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство основания под фундаменты, щебеночное 5шт.	м3	0,084	21658,00	1 819,27
9	9	1109-0305-0401 Кклим = 1,11 Коб =2	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,6188	458452,00	283 690,10

10	10	241-102-0151 Коб=2	Стойки -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	27	2043,00	55 161,00
11	11	214-208-0103 Коб=2	Для стоек-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой сталиГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,006	448359,00	2 690,15
12	12	241-102-0107 Коб=2	Для стоек.дл.0,06м по 4шт.на каждую.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	3,84	585,00	2 246,40
13	13	214-201-0102 Коб=2	Панель ПО1 дл.3,0м.. -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16мм	т	0,077	439147,00	33 814,32
14	14	214-210-0102 Коб=2	Панель ПО1-. -Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00192	340219,00	653,22
15	15	214-210-0101 Коб=2	Панель ПО1-. - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038	346743,00	1 317,62
16	16	214-208-0102 Коб=2	Панель ПО1. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой сталиГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00074	482081,00	356,74
17	17	214-401-0210 Коб=2	Панель ПО1-. -Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	8,6	1528,00	13 140,80
18	18	214-201-0102 Коб=2	Панель ПО2 дл. 2,0м.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16мм	т	0,2024	439147,00	88 883,35
19	19	214-210-0102 Коб=2	Панель ПО2-.Стальарматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00768	340219,00	2 612,88
20	20	214-210-0101 Коб=2	Панель ПО2-.-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01152	346743,00	3 994,48
21	21	214-208-0102 Коб=2	Панель ПО2-.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой сталиГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00184	482081,00	887,03
22	22	214-401-0210 Коб=2	Панель ПО2-.-Сетка Рабица стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	5,6	1528,00	8 556,80
23	23	214-201-0102 Коб=2	Калитка ПК1 дл.1м.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16мм	т	0,0358	439147,00	15 721,46
24	24	214-210-0102 Коб=2	Калитка ПК1 - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00096	340219,00	326,61
25	25	214-210-0101 Коб=2	Калитка ПК1 - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	346743,00	693,49
26	26	214-208-0102 Коб=2	Калитка ПК1 -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой сталиГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00037	482081,00	178,37
27	27	214-401-0210 Коб=2	Калитка ПК1 -Сетка Рабица стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	2,6	1528,00	3 972,80

28	28	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	18,54	255,00	4 727,70
29	29	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	37,08	197,00	7 304,76
30	30	223-502-0307 Коб=2	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	шт	2	2310,00	4 620,00
			Подраздел: 2. Предупреждающая табличка -4шт. на 1 ограждение				
31	31	1125-0129-0501 Кклим = 1,11 Коб =2	Протектор. Установкаопознавательного знака	знак	8	8611,00	68 888,00
32	32	214-101-0101 Коб=2	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	м3	0,0272	398971,00	10 852,01
33	33	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,2	255,00	816,00
34	34	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет желтый	м2	6,4	197,00	1 260,80
35	35	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет красный	м2	0,4	197,00	78,80
			Итого по разделу: 1. Ограждение под задвижки разм. 4,0х2,0мм Н=1,6мм. -2шт. АС л.3				772 011,13
			Итого по акту				772 011,13

Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством		
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)		54 040,78
Итого по гл 8		54 040,78
Итого по главу 1-8		826 051,91
Сметная прибыль 5%		41 302,60
Непредвиденные работы и затраты (3%		24 781,56
Итого в текущих ценах 2023 г.		892 136,06
4 квартал 2024 год - 40% К=1,075		383 618,51
1 квартал 2025 год - 60% К=1,0192		545 559,04
Итого в прогнозных ценах		929 177,55
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		910 594,00
НДС 12%		109 271,28
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		1 019 865,28

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 12024001936
№ аттестата KZ8VJE00022558 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное прректирование"
БИН 061140001183
Бодаичиков Ю.Г. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Акжемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №35 от 11.02.2025г.**

Акт приемки выполненных работ №5
за июль 2025 (месяц, год) на 2-01-01-03 ОпорыДу 108х3,0м. Н=0,9м. -2шт.под газопровод Ду 159мм.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Опора Ду108х3,0мм. Н=0,9 - 2 шт. АС лист 4				
1	1	6101-0205-0102 Кклим = 1,11 Коб =2	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,14	11543,00	1 616,02
2	2	6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,112	31191,00	3 493,39
3	3	212-101-0608 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,112	33635,00	3 767,12
4	4	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =2	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,64	4168,00	6 835,52
5	5	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,014	21658,00	303,21
6	6	6106-0302-0112 Кклим = 1,11 Коб =2	Монтаж опорной стойки	т	0,0288	74211,00	2 137,28
7	7	214-101-0201 Коб=2	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00296	371920,00	1 100,88
8	8	261-301-0219 Коб=2	Хомут 160 ВстЗсп-Ц.9.хр-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,654	708,00	1 171,03
9	9	241-102-0174 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	3,1	2889,00	8 955,90
10	10	217-101-0107 Коб=2	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002	954056,00	190,81
11	11	6111-0501-0205 Кклим = 1,05 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,62	255,00	158,10

12	12	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб = 2	Окраска поверхности металлической грунтованной эмалями ПФ-115в два слоя	м2	1,24	197,00	244,28
			Итого по разделу: 1. Опора Ду108х3,0мм. Н=0,9 - 2 шт. АС лист 4				**29 973,55**
			Итого по акту				**29 973,55**

Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством		
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)		2 098,15
Итого по гл 8		2 098,15
Итого по главу 1-8		32 071,70
Сметная прибыль 5%		1 603,58
Непредвиденные работы и затраты (3%)		962,15
Итого в текущих ценах 2023 г.		34 637,43
4 квартал 2024 год - 40% К=1,075		14 894,10
1 квартал 2025 год - 60% К=1,0192		21 181,48
Итого в прогнозных ценах		36 075,58
Договорная сумма скидка по тендеру К=0,98		35 354,07
НДС 12%		4 242,49
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		39 596,55

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 120240001936
№ аттестата KZ8VJE00022558 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Инженер Ю._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект Внеплощадочные сети газопровода высокого давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №35 от 11.02.2025г.**

Акт приемки выполненных работ №6
за июль 2025 (месяц, год) на 6-01-01-01 Надземный газопровод стальной

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Строительные работы				
1	**1**	**6121-0402-0203 Кклим = 1,11**	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм**	**шт**	**2**	**19812,00**	**39 624,00**
2	**2**	**242-103-0304**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150**	**шт**	**2**	**243237,00**	**486 474,00**
3	3	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт	4	8178,00	32 712,00
4	4	6121-0103-0105 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм	км	0,006	3179926,00	19 079,56
5	5	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	6	5685,00	34 110,00
6	6	6121-0401-0105 Кклим = 1,11	Установка фасонных частей стальных сварных, (Отводы) диаметр 150 мм	т	0,0216	3635888,00	78 535,18
7	7	241-112-0212	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	1 шт.	4	7815,00	31 260,00
8	8	6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	9	255,00	2 295,00
9	**9**	**6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя**	**м2**	**18**	**197,00**	**3 546,00**

10	10	6121-0103-0106 Кклим = 1,11	Футляр дл.0,8м.-4шт.-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0032	4137355,00	13 239,54
11	11	241-102-0229	Футляры дл.0,8м.-4шт.-Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,0032	12177,00	38,97
12	12	6121-0201-0142 Кклим = 1,11	Футляры -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0032	10056960,00	32 182,27
13	13	6114-0801-0102 Кклим = 1,05	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр 200 мм	сальник	4	15747,00	62 988,00
			Итого по разделу: 1. Строительные работы				836 084,51
			Раздел: 2. Контрольный пункт -5шт				
14	14	6101-0205-0102 Кклим = 1,11 Коб=5	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	5,5	11543,00	63 486,50
15	15	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб=5	Устройство бетонной подготовки	м3	1,25	9882,00	12 352,50
16	16	212-101-0613 Коб=5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,25	33873,00	42 341,25
17	17	6101-0108-0102 Кклим = 1,11 Коб=5	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,35	21658,00	7 580,30
18	18	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб=5	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3,5	4168,00	14 588,00
19	19	6123-0207-0202 Кклим = 1,11 Коб=5	Устройство контрольного пункта	шт	5	23133,00	115 665,00
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	261-107-0494	Лента мастично-полимерная типа "Лиам"	м2	0,3	490,00	147,00
20	20	214-201-0101 Коб=5	для стоек и перекладин -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,01232	467731,00	5 762,45
21	21	214-208-0102 Коб=5	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00236	482081,00	1 137,71
22	22	214-101-0201 Коб=5	плата -Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00206	371920,00	766,16
23	23	261-107-0312 Коб=5	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦИЭД ГОСТ 4248-92	т	0,008	79643,00	597,32
24	24	241-102-0228 Коб=5	Футляр дл.0,3м.Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,5	10072,00	15 108,00
25	25	214-101-0101 Коб=5	Крышка -Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0025	398971,00	997,43
26	26	214-209-0110 Коб=5	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,755	620,00	1 708,10
27	27	251-102-0606 Коб=5	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,00015	1554852,00	233,23
28	28	261-107-0648 Коб=5	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	0,8	258,00	206,40

29	29	214-201-0102 Коб=5	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01885	439147,00	8 277,92
30	30	241-201-0603 Коб=5	Труба полиэтиленовая для футляра PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	2,5	157,00	392,50
31	31	261-401-0448 Коб=5	Болты с гайками и шайбами	т	0,00165	402330,00	663,84
			Итого по разделу: 2. Контрольный пункт -5шт				**292 011,61**
			Итого по акту				**1 128 096,12**

Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством		
Общепланировочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)		78 966,73
Итого по гл 8		78 966,73
Итого по главу 1-8		1 207 062,84
Сметная прибыль 5%		60 353,14
Непредвиденные работы и затраты (3%)		36 211,89
Итого в текущих ценах 2023 г.		1 303 627,87
4 квартал 2024 год - 40% К=1,075		560 559,99
1 квартал 2025 год - 60% К=1,0192		797 194,52
Итого в прогнозных ценах		1 357 754,50
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		1 330 599,41
НДС 12%		159 671,93
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на **добавленную стоимость**		**1 490 271,34**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 120240001936
№ аттестата KZ8VJE00022558 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 210140000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) автонадзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №35 от 11.02.2025г.**

Акт приемки выполненных работ №7
за июль 2025 (месяц, год) на 6-01-01-02 Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	1	6101-0102-0108 Кклим = 1,11	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта	м3	1044	452,00	471 888,00
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,11	Зачистка вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (2% от разработки грунта)	м3	40	7328,00	293 120,00
3	3	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Подсыпка под трубумягким местным грунтом	м3	200	93,00	18 600,00
4	4	6101-0106-0102 Кклим = 1,11	Засыпка траншей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	2906,5164	93,00	270 306,03
5	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	9570	610,00	5 837 700,00
			Итого по разделу: 1. Земляные работы				6 891 614,03
			Раздел: 2. Газопровод (полиэтилен)				
6	6	6123-0202-0106 Кклим = 1,11	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы диаметр врезаемого газопровода 160 мм	шт	1	96729,00	96 729,00
			неучтенные ресурсы				
6.1	6.1	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,56	9637,00	5 396,72
7	7	6123-0202-0105 Кклим = 1,11	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы, диаметр врезаемого газопровода 125 мм	шт	1	66878,00	66 878,00
			неучтенные ресурсы				

7.1	7.1	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,56	5685,00	3 183,60
8	**8**	**6121-0105-0406 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**1,91**	**1632146,00**	**3 117 398,86**
9	**10**	**1339-0201-0511 Кклим = 1,08**	**Трубопровод, диаметр 160 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**281**	**6064,00**	**1 703 984,00**
10	**11**	**1125-0210-0103 Кклим = 1,11**	**Трубопроводы промысловые диаметром 160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**21,75**	**3110779,00**	**67 659 443,25**
11	**12**	**6125-0701-0301 Кклим = 1,08**	**Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 0,6 кг**	**км**	**1,91**	**196536,00**	**375 383,76**
12	**14**	**6124-0201-0303 Кклим = 1,08**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**11750**	**22,00**	**258 500,00**
13	**16**	**1122-0801-0206 Кклим = 1,11**	**Фасонные части полимерные . Установка на сварном соединении**	**шт**	**45**	**4761,00**	**214 245,00**
14	**17**	**241-208-0312**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**шт**	**5**	**9683,00**	**48 415,00**
15	**18**	**241-208-0112**	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**шт**	**3**	**7305,00**	**21 915,00**
16	**19**	**241-208-0112**	**Отвод полиэтиленовый литой 11° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**шт**	**4**	**7305,00**	**29 220,00**
17	**20**	**241-209-0112**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**шт**	**1**	**13217,00**	**13 217,00**
18	**21**	**241-209-0110**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм**	**шт**	**1**	**6891,00**	**6 891,00**
19	**22**	**241-210-0628**	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм**	**шт**	**4**	**16112,00**	**64 448,00**
20	**23**	**241-210-0128**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм**	**шт**	**1**	**2592,00**	**2 592,00**
21	**24**	**241-210-0135**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм**	**шт**	**1**	**3822,00**	**3 822,00**
22	**25**	**241-211-0612**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**шт**	**21**	**6537,00**	**137 277,00**
23	**26**	**241-211-0610**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм**	**шт**	**4**	**5165,00**	**20 660,00**
			Итого по разделу: 5. Ультразвуковая дефектоскопия (на выходах из земли)				**73 849 599,19**
			Итого по акту				**80 741 213,22**
	Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством						
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)						5 651 884,93
	Итого по гл 8						5 651 884,93
	Итого по главу 1-8						86 393 098,14
	Сметная прибыль 5%						4 319 654,91

Непредвиденные работы и затраты (3%)		2 591 792,94
Итого в текущих ценах 2023 г.		93 304 545,99
4 квартал 2024 год - 40% К=1,075		40 120 954,78
1 квартал 2025 год - 60% К=1,0192		57 057 595,96
Итого в прогнозных ценах		97 178 550,74
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		95 234 970,27
НДС 12%		11 428 196,43
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**106 663 166,70**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Алпкулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 120240001936
№ аттестата KZ8VJE00022558 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчик Б.Ю._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №35 от 11.02.2025г.**

Акт приемки выполненных работ №8
за июль 2025 (месяц, год) на 6-01-01-03 №1, Переход газопровода через автодорогу

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Переход через автодорогу				
1	1	6121-0802-0502 Кклим = 1,11	**Футляр. Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп**	**м**	**34**	**25494,00**	**866 796,00**
2	2	241-202-0220	**Футляр. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	**м**	**34**	**13745,00**	**467 330,00**
3	3	6121-0801-0302 Кклим = 1,11	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм**	**м**	**34**	**5950,00**	**202 300,00**
4	4	6114-0801-0102 Кклим = 1,05	**Герметизация концов футляра**	**сальник**	**1**	**15747,00**	**15 747,00**
			Итого по разделу: 1. Переход через автодорогу				**1 552 173,00**
			Раздел: 2. Контрольная трубка -1шт				
5	5	6123-0207-0201 Кклим = 1,11	**Устройство контрольной трубки**	**шт**	**1**	**23290,00**	**23 290,00**
6	6	261-302-0261	**Трубка контрольная**	**комплект**	**1**	**1069,00**	**1 069,00**
7	7	241-209-0348	**Седелочный отвод. Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х32х225 мм**	**шт**	**1**	**19202,00**	**19 202,00**
8	8	241-211-0603	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	**шт**	**2**	**1085,00**	**2 170,00**
9	9	241-210-0603	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм**	**шт**	**1**	**2060,00**	**2 060,00**

10	10	242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	16831,00	16 831,00
			Итого по разделу: 2. Контрольная трубка -1шт				64 622,00
			Раздел: 3. Разборка и восстановление асфальтового покрытия				
11	11	1220-0101-0106 Кклим = 1,11	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	м3	3,4	5179,00	17 608,60
12	12	7101-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,7	17218,00	29 270,60
13	13	6109-0301-0201 Кклим = 1,05	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	8,4	4902,00	41 176,80
14	14	7101-0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8,4	476,00	3 998,40
15	15	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,82	24379,00	19 990,78
			Итого по разделу: 3. Разборка и восстановление асфальтового покрытия				112 045,18
			Итого по акту				1 728 840,18

Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	121 018,81
Итого по гл 8	121 018,81
Итого по главу 1-8	1 849 858,99
Сметная прибыль 5%	92 492,95
Непредвиденные работы и затраты (3%)	55 495,77
Итого в текущих ценах 2023 г.	1 997 847,71
4 квартал 2024 год - 40% К=1,075	859 074,52
1 квартал 2025 год - 60% К=1,0192	1 221 723,83
Итого в прогнозных ценах	2 080 798,35
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	2 039 182,38
НДС 12%	244 701,89
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**2 283 884,27**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 120240001936
№ аттестата KZ8VJE00022558 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 051140001183
Бупанбаков Ю.Г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №35 от 11.02.2025г.**

Акт приемки выполненных работ №9
за июль 2025 (месяц, год) на 6-01-01-04 №2, Переход газопровода через автодорогу

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Переход через автодорогу				
1	1	6121-0802-0502 Кклим = 1,11	Футляр. Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	32	25494,00	815 808,00
2	2	241-202-0220	Футляр. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	32	13745,00	439 840,00
3	3	6121-0801-0302 Кклим = 1,11	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм	м	32	5950,00	190 400,00
4	4	6114-0801-0102 Кклим = 1,05	Герметизация концов футляра	сальник	1	15747,00	15 747,00
			Итого по разделу: 1. Переход через автодорогу				1 461 795,00
			Раздел: 2. Контрольная трубка -1шт				
5	5	6123-0207-0201 Кклим = 1,11	Устройство контрольной трубки	шт	1	23290,00	23 290,00
6	6	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	1	1069,00	1 069,00
7	7	241-209-0348	Седелочный отвод. Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х32х225 мм	шт	1	19202,00	19 202,00
8	8	241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	2	1085,00	2 170,00
9	9	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	1	2060,00	2 060,00

10	10	242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	1	16831,00	16 831,00
			Итого по разделу: 2. Контрольная трубка -1шт				64 622,00
			Раздел: 3. Разборка и восстановление асфальтового покрытия				
11	11	1220-0101-0106 Кклим = 1,11	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	м3	3,2	5179,00	16 572,80
12	12	7101-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1,6	17218,00	27 548,80
13	13	6109-0301-0201 Кклим = 1,05	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	7,4	4902,00	36 274,80
14	14	7101-0602-0301 Кклим = 1,11	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	7,4	476,00	3 522,40
15	15	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	1,2	24379,00	29 254,80
			Итого по разделу: 3. Разборка и восстановление асфальтового покрытия				113 173,60
			Итого по акту				1 639 590,60

Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	114 771,34
Итого по гл 8	114 771,34
Итого по главу 1-8	1 754 361,94
Сметная прибыль 5%	87 718,10
Непредвиденные работы и затраты (3%)	52 630,86
Итого в текущих ценах 2023 г.	1 894 710,90
4 квартал 2024 год - 40% К=1,075	814 725,69
1 квартал 2025 год - 60% К=1,0192	1 158 653,61
Итого в прогнозных ценах	1 973 379,29
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	1 933 911,71
НДС 12%	232 069,40
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**2 165 981,11**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 12024001936
№ аттестата KZ8VJE00022558 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Закольцовка подводящего газопровода от с.Аккемер, к с.Бестамак Уилского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Перемещение земляных масс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №35 от 11.02.2025г.**

Акт приемки выполненных работ №10
за июль 2025 (месяц, год) на 7-01-01-01 Перемещение земляных масс на площадке ГРПШ и ПГБ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Площадка для ГРПШ-2 шт				
1	**1**	**6101-0104-0106** **Кклим = 1,11 Коб=2**	**Планировка площади группа грунта 2 - Насыпь**	**м3**	**20**	**115,00**	**2 300,00**
2	**2**	**6101-0104-0202** **Кклим = 1,11 Коб=2**	**Срезка растительного слоя, группа грунта 2**	**м3**	**20**	**168,00**	**3 360,00**
			Итого по разделу: 1. Площадка для ГРПШ-2 шт				**5 660,00**
			Итого по акту				**5 660,00**

Глава 8 Затраты на организацию и управление строительством	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	396,20
Итого по гл 8	396,20
Итого по главу 1-8	6 056,20
Сметная прибыль 5%	302,81
Непредвиденные работы и затраты (3%)	181,69
Итого в текущих ценах 2023 г.	6 540,70
4 квартал 2024 год - 40% К=1,075	2 812,50
1 квартал 2025 год - 60% К=1,0192	3 999,77
Итого в прогнозных ценах	6 812,27
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	6 676,02
НДС 12%	801,12
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**7 477,14**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Транзит Пром", БИН 120240001936
№ аттестата KZ8VJE00022558 от 10.02.2017
Технадзор Шагыр Е.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Д._____