Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
060140015369	040340011346	84	23.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай	1 227 455 999,99	225 661 969,86	225 661 969,86	225 661 969,86					27 079 436,38	252 741 406,24

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Руководитель _____ Байдаулетов А.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
_____ Бижанов К.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Тараз-Технопроект"
Эксперт _____ Соснов В.Н.
Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименование стройки: «Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай
Договор: № 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.

РЕЕСТР №10

актов за июнь 2025 года

N п.п.	№ актов	№ смет	Наименование работ и затрат	Сумма, тенге
1	2	3	4	5
1	10-1	2-01-04-11	Внутреннее газоснабжение	1 846 980,51
2	10-2	2-01-04-10	Структурированная кабельная сеть	5 632 060,21
3	10-3	2-01-04-09	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	19 573 620,77
4	10-4	2-01-04-08	Внутренние санитехнические работы ОВ	40 015 325,97
5	10-5	2-01-04-07	Внутренние сантехнические работы ВК	55 625 946,58
6	10-6	2-01-03-06	Отделочные работы. Секция Ск52-ТрП	15 917 521,17
7	10-7	2-01-03-05	Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ	15 917 521,17
8	10-8	2-01-01-01	Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ	218 318,42
9	10-9	2-01-01-02	Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП	214 384,18
10	10-10	2-01-02-03/04 иск-вкл	Надземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрЛ,/Секция Ск52-ТрП. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ. Корректировка №1	722 324,05
11	10-11	2-01-02-03	Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ	2 248 640,31
12	10-12	2-01-02-04	Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП	2 248 640,31
13	10-13	2-01-02-03/04 иск-вкл	Надземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрЛ,/Секция Ск52-ТрП. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ. Корректировка №1	300 271,61
14	10-14	2-01-02-03/04 иск-вкл	Надземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрЛ,/Секция Ск52-ТрП. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ. Корректировка №3	84 974 639,86
15	10-15	2-01-02-03/04 иск-вкл	Надземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрЛ,/Секция Ск52-ТрП. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ. Корректировка №7	397 326,74
16	10-16	2-01-02-03/04 искл-вкл	Надземная строительная часть здания. Секция ЛСк52-ТрЛ, Секция Ск52-ТрП. Лестница. Корректировка №2	2 928 922,63
17	10-17	2-01-04-09 иск-вкл.	Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения. Замена способа заземления. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ. Корректировка №4	754 547,00
18	10-18	2-01-04-07 иск-вкл.	Внутренние сантехнические работы. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ. Корректировка №5	3 204 414,75
19	10-19	2-01-04-07 иск-вкл.	Внутренние сантехнические работы. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ. БЕЗ ОПЛАТЫ. Корректировка №5	1 406 728,18
			ИТОГО:	**252 741 406,24**

Сдал:

Принял:

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-1

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-11 Внутреннее газоснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	100	2 131,0	213 100,0	
2	2	261-305-0220 *РСНБ РК 2022*	стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	100	1 813,0	181 300,0	
3	3	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	100	2 385,0	238 500,0	
4	14	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	299	2 385,0	713 115,0	
5	15	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,9246	3 879,0	26 860,57	
6	16	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,9246	1 679,0	11 626,45	
7	17	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,2	708,0	11 470,0	
8	18	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	61,934	521,0	32 268,0	
9	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	61,934	401,0	24 836,0	
10	20	6303-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	24 316,0	24 316,0	
			ИТОГО по акту				1 477 392	
			в том числе оборудование				0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**				**93 075,70**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 570 467,70**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**				**78 523,39**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**				**47 114,03**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 696 105,12**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				**457 948,38**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				**881 974,66**	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				**363 020,77**	
			Итого по акту без НДС				**1 702 943,81**	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				**1 649 089,74**	
			НДС (12%)				**197 890,77**	
			Итого по акту с НДС				**1 846 980,51**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бюканов К.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

Эксперт(ы) технического надзора:

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М П

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г. **Соснов В.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-2

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-10 Структурированная кабельная сеть**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Видеонаблюдение					
1	1	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	**устройство**	**1**	**39 283,0**	**39 283,0**	
2	2	248-403-0117 *РСНБ РК 2022*	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08S3-C, 8-ми канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 6 Tb) /+ HiWatch DS-H208Q/**	**шт.**	**1**	**42 064,0**	**42 064,0**	
3	3	6125-1101-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**9 154,0**	**9 154,0**	
4	4	248-404-0302 *РСНБ РК 2022*	**Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб /Seagate SkyHawk SATA III/**	**шт.**	**1**	**31 559,0**	**31 559,0**	
5	5	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**	**8**	**19 411,0**	**155 288,0**	
6	6	248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 20 м /+ HIWATCH DS-T280/**	**шт.**	**8**	**35 511,0**	**284 088,0**	
7	7	6125-1101-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**9 154,0**	**18 308,0**	
8	8	248-306-0373 *СпрСЦ 07.2024*	**Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К /+ Блок питания VOLTA PAC1260 12V-5A/**	**шт.**	**2**	**15 541,0**	**31 082,0**	
9	9	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	**шт**	**1**	**65 185,0**	**65 185,0**	
10	10	248-306-0901 *СпрСЦ 07.2024*	**ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В**	**шт.**	**1**	**48 018,0**	**48 018,0**	
11	11	521-101-0401063 *СпрСЦ 07.2024*	**Сетевой фильтр Defender M518, 1,8 м, 5 розеток**	**шт.**	**1**	**3 148,0**	**3 148,0**	
12	12	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**1**	**16 978,0**	**16 978,0**	
13	13	247-201-0825 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**23 499,0**	**23 499,0**	
14	14	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**1**	**1 181,0**	**1 181,0**	
15	15	247-204-1628 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**1**	**1 352,0**	**1 352,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	16	6125-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	59 775,0	59 775,0	
17	17	248-102-0802 *РСНБ РК 2022*	Модем Wi-Tek WI-LTE115-O, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе) LAN 100 Мбит/с	шт.	1	36 947,0	36 947,0	
18	18	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	1 181,0	1 181,0	
19	19	247-214-0413 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная РС-102 125 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 /+ РАр10-3-ОП/	шт.	1	1 926,0	1 926,0	
20	20	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм (+ Дин-рейка)	шт.	1	802,0	802,0	
21	21	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	296	837,0	247 752,0	
22	22	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	298,96	45,0	13 453,0	
23	23	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (+ КВК-В 2х0,75)	м	296	118,0	34 928,0	
24	24	243-906-2726 *СпрСЦ 07.2024*	Патч-корд U/UTP PC-RJ45-UTP-5E-1-GY	шт.	1	609,0	609,0	
			Итого по разделу 1: Видеонаблюдение				1 167 560	
			Раздел 2: Домофон					
25	25	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	4	23 793,0	95 172,0	
26	26	248-401-0710 *РСНБ РК 2022*	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	4	19 159,0	76 636,0	
27	27	248-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских "БВД-SM101T, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY(100 индивидуальных кодов, 600 ключей ТМ)"	шт.	4	40 300,0	161 200,0	
28	28	248-401-0753 *РСНБ РК 2022*	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	4	4 744,0	18 976,0	
29	29	248-401-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50	шт.	4	29 193,0	116 772,0	
30	30	6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	60	2 791,0	167 460,0	
31	31	248-401-0502 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное типа УКП-12, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова	шт.	60	6 597,0	395 820,0	
32	32	248-401-0403 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель)	шт.	180	2 259,0	406 620,0	
33	33	6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	20	2 791,0	55 820,0	
34	34	248-401-0612 *РСНБ РК 2022*	БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов	шт.	20	7 319,0	146 380,0	
35	35	248-401-0720 *РСНБ РК 2022*	МК-341, комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100х, БВД-SM101х, БВД-341х, БВД-402х, БВД-404х	шт.	4	10 031,0	40 124,0	
36	36	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	4	11 959,0	47 836,0	
37	37	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	4	12 784,0	51 136,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	38	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	4	5 650,0	22 600,0	
39	39	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	744	837,0	622 728,0	
40	40	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	719,12	45,0	32 360,0	
41	41	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	32,32	359,0	11 603,0	
42	42	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	69,36	103,0	7 144,0	Казахстан
43	43	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,4	м	436,56	68,0	29 686,0	
44	44	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,4	м	110,16	128,0	14 100,0	
45	45	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80 /+ КСВВнг-LS 6х0,4/	м	4,08	373,0	1 522,0	
46	46	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	140,08	362,0	50 709,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Домофон				2 572 404	
			Раздел 3: Телефонизация					
47	47	6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	6 377,0	6 377,0	
48	48	261-302-0435 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /FOSC A4- 24F/	комплект	1	15 806,0	15 806,0	
49	49	6125-0702-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	9 146,0	36 584,0	
50	50	245-405-1701 *РСНБ РК 2022*	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 300 мм /1/16 ОРКсп-16-1SC/	шт.	4	51 010,0	204 040,0	
51	51	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20	2 723,0	54 460,0	
52	52	247-202-0419 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	20	1 273,0	25 460,0	
53	53	6125-0702-1208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	4 554,0	22 770,0	
54	54	247-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм, IP55 /+ Ящик проходной 300х300х200мм, У997/	шт.	5	10 324,0	51 620,0	
55	55	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	16 978,0	16 978,0	
56	56	247-201-0826 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	30 981,0	30 981,0	
57	57	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	218	837,0	182 466,0	
58	58	243-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201 (+ ОКГ-2)	м	171,36	216,0	37 014,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	59	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	51	362,0	18 462,0	Казахстан
60	60	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	355,52	78,0	27 731,0	
61	61	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	60,6	172,0	10 423,0	
62	62	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	70,7	331,0	23 402,0	
63	63	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(ЗУБР 37866-47-52)	шт.	66	62,0	4 092,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Телефонизация				768 666	
			ИТОГО по акту				4 508 630,00	
			в том числе оборудование				34 707	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				281 857,15	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				4 790 487,15	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				237 789,01	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				143 714,61	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				5 171 990,77	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				1 396 437,51	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				2 689 435,20	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				1 106 971,53	
			Итого по акту без НДС				5 192 844,24	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				5 028 625,19	
			НДС (12%)				603 435,02	
			Итого по акту с НДС				5 632 060,21	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бижанов К.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г. **Соснов В.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-3

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-09 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Электрооборудование					
1	1	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**	**57 899,0**	**57 899,0**	
2	2	**515-301-0307** *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А (ВРУ-1-26-63)**	**шт.**	**1**	**2 352 461,0**	**2 352 461,0**	**Казахстан**
3	3	**6119-0602-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2**	**5 691,0**	**11 382,0**	
4	4	**247-301-0227** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117 466,0**	**117 466,0**	**Казахстан**
5	5	**247-301-0226** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1**	**117 466,0**	**117 466,0**	**Казахстан**
6	6	**6119-0602-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**20**	**16 978,0**	**339 560,0**	
7	7	**247-201-1202** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31(ЩЭ 3-1 36 УХЛ4)**	**шт.**	**20**	**67 708,0**	**1 354 160,0**	
8	8	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**60**	**2 389,0**	**143 340,0**	
9	9	**247-301-0120** *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1**	**шт.**	**60**	**50 874,0**	**3 052 440,0**	**Казахстан**
10	10	**6119-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**300**	**1 224,0**	**367 200,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	247-204-1632 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	60	1 260,0	75 600,0	
12	12	247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	60	621,0	37 260,0	
13	13	247-204-0346 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	180	4 911,0	883 980,0	
14	14	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2 /Шина для присоединения N проводников на 8 отверстий N65.63.08/	шт.	60	590,0	35 400,0	
15	15	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2 /Шина для присоединения заземления PE на 8 отверстий PE 65.63.08/	шт.	60	590,0	35 400,0	
16	16	6401-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	21 973,0	87 892,0	
17	17	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54 /+ Ящик протяжной 600х600х200мм, К656 У2/	шт.	4	20 094,0	80 376,0	
18	18	6401-0201-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	64	147,0	9 408,0	
19	19	243-907-0502 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1160 УТ2,5	шт.	64	624,0	39 936,0	Казахстан
20	20	243-907-3402 *РСНБ РК 2022*	Консоль настенный длиной 267 мм, толщиной 2 мм	шт.	64	594,0	38 016,0	Казахстан
21	21	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	64	4 364,0	279 296,0	
22	22	243-907-0804 *РСНБ РК 2022*	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм	м	64	4 700,0	300 800,0	Казахстан
23	23	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 /коробка уравнивания потенциалов/	шт.	60	1 187,0	71 220,0	
24	24	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	1 181,0	2 362,0	
25	25	247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 950,0	3 900,0	
26	26	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	213	2 357,0	502 041,0	
27	27	247-102-0323 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65 /НПБ1101-100/	шт.	43	8 857,0	380 851,0	Казахстан
28	28	247-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 /+ НБО23-100/	шт.	126	4 555,0	573 930,0	Казахстан
29	29	247-102-0316 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017 /+Символ-Д-107-Д/	шт.	44	8 172,0	359 568,0	Казахстан
30	30	243-906-2201 *РСНБ РК 2022*	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2 /колодка клемная СОВ-2,5-103/	шт.	236	1 459,0	344 324,0	
31	31	261-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Держатель светильника /розетка потолочная с крюком РП-1/	10 шт.	23,6	607,0	14 325,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	32	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W /13W/	шт.	169	1 084,0	183 196,0	Казахстан
33	33	1121-0401-0110 *РСНБ РК 2022*	Патроны подвесные. Установка	шт.	120	1 497,0	179 640,0	
34	34	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	120	191,0	22 920,0	
35	35	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	96	1 677,0	160 992,0	
36	36	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	96	273,0	26 208,0	
37	37	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	3 839,0	230 340,0	
38	38	247-216-1303 *СпрСЦ 07.2024*	Кнопка звонка одноклавишный 250 В, 10 А, IP20 Arkedia, типа Panasonic /+ Светозар "Хит"/	шт.	60	2 359,0	141 540,0	
39	39	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	4	2 357,0	9 428,0	
40	40	247-103-0813 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67 /Жарык-80W/	шт.	4	29 284,0	117 136,0	Казахстан
41	41	6401-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кронштейн "Переход". Монтаж на стене	шт.	4	7 575,0	30 300,0	
42	42	243-907-4321 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн настенный длиной 500 мм /КР-3/	шт.	4	2 775,0	11 100,0	
43	43	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	7 812,0	23 436,0	
44	44	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	18 902,0	56 706,0	
45	45	247-104-2502 *СпрСЦ 07.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	7 781,0	23 343,0	
46	46	247-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа LEDF, E27, A60, 6W /+ 24В, 40Вт, МО24-40/	шт.	3	813,0	2 439,0	Казахстан
47	47	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	471	1 181,0	556 251,0	
48	48	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	194	478,0	92 732,0	
49	49	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	236	536,0	126 496,0	
50	50	247-212-0108 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /ВА66-102Б/	шт.	41	542,0	22 222,0	
51	51	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	688	1 181,0	812 528,0	
52	52	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	508	613,0	311 404,0	
53	53	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	180	846,0	152 280,0	
54	54	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /КМ-207/	шт.	1 118	35,0	39 130,0	
55	55	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм /У195/	шт.	1 415	75,0	106 125,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	56	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 /У-409/	шт.	96	1 127,0	108 192,0	
57	57	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные(25/4)	100 шт.	1,8	5 671,0	10 208,0	
58	58	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	63	1 047,0	65 961,0	
59	59	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	63	512,0	32 256,0	
60	88	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	56	1 703,0	95 368,0	
61	89	243-403-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 300 Вт	м	56	3 318,0	185 808,0	
62	90	245-712-0104 *РСНБ РК 2022*	Терморегулятор электронный для наружных систем снеготаяния DEVIreg 316	шт.	2	26 475,0	52 950,0	Казахстан
63	91	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	16 978,0	33 956,0	
64	92	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2	13 356,0	26 712,0	
65	93	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	1 047,0	4 188,0	
66	94	247-204-1609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	619,0	1 238,0	
67	95	247-204-0370 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С63 30 мА	шт.	2	5 395,0	10 790,0	
68	96	6401-0202-1107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок	шт.	4	3 666,0	14 664,0	
69	97	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54(У409У1)	шт.	4	20 094,0	80 376,0	
70	98	243-906-2201 *РСНБ РК 2022*	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2(на 3 жилы WAG0221-413)	шт.	4	1 459,0	5 836,0	
71	99	243-906-2203 *РСНБ РК 2022*	Муфта сальник для кабелей PG16(PG11 IP54)	шт.	4	271,0	1 084,0	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование				16 236 738	
			ИТОГО по акту				16 236 738,00	
			в том числе оборудование				5 639 833	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				667 605,02	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				16 904 343,02	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				563 225,50	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				507 130,29	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				17 974 698,81	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				4 853 168,68	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				9 346 843,38	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				3 847 160,74	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по акту без НДС				**18 047 172,80**	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				**17 476 447,12**	
			НДС (12%)				**2 097 173,65**	
			Итого по акту с НДС				**19 573 620,77**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Бижанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М П

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М П

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.

Соснов В.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-4

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-08 Внутренние санитехнические работы ОВ**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Индивидуальный тепловой пункт					
1	12	6111-0501-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773**	$м^2$	5,78	94,0	543,0	
2	13	236-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С**	кг	2,3698	3 463,0	8 207,0	
3	14	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем**	$м^3$ изоляции	0,36	104 832,0	37 740,0	
4	15	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	$м^3$	0,36	22 714,0	8 177,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Индивидуальный тепловой пункт				54 667	
			Раздел 3: Отопление ЛК (лестничные клетки)					
5	16	242-207-1102 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	16	3 628,0	58 048,0	
6	17	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	16	1 695,0	27 120,0	
7	18	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Краны воздушные. Установка**	комплект	8	804,0	6 432,0	
8	19	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	8	331,0	2 648,0	
9	20	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	25,482	5 770,0	147 031,0	
10	21	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	137	2 264,0	310 168,0	
11	22	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	285	2 157,0	614 745,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	23	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	250	1 569,0	392 250,0	
13	24	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	35	1 172,0	41 020,0	
14	25	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	285	376,0	107 160,0	
15	26	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,526	708,0	3 912,0	
16	27	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,37	3 459,0	11 657,0	
17	28	6111-0501-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	$м^2$	21,35	286,0	6 106,0	
18	29	236-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	8,7535	3 463,0	30 313,0	
19	30	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,09	104 832,0	219 099,0	
20	31	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,09	22 714,0	47 472,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Отопление ЛК (лестничные клетки)				2 025 181	
			Отдел 1: топление ЖД (квартирные системы)					
21	32	242-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	16 961,0	67 844,0	
22	33	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695,0	3 390,0	
23	34	245-506-0107 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 $м^3$/ч, DN 32	шт.	4	35 568,0	142 272,0	
24	35	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	212	1 199,0	254 188,0	
25	36	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	212	13 352,0	2 830 624,0	
26	37	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	комплект	212	804,0	170 448,0	
27	38	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	212	331,0	70 172,0	
28	39	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	318,804	5 770,0	1 839 499,0	
29	40	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1 714	2 264,0	3 880 496,0	
30	41	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конвекторы. Установка	кВт	2	19 366,0	38 732,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	42	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17 090,0	34 180,0	
32	50	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	585	386,0	225 810,0	
33	59	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	40	3 459,0	138 360,0	
34	60	6111-0501-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	$м^2$	31,27	286,0	8 943,0	
35	61	236-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	12,8207	3 463,0	44 398,0	
36	62	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,18	104 832,0	228 534,0	
37	63	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,18	22 714,0	49 517,0	Казахстан
			Раздел 4: Групповые узлы ввода ШКСО-1-1 - ШКСО-4-5 (ОВ-9)					
38	64	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	140	1 834,0	256 760,0	
39	65	242-207-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	20	6 416,0	128 320,0	
40	66	242-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	120	3 933,0	471 960,0	
41	67	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	62	4 834,0	299 708,0	
42	68	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	20	3 815,0	76 300,0	
43	69	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	60	2 640,0	158 400,0	
44	70	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	100	2 440,0	244 000,0	
45	71	245-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 $м^3$/ч, DN 20 /STAP/	шт.	20	59 691,0	1 193 820,0	
46	72	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 $м^3$/ч, DN 20	шт.	20	26 283,0	525 660,0	
47	73	245-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 $м^3$/ч, DN 15 /tbv nf/	шт.	60	18 316,0	1 098 960,0	
48	74	6116-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	60	2 109,0	126 540,0	
49	75	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 $м^3$/ч, DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	60	61 551,0	3 693 060,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	76	244-302-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Тепловодохран к теплосчетчикам Пульсар, DN 15	шт.	60	238,0	14 280,0	
51	77	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	40	9 915,0	396 600,0	
52	78	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	40	4 549,0	181 960,0	
53	79	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	120	2 138,0	256 560,0	
54	80	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /для коллектора/	м трубопровода	16	3 915,0	62 640,0	
55	81	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,2 мм	м	16	836,0	13 376,0	Казахстан
			Итого по разделу 4:				19 226 311	
			Раздел 5: Вентиляция					
56	82	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	62	6 446,0	399 652,0	
57	83	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	16	6 570,0	105 120,0	
58	84	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка	решетка	77	1 488,0	114 576,0	
59	85	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	60	4 772,0	286 320,0	
60	86	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	17	4 509,0	76 653,0	
61	87	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	87	8 641,0	751 767,0	
62	88	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	87	6 118,0	532 266,0	Казахстан
63	89	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	101,5	7 916,0	803 474,0	
64	90	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	101,5	6 118,0	620 977,0	Казахстан
65	91	6118-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	95,2	8 912,0	848 422,4	
66	92	246-104-0108 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м^2	95,2	8 392,0	798 918,4	Казахстан
67	93	6118-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	205,6	7 282,0	1 497 179,2	
68	94	246-104-0108 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м^2	205,6	8 392,0	1 725 395,2	Казахстан
69	95	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	300,8	193,0	58 054,4	
70	96	236-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 /ДВ-106/	кг	30,08	1 644,0	49 451,2	
71	97	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /кедр-мет-8/	м^2	300,8	3 332,0	1 002 265,6	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	98	236-202-0604 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011 /Кедр-Мет-8/**	**кг**	**653,22478**	**1 579,0**	**1 031 441,9**	
			Итого по разделу 5: Вентиляция				**10 701 933,33**	
			ИТОГО по акту				**32 008 092,33**	
			в том числе оборудование					
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**				**2 016 509,82**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**34 024 602,15**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**				**1 701 230,11**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**				**1 020 738,06**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**36 746 570,32**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				**9 921 573,99**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				**19 108 216,57**	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				**7 864 941,94**	
			Итого по акту без НДС				**36 894 732,50**	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				**35 727 969,62**	
			НДС (12%)				**4 287 356,35**	
			Итого по акту с НДС				**40 015 325,97**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бижанов К.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ66VHE00080112 от 13.04.2023г. **Соснов В.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-5

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-04-07 Внутренние сантехнические работы ВК**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод В1					
1	1	**6116-0501-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка**	**насос**	**1**	**105 095,0**	**105 095,0**	
2	2	**511-801-0403** *РСНБ РК 2022*	**Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования Q 5,0 м^3/ч, Н 15,0 м вод. ст.**	**шт.**	**1**	**4 062 012,0**	**4 062 012,0**	**Казахстан**
3	3	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**91**	**2 450,0**	**222 950,0**	
4	5	**261-305-0209** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**54**	**2 082,0**	**112 428,0**	
5	6	**261-305-0210** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**16**	**2 426,0**	**38 816,0**	
6	7	**261-305-0211** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	**м**	**21**	**3 092,0**	**64 932,0**	
7	8	**6114-0102-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27**	**3 174,0**	**85 698,0**	
8	9	**261-305-0212** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	**м**	**27**	**3 376,0**	**91 152,0**	
9	10	**6114-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**35**	**3 735,0**	**130 725,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	261-305-0213 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	35	4 674,0	163 590,0	
11	12	6114-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	21,9	3 749,0	82 103,0	
12	13	261-305-0214 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	21,9	5 505,0	120 559,0	
13	14	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	631	376,0	237 256,0	
14	15	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56,9	386,0	21 963,0	
15	16	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	336	2 137,0	718 032,0	
16	17	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	16	5 233,0	83 728,0	
17	18	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65(Sigmetex)	шт.	1	75 306,0	75 306,0	Казахстан
18	19	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80(Sigmetex)	шт.	1	86 791,0	86 791,0	Казахстан
19	20	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм/+ свободный/	шт.	2	3 152,0	6 304,0	
20	21	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 204,0	1 204,0	
21	22	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	287,0	574,0	
22	23	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм(50х32)	шт.	1	530,0	530,0	
23	24	241-114-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм(65х50)	шт.	1	587,0	587,0	
24	25	241-114-0118 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм(80х65)	шт.	2	1 086,0	2 172,0	
25	26	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(1/2" 20-23мм МВ)	шт.	104	62,0	6 448,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	27	241-216-0202 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм(1.1/4" 65мм МВ)	шт.	78	145,0	11 310,0	Казахстан
27	28	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм(2,1/4" 80мм МВ)	шт.	14	186,0	2 604,0	Казахстан
28	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	74,84	260,0	19 458,0	
29	30	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	74,84	401,0	30 011,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				6 584 338	
			Раздел 2: Водомерный узел общедомовой хол.воды В1 (ВК-12)					
30	31	6114-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	94 670,0	94 670,0	
31	32	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983,0	165 983,0	
32	33	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8р/	шт.	1	1 695,0	1 695,0	
33	34	1312-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	1	4 934,0	4 934,0	
34	35	261-401-0438 *РСНБ РК 2022*	Отборное устройство давления 1,6-70У в комплекте с трехходовым краном	шт.	1	267,0	267,0	
35	36	242-101-1204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	86 791,0	260 373,0	Казахстан
36	37	241-114-0115 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм (80х40)	шт.	2	1 311,0	2 622,0	
37	38	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	0,446	2 135,0	952,0	
38	39	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,5	762,0	381,0	
39	40	241-101-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	2,115	4 963,0	10 497,0	
40	41	261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки П-М27х2 (Ц-15)	шт.	1	364,0	364,0	
41	42	6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	5 865,0	5 865,0	
42	43	242-404-1105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	15 845,0	15 845,0	
43	44	241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 152,0	12 608,0	
			Итого по разделу 2: Водомерный узел общедомовой хол.воды В1 (ВК-12)				577 056	
			Раздел 3: Поквартирный водомерный узел В1 (80 шт.)					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	45	6114-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	2 430,0	194 400,0	
45	46	244-301-0105 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	80	22 265,0	1 781 200,0	
46	47	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	160	9 188,0	1 470 080,0	
47	48	242-207-0401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	160	5 984,0	957 440,0	
48	49	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	80	4 834,0	386 720,0	
49	50	242-404-1101 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	80	1 920,0	153 600,0	
50	51	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	80	9 188,0	735 040,0	
51	52	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	80	2 254,0	180 320,0	
52	53	241-609-0202 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	шт.	160	902,0	144 320,0	
			Итого по разделу 3: Поквартирный водомерный узел В1 (80 шт.)				6 003 120	
			Раздел 4: Водопровод Т3,Т4					
53	54	6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	126	2 450,0	308 700,0	
54	55	261-305-0207 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	62	1 610,0	99 820,0	
55	57	261-305-0210 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	18	2 426,0	43 668,0	
56	58	261-305-0211 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	46	3 092,0	142 232,0	
57	59	6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21	3 174,0	66 654,0	
58	60	261-305-0212 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	21	3 376,0	70 896,0	
59	61	6114-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	36	3 735,0	134 460,0	
60	62	261-305-0213 РСНБ РК 2022	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	36	4 674,0	168 264,0	
61	63	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	953	376,0	358 328,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	64	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	386,0	13 896,0	
63	65	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	216	4 474,0	966 384,0	Казахстан
64	66	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	16	7 728,0	123 648,0	Казахстан
65	67	242-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	15	8 858,0	132 870,0	Казахстан
66	68	242-101-1203 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	75 306,0	75 306,0	Казахстан
67	69	241-114-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-45х2,5 мм(65х50)	шт.	1	587,0	587,0	
68	70	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм(50х32)	шт.	2	530,0	1 060,0	
69	71	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(1/2" 20-25мм МВ)	шт.	114	62,0	7 068,0	Казахстан
70	72	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(1" 32мм МВ)	шт.	65	62,0	4 030,0	Казахстан
71	73	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(1.1/4" 40мм МВ)	шт.	45	62,0	2 790,0	Казахстан
72	74	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(1/2" 50мм МВ)	шт.	18	62,0	1 116,0	Казахстан
73	75	241-216-0202 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм(1.1/4" 65мм МВ)	шт.	27	145,0	3 915,0	Казахстан
74	76	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	10 076,0	10 076,0	Казахстан
75	77	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт.	4	804,0	3 216,0	
76	78	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15(DN 32)	шт.	4	4 549,0	18 196,0	
77	79	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	60	17 465,0	1 047 900,0	
78	80	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Смесители. Установка	шт.	200	4 132,0	826 400,0	
79	81	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	80	6 779,0	542 320,0	
80	82	244-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	60	9 945,0	596 700,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	83	244-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	60	5 878,0	352 680,0	
82	84	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	551	1 968,0	1 084 368,0	
83	85	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	62,62	204,0	12 774,0	
84	86	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	371,68	294,0	109 274,0	
85	87	234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм (D=32мм)	м	18,18	337,0	6 127,0	
86	88	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм (D=40мм)	м	46,46	515,0	23 927,0	
87	89	234-303-0510 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 48 мм (D=50мм)	м	21,21	2 519,0	53 428,0	
88	90	234-303-0514 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 64 мм (D=65мм)	м	36,36	3 341,0	121 479,0	
89	91	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	96,67	260,0	25 134,0	
90	92	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	96,67	401,0	38 765,0	
			Итого по разделу 4: Водопровод Т3,Т4				7 598 456	
			Раздел 5: Поквартирный водомерный узел Т3 (80шт.)					
91	93	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	80	2 430,0	194 400,0	
92	94	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	80	22 265,0	1 781 200,0	
93	95	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	160	9 188,0	1 470 080,0	
94	96	242-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	160	5 984,0	957 440,0	
95	97	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	80	4 834,0	386 720,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	98	242-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	80	1 920,0	153 600,0	
97	99	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	80	2 254,0	180 320,0	
98	100	241-609-0202 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	шт.	160	902,0	144 320,0	
			Итого по разделу 5: Поквартирный водомерный узел ТЗ (80шт.)				5 268 080	
			Раздел 6: Канализация К1					
99	101	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	60	10 973,0	658 380,0	
100	102	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	60	53 664,0	3 219 840,0	
101	103	244-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	60	14 480,0	868 800,0	
102	104	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	18	524,0	9 432,0	
103	105	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	80	5 901,0	472 080,0	
104	106	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	80	20 814,0	1 665 120,0	
105	107	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	80	9 054,0	724 320,0	
106	108	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	80	2 071,0	165 680,0	Казахстан
107	109	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	60	12 660,0	759 600,0	
108	110	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	60	37 961,0	2 277 660,0	
109	111	261-302-0262 *РСНБ РК 2022*	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	60	745,0	44 700,0	
110	112	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	60	1 619,0	97 140,0	Казахстан
111	113	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	60	5 768,0	346 080,0	
112	114	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	60	7 966,0	477 960,0	
113	115	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	2 071,0	12 426,0	Казахстан
114	116	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	48	13 917,0	668 016,0	
115	117	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	76	176,0	13 376,0	
116	118	241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	2 077,0	4 154,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	119	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,82	104 832,0	85 962,0	
118	120	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,8856	22 714,0	20 116,0	Казахстан
119	121	6116-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2	105 095,0	210 190,0	
120	122	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин(N=1,1кВт Гном 10-10)	шт.	4	165 331,0	661 324,0	
121	123	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	32,64	5 945,0	194 045,0	
122	124	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	32,64	3 686,0	120 311,0	
123	125	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	502	3 407,0	1 710 314,0	
124	126	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка /в земле/	м трубопровода	32	3 407,0	109 024,0	
125	127	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	528,66	1 111,0	587 341,0	Казахстан
126	128	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	261	3 542,0	924 462,0	
127	129	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	258,39	307,0	79 326,0	Казахстан
128	130	241-212-0602 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная	шт.	40	1 033,0	41 320,0	
129	131	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	138	65,0	8 970,0	Казахстан
130	132	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	231,0	924,0	Казахстан
131	133	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	73	364,0	26 572,0	Казахстан
132	134	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	176	98,0	17 248,0	Казахстан
133	135	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	345,0	1 380,0	Казахстан
134	136	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	24	85,0	2 040,0	Казахстан
135	137	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	186	287,0	53 382,0	Казахстан
136	138	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	52,0	3 120,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	139	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	42	128,0	5 376,0	Казахстан
138	140	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	48	597,0	28 656,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Канализация К1				17 376 167	
			Раздел 7: Канализация К2					
139	141	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	124	4 635,0	574 740,0	
140	142	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	124	3 617,0	448 508,0	
141	143	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	124	386,0	47 864,0	
142	144	242-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	21 120,0	42 240,0	Казахстан
143	145	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	8	3 785,0	30 280,0	
144	146	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	8	1 150,0	9 200,0	
145	147	241-113-0118 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	2	6 464,0	12 928,0	Казахстан
146	148	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	13 917,0	27 834,0	
147	149	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,13	104 832,0	223 292,0	
148	150	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,3004	22 714,0	52 251,0	Казахстан
149	151	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	42,07	260,0	10 938,0	
150	152	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	42,07	401,0	16 870,0	
151	153	6114-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	10 768,0	21 536,0	
152	154	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003,0	16 012,0	
153	155	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	4	2 787,0	11 148,0	
154	156	241-513-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	8	3 469,0	27 752,0	
			Итого по разделу 7: Канализация К2				1 573 393	
			ИТОГО по акту				44 980 610,00	
			в том числе оборудование				4 723 336	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				2 536 208,26	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				47 516 818,26	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 139 674,11	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**				**1 425 504,55**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**51 081 996,92**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				**13 792 139,17**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				**26 562 638,40**	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				**10 933 181,96**	
			Итого по акту без НДС				**51 287 959,53**	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				**49 666 023,73**	
			НДС (12%)				**5 959 922,85**	
			Итого по акту с НДС				**55 625 946,58**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Бижанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.

Соснов В.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-6

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрП**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Двери деревянные (АР-8)					
1	21	**1110-0111-0401** *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**1 277,6**	**816,0**	**1 042 522,0**	
			Итого по разделу 2: Двери деревянные (АР-8)				**1 042 522**	
			Раздел 3: Внутренняя отделка помещений (АР-6)					
2	22	**6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**685**	**2 512,0**	**1 720 720,0**	
3	23	**6112-0301-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м² отделываемой поверхности**	**25**	**2 369,0**	**59 225,0**	
4	25	**6112-0302-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м² окрашиваемой поверхности**	**710**	**1 346,0**	**955 660,0**	
5	26	**6107-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м² потолка**	**25**	**6 823,0**	**170 575,0**	
6	27	**232-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	**м²**	**25,75**	**910,0**	**23 432,0**	
7	28	**6111-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м³ изоляции**	**1,25**	**65 265,0**	**81 581,0**	
8	29	**234-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 /ПП-70/**	**м³**	**1,275**	**32 227,0**	**41 089,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	37	6112-0302-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие пола лаком, за 2 раза	м^2	123	639,0	78 597,0	
10	38	236-201-0803 *РСНБ РК 2022*	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	25,584	627,0	16 041,0	
11	39	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	36	10 835,0	390 060,0	
12	40	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м^2 оштукатуриваемой поверхности	36	4 374,0	157 464,0	
13	41	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	138,456	82,0	11 353,0	Казахстан
14	42	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м^2 окрашиваемой поверхности	36	1 147,0	41 292,0	
15	43	6111-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м^3 изоляции	3,8	183 414,0	696 973,0	
16	44	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	3,762	16 362,0	61 554,0	Казахстан
17	45	217-109-0103 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	380	32,0	12 160,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка помещений (АР-6)				4 517 776	
			Раздел 4: Полы (АР-5)					
18	106	6109-0309-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство	м^2 покрытия	459,348615	8 182,0	3 758 390,37	
19	107	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1 930	551,0	1 063 430,0	
20	108	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамогранита)	м^2 поверхности облицовки	52	8 289,0	431 028,0	
21	109	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м^2	53,04	3 560,0	188 822,0	
22	110	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамической плитки)	м^2 поверхности облицовки	62	8 289,0	513 918,0	
23	111	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	63,24	3 066,0	193 894,0	
			Итого по разделу 4: Полы (АР-5)				6 149 482	
			Раздел 5: Прочие отделочные работы и конструкции					
24	112	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	185,5	1 855,0	344 102,0	
25	113	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 360 мм и более(Сэдвич-панель с вспененным утеплителем)	м	185,5	1 377,0	255 434,0	
26	114	6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	185,5	879,0	163 054,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	115	528-101-0102 *СпрСЦ 07.2024*	**Ящик почтовый секционный "Орион" на 4 секции**	**шт.**	**8**	**36 223,0**	**289 784,0**	
			Итого по разделу 5: Прочие отделочные работы и конструкции				**1 052 374**	
			ИТОГО по акту				**12 762 154,00**	
			в том числе оборудование				**289 784**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**				**785 759,31**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**13 547 913,31**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**				**662 906,47**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**				**406 437,40**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**14 617 257,18**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				**3 946 659,44**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				**7 600 973,73**	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				**3 128 560,79**	
			Итого по акту без НДС				**14 676 193,96**	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				**14 212 072,47**	
			НДС (12%)				**1 705 448,70**	
			Итого по акту с НДС				**15 917 521,17**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Бижанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.

Соснов В.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-7

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Двери деревянные (АР-8)					
1	21	**1110-0111-0401** *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**1 277,6**	**816,0**	**1 042 522,0**	
			Итого по разделу 2: Двери деревянные (АР-8)				**1 042 522**	
			Раздел 3: Внутренняя отделка помещений (АР-6)					
2	22	**6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**685**	**2 512,0**	**1 720 720,0**	
3	23	**6112-0301-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**25**	**2 369,0**	**59 225,0**	
4	25	**6112-0302-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**710**	**1 346,0**	**955 660,0**	
5	26	**6107-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**$м^2$ потолка**	**25**	**6 823,0**	**170 575,0**	
6	27	**232-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	**$м^2$**	**25,75**	**910,0**	**23 432,0**	
7	28	**6111-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**$м^3$ изоляции**	**1,25**	**65 265,0**	**81 581,0**	
8	29	**234-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 /ПП-70/**	**$м^3$**	**1,275**	**32 227,0**	**41 089,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	37	6112-0302-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие пола лаком, за 2 раза	м^2	123	639,0	78 597,0	
10	38	236-201-0803 РСНБ РК 2022	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	25,584	627,0	16 041,0	
11	39	6112-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	36	10 835,0	390 060,0	
12	40	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м^2 оштукатуриваемой поверхности	36	4 374,0	157 464,0	
13	41	232-503-0103 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	138,456	82,0	11 353,0	Казахстан
14	42	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м^2 окрашиваемой поверхности	36	1 147,0	41 292,0	
15	43	6111-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м^3 изоляции	3,8	183 414,0	696 973,0	
16	44	234-102-0102 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м^3	3,762	16 362,0	61 554,0	Казахстан
17	45	217-109-0103 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	380	32,0	12 160,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка помещений (АР-6)				4 517 776	
			Раздел 4: Полы (АР-5)					
18	106	6109-0309-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство	м^2 покрытия	459,348615	8 182,0	3 758 390,37	
19	107	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1 930	551,0	1 063 430,0	
20	108	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамогранита)	м^2 поверхности облицовки	52	8 289,0	431 028,0	
21	109	231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м^2	53,04	3 560,0	188 822,0	
22	110	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамической плитки)	м^2 поверхности облицовки	62	8 289,0	513 918,0	
23	111	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	63,24	3 066,0	193 894,0	
			Итого по разделу 4: Полы (АР-5)				6 149 482	
			Раздел 5: Прочие отделочные работы и конструкции					
24	112	6107-0205-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	185,5	1 855,0	344 102,0	
25	113	223-501-0209 РСНБ РК 2022	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 360 мм и более(Сэдвич-панель с вспененным утеплителем)	м	185,5	1 377,0	255 434,0	
26	114	6107-0205-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	185,5	879,0	163 054,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	115	528-101-0102 *СпрСЦ 07.2024*	**Ящик почтовый секционный "Орион" на 4 секции**	**шт.**	**8**	**36 223,0**	**289 784,0**	
			Итого по разделу 5: Прочие отделочные работы и конструкции				**1 052 374**	
			ИТОГО по акту				**12 762 154,00**	
			в том числе оборудование				**289 784**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**				**785 759,31**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**13 547 913,31**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**				**662 906,47**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**				**406 437,40**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**14 617 257,18**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				**3 946 659,44**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				**7 600 973,73**	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				**3 128 560,79**	
			Итого по акту без НДС				**14 676 193,96**	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				**14 212 072,47**	
			НДС (12%)				**1 705 448,70**	
			Итого по акту с НДС				**15 917 521,17**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бижанов Е.Х.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г. **Соснов В.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-8

за **июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-01 Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Фундаменты (КР13)**				**6296**	
					Водоотводящий желоб в теле отмостки (КР-16)			
1	42	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,18	10 318	1857	
2	43	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м^3	0,1836	24 178	4439	
		Раздел 2.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-4,5)**				**168336**	
					Металлические швеллера Ш1 (Кр-4)			
3	87	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м^2	5,885696	333	1960	
4	88	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м^2	5,885696	837	4926	
5	93	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,39	52 569	73071	
6	94	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,41085	29 852	42117	
					Каркас Кр1-Кр2			
7	95	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09831	314 274	30896	
8	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01648	334 589	5514	

Номер по порядку	позиции локально	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	единицы измерения,	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
9	97	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,11479	85 829	9852	
			ИТОГО по акту				174 632	
			в том числе оборудование				0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				11 001,82	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				185 633,82	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				9 281,69	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				5 569,01	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				200 484,52	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				54 130,82	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				104 251,95	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				42 910,10	
			Итого по акту без НДС				201 292,87	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				194 927,16	
			НДС (12%)				23 391,26	
			Итого по акту с НДС				218 318,42	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бисанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г. **Соснов В.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-9

за **июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-01-02 Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Фундаменты (КР13)**				**3149**	
					Водоотводящий желоб в теле отмостки (КР-16)			
1	33	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**0,09**	**10 318**	**929**	
2	34	212-101-0305 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8**	**м^3**	**0,0918**	**24 178**	**2220**	
		Раздел 2.	**Перекрытие подвала на отм.-0,300 (КР-4)**				**168336**	
					Металлические швеллера Ш1 (Кр-4)			
3	76	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м^2**	**5,885696**	**333**	**1960**	
4	77	6111-0501-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	**м^2**	**5,885696**	**837**	**4926**	
					Монолитный участок Му1-Му2 (КР4, КР11)			
5	82	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м^3**	**1,39**	**52 569**	**73071**	
6	83	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,41085**	**29 852**	**42117**	
					Каркас Кр1-Кр2			

Номер по порядку	позиции локально	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	единицы измерения	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
7	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09831	314 274	30896	
8	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01648	334 589	5514	
9	86	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,11479	85 829	9852	
			ИТОГО по акту				171 485	
			в том числе оборудование				0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				10 803,56	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				182 288,56	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				9 114,43	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				5 468,66	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				196 871,65	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				53 155,35	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				102 373,26	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				42 136,83	
			Итого по акту без НДС				197 665,44	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				191 414,45	
			НДС (12%)				22 969,73	
			Итого по акту с НДС				214 384,18	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Биканов К.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.

Соснов В.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по [illegible]
Приказа Министра промышленности [illegible]
Республики Казахстан от 13 мая [illegible]

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай.[illegible] й, [illegible], Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707 [illegible]7**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-10

июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-02-03/04 иск-вкл Надземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрЛ,/Секция Ск52-ТрП. ИСКЛЮ[illegible]

за **ВКЛЮЧИТЬ**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Ст[illegible] происх[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	[illegible]
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**577784**	
			Лок.смета 2-01-01-01 - Подземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрЛ					
			Стены подземной части здания					
1	72	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена**	$м^2$	39,52	4 051	160096	
2	73	**6112-0201-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	39,52	3 259	128796	
			Лок.смета 2-01-01-02 - Подземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрП					
			Стены подземной части здания					
3	78	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором,стена**	$м^2$	39,52	4 051	160096	
4	79	**6112-0201-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей,крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	39,52	3 259	128796	
			ИТОГО по акту				577 784	
			в том числе оборудование				0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**				36 400,39	

	Итого с затратами на организацию и управление СМР				**614 184,39**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	**Сметная прибыль (5%)**				**30 709,22**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	**Непредвиденные работы и затраты (3%)**				**18 425,53**
	Итого с непредвиденными работами и затратами				**663 319,14**
	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				**179 096,17**
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				**344 925,95**
	Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				**141 971,52**
	Итого по акту без НДС				**665 993,64**
	Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				**644 932,19**
	НДС (12%)				**77 391,86**
	Итого по акту с НДС				**722 324,05**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответстве[illegible]ностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Бижанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или [illegible]эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата г[illegible]
БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60
13.04.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер

ТОО "Институт "Агропромпроект"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-11

за **июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Крыша (АР10-12)**				**-1146500**	
					Утепление чердачного перекрытия			
1	**74**	**234-102-0102** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	**$м^3$**	**70,0709**	**-16 362**	**-1146500**	
		Раздел 2.	**Прочие конструкции**				**2945178**	
			Приямки 2шт. (АР-7)					
2	**216**	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/дренаж/**	**$м^3$ основания**	**3,94**	**16 397**	**64604**	
3	**217**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,394**	**10 318**	**4065**	
4	**218**	**212-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,40188**	**23 366**	**9390**	
5	**219**	**6301-0103-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,003**	**1 951 423**	**5854**	
6	**220**	**241-102-0134** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм /Д-51х1,4/**	**м**	**3**	**1 261**	**3783**	
7	**221**	**6105-0101-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**3**	**28 121**	**84363**	
8	**222**	**212-401-0103** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**$м^3$**	**0,33**	**19 449**	**6418**	
9	**223**	**213-304-0101** *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый**	**шт.**	**198**	**388**	**76824**	
10	**224**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**17,6**	**4 225**	**74360**	
			Отмостка (АР-7)					
11	**225**	**6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**89,9**	**710**	**63829**	

Номер по порядку	позиции локально	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	единицы измерения	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
12	226	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	8,99	27 792	249850	
			Дет.крылец (сеч.а-а/б-б)АР-7					
13	234	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	6,3	16 397	103301	
14	235	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	6,3	20 924	131821	
15	236	212-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	6,3945	25 276	161627	
16	237	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	6,3	22 367	140912	
17	238	212-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	6,426	25 276	162424	
18	239	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2797	66 564	18618	
19	240	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2797	386 972	108236	
20	241	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из плитки бетонной тротуарной/	м³ кладки	6,25	40 883	255519	
21	242	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,5	21 218	31827	
22	243	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м²	49,92	4 031	201228	
23	244	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м²	130,56	2 975	388416	
					Навес Н-3 (2шт.) (АР-9)			
24	245	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2256	307 853	69452	
25	246	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,2256	579 375	130707	
26	247	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	16,5	4 539	74894	
27	248	261-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм (ПШ-63-1,5)	т	0,0378	535 584	20245	
28	249	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6	6 260	37560	
29	250	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6	2 371	14226	
30	251	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	1 094	8752	
31	252	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	949	3796	
32	253	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 666	5332	
33	254	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	10	5 387	53870	

Номер по порядку	позиции локально	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	единицы измерения	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
34	**255**	**224-103-0719** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м²**	**11,5**	**3 897**	**44816**	
35	**256**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	**4,9**	**401**	**1965**	
					Поручень швеллер №10 сеч.г-г (8 шт.) (АР-9)			
36	**257**	**6105-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,20616**	**223 558**	**46089**	
37	**258**	**214-203-0201** *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	**т**	**0,20616**	**400 224**	**82510**	
38	**259**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	**9,215352**	**401**	**3695**	

	ИТОГО по акту		1 798 678
	в том числе оборудование		0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**		**113 316,71**
	Итого с затратами на организацию и управление СМР		**1 911 994,71**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	**Сметная прибыль (5%)**		**95 599,74**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	**Непредвиденные работы и затраты (3%)**		**57 359,84**
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 064 954,29**
	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000		**557 537,66**
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000		**1 073 776,23**
	Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192		**441 966,30**
	Итого по акту без НДС		**2 073 280,19**
	Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921		**2 007 714,56**
	НДС (12%)		**240 925,75**
	Итого по акту с НДС		**2 248 640,31**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Битанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат КZ60VIF00080112 от 13.04.2023г.

Сосков В.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 790
Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 166

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-12

за **июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1798678**	
		Раздел 1.	**Крыша (АР10-12)**				**-1146500**	
					Утепление чердачного перекрытия			
1	74	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25**	$м^3$	70,0709	-16 362	-1146500	
		Раздел 2.	**Прочие конструкции**				**2945178**	
			Приямки 2шт. (АР-7)					
2	217	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство/дренаж/**	$м^3$ основания	3,94	16 397	64604	
3	218	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,394	10 318	4065	
4	219	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,40188	23 366	9390	
5	220	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,003	1 951 423	5854	
6	221	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм /Д-51х1,4/**	м	3	1 261	3783	
7	222	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	3	28 121	84363	
8	223	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,33	19 449	6418	
9	224	213-304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый**	шт.	198	388	76824	
10	225	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	17,6	4 225	74360	
			Отмостка (АР-7)					

1	2	4	2	5	6	7	8	9
11	226	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	89,9	710	63829	
12	227	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	8,99	27 792	249850	
			Дет.крылец (сеч.а-а/б-б)АР-7					
13	235	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	6,3	16 397	103301	
14	236	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	6,3	20 924	131821	
15	237	212-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	6,3945	25 276	161627	
16	238	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	6,3	22 367	140912	
17	239	212-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	6,426	25 276	162424	
18	240	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2797	66 564	18618	
19	241	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2797	386 972	108236	
20	242	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из плитки бетонной тротуарной/	$м^3$ кладки	6,25	40 883	255519	
21	243	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,5	21 218	31827	
22	244	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	49,92	4 031	201228	
23	245	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	130,56	2 975	388416	
					Навес Н-3 (2шт.) (АР-9)			
24	246	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,2256	307 853	69452	
25	247	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,2256	579 375	130707	
26	248	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	16,5	4 539	74894	
27	249	261-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм (ПШ-63-1,5)	т	0,0378	535 584	20245	
28	250	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	6	6 260	37560	
29	251	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	6	2 371	14226	
30	252	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	8	1 094	8752	
31	253	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	949	3796	
32	254	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 666	5332	
33	255	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	10	5 387	53870	
34	256	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	11,5	3 897	44816	

			4 3					
35	257	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	**4,9**	**401**	**1965**	
					Поручень швеллер №10 сеч.г-г (8 шт.) (АР-9)			
36	258	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металлических изделий**	**0,20616**	**223 558**	**46089**	
37	259	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	**т**	**0,20616**	**400 224**	**82510**	
38	260	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	**9,215352**	**401**	**3695**	

	ИТОГО по акту	**1 798 678**
	в том числе оборудование	**0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**	**113 316,71**
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**1 911 994,71**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	**Сметная прибыль (5%)**	**95 599,74**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	**Непредвиденные работы и затраты (3%)**	**57 359,84**
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**2 064 954,29**
	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000	**557 537,66**
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000	**1 073 776,23**
	Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192	**441 966,30**
	Итого по акту без НДС	**2 073 280,19**
	Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921	**2 007 714,56**
	НДС (12%)	**240 925,75**
	Итого по акту с НДС	**2 248 640,31**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бикенов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г. **Соснов В.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-13

за **июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-02-03/04 иск-вкл Надземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрЛ,/Секция Ск52-ТрП. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**240186**	
		Раздел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**240186**	
			Лок.смета 2-01-02-03 - Секция Ск52-ТрЛ					
			Стены из керамзитобетонных блоков (АР8-9)					
					Тумба для футляра ГСВ (6шт)(АР-17)			
1	**99**	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9***	**$м^3$ кладки**	**1,6**	**36 553**	**58485**	
2	**100**	**Прайс**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**0,46816**	**117 857,14**	**55176**	
3	**101**	**212-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,3456**	**18 610**	**6432**	
			Лок.смета 2-01-02-04 - Секция Ск52-ТрП					
					Тумба для футляра ГСВ (6шт)(АР-17)			
4	**120**	**6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9***	**$м^3$ кладки**	**1,6**	**36 553**	**58485**	

5	121	Прайс	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,46816	117 857,14	55176	
6	122	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,3456	18 610	6432	

			ИТОГО по акту				240 186	
			в том числе оборудование				0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				15 131,72	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				255 317,72	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				12 765,89	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				7 659,53	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				275 743,14	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				74 450,65	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				143 386,43	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				59 017,86	
			Итого по акту без НДС				276 854,94	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				268 099,65	
			НДС (12%)				32 171,96	
			Итого по акту с НДС				300 271,61	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бижанов К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г. **Соснов В.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-14

за **июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-02-03/04 иск-вкл Надземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрЛ,/Секция Ск52-ТрП. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**67970860**	
		Раздел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**67970860**	
		Подраздел 2.1.	**Секция Ск52-ТрЛ**					
		Подраздел 2.2.	**Смета 2-01-02-03 - Надземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрЛ**				**5981789**	
			Основная кровля (АР-12)					
1	**82**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,52293**	**66 564**	**34808**	
2	**83**	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,52293**	**386 972**	**202359**	
			Кровля лестничной клетки (2шт)					
3	**84**	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,01242**	**66 564**	**827**	

порядку	локальной сметы	код ресурса				измерения, тенге	тенге	пропечатывание
4	85	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01242	386 972	4806	
			Утепление чердачного перекрытия					
5	86	234-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140 //Плита ПЖ-140**	$м^3$	70,0709	58 677	4111550	
6	87	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	415,4	165	68541	
7	88	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(м•ч•ПА)**	$м^2$	739,412	561	414810	
			Обкладка вентшахт на отм.+16.220 до+16.990 из кирпича КР-л-по 250х120х88 - 23 $м^2$					
8	89	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой//облицовка.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	2,76	36 553	100886	
9	90	**Прайс**	**Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	0,807576	130 357,14	105273	
10	91	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	0,59616	18 610	11095	
			Устройство кирпичных венткоробов в пределах чердака взамен оцинокованных (исключение					
11	92	1108-0201-1501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	**Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой.Кладка при высоте этажа до 4 м- вент.каналы**	$м^3$ кладки	6,864	31 761	218008	
12	93	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	1,44144	19 449	28035	
13	94	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	2,53968	102 422	260119	
			Отмостка (замена асфальтового покрытия отмостки на бетонную с армированием)					
14	95	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	10,788	35 215	379899	
15	96	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0899	66 564	5984	
16	97	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0899	386 972	34789	
		Подраздел 2.3.	**Смета 02-01-03-05 - Отделочные работы.Секция Ск52-ТрЛ**				28003641	
			Потолок					
17	98	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ),одноуровневого**	$м^2$	1 743	3 657	6374151	
18	99	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	1 708,14	1 430	2442640	
			Лоджии 1-5 этажи (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 58) S=371 $м^2$					
19	100	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	$м^2$ стяжки	371	1 550	575050	

	й сметы					тенге		
20	101	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	7,5684	24 094	182353	
21	102	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	371	194	71974	
22	103	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	11,3526	24 094	273530	
23	104	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	$м^2$ покрытия	371	6 129	2273859	
24	105	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	$м^2$	378,42	3 908	1478865	
			Стены (сан.узлы)					
25	106	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	705	8 289	5843745	
26	107	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	$м^2$	719,1	2 549	1832986	
			Полы Санузлы S=30 и S=120 $м^2$ с учетом заведения на 30 см					
27	108	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	227,93	335	76357	
			Ограждение лоджий из кирпича S=166,68 $м^2$					
28	109	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	20,0016	36 553	731118	
29	110	**Прайс**	**Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	5,8524682	130 357,14	762911	
30	111	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	4,3203456	18 610	80402	
31	112	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной,вес до 4 кг**	т	1,733472	2 232 729	3870373	
32	113	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,100008	307 853	30788	
33	114	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,100008	386 972	38700	
			Противопожарная обшивка стен по типу С 623 сер.РК 1.073.9-2.00 (АР-8,9).Включение в каркас					
34	115	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	319	1 643	524117	
35	116	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 //ПЖ70**	$м^3$	16,7475	32 227	539722	
		Подраздел 2.4.	**Секция Ск52-ТрП**					
		Подраздел 2.5.	**Смета 2-01-02-04 - Надземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрП**				5981789	

порядку	...ная смета	код ресурса				тенге		примечание
			Основная кровля (АР-12)					
36	117	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,52293	66 564	34808	
37	118	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,52293	386 972	202359	
			Кровля лестничной клетки (2шт)					
38	119	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,01242	66 564	827	
39	120	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01242	386 972	4806	
			Утепление чердачного перекрытия					
40	121	234-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-140 //Плита ПЖ-140**	$м^3$	70,0709	58 677	4111550	
41	122	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	415,4	165	68541	
42	123	231-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(м•ч•ПА)**	$м^2$	739,412	561	414810	
			Обкладка вентшахт на отм.+16.220 до+16.990 из кирпича КР-л-по 250х120х88 - 23 $м^2$					
43	124	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой//облицовка.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9. При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	2,76	36 553	100886	
44	125	**Прайс**	**Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	0,807576	130 357,14	105273	
45	126	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	0,59616	18 610	11095	
			Устройство кирпичных венткоробов в пределах чердака взамен оцинкованных (исключение					
46	127	1108-0201-1501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 40*	**Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой.Кладка при высоте этажа до 4 м- вент.каналы**	$м^3$ кладки	6,864	31 761	218008	
47	128	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	1,44144	19 449	28035	
48	129	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	2,53968	102 422	260119	
			Отмостка (замена асфальтового покрытия отмостки на бетонную с армированием)					
49	130	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	10,788	35 215	379899	
50	131	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,0899	66 564	5984	
51	132	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0899	386 972	34789	
		Подраздел 2.6.	**Смета 02-01-03-06 - Отделочные работы.Секция Ск52-ТрП**				28003641	

	й сметы					тенге		
			Потолок					
52	133	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ),одноуровневого**	$м^2$	1 743	3 657	6374151	
53	134	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	**Потолок натяжной плёночный**	$м^2$	1 708,14	1 430	2442640	
			Лоджии 1-5 этажи (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 58) S=371 $м^2$					
54	135	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	$м^2$ стяжки	371	1 550	575050	
55	136	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	7,5684	24 094	182353	
56	137	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=6*	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	371	194	71974	
57	138	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200**	$м^3$	11,3526	24 094	273530	
58	139	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	$м^2$ покрытия	371	6 129	2273859	
59	140	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм**	$м^2$	378,42	3 908	1478865	
			Стены (сан.узлы)					
60	141	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	705	8 289	5843745	
61	142	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен,I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	$м^2$	719,1	2 549	1832986	
			Полы Санузлы S=30 и S=120 $м^2$ с учетом заведения на 30 см					
62	143	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	$м^2$	227,93	335	76357	
			Ограждение лоджий из кирпича S=166,68 $м^2$					
63	144	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм,применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77,раствор - 0,9.*** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	$м^3$	20,0016	36 553	731118	
64	145	**Прайс**	**Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	5,8524682	130 357,14	762911	
65	146	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	4,3203456	18 610	80402	
66	147	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной,вес до 4 кг**	т	1,733472	2 232 729	3870373	
67	148	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,100008	307 853	30788	
68	149	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,100008	386 972	38700	

порядку	пожарной сметы	код ресурса				измерения, тенге	тенге	происхождения
			Противопожарная обшивка стен по типу С 623 сер.РК 1.073.9-2.00 (АР-8,9).Включение в каркас обшивки звукоизол.плиты					
69	150	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	319	1 643	524117	
70	151	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 //ПЖ70**	$м^3$	16,7475	32 227	539722	
			ИТОГО по акту				67 970 860,00	
			в том числе оборудование				0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**				4 282 164,18	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				72 253 024,18	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**				3 612 651,21	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**				2 167 590,73	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				78 033 266,12	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				21 068 981,85	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				40 577 298,38	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				16 701 616,01	
			Итого по акту без НДС				78 347 896,24	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				75 870 214,16	
			НДС (12%)				9 104 425,70	
			Итого по акту с НДС				84 974 639,86	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бажанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.

Соснов В.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 16674020
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-15

за **июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-02-03/04 иск-вкл Надземная строительная часть здания.Секция Ск52-ТрЛ,/Секция Ск52-ТрП. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ (корр.№7)**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**317820**	
		Раздел 2.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**317820**	
		Подраздел 2.1.	**Лок.смета 2-01-02-03 - Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**				**158910**	
			Кровля лестничной клетки (2шт)					
1	**31**	**6107-0109-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство деревянной конструкции каркаса для навесов и крылец**	**$м^3$**	**0,04**	**361 505**	**14460**	
2	**32**	**6107-0115-0311** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Антисептирование пастой прогона, балки, наката перекрытия**	**$м^2$**	**13**	**842**	**10946**	
3	**33**	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**$м^2$ кровли**	**13**	**5 387**	**70031**	
4	**34**	**224-103-0719** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**$м^2$**	**14,95**	**3 897**	**58260**	
5	**35**	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**13**	**401**	**5213**	
		Подраздел 2.2.	**Лок.смета 2-01-02-04 - Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрП**				**158910**	
			Кровля лестничной клетки (2шт)					

						тенге		
6	36	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство деревянной конструкции каркаса для навесов и крылец**	$м^3$	0,04	361 505	14460	
7	37	6107-0115-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Антисептирование настой прогона, балки, наката перекрытия**	$м^2$	13	842	10946	
8	38	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	13	5 387	70031	
9	39	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	$м^2$	14,95	3 897	58260	
10	40	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	13	401	5213	

	ИТОГО по акту			**317 820,00**
	в том числе оборудование			**0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**			**20 022,66**
	Итого с затратами на организацию и управление СМР			**337 842,66**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	**Сметная прибыль (5%)**			**16 892,13**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	**Непредвиденные работы и затраты (3%)**			**10 135,28**
	Итого с непредвиденными работами и затратами			**364 870,07**
	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000			**98 514,92**
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000			**189 732,44**
	Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192			**78 093,87**
	Итого по акту без НДС			**366 341,23**
	Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921			**354 756,02**
	НДС (12%)			**42 570,72**
	Итого по акту с НДС			**397 326,74**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бижанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.

Соснов В.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-16

июнь 2025 год (месяц, год) на 2-01-02-03/04 искл-вкл Надземная строительная часть здания. Секция ЛСк52-ТрЛ, Секция Ск52-ТрП.

за Лестница

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: ВКЛЮЧИТЬ					
1	24	6104-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, со сваркой, масса до 1 т -	шт.	6	21 454,0	128 724,0	
2	25	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	23,76	21 705,0	515 710,66	Казахстан
3	26	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса более 1 т	шт.	6	26 557,0	159 342,0	
4	27	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - Опорная плита серия - 1ЛП 31-4.5	$м^3$	2,52	65 338,0	164 651,66	Казахстан
5	28	1146-0302-0609 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 10 см2 - подрезка плит перекрытия дести. площадки	м борозд	18,6	535,0	9 951,0	
6	29	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	17,6	6 197,0	109 067,0	
7	30	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	17,6	4 771,0	83 970,0	Казахстан
8	31	6104-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных маршей, со сваркой, масса до 1 т -	шт.	6	21 454,0	128 724,0	
9	32	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	23,76	21 705,0	515 710,66	Казахстан
10	33	6104-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лестничных площадок, масса более 1 т	шт.	6	26 557,0	159 342,0	
11	34	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) - Опорная плита серия - 1ЛП 31-4.5	$м^3$	2,52	65 338,0	164 651,66	Казахстан
12	35	1146-0302-0609 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 10 см2 - подрезка плит перекрытия дести. площадки	м борозд	18,6	535,0	9 951,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	36	6104-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	17,6	6 197,0	109 067,0	
14	37	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Ступени основные ГОСТ 8717-2016**	м	17,6	4 771,0	83 970,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: ВКЛЮЧИТЬ				2 342 833	
			ИТОГО по акту				2 342 833,00	
			в том числе оборудование				0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**				147 598,48	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				2 490 431,48	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**				124 521,57	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**				74 712,94	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				2 689 665,99	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				726 209,82	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				1 398 626,31	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				575 674,59	
			Итого по акту без НДС				2 700 510,72	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				2 615 109,49	
			НДС (12%)				313 813,14	
			Итого по акту с НДС				2 928 922,63	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бижанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г. **Сосков В.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-17

июнь 2025 (месяц, год) на **2-01-04-09 иск-вкл.Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения. Замена способа заземления.**

за **ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**603559**	
		Раздел 2.	**Включить**				**603559**	
			Заземление и молниезащита (ЭОМ-8)					
1	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**16,63**	**7 758**	**129016**	
2	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**16,63**	**4 049**	**67335**	
3	7	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой //диаметр 20**	**шт.**	**12**	**7 484**	**89808**	
4	8	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**110**	**1 572**	**172920**	
5	9	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	**м**	**105**	**1 376**	**144480**	
			ИТОГО по акту				603 559,00	
			в том числе оборудование				0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**				**38 024,22**	

	й сметы					тенге	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				641 583,22
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				32 079,16
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				19 247,50
			Итого с непредвиденными работами и затратами				692 909,88
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				187 085,67
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				360 313,14
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				148 304,89
			Итого по акту без НДС				695 703,70
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				673 702,68
			НДС (12%)				80 844,32
			Итого по акту с НДС				754 547,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бижанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г. **Соснов В.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-18

за **июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-07 иск-вкл.Внутренние сантехнические работы. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2563196**	
		Раздел 2.	**Включить**				**2563196**	
			Водопровод В1					
1	7	**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**312**	**1 266**	**394992**	
2	8	**241-205-1103** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**308,88**	**337**	**104093**	
3	9	**6114-0103-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	**м**	**76**	**1 515**	**115140**	
4	10	**241-205-1105** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**м**	**75,24**	**904**	**68017**	
5	11	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**125**	**2 450**	**306250**	
6	12	**261-305-0209** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**125**	**2 082**	**260250**	
			Водопровод Т3,Т4					
7	13	**6114-0103-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм**	**м**	**312**	**1 266**	**394992**	
8	14	**241-205-2102** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм**	**м**	**308,88**	**333**	**102857**	
9	15	**6114-0103-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм**	**м**	**199**	**1 515**	**301485**	

порядку	Показатель сметы	код ресурса				измерения, тенге	тенге	происхождения
10	16	241-205-2104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм	м	197,01	850	167458	
11	17	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	76,71280	2 450	187946	
12	18	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	76,71280	2 082	159716	

			ИТОГО по акту				2 563 196	
			в том числе оборудование				0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				161 481,37	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				2 724 677,78	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				136 233,89	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				81 740,33	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				2 942 652,00	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				794 516,04	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				1 530 179,04	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				629 821,69	
			Итого по акту без НДС				2 954 516,77	
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				2 861 082,81	
			НДС (12%)				343 329,94	
			Итого по акту с НДС				3 204 412,75	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бижанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г. **Соснов В.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко А.Ю.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная" Костанайская область, БИН 060140015369, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43, Тел.: 54-58-50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС" БИН 040340011346, г.Костанай, Спортивная, 3, Тел.: 87772137707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство пятиэтажного дома №127 в мкр. "Береке" в г. Костанай" Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство пятиэтажного жилого дома №127 в мкр «Береке» г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 84 от 23.04.2024г., доп.согл от №2 13.09.2024г.**

Акт выполненных работ №10-19

за **июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-07 иск-вкл.Внутренние сантехнические работы. ИСКЛЮЧИТЬ-ВКЛЮЧИТЬ. БЕЗ ОПЛАТЫ**

Составлен (а) в текущих ценах 2024г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1125238**	
		Раздел 2.	**Включить**				**1125238**	
			Водопровод Т3,Т4					
11	**17**	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**248,28720**	**2 450**	**608304**	
12	**18**	**261-305-0209** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**248,28720**	**2 082**	**516934**	
			ИТОГО по акту				**1 125 238**	
			в том числе оборудование				**0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**				**70 889,97**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 196 127,56**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			**Сметная прибыль (5%)**				**59 806,38**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			**Непредвиденные работы и затраты (3%)**				**35 883,83**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 291 817,77**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 27 %, к - 1,0000				**348 790,80**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 52 %, к - 1,0000				**671 745,24**	
			Итого в текущих ценах I квартал 2025 г., доля - 21 %, к - 1,0192				**276 490,34**	
			Итого по акту без НДС				**1 297 026,38**	

	й сметы					тенге		
			Итого по акту без НДС с тендерной скидкой к-0,968375895267921				1 256 009,09	
			НДС (12%)				150 721,09	
			Итого по акту с НДС БЕЗ ОПЛАТЫ				1 406 730,18	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКСПО-ТРАНС", БИН 040340011346

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бижанов К.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", БИН 060140015369

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тараз-Технопроект", БИН 050140000389, Аттестат KZ60VJE00080112 от 13.04.2023г.

Соснов В.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)