Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района",041600, Алматинская область, Талгарский район, город Талгар, ул. Дінмұхамед Қонаев, зд. 65, тел.: 87012160782**	**130940015928**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АГС-ПЛАСТ",040700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Энергетический сельский округ, село Отеген батыр, Микрорайон Арман, дом № 66А**	**990440000642**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	№25 от 27.02.2024г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
32	**28.10.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)			Работа	1	116 639 030,14	116 639 030,14	12 497 038,94
				Итого	1	x	116 639 030,14	12 497 038,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мұрат Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2025

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

Подрядчик: **ТОО "АГС -ПЛАСТ"**

Объект: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)**

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
	№ 25		27.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала периода по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	384 297 441,06	104 141 991,20		116 639 030,14					12 497 038,94	116 639 030,14
Удержание аванса 30%	115 289 232,32	31 242 597,36		34 991 709,04					3 749 111,68	34 991 709,04
Итого к оплате	**269 008 208,74**	**104 141 991,20**		**81 647 321,10**					**8 747 927,26**	**81 647 321,10**

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Директор: Мұрат Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

Руководитель: Кашкынбаев Б.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор:
ТОО «Нурай-Сервис»

Эксперт: Алтынбеков С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **6-3 Бурение скважины №7329,7330**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 27-02-2024

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **6-3-1 Бурение скважины №7329,7330** работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2024*	**Бурение роторное скважины глубиной до 50 м с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, группа грунтов 3.** *Норма учитывает применение долот диаметром 190 мм. При применении долот диаметром свыше 350 до 400 мм, применять Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кзтм=1,5.* *При вращательном бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов применять Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кзтм=0,9.* *При бурении для расширения скважин свыше 150 до 200 мм и более применять Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кзтм=0,9*	**м бурения**	**18**	**27 254,0**	**490 572,0**	
2	2	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2024*	**Бурение роторное скважины глубиной до 50 м с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, группа грунтов 3.** *При вращательном бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов применять Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кзтм=0,9.* *При бурении для расширения скважин свыше 150 до 200 мм и более применять Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кзтм=0,9.* *Норма учитывает применение долот диаметром 190 мм. При применении долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	**м бурения**	**33,75**	**19 878,0**	**670 882,5**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	3	**1104-0101-0107** *РСНБ РК 2024*	**Бурение роторное скважины глубиной до 50 м с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, группа грунтов 7.** *При вращательном бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9. При бурении для расширения скважин свыше 150 до 200 мм и более применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9.* *Норма учитывает применение долот диаметром 190 мм. При применении долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	**м бурения**	**38,25**	**80 002,0**	**3 060 076,5**	
4	4	**1104-0101-0103** *РСНБ РК 2024*	**Бурение роторное скважины глубиной до 50 м с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, группа грунтов 3.** *Норма учитывает применение долот диаметром 190 мм. При применении долот диаметром свыше 150 до 200 мм, применять Кзтр=1, Кэм=1, Кзтм=1.* *При вращательном бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9. При бурении для расширения скважин свыше 150 до 200 мм и более применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9*	**м бурения**	**36,9**	**16 783,0**	**619 292,7**	
5	5	**1104-0101-0107** *РСНБ РК 2024*	**Бурение роторное скважины глубиной до 50 м с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, группа грунтов 7.** *Норма учитывает применение долот диаметром 190 мм. При применении долот диаметром свыше 150 до 200 мм, применять Кзтр=1, Кэм=1, Кзтм=1.* *При вращательном бурении с прямой промывкой чистой водой независимо от глубины скважины и категории грунтов применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9. При бурении для расширения скважин свыше 150 до 200 мм и более применять Кзтр=0,9, Кэм=0,9, Кзтм=0,9*	**м бурения**	**17,1**	**67 388,0**	**1 152 334,8**	
6	6	**211-102-0301** *РСНБ РК 2022*	**Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ**	**т**	**20,655**	**45 201,0**	**933 626,7**	**Казахстан**
7	7	**217-603-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**$м^3$**	**18,522**	**184,0**	**3 407,85**	**Казахстан**
8	8	**1104-0201-0104** *РСНБ РК 2024*	**Крепление скважины трубами с муфтовым соединением при роторном бурении, глубина скважины до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2.** *При бурении в подземных сооружениях в обычных условиях применять Кзтр=1,14. Норма предусмотрена для применения труб наружным диаметром 219 мм. При креплении скважин трубами с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применять Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кзтм=1,2*	**м закрепленной скважины**	**18,45**	**10 526,0**	**194 204,7**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	**1104-0201-0104** *РСНБ РК 2024*	**Крепление скважины трубами с муфтовым соединением при роторном бурении, глубина скважины до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2.** *Норма предусмотрена для применения труб наружным диаметром 219 мм. При креплении скважин трубами с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применять Кзтр=1, Кзм=1, Кзтм=1.* *При бурении в подземных сооружениях в обычных условиях применять Кзтр=1,14*	**м закрепленной скважины**	**90,45**	**8 778,0**	**793 970,1**	
10	10	**1104-0201-0104** *РСНБ РК 2024*	**Крепление скважины трубами с муфтовым соединением при роторном бурении, глубина скважины до 100 м, группа грунтов по устойчивости 2.** *При бурении в подземных сооружениях в обычных условиях применять Кзтр=1,14. Норма предусмотрена для применения труб наружным диаметром 219 мм. При креплении скважин трубами с наружным диаметром до 200 мм, применять Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кзтм=0,9*	**м закрепленной скважины**	**58,5**	**7 903,0**	**462 325,5**	
11	11	**241-110-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	**м**	**45**	**22 173,0**	**997 785,0**	**Казахстан**
12	12	**241-110-0109** *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 324х11,0 мм**	**м**	**18,18**	**57 148,0**	**1 038 950,55**	
13	13	**241-110-0104** *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм**	**м**	**90,45**	**35 400,0**	**3 201 930,0**	**Казахстан**
14	14	**241-110-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	**м**	**43,2**	**22 173,0**	**957 873,6**	**Казахстан**
15	15	**241-110-0101** *РСНБ РК 2022*	**Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм**	**м**	**15,3**	**22 173,0**	**339 246,9**	**Казахстан**
16	16	**241-102-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**40,5**	**314,0**	**12 717,0**	
17	17	**217-603-0103** *РСНБ РК 2022*	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**$м^3$**	**90**	**184,0**	**16 560,0**	**Казахстан**
18	18	**1104-0501-0113** *РСНБ РК 2022*	**Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от электродвигателя**	**сутки откачки**	**1,8**	**921 801,0**	**1 659 241,8**	
19	19	**1130-0102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**$м^3$ бетона в деле**	**0,675**	**52 369,0**	**35 349,3**	
			ИТОГО по акту				**16 640 348**	
			Всего по акту				**16 640 348**	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,4%)					1 064 982,27	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР					**17 705 330,27**	
		Сметная прибыль (5%)					885 266,51	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				531 159,91	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**19 121 756,69**	
			Итого в текущих ценах II 2025 года, к = 1,0388				8 342 745,96	
			Итого в текущих ценах III 2025 года, к = 1,0587				8 502 565,6	
			Итого в текущих ценах IY 2025 года, к = 1,079				3 301 180,08	
			Итого:				**20 146 491,63**	
			НДС (12%)				2 417 579,0	
			Итого с НДС				**22 564 070,63**	
			Тендерная скидка 2%				451 281,41	
			Итого к оплате				**22 112 789,22**	

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Кашкынбаев Б.Т.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Нурай-Сервис»

_____ **Алтынбеков С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Мурат Д.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

_____ **Ануаров Д.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке Талгарского района Алматинской области (2-ой этап)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Поселковая сеть В1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 27-02-2024

Акт выполненных работ № 4

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-1 Поселковая сеть В1 работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	7 234,0784	356,0	2 575 331,91	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	361,7416	9 440,0	3 414 840,7	
3	3	6101-0107-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м^3	467,0111	198,0	92 468,2	
4	4	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м^3	155,6453	1 343,0	209 031,64	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	867,2311	3 737,0	3 240 842,62	
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м /10м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	6 131,0834	65,0	398 520,42	
7	7	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	м^3	6 131,0834	29,0	177 801,42	
8	8	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	235,7646	140,0	33 007,04	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				10 141 844	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Водоснабжения В1, трубопроводы и фитинги					
9	9	**6301-0502-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка гидрантов пожарных**	**шт.**	**8**	**9 234,0**	**73 872,0**	
10	10	**244-404-0104** *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм**	**шт.**	**8**	**56 424,0**	**451 392,0**	**Казахстан**
11	12	**6301-0105-0405** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 140 мм**	**км**	**2,38889**	**1 674 107,0**	**3 999 257,24**	
12	13	**241-404-1705** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	**м**	**2 412,779991**	**3 615,0**	**8 722 199,81**	**Казахстан**
13	16	**6301-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**3,557**	**1 462 178,0**	**5 200 967,06**	
14	17	**241-404-1703** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	**3 592,57**	**2 256,0**	**8 104 837,83**	**Казахстан**
15	20	**6301-0105-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**5,866**	**1 385 612,0**	**8 128 000,05**	
16	21	**241-201-0401** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	**м**	**5 924,66**	**91,0**	**539 144,15**	**Казахстан**
17	109	**1122-0501-0103** *РСНБ РК 2024*	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,74**	**49 920,0**	**236 620,79**	
18	110	**225-101-0603** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**2**	**129 231,0**	**258 462,0**	**Казахстан**
19	111	**225-101-0111** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9, КС 20-9а**	**шт.**	**4**	**39 687,0**	**158 748,0**	**Казахстан**
20	112	**225-101-0613** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**2**	**58 477,0**	**116 954,0**	**Казахстан**
21	114	**225-101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**2**	**3 505,0**	**7 010,0**	**Казахстан**
22	116	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0342**	**1 145 676,0**	**39 182,13**	**Казахстан**
23	117	**244-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**2**	**22 439,0**	**44 878,0**	**Казахстан**
24	118	**1122-0501-0102** *РСНБ РК 2024*	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**11,76**	**60 720,0**	**714 067,21**	
25	119	**225-101-0602** *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**8**	**51 535,0**	**412 280,0**	**Казахстан**
26	120	**225-101-0109** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а**	**шт.**	**16**	**25 223,0**	**403 568,0**	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	121	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	37 408,0	299 264,0	Казахстан
28	122	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3 505,0	28 040,0	Казахстан
29	124	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1366	1 145 676,0	156 499,33	Казахстан
30	125	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	8	22 439,0	179 512,0	Казахстан
31	126	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/	т	0,3367	2 310 562,0	777 966,21	
32	127	6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	11,3944	634,0	7 224,04	
33	128	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	2,7062	30 087,0	81 421,44	
34	137	6301-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка футляра из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм /футляр/	км	0,036	6 444 521,0	232 002,71	
35	138	241-201-0423 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х32,2 мм	м	36,36	22 949,0	834 425,65	Казахстан
36	145	6301-0801-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр, диаметр 150 мм	м	36	6 329,0	227 844,0	
37	152	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	184,449	3 897,0	718 797,75	
			Итого по разделу 2: Водоснабжения В1, трубопроводы и фитинги				41 154 437	
			Раздел 3: Колодцы распределительные из сборных ж/б элементов Д1500мм - 193шт					
38	183	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,027	3 825 936,0	103 300,0	
39	184	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	3	19 559,0	58 677,0	
40	185	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	15	7 971,0	119 565,0	
41	186	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 150 мм	шт.	6	8 178,0	49 068,0	
42	187	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	9	8 178,0	73 602,0	
43	188	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	7 377,0	44 262,0	
44	189	241-214-0308 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	6	2 177,0	13 062,0	Казахстан
45	190	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	4,5	4 034,0	18 153,0	
46	191	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	758,0	3 411,0	
47	192	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1,8	2 509,0	4 516,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	193	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,8	484,0	871,0	
49	196	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0057	3 825 936,0	21 808,0	
50	197	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	6	427,0	2 562,0	
51	198	241-117-0428 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	3	2 308,0	6 924,0	Казахстан
52	199	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза/	м	1,2	13 152,0	15 782,0	
53	253	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,027	3 825 936,0	103 300,5	
54	254	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	3	19 559,0	58 677,0	
55	255	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	15	7 971,0	119 565,0	
56	256	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 150 мм	шт.	6	8 178,0	49 068,0	
57	257	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	9	8 178,0	73 602,0	
58	258	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	7 377,0	44 262,0	
59	259	241-214-0308 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	6	2 177,0	13 062,0	Казахстан
60	260	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	4,5	4 034,0	18 153,0	
61	261	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	758,0	3 411,0	
62	262	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	3,6	2 509,0	9 032,25	
63	263	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	3,6	484,0	1 742,25	
64	266	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0057	3 825 936,0	21 807,75	
65	267	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	6	427,0	2 562,0	
66	268	241-117-0428 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	3	2 308,0	6 924,0	Казахстан
67	269	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза/	м	1,2	13 152,0	15 782,25	
68	288	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,072	3 825 936,0	275 467,64	
69	289	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	8	19 559,0	156 472,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	290	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	40	7 971,0	318 840,0	
71	291	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 150 мм	шт.	16	8 178,0	130 848,0	
72	292	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	24	8 178,0	196 272,0	
73	293	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	7 377,0	118 032,0	
74	294	241-214-0308 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	16	2 177,0	34 832,0	Казахстан
75	295	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	12	4 034,0	48 408,0	
76	296	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	12	758,0	9 096,0	
77	297	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	12	2 509,0	30 107,64	
78	298	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	12	484,0	5 808,0	
79	301	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0152	3 825 936,0	58 154,18	
80	302	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	16	427,0	6 832,0	
81	303	241-117-0428 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	8	2 308,0	18 464,0	Казахстан
82	304	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза/	м	3,2	13 152,0	42 086,55	
83	305	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	60 720,0	178 516,73	
84	306	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 505,0	7 010,0	Казахстан
85	308	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	37 408,0	74 816,0	Казахстан
86	309	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	25 223,0	100 892,0	Казахстан
87	310	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	51 535,0	103 070,0	Казахстан
88	311	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0342	1 145 676,0	39 182,19	Казахстан
89	312	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	22 439,0	44 878,0	Казахстан
90	313	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,564	30 087,0	16 969,09	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	318	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,07072	2 310 562,0	163 402,91	
92	319	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	2,4	1 104,0	2 649,64	
93	323	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,072	3 825 936,0	275 467,33	
94	324	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	8	19 559,0	156 472,0	
95	325	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	40	7 971,0	318 840,0	
96	326	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 150 мм	шт.	16	8 178,0	130 848,0	
97	327	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	24	8 178,0	196 272,0	
98	328	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	7 377,0	118 032,0	
99	329	241-214-0308 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм	шт.	16	2 177,0	34 832,0	Казахстан
100	330	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	12	4 034,0	48 408,0	
101	331	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	12	758,0	9 096,0	
102	332	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	14,4	2 509,0	36 129,33	
103	333	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	14,4	484,0	6 969,33	
104	336	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0152	3 825 936,0	58 154,0	
105	337	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	16	427,0	6 832,0	
106	338	241-117-0428 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	8	2 308,0	18 464,0	Казахстан
107	339	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм /гильза/	м	3,2	13 152,0	42 086,67	
108	340	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	60 720,0	89 258,42	
109	341	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
110	343	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
111	344	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	345	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
113	346	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1 145 676,0	19 568,17	Казахстан
114	347	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
115	348	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,5	
116	353	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,5	
117	354	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,83	
118	393	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0029	3 825 936,0	11 095,25	
119	394	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	4 421,0	4 421,0	
120	395	6301-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	5	6 223,0	31 115,0	
121	396	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 125 мм	шт.	2	6 642,0	13 284,0	
122	397	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	3	6 642,0	19 926,0	
123	398	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6 094,0	12 188,0	
124	399	241-214-0307 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	1 760,0	3 520,0	Казахстан
125	400	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	1,5	4 034,0	6 051,0	
126	401	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	758,0	1 137,0	
127	402	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,9	2 509,0	2 258,0	
128	403	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,9	484,0	435,5	
129	406	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0013	3 825 936,0	4 973,75	
130	407	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427,0	854,0	
131	408	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	1	2 791,0	2 791,0	
132	409	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	0,4	9 598,0	3 839,25	
133	463	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0116	3 825 936,0	44 381,0	
134	464	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	4	4 421,0	17 684,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	465	6301-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	20	6 223,0	124 460,0	
136	466	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	6 642,0	53 136,0	
137	467	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	12	6 642,0	79 704,0	
138	468	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	6 094,0	48 752,0	
139	469	241-214-0307 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	8	1 760,0	14 080,0	Казахстан
140	470	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	6	4 034,0	24 204,0	
141	471	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	758,0	4 548,0	
142	472	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6	2 509,0	15 054,0	
143	473	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	6	484,0	2 904,0	
144	476	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0052	3 825 936,0	19 895,0	
145	477	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	8	427,0	3 416,0	
146	478	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	4	2 791,0	11 164,0	
147	479	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	1,6	9 598,0	15 356,67	
148	498	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0029	3 825 936,0	11 095,18	
149	499	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	4 421,0	4 421,0	
150	500	6301-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	5	6 223,0	31 115,0	
151	501	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 125 мм	шт.	2	6 642,0	13 284,0	
152	502	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	3	6 642,0	19 926,0	
153	503	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	6 094,0	12 188,0	
154	504	241-214-0307 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	1 760,0	3 520,0	Казахстан
155	505	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	1,5	4 034,0	6 051,0	
156	506	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	758,0	1 137,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	507	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1,8	2 509,0	4 516,18	
158	508	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,8	484,0	871,18	
159	511	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0013	3 825 936,0	4 973,73	
160	512	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427,0	854,0	
161	513	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	1	2 791,0	2 791,0	
162	514	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	0,4	9 598,0	3 839,18	
163	533	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0032	3 825 936,0	12 243,0	
164	534	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0	2 882,0	
165	535	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	5	5 252,0	26 260,0	
166	536	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 100 мм	шт.	2	4 864,0	9 728,0	
167	537	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 864,0	14 592,0	
168	538	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 054,0	10 108,0	
169	539	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405,0	2 810,0	Казахстан
170	540	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	1,5	4 034,0	6 051,0	
171	541	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	758,0	1 137,0	
172	542	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,6	2 509,0	1 505,33	
173	543	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,6	484,0	290,33	
174	546	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0019	3 825 936,0	7 269,33	
175	547	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427,0	854,0	
176	548	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1 150,0	1 150,0	
177	549	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	0,4	9 598,0	3 839,33	
178	568	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0224	3 825 936,0	85 701,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	569	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	7	2 882,0	20 174,0	
180	570	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	35	5 252,0	183 820,0	
181	571	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 100 мм	шт.	14	4 864,0	68 096,0	
182	572	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	21	4 864,0	102 144,0	
183	573	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	5 054,0	70 756,0	
184	574	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	1 405,0	19 670,0	Казахстан
185	575	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	10,5	4 034,0	42 357,0	
186	576	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10,5	758,0	7 959,0	
187	577	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6,3	2 509,0	15 806,7	
188	578	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	6,3	484,0	3 049,2	
189	581	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0133	3 825 936,0	50 885,1	
190	582	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	14	427,0	5 978,0	
191	583	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	7	1 150,0	8 050,0	
192	584	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	2,8	9 598,0	26 874,4	
193	585	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	60 720,0	178 516,8	
194	586	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 505,0	7 010,0	Казахстан
195	588	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	37 408,0	74 816,0	Казахстан
196	589	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	4	25 223,0	100 892,0	Казахстан
197	590	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	51 535,0	103 070,0	Казахстан
198	591	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	1 145 676,0	39 136,2	Казахстан
199	592	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22 439,0	44 878,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	593	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,564	30 087,0	16 969,0	
201	598	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,07072	2 310 562,0	163 403,0	
202	599	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	2,4	1 104,0	2 649,6	
203	603	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,016	3 825 936,0	61 215,0	
204	604	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	2 882,0	14 410,0	
205	605	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	25	5 252,0	131 300,0	
206	606	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 100 мм	шт.	10	4 864,0	48 640,0	
207	607	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	15	4 864,0	72 960,0	
208	608	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	5 054,0	50 540,0	
209	609	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	1 405,0	14 050,0	Казахстан
210	610	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	7,5	4 034,0	30 255,0	
211	611	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7,5	758,0	5 685,0	
212	612	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6	2 509,0	15 053,89	
213	613	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	6	484,0	2 903,89	
214	616	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0095	3 825 936,0	36 346,67	
215	617	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	10	427,0	4 270,0	
216	618	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	5	1 150,0	5 750,0	
217	619	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	2	9 598,0	19 196,11	
218	620	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	60 720,0	178 516,89	
219	621	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 505,0	7 010,0	Казахстан
220	623	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	37 408,0	74 816,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	624	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	4	25 223,0	100 892,0	Казахстан
222	625	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	51 535,0	103 070,0	Казахстан
223	626	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	1 145 676,0	39 136,22	Казахстан
224	627	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22 439,0	44 878,0	Казахстан
225	628	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,564	30 087,0	16 969,11	
226	633	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,07072	2 310 562,0	163 402,89	
227	634	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	2,4	1 104,0	2 649,56	
228	638	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0512	3 825 936,0	195 888,0	
229	639	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	16	2 882,0	46 112,0	
230	640	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	80	5 252,0	420 160,0	
231	641	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	32	4 864,0	155 648,0	
232	642	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	48	4 864,0	233 472,0	
233	643	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	32	5 054,0	161 728,0	
234	644	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	32	1 405,0	44 960,0	Казахстан
235	645	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	24	4 034,0	96 816,0	
236	646	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	24	758,0	18 192,0	
237	647	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	24	2 509,0	60 216,32	
238	648	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	24	484,0	11 616,0	
239	651	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0304	3 825 936,0	116 308,48	
240	652	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	32	427,0	13 664,0	
241	653	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	16	1 150,0	18 400,0	
242	654	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	6,4	9 598,0	61 427,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	655	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	60 720,0	178 516,8	
244	656	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3 505,0	7 010,0	Казахстан
245	658	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	37 408,0	74 816,0	Казахстан
246	659	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	4	25 223,0	100 892,0	Казахстан
247	660	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	51 535,0	103 070,0	Казахстан
248	661	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03416	1 145 676,0	39 136,32	Казахстан
249	662	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	2	22 439,0	44 878,0	Казахстан
250	663	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,564	30 087,0	16 969,04	
251	668	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,07072	2 310 562,0	163 402,96	
252	669	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	2,4	1 104,0	2 649,6	
253	673	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0768	3 825 936,0	293 832,0	
254	674	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	24	2 882,0	69 168,0	
255	675	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	120	5 252,0	630 240,0	
256	676	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 100 мм	шт.	48	4 864,0	233 472,0	
257	677	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	72	4 864,0	350 208,0	
258	678	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	48	5 054,0	242 592,0	
259	679	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	48	1 405,0	67 440,0	Казахстан
260	680	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	36	4 034,0	145 224,0	
261	681	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	36	758,0	27 288,0	
262	682	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	43,2	2 509,0	108 388,54	
263	683	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	43,2	484,0	20 908,54	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
264	686	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0456	3 825 936,0	174 462,49	
265	687	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	48	427,0	20 496,0	
266	688	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	24	1 150,0	27 600,0	
267	689	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм /гильза/	м	9,6	9 598,0	92 140,54	
268	690	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,82	60 720,0	535 550,43	
269	691	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	3 505,0	21 030,0	Казахстан
270	693	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	37 408,0	224 448,0	Казахстан
271	694	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	12	25 223,0	302 676,0	Казахстан
272	695	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	51 535,0	309 210,0	Казахстан
273	696	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,10248	1 145 676,0	117 408,81	Казахстан
274	697	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	6	22 439,0	134 634,0	Казахстан
275	698	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	1,692	30 087,0	50 907,24	
276	703	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,21216	2 310 562,0	490 208,76	
277	704	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	7,2	1 104,0	7 948,86	
278	743	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00508	3 825 936,0	19 436,0	
279	744	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	2	1 337,0	2 674,0	
280	745	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	10	2 673,0	26 730,0	
281	746	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 50 мм	шт.	4	2 415,0	9 660,0	
282	747	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 415,0	14 490,0	
283	748	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 599,0	18 396,0	
284	749	241-214-0302 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	865,0	3 460,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	750	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	3	4 034,0	12 102,0	
286	751	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	758,0	2 274,0	
287	752	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2,4	2 509,0	6 021,33	
288	753	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,4	484,0	1 161,33	
289	756	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00148	3 825 936,0	5 662,67	
290	757	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	4	427,0	1 708,0	
291	758	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	759,0	1 518,0	
292	759	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильза/	м	0,8	5 508,0	4 406,67	
293	760	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	60 720,0	89 258,33	
294	761	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
295	763	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
296	764	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
297	765	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
298	766	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1 145 676,0	19 568,0	Казахстан
299	767	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан
300	768	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,67	
301	773	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,33	
302	774	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,67	
303	778	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00762	3 825 936,0	29 154,0	
304	779	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	3	1 337,0	4 011,0	
305	780	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	15	2 673,0	40 095,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
306	781	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 50 мм	шт.	6	2 415,0	14 490,0	
307	782	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	2 415,0	21 735,0	
308	783	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 599,0	27 594,0	
309	784	241-214-0302 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	6	865,0	5 190,0	Казахстан
310	785	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	4,5	4 034,0	18 153,0	
311	786	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	758,0	3 411,0	
312	787	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	4,5	2 509,0	11 290,5	
313	788	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	4,5	484,0	2 178,0	
314	791	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00222	3 825 936,0	8 493,75	
315	792	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	6	427,0	2 562,0	
316	793	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	3	759,0	2 277,0	
317	794	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильза/	м	1,2	5 508,0	6 609,75	
318	813	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01524	3 825 936,0	58 307,0	
319	814	241-113-0108 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	6	1 337,0	8 022,0	
320	815	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	30	2 673,0	80 190,0	
321	816	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец стальной свободный на приварном кольце диаметром 50 мм	шт.	12	2 415,0	28 980,0	
322	817	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2 415,0	43 470,0	
323	818	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	4 599,0	55 188,0	
324	819	241-214-0302 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	12	865,0	10 380,0	Казахстан
325	820	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	9	4 034,0	36 306,0	
326	821	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	9	758,0	6 822,0	
327	822	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10,8	2 509,0	27 097,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
328	823	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	10,8	484,0	5 227,0	
329	826	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00444	3 825 936,0	16 987,0	
330	827	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	12	427,0	5 124,0	
331	828	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	6	759,0	4 554,0	
332	829	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильза/	м	2,4	5 508,0	13 219,0	
333	830	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,31	60 720,0	261 703,0	
334	831	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 505,0	10 515,0	Казахстан
335	833	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	37 408,0	112 224,0	Казахстан
336	834	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	6	25 223,0	151 338,0	Казахстан
337	835	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	51 535,0	154 605,0	Казахстан
338	836	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06832	1 145 676,0	78 272,67	Казахстан
339	837	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	22 439,0	67 317,0	Казахстан
340	838	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,846	30 087,0	25 453,5	
341	843	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,10608	2 310 562,0	245 104,5	
342	844	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	3,6	1 104,0	3 974,5	
343	878	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0037	3 825 936,0	14 155,83	
344	879	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	10	427,0	4 270,0	
345	880	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	5	759,0	3 795,0	
346	881	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	15	2 673,0	40 095,0	
347	882	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	15	2 415,0	36 225,0	
348	883	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	7,5	4 034,0	30 255,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
349	884	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7,5	758,0	5 685,0	
350	885	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6	2 509,0	15 054,17	
351	886	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	6	484,0	2 904,17	
352	889	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильза/	м	2	5 508,0	11 015,83	
353	908	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00444	3 825 936,0	16 987,33	
354	909	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	12	427,0	5 124,0	
355	910	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	6	759,0	4 554,0	
356	911	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	18	2 673,0	48 114,0	
357	912	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2 415,0	43 470,0	
358	913	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	9	4 034,0	36 306,0	
359	914	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	9	758,0	6 822,0	
360	915	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	9	2 509,0	22 581,33	
361	916	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	9	484,0	4 356,0	
362	919	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильза/	м	2,4	5 508,0	13 219,33	
363	920	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	60 720,0	89 258,44	
364	921	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 505,0	3 505,0	Казахстан
365	923	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37 408,0	37 408,0	Казахстан
366	924	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	2	25 223,0	50 446,0	Казахстан
367	925	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	51 535,0	51 535,0	Казахстан
368	926	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1 145 676,0	19 568,11	Казахстан
369	927	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439,0	22 439,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
370	928	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,282	30 087,0	8 484,56	
371	933	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/	т	0,03536	2 310 562,0	81 701,44	
372	934	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784	$м^2$	1,2	1 104,0	1 324,78	
373	938	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00296	3 825 936,0	11 324,57	
374	939	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	8	427,0	3 416,0	
375	940	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	4	759,0	3 036,0	
376	941	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	12	2 673,0	32 076,0	
377	942	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 415,0	28 980,0	
378	943	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	6	4 034,0	24 204,0	
379	944	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	758,0	4 548,0	
380	945	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	7,2	2 509,0	18 064,57	
381	946	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	7,2	484,0	3 484,57	
382	949	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм /гильза/	м	1,6	5 508,0	8 812,57	
383	950	1122-0501-0102 *РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,41	60 720,0	267 775,29	
384	951	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 505,0	10 515,0	Казахстан
385	953	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	37 408,0	112 224,0	Казахстан
386	954	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а	шт.	6	25 223,0	151 338,0	Казахстан
387	955	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	51 535,0	154 605,0	Казахстан
388	956	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05124	1 145 676,0	58 704,43	Казахстан
389	957	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	3	22 439,0	67 317,0	Казахстан
390	958	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки /Бетонная отмостка вокруг люков колодцев t=15см, бетон В7,5/	$м^3$	0,846	30 087,0	25 453,71	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
391	**963**	**6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг /МС-3, МС-5, МС-7/**	**т**	**0,10608**	**2 310 562,0**	**245 104,29**	
392	**964**	**6111-0501-0513** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784**	**$м^2$**	**3,6**	**1 104,0**	**3 974,57**	
			Итого по разделу 3: Колодцы распределительные из сборных ж/б элементов Д1500мм - 193шт				**19 836 742**	
			ИТОГО по акту				**71 133 023**	
			Всего по акту				**71 133 023**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,4%)				4 552 513,47	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**75 685 536,47**	
			Сметная прибыль (5%)				3 784 276,82	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)				2 270 566,09	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**81 740 379,39**	
			Итого в текущих ценах II 2025 года, к = 1,0388				35 663 000,57	
			Итого в текущих ценах III 2025 года, к = 1,0587				36 346 186,66	
			Итого в текущих ценах IY 2025 года, к = 1,079				14 111 659,1	
			Итого:				**86 120 846,32**	
			НДС (12%)				10 334 501,56	
			Итого с НДС				**96 455 347,88**	
			Тендерная скидка 2%				1 929 106,96	
			Итого к оплате				**94 526 240,92**	

Заказчик:
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района"

_____ **Кашкынбаев Б.Т.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО «Нурай-Сервис»

_____ **Алтынбеков С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Мурат Д.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

_____ **Ануяров Д.А.**