Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-06 Искусственные сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-06-00-12-Вкл-5 Мост №3 на ПК 56+28,66 440-2014-3-ИС.6 / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Бетонные работы									
1	1	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	57	39 873,0	2 277,0	2 272 761,0	129 789,0	1 421 808,0		2 272 761,0
						12 652,0	736,0	721 164,0	41 952,0			
2	2	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений	т	3,351	308 571,0	73 325,0	1 034 021,0	245 712,0	13 280,0		1 034 021,0
						231 283,0	21 241,0	775 029,0	71 179,0			
3	3	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 мм	т	3,174	292 416,0		928 128,0		928 128,0		928 128,0
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,141	306 736,0		43 250,0		43 250,0		43 250,0
5	5	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80	т	0,036	310 606,0		11 182,0		11 182,0		11 182,0
6	6	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	$м^3$ конструкции	38	68 074,0	3 972,0	2 586 812,0	150 936,0	1 322 438,0		2 586 812,0
						29 301,0	1 264,0	1 113 438,0	48 032,0			
7	7	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений	т	2,116	308 571,0	73 325,0	652 936,0	155 156,0	8 385,0		652 936,0
						231 283,0	21 241,0	489 395,0	44 946,0			
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	2,08	306 736,0		638 011,0		638 011,0		638 011,0
9	9	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 6727-80	т	0,036	310 606,0		11 182,0		11 182,0		11 182,0
			Итого по разделу 1: Бетонные работы					8 178 283,0	681 593,0	4 397 664,0	0,0	8 178 283,0
								3 099 026,0	206 109,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					8 178 283,0	681 593,0	4 397 664,0	0,0	8 178 283,0
								3 099 026,0	206 109,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										8 178 283,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									613 371,23

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**8 791 654,23**
			Сметная прибыль 5%									**439 582,71**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**439 582,71**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**9 670 819,65**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**1 160 498,36**
			ИТОГО с НДС									**10 831 318,01**

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — Ниетбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Маданханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-08 Блок АЛБК**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00** от **10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) (корректировка за Декабрь 2023 год) на **2-08-02-01 Конструкции железобетонные/**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 8: Лестницы лист КЖ-48, 49									
1	249	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов Bal Flex 503	$м^2$ поверхности	-732	2 788,0 2 008,0	37,0 13,0	-2 040 816,0 -1 469 856,0	-27 084,0 -9 516,0	-543 876,0		-2 040 816,0
2	250	СТПрайс	Стоимость полиуретанового эластичного защитного материала Bal Flex 503	$м^2$	-732	6 189,46		-4 530 685,0		-4 530 685,0		-4 530 685,0
			Итого по разделу 8: Лестницы лист КЖ-48, 49					-6 571 501,0 -1 469 856,0	-27 084,0 -9 516,0	-5 074 561,0 0,0	0,0 0,0	-6 571 501,0
			ИТОГО по акту					-6 571 501,0 -1 469 856,0	-27 084,0 -9 516,0	-5 074 561,0 0,0	0,0 0,0	-6 571 501,0

		Итого по акту		-6 571 501,0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		- 492 862,58
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		- 7 064 363,58
		Сметная прибыль 5%		- 353 218,18
		Непредвиденные работы и затраты-5%		- 353 218,18
		ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами		- 7 770 799,93
		Налог на добавленную стоимость, 12%		- 932 495,99
		ИТОГО с НДС		- 8 703 295,92

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Главный специалист отдела водо-газоснабжения **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Малиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 183

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-08 Блок АЛБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) (корректировка за Декабрь 2024 год) на **2-08-02-01 Конструкции железобетонные**

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Перекрытие лист КЖ-28, 30									
1	181	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	-12.84	7 871,0 5 062,0	37,0 8,0	-101 064,0 -64 996,0	-475,0 -103,0	-35 592,0		-101 064,0
2	182	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	-8,4	1 769,0 1 059,0	273,0 60,0	-14 860,0 -8 896,0	-2 293,0 -504,0	-3 671,0		-14 860,0
3	183	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	-8,4	436,0 60,0	62,0 14,0	-3 662,0 -504,0	-521,0 -118,0	-2 638,0		-3 662,0
4	184	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	-8,4	4 625,0 1 415,0	301,0 47,0	-38 850,0 -11 886,0	-2 529,0 -395,0	-24 435,0		-38 850,0
			Итого по разделу 5: Перекрытие лист КЖ-28, 30					**-158 436,0** **-86 282,0**	**-5 818,0** **-1 120,0**	**-66 336,0** 0,0	**0,0** **0,0**	**-158 436,0**
			ИТОГО по акту					**-158 436,0** **-86 282,0**	**-5 818,0** **-1 120,0**	**-66 336,0** 0,0	**0,0** **0,0**	**-158 436,0**

		Итого по акту		**-158 436,0**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		**- 11 882,70**
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**- 170 318,70**
		Сметная прибыль 5%		**- 8 515,94**
		Непредвиденные работы и затраты-5%		**- 8 515,94**
		ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами		**- 187 350,57**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%								-	22 482,07
			ИТОГО с НДС								-	209 832,64

Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-08 Блок АЛБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-08-02-01-Вкл-5 Конструкции железобетонные/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Фундаменты									
1	1	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	732	2 045,0	37,0	1 496 940,0	27 084,0			1 496 940,0
						2 008,0	13,0	1 469 856,0	9 516,0			
2	2	СТПрайс	Жидкая гидроизоляция Перлина	$м^2$	732	6 189,46		4 530 685,0		4 530 685,0		4 530 685,0
			Итого по разделу 2: Фундаменты					6 027 625,0	27 084,0	4 530 685,0	0,0	6 027 625,0
								1 469 856,0	9 516,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: Перекрытие лист КЖ-28, 30									
3	3	1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1533	1 250 283,0	258 412,0	191 668,0	39 615,0	2 007,0		191 668,0
						978 771,0	47 104,0	150 046,0	7 221,0			
4	4	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1533	116 542,0	26 221,0	17 866,0	4 019,0	2 039,0		17 866,0
						77 023,0	6 956,0	11 808,0	1 066,0			
5	5	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм /100x50x2/	т	0,0286	400 796,0		11 463,0		11 463,0		11 463,0
6	6	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм /50x50x2; 40x20x2/	т	0,1247	394 231,0		49 161,0		49 161,0		49 161,0
7	7	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,01	279,0	4,0	5 304,0	76,0	1 407,0		5 304,0
						201,0	0,0	3 821,0	0,0			
8	8	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	19,01	423,0	7,0	8 041,0	133,0	3 460,0		8 041,0
						234,0	2,0	4 448,0	38,0			
9	9	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	7,2	5 939,0	62,0	42 761,0	447,0	11 686,0		42 761,0
						4 254,0	18,0	30 629,0	130,0			
10	10	224-102-1005 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	8,28	3 618,0		29 957,0		29 957,0		29 957,0
			Итого по разделу 3: Перекрытие лист КЖ-28, 30					356 221,0	44 290,0	111 180,0	0,0	356 221,0
								200 752,0	8 455,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**6 383 846,0**	**71 374,0**	**4 641 865,0**	**0,0**	**6 383 846,0**
								1 670 608,0	**17 971,0**	**0,0**	**0,0**	

		Итого по акту										**6 383 846,0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									**478 788,45**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**6 862 634,45**
			Сметная прибыль 5%									**343 131,72**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**343 131,72**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**7 548 897,90**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**905 867,75**
			ИТОГО с НДС									**8 454 765,64**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"
Инженер-сметчик:
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Главный специалист отдела водо-газоснабжения _____ **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-08 Блок АЛБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год)) (корректировка за Ноябрь 2024 год) на 2-08-03-03 Архитектурные решения.**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: Полы лист АР-19									
1	105	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	43,23	-5 946,0 -3 037,0	-173,0 -28,0	-257 046,0 -131 290,0	-7 478,0 -1 210,0	-118 277,0		-257 046,0
2	106	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	43,23	-3 520,0 -1 832,0	-89,0 -16,0	-152 170,0 -79 197,0	-3 848,0 -692,0	-69 125,0		-152 170,0
3	119	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	$м^2$ покрытия	167,06	-4 018,0 -3 798,0	-212,0 -63,0	-671 247,0 -634 494,0	-35 417,0 -10 525,0	-1 336,0		-671 247,0
4	129	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	38,01	-5 946,0 -3 037,0	-173,0 -28,0	-226 007,0 -115 436,0	-6 575,0 -1 064,0	-103 995,0		-226 007,0
5	130	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	38,01	-3 520,0 -1 832,0	-89,0 -16,0	-133 795,0 -69 634,0	-3 383,0 -608,0	-60 778,0		-133 795,0
6	143	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	$м^2$ покрытия	130,98	-4 018,0 -3 798,0	-212,0 -63,0	-526 278,0 -497 462,0	-27 768,0 -8 252,0	-1 048,0		-526 278,0
			Итого по разделу 4: Полы лист АР-19					**-1 966 543,0** **-1 527 513,0**	**-84 469,0** **-22 351,0**	**-354 559,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**-1 966 543,0**
			ИТОГО по акту					**-1 966 543,0** **-1 527 513,0**	**-84 469,0** **-22 351,0**	**-354 559,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**-1 966 543,0**

		Итого по акту										**-1 966 543,0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									**- 147 490,73**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**- 2 114 033,73**
			Сметная прибыль 5%									**- 105 701,69**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**- 105 701,69**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**2 325 437,10**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**279 052,45**
			ИТОГО с НДС									**2 604 489,55**

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кызларбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Нитбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Васкымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-08 Блок АЛБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год)) (корректировка за Июль 2025 год) на 2-08-03-03 Архитектурные решения./**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Проемы									
1	54	223-201-0118 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остеклениыми полотнами ДО 24-15П**	м²	2,88	-15 151,0		-43 634,8		-43 634,8		-43 634,8
			Итого по разделу 2: Проемы					-43 634,8	0,0	-43 634,8	0,0	-43 634,8
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-43 634,8	0,0	-43 634,8	0,0	-43 634,8
								0,0	0,0	0,0	0,0	

		Итого по акту										-43 634,8
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 3 272,61
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 46 907,41
			Сметная прибыль 5%									- 2 345,37
			Непредвиденные работы и затраты 5%									- 2 345,37
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									- 51 598,15
			Налог на добавленную стоимость 12%									- 6 191,78
			ИТОГО с НДС									- 57 789,93

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Малиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-08 Блок АЛБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-08-03-03-Вкл-5 Архитектурные решения / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Полы лист АР-19										
1	31	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	43,23	2 637,0	86,0	113 998,0	3 718,0	36 400,0		113 998,0	
						1 709,0	13,0	73 880,0	562,0				
2	32	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	43,23	691,0	45,0	29 872,0	1 946,0	2 983,0		29 872,0	
						577,0	7,0	24 944,0	303,0				
3	33	КП *ТОО "Де Монлид Казахстан"*	Мастика гидроизоляционная Боларс полиакриловая (5кг)	кг	109,8042	1 548,72		170 056,0		170 056,0		170 056,0	
4	57	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	38,01	2 637,0	86,0	100 232,0	3 269,0	32 004,0		100 232,0	
						1 709,0	13,0	64 959,0	494,0				
5	58	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	38,01	691,0	45,0	26 265,0	1 710,0	2 623,0		26 265,0	
						577,0	7,0	21 932,0	266,0				
6	59	КП *ТОО "Де Монлид Казахстан"*	Мастика гидроизоляционная Боларс полиакриловая (5кг)	кг	96,5454	1 548,72		149 522,0		149 522,0		149 522,0	
7	67	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	130,98	2 637,0	86,0	345 394,0	11 265,0	110 285,0		345 394,0	
						1 709,0	13,0	223 845,0	1 703,0				
8	68	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	130,98	691,0	45,0	90 507,0	5 894,0	9 038,0		90 507,0	
						577,0	7,0	75 575,0	917,0				
9	69	КП *ТОО "Де Монлид Казахстан"*	Мастика гидроизоляционная Боларс полиакриловая (5кг)	кг	332,6892	1 548,72		515 242,0		515 242,0		515 242,0	
			Итого по разделу 4: Полы лист АР-19					1 541 088,0	27 802,0	1 028 153,0	0,0	1 541 088,0	
								485 135,0	4 245,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					1 541 088,0	27 802,0	1 028 153,0	0,0	1 541 088,0	
								485 135,0	4 245,0	0,0	0,0		

		Итого по акту		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	**1 541 088,0**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**115 581,60**
			Сметная прибыль 5%	**1 656 669,60**
				82 833,48

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**82 833,48**	
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**1 822 336,56**	
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**218 680,39**	
			ИТОГО с НДС									**2 041 016,95**	

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водоснабжения **Шитбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Маниханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-08 Блок АЛБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Декабрь 2024 год) на 2-08-04-06 Электрооборудование и электроосвещение.**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Кабельные изделия и провода, трубы									
1	204	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4 875	-1 446,0	-33,0	-7 049 250,0	-160 875,0	-346 125,0		-7 049 250,0
			Итого по разделу 5: Кабельные изделия и провода, трубы			-1 342,0	-8,0	-6 542 250,0	-39 000,0			
								-7 049 250,0	-160 875,0	-346 125,0	0,0	-7 049 250,0
								-6 542 250,0	-39 000,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту									
								-7 049 250,0	-160 875,0	-346 125,0	0,0	-7 049 250,0
								-6 542 250,0	-39 000,0	0,0	0,0	

		Итого по акту		-7 049 250,0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		- 528 693,75
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		- 7 577 943,75
		Сметная прибыль 5%		- 378 897,19
		Непредвиденные работы и затраты-5%		- 378 897,19
		ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами		- 8 335 738,13

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 1 000 288,58
			ИТОГО с НДС									- 9 336 026,70

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Муэтау"

Инженер-сметчик
ТОО "Муэтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Медиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-08 Блок АЛБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-08-05-09-Вкл-5 Технологическое оборудование./ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Биологический отдел. 1 этаж.										
1	6	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
			Итого по разделу 1: Биологический отдел. 1 этаж.					204 557,0	0,0	0,0	0,0	204 557,0	
								0,0	0,0	204 557,0	0,0		
			Раздел 2: РР										
2	8	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
3	9	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
4	10	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
5	11	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
6	12	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
7	13	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
			Итого по разделу 2: РР					1 227 342,0	0,0	0,0	0,0	1 227 342,0	
								0,0	0,0	1 227 342,0	0,0		
			Раздел 5: Химический отдел. 2 этаж										
8	19	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
9	20	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-12: Fairy Cold Plasma R410A - GWH12ACBXBK3NNA1B (без соединительной инсталляции)	шт	1	219 484,17		219 484,0				219 484,0	
10	21	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
11	22	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
12	23	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	24	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
										204 557,0			
14	25	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
										204 557,0			
15	26	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	1	204 556,92		204 557,0				204 557,0	
										204 557,0			
16	27	КП *Компания "ТД Рамин"*	Кондиционер настенный Gree-09: Fairy Cold Plasma R410A - GWH09ACAXAK3NNA1A (без соединительной инсталляции)	шт	2	204 556,92		409 114,0				409 114,0	
										409 114,0			
			Итого по разделу 5: Химический отдел. 2 этаж					2 060 497,0	0,0	0,0	0,0	2 060 497,0	
								0,0	0,0	2 060 497,0	0,0		
			ИТОГО по акту					3 492 396,0	0,0	0,0	0,0	3 492 396,0	
								0,0	0,0	3 492 396,0	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 492 396,0			
		Итого по акту											
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									3 492 396,0	
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									-	
			Сметная прибыль 5%									3 492 396,00	
			Непредвиденные работы и затраты-5%									-	
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									174 619,80	
			Налог на добавленную стоимость 12%									3 667 015,80	
			ИТОГО с НДС									440 041,90	
												4 107 057,70	

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Муэтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Муэтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела воло-газоснабжения — **Шегебаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, №)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-09 Блок водоподготовки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-09-02-01-Вкл-5 Конструкции железобетонные / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Конструкции железобетонные									
1	1	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	1 938,83	5 254,0	37,0	10 186 613,0	71 737,0			10 186 613,0
2	2	СТПрайс	**Жидкая гидроизоляция Перлина**			5 217,0	13,0	10 114 876,0	25 205,0			
3	3	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	$м^2$	1 938,83	6 189,46		12 000 311,0		12 000 311,0		12 000 311,0
4	4	СТПрайс	**Жидкая гидроизоляция Перлина**	$м^2$ поверхности	341	5 254,0	37,0	1 791 614,0	12 617,0			1 791 614,0
5	5	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**			5 217,0	13,0	1 778 997,0	4 433,0			
6	6	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	$м^2$	341	6 189,46		2 110 606,0		2 110 606,0		2 110 606,0
7	7	СТПрайс	**Жидкая гидроизоляция Перлина**	$м^2$ поверхности	89,76	2 045,0	37,0	183 559,0	3 321,0			183 559,0
8	8	СТПрайс	**Грунтовка Master Cast 125**			2 008,0	13,0	180 238,0	1 167,0			
9	9	СТПрайс	**Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525**	$м^2$ поверхности	960,036	5 254,0	37,0	5 044 029,0	35 521,0			5 044 029,0
10	10	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**			5 217,0	13,0	5 008 508,0	12 480,0			
11	11	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	$м^2$	522,72	6 189,46		3 235 355,0		3 235 355,0		3 235 355,0
12	12	СТПрайс	**Жидкая гидроизоляция Перлина**	$м^2$	527,076	6 189,46		3 262 316,0		3 262 316,0		3 262 316,0
13	13	СТПрайс	**Грунтовка Master Cast 125**	$м^2$	527,076	8 159,25		4 300 545,0		4 300 545,0		4 300 545,0
14	14	СТПрайс	**Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525**	$м^2$ поверхности	1,92	2 045,0	37,0	3 926,0	71,0			3 926,0
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**			2 008,0	13,0	3 855,0	25,0			
				$м^2$ поверхности	37,44	5 254,0	37,0	196 710,0	1 386,0			196 710,0
						5 217,0	13,0	195 324,0	487,0			
				$м^2$	24	6 189,46		148 547,0		148 547,0		148 547,0
				$м^2$	15,36	6 189,46		95 070,0		95 070,0		95 070,0
				$м^2$	15,36	8 159,25		125 326,0		125 326,0		125 326,0
				$м^3$	2,1572	29 140,0	2 741,0	62 861,0	5 913,0	44 140,0		62 861,0
						5 937,0	567,0	12 807,0	1 223,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	5,0932	122 127,0 75 930,0	15 268,0 4 641,0	622 017,0 386 727,0	77 763,0 23 638,0	157 527,0		622 017,0
17	17	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2541	395 845,0		100 584,0		100 584,0		100 584,0
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0395	317 801,0		12 553,0		12 553,0		12 553,0
19	19	1134-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м² настила	10,486	45 845,0 29 606,0	4 072,0 1 281,0	480 731,0 310 449,0	42 699,0 13 433,0	127 583,0		480 731,0
20	20	214-107-0109 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	т	0,1703	429 880,0		73 209,0		73 209,0		73 209,0
21	21	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство /Раствор для уклона/	м³ подстилающего слоя	0,0479	44 917,0 16 840,0	13,0 0,0	2 152,0 807,0	1,0 0,0	1 344,0		2 152,0
			Итого по разделу 2: Конструкции железобетонные					44 038 634,0 17 992 588,0	251 029,0 82 091,0	25 795 016,0 0,0	0,0 0,0	44 038 634,0
			Раздел 4: Горизонтальный отстойник ГО-1 лист КЖ-47									
22	27	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	242,1	2 045,0 2 008,0	37,0 13,0	495 094,0 486 137,0	8 957,0 3 147,0			495 094,0
23	28	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м² поверхности	1 177	5 254,0 5 217,0	37,0 13,0	6 183 958,0 6 140 409,0	43 549,0 15 301,0			6 183 958,0
24	29	СТПрайс	Жидкая гидроизоляция Перлина	м²	497	6 189,46		3 076 162,0		3 076 162,0		3 076 162,0
25	30	СТПрайс	Грунтовка Master Cast 125	м²	922,1	6 189,46		5 707 301,0		5 707 301,0		5 707 301,0
26	31	СТПрайс	Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525	м²	922,1	8 159,25		7 523 644,0		7 523 644,0		7 523 644,0
			Итого по разделу 4: Горизонтальный отстойник ГО-1 лист КЖ-47					22 986 159,0 6 626 546,0	52 506,0 18 448,0	16 307 107,0 0,0	0,0 0,0	22 986 159,0
			Раздел 5: Горизонтальный отстойник ГО-2 КЖ-лист 49									
27	32	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	484,2	2 045,0 2 008,0	37,0 13,0	990 189,0 972 274,0	17 916,0 6 295,0			990 189,0
28	33	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м² поверхности	1 913	5 254,0 5 217,0	37,0 13,0	10 050 902,0 9 980 121,0	70 781,0 24 869,0			10 050 902,0
29	34	СТПрайс	Жидкая гидроизоляция Перлина	м²	553	6 189,46		3 422 771,0		3 422 771,0		3 422 771,0
30	35	СТПрайс	Грунтовка Master Cast 125	м²	1 844,2	6 189,46		11 414 602,0		11 414 602,0		11 414 602,0
31	36	СТПрайс	Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525	м²	1 844,2	8 159,25		15 047 289,0		15 047 289,0		15 047 289,0
			Итого по разделу 5: Горизонтальный отстойник ГО-2 КЖ-лист 49					40 925 753,0 10 952 395,0	88 697,0 31 164,0	29 884 662,0 0,0	0,0 0,0	40 925 753,0
			Раздел 6: Скорые фильтры СФ-1 лист КЖ-94									
32	37	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	97,2	2 045,0 2 008,0	37,0 13,0	198 774,0 195 178,0	3 597,0 1 264,0			198 774,0
33	38	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м² поверхности	797	5 254,0 5 217,0	37,0 13,0	4 187 438,0 4 157 949,0	29 489,0 10 361,0			4 187 438,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	39	СТПрайс	Жидкая гидроизоляция Перлина	$м^2$	280	6 189,46		1 733 049,0		1 733 049,0		1 733 049,0
35	40	СТПрайс	Грунтовка Master Cast 125	$м^2$	614,2	6 189,46		3 801 566,0		3 801 566,0		3 801 566,0
36	41	СТПрайс	Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525	$м^2$	614,2	8 159,25		5 011 411,0		5 011 411,0		5 011 411,0
			Итого по разделу 6: Скорые фильтры СФ-1 лист КЖ-94					14 932 238,0	33 086,0	10 546 026,0	0,0	14 932 238,0
								4 353 127,0	11 625,0	0,0	0,0	
			Раздел 7: Скорые фильтры СФ-2 лист КЖ-107									
37	42	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	97,2	2 045,0	37,0	198 774,0	3 597,0			198 774,0
						2 008,0	13,0	195 178,0	1 264,0			
38	43	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	797	5 254,0	37,0	4 187 438,0	29 489,0			4 187 438,0
						5 217,0	13,0	4 157 949,0	10 361,0			
39	44	СТПрайс	Жидкая гидроизоляция Перлина	$м^2$	280	6 189,46		1 733 049,0		1 733 049,0		1 733 049,0
40	45	СТПрайс	Грунтовка Master Cast 125	$м^2$	614,2	6 189,46		3 801 566,0		3 801 566,0		3 801 566,0
41	46	СТПрайс	Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525	$м^2$	614,2	8 159,25		5 011 411,0		5 011 411,0		5 011 411,0
			Итого по разделу 7: Скорые фильтры СФ-2 лист КЖ-107					14 932 238,0	33 086,0	10 546 026,0	0,0	14 932 238,0
								4 353 127,0	11 625,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					137 815 022,0	458 404,0	93 078 837,0	0,0	137 815 022,0
								44 277 783,0	154 953,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										137 815 022,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									10 336 126,65
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									148 151 148,65
			Сметная прибыль 5%									7 407 557,43
			Непредвиденные работы и затраты 5%									7 407 557,43
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									162 966 263,52
			Налог на добавленную стоимость, 12%									19 555 951,62
			ИТОГО с НДС									182 522 215,14

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водоснабжения — Нигетбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-09 Блок водоподготовки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Ноябрь 2024 год) на 2-09-04-04 Отопление и вентиляция/**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Вентиляция									
1	63	242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный FVR, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40**	шт.	1	-26 015,0		-26 015,0		-26 015,0		-26 015,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					-26 015,0	0,0	-26 015,0	0,0	-26 015,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: Приточная система П2									
2	94	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный FVR, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	1	-34 316,0		-34 316,0		-34 316,0		-34 316,0
			Итого по разделу 3: Приточная система П2					-34 316,0	0,0	-34 316,0	0,0	-34 316,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Раздел 4: Приточная система П3									
3	129	242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный FVR, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40**	шт.	1	-26 015,0		-26 015,0		-26 015,0		-26 015,0
			Итого по разделу 4: Приточная система П3					-26 015,0	0,0	-26 015,0	0,0	-26 015,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-86 346,0	0,0	-86 346,0	0,0	-86 346,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	

		Итого по акту		**-86 346,0**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		- 6 475,95
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		- 92 821,95
		Сметная прибыль 5%		- 4 641,10
		Непредвиденные работы и затраты-5%		- 4 641,10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**102 104,15**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**12 252,50**
			ИТОГО с НДС									**114 356,64**

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Носкымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-09 Блок водоподготовки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-09-04-04-Вкл-5 Отопление и вентиляция/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	1	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	45	3 176,0	5,0	142 920,0	225,0	31 140,0		142 920,0	
						2 479,0	1,0	111 555,0	45,0				
2	2	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +150°С, PN-25 ГОСТ 21345-2005 DN-25 /автоматический воздухоотводчик Д-25 мм/	шт.	15	5 588,0		83 820,0		83 820,0		83 820,0	
3	3	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный BVR Danfoss, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	15	8 198,0		122 970,0		122 970,0		122 970,0	
4	4	242-312-1402 *СпрСЦ 10.2023*	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20 /CDT/	шт.	15	22 507,0		337 605,0		337 605,0		337 605,0	
5	5	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Фильтр сетчатый муфтовый Ду20, IVR	шт.	13	3 054,97		39 715,0		39 715,0		39 715,0	
6	6	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Фильтр сетчатый муфтовый Ду25, IVR	шт.	2	4 389,55		8 779,0		8 779,0		8 779,0	
7	7	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка /Воздухоудалитель автоматический /	шт.	30	848,0	0,0	25 440,0	0,0	750,0		25 440,0	
						823,0	0,0	24 690,0	0,0				
8	8	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Автоматический воздухоотводчик Ду15, O.R.	шт.	30	3 045,04		91 351,0		91 351,0		91 351,0	
9	9	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Кран шаровой муфтовый М-М Ду20, IVR	шт.	29	3 064,91		88 882,0		88 882,0		88 882,0	
10	10	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Кран шаровой муфтовый М-М Ду25, IVR	шт.	4	4 882,9		19 532,0		19 532,0		19 532,0	
11	11	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Кран шаровой муфтовый М-М Ду50, IVR	шт.	4	18 920,79		75 683,0		75 683,0		75 683,0	
			Итого по разделу 1: Отопление					1 036 697,0	225,0	900 227,0	0,0	1 036 697,0	
								136 245,0	45,0	0,0	0,0		
			Раздел 2: Приточная система П1										
12	12	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Фильтр сетчатый муфтовый Ду40, IVR	шт.	1	10 504,92		10 505,0		10 505,0		10 505,0	
			Итого по разделу 2: Приточная система П1					10 505,0	0,0	10 505,0	0,0	10 505,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			Раздел 3: Приточная система П2										
13	17	ТОО "Garant Tranzit Plus"	Фильтр сетчатый муфтовый Ду50, IVR	шт.	1	18 369,61		18 370,0		18 370,0		18 370,0	
			Итого по разделу 3: Приточная система П2					18 370,0	0,0	18 370,0	0,0	18 370,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			Раздел 4: Приточная система П3										
14	23	ТОО "Garant Tranzit Plus"	Фильтр сетчатый муфтовый Ду40, IVR	шт.	1	10 504,92		10 505,0		10 505,0		10 505,0	
			Итого по разделу 4: Приточная система П3					10 505,0	0,0	10 505,0	0,0	10 505,0	
								0,0	0,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					1 076 077,0	225,0	939 607,0	0,0	1 076 077,0	
								136 245,0	45,0	0,0	0,0		
		Итого по акту											1 076 077,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%										80 705,78
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										1 156 782,78
			Сметная прибыль 5%										57 839,14
			Непредвиденные работы и затраты-5%										57 839,14
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами										1 272 461,05
			Налог на добавленную стоимость, 12%										152 695,33
			ИТОГО с НДС										1 425 156,38

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — Кыздарбеков Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принят (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — Шиетбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Малиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-10 Блок обезвоживания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Май 2024 год) на 2-10-02-01 Конструкции железобетонные/**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Конструкции железобетонные									
1	65	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$	14,9568	-36 908,0	-4 264,0	-552 026,0	-63 776,0	-347 521,0		-552 026,0
						-9 409,0	-913,0	-140 729,0	-13 656,0			
2	66	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,59076	-341 384,0		-201 676,0		-201 676,0		-201 676,0
3	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05064	-317 801,0		-16 093,0		-16 093,0		-16 093,0
			Итого по разделу 2: Конструкции железобетонные					-769 795,0	-63 776,0	-565 290,0	0,0	-769 795,0
								-140 729,0	-13 656,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-769 795,0	-63 776,0	-565 290,0	0,0	-769 795,0
								-140 729,0	-13 656,0	0,0	0,0	

		Итого по акту										-769 795,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 57 734,63
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 827 529,63
			Сметная прибыль 5%									- 41 376,48
			Непредвиденные работы и затраты-5%									- 41 376,48
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									- 910 282,59

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- **109 233,91**
			ИТОГО с НДС									- **1 019 516,50**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водоснабжения — Цистбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық мемлекеттік мекеме... сумен жабдықтау басқармасы»
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-10 Блок обезвоживания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-10-02-01-Вкл-5 Конструкции железобетонные./ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Конструкции железобетонные									
1	1	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	569,6	5 254,0	37,0	2 992 678,0	21 075,0			2 992 678,0
						5 217,0	13,0	2 971 603,0	7 405,0			
2	2	СТПрайс	Жидкая гидроизоляция Перлина	$м^2$	569,6	6 189,46		3 525 516,0		3 525 516,0		3 525 516,0
3	3	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	7	5 377,0	37,0	37 639,0	259,0	861,0		37 639,0
						5 217,0	13,0	36 519,0	91,0			
4	4	СТПрайс	Жидкая гидроизоляция Перлина	$м^2$	7	6 189,46		43 326,0		43 326,0		43 326,0
5	5	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	7,9	14 136,0	5 463,0	111 674,0	43 157,0	36 135,0		111 674,0
						4 099,0	1 737,0	32 382,0	13 722,0			
6	6	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	7,9	30 364,0	2 741,0	239 876,0	21 654,0	171 320,0		239 876,0
						5 937,0	567,0	46 902,0	4 479,0			
7	7	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	22,5	37 333,0	4 264,0	839 992,0	95 940,0	532 350,0		839 992,0
						9 409,0	913,0	211 702,0	20 542,0			
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,97627	306 736,0		912 929,0		912 929,0		912 929,0
9	9	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	27	53 600,0	4 851,0	1 447 200,0	130 977,0	775 386,0		1 447 200,0
						20 031,0	974,0	540 837,0	26 298,0			
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,56288	306 736,0		479 392,0		479 392,0		479 392,0
11	11	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0118	1 455 508,0	4 131,0	17 175,0	49,0	3 644,0		17 175,0
						1 142 547,0	1 326,0	13 482,0	16,0			
12	12	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,06067	292 416,0		17 741,0		17 741,0		17 741,0
			Итого по разделу 2: Конструкции железобетонные					10 665 138,0	313 111,0	6 498 600,0	0,0	10 665 138,0
			=					3 853 427,0	72 553,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					10 665 138,0	313 111,0	6 498 600,0	0,0	10 665 138,0
								3 853 427,0	72 553,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по акту										**10 665 138,0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									**799 885,35**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**11 465 023,35**
			Сметная прибыль 5%									**573 251,17**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**573 251,17**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**12 611 525,69**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**1 513 383,08**
			ИТОГО с НДС									**14 124 908,77**

Сдал (Подрядчик)
Филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Пиктабаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТа №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-10 Блок обезвоживания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Декабрь 2024 год) на 2-10-04-04 Отопление и вентиляция/**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Приточная система П1									
1	54	242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный FVR, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	-26 015,0		-26 015,0		-26 015,0		-26 015,0
			Итого по разделу 2: Приточная система П1					**-26 015,0**	**0,0**	**-26 015,0**	**0,0**	**-26 015,0**
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					**-26 015,0**	**0,0**	**-26 015,0**	**0,0**	**-26 015,0**
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

		Итого по акту		**-26 015,0**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		- **1 951,13**
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		- **27 966,13**
		Сметная прибыль 5%		- **1 398,31**
		Непредвиденные работы и затраты-5%		- **1 398,31**
		ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами		- **30 762,74**
		Налог на добавленную стоимость, 12%		- **3 691,53**
		ИТОГО с НДС		- **34 454,27**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Нигетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Воскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-10 Блок обезвоживания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-10-04-04-Вкл-5 Отопление и вентиляция/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	1	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Фильтр сетчатый муфтовый Ду25, IVR	шт.	6	4 389,55		26 337,0		26 337,0		26 337,0
2	2	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка /Воздухоудалитель автоматический	шт.	6	848,0 823,0	0,0 0,0	5 088,0 4 938,0	0,0 0,0	150,0		5 088,0
3	3	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Автоматический воздухоотводчик Ду15, O.R.	шт.	6	3 045,04		18 270,0		18 270,0		18 270,0
4	4	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Кран шаровой муфтовый М-М Ду20, IVR	шт.	8	3 064,91		24 519,0		24 519,0		24 519,0
5	5	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Кран шаровой муфтовый М-М Ду25, IVR	шт.	6	4 882,9		29 297,0		29 297,0		29 297,0
6	6	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Кран шаровой муфтовый М-М Ду50, IVR	шт.	2	18 920,79		37 842,0		37 842,0		37 842,0
			Итого по разделу 1: Отопление					141 353,0 4 938,0	0,0 0,0	136 415,0 0,0	0,0 0,0	141 353,0
			Раздел 2: Приточная система П1									
7	7	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Фильтр сетчатый муфтовый Ду40, IVR	шт.	1	10 504,92		10 505,0		10 505,0		10 505,0
8	8	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Клапан обратный муфтовый Ду40, IVR	шт.	1	12 650,9		12 651,0		12 651,0		12 651,0
9	9	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Кран шаровой муфтовый М-М Ду20, IVR	шт.	2	3 064,91		6 130,0		6 130,0		6 130,0
10	10	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Кран шаровой муфтовый М-М Ду40, IVR	шт.	3	12 196,41		36 589,0		36 589,0		36 589,0
11	11	ТОО *"Garant Tranzit Plus"*	Кран шаровой под приварку Ду80, ALSO	шт.	2	37 195,52		74 391,0		74 391,0		74 391,0
12	12	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка /Воздухоудалитель автоматический	шт.	4	848,0 823,0	0,0 0,0	3 392,0 3 292,0	0,0 0,0	100,0		3 392,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ТОО *"Garant Transit Plus"*	**Автоматический воздухоотводчик Ду15, O.R.**	шт.	4	3 045,04		12 180,0		12 180,0		12 180,0
14	14	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	шт.	18	3 176,0	5,0	57 168,0	90,0	12 456,0		57 168,0
						2 479,0	1,0	44 622,0	18,0			
15	15	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN-25 ГОСТ 21345-2005 DN-25 /автоматический воздухоотводчик Д-25 мм/**	шт.	6	5 588,0		33 528,0		33 528,0		33 528,0
16	16	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный BVR Danfoss, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	6	8 198,0		49 188,0		49 188,0		49 188,0
17	17	242-303-1103 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый CDT Danfoss балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения Т до +120°С PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	6	25 104,0		150 624,0		150 624,0		150 624,0
			Итого по разделу 2: Приточная система П1					446 346,0	90,0	398 342,0	0,0	446 346,0
								47 914,0	18,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					587 699,0	90,0	534 757,0	0,0	587 699,0
								52 852,0	18,0	0,0	0,0	

		Итого по акту		587 699,0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		**44 077,43**
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**631 776,43**
		Сметная прибыль 5%		**31 588,82**
		Непредвиденные работы и затраты-5%		**31 588,82**
		ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами		694 954,07
		Налог на добавленную стоимость, 12%		83 394,49
		ИТОГО с НДС		**778 348,56**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Муэтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Муэтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-11 Блок обесфторивания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Декабрь 2023 год) на 2-11-02-01 Конструкции железобетонные.**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Конструкции железобетонные									
1	16	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	620,48	-5 377,0 -5 217,0	-37,0 -13,0	-3 336 321,0 -3 237 044,0	-22 958,0 -8 066,0	-76 319,0		-3 336 321,0
2	17	CTTOONova	Полиуретановый эластичный защитный материал BAL Flex 503 с толщиной сухого слоя 250 мкр	$м^2$	620,48	-6 189,46		-3 840 436,0		-3 840 436,0		-3 840 436,0
3	21	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	304,8	-5 377,0 -5 217,0	-37,0 -13,0	-1 638 910,0 -1 590 142,0	-11 277,0 -3 962,0	-37 490,0		-1 638 910,0
4	22	CTTOONova	Полиуретановый эластичный защитный материал BAL Flex 503 с толщиной сухого слоя 250 мкр	$м^2$	304,8	-6 189,46		-1 886 547,0		-1 886 547,0		-1 886 547,0
5	126	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	7	-5 377,0 -5 217,0	-37,0 -13,0	-37 639,0 -36 519,0	-259,0 -91,0	-861,0		-37 639,0
6	127	CTTOONova	Полиуретановый эластичный защитный материал BAL Flex 503 с толщиной сухого слоя 250 мкр	$м^2$	7	-6 189,46		-43 326,0		-43 326,0		-43 326,0
7	144	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	$м^2$ поверхности	31,4	-2 168,0 -2 008,0	-37,0 -13,0	-68 075,0 -63 051,0	-1 162,0 -408,0	-3 862,0		-68 075,0
8	145	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	$м^2$ поверхности	177	-5 377,0 -5 217,0	-37,0 -13,0	-951 729,0 -923 409,0	-6 549,0 -2 301,0	-21 771,0		-951 729,0
9	146	CTTOONova	Полиуретановый эластичный защитный материал BAL Flex 503 с толщиной сухого слоя 250 мкр	$м^2$	89	-6 189,46		-550 862,0		-550 862,0		-550 862,0
10	147	CTTOONova	Грунтовка типа BAL Flexguard с толщ.сухого слоя 150 мкр	$м^2$	119,4	-6 189,46		-739 022,0		-739 022,0		-739 022,0
11	148	CTTOONova	Гидроизоляция из полиуретана типа BAL Flex 505 с толщ.сухого слоя 350 мкр	$м^2$	119,4	-8 159,25		-974 214,0		-974 214,0		-974 214,0
			Итого по разделу 2: Конструкции железобетонные					-14 067 081,0 -5 850 165,0	-42 205,0 -14 828,0	-8 174 710,0 0,0	0,0 0,0	-14 067 081,0
			ИТОГО по акту					-14 067 081,0 -5 850 165,0	-42 205,0 -14 828,0	-8 174 710,0 0,0	0,0 0,0	-14 067 081,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по акту										-14 067 081,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 1 055 031,08
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 15 122 112,08
			Сметная прибыль 5%									- 756 105,60
			Непредвиденные работы и затраты-5%									- 756 105,60
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									- 16 634 323,28
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 1 996 118,79
			ИТОГО с НДС									- 18 630 442,08

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ Кыздарбеков Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водоснабжения _____ Ниетбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-11 Блок обесфторивания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-11-02-01-Вкл-5 Конструкции железобетонные./ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Конструкции железобетонные									
1	1	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	620,48	5 254,0	37,0	3 260 002,0	22 958,0	--	--	3 260 002,0
						5 217,0	13,0	3 237 044,0	8 066,0		--	
2	2	Прайс	**Жидкая гидроизоляция Перлина**	$м^2$	620,48	6 189,46	--	3 840 436,0	--	3 840 436,0	--	3 840 436,0
						--	--	--	--		--	
3	3	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	304,8	5 254,0	37,0	1 601 419,0	11 277,0	--	--	1 601 419,0
						5 217,0	13,0	1 590 142,0	3 962,0		--	
4	4	Прайс	**Жидкая гидроизоляция Перлина**	$м^2$	304,8	6 189,46	--	1 886 547,0	--	1 886 547,0	--	1 886 547,0
						--	--	--	--		--	
5	5	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	7	5 254,0	37,0	36 778,0	259,0	--	--	36 778,0
						5 217,0	13,0	36 519,0	91,0		--	
6	6	Прайс	**Жидкая гидроизоляция Перлина**	$м^2$	7	6 189,46	--	43 326,0	--	43 326,0	--	43 326,0
						--	--	--	--		--	
7	7	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная**	$м^2$ поверхности	31,4	2 045,0	37,0	64 213,0	1 162,0	--	--	64 213,0
						2 008,0	13,0	63 051,0	408,0		--	
8	8	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая**	$м^2$ поверхности	177	5 254,0	37,0	929 958,0	6 549,0	--	--	929 958,0
						5 217,0	13,0	923 409,0	2 301,0		--	
9	9	Прайс	**Жидкая гидроизоляция Перлина**	$м^2$	89	6 189,46	--	550 862,0	--	550 862,0	--	550 862,0
						--	--	--	--		--	
10	10	Прайс	**Грунтовка Master Cast 125**	$м^2$	119,4	6 189,46	--	739 022,0	--	739 022,0	--	739 022,0
						--	--	--	--		--	
11	11	Прайс	**Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525**	$м^2$	119,4	8 159,25	--	974 214,0	--	974 214,0	--	974 214,0
						--	--	--	--		--	
			Итого по разделу 2: Конструкции железобетонные					13 926 777,0	42 205,0	8 034 407,0	0,0	13 926 777,0
								5 850 165,0	14 828,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					13 926 777,0	42 205,0	8 034 407,0	0,0	13 926 777,0
								5 850 165,0	14 828,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по акту										**13 926 777,0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									**1 044 508,28**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**14 971 285,28**
			Сметная прибыль 5%									**748 564,26**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**748 564,26**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**16 468 413,80**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**1 976 209,66**
			ИТОГО с НДС									**18 444 623,46**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — Кыздарбеков Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял Заказчик

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — Ниетбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации (Площадка водозаборного сооружения) Альбом 2, часть 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Июль 2024 год) на 6-01-00-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Водоснабжение (ИВК-34)									
			Подраздел 1: ВОДОПРОВОД В7#ТОМ 8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-НВК.С Лист 1-13									
1	19	242-101-1309 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	1	-956 793,0		-956 793,0		-956 793,0		-956 793,0
2	20	519-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	-538 499,0		-1 076 998,0		-1 076 998,0		-1 076 998,0
3	21	519-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	шт.	1	-2 622 122,0		-2 622 122,0		-2 622 122,0		-2 622 122,0
4	22	6121-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка /фильтр сетчатый/ чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	1	-97 210,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-97 210,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-7 716,0		-97 210,0
5	23	519-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 400, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	-1 550 830,0		-1 550 830,0		-1 550 830,0		-1 550 830,0
6	24	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка /гибкая вставка/ чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	1	-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-393,0		-43 500,0
7	26	6121-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	то жедиаметром 400 мм	шт	1	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-980,0		-90 474,0
8	28	242-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	шт.	1	-143 504,0		-143 504,0		-143 504,0		-143 504,0
9	30	242-403-0113 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	шт.	1	-278 226,0		-278 226,0		-278 226,0		-278 226,0
10	32	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-16 016,0		-32 032,0		-32 032,0		-32 032,0
11	33	241-116-0215 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	-17 905,0		-71 620,0		-71 620,0		-71 620,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	34	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-31 758,0		-63 516,0		-63 516,0		-63 516,0
13	35	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-45 616,0		-91 232,0		-91 232,0		-91 232,0
14	39	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (тройники 2шт.,переходы 4шт.,отводы 30гр.,1 шт.,45 гр.1шт.,50гр.1шт.патрубок 2шт.)	т	0.1518	-2 794 310,0 -1 360 225,0	-1 334 425,0 -345 391,0	-424 176,0 -206 482,0	-202 565,0 -52 430,0	-15 128,0		-424 176,0
15	42	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 9 мм - 426 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	-32 912,0		-65 824,0		-65 824,0		-65 824,0
16	43	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 9 мм - 273 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	-32 912,0		-32 912,0		-32 912,0		-32 912,0
			Итого по подразделу 1: ВОДОПРОВОД В7#ТОМ 8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-НВК.С Лист 1-13					-7 640 969,0 -351 080,0	-280 062,0 -74 473,0	-1 759 876,0 -5 249 950,0	0,0 0,0	-7 640 969,0
			Подраздел 2: ВОДОПРОВОД В8# ТОМ8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-НВК.С Лист-2.									
17	60	242-101-1307 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	-404 081,0		-404 081,0		-404 081,0		-404 081,0
18	61	242-101-1309 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	1	-956 793,0		-956 793,0		-956 793,0		-956 793,0
19	62	519-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С. PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	2	-1 526 340,0		-3 052 680,0		-3 052 680,0		-3 052 680,0
20	63	519-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	шт.	5	-2 622 122,0		-13 110 610,0		-13 110 610,0		-13 110 610,0
21	66	6121-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка /фильтр сетчатый/ чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	1	-97 210,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-97 210,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-7 716,0		-97 210,0
22	67	519-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 10, DN 400, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	-1 550 830,0		-1 550 830,0		-1 550 830,0		-1 550 830,0
23	69	6121-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	то же,диаметром 400 мм	шт	1	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-980,0		-90 474,0
24	71	242-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	шт.	1	-143 504,0		-143 504,0		-143 504,0		-143 504,0
25	72	242-403-0113 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	шт.	1	-278 226,0		-278 226,0		-278 226,0		-278 226,0
26	74	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-7 877,0		-15 754,0		-15 754,0		-15 754,0
27	75	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-16 016,0		-32 032,0		-32 032,0		-32 032,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	76	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	6	-31 758,0		-190 548,0		-190 548,0		-190 548,0
29	77	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	10	-45 616,0		-456 160,0		-456 160,0		-456 160,0
30	84	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (тройники 4шт.,переходы 5шт.,отводы 45гр.,2шт.,15гр.2шт.,60гр.1шт.90гр.2шт.,патрубок 7шт.)	т	0,2507	-2 794 310,0 -1 360 225,0	-1 334 425,0 -345 391,0	-700 534,0 -341 008,0	-334 541,0 -86 590,0	-24 985,0		-700 534,0
31	87	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 9 мм - 426 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	-32 912,0		-98 736,0		-98 736,0		-98 736,0
32	88	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 9 мм - 273 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	-32 912,0		-65 824,0		-65 824,0		-65 824,0
			Итого по подразделу 2: ВОДОПРОВОД В8# ТОМ8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-НВК.С Лист-2.					-21 243 996,0 -457 782,0	-396 755,0 -104 282,0	-2 675 339,0 -17 714 120,0	0,0 0,0	-21 243 996,0
			Подраздел 4: ВОДОПРОВОД В18#==========									
33	110	242-101-1309 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	1	-956 793,0		-956 793,0		-956 793,0		-956 793,0
34	112	519-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 400, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	-1 550 830,0		-1 550 830,0		-1 550 830,0 -1 550 830,0		-1 550 830,0
35	116	242-403-0113 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	шт.	1	-278 226,0		-278 226,0		-278 226,0		-278 226,0
36	117	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-16 016,0		-32 032,0		-32 032,0		-32 032,0
37	118	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-31 758,0		-63 516,0		-63 516,0		-63 516,0
38	121	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (переходы 4шт.)	т	0,1978	-2 794 310,0 -1 360 225,0	-1 334 425,0 -345 391,0	-552 715,0 -269 053,0	-263 949,0 -68 318,0	-19 713,0		-552 715,0
39	122	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 9 мм - 426 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	-32 912,0		-65 824,0		-65 824,0		-65 824,0
			Итого по подразделу 4: ВОДОПРОВОД В18#==========					-3 499 936,0 -269 053,0	-263 949,0 -68 318,0	-1 416 104,0 -1 550 830,0	0,0 0,0	-3 499 936,0
			Подраздел 5: ВОДОПРОВОД В10#==========									
40	141	242-101-1302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50 /типа Belgicast/	шт.	1	-110 561,0		-110 561,0		-110 561,0		-110 561,0
41	142	242-101-1305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100 /типа Belgicast/	шт.	1	-214 656,0		-214 656,0		-214 656,0		-214 656,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	143	242-101-1307 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 150 /типа Belgicast/	шт.	1	-404 081,0		-404 081,0		-404 081,0		-404 081,0
43	144	242-101-1309 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 250 /типа Belgicast/	шт.	3	-956 793,0		-2 870 379,0		-2 870 379,0		-2 870 379,0
44	145	519-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С. PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500 /типа Belgicast/	шт.	5	-2 622 122,0		-13 110 610,0		-13 110 610,0		-13 110 610,0
45	151	519-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 10, DN 400, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	-1 550 830,0		-3 101 660,0		-3 101 660,0		-3 101 660,0
46	153	242-404-0111 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 10, DN 150, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	-146 701,0		-146 701,0		-146 701,0		-146 701,0
47	157	242-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	шт.	1	-143 504,0		-143 504,0		-143 504,0		-143 504,0
48	158	242-403-0113 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	шт.	2	-278 226,0		-556 452,0		-556 452,0		-556 452,0
49	160	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-2 340,0		-4 680,0		-4 680,0		-4 680,0
50	161	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-4 366,0		-8 732,0		-8 732,0		-8 732,0
51	162	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	-7 877,0		-15 754,0		-15 754,0		-15 754,0
52	163	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	6	-16 016,0		-96 096,0		-96 096,0		-96 096,0
53	164	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4	-31 758,0		-127 032,0		-127 032,0		-127 032,0
54	165	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	10	-45 616,0		-456 160,0		-456 160,0		-456 160,0
55	175	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 9 мм - 426 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	-32 912,0		-131 648,0		-131 648,0		-131 648,0
56	176	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 9 мм - 273 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	-32 912,0		-65 824,0		-65 824,0		-65 824,0
57	177	241-114-0216 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	-11 026,0		-22 052,0		-22 052,0		-22 052,0
			Итого по подразделу 5: ВОДОПРОВОД В10#					-21 586 582,0	0,0	-5 374 312,0	0,0	-21 586 582,0
								0,0	0,0	-16 212 270,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 10: ВОДОПРОВОД В4#==========									
58	228	242-101-1308 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 200 /типа Belgicast/**	шт.	4	-535 663,0		-2 142 652,0		-2 142 652,0		-2 142 652,0
59	231	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	-10 443,0		-83 544,0		-83 544,0		-83 544,0
			Итого по подразделу 10: ВОДОПРОВОД В4#==========					-2 226 196,0	0,0	-2 226 196,0	0,0	-2 226 196,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Подраздел 11: ВОДОПРОВОД В4.1#==========									
60	244	242-101-1305 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 100 /типа Belgicast/**	шт.	2	-214 656,0		-429 312,0		-429 312,0		-429 312,0
61	245	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	-4 366,0		-17 464,0		-17 464,0		-17 464,0
			Итого по подразделу 11: ВОДОПРОВОД В4.1#==========					-446 776,0	0,0	-446 776,0	0,0	-446 776,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Подраздел 12: ВОДОПРОВОД В4.2#==========									
62	258	242-101-1302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	-110 561,0		-110 561,0		-110 561,0		-110 561,0
63	259	519-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400**	шт.	2	-1 526 340,0		-3 052 680,0		-3 052 680,0		-3 052 680,0
64	262	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	-2 340,0		-4 680,0		-4 680,0		-4 680,0
65	263	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	-31 758,0		-127 032,0		-127 032,0		-127 032,0
			Итого по подразделу 12: ВОДОПРОВОД В4.2#==========					-3 294 953,0	0,0	-242 273,0	0,0	-3 294 953,0
								0,0	0,0	-3 052 680,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Водоснабжение (НВК-34)					-59 939 408,0	-940 766,0	-14 140 876,0	0,0	-59 939 408,0
								-1 077 915,0	-247 073,0	-43 779 850,0	0,0	
			Раздел 5: Водопроводные колодцы (НВК-С)									
			Подраздел 1: Водопроводные колодцы d-2000 мм (27шт). Чертеж 440-2014-6-НВК-05 Лист 1.									
66	400	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые диаметром 2000 мм из сборного железобетона с упереч.ойством упоров и опоры из бетона В10. Упереч.ойство в грунтах сухих**	м³ железобетонных и бетонных конперечен.укций колодца	2,17	-96 976,0 -59 376,0	-33 537,0 -10 570,0	-210 438,0 -128 846,0	-72 775,0 -22 937,0	-8 817,0		-210 438,0
67	401	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	-127 902,0		-127 902,0		-127 902,0		-127 902,0
68	404	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	-39 465,0		-39 465,0		-39 465,0		-39 465,0
69	405	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а**		1	-39 465,0		-39 465,0		-39 465,0		-39 465,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
70	406	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	-51 495,0		-51 495,0		-51 495,0		-51 495,0
			Итого по подразделу 1: Водопроводные колодцы d-2000 мм (27шт). Чертеж 440-2014-6-ВК-05 Лист 1.					-468 765,0	-72 775,0	-267 144,0	0,0	-468 765,0
								-128 846,0	-22 937,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 5: Водопроводные колодцы (НВК-С)					-468 765,0	-72 775,0	-267 144,0	0,0	-468 765,0
								-128 846,0	-22 937,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-60 408 173,0	-1 013 541,0	-14 408 020,0	0,0	-60 408 173,0
								-1 206 761,0	-270 010,0	-43 779 850,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-43 779 850,0		
		Итого по акту										-60 408 173,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 1 247 124,23
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 61 655 297,23
			Сметная прибыль 5%									- 893 772,36
			Непредвиденные работы и затраты-5%									- 3 082 764,86
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									- 65 631 834,45
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 7 875 820,13
			ИТОГО с НДС									- 73 507 654,58

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ Кыздарбеков Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Главный специалист отдела водо-газоснабжения _____ Нұғтбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации (Площадка водозаборного сооружения) Альбом 2, часть 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Ноябрь 2024 год) на 6-01-00-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Водоснабжение (НВК-34)									
			Подраздел 2: ВОДОПРОВОД В8# ТОМ8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-НВК.С Лист-2.									
1	68	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка /гибкая вставка/ чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	1	-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-393,0		-43 500,0
			Итого по подразделу 2: ВОДОПРОВОД В8# ТОМ8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-НВК.С Лист-2.					-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-393,0 0,0	0,0 0,0	-43 500,0
			Подраздел 4: ВОДОПРОВОД В18#==========									
2	109	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных задвижек диам. 250 мм	шт	1	-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-393,0		-43 500,0
3	111	6121-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка /фильтр сетчатый/ чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	1	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-980,0		-90 474,0
4	113	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка /гибкая вставка/ чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	1	-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-393,0		-43 500,0
5	114	6121-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	то же диаметром 400 мм	шт	1	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-980,0		-90 474,0
6	115	242-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	шт.	1	-143 504,0		-143 504,0		-143 504,0		-143 504,0
			Итого по подразделу 4: ВОДОПРОВОД В18#==========					-411 452,0 -172 422,0	-92 780,0 -26 394,0	-146 250,0 0,0	0,0 0,0	-411 452,0
			Подраздел 5: ВОДОПРОВОД В10#==========									
7	138	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	то же диаметром 150 мм	шт	1	-14 646,0 -13 664,0	-786,0 -263,0	-14 646,0 -13 664,0	-786,0 -263,0	-196,0		-14 646,0
8	139	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	то же, диаметром 250 мм	шт	3	-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-130 500,0 -83 472,0	-45 849,0 -13 053,0	-1 179,0		-130 500,0
9	150	6121-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка /фильтр сетчатый/ чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	2	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-180 948,0 -116 774,0	-62 214,0 -17 692,0	-1 960,0		-180 948,0
10	152	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка /фильтр сетчатый/ чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1	-14 646,0 -13 664,0	-786,0 -263,0	-14 646,0 -13 664,0	-786,0 -263,0	-196,0		-14 646,0
11	154	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка /гибкая вставка/ чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм		1	-43 500,0	-15 283,0	-43 500,0	-15 283,0	-393,0		-43 500,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт		-27 824,0	-4 351,0	-27 824,0	-4 351,0			
12	155	6121-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	то же,диаметром 400 мм	шт	2	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-180 948,0 -116 774,0	-62 214,0 -17 692,0	-1 960,0		-180 948,0
13	172	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (тройники 4шт.,переходы 10шт.,патрубок 9шт.,отводы 30гр.2шт.,90гр.7шт.)	т	0,3602	-2 794 310,0 -1 360 225,0	-1 334 425,0 -345 391,0	-1 006 510,0 -489 953,0	-480 660,0 -124 410,0	-35 898,0		-1 006 510,0
			Итого по подразделу 5: ВОДОПРОВОД В10#==========					-1 571 698,0	-667 792,0	-41 782,0	0,0	-1 571 698,0
								-862 125,0	-177 724,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Водоснабжение (ВВК-34)					-2 026 650,0	-775 855,0	-188 425,0	0,0	-2 026 650,0
								-1 062 371,0	-208 469,0	0,0	0,0	
			Раздел 3: СЕТЬ ОТВОДА ОСАДКА К5#==========									
			Подраздел 2: ВОДОПРОВОД В1#==========									
14	325	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных задвижек диам. 250 мм	шт	2	-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-87 000,0 -55 648,0	-30 566,0 -8 702,0	-786,0		-87 000,0
15	327	242-101-1309 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей. Т до +70°С. PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 250 /типа Belgicast/	шт.	2	-956 793,0		-1 913 586,0		-1 913 586,0		-1 913 586,0
16	328	519-101-1105 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM. с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500 /типа Belgicast/	шт.	5	-2 622 122,0		-13 110 610,0		-13 110 610,0		-13 110 610,0
17	329	6121-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка /фильтр сетчатый/ чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм	шт	2	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-180 948,0 -116 774,0	-62 214,0 -17 692,0	-1 960,0		-180 948,0
18	330	519-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 400, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	-1 550 830,0		-3 101 660,0		-3 101 660,0		-3 101 660,0
19	331	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка /гибкая вставка/ чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	2	-43 500,0 -27 824,0	-15 283,0 -4 351,0	-87 000,0 -55 648,0	-30 566,0 -8 702,0	-786,0		-87 000,0
20	332	6121-0402-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	то же,диаметром 400 мм	шт	2	-90 474,0 -58 387,0	-31 107,0 -8 846,0	-180 948,0 -116 774,0	-62 214,0 -17 692,0	-1 960,0		-180 948,0
21	334	242-403-0110 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250	шт.	2	-143 504,0		-287 008,0		-287 008,0		-287 008,0
22	335	242-403-0113 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400	шт.	2	-278 226,0		-556 452,0		-556 452,0		-556 452,0
23	337	241-116-0214 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4	-16 016,0		-64 064,0		-64 064,0		-64 064,0
24	338	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	4	-31 758,0		-127 032,0		-127 032,0		-127 032,0
25	339	241-116-0219 *РСНБ РК 2022*	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	шт.	10	-45 616,0		-456 160,0		-456 160,0		-456 160,0
26	342	6121-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(тройники 2шт.,переходы 8шт.,патрубок 6шт.,отводы-18шт.)	т	0,5628	-2 794 310,0 -1 360 225,0	-1 334 425,0 -345 391,0	-1 572 638,0 -765 535,0	-751 014,0 -194 386,0	-56 089,0		-1 572 638,0
27	343	241-113-0136 *РСНБ РК 2022*	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	-102 850,0		-205 700,0		-205 700,0		-205 700,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	344	241-113-0236 *РСНБ РК 2022*	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 9 мм - 426 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	-69 251,0		-138 502,0		-138 502,0		-138 502,0
29	345	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 9 мм - 426 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	-32 912,0		-131 648,0		-131 648,0		-131 648,0
30	346	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 9 мм - 273 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	-32 912,0		-131 648,0		-131 648,0		-131 648,0
			Итого по подразделу 2: ВОДОПРОВОД В1#==========					-22 332 604,0	-936 574,0	-4 073 381,0	0,0	-22 332 604,0
								-1 110 379,0	-247 174,0	-16 212 270,0	0,0	
			Итого по разделу 3: СЕТЬ ОТВОДА ОСАДКА К5#==========					-22 332 604,0	-936 574,0	-4 073 381,0	0,0	-22 332 604,0
								-1 110 379,0	-247 174,0	-16 212 270,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-24 359 254,0	-1 712 429,0	-4 261 806,0	0,0	-24 359 254,0
								-2 172 750,0	-455 643,0	-16 212 270,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-16 212 270,0		

		Итого по акту										-24 359 254,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 611 023,80
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 24 970 277,80
			Сметная прибыль 5%									- 437 900,39
			Непредвиденные работы и затраты-5%									- 1 248 513,89
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									- 26 656 692,08
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 3 198 803,05
			ИТОГО с НДС									- 29 855 495,13

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Нигтбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации (Площадка водозаборного сооружения) Альбом 2, часть 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Декабрь 2024 год) на 6-01-00-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Водоснабжение (ИВК-34)									
			Подраздел 1: ВОДОПРОВОД В7#ТОМ 8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-ИВК.С Лист 1-13									
1	16	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки чугунные диаметром 250 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	**-43 500,0** -27 824,0	**-15 283,0** -4 351,0	**-43 500,0** -27 824,0	**-15 283,0** -4 351,0	**-393,0**		**-43 500,0**
			Итого по подразделу 1: ВОДОПРОВОД В7#ТОМ 8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-ИВК.С Лист 1-13					**-43 500,0** **-27 824,0**	**-15 283,0** **-4 351,0**	**-393,0**	**0,0** **0,0**	**-43 500,0**
			Подраздел 2: ВОДОПРОВОД В8# ТОМ8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-ИВК.С Лист-2.									
2	57	6121-0402-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**то же, диаметром 250 мм**	шт	1	**-43 500,0** -27 824,0	**-15 283,0** -4 351,0	**-43 500,0** -27 824,0	**-15 283,0** -4 351,0	**-393,0**		**-43 500,0**
			Итого по подразделу 2: ВОДОПРОВОД В8# ТОМ8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-ИВК.С Лист-2.					**-43 500,0** **-27 824,0**	**-15 283,0** **-4 351,0**	**-393,0**	**0,0** **0,0**	**-43 500,0**
			Подраздел 4: ВОДОПРОВОД В18#==========									
3	123	241-114-0226 *РСНБ РК 2022*	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 530 мм х 9 мм - 273 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	2	-32 912,0		**-65 824,0**		-65 824,0		**-65 824,0**
			Итого по подразделу 4: ВОДОПРОВОД В18#==========					**-65 824,0** **0,0**	0,0 0,0	-65 824,0 0,0	0,0 0,0	**-65 824,0**
			ИТОГО по акту					**-152 824,0** **-55 648,0**	-30 566,0 -8 702,0	-66 610,0 0,0	0,0 0,0	**-152 824,0**

		Итого по акту										**-152 824,0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									**- 11 461,80**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**- 164 285,80**
			Сметная прибыль 5%									**- 8 214,29**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**- 8 214,29**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**- 180 714,38**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 21 685,73
			ИТОГО с НДС:									- 202 400,11

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Бексымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-01 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации (Площадка водозаборного сооружения) Альбом 2, часть 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **6-01-00-01-Вкл-5 Внутриплощадочные сети водопровода и канализации./ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Водоснабжение (НВК-34)										
			Подраздел 1: ВОДОПРОВОД В7 ТОМ 8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-НВК.С Лист 1-13										
1	55	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными флянцами, под электропривод, PN 10/16 DN 300	шт.	2	690 651,43		1 381 303,0		1 381 303,0		1 381 303,0	
2	56	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными флянцами, ручные со штурвалом, PN 10/16 DN 500	шт.	1	1 606 124,29		1 606 124,0		1 606 124,0		1 606 124,0	
			Итого по подразделу 1: ВОДОПРОВОД В7 ТОМ 8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-НВК.С Лист 1-13					2 987 427,0	0,0	0,0	0,0	2 987 427,0	
								0,0	0,0	2 987 427,0	0,0		
			Подраздел 2: ВОДОПРОВОД В8 ТОМ8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-НВК.С Лист-2.										
3	58	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными флянцами, под электропривод, PN 10/16 DN 150	шт.	1	291 368,57		291 369,0		291 369,0		291 369,0	
4	59	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными флянцами, под электропривод, PN 10/16 DN 400	шт.	2	861 515,71		1 723 031,0		1 723 031,0		1 723 031,0	
5	60	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными флянцами, ручные со штурвалом, PN 10/16 DN 500	шт.	2	1 606 124,29		3 212 249,0		3 212 249,0		3 212 249,0	
6	61	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными флянцами, под электропривод, PN 10/16 DN 500	шт.	3	1 726 628,57		5 179 885,5		5 179 885,5		5 179 885,5	
			Итого по подразделу 2: ВОДОПРОВОД В8 ТОМ8.Альбом 6.17.Спецификация оборудования и материалов.Чертеж 440-2014-6-НВК.С Лист-2.					10 406 534,5	0,0	0,0	0,0	10 406 534,5	
								0,0	0,0	10 406 534,5	0,0		
			Подраздел 4: ВОДОПРОВОД В10#==========										
7	63	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными флянцами, ручные со штурвалом, PN 10/16 DN 50	шт.	1	45 324,0		45 324,0		45 324,0		45 324,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	64	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	**Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, ручные со штурвалом, PN 10/16 DN 100**	шт.	1	141 547,57		141 548,0		141 548,0		141 548,0	
9	65	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	**Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, под электропривод, PN 10/16 DN 250**	шт.	2	627 701,43		1 255 403,0		1 255 403,0		1 255 403,0	
10	67	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	**Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, под электропривод, PN 10/16 DN 500**	шт.	5	1 726 628,57		8 633 143,0		8 633 143,0		8 633 143,0	
			Итого по подразделу 4: ВОДОПРОВОД В10#==========					10 075 418,0	0,0	0,0	0,0	10 075 418,0	
								0,0	0,0	10 075 418,0	0,0		
			Подраздел 5: ВОДОПРОВОД В4#==========										
11	68	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, ручные со штурвалом, PN 10/16 DN 200	шт.	1	321 944,29		321 944,0		321 944,0		321 944,0	
12	69	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, под электропривод, PN 10/16 DN 200	шт.	3	410 074,29		1 230 223,0		1 230 223,0		1 230 223,0	
			Итого по подразделу 5: ВОДОПРОВОД В4#==========					1 552 167,0	0,0	0,0	0,0	1 552 167,0	
								0,0	0,0	-1 552 167,0	0,0		
			Подраздел 6: ВОДОПРОВОД В4.1#==========										
13	70	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	**Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, ручные со штурвалом, PN 10/16 DN 100**	шт.	2	141 547,57		283 095,0		283 095,0		283 095,0	
			Итого по подразделу 6: ВОДОПРОВОД В4.1#==========					283 095,0	0,0	0,0	0,0	283 095,0	
								0,0	0,0	283 095,0	0,0		
			Подраздел 7: ВОДОПРОВОД В4.2#==========										
14	71	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, ручные со штурвалом, PN 10/16 DN 50	шт.	1	45 324,0		45 324,0		45 324,0		45 324,0	
15	72	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	**Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, под электропривод, PN 10/16 DN 400**	шт.	2	861 515,71		1 723 031,0		1 723 031,0		1 723 031,0	
			Итого по подразделу 7: ВОДОПРОВОД В4.2#==========					1 768 355,0	0,0	0,0	0,0	1 768 355,0	
								0,0	0,0	1 768 355,0	0,0		
			Итого по разделу 4: Водоснабжение (НВК-34)					27 072 996,5	0,0	0,0	0,0	27 072 996,5	
								0,0	0,0	27 072 996,5	0,0		
			Раздел 5: СЕТЬ ОТВОДА ОСАДКА К5										
16	73	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, под электропривод, PN 10/16 DN 150	шт.	1	291 368,57		291 369,0		291 369,0		291 369,0	
17	74	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	**Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, ручные со штурвалом, PN 10/16 DN 400**	шт.	1	805 760,0		805 760,0		805 760,0		805 760,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	75	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, под электропривод, PN 10/16 DN 400	шт.	2	861 515,71		1 723 031,0		1 723 031,0		1 723 031,0	
			Подраздел 1: ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ОСАДКА ШНЕКОВЫЙ ОБЕЗВОЖИВАТЕЛЬ К5.1#==========										
19	76	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, под электропривод, PN 10/16 DN 100	шт.	2	158 274,29		316 549,0		316 549,0		316 549,0	
			Итого по подразделу 1: ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ОСАДКА ШНЕКОВЫЙ ОБЕЗВОЖИВАТЕЛЬ К5.1#==========					316 549,0	0,0	0,0	0,0	316 549,0	
								0,0	0,0	316 549,0	0,0		
			Подраздел 2: ВОДОПРОВОД В1#==========										
20	78	КП *ТОО "BUILD TRADE GROUP"*	Задвижка фланцевая универсальная с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ /типа GGG50/ с ответными фланцами, под электропривод, PN 10/16 DN 500	шт.	5	1 726 628,57		8 633 143,0		8 633 143,0		8 633 143,0	
			Итого по подразделу 2: ВОДОПРОВОД В1#==========					8 633 143,0	0,0	0,0	0,0	8 633 143,0	
								0,0	0,0	8 633 143,0	0,0		
			Итого по разделу 5: СЕТЬ ОТВОДА ОСАДКА К5					11 769 852,0	0,0	0,0	0,0	11 769 852,0	
								0,0	0,0	11 769 852,0	0,0		
			ИТОГО по акту					38 842 848,5	0,0	0,0	0,0	38 842 848,5	
								0,0	0,0	38 842 848,5	0,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							38 842 848,5			
		Итого по акту										38 842 848,5	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									-	
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									38 842 848,50	
			Сметная прибыль 5%									-	
			Непредвиденные работы и затраты-5%									1 942 142,43	
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									40 784 990,93	
			Налог на добавленную стоимость, 12%									4 894 198,91	
			ИТОГО с НДС									45 679 189,84	

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — Кыздарбеков Н.Т.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — Ниетбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Малиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-02 Внеплощадочные сети канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Декабрь 2024 год) на 6-02-00-01 Внеплощадочные сети канализации.**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Внеплощадочные сети канализации К1									
			Подраздел 2: Колодцы канализационные диаметром 1500 мм (13 шт). Чертеж 440-2014-8-НК. Лист 1.									
1	15	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м.н бетонного лотка из бетона В22,5 Устройство. Грунты сухие**	$м^3$ конструкций колодца	2.2	-99 462,0 -68 358,0	-25 995,0 -8 204,0	-218 816,0 -150 388,0	-57 189,0 -18 049,0	-11 240,0		-218 816,0
2	16	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010(стоимость бетона для лотка)**	$м^3$	1,21	-22 627,0		-27 379,0		-27 379,0		-27 379,0
3	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	-39 907,0		-39 907,0		-39 907,0		-39 907,0
4	18	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	-16 605,0		-33 210,0		-33 210,0		-33 210,0
5	20	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	-35 292,0		-35 292,0		-35 292,0		-35 292,0
6	21	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	-3 427,0		-3 427,0		-3 427,0		-3 427,0
7	22	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	-6 272,0		-6 272,0		-6 272,0		-6 272,0
8	23	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	-36 711,0		-36 711,0		-36 711,0		-36 711,0
9	24	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стоимость лестницы /стремянки/**	т	0,0129	-1 133 576,0		-14 623,0		-14 623,0		-14 623,0
10	25	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	0.82	-457,0		-375,0		-375,0		-375,0
11	26	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС**	т	0,0484	-1 549 822,0 -346 590,0	-18 497,0 -3 863,0	-75 011,0 -16 775,0	-895,0 -187,0	-57 341,0		-75 011,0
			Итого по подразделу 2: Колодцы канализационные диаметром 1500 мм (13 шт). Чертеж 440-2014-8-НК. Лист 1.					-491 023,0 -167 163,0	-58 084,0 -18 236,0	-265 777,0 0,0	0,0 0,0	-491 023,0
			Итого по разделу 2: Внеплощадочные сети канализации К1					-491 023,0	-58 084,0	-265 777,0	0,0	-491 023,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								-167 163,0	-18 236,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-491 023,0	-58 084,0	-265 777,0	0,0	-491 023,0
								-167 163,0	-18 236,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										-491 023,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 36 826,73
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 527 849,73
			Сметная прибыль 5%									- 26 392,49
			Непредвиденные работы и затраты-5%									- 26 392,49
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									- 580 634,70
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 69 676,16
			ИТОГО с НДС									- 650 310,86

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водоснабжения — **Пнетоаев И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-04 Магистральный водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Август 2024 год) на 6-04-00-01 Магистральный водовод**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
			Подраздел 1: УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ.ТОМ.8.Альбом 2.Часть 1. чертеж 440-2014-2-НВ.Лист 39-40.(D-1500 мм 12 шт.,D-2000 мм 10шт.,размером 4500х2500мм 2 шт.,3500х2000мм 4шт.)									
1	151	6121-0701-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона,кл.бетона В 22.5(размером 4,5х2,5м 2шт.,размером 3,5х2,0м 4шт.), и устройство упоров и опор из бетона В10. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	70,28	-112 054,0 -60 760,0	-11 442,0 -3 976,0	-7 875 155,0 -4 270 213,0	-804 143,0 -279 433,0	-2 800 799,0		-7 875 155,0
2	152	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	$м^3$	18,68	-98 693,0		-1 843 585,0		-1 843 585,0		-1 843 585,0
3	156	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010(стоимость бетона на рабочую часть)**	$м^3$	51,6	-22 627,0		-1 167 553,0		-1 167 553,0		-1 167 553,0
4	157	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,481	-395 845,0		-190 401,0		-190 401,0		-190 401,0
			Итого по подразделу 1: УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ.ТОМ.8.Альбом 2.Часть 1. чертеж 440-2014-2-НВ.Лист 39-40.(D-1500 мм 12 ш					-11 076 694,0 -4 270 213,0	-804 143,0 -279 433,0	-6 002 338,0 0,0	0,0 0,0	-11 076 694,0
			Итого по разделу 5: БЕТОННЫЕ РАБОТЫ					-11 076 694,0 -4 270 213,0	-804 143,0 -279 433,0	-6 002 338,0 0,0	0,0 0,0	-11 076 694,0
			ИТОГО по акту					-11 076 694,0 -4 270 213,0	-804 143,0 -279 433,0	-6 002 338,0 0,0	0,0 0,0	-11 076 694,0
		Итого по акту										**-11 076 694,0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									**- 830 752,05**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**- 11 907 446,05**
			Сметная прибыль 5%									**- 595 372,30**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**- 595 372,30**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**- 13 098 190,66**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**1 571 782,88**
			ИТОГО с НДС									**14 669 973,53**

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Нигбаев А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-04 Магистральный водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **6-04-00-01-Вкл-5 Магистральный водовод/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦЫ.#									
1	6	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	33	47 143,0		1 555 719,0		1 555 719,0		1 555 719,0
			Итого по разделу 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦЫ.#					1 555 719,0	0,0	1 555 719,0	0,0	1 555 719,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					1 555 719,0	0,0	1 555 719,0	0,0	1 555 719,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	

		Итого по акту		**1 555 719,0**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		**116 678,93**
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**1 672 397,93**
		Сметная прибыль 5%		**83 619,90**
		Непредвиденные работы и затраты-5%		**83 619,90**
		ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами		**1 839 637,72**
		Налог на добавленную стоимость, 12%		**220 756,53**
		ИТОГО с НДС		**2 060 394,24**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Нистбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-05 Внеплощадочные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00** от **10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Июль 2024 год) на 6-05-00-01 Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 МПа**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газопровод среднего давления									
			Подраздел 1: Опоры газапровода									
1	5	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	1 237,6	-1 983,0		-2 454 161,0		-2 454 161,0		-2 454 161,0
			Итого по подразделу 1: Опоры газапровода					-2 454 161,0	0,0	-2 454 161,0	0,0	-2 454 161,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Подраздел 2: Трубопровод									
2	14	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	2,419	-3 726 856,0 -2 838 738,0	-820 860,0 -262 853,0	-9 015 265,0 -6 866 907,0	-1 985 660,0 -635 841,0	-162 697,0		-9 015 265,0
3	15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	2 428,676	-1 696,0		-4 119 034,0		-4 119 034,0		-4 119 034,0
			Итого по подразделу 2: Трубопровод					-13 134 299,0	-1 985 660,0	-4 281 731,0	0,0	-13 134 299,0
								-6 866 907,0	-635 841,0	0,0	0,0	
			Подраздел 3: Детали трубопроводов									
4	30	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**	шт.	5	-931,0		-4 655,0		-4 655,0		-4 655,0
5	33	241-114-0201 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм**	шт.	2	-3 659,0		-7 318,0		-7 318,0		-7 318,0
6	34	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм**	шт.	5	-1 686,0		-8 430,0		-8 430,0		-8 430,0
7	36	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм**	шт.	6	-1 065,0		-6 390,0		-6 390,0		-6 390,0
8	37	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**		2	-770,0		-1 540,0		-1 540,0		-1 540,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
9	38	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы 142шт..заглушка 1шт./	т фасонных частей	0,1403	-4 613 584,0 -2 879 772,0	-1 584 321,0 -421 250,0	-647 286,0 -404 032,0	-222 280,0 -59 101,0	-20 974,0		-647 286,0
10	47	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	79	-425,0		-33 575,0		-33 575,0		-33 575,0
11	48	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	-425,0		-1 275,0		-1 275,0		-1 275,0
12	49	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	7	-425,0		-2 975,0		-2 975,0		-2 975,0
13	50	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	7	-425,0		-2 975,0		-2 975,0		-2 975,0
14	51	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 22°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	1	-425,0		-425,0		-425,0		-425,0
15	52	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 11°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	3	-425,0		-1 275,0		-1 275,0		-1 275,0
16	53	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	-502,0		-502,0		-502,0		-502,0
			Итого по подразделу 3: Детали трубопроводов					-718 621,0 -404 032,0	-222 280,0 -59 101,0	-92 309,0 0,0	0,0 0,0	-718 621,0
			Подраздел 6: Запорная арматура									
17	68	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	7	-22 604,0 -13 843,0	-8 603,0 -2 251,0	-158 228,0 -96 901,0	-60 221,0 -15 757,0	-1 106,0		-158 228,0
18	69	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	-41 896,0		-293 272,0		-293 272,0		-293 272,0
19	70	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	-2 612,0		-36 568,0		-36 568,0		-36 568,0
			Итого по подразделу 6: Запорная арматура					-488 068,0 -96 901,0	-60 221,0 -15 757,0	-330 946,0 0,0	0,0 0,0	-488 068,0
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления					-16 795 149,0 -7 367 840,0	-2 268 161,0 -710 699,0	-7 159 147,0 0,0	0,0 0,0	-16 795 149,0
			ИТОГО по акту					-16 795 149,0 -7 367 840,0	-2 268 161,0 -710 699,0	-7 159 147,0 0,0	0,0 0,0	-16 795 149,0

		Итого по акту										-16 795 149,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 1 259 636,18
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 18 054 785,18
			Сметная прибыль 5%									- 902 739,26

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**- 902 739,26**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**- 19 860 263,69**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**- 2 383 231,64**
			ИТОГО с НДС									**- 22 243 495,34**

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Циетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

БСН 921240001039

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-05 Внеплощадочные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Ноябрь 2024 год) на 6-05-00-01 Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 МПа /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газопровод среднего давления									
			Подраздел 3: Детали трубопроводов									
4	28	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройники	0,002		-4 613 584,0	-1 584 321,0	-9 227,0	-3 169,0	-299,0		-9 227,0
				т фасонных частей		-2 879 772,0	-421 250,0	-5 760,0	-843,0			
6	31	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходы	0,0169		-4 613 584,0	-1 584 321,0	-77 970,0	-26 775,0	-2 526,0		-77 970,0
				т фасонных частей		-2 879 772,0	-421 250,0	-48 668,0	-7 119,0			
			Итого по подразделу 3: Детали трубопроводов					-87 197,0	-29 944,0	-2 825,0	0,0	-87 197,0
								-54 428,0	-7 962,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления					-87 197,0	-29 944,0	-2 825,0	0,0	-87 197,0
								-54 428,0	-7 962,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-87 197,0	-29 944,0	-2 825,0	0,0	-87 197,0
								-54 428,0	-7 962,0	0,0	0,0	

		Итого по акту										-87 197,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 6 539,78
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 93 736,78
			Сметная прибыль 5%									- 4 686,84
			Непредвиденные работы и затраты-5%									- 4 686,84

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**- 103 110,45**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**- 12 373,25**
			ИТОГО с НДС									**- 115 483,71**

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для Актов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кызларбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела воло-газоснабжения — **Нигбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-05 Внеплощадочные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Июль 2025 год) на 6-05-00-01 Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 Мпа**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газопровод среднего давления									
			Подраздел 4: Испытание газопровода									
19	59	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 (57мм) мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,9352	-2 815 384,0 -786 203,0	-2 026 805,0 -397 781,0	-5 448 331,2 -1 521 460,0	-3 922 272,8 -769 785,6	-4 598,4		-5 448 331,2
			Итого по подразделу 4: Испытание газопровода					-5 448 331,2 -1 521 460,0	-3 922 272,8 -769 785,6	-4 598,4 0,0	0,0 0,0	-5 448 331,2
			Подраздел 5: Контроль сварных соединений газопровода радиографическим методом									
20	65	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100(57мм) мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	444	-65 794,0 -7 355,0	-56 813,0 -11 358,0	-29 212 536,0 -3 265 620,0	-25 224 972,0 -5 042 952,0	-721 944,0		-29 212 536,0
			Итого по подразделу 5: Контроль сварных соединений газопровода радиографическим методом					-29 212 536,0 -3 265 620,0	-25 224 972,0 -5 042 952,0	-721 944,0 0,0	0,0 0,0	-29 212 536,0
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления					-34 660 867,2 -4 787 080,0	-29 147 244,8 -5 812 737,6	-726 542,4 0,0	0,0 0,0	-34 660 867,2
			ИТОГО по акту					-34 660 867,2 -4 787 080,0	-29 147 244,8 -5 812 737,6	-726 542,4 0,0	0,0 0,0	-34 660 867,2
		Итого по акту										-34 660 867,2
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 2 599 565,04
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 37 260 432,24
			Сметная прибыль 5%									- 1 863 021,61
			Непредвиденные работы и затраты-5%									- 1 863 021,61

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**- 40 986 475,46**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**- 4 918 377,06**
			ИТОГО с НДС									**- 45 904 852,52**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела воло-газоснабжения **Циетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Малиханов А.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-05 Внеплощадочные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **6-05-00-01-Вкл-5 Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 МПа/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Газопровод среднего давления									
			Подраздел 1: Опоры газапровода									
1	1	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры металлические. Изготовление**	т конструкций	7,197072	**822 633,0** 685 562,0	**130 298,0** 37 171,0	**5 920 549,0** 4 934 039,0	**937 764,0** **267 522,0**	48 746,0		**5 920 549,0**
2	2	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	1 237,6	3 150,0		3 898 440,0		3 898 440,0		**3 898 440,0**
3	3	6106-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	7,809188	**186 731,0** 139 236,0	**33 681,0** 8 894,0	**1 458 217,0** 1 087 320,0	**263 021,0** 69 455,0	107 876,0		**1 458 217,0**
4	4	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	124,35	**320,0** 241,0	**5,0** 0,0	**39 792,0** 29 968,0	**622,0** 0,0	9 202,0		**39 792,0**
5	5	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	$м^2$	124,35	**471,0** 281,0	**8,0** 2,0	**58 569,0** 34 942,0	**995,0** 249,0	22 632,0		58 569,0
			Итого по подразделу 1: Опоры газапровода					**11 375 567,0** **6 086 269,0**	**1 202 402,0** **337 226,0**	**4 086 896,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**11 375 567,0**
			Подраздел 2: Трубопровод									
6	6	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 80 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	2,419	4 050 616,0 2 973 916,0	963 762,0 307 169,0	**9 798 440,0** 7 193 903,0	**2 331 340,0** 743 042,0	273 197,0		**9 798 440,0**
7	7	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм**	м	2 428,676	3 150,0		7 650 329,0		7 650 329,0		**7 650 329,0**
8	8	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	243,06	320,0 241,0	5,0 0,0	77 779,0 58 577,0	1 215,0 0,0	17 986,0		**77 779,0**
9	9	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	$м^2$	243,06	471,0 281,0	8,0 2,0	114 481,0 68 300,0	1 944,0 486,0	44 237,0		**114 481,0**
			Итого по подразделу 2: Трубопровод					**17 641 029,0** **7 320 780,0**	**2 334 499,0** **743 528,0**	**7 985 749,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**17 641 029,0**
			Подраздел 3: Детали трубопроводов									
10	10	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройники**	т фасонных частей	0,00575	4 613 584,0 2 879 772,0	1 584 321,0 421 250,0	26 528,0 16 559,0	9 110,0 2 422,0	**860,0**		26 528,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	5	2 004,0		10 020,0		10 020,0		10 020,0
12	12	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка переходы	т фасонных частей	0,0182	4 613 584,0 2 879 772,0	1 584 321,0 421 250,0	83 967,0 52 412,0	28 835,0 7 667,0	2 721,0		83 967,0
13	13	241-114-0204 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х3,5 мм	шт.	2	3 559,0		7 118,0		7 118,0		7 118,0
14	14	241-114-0139 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х3,5 мм	шт.	5	3 087,0		15 435,0		15 435,0		15 435,0
15	15	241-114-0126 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	1	1 079,0		1 079,0		1 079,0		1 079,0
16	16	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /отводы 142шт.,заглушка 1шт./	т фасонных частей	0,1406	4 613 584,0 2 879 772,0	1 584 321,0 421 250,0	648 670,0 404 896,0	222 756,0 59 228,0	21 018,0		648 670,0
17	17	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	79	1 431,0		113 049,0		113 049,0		113 049,0
18	18	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 60°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	1 431,0		4 293,0		4 293,0		4 293,0
19	19	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	7	1 431,0		10 017,0		10 017,0		10 017,0
20	20	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	7	1 431,0		10 017,0		10 017,0		10 017,0
21	21	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 22°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	1 431,0		1 431,0		1 431,0		1 431,0
22	22	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 11°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	3	1 431,0		4 293,0		4 293,0		4 293,0
23	23	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	1	992,0		992,0		992,0		992,0
			Итого по подразделу 3: Детали трубопроводов					**936 909,0** **473 867,0**	**260 701,0** **69 317,0**	**202 343,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**936 909,0**
			Подраздел 4: Испытание газопровода									
24	24	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 (89мм) мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,419	2 815 384,0 786 203,0	2 026 805,0 397 781,0	6 810 414,0 1 901 825,0	4 902 841,0 962 232,0	5 748,0		6 810 414,0
			Итого по подразделу 4: Испытание газопровода					**6 810 414,0** **1 901 825,0**	**4 902 841,0** **962 232,0**	**5 748,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**6 810 414,0**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 5: Контроль сварных соединений газопровода радиографическим методом									
25	25	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 100(89мм) мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	556	65 794,0 7 355,0	56 813,0 11 358,0	36 581 464,0 4 089 380,0	31 588 028,0 6 315 048,0	904 056,0 0,0		36 581 464,0
			Итого по подразделу 5: Контроль сварных соединений газопровода радиографическим методом					36 581 464,0 4 089 380,0	31 588 028,0 6 315 048,0	904 056,0 0,0	0,0 0,0	36 581 464,0
			Подраздел 6: Запорная арматура									
26	26	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	комплект	7	36 075,0 22 084,0	13 764,0 3 580,0	252 525,0 154 588,0	96 348,0 25 060,0	1 589,0		252 525,0
27	27	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	7	65 233,0		456 631,0		456 631,0		456 631,0
28	28	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	14	4 006,0		56 084,0		56 084,0		56 084,0
			Итого по подразделу 6: Запорная арматура					765 240,0 154 588,0	96 348,0 25 060,0	514 304,0 0,0	0,0 0,0	765 240,0
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления					74 110 623,0 20 026 709,0	40 384 819,0 8 452 411,0	13 699 096,0 0,0	0,0 0,0	74 110 623,0
			ИТОГО по акту					74 110 623,0 20 026 709,0	40 384 819,0 8 452 411,0	13 699 096,0 0,0	0,0 0,0	74 110 623,0

		Итого по акту		74 110 623,0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		5 558 296,73
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		79 668 919,73
		Сметная прибыль 5%		3 983 445,99
		Непредвиденные работы и затраты-5%		3 983 445,99
		ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами		87 635 811,70
		Налог на добавленную стоимость, 12%		10 516 297,40
		ИТОГО с НДС		98 152 109,10

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы" - Коммунальное государственное учреждение
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водогазоснабжения — **Нистбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Малиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Боскимбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1167/6-07 Резервуары 5000м3 (ПЛОЩАДКА СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ) Альбом 6.7, часть 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Ноябрь 2024 год) на 6-07-01-01 Общестроительные работы 440-2014-7-АС. /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
1	71	6111-0503-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности /вертикальные бетонные поверхности/. Протравливание**	$м^2$	366,63	-6 215,0	0,0	-2 278 605,5	0,0	-6 232,5		-2 278 605,5
						-6 198,0	0,0	-2 272 372,5	0,0			
2	72	6111-0503-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности /вертикальные бетонные поверхности /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/. Протравливание**	$м^2$	1 383,84	-6 837,0	0,0	-9 461 314,0	0,0	-26 293,0		-9 461 314,0
						-6 818,0	0,0	-9 435 021,0	0,0			
3	73	6111-0501-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1/**	$м^2$	553,536	-6 175,0	-256,0	-3 418 084,8	-141 705,2	-1 875 933,6		-3 418 084,8
						-2 530,0	-112,0	-1 400 446,0	-61 996,0			
4	74	6111-0501-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/**	$м^2$	1 400,376	-5 615,0	-233,0	-7 863 111,2	-326 287,6	-4 315 958,8		-7 863 111,2
						-2 300,0	-102,0	-3 220 864,8	-142 838,4			
			Итого по разделу 4: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					-23 021 115,5	-467 992,8	-6 224 417,9	0,0	-23 021 115,5
								-16 328 704,3	-204 834,4	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-23 021 115,5	-467 992,8	-6 224 417,9	0,0	-23 021 115,5
								-16 328 704,3	-204 834,4	0,0	0,0	

		Итого по акту		**-23 021 115,5**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		**- 1 726 583,66**
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**- 24 747 699,16**
		Сметная прибыль 5%		**- 1 237 384,96**
		Непредвиденные работы и затраты-5%		**- 1 237 384,96**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**- 27 222 469,08**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**- 3 266 696,29**
			ИТОГО с НДС									**- 30 489 165,37**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела Воло-Газоснабжения — **Нигбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1167/6-07 Резервуары 5000м3 (ПЛОЩАДКА СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ) Альбом 6.7, часть 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 6-07-01-01-вкл-5 Общестроительные работы 440-2014-7-АС/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Монолитные железобетонные конструкции									
			Подраздел 1: Днище Пм-1 (АС-9)									
1	1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5.	$м^3$	177,54	32 100,0 7 124,0	3 289,0 680,0	5 699 034,0 1 264 795,0	583 929,0 120 727,0	3 850 310,0		5 699 034,0
			Итого по подразделу 1: Днище Пм-1 (АС-9)					5 699 034,0	583 929,0	3 850 310,0	0,0	5 699 034,0
								1 264 795,0	120 727,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Монолитные железобетонные конструкции					5 699 034,0	583 929,0	3 850 310,0	0,0	5 699 034,0
								1 264 795,0	120 727,0	0,0	0,0	
			Раздел 4: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
2	2	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	1 400,376	2 454,0 2 409,0	45,0 16,0	3 436 522,85 3 373 505,72	63 017,13 22 406,08			3 436 522,85
3	4	Прайс	Грунтовка Master Cast 125	$м^2$	1 400,376	6 189,46		8 667 571,2		8 667 571,2		8 667 571,2
4	5	Прайс	Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525	$м^2$	1 400,376	8 159,25		11 426 018,0		11 426 018,0		11 426 018,0
			Итого по разделу 4: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					23 530 112,05	63 017,13	20 093 589,2	0,0	23 530 112,05
								3 373 505,72	22 406,08	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					29 229 146,05	646 946,13	23 943 899,2	0,0	29 229 146,05
								4 638 300,72	143 133,08	0,0	0,0	

		Итого по акту										29 229 146,05
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									2 192 185,95
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									31 421 332,00
			Сметная прибыль 5%									1 571 066,60
			Непредвиденные работы и затраты-5%									1 571 066,60
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									34 563 465,20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель-инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**4 147 615,82**
			ИТОГО с НДС									**38 711 081,03**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Пиетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Бескымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1167/6-07 Резервуары 5000м3 (ПЛОЩАДКА СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ) Альбом 6.7, часть 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Ноябрь 2024 год) на 6-07-01-04 Общестроительные работы 440-2014-7-АС. /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
1	71	6111-0503-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности /вертикальные бетонные поверхности/. Протравливание**	$м^2$	586,608	-6 215,0	0,0	-3 645 768,8	0,0	-9 972,0		-3 645 768,8
						-6 198,0	0,0	-3 635 796,0	0,0			
2	72	6111-0503-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности /вертикальные бетонные поверхности /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия+по плите днища/. Протравливание**	$м^2$	2 214,144	-6 837,0	0,0	-15 138 102,4	0,0	-42 068,8		-15 138 102,4
						-6 818,0	0,0	-15 096 033,6	0,0			
3	73	6111-0501-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1/**	$м^2$	830,304	-6 175,0	-256,0	-5 127 127,2	-212 557,8	-2 813 900,4		-5 127 127,2
						-2 530,0	-112,0	-2 100 669,0	-92 994,0			
4	74	6111-0501-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шпаклевка поверхностей составом на основе смол ЭД-20 /ЭД-16/**	$м^2$	2 100,564	-5 615,0	-233,0	-11 794 666,8	-489 431,4	-6 473 938,2		-11 794 666,8
						-2 300,0	-102,0	-4 831 297,2	-214 257,6			
			Итого по разделу 4: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					-35 705 665,2	-701 989,2	-9 339 879,4	0,0	-35 705 665,2
								-25 663 795,8	-307 251,6	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-35 705 665,2	-701 989,2	-9 339 879,4	0,0	-35 705 665,2
								-25 663 795,8	-307 251,6	0,0	0,0	

		Итого по акту		-35 705 665,2
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		- 2 677 924,89
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		- 38 383 590,09
		Сметная прибыль 5%		- 1 919 179,50
		Непредвиденные работы и затраты-5%		- 1 919 179,50

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									- 42 221 949,10
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 5 066 633,89
			ИТОГО с НДС									- 47 288 582,99

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
АКТов Форма №2
Муниципальное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — Шнетбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1167/6-07 Резервуары 5000м3 (ПЛОЩАДКА СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ) Альбом 6.7, часть 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Декабрь 2024 год) на 6-07-01-04 Общестроительные работы 440-2014-7-АС.**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
1	107	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов снаружи резервуара**	$м^2$	798,3175	-5 131,0 -1 573,0	-50,0 -7,0	-4 096 167,0 -1 255 753,0	-39 916,0 -5 588,0	-2 800 498,0		-4 096 167,0
2	108	6111-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей**	$м^2$	2 737,69593	-562,0 -250,0	-5,0 0,0	-1 538 585,0 -684 424,0	-13 688,0 0,0	-840 473,0		-1 538 585,0
			Итого по разделу 5: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					**-5 634 752,0** **-1 940 177,0**	**-53 604,0** **-5 588,0**	**-3 640 971,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**-5 634 752,0**
			ИТОГО по акту					**-5 634 752,0** **-1 940 177,0**	**-53 604,0** **-5 588,0**	**-3 640 971,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**-5 634 752,0**

		Итого по акту										**-5 634 752,0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									**- 422 606,40**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**- 6 057 358,40**
			Сметная прибыль 5%									**- 302 867,92**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**- 302 867,92**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**- 6 663 094,24**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 799 571,31
			ИТОГО с НДС									- 7 462 665,55

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Нигабаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1167/6-07 Резервуары 5000м3 (ПЛОЩАДКА СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ) Альбом 6.7, часть 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **6-07-01-04-Вкл-5 Общестроительные работы 440-2014-7-АС/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Монолитные железобетонные конструкции									
			Подраздел 1: Днище Пм-1 (АС-9)									
1	1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5.**	$м^3$	177,54	**32 100,0** 7 124,0	**3 289,0** 680,0	5 699 034,0 1 264 795,0	583 929,0 120 727,0	**3 850 310,0**		5 699 034,0
			Итого по подразделу 1: Днище Пм-1 (АС-9)					**5 699 034,0** **1 264 795,0**	**583 929,0** **120 727,0**	**3 850 310,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**5 699 034,0**
			Итого по разделу 2: Монолитные железобетонные конструкции					**5 699 034,0** **1 264 795,0**	**583 929,0** **120 727,0**	**3 850 310,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**5 699 034,0**
			Раздел 4: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
2	2	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	2 100,564	2 454,0 2 409,0	45,0 16,0	5 154 784,27 5 060 258,58	94 525,69 33 609,12			5 154 784,27
3	4	Прайс	**Грунтовка Master Cast 125**	$м^2$	2 100,564	6 189,46		13 001 356,8		13 001 356,8		13 001 356,8
4	5	Прайс	**Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525**	$м^2$	2 100,564	8 159,25		17 139 027,0		17 139 027,0		17 139 027,0
			Итого по разделу 4: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ					35 295 168,07 5 060 258,58	94 525,69 33 609,12	30 140 383,8 0,0	0,0 0,0	35 295 168,07
			ИТОГО по акту					40 994 202,07 6 325 053,58	678 454,69 154 336,12	33 990 693,8 0,0	0,0 0,0	40 994 202,07

		Итого по акту		**40 994 202,07**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		3 074 565,16
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		44 068 767,23
		Сметная прибыль 5%		2 203 438,36
		Непредвиденные работы и затраты-5%		2 203 438,36
		ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами		48 475 643,95

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**5 817 077,27**
			ИТОГО с НДС									**54 292 721,22**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения — **Нистбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)