Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Управление энергетики и водоснабжения города Алматы КГУ, Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Integra Construction KZ», город Астана, улица Дінмұхамед Қонаев 12/1, ВП-16, +77172695522** — **050840000334**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №040740002533/220115/00 от 10.08.2022 г.

Номер документа	Дата составления
ЦБ-719	31.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района"			услуга	1	605 377 666,34	605 377 666,34
				Итого	1	x	605 377 666,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Рахимтаев Д. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2025

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района"

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018 года. №656

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 31 октября 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №040740002533/220115/00	10.08.2022г.				

Наименование объектов, комплексов, этапов, видов работ, затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС		из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено	2 072 477 532,96									
в т.ч. за октябрь 2025 г.		**540 515 773,52**							**64 861 892,82**	**605 377 666,34**

Заказчик:
Заместитель руководителя
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

_____

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Integra Construction KZ"

_____ **Рахимтаев Д.С.**

Технический надзор:
ТОО "Музтау"

_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Технический надзор: ТОО "Музтау"
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Объект: "Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ 2025год

№ п/п	Локальная смета	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
		ПРОТОКОЛ №2	
	1107/6-04	**Магистральный водовод**	
1	6-04-00-01	Магистральный водовод/(кор-ка за Июль 2024год)	- 838 083 238,98
2	6-04-00-01	Магистральный водовод/ (кор-ка за Август 2024год)	- 25 157 878,59
3	6-04-00-01	Магистральный водовод/ (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 6 289 469,65
4	6-04-00-01-Вкл-2	Магистральный водовод/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №2 /	869 530 587,22
		Итого по протоколу 2	**0,00**
		ПРОТОКОЛ №3	
	1107/2-02	**Площадка станции водоподготовки**	
5	2-02-00-09-Вкл-3	Подпорные стены с ПС-1, ПС2-13 /Гидроизоляционные работы/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	66 845 566,30
	1107/2-03	**Надземная стоянка закрытого типа для 2-х автомобилей с навесом (Площадка станции водоподготовки)**	
6	2-03-03-02-Вкл-3	Архитектурные решения работы / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	183 784,34
	1107/2-08	**Блок АЛБК**	
7	2-08-03-03-Вкл-3	Архитектурные решения / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	8 152 889,85
	1107/2-09	**Блок водоподготовки**	
8	2-09-00-08-Вкл-3	Резервуар емкостью 100м3 к зданию водоподготовки /расход учтен на 2 резервуара/(остаточные работы)/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	10 804 255,22
	1107/6-06	**Внутриплощадочные тепловые сети.ПЛОЩАДКА СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ**	
9	6-06-00-01-Вкл-3	Внутриплощадочные тепловые сети/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	71 762 865,64
	1107/6-08	**Резервуар осадка**	
10	6-08-00-01-Вкл-3	Резервуар осадка / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	12 870 610,58
	1107/6-09	**Резервуар приема промывной воды**	
11	6-09-00-01	Резервуар приема промывной воды/ (кор-ка за Декабрь 2023год)	- 4 482 023,88
12	6-09-00-01-Вкл-3	Резервуар приема промывной воды / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	12 870 610,58
		Итого по протоколу 3	**179 008 558,63**
		ПРОТОКОЛ №4	
	1107/6-04	**Магистральный водовод**	
13	6-04-00-03	Электрохимзащита /(кор-ка за Апрель 2025год)	- 1 649 587,88
14	6-04-00-03	Электрохимзащита /(кор-ка за Август 2025год)	- 105 502 159,30
15	6-04-00-03-Вкл-4	Электрохимзащита/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №4 /	97 592 506,87
		Итого по протоколу 4	**- 9 559 240,30**
		ПРОТОКОЛ №5	
	1107/2-01	**Площадка водозаборного сооружения**	
16	2-01-00-06	Водозаборное сооружение ГР-2 работы (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 771 777,29
17	2-01-00-06-Вкл-5	Водозаборное сооружение ГР-2 работы / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	229 926 790,14
	1107/2-03	**Надземная стоянка закрытого типа для 2-х автомобилей с навесом (Площадка станции водоподготовки)**	
18	2-03-03-02-Вкл-5	Архитектурные решения работы / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	785 374,50
	1107/2-05	**Здании электрощитовой(Площадка станции водоподготовки)**	
19	2-05-02-01-Вкл-5	Конструкции железобетонные /ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	541 119,38
20	2-05-03-02	Архитектурные решения работы. (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 219 225,28
21	2-05-03-02	Архитектурные решения работы. (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 153 499,28

22	2-05-03-02	Архитектурные решения работы. (кор-ка за Июль 2025год)	- 208 302,96
23	2-05-03-02-Вкл-5	Архитектурные решения / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	1 730 129,94
	1107/2-06	**Искусственные сооружения**	
24	2-06-00-07-Вкл-5	Укрепление конусов и откосов моста на устоев и технология сорружение устоев N1,N2./Мост на ПК6+50/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	9 815 104,56
25	2-06-00-09-Вкл-5	Укрепление конусов и откосов моста на устоев и технология сооружение устоев N1,N2./на ПК8+61,50/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	5 650 327,45
26	2-06-00-10-Вкл-5	Мост №3 на ПК 24+92,60 440-2014-3-ИС.4 /ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	10 153 842,38
27	2-06-00-11-Вкл-5	Мост на ПК 41+05 /ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	10 153 842,38
28	2-06-00-12-Вкл-5	Мост №3 на ПК 56+28,66 440-2014-3-ИС.6 /ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	10 831 318,01
	1107/2-08	**Блок АЛБК**	
29	2-08-02-01	Конструкции железобетонные/ (кор-ка за Декабрь 2023год)	- 8 703 295,92
30	2-08-02-01	Конструкции железобетонные/ (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 209 832,64
31	2-08-02-01-Вкл-5	Конструкции железобетонные /ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5/	8 454 765,64
32	2-08-03-03	Архитектурные решения/ (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 2 604 489,55
33	2-08-03-03	Архитектурные решения/ (кор-ка за Июль 2025год)	- 57 789,93
34	2-08-03-03-Вкл-5	Архитектурные решения/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5/	2 041 016,95
35	2-08-04-06	Электрооборудование и электроосвещение./ (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 9 336 026,70
36	2-08-05-09-Вкл-5	Технологическое оборудование./ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	4 107 057,70
	1107/2-09	**Блок водоподготовки**	
37	2-09-02-01-Вкл-5	Конструкции железобетонные/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	182 522 215,14
38	2-09-04-04	Отопление и вентиляция/ (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 114 356,64
39	2-09-04-04-Вкл-5	Отопление и вентиляция / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	1 425 156,38
	1107/2-10	**Блок обезвоживания**	
40	2-10-02-01	Конструкции железобетонные/ (кор-ка за Май 2024год)	- 1 019 516,50
41	2-10-02-01-Вкл-5	Конструкции железобетонные/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	14 124 908,77
42	2-10-04-04	Отопление и вентиляция / (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 34 454,27
43	2-10-04-04-Вкл-5	Отопление и вентиляция / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	778 348,56
	1107/2-11	**Блок обесфторивания**	
44	2-11-02-01	Конструкции железобетонные / (кор-ка за Декабрь 2023год)	- 18 630 442,08
45	2-11-02-01-Вкл-5	Конструкции железобетонные/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	18 444 623,46
	1107/6-01	**Внутриплощадочные сети водопровода и канализации (Площадка водозаборного сооружения) Альбом 2, часть 2**	
46	6-01-00-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. / (кор-ка за Июль 2024год)	- 73 507 654,58
47	6-01-00-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. / (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 29 855 495,13
48	6-01-00-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. / (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 202 400,11
49	6-01-00-01-Вкл-5	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	45 679 189,84
	1107/6-02	**Внеплощадочные сети канализации**	
50	6-02-00-01	Внеплощадочные сети канализации / (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 650 310,86
	1107/6-04	**Магистральный водовод**	
51	6-04-00-01	Магистральный водовод / (кор-ка за Август 2024год)	- 14 669 973,53
52	6-04-00-01-Вкл-5	Магистральный водовод/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	2 060 394,24
	1107/6-05	**Внеплощадочные сети газоснабжения**	
53	6-05-00-01	Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 МПа / (кор-ка за Июль 2024год)	- 22 243 495,34
54	6-05-00-01	Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 МПа / (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 115 483,71

55	6-05-00-01	Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 МПа / (кор-ка за Июль 2025год)	- 45 904 852,52
56	6-05-00-01-Вкл-5	Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 Мпа / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	98 152 109,10
	1107/6-07	**Внеплощадочные сети газоснабжения**	
57	6-07-01-01	Общестроительные работы 440-2014-7-АС./ (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 30 489 165,37
58	6-07-01-01-Вкл-5	Общестроительные работы 440-2014-7-АС. / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	38 711 081,03
59	6-07-01-04	Общестроительные работы 440-2014-7-АС. / (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 47 288 582,99
60	6-07-01-04	Общестроительные работы 440-2014-7-АС. / (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 7 462 665,55
61	6-07-01-04-Вкл-5	Общестроительные работы 440-2014-7-АС. / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	54 292 721,22
		Итого по протоколу 5	**435 928 348,02**
		ВСЕГО	**605 377 666,34**

Подрядчик:

Руководитель проекта

филиала ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

(подпись) **Кыздарбеков Н.Т.**

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Технический надзор: ТОО "Музтау"
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Объект: "Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по протоколу №2
за ОКТЯБРЬ 2025год

№ п/п	Локальная смета	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
	1107/6-04	**Магистральный водовод**	
1	6-04-00-01	Магистральный водовод/(кор-ка за Июль 2024год)	- 838 083 238,98
2	6-04-00-01	Магистральный водовод/ (кор-ка за Август 2024год)	- 25 157 878,59
3	6-04-00-01	Магистральный водовод/ (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 6 289 469,65
4	6-04-00-01-Вкл-2	Магистральный водовод/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №2 /	869 530 587,22
		Итого	**0,00**

Подрядчик:
Руководитель проекта
филиала ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"

(подпись) **Кыздарбеков Н.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-04 Магистральный водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Июль 2024 год) на 6-04-00-01 Магистральный водовод**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Магистральный водовод									
			Подраздел 1: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДАТОМ 8.Альбом 2 Часть 2.Чертеж 440-2014-2-НВ.СО Лист 1(Листов 7) .#Спецификация оборудования,изделий и материалов#									
1	44	241-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм**	м	5 729,828	-110 440,0		-632 802 204,0		-632 802 204,0		-632 802 204,0
			Итого по подразделу 1: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДАТОМ 8.Альбом 2 Часть 2.Чертеж 440-2014-2-НВ.СО Лист 1(Листов 7) .#Спецификация оборудов					-632 802 204,0	0,0	-632 802 204,0	0,0	-632 802 204,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Магистральный водовод					-632 802 204,0	0,0	-632 802 204,0	0,0	-632 802 204,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-632 802 204,0	0,0	-632 802 204,0	0,0	-632 802 204,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	

		Итого по акту										**-632 802 204,0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									**- 47 460 165,30**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**- 680 262 369,30**
			Сметная прибыль 5%									**- 34 013 118,47**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**- 34 013 118,47**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**- 748 288 606,23**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 89 794 632,75
			ИТОГО с НДС									- 838 083 238,98

Сдал (Подрядчик)
филиал "ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Малиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-04 Магистральный водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Август 2024 год) на 6-04-00-01 Магистральный водовод**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Магистральный водовод									
			Подраздел 2: УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ (6шт.общая L-215м.)									
1	48	241-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трубы (переходов)стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2,5 мм**	м	172	-110 440,0		-18 995 680,0		-18 995 680,0		-18 995 680,0
			Итого по подразделу 2: УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ (6шт.общая L-215м.)					-18 995 680,0	0,0	-18 995 680,0	0,0	-18 995 680,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Магистральный водовод					-18 995 680,0	0,0	-18 995 680,0	0,0	-18 995 680,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-18 995 680,0	0,0	-18 995 680,0	0,0	-18 995 680,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	

		Итого по акту		-18 995 680,0
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%		- 1 424 676,00
		ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		- 20 420 356,00
		Сметная прибыль 5%		- 1 021 017,80
		Непредвиденные работы и затраты-5%		- 1 021 017,80
		ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами		- 22 462 391,60

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 2 695 486,99
			ИТОГО с НДС									- 25 157 878,59

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперты технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения **Пиетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» Коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-04 Магистральный водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Ноябрь 2024 год) на 6-04-00-01 Магистральный водовод**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Магистральный водовод									
			Подраздел 2: УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ (6шт.общая L-215м.)									
1	48	241-401-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трубы (переходов)стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена толщиной 2.5 мм**	м	43	-110 440,0		-4 748 920,0		-4 748 920,0		-4 748 920,0
			Итого по подразделу 2: УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ (6шт.общая L-215м.)					-4 748 920,0	0,0	-4 748 920,0	0,0	-4 748 920,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 2: Магистральный водовод					-4 748 920,0	0,0	-4 748 920,0	0,0	-4 748 920,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-4 748 920,0	0,0	-4 748 920,0	0,0	-4 748 920,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	

		Итого по акту										**-4 748 920,0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 356 169,00
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 5 105 089,00
			Сметная прибыль 5%									- 255 254,45
			Непредвиденные работы и затраты-5%									- 255 254,45
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									- 5 615 597,90

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 673 871,75
			ИТОГО с НДС									- 6 289 469,65

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction K.Z." "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения **Пиетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при налички)

Малитапов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Integra Construction KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района

(наименование, адрес)

Объект : 1107/6-04 Магистральный водовод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.

Акт выполненных работ

за Октябрь 2025 (месяц, год) на 6-04-00-01-Вкл-2 Магистральный водовод/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №2 /

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Магистральный водовод									
			Подраздел 1: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДАТОМ 8.Альбом 2 Часть 2.Чертеж 440-2014-2-НВ.СО Лист 1(Листов 7) .Спецификация оборудования,изделий и материалов									
1	1	241-417-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х9-55 мм, Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена усиленного типа с внутренним антикоррозийным эпоксидным покрытием толщиной 2,5	м	5 729,828	110 440,0		632 802 204,0		632 802 204,0		632 802 204,0
			Итого по подразделу 1: УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДАТОМ 8.Альбом 2 Часть 2.Чертеж 440-2014-2-НВ.СО Лист 1(Листов 7) .Спецификация оборудова					632 802 204,0	0,0	632 802 204,0	0,0	632 802 204,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Подраздел 2: УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ (6шт.общая L-215м.)									
2	2	241-417-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х9-55 мм, Ст20, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена усиленного типа с внутренним антикоррозийным эпоксидным покрытием толщиной 2,5	м	215	110 440,0		23 744 600,0		23 744 600,0		23 744 600,0
			Итого по подразделу 2: УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ (6шт.общая L-215м.)					23 744 600,0	0,0	23 744 600,0	0,0	23 744 600,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Магистральный водовод					656 546 804,0	0,0	656 546 804,0	0,0	656 546 804,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					656 546 804,0	0,0	656 546 804,0	0,0	656 546 804,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	

		Итого по акту										656 546 804,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									49 241 010,30
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									705 787 814,30
			Сметная прибыль 5%									35 289 390,72
			Непредвиденные работы и затраты-5%									35 289 390,72
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									776 366 595,73

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									93 163 991,49
			ИТОГО с НДС									869 530 587,22

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Муэтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Муэтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(изменование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения **Постаева А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Технический надзор: ТОО "Музтау"
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Объект: "Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по протоколу №3
за ОКТЯБРЬ 2025год

№ п/п	Локальная смета	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
	1107/2-02	**Площадка станции водоподготовки**	
1	2-02-00-09-Вкл-3	Подпорные стены с ПС-1, ПС2-13 /Гидроизоляционные работы/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	66 845 566,30
	1107/2-03	**Надземная стоянка закрытого типа для 2-х автомобилей с навесом (Площадка станции водоподготовки)**	
2	2-03-03-02-Вкл-3	Архитектурные решения работы / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	183 784,34
	1107/2-08	**Блок АЛБК**	
3	2-08-03-03-Вкл-3	Архитектурные решения / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	8 152 889,85
	1107/2-09	**Блок водоподготовки**	
4	2-09-00-08-Вкл-3	Резервуар емкостью 100м3 к зданию водоподготовки /расход учтен на 2 резервуара/(остаточные работы)/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	10 804 255,22
	1107/6-06	**Внутриплощадочные тепловые сети.ПЛОЩАДКА СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ**	
5	6-06-00-01-Вкл-3	Внутриплощадочные тепловые сети/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	71 762 865,64
	1107/6-08	**Резервуар осадка**	
6	6-08-00-01-Вкл-3	Резервуар осадка / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	12 870 610,58
	1107/6-09	**Резервуар приема промывной воды**	
7	6-09-00-01	Резервуар приема промывной воды/ (кор-ка за Декабрь 2023год)	- 4 482 023,88
8	6-09-00-01-Вкл-3	Резервуар приема промывной воды / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /	12 870 610,58
	1107/7-02	**Благоустройство территории./Площадка станции водоподготовки/**	
		Итого	**179 008 558,63**

Подрядчик:
Руководитель проекта
филиала ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"

(подпись) **Кыздарбеков Н.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-02 Площадка станции водоподготовки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-02-00-09-Вкл-3 Подпорные стены с ПС-1, ПС2-13 /Гидроизоляционные работы / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Гидроизоляционные работы /Подпорные стены с ПС-1, ПС2-13/									
1	1	1141-0103-0107 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	$м^2$	9 492,098	3 573,0 3 568,0	2,0 0,0	33 915 266,0 33 867 806,0	18 984,0 0,0	28 476,0		33 915 266,0
2	2	1141-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Битум горячий. Приготовление**	т	19,933406	386 887,0 85 270,0	23 175,0 3 643,0	7 711 975,6 1 699 721,8	461 956,6 72 617,3	5 550 297,2		7 711 975,6
			Итого по разделу 1: Гидроизоляционные работы /Подпорные стены с ПС-1, ПС2-13/					41 627 241,6 35 567 527,8	480 940,6 72 617,3	5 578 773,2 0,0	0,0 0,0	41 627 241,6
			Раздел 2: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ /ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ// /Подпорные стены с ПС-1, ПС2-13/									
3	3	1141-0104-0207 *РСНБ РК 2022*	**Шов деформационный. Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы (гидрошонки)**	м	392,56	7 407,0 7 198,0	59,0 19,0	2 907 692,2 2 825 646,6	23 160,9 7 458,5	58 884,7		2 907 692,2
4	4	СТЦена	**Стоимость гидроизоляционная шпонка ТМ "Аквастоп",тип ДВ-240/20(ПВХ) /поз.217 по перечню/**	м	392,56	9 035,71		3 547 058,2		3 547 058,2		3 547 058,2
5	5	1141-0102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная пенополистиролом толщиной 2см на полимерных вяжущих в один слой**	$м^2$	257,656	8 135,0 7 732,0	135,0 10,0	2 096 031,7 1 992 196,5	34 783,7 2 576,7	69 051,5		2 096 031,7
6	6	1141-0105-0112 *РСНБ РК 2022*	**Композиция лака эпоксидно-каменноугольная. Приготовление**	т	0,079873	1 919 145,0 314 620,0	115 084,0 51 670,0	153 288,8 25 130,0	9 192,4 4 127,2	118 966,4		153 288,8
7	7	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014/плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40/**	$м^3$	4,102	34 380,0		141 026,9		141 026,9		141 026,9
			Итого по разделу 2: ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ /ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ// /Подпорные стены с ПС-1, ПС2-13/					8 845 097,8 4 842 973,1	67 137,0 14 162,4	3 934 987,7 0,0	0,0 0,0	8 845 097,8
			ИТОГО по акту					50 472 339,4 40 410 500,9	548 077,6 86 779,7	9 513 760,9 0,0	0,0 0,0	50 472 339,4

		Итого по акту										**50 472 339,4**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									**3 785 425,46**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**54 257 764,86**
			Сметная прибыль 5%									**2 712 888,24**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**2 712 888,24**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**59 683 541,34**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**7 162 024,96**
			ИТОГО с НДС									**66 845 566,30**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела воде-газоснабжения **Пиетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мазбаева А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Бакымбаев Е.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТа Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-03 Надземная стоянка закрытого типа для 2-х автомобилей с навесом (Площадка станции водоподготовки)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-03-03-02-Вкл-3 Архитектурные решения** работы **/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6107-0104-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка карниза сайдингом	м²	21	3 519,0 3 383,0	84,0 28,0	73 899,0 71 043,0	1 764,0 588,0	1 092,0		73 899,0
2	2	Z31-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м²	21	3 089,0		64 869,0		64 869,0		64 869,0
			ИТОГО по акту					138 768,0 71 043,0	1 764,0 588,0	65 961,0 0,0	0,0 0,0	138 768,0
		Итого по акту										138 768,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									10 407,60
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									149 175,60
			Сметная прибыль 5%									7 458,78
			Непредвиденные работы и затраты-5%									7 458,78
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									164 093,16
			Налог на добавленную стоимость, 12%									19 691,18
			ИТОГО с НДС									183 784,34

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при налич)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водоснабжения **Мистобаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мынжанов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-08 Блок АЛБК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **2-08-03-03-Вкл-3 Архитектурные решения / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Наружная отделка со стороны Блока водоподготовки										
1	1	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	466,4	4 193,0 3 659,0	135,0 60,0	1 955 615,0 1 706 558,0	62 964,0 27 984,0	186 094,0		1 955 615,0	
2	2	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	466,4	3 677,0 3 165,0	12,0 4,0	1 714 953,0 1 476 156,0	5 597,0 1 866,0	233 200,0		1 714 953,0	
3	3	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	466,4	471,0 352,0	5,0 2,0	219 674,0 164 173,0	2 332,0 933,0	53 170,0		219 674,0	
4	4	1108-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	466,4	2 865,0 2 331,0	138,0 46,0	1 336 236,0 1 087 178,0	64 363,0 21 454,0	184 695,0		1 336 236,0	
5	5	6112-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	15,6	3 424,0 3 198,0	2,0 0,0	53 414,0 49 889,0	31,0 0,0	3 494,0		53 414,0	
6	6	6112-0303-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,12	471,0 352,0	5,0 2,0	1 470,0 1 098,0	15,0 6,0	356,0		1 470,0	
			Итого по разделу 1: Наружная отделка со стороны Блока водоподготовки					5 281 362,0 4 485 052,0	135 302,0 52 243,0	661 009,0 0,0	0,0 0,0	5 281 362,0	
			Раздел 2: Утепление цоколя АР-21										
7	7	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	110,7	3 724,0 2 469,0	130,0 29,0	412 247,0 273 318,0	14 391,0 3 210,0	124 538,0		412 247,0	
8	8	234-102-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/м³ до 55 кг/м³ /пеноплэкс толщиной 70 мм/	$м^3$	7,98147	57 922,0		462 303,0		462 303,0		462 303,0	
			Итого по разделу 2: Утепление цоколя АР-21					874 550,0 273 318,0	14 391,0 3 210,0	586 841,0 0,0	0,0 0,0	874 550,0	
			ИТОГО по акту					6 155 912,0 4 758 370,0	149 693,0 55 453,0	1 247 850,0 0,0	0,0 0,0	6 155 912,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по акту										6 155 912,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									461 693,40	
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									6 617 605,40	
			Сметная прибыль 5%									330 880,27	
			Непредвиденные работы и затраты-5%									330 880,27	
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									7 279 365,94	
			Налог на добавленную стоимость, 12%									873 523,91	
			ИТОГО с НДС									8 152 889,85	

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта Кыздарбеков Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водоснабжения Чистбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Мустаубаев Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулешов Д.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-09 Блок водоподготовки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-09-00-08-Вкл-3 Резервуар емкостью 100м3 к зданию водоподготовки /расход учтен на 2 резервуара/(остаточные работы) / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	136,8	2 045,0 2 008,0	37,0 13,0	279 756,0 274 694,0	5 061,0 1 778,0			279 756,0
2	2	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	392,8	5 254,0 5 217,0	37,0 13,0	2 063 771,0 2 049 238,0	14 533,0 5 106,0			2 063 771,0
3	3	СТПрайс	**Жидкая гидроизоляция Перлина**	$м^2$	218,74	6 189,46		1 353 882,0		1 353 882,0		1 353 882,0
4	4	СТПрайс	**Грунтовка Master Cast 125**	$м^2$	310,86	6 189,46		1 924 056,0		1 924 056,0		1 924 056,0
5	5	СТПрайс	**Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525**	$м^2$	310,86	8 159,25		2 536 384,0		2 536 384,0		2 536 384,0
			ИТОГО по акту					8 157 849,0 2 323 932,0	19 594,0 6 884,0	5 814 322,0 0,0	0,0 0,0	8 157 849,0

		Итого по акту										**8 157 849,0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									**611 838,68**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**8 769 687,68**
			Сметная прибыль 5%									**438 484,38**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**438 484,38**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**9 646 656,44**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**1 157 598,77**
			ИТОГО с НДС									**10 804 255,22**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения **Ниетбаев А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Босымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулдыев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Для Ак-ов формы №2 АКТ, учёт
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-06 Внутриплощадочные тепловые сети.ПЛОЩАДКА СТАНЦИИ ВОДОПОДГОТОВКИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **6-06-00-01-Вкл-3 Внутриплощадочные тепловые сети/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	5	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с). группа грунта 1(срезка растительного грунта)	$м^3$	409,973	142,0 0,0	141,0 37,0	58 216,0 0,0	57 806,0 15 169,0			58 216,0
2	6	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1(Погрузка растительного грунта)	$м^3$	409,973	588,0 46,0	542,0 126,0	241 064,0 18 859,0	222 206,0 51 657,0			241 064,0
3	7	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка /растительного грунта /строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	491,9676	283,0		139 227,0				139 227,0
4	8	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	409,973	78,0 14,0	64,0 16,0	31 978,0 5 740,0	26 239,0 6 560,0			31 978,0
5	9	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	327,9784	588,0 46,0	542,0 126,0	192 851,2 15 087,2	177 764,8 41 325,6			192 851,2
6	10	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка /растительного грунта /строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	393,57408	283,0		111 381,6				111 381,6
7	11	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	327,9784	78,0 14,0	64,0 16,0	25 582,4 4 592,0	20 991,2 5 248,0			25 582,4
8	12	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	712,636832	5,0 0,0	5,0 1,0	3 563,2 0,0	3 563,2 712,8			3 563,2
9	13	6101-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	2 866,1517	1 074,0 0,0	1 074,0 245,0	3 078 247,0 0,0	3 078 247,0 702 207,0			3 078 247,0
10	14	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Доработка грунта вручную после экскаватора,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		318,4613	27 854,0	0,0	8 870 421,0	0,0			8 870 421,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ грунта		27 854,0	0,0	8 870 421,0	0,0			
11	15	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка /транспортировка грунта во временный отвал/строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	191 076,78	27,0		5 159 073,0				5 159 073,0
12	16	6101-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м³ грунта	3 184,613	104,0 20,0	84,0 22,0	331 200,0 63 692,0	267 507,0 70 061,0			331 200,0
13	17	6101-0103-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка (погрузка грунта из временного отвала для устройство обратной засыпки) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1 109,8536	919,0 71,0	847,0 198,0	1 019 955,6 78 799,6	940 046,0 219 751,2	1 110,0		1 019 955,6
14	18	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка /транспортировка грунта из временного отвала/строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	58 267,314	27,0		1 573 217,6				1 573 217,6
15	19	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м³	998,86824	136,0 0,0	136,0 35,0	135 846,0 0,0	135 846,0 34 960,4			135 846,0
16	20	6101-0106-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять (до 50 м) на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м³ грунта	998,86824	530,0 0,0	530,0 138,0	529 400,0 0,0	529 400,4 137 844,0			529 400,0
17	21	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	110,98536	7 238,0 7 238,0	0,0 0,0	803 312,0 803 312,0	0,0 0,0			803 312,0
18	22	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м³	998,86824	946,0 589,0	357,0 118,0	944 929,2 588 333,2	356 596,0 117 866,4			944 929,2
19	23	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	356,318416	5,0 0,0	5,0 1,0	1 781,6 0,0	1 781,6 356,4			1 781,6
20	24	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство /Смесь щебеночно-гравийно-песчаная/	м³ основания	237,436	14 497,0 4 919,0	6 555,0 2 084,0	3 442 109,6 1 167 948,0	1 556 392,8 494 816,8	717 768,8		3 442 109,6
21	25	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	60,1504	12 098,0 4 513,0	3 710,0 1 146,0	727 699,2 271 458,4	223 157,6 68 932,0	233 083,2		727 699,2
22	26	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	93,232	43 169,0 23 477,0	8 746,0 2 454,0	4 024 732,0 2 188 808,0	815 407,2 228 791,2	1 020 517,6		4 024 732,0
23	27	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012 /Л6-8д/	м³	39,6	107 186,0		4 244 565,6		4 244 565,6		4 244 565,6
24	28	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 /Л11д-8-4шт., Л6д-8-40шт., Л4д-8-2шт./	м³	4,24	125 991,0		534 201,6		534 201,6		534 201,6
25	29	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012 /П11д-8-4шт., П8-8-110шт., П8д-8-40шт., П5д-8-2шт., ПП-5-4шт., ПП-4-267шт., ПП-3-3шт./	м³	47,232	111 197,0		5 252 056,8		5 252 056,8		5 252 056,8
26	30	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2		216	1 347,0		290 952,0		290 952,0		290 952,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
27	31	1202-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов /деформационный шов/	м² щитов	107,710848	15 079,0 9 278,0	13,0 5,0	1 624 172,0 999 341,6	1 400,0 538,4	623 430,4		1 624 172,0
28	32	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м²	59,6752	463,0 331,0	5,0 0,0	27 629,6 19 752,4	298,4 0,0	7 578,8		27 629,6
29	33	6111-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м²	59,6752	414,0 331,0	5,0 0,0	24 705,6 19 752,4	298,4 0,0	4 654,8		24 705,6
30	34	6111-0502-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м²	59,6752	9 346,0 4 888,0	323,0 102,0	557 724,4 291 692,4	19 275,2 6 086,8	246 756,8		557 724,4
31	35	6111-0502-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, последующий слой	м²	59,6752	6 568,0 3 390,0	323,0 102,0	391 946,8 202 298,8	19 275,2 6 086,8	170 372,8		391 946,8
32	36	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м²	72,592	463,0 331,0	5,0 0,0	33 610,0 24 028,0	362,8 0,0	9 219,2		33 610,0
33	37	6111-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м²	72,592	414,0 331,0	5,0 0,0	30 053,2 24 028,0	362,8 0,0	5 662,0		30 053,2
34	38	6111-0502-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой	м²	72,592	9 346,0 4 888,0	323,0 102,0	678 444,8 354 829,6	23 447,2 7 404,4	300 168,0		678 444,8
35	39	6111-0502-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, последующий слой	м²	72,592	6 568,0 3 390,0	323,0 102,0	476 784,4 246 086,8	23 447,2 7 404,4	207 250,0		476 784,4
36	100	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство /Смесь щебеночно-гравийно-песчаная/	м³ основания	1,59425	14 497,0 4 919,0	6 555,0 2 084,0	23 112,0 7 842,0	10 450,0 3 322,0	4 819,0		23 112,0
37	101	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	1,59425	12 098,0 4 513,0	3 710,0 1 146,0	19 287,0 7 195,0	5 915,0 1 827,0	6 178,0		19 287,0
38	102	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В7,5, с/с, W4, F150, толщиной 100 мм/	м³	1,59425	33 078,0 7 124,0	3 289,0 680,0	52 735,0 11 357,0	5 243,0 1 084,0	36 134,0		52 735,0
39	103	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /днище из бетона кл.В15, с/с, W4, F150/	м³	2,89	39 876,0 11 291,0	5 117,0 1 096,0	115 242,0 32 631,0	14 788,0 3 167,0	67 823,0		115 242,0
40	104	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /стенки из бетона кл.В15, с/с, W4, F150/	м³	14,5	75 989,0 40 118,0	7 152,0 1 492,0	1 101 840,0 581 711,0	103 704,0 21 634,0	416 426,0		1 101 840,0
41	105	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,57201	111 206,0 106 472,0	3 189,0 911,0	63 611,0 60 903,0	1 824,0 521,0	884,0		63 611,0
42	106	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,10123	311 923,0		31 576,0		31 576,0		31 576,0
43	107	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,44006	292 855,0		128 874,0		128 874,0		128 874,0
44	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03072	317 801,0		9 763,0		9 763,0		9 763,0
45	109	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,08058	1 500 509,0 401 623,0	4 957,0 1 591,0	120 911,0 32 363,0	399,0 128,0	88 149,0		120 911,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	110	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05488	327 225,0 210 830,0	82 883,0 23 616,0	17 958,0 11 570,0	4 549,0 1 296,0	1 839,0		17 958,0
47	111	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка МС2/	т	0,05488	1 145 627,0		62 872,0		62 872,0		62 872,0
48	112	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,0966	362 421,0 253 104,0	80 185,0 23 402,0	35 010,0 24 450,0	7 746,0 2 261,0	2 814,0		35 010,0
49	113	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,0966	405 829,0		39 203,0		39 203,0		39 203,0
50	114	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м / из бетона кл.В15, с/с, W4, F150/	$м^3$	4,83	151 995,0 100 319,0	5 548,0 1 184,0	734 136,0 484 541,0	26 797,0 5 719,0	222 798,0		734 136,0
51	115	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,69007	111 206,0 106 472,0	3 189,0 911,0	76 740,0 73 473,0	2 201,0 629,0	1 066,0		76 740,0
52	116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,65193	292 855,0		190 921,0		190 921,0		190 921,0
53	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03814	317 801,0		12 121,0		12 121,0		12 121,0
54	118	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0433	1 500 509,0 401 623,0	4 957,0 1 591,0	64 972,0 17 390,0	215,0 69,0	47 367,0		64 972,0
55	119	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,8	2 320,0 1 120,0	69,0 11,0	29 696,0 14 336,0	883,0 141,0	14 477,0		29 696,0
56	120	235-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97 самоклеящийся с двух сторон АС /Технониколь/	$м^2$	14,08	2 185,0		30 765,0		30 765,0		30 765,0
57	121	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки чугунные. Установка	шт.	4	11 672,0 8 819,0	1 567,0 494,0	46 688,0 35 276,0	6 268,0 1 976,0	5 144,0		46 688,0
58	122	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	47 143,0		188 572,0		188 572,0		188 572,0
59	123	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /скоба/	т конструкций	0,0112	327 225,0 210 830,0	82 883,0 23 616,0	3 665,0 2 361,0	928,0 264,0	375,0		3 665,0
60	124	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /скоба/	т	0,0112	311 134,0		3 485,0		3 485,0		3 485,0
61	125	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	38,275	5 131,0 1 573,0	50,0 7,0	196 389,0 60 207,0	1 914,0 268,0	134 269,0		196 389,0
62	126	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство /Смесь щебеночно-гравийно-песчаная/	$м^3$ основания	0,93	14 497,0 4 919,0	6 555,0 2 084,0	13 482,0 4 575,0	6 096,0 1 938,0	2 811,0		13 482,0
63	127	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,93	12 098,0 4 513,0	3 710,0 1 146,0	11 251,0 4 197,0	3 451,0 1 066,0	3 604,0		11 251,0
64	128	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В7,5, с/с, W4, F150, толщиной 100 мм/	$м^3$	0,93	33 078,0 7 124,0	3 289,0 680,0	30 763,0 6 625,0	3 058,0 632,0	21 078,0		30 763,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	129	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /днище из бетона кл.В15, с/с, W4, F150/	$м^3$	2,2	39 876,0 11 291,0	5 117,0 1 096,0	87 727,0 24 840,0	11 257,0 2 411,0	51 629,0		87 727,0
66	130	1106-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство /стенки из бетона кл.В15, с/с, W4, F150/	$м^3$	16,7	75 989,0 40 118,0	7 152,0 1 492,0	1 269 016,0 669 971,0	119 438,0 24 916,0	479 607,0		1 269 016,0
67	131	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,65795	111 206,0 106 472,0	3 189,0 911,0	73 168,0 70 053,0	2 098,0 599,0	1 017,0		73 168,0
68	132	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0797	311 923,0		24 860,0		24 860,0		24 860,0
69	133	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,53805	292 855,0		157 571,0		157 571,0		157 571,0
70	134	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0402	317 801,0		12 776,0		12 776,0		12 776,0
71	135	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03198	1 500 509,0 401 623,0	4 957,0 1 591,0	47 986,0 12 844,0	159,0 51,0	34 984,0		47 986,0
72	136	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05508	327 225,0 210 830,0	82 883,0 23 616,0	18 024,0 11 613,0	4 565,0 1 301,0	1 846,0		18 024,0
73	137	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянка МС1/	т	0,05508	1 145 627,0		63 101,0		63 101,0		63 101,0
74	138	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,02576	362 421,0 253 104,0	80 185,0 23 402,0	9 336,0 6 520,0	2 066,0 603,0	750,0		9 336,0
75	139	214-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,02576	405 829,0		10 454,0		10 454,0		10 454,0
76	140	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м / из бетона кл.В15, с/с, W4, F150/	$м^3$	3,5	151 995,0 100 319,0	5 548,0 1 184,0	531 982,0 351 116,0	19 418,0 4 144,0	161 448,0		531 982,0
77	141	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,63443	111 206,0 106 472,0	3 189,0 911,0	70 552,0 67 549,0	2 023,0 578,0	980,0		70 552,0
78	142	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,59929	292 855,0		175 505,0		175 505,0		175 505,0
79	143	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03514	317 801,0		11 168,0		11 168,0		11 168,0
80	144	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0433	1 500 509,0 401 623,0	4 957,0 1 591,0	64 972,0 17 390,0	215,0 69,0	47 367,0		64 972,0
81	145	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	6,58	2 320,0 1 120,0	69,0 11,0	15 266,0 7 370,0	454,0 72,0	7 442,0		15 266,0
82	146	235-103-0501 *РСНБ РК 2022*	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97 самоклеящийся с двух сторон АС /Технониколь/	$м^2$	7,238	2 185,0		15 815,0		15 815,0		15 815,0
83	147	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки чугунные. Установка		4	11 672,0	1 567,0	46 688,0	6 268,0	5 144,0		46 688,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		8 819,0	494,0	35 276,0	1 976,0			
84	148	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	47 143,0		188 572,0		188 572,0		188 572,0
85	149	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж /скоба/	т конструкций	0,0112	326 892,0	82 883,0	3 661,0	928,0	372,0		3 661,0
						210 830,0	23 616,0	2 361,0	264,0			
86	150	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм /скоба/	т	0,0112	311 134,0		3 485,0		3 485,0		3 485,0
87	151	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	28,5	5 131,0	50,0	146 234,0	1 426,0	99 978,0		146 234,0
						1 573,0	7,0	44 830,0	200,0			
88	200	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В7,5, с/с, W4, F150, толщиной 100 мм/	$м^3$	0,14	33 078,0	3 289,0	4 631,0	460,0	3 173,0		4 631,0
						7 124,0	680,0	997,0	95,0			
89	201	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /из бетона кл.В20, с/с, W4, F150/	$м^3$	1,13	54 678,0	2 136,0	61 786,0	2 413,0	31 039,0		61 786,0
						25 074,0	649,0	28 334,0	733,0			
90	202	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06926	341 384,0		23 644,0		23 644,0		23 644,0
91	203	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00824	380 504,0		3 135,0		3 135,0		3 135,0
92	204	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Ст219х7/	т	0,0732	1 500 509,0	4 957,0	109 837,0	362,0	80 076,0		109 837,0
						401 623,0	1 591,0	29 399,0	116,0			
93	205	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,9398	320,0	5,0	621,0	10,0	144,0		621,0
						241,0	0,0	467,0	0,0			
94	206	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	1,9398	471,0	8,0	914,0	16,0	353,0		914,0
						281,0	2,0	545,0	4,0			
95	207	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	8,4	5 131,0	50,0	43 100,0	420,0	29 467,0		43 100,0
						1 573,0	7,0	13 213,0	59,0			
96	208	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В7,5, с/с, W4, F150, толщиной 100 мм/	$м^3$	0,14	33 078,0	3 289,0	4 631,0	460,0	3 173,0		4 631,0
						7 124,0	680,0	997,0	95,0			
97	209	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /из бетона кл.В20, с/с, W4, F150/	$м^3$	1,13	54 678,0	2 136,0	61 786,0	2 413,0	31 039,0		61 786,0
						25 074,0	649,0	28 334,0	733,0			
98	210	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06926	341 384,0		23 644,0		23 644,0		23 644,0
99	211	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00844	380 504,0		3 211,0		3 211,0		3 211,0
100	212	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Ст159х4,5/	т	0,0343	1 500 509,0	4 957,0	51 467,0	170,0	37 522,0		51 467,0
						401 623,0	1 591,0	13 776,0	55,0			
101	213	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,12847	320,0	5,0	361,0	6,0	84,0		361,0
						241,0	0,0	272,0	0,0			
102	214	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	1,12847	471,0	8,0	532,0	9,0	205,0		532,0
						281,0	2,0	317,0	2,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	215	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	8,4	5 131,0 1 573,0	50,0 7,0	43 100,0 13 213,0	420,0 59,0	29 467,0		43 100,0
104	216	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В7,5, с/с, W4, F150, толщиной 100 мм/	$м^3$	0,7	33 078,0 7 124,0	3 289,0 680,0	23 155,0 4 987,0	2 302,0 476,0	15 865,0		23 155,0
105	217	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /из бетона кл.В20, с/с, W4, F150/	$м^3$	5,65	54 678,0 25 074,0	2 136,0 649,0	308 931,0 141 668,0	12 069,0 3 667,0	155 194,0		308 931,0
106	218	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3463	341 384,0		118 221,0		118 221,0		118 221,0
107	219	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0412	380 504,0		15 677,0		15 677,0		15 677,0
108	220	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Ст133х4/	т	0,1273	1 500 509,0 401 623,0	4 957,0 1 591,0	191 015,0 51 127,0	631,0 203,0	139 257,0		191 015,0
109	221	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,18817	320,0 241,0	5,0 0,0	1 340,0 1 009,0	21,0 0,0	310,0		1 340,0
110	222	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	4,18817	471,0 281,0	8,0 2,0	1 973,0 1 177,0	33,0 8,0	762,0		1 973,0
111	223	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	42	5 131,0 1 573,0	50,0 7,0	215 502,0 66 066,0	2 100,0 294,0	147 336,0		215 502,0
112	224	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона кл.В7,5, с/с, W4, F150, толщиной 100 мм/	$м^3$	0,66	33 078,0 7 124,0	3 289,0 680,0	21 831,0 4 702,0	2 171,0 449,0	14 959,0		21 831,0
113	225	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /из бетона кл.В20, с/с, W4, F150/	$м^3$	3,6	54 678,0 25 074,0	2 136,0 649,0	196 841,0 90 266,0	7 689,0 2 336,0	98 886,0		196 841,0
114	226	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2448	341 384,0		83 571,0		83 571,0		83 571,0
115	227	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	380 504,0		7 991,0		7 991,0		7 991,0
116	228	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /Ст108х4/	т	0,12312	1 500 509,0 401 623,0	4 957,0 1 591,0	184 743,0 49 448,0	610,0 196,0	134 685,0		184 743,0
117	229	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,050648	320,0 241,0	5,0 0,0	1 296,0 976,0	20,0 0,0	300,0		1 296,0
118	230	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	4,050648	471,0 281,0	8,0 2,0	1 908,0 1 138,0	32,0 8,0	737,0		1 908,0
119	231	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	50,4	5 131,0 1 573,0	50,0 7,0	258 602,0 79 279,0	2 520,0 353,0	176 803,0		258 602,0
			ИТОГО по акту					54 185 190,0 19 675 303,4	8 915 220,0 2 318 846,6	18 611 356,4 0,0	0,0 0,0	54 185 190,0
		Итого по акту										54 185 190,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									4 063 889,25

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**58 249 079,25**
			Сметная прибыль 5%									**2 912 453,96**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**2 912 453,96**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**64 073 987,18**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**7 688 878,46**
			ИТОГО с НДС									**71 762 865,64**

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта _____ **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г. Алматы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения _____ **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Малиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-08 Резервуар осадка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **6-08-00-01-Вкл-3 Резервуар осадка / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	241,28	2 045,0	37,0	493 418,0	8 928,0			493 418,0
						2 008,0	13,0	484 490,0	3 137,0			
1	2	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	453,96	5 254,0	37,0	2 385 106,0	16 796,0			2 385 106,0
						5 217,0	13,0	2 368 309,0	5 901,0			
2	3	Прайс	Жидкая гидроизоляция Перлина	м2	384,38	6 189,46		2 379 105,0		2 379 105,0		2 379 105,0
1	4	Прайс	Грунтовка Master Cast 125	м2	310,86	6 189,46		1 924 056,0		1 924 056,0		1 924 056,0
1	5	Прайс	Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525	м2	310,86	8 159,25		2 536 384,0		2 536 384,0		2 536 384,0
			ИТОГО по акту					9 718 069,0	25 724,0	6 839 545,0	0,0	9 718 069,0
								2 852 799,0	9 038,0	0,0	0,0	

		Итого по акту										9 718 069,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									728 855,18
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									10 446 924,18
			Сметная прибыль 5%									522 346,21
			Непредвиденные работы и затраты-5%									522 346,21
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									11 491 616,59

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**1 378 993,99**
			ИТОГО с НДС									**12 870 610,58**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction K" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водоснабжения города Алматы **Ешметбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Баскембаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кулышев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-09 Резервуар приема промывной воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Декабрь 2023 год) на 6-09-00-01 Резервуар приема промывной воды/ИСКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Резервуар приема промывной воды (2 шт)									
1	68	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	241,28	-2 788,0 -2 008,0	-37,0 -13,0	-672 689,0 -484 490,0	-8 928,0 -3 137,0	-179 271,0		-672 689,0
2	69	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	453,96	-5 973,0 -5 217,0	-37,0 -13,0	-2 711 503,0 -2 368 309,0	-16 796,0 -5 901,0	-326 397,0		-2 711 503,0
			Итого по разделу 2: Резервуар приема промывной воды (2 шт)					-3 384 192,0 -2 852 799,0	-25 724,0 -9 038,0	-505 668,0 0,0	0,0 0,0	-3 384 192,0
			ИТОГО по акту					-3 384 192,0 -2 852 799,0	-25 724,0 -9 038,0	-505 668,0 0,0	0,0 0,0	-3 384 192,0

		Итого по акту										**-3 384 192,0**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									**- 253 814,40**
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**- 3 638 006,40**
			Сметная прибыль 5%									**- 181 900,32**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**- 181 900,32**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**- 4 001 807,04**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 480 216,84
			ИТОГО с НДС									- 4 482 023,88

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения **Биетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер по аттестата, подпись)

Восымбаев Л.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшиев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-09 Резервуар приема промывной воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **6-09-00-01-Вкл-3 Резервуар приема промывной воды/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №3 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	241,28	2 045,0	37,0	493 418,0	8 928,0			493 418,0
						2 008,0	13,0	484 490,0	3 137,0			
1	2	6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	453,96	5 254,0	37,0	2 385 106,0	16 796,0			2 385 106,0
						5 217,0	13,0	2 368 309,0	5 901,0			
2	3	Прайс	Жидкая гидроизоляция Перлина	м2	384,38	6 189,46		2 379 105,0		2 379 105,0		2 379 105,0
1	4	Прайс	Грунтовка Master Cast 125	м2	310,86	6 189,46		1 924 056,0		1 924 056,0		1 924 056,0
1	5	Прайс	Гидроизоляционная мембрана MasterSeal 525	м2	310,86	8 159,25		2 536 384,0		2 536 384,0		2 536 384,0
			ИТОГО по акту					9 718 069,0	25 724,0	6 839 545,0	0,0	9 718 069,0
								2 852 799,0	9 038,0	0,0	0,0	

		Итого по акту										9 718 069,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									728 855,18
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									10 446 924,18
			Сметная прибыль 5%									522 346,21
			Непредвиденные работы и затраты-5%									522 346,21