№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**11 491 616,59**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**1 378 993,99**
			ИТОГО с НДС									**12 870 610,58**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Маниханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшов М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Технический надзор: ТОО "Музтау"
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Объект: "Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по протоколу №4
за ОКТЯБРЬ 2025год

№ п/п	Локальная смета	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
	1107/6-04	**Магистральный водовод**	
1	6-04-00-03	Электрохимзащита /(кор-ка за Апрель 2025год)	- 1 649 587,88
2	6-04-00-03	Электрохимзащита /(кор-ка за Август 2025год)	- 105 502 159,30
3	6-04-00-03-Вкл-4	Электрохимзащита/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №4 /	97 592 506,87
		Итого	**-9 559 240,30**

Подрядчик:
Руководитель проекта
филиала ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"

(подпись) **Кыздарбеков Н.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-04 Магистральный водовод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Апрель 2025 год) на 6-04-00-03 Электрохимзащита /ИСКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №4 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Оборудование и материалы (ЭХЗ.СО)									
1	25	СТПрайс	Стоимость опорно-направляющих колец ОНК Спейсер Д-530мм	шт	150	-8 303,57		-1 245 536,0		-1 245 536,0		-1 245 536,0
			Итого по разделу 2: Оборудование и материалы (ЭХЗ.СО)					-1 245 536,0	0,0	-1 245 536,0	0,0	-1 245 536,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-1 245 536,0	0,0	-1 245 536,0	0,0	-1 245 536,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
		Итого по акту										-1 245 536,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 93 415,20
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 1 338 951,20
			Сметная прибыль 5%									- 66 947,56
			Непредвиденные работы и затраты-5%									- 66 947,56
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									- 1 472 846,32
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 176 741,56
			ИТОГО с НДС									- 1 649 587,88

Сдал (Подрядчик)
filial TOO "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — Кыздарбеков Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Мустау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма №2 АКТі үшін

Главный специалист отдела водоснабжения — Пшетбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-04 Магистральный водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Август 2025 год) на 6-04-00-03 Электрохимзащита /ИСКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №4 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Оборудование и материалы (ЭХЗ.СО)									
1	11	Прайс *листТоо"Эхз Строй Комплект"п.61*	Стоимость преобразователь ИПКЗ-ЕМ-РА-2	шт.	2	-1 410 080,0		-2 820 160,0		-2 820 160,0		-2 820 160,0
2	13	Прайс *листТОО"Эхз Строй Комплект"п.62*	Стоимость преобразователь ИПКЗ-ЕМ-РА-4	шт.	1	-1 827 348,57		-1 827 349,0		-1 827 349,0		-1 827 349,0
3	15	Прайс *листТОО"Эхз Строй Комплект п.63*	Стоимость анодного заземлителя вертикального,малорастворимый,трубчатый.Количество электродов 20шт,с магистральным кабелем,тип АЗМ-РА-Т-К-20-90	шт.	6	-4 436 176,43		-26 617 059,0		-26 617 059,0		-26 617 059,0
4	17	Прайс *листТОО"Эхз Строй Комплект п.64*	Стоимость контрольно-измерительного пункта КИП ПСС-3-10-4	шт.	2	-145 684,29		-291 369,0		-291 369,0		-291 369,0
5	18	Прайс *листТОО"Эхз Строй Комплект п.65*	Стоимость контрольно-измерительного пункта КИП ПСС-3-12-0	шт.	11	-145 684,29		-1 602 527,0		-1 602 527,0		-1 602 527,0
6	19	Прайс *листТОО"Эхз Строй Комплект п.69*	Стоимость контрольно-измерительного пункта КИП ПСС-3-10-4.БСЗ-50-1	шт.	7	-417 268,57		-2 920 880,0		-2 920 880,0		-2 920 880,0
7	20	Прайс *листТОО"Эхз Строй Комплект п.70*	Стоимость контрольно-измерительного пункта КИП ПСС-3-0-4	шт.	3	-145 684,29		-437 053,0		-437 053,0		-437 053,0
8	21	Прайс *листТОО"Эхз Строй Комплект п.66*	Стоимость медносульфатного неполяризующегося электрода сравнения ЭНЭС-4М	шт.	18	-99 820,71		-1 796 773,0		-1 796 773,0		-1 796 773,0
9	22	Прайс *листТОО"Эхз Строй Комплект п.67*	Стоимость блока пластин-индикаторов БПИ-2	шт.	18	-7 643,93		-137 591,0		-137 591,0		-137 591,0
10	23	СТПрайс	Стоимость Термитной смеси медной	кг	3	-47 256,79		-141 770,0		-141 770,0		-141 770,0
11	26	СТПрайс	Стоимость манжет герметизирующих МГП Анодь 530/1020 с прорезью для кабеля 42,5мм	шт	12	-95 535,71		-1 146 429,0		-1 146 429,0		-1 146 429,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	38	СТЦена	Стоимость электронзолирующая стальная вставка ЭВ-А-300-1,0 МПа	шт	2	-1 477 339,29		-2 954 679,0		-2 954 679,0		-2 954 679,0
13	39	СТЦена	то же, ЭВ-А-250-1,0 МПа	шт	2	-1 207 623,21		-2 415 246,0		-2 415 246,0		-2 415 246,0
14	40	СТЦена	то же, ЭВ-А-400-1,0 МПа	шт	8	-1 743 892,86		-13 951 143,0		-13 951 143,0		-13 951 143,0
15	41	СТЦена	то же, ЭВ-А-500-1,0 МПа	шт	6	-3 062 203,57		-18 373 221,0		-18 373 221,0		-18 373 221,0
16	42	СТЦена	то же, ЭВ-А-200-1,0 МПа	шт	3	-904 475,0		-2 713 425,0		-2 713 425,0		-2 713 425,0
17	43	СТЦена	то же, ЭВ-А-50-1,0 МПа	шт	1	-256 614,29		-256 614,0		-256 614,0		-256 614,0
18	44	СТЦена	то же, ЭВ-А-150-1,0 МПа	шт	4	-643 342,86		-2 573 371,0		-2 573 371,0		-2 573 371,0
19	45	СТЦена	то же, ЭВ-А-100-1,0 МПа	шт	2	-496 060,71		-992 121,0		-992 121,0		-992 121,0
			Итого по разделу 2: Оборудование и материалы (ЭХЗ.СО)					-83 968 780,0	0,0	-45 518 019,0	0,0	-83 968 780,0
								0,0	0,0	-38 450 761,0	0,0	
			ИТОГО по акту					-83 968 780,0	0,0	-45 518 019,0	0,0	-83 968 780,0
								0,0	0,0	-38 450 761,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-38 450 761,0		

		Итого по акту									-83 968 780,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%								- 3 413 851,43
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)								- 87 382 631,43
			Сметная прибыль 5%								- 2 446 593,52
			Непредвиденные работы и затраты-5%								- 4 369 131,57
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами								- 94 198 356,52
			Налог на добавленную стоимость, 12%								- 11 303 802,78
			ИТОГО с НДС								- 105 502 159,30

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта: Кыздарбеков Н.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела ремонта и строительства: Ниетбаев А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения г. Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/6-04 Магистральный водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год) на **6-04-00-03-Вкл-4 Электрохимзащита/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №4 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Оборудование и материалы (ЭХЗ.СО)									
1	1	Прайс листТОО"ЭХЗ №1"п.1	Стоимость преобразователь катодной защиты ИПКЗ-ЕМ-2,0 KZ	шт.	2	3 324 515,4	--	6 649 031,0	--		--	6 649 031,0
						--	--	--	--	6 649 031,0	--	
2	2	Прайс листТОО"ЭХЗ №1"п.2	Стоимость преобразователь катодной защиты ИПКЗ-ЕМ-4,0 KZ	шт.	1	4 426 471,34	--	4 426 471,0	--		--	4 426 471,0
						--	--	--	--	4 426 471,0	--	
3	3	Прайс листТОО"ЭХЗ №1" п.3	Стоимость анодного заземлители вертикального,малорастворимый,трубчатый.Количество электродов 20шт,с магистральным кабелем,тип АЗМ-20-90 KZ	шт.	6	1 566 483,77	--	9 398 903,0	--		--	9 398 903,0
						--	--	--	--	9 398 903,0	--	
4	4	Прайс листТОО"ЭХЗ №1" п.4	Стоимость контрольно-измерительного пункта КИП-3-10-4KZ	шт.	2	101 979,0	--	203 958,0	--		--	203 958,0
						--	--	--	--	203 958,0	--	
5	5	Прайс листТОО"ЭХЗ №1" п.5	Стоимость контрольно-измерительного пункта КИП-3-12-0KZ	шт.	11	101 979,0	--	1 121 769,0	--		--	1 121 769,0
						--	--	--	--	1 121 769,0	--	
6	6	Прайс листТОО"ЭХЗ №1" п.10	Стоимость контрольно-измерительного пункта КИП-3-10-4KZ.БС3-50-1KZ	шт.	7	157 446,94	--	1 102 129,0	--		--	1 102 129,0
						--	--	--	--	1 102 129,0	--	
7	7	Прайс листТОО"ЭХЗ №1" п.11	Стоимость контрольно-измерительного пункта КИП ПСС-3-0-4KZ	шт.	3	101 979,0	--	305 937,0	--		--	305 937,0
						--	--	--	--	305 937,0	--	
8	8	Прайс листТОО"ЭХЗ №1" п.6	Стоимость медносульфатного неполяризующегося электрода сравнения ЭНЭС-4MKZ	шт.	18	66 906,86	--	1 204 323,0	--		--	1 204 323,0
						--	--	--	--	1 204 323,0	--	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Прайс листТОО"ЭХЗ №1" п.7	Стоимость блока пластин-индикаторов БПИ-2KZ (с кабельным выводом 3м)	шт.	18	13 597,2	--	244 750,0	--		--	244 750,0
						--	--	--	--	244 750,0	--	
10	10	Прайс листТОО"ЭХЗ №1" п.9	Стоимость Термитной смеси медной ТСМ SHIK 9в комплект 1кг. входят 25 термитных спичек, 25медных шайб)	кг	3	52 949,29	--	158 848,0	--	158 848,0	--	158 848,0
						--	--	--	--		--	
11	11	Прайс листТОО"ЭХЗ №1"п.8	Стоимость Тигель-форма многоразовая МТФ KZ	шт.	2	58 273,71	--	116 547,0	--		--	116 547,0
						--	--	--	--	116547,00	--	
12	12	Прайс листТОО"ЭХЗ №1" п.12	Стоимость опорно-направляющих колец ОНК Спейсер Д-530мм	шт	150	13 991,07	--	2 098 660,0	--	2 098 660,0	--	2 098 660,0
						--	--	--	--		--	
13	13	Прайс листТОО"ЭХЗ №1" п.13	Стоимость манжет герметизирующих ГМ 530/1020	шт	12	35 866,07	--	430 393,0	--	430 393,0	--	430 393,0
						--	--	--	--		--	
14	14	Цена поставщика ТОО"ЭХЗ №1" п.14	Стоимость электроизолирующая стальная вставка ЭВ-А-300-1,0 МПаKZ	шт	2	1 922 113,29	--	3 844 227,0	--	3 844 227,0	--	3 844 227,0
						--	--	--	--		--	
15	15	Цена поставщика то же п.15	то же, ЭВ-А-250-1,0 МПаKZ	шт	2	1 668 846,73	--	3 337 693,0	--	3 337 693,0	--	3 337 693,0
						--	--	--	--		--	
16	16	Цена поставщика то же п.16	то же, ЭВ-А-400-1,0 МПаKZ	шт	8	2 333 708,14	--	18 669 665,0	--	18 669 665,0	--	18 669 665,0
						--	--	--	--		--	
17	17	Цена поставщика то же п.17	то же. ЭВ-А-500-1,0 МПаKZ	шт	6	2 743 875,36	--	16 463 252,0	--	16 463 252,0	--	16 463 252,0
						--	--	--	--		--	
18	18	Цена поставщика то же п.18	то же, ЭВ-А-200-1,0 МПаKZ	шт	3	1 042 685,29	--	3 128 056,0	--	3 128 056,0	--	3 128 056,0
						--	--	--	--		--	
19	19	Цена поставщика то же п.19	то же, ЭВ-А-50-1,0 МПаKZ	шт	1	411 667,14	--	411 667,0	--	411 667,0	--	411 667,0
						--	--	--	--		--	
20	20	Цена поставщика то же п.20	то же. ЭВ-А-150-1,0 МПаKZ	шт	4	491 832,0	--	1 967 328,0	--	1 967 328,0	--	1 967 328,0
						--	--	--	--		--	
21	21	Цена поставщика то же п.21	то же, ЭВ-А-100-1,0 МПаKZ	шт	3	393 469,21	--	1 180 408,0	--	1 180 408,0	--	1 180 408,0
						--	--	--	--		--	
			Итого по разделу 1: Оборудование и материалы (ЭХЗ.СО)					76 464 015,0	0,0	51 690 197,0	0,0	76 464 015,0
								0,0	0,0	24 773 818,0	0,0	
			ИТОГО по акту					76 464 015,0	0,0	51 690 197,0	0,0	76 464 015,0
								0,0	0,0	24 773 818,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							24 773 818,0		
		Итого по акту										76 464 015,0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									3 876 764,78

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									**80 340 779,78**
			Сметная прибыль 5%									**2 778 348,09**
			Непредвиденные работы и затраты-5%									**4 017 038,99**
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									**87 136 166,85**
			Налог на добавленную стоимость, 12%									**10 456 340,02**
			ИТОГО с НДС									**97 592 506,87**

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения **Ниетбаев А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

МП (при наличии)

Малиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТа Ф №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Технический надзор: ТОО "Музтау"
Подрядчик: ТОО "Integra Construction KZ"

Объект: "Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района"

РЕЕСТР
АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ по протоколу №5
за ОКТЯБРЬ 2025год

№ п/п	Локальная смета	Наименование акта	Сумма, тенге с НДС
	1107/2-01	**Площадка водозаборного сооружения**	
1	2-01-00-06	Водозаборное сооружение ГР-2 работы (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 771 777,29
2	2-01-00-06-Вкл-5	Водозаборное сооружение ГР-2 работы / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	229 926 790,14
	1107/2-03	**Надземная стоянка закрытого типа для 2-х автомобилей с навесом (Площадка станции водоподготовки)**	
3	2-03-03-02-Вкл-5	Архитектурные решения работы / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	785 374,50
	1107/2-05	**Здания электрощитовой(Площадка станции водоподготовки)**	
4	2-05-02-01-Вкл-5	Конструкции железобетонные /ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	541 119,38
5	2-05-03-02	Архитектурные решения работы. (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 219 225,28
6	2-05-03-02	Архитектурные решения работы. (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 153 499,28
7	2-05-03-02	Архитектурные решения работы. (кор-ка за Июль 2025год)	- 208 302,96
8	2-05-03-02-Вкл-5	Архитектурные решения / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	1 730 129,94
	1107/2-06	**Искусственные сооружения**	
9	2-06-00-07-Вкл-5	Укрепление конусов и откосов моста на устоев и технология сорружение устоев N1,N2./Мост на ПК6+50/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	9 815 104,56
10	2-06-00-09-Вкл-5	Укрепление конусов и откосов моста на устоев и технология сооружение устоев N1,N2./на ПК8+61,50/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	5 650 327,45
11	2-06-00-10-Вкл-5	Мост №3 на ПК 24+92,60 440-2014-3-ИС.4 /ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	10 153 842,38
12	2-06-00-11-Вкл-5	Мост на ПК 41+05 /ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	10 153 842,38
13	2-06-00-12-Вкл-5	Мост №3 на ПК 56+28,66 440-2014-3-ИС.6 /ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	10 831 318,01
	1107/2-08	**Блок АЛБК**	
14	2-08-02-01	Конструкции железобетонные (кор-ка за Декабрь 2023год)	- 8 703 295,92
15	2-08-02-01	Конструкции железобетонные (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 209 832,64
16	2-08-02-01-Вкл-5	Конструкции железобетонные /ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5/	8 454 765,64
17	2-08-03-03	Архитектурные решения (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 2 604 489,55
18	2-08-03-03	Архитектурные решения/ИСКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /(кор-ка за Июль 2025год)	- 57 789,93
19	2-08-03-03-Вкл-5	Архитектурные решения/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	2 041 016,95
20	2-08-04-06	Электрооборудование и электроосвещение. (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 9 336 026,70
21	2-08-05-09-Вкл-5	Технологическое оборудование./ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	4 107 057,70
	1107/2-09	**Блок водоподготовки**	
22	2-09-02-01-Вкл-5	Конструкции железобетонные/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	182 522 215,14
23	2-09-04-04	Отопление и вентиляция (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 114 356,64
24	2-09-04-04-Вкл-5	Отопление и вентиляция / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	1 425 156,38
	1107/2-10	**Блок обезвоживания**	

25	2-10-02-01	Конструкции железобетонные (кор-ка за Май 2024год)	- 1 019 516,50
26	2-10-02-01-Вкл-5	Конструкции железобетонные/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	14 124 908,77
27	2-10-04-04	Отопление и вентиляция (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 34 454,27
28	2-10-04-04-Вкл-5	Отопление и вентиляция / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	778 348,56
	1107/2-11	**Блок обесфторивания**	
29	2-11-02-01	Конструкции железобетонные (кор-ка за Декабрь 2023год)	- 18 630 442,08
30	2-11-02-01-Вкл-5	Конструкции железобетонные/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	18 444 623,46
	1107/6-01	**Внутриплощадочные сети водопровода и канализации (Площадка водозаборного сооружения) Альбом 2, часть 2**	
31	6-01-00-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. (кор-ка за Июль 2024год)	- 73 507 654,58
32	6-01-00-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 29 855 495,13
33	6-01-00-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 202 400,11
34	6-01-00-01-Вкл-5	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации./ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	45 679 189,84
	1107/6-02	**Внеплощадочные сети канализации**	
35	6-02-00-01	Внеплощадочные сети канализации (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 650 310,86
	1107/6-04	**Магистральный водовод**	
36	6-04-00-01	Магистральный водовод (кор-ка за Август 2024год)	- 14 669 973,53
37	6-04-00-01-Вкл-5	Магистральный водовод/ ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	2 060 394,24
	1107/6-05	**Внеплощадочные сети газоснабжения**	
38	6-05-00-01	Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 Мпа (кор-ка за Июль 2024год)	- 22 243 495,34
39	6-05-00-01	Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 Мпа (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 115 483,71
40	6-05-00-01	Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 МПа (кор-ка за Июль 2025год)	- 45 904 852,52
41	6-05-00-01-Вкл-5	Надземный стальной газапровод среднего давления Р-0,3 Мпа / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	98 152 109,10
	1107/6-07	**Внеплощадочные сети газоснабжения**	
42	6-07-01-01	Общестроительные работы 440-2014-7-АС. (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 30 489 165,37
43	6-07-01-01-Вкл-5	Общестроительные работы 440-2014-7-АС. / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	38 711 081,03
44	6-07-01-04	Общестроительные работы 440-2014-7-АС. (кор-ка за Ноябрь 2024год)	- 47 288 582,99
45	6-07-01-04	Общестроительные работы 440-2014-7-АС. (кор-ка за Декабрь 2024год)	- 7 462 665,55
46	6-07-01-04-Вкл-5	Общестроительные работы 440-2014-7-АС. / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /	54 292 721,22
		Итого	**435 928 348,02**

Подрядчик:
Руководитель проекта
филиала ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"

(подпись) **Кыздарбеков Н.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы .Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**
(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-01 Площадка водозаборного сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) (корректировка за Декабрь 2024 год)** на **2-01-00-06 Водозаборное сооружение ГР-2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.02.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Отстойник (лист 440-2014-1-1-1.4 ГР2-10)									
1	171	1137-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания плитные (днище конструкции) из монолитного бетона.Устройство /днище конструкций/ из монолитного ж/бетона кл.бетона B25F300W8 с добавлением в бетон "Пенетрон Адмикс"**	$м^3$ конструкции	-14,7	39 642,0 12 652,0	2 277,0 736,0	-582 737,31 -185 984,31	-33 471,93 -10 819,16	-363 281,08		-582 737,31
			Итого по разделу 7: Отстойник (лист 440-2014-1-1-1.4 ГР2-10)					-582 737,31 -185 984,31	-33 471,93 -10 819,16	-363 281,08 0,0	0,0 0,0	-582 737,31
			ИТОГО по акту					-582 737,31 -185 984,31	-33 471,93 -10 819,16	-363 281,08 0,0	0,0 0,0	-582 737,31
		Итого по акту										-582 737,31
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%									- 43 705,30
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)									- 626 442,61
			Сметная прибыль 5%									- 31 322,13
			Непредвиденные работы и затраты-5%									- 31 322,13
			ИТОГО со сметной прибылью и с непредвиденными работами и затратами									- 689 086,87
			Налог на добавленную стоимость, 12%									- 82 690,42
			ИТОГО с НДС									- 771 777,29

Сдал (Подрядчик)
филиал ТОО "Integra Construction KZ" - "Дирекция по инфраструктурным проектам"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта **Кыздарбеков Н.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.(при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"

Инженер-сметчик:
ТОО "Музтау"

Авторский Надзор
ТОО "Казгипроводхоз"

Принял (Заказчик)
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела водо-газоснабжения **Ниетбаев А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.(при наличии)

Мадиханов А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Боскымбаев Д.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Кульшев М.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Integra Construction KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие инженерных сетей присоединенных поселков к г.Алматы. Строительство водозаборного сооружения и станции водоподготовки на р.Аксай для обеспечения Наурызбайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **1107/2-01 Площадка водозаборного сооружения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/220115/00 от 10.08.2022г.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025 (месяц, год) на 2-01-00-06-Вкл-5 Водозаборное сооружение ГР-2 работы / ВКЛЮЧАЕМЫЕ объемы работ по Протоколу №5 /**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подводящий канал к отстойнику (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-3)									
1	1	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,219	2 794 310,0 1 360 225,0	1 334 425,0 345 391,0	611 954,0 297 889,0	292 239,0 75 641,0	21 826,0		611 954,0
2	2	241-112-0251 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	шт.	1	271 130,0		271 130,0		271 130,0		271 130,0
3	3	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	14 176 621,0 8 423 278,0	5 224 002,0 1 437 026,0	184 296,0 109 503,0	67 912,0 18 681,0	6 881,0		184 296,0
4	4	241-102-0261 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	13	88 799,0		1 154 387,0		1 154 387,0		1 154 387,0
5	5	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	25,7	320,0 241,0	5,0 0,0	8 224,0 6 194,0	129,0 0,0	1 901,0		8 224,0
6	6	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	25,7	472,0 282,0	8,0 2,0	12 130,0 7 247,0	205,0 51,0	4 678,0		12 130,0
7	7	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,438	2 794 310,0 1 360 225,0	1 334 425,0 345 391,0	1 223 908,0 595 779,0	584 478,0 151 281,0	43 651,0		1 223 908,0
8	8	241-112-0251 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	шт.	2	271 130,0		542 260,0		542 260,0		542 260,0
9	9	1122-0301-0112 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,019	14 176 621,0 8 423 278,0	5 224 002,0 1 437 026,0	269 356,0 160 042,0	99 256,0 27 303,0	10 058,0		269 356,0
10	10	241-102-0261 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	19	88 799,0		1 687 181,0		1 687 181,0		1 687 181,0
11	11	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	37,6	320,0 241,0	5,0 0,0	12 032,0 9 062,0	188,0 0,0	2 782,0		12 032,0
12	12	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	37,6	472,0 282,0	8,0 2,0	17 747,0 10 603,0	301,0 75,0	6 843,0		17 747,0
			Итого по разделу 1: Подводящий канал к отстойнику (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-3)					5 994 605,0	1 044 708,0	3 753 578,0	0,0	5 994 605,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1 196 319,0	273 032,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: Отстойник (лист 440-2014-1-1-1.4 ГР2-10)									
13	13	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	4,86	1 587 250,0 320 180,0	62 734,0 19 240,0	7 714 035,0 1 556 075,0	304 887,0 93 506,0	5 853 073,0		7 714 035,0
14	14	241-102-0261 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	32,98	88 799,0		2 928 591,0		2 928 591,0		2 928 591,0
15	15	241-102-0256 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	1,56	62 631,0		97 704,0		97 704,0		97 704,0
16	16	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3,34	9 900,0		33 066,0		33 066,0		33 066,0
			Итого по разделу 2: Отстойник (лист 440-2014-1-1-1.4 ГР2-10)					10 773 396,0 1 556 075,0	304 887,0 93 506,0	8 912 434,0 0,0	0,0 0,0	10 773 396,0
			Раздел 3: Плита перекрытия									
			Подраздел 1: Плита-0,1 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-1)									
17	17	1137-0401-0404 *РСНБ РК 2022*	Устройство перекрытий из монолитного бетона кл.бетона B25F300W8 с добавлением в бетон "Пенетрон Адмикс" и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м³	м³	7,8	133 571,0 80 791,0	8 337,0 2 693,0	1 041 854,0 630 170,0	65 028,0 21 005,0	346 656,0		1 041 854,0
18	18	235-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные /типа "Пенетрон Адмикс" сухая гидроизоляционная добавка в бетон,расход на 1м³ бетона/4кг./ на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания-1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	31,2	1 705,0		53 196,0		53 196,0		53 196,0
19	19	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,6344	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	195 757,0 146 726,0	46 517,0 13 475,0	2 514,0		195 757,0
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5408	306 736,0		165 883,0		165 883,0		165 883,0
21	21	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 38 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0936	292 416,0		27 370,0		27 370,0		27 370,0
			Итого по подразделу 1: Плита-0,1 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-1)					1 484 060,0 776 896,0	111 545,0 34 480,0	595 619,0 0,0	0,0 0,0	1 484 060,0
			Подраздел 2: Плита-0,2 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-2)									
22	22	1137-0401-0404 *РСНБ РК 2022*	Устройство перекрытий из монолитного бетона кл.бетона B25F300W8 с добавлением в бетон "Пенетрон Адмикс" и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м³	м³	2,5	133 571,0 80 791,0	8 337,0 2 693,0	333 928,0 201 978,0	20 843,0 6 733,0	111 107,0		333 928,0
23	23	235-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные /типа "Пенетрон Адмикс" сухая гидроизоляционная добавка в бетон,расход на 1м³ бетона/4кг./ на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания-1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	10	1 705,0		17 050,0		17 050,0		17 050,0
24	24	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,3735	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	115 251,0 86 384,0	27 387,0 7 934,0	1 480,0		115 251,0
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3375	306 736,0		103 523,0		103 523,0		103 523,0
26	26	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 38 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	292 416,0		10 527,0		10 527,0		10 527,0
			Итого по подразделу 2: Плита-0,2 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-2)					580 279,0 288 362,0	48 230,0 14 667,0	243 687,0 0,0	0,0 0,0	580 279,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 3: Плита-0,3 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-3)									
27	27	1137-0401-0404 *РСНБ РК 2022*	Устройство перекрытий из монолитного бетона кл.бетона B25F300W8 с добавлением в бетон "Пенетрон Адмикс" и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м³	м³	0,6	133 571,0 80 791,0	8 337,0 2 693,0	80 143,0 48 475,0	5 002,0 1 616,0	26 666,0		80 143,0
28	28	235-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные /типа "Пенетрон Адмикс" сухая гидроизоляционная добавка в бетон,расход на 1м³ бетона/4кг./ на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания-1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	2,4	1 705,0		4 092,0		4 092,0		4 092,0
29	29	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,0598	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	18 453,0 13 831,0	4 385,0 1 270,0	237,0		18 453,0
30	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0526	306 736,0		16 134,0		16 134,0		16 134,0
31	31	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 38 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	292 416,0		2 105,0		2 105,0		2 105,0
			Итого по подразделу 3: Плита-0,3 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-3)					120 927,0 62 306,0	9 387,0 2 886,0	49 234,0 0,0	0,0 0,0	120 927,0
			Подраздел 4: Плита-0,4 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-4)									
32	32	1137-0401-0404 *РСНБ РК 2022*	Устройство перекрытий из монолитного бетона кл.бетона B25F300W8 с добавлением в бетон "Пенетрон Адмикс" и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м³	м³	0,5	133 571,0 80 791,0	8 337,0 2 693,0	66 786,0 40 396,0	4 169,0 1 347,0	22 221,0		66 786,0
33	33	235-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные /типа "Пенетрон Адмикс" сухая гидроизоляционная добавка в бетон,расход на 1м³ бетона/4кг./ на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания-1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	2	1 705,0		3 410,0		3 410,0		3 410,0
34	34	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,0514	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	15 861,0 11 888,0	3 769,0 1 092,0	204,0		15 861,0
35	35	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0442	306 736,0		13 558,0		13 558,0		13 558,0
36	36	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 38 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	292 416,0		2 105,0		2 105,0		2 105,0
			Итого по подразделу 4: Плита-0,4 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-4)					101 720,0 52 284,0	7 938,0 2 439,0	41 498,0 0,0	0,0 0,0	101 720,0
			Подраздел 5: Плита-0,5 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-5)									
37	37	1137-0401-0404 *РСНБ РК 2022*	Устройство перекрытий из монолитного бетона кл.бетона B25F300W8 с добавлением в бетон "Пенетрон Адмикс" и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м³	м³	0,4	133 571,0 80 791,0	8 337,0 2 693,0	53 428,0 32 316,0	3 335,0 1 077,0	17 777,0		53 428,0
38	38	235-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные /типа "Пенетрон Адмикс" сухая гидроизоляционная добавка в бетон,расход на 1м³ бетона/4кг./ на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания-1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	1,6	1 705,0		2 728,0		2 728,0		2 728,0
39	39	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,0449	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	13 855,0 10 385,0	3 293,0 954,0	177,0		13 855,0
40	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0377	306 736,0		11 564,0		11 564,0		11 564,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 38 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	292 416,0		2 105,0		2 105,0		2 105,0
			Итого по подразделу 5: Плита-0,5 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-5)					83 680,0	6 628,0	34 351,0	0,0	83 680,0
								42 701,0	2 031,0	0,0	0,0	
			Подраздел 6: Плита-0,8 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-8)									
42	42	1137-0401-0404 *РСНБ РК 2022*	Устройство перекрытий из монолитного бетона кл.бетона B25F300W8 с добавлением в бетон "Пенетрон Адмикс" и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м³	м³	2,55	133 571,0	8 337,0	340 606,0	21 259,0	113 330,0		340 606,0
						80 791,0	2 693,0	206 017,0	6 867,0			
43	43	235-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные /типа "Пенетрон Адмикс" сухая гидроизоляционная добавка в бетон,расход на 1м³ бетона/4кг./ на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания-1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	10,2	1 705,0		17 391,0		17 391,0		17 391,0
44	44	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,255	308 571,0	73 325,0	78 686,0	18 697,0	1 012,0		78 686,0
						231 283,0	21 241,0	58 977,0	5 416,0			
45	45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1938	306 736,0		59 445,0		59 445,0		59 445,0
46	46	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 38 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0612	292 416,0		17 896,0		17 896,0		17 896,0
47	47	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,3128	1 561 137,0	4 957,0	488 324,0	1 551,0	361 145,0		488 324,0
						401 623,0	1 591,0	125 628,0	498,0			
			Итого по подразделу 6: Плита-0,8 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-8)					1 002 348,0	41 507,0	570 219,0	0,0	1 002 348,0
								390 622,0	12 781,0	0,0	0,0	
			Подраздел 7: Плита-10 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-10)									
48	48	1137-0401-0404 *РСНБ РК 2022*	Устройство перекрытий из монолитного бетона кл.бетона B25F300W8 с добавлением в бетон "Пенетрон Адмикс" и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м³	м³	1,8	133 571,0	8 337,0	240 428,0	15 006,0	79 998,0		240 428,0
						80 791,0	2 693,0	145 424,0	4 847,0			
49	49	235-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные /типа "Пенетрон Адмикс" сухая гидроизоляционная добавка в бетон,расход на 1м³ бетона/4кг./ на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания-1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	28,8	1 705,0		49 104,0		49 104,0		49 104,0
50	50	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,0774	308 571,0	73 325,0	23 883,0	5 675,0	307,0		23 883,0
						231 283,0	21 241,0	17 901,0	1 644,0			
51	51	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0558	306 736,0		17 116,0		17 116,0		17 116,0
52	52	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 38 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	292 416,0		6 316,0		6 316,0		6 316,0
53	53	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0744	1 561 137,0	4 957,0	116 149,0	368,0	85 899,0		116 149,0
						401 623,0	1 591,0	29 881,0	118,0			
			Итого по подразделу 7: Плита-10 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-10)					452 996,0	21 049,0	238 740,0	0,0	452 996,0
								193 206,0	6 609,0	0,0	0,0	
			Подраздел 8: Плита-12 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-2)									
54	54	1137-0401-0404 *РСНБ РК 2022*	Устройство перекрытий из монолитного бетона кл.бетона B25F300W8 с добавлением в бетон "Пенетрон Адмикс" и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м³	м³	2,85	133 571,0	8 337,0	380 677,0	23 760,0	126 663,0		380 677,0
						80 791,0	2 693,0	230 254,0	7 675,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	235-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные /типа "Пенетрон Адмикс" сухая гидроизоляционная добавка в бетон,расход на 1м^3 бетона/4кг./ на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания-1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	11,4	1 705,0		19 437,0		19 437,0		19 437,0
56	56	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,2983	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	92 047,0 68 992,0	21 873,0 6 336,0	1 182,0		92 047,0
57	57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2299	306 736,0		70 519,0		70 519,0		70 519,0
58	58	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 38 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0684	292 416,0		20 001,0		20 001,0		20 001,0
59	59	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,311	1 561 137,0 401 623,0	4 957,0 1 591,0	2 046 651,0 526 528,0	6 499,0 2 086,0	1 513 624,0		2 046 651,0
			Итого по подразделу 8: Плита-12 (лист 440-2014-1-1-1.3 ГР2-2)					2 629 332,0 825 774,0	52 132,0 16 097,0	1 751 426,0 0,0	0,0 0,0	2 629 332,0
			Итого по разделу 3: Плита перекрытия					6 455 342,0 2 632 151,0	298 416,0 91 990,0	3 524 774,0 0,0	0,0 0,0	6 455 342,0
			Раздел 4: Переходный блок отстойника (лист 440-2014-1-1-1.4 ГР2-1)									
60	60	1106-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м^3	54	65 783,0 35 828,0	5 634,0 1 500,0	3 552 282,0 1 934 712,0	304 236,0 81 000,0	1 313 334,0		3 552 282,0
61	61	235-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие гидроизоляционные /типа "Пенетрон Адмикс" сухая гидроизоляционная добавка в бетон,расход на 1м^3 бетона/4кг./ на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания-1 минута ГОСТ 31384-2008	кг	400	1 705,0		682 000,0		682 000,0		682 000,0
62	62	1141-0104-0207 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из (гидрошпонки)	м	16	7 378,0 7 198,0	59,0 19,0	118 048,0 115 168,0	944,0 304,0	1 936,0		118 048,0
63	63	СТЦена	Стоимость гидроизоляционная шпонка ТМ "Аквастоп",тип ДШВ-240/20(ПВХ) /поз. 217 по перечню /	м	16	9 035,71		144 571,0		144 571,0		144 571,0
64	64	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ГОСТ 15588-2014	м^3	0,3	34 380,0		10 314,0		10 314,0		10 314,0
65	65	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	2,1918	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	676 326,0 506 926,0	160 714,0 46 556,0	8 686,0		676 326,0
66	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1918	306 736,0		672 304,0		672 304,0		672 304,0
67	67	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,0208	1 561 137,0 401 623,0	4 957,0 1 591,0	32 472,0 8 354,0	103,0 33,0	24 015,0		32 472,0
			Итого по разделу 4: Переходный блок отстойника (лист 440-2014-1-1-1.4 ГР2-1)					5 888 317,0 2 565 160,0	465 997,0 127 893,0	2 857 160,0 0,0	0,0 0,0	5 888 317,0
			Раздел 5: Подпорная стена массивов									
			Подраздел 1: Подпорные стенки 1С (лист 440-2014-1-1- ГР2-4.1)									
68	68	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	94,57704	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	29 183 732,0 21 874 062,0	6 934 862,0 2 008 911,0	374 808,0		29 183 732,0
69	69	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,9165	292 855,0		2 904 097,0		2 904 097,0		2 904 097,0
			Итого по подразделу 1: Подпорные стенки 1С (лист 440-2014-1-1- ГР2-4.1)					32 087 829,0	6 934 862,0	3 278 905,0	0,0	32 087 829,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								21 874 062,0	2 008 911,0	0,0	0,0	
			Подраздел 2: Подпорные стенки 1С (лист 440-2014-1-1- ГР2-4.1.3,4.1.4)									
70	70	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	44,37068	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	13 691 505,0 10 262 184,0	3 253 480,0 942 478,0	175 841,0		13 691 505,0
			Итого по подразделу 2: Подпорные стенки 1С (лист 440-2014-1-1- ГР2-4.1.3,4.1.4)					13 691 505,0	3 253 480,0	175 841,0	0,0	13 691 505,0
								10 262 184,0	942 478,0	0,0	0,0	
			Подраздел 3: Подпорные стенки 2С (лист 440-2014-1-1-ГР2-4.2)									
71	71	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	162,74	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	50 216 845,0 37 638 995,0	11 932 910,0 3 456 760,0	644 940,0		50 216 845,0
72	72	1137-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок(стены конструкции) из монолитного ж/бетона кл.бетона В20 на оросительных и осушительных системах. Устройство (подпорной стены)	$м^3$ конструкции	111,48	67 843,0 29 301,0	3 972,0 1 264,0	7 563 138,0 3 266 475,0	442 799,0 140 911,0	3 853 864,0		7 563 138,0
73	73	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 14 до 40 мм	т	31,73	292 855,0		9 292 289,0		9 292 289,0		9 292 289,0
74	74	1141-0104-0207 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из (гидрошпонки)	м	152	7 378,0 7 198,0	59,0 19,0	1 121 456,0 1 094 096,0	8 968,0 2 888,0	18 392,0		1 121 456,0
75	75	СТЦена	Стоимость гидроизоляционная шпонка ТМ "Аквастоп",тип ДШВ-240/20(ПВХ) /поз. 217 по перечню /	м	152	9 035,71		1 373 428,0		1 373 428,0		1 373 428,0
76	76	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	3,85	34 380,0		132 363,0		132 363,0		132 363,0
			Итого по подразделу 3: Подпорные стенки 2С (лист 440-2014-1-1-ГР2-4.2)					69 699 519,0	12 384 677,0	15 315 276,0	0,0	69 699 519,0
								41 999 566,0	3 600 559,0	0,0	0,0	
			Подраздел 4: Подпорные стенки С3 (лист 440-2014-1-1- ГР2-4.3)									
77	77	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	64,64	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	19 946 029,0 14 950 133,0	4 739 728,0 1 373 018,0	256 168,0		19 946 029,0
78	78	1141-0104-0207 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из (гидрошпонки)	м	43,4	7 378,0 7 198,0	59,0 19,0	320 205,0 312 393,0	2 561,0 825,0	5 251,0		320 205,0
79	79	СТЦена	Стоимость гидроизоляционная шпонка ТМ "Аквастоп",тип ДШВ-240/20(ПВХ) /поз. 217 по перечню /	м	43,4	9 035,71		392 150,0		392 150,0		392 150,0
80	80	234-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ГОСТ 15588-2014	$м^3$	0,85	34 380,0		29 223,0		29 223,0		29 223,0
			Итого по подразделу 4: Подпорные стенки С3 (лист 440-2014-1-1- ГР2-4.3)					20 687 607,0	4 742 289,0	682 792,0	0,0	20 687 607,0
								15 262 526,0	1 373 843,0	0,0	0,0	
			Подраздел 5: Подпорные стенки 4С (лист 440-2014-1-1- ГР2-4.4)									
81	81	1137-0401-0302 *РСНБ РК 2022*	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	24,52	308 571,0 231 283,0	73 325,0 21 241,0	7 566 161,0 5 671 059,0	1 797 929,0 520 829,0	97 173,0		7 566 161,0
82	82	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 14 до 40 мм	т	1,67	292 855,0		489 068,0		489 068,0		489 068,0
83	83	1141-0104-0207 *РСНБ РК 2022*	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из (гидрошпонки)	м	16,1	7 378,0 7 198,0	59,0 19,0	118 786,0 115 888,0	950,0 306,0	1 948,0		118 786,0
84	84	СТЦена	Стоимость гидроизоляционная шпонка ТМ "Аквастоп",тип ДШВ-240/20(ПВХ) /поз. 217 по перечню /	м	16,1	9 035,71		145 475,0		145 475,0		145 475,0