ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО"«Дос и К Сервис» "

Договор №141/1 от 16.10.2024г.

Реконструкция автодороги по улице Жангельдина между трассой КХ-84 Туркестан-Балтаколь и улицы Б.Майлина в г.Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ					
	С начала строительства			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	**2 053 571**	**246 429**	**2 300 000**	**2 053 571**	**246 429**	**2 300 000**
Итого к оплате						**2 300 000**

ЗАКАЗЧИК ТОО "Отау-Строй" :

Генеральный директор _____ **Алимбек А.**

Подрядчик ТОО «Дос и К Сервис» :

Директор _____ **Қаныбек А.Ә.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ТОО "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Дос и К Сервис»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автодороги по улице Жангельдина между трассой КХ-84 Туркестан-Балтаколь и улицы Б.Майлина в г.Туркестан**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная часть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №141/1 от 16.10.2024г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.СЪЕЗДЫ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ										
		ПОКРЫТИЕ										
28	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	4988,86		4,59 --	4,59 2,14	22884 --	22884 10654	--	7671 2444	33000
29	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 6 ПРОХОДОВ** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1247,22		100,35 --	100,35 38,97	125164 --	125164 48601	--	34993 12813	172969
30	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1247,22		14,66 --	14,66 4,93	18289 --	18289 6143	--	4423 1817	24530
31	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	1247,22		80,80 9,66	69,74 16,48	100772 12051	86975 20557	1746	23478 9940	134190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									364689
		РАЗДЕЛ 8.ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ									
79	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подушки	14,81	3695,98 2013,72	202,76 95,38	54738 29823	3003 1413	21912	26238 6478	87454
80	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	75,3	35,20 --	35,20 13,02	2650 --	2650 980	--	706 268	3625
81	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	75,3	17,38 --	17,38 6,43	1309 --	1309 484	--	348 133	1790
82	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	75,3	161,77 85,54	76,23 35,46	12181 6441	5740 2670	--	6560 1499	20240
83	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	75,3	80,80 9,66	69,74 16,48	6084 728	5251 1241	105	1417 600	8102
		ОГОЛОВКИ									
84	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 бетона в деле	2,51	27342,51 3279,30	3488,09 838,87	68630 8231	8755 2106	51644	8683 6185	83497
85	Е11-300403-0103 1130-0403-0103 РСНБ РК 2015	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	14,91	11697,86 3465,18	3737,46 985,15	174415 51666	55726 14689	67023	55738 18412	248565
86	С121-040803-0105 2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	5,07	64220,00 --	-- --	325595 --	-- --	325595	-- 26048	351643
87	С121-040803-0204 2104-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл), размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	9,56481	47966,00 --	-- --	458786 --	-- --	458786	-- 36703	495489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	75,3	4096,03	138,60	308431	10437	240411	51270	388477
		НР - 84%; СП - 8%			764,72	45,84	57583	3452		28776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1688882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								2053571
		ИТОГО	Тенге								246429
		НДС 12%	Тенге								2300000
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС	Тенге								

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"
_____ Алимбек А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Дос и К Сервис»
_____ Қаныбек А.Ә.