Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«___» _____2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Отау-Строй» в лице генерального директора Молдасеитова М.К., г.Шымкент, Аль-Фарабиский район, улица Мадели Кожа дом №48б**

наименование организации, юридический адрес

в лице **генерального директора Молдасеитова М.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция автодороги по улице Жангелдина между трассой КХ-84 Туркестан-Балтаколь и улицы Б. Майлина в г. Туркестан»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан руководитель Оспан Арман Оналханулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_

- **ТОО «Компания Ахмет», БИН 040840004028, лицензия II-категории №13002024 от 30.01.2013года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Малаханов А.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- **ТОО «AliSab-Trade», БИН 090440001266, лицензия II-категории 17-ГСЛ №001952 от 25.12.2020года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Байменов Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- **ТОО «Дос и К Сервис», БИН 081240006855, лицензия I-категории ГСЛ №001306 от 02.11.2021года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Қаныбек А.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- **ТОО «СМК и Ж-7», БИН 051140010031, лицензия I-категории №24013122 от 11.03.2024года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Ракитский Е.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

- **ТОО «Shymkent Triumph Construction», БИН 040140001751, лицензия I-категории ГСЛ №0007115 от 04.09.2019года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Махатов А.Ғ.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СК РАОЛ ИНВЕСТ», рабочий проект 09-2019 АД**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Туркестан**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая строительная длина	км	3,225	3,225	3,225	3,225
Категория дороги		Магистральная улица общегородского значения	Магистральная улица общегородского значения	Магистральная улица общегородского значения	Магистральная улица общегородского значения
Число полос движения	шт	4	4	4	4
Ширина проезжей части	м	2х7,5	2х7,5	2х7,5	2х7,5
Ширина полосы движения	м	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	3,5-4,0	3,5-4,0
Ширина тротуаров	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина велодорожек	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Материал покрытия		Щебеночно-мастичный асфальтобетон	Щебеночно-мастичный асфальтобетон	Горячий мелкозернистый асфальтобетон	Горячий мелкозернистый асфальтобетон
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2017, 2020г. всего в том числе:СМР оборудование прочие	млн.тенге	1938,377 1936,609 1,768	1938,377 1936,609 1,768	2965, 564 2961,831 3, 733	2965, 564 2961,831 3, 733
Продолжительность строительства	месяц	12	12	15	15

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту	Фактически				
	число квартир	площадь квартир, м^2	число квартир	площадь квартир, м^2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Земляное полотно рабочего слоя выполнено грунтами. Водоотвод с проезжей части предусмотрен посредством поперечных и продольных уклонов, а также устройством железобетонных водопропускных ирригационных лотков Л-3. Для обеспечения водоотвода и переезда через лотки на въездах во дворы, съездах с улиц и пересечениях, установлены плита перекрытия размером 1000х800х12мм. Дорожная одежда на съездах и пересечениях состоит из следующих конструктивных слоев: 1)слой покрытия – горячий мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5см; 2) верхний слой основания из горячего крупнозернистый асфальтобетон толщиной 10см; 3) верхний слой основания из горячего черного щебня толщиной 15см; 4)нижний слой основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 15см; Дорожная одежда на выезды и во дворы: 1)слой покрытия – горячий мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5см; 4)нижний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси толщиной 20см; Дорожная одежда рассчитана на нормативную статическую нагрузку А2. Конструкция дорожной одежды: 1) верхний слой покрытия из горячий мелкозернистый асфальтобетон толщиной 5см; 2) нижний слой покрытия из крупнозернистый асфальтобетон марка I, толщиной 10см; 3) верхний слой основания из горячий черный щебень толщиной 12см; 4) нижний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаная смесь толщиной 15см, дополнительный слой: песчано-гравийная смесь толщиной 18см. Обустройство улицы выполнено с установкой автопавильонов на автобусных остановках, устройством пешеходных тротуаров шириной 3,0м, и велодорожка

шириной 3,0м, с установкой бортовых бетонных камней БР100х20х8. Конструкция дорожной одежды тротуаров: 1) слой основания из ПГС толщиной 10см 2) слой основания песок из отсевов дробления толщиной 4см., дорожной одежды велодорожка: 1) слой основания из ПГС толщиной 10см 2) покрытия из горячий мелкозернистый асфальтобетон толщиной 4см Электроснабжение установок наружного освещения предусмотрено от проектируемой КТПН-63/10/0.4 кВ. Освещение автодороги установлено светодиодными светильниками типа RKU LED SMART 2x60W(120вт)IP65 14400lm TEKLED, установленными на металлических опорах типа СГКФ-8-3. Кабельные сети уличного освещения выполнены кабелем марки типа АВБбШв4х25. Кабели прокладываются в земляной траншее на глубине 0.7-0.8 м от поверхности земли. Все пересечения с инженерными коммуникациями предусматривается выполнить в ПНД трубе Ø110мм. Водопровод врезки предусматриваются к существующим сетям водопровода с установкой существующей запорной арматуры после ревизии. Трубопопроводы переносимой сети водопровода приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100SDR17 питьевая диаметрами 560х33,2. Глубина заложения трубопроводов приняты с учетом глубины промерзания грунта. Канализация предусматривает перенос существующих сетей канализации, попадающие под площадку строительства при реконструкции автомобильных дорог.Также предусматривается перенос канализационных колодцев, попадающих в зону строительства автомобильной дороги, с заменой их на новые, приняты из полиэтиленовых труб диаметрами 400х23,7мм. Для обеспечения безопасности дорожного движения, установлены дорожные знаки типоразмер со светоотражающей пленкой тип 3 на металлических стойках СКМ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __**март 2021**__;
месяц, год
окончание работ __**декабрь 2024**__;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12** ;
фактически, месяц: **15** ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
Форма дополнена пунктом 9-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.21 г. № 53
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
Форма дополнена пунктом 10-1 в соответствии с приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.21 г. № 53

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Туркестан су арна

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ОМТ»

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

г. Туркістан жол қызметі» КММ-сі

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Казахтелеком

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Пункт 12 изложен в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 28.03.23 г. № 183 (введен в действие с 29 апреля 2023 г.) (см. стар. ред.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция автодороги по улице Жангелдина между трассой КХ-84 Туркестан-Балтаколь и улицы Б. Майлина в г. Туркестан»** готовым к приемке в эксплуатацию _____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Отау-Строй» Генеральный директор Молдасеитова М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)