Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Динмуханбет Конаева, 35А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140007675**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй",160100, Республика Казахстан, Туркестанская обл., г.Арыс, Мкр. Сырдария, ул. Сеитбек Алимбетова, дом № 1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**090740017095**
Договор (контракт)	Договор №62 от 25.06.2024г.	

Номер документа	Дата составления
24	**28.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство автомобильной дороги по ул. Жазыкова в с.Карауылкелды, Байганинского района Актюбинской области»			Работа	1	52 214 933,90	52 214 933,90	5 594 457,20
				Итого	1	x	52 214 933,90	5 594 457,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Шукурбеков А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о.руководителя отдела / Сагынов Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй"**

Наименование строительства и его адрес - **Строительство автомобильной дороги по ул.Жазыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
60140007675	090740017095			№ 62 от 25.06.2024 г.	25.06.2024 г. 25.02.2025 г.		11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них			налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автомобильной дороги по ул.Жазыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	52 214 933,90	52 214 933,9	46 620 476,7				5 594 457,2	52 214 933,9
Удержание аванса								15 664 480,17
ИТОГО к оплате								**36 550 453,73**

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
И.о.руководителя_____Сагынов Н.А.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
Директор_____Шукурбеков А.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Сәулет Эксперт"
Технадзор-эксперт_____Бексултанов А.Е.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, ДИНМУХАНБЕТ КОНАЕВА, 35А БИН 060140007675**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер-НС Строй"; Туркестанская область, г.Арысь, Микрорайон СЫРДАРИЯ , Улица СЕИТБЕК АЛИМБЕТОВА, 1; БИН 090740017095**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта - **Строительство автомобильной дороги по ул.Жазыкова в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

Договор подряда (контракт) **№ 62 от 25.06.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1
за ОКТЯБРЬ 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 1-1. Подготовительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**161014,88**
	Раздел 1.	**Перенос проекта в натуру**				**161014,88**
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2017,таблица №1601-0204-20 п.8*	**Перенос проекта в натуру**	км	1,04	154 822	161015
	Раздел 2.					**1517956,8**
		Локальная смета № 2-1-1 ул.Жазыкова				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33858723**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**1517956,8**
1	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	824	115	94760
2	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	824	181	149144
3	**6101-0101-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	272	560	152320

1	2	3	4	5	6	7
		2				
4	412-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1 387,2	119	165077
5	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	272	76	20672
6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 096	115	126040
7	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	1 096	181	198376
8	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 096	259	283864
9	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 096	90	98640
10	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 096	209	229064
	Раздел 2.	Дорожная одежда ТИП I (проезжая часть)				32340766
11	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	1 289	11 905	15345545
12	7101-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15 см	$м^2$	6 793,2	569	3865331
13	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	6 793,2	79	536663
14	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	101,898	9 451	963038
15	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1 542,0564	7 542	1163018 9
		Локальная смета № 2-1-2. Пересечения с сетями НВК				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5332553,67
	Раздел 1.	Демонтажные работы				949832,04
1	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	9,89	22 086	218431
2	1216-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Люки чугунные. Демонтаж	люк	7	6 083	42581
3	1216-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,08*	Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную с очисткой кирпича	$м^3$ кладки	14,84	44 631	662324

1	2	3	4	5	6	7
		3				
4	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	15,582	1 338	20849
5	412-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	47,46	119	5648
	Раздел 2.	**Опоры плит на существующие колодца**				
6	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	3,455	45 991	158899
7	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17 812	17812
8	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24 389	48778
9	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	25 615	179305
10	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	7 698	84678
11	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	2	17 812	35624
12	6122-0701-0101	Установка люка	шт.	7	9 264	64848
13	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	7	40 352	282464
	Раздел 3.	**Колодец водопроводный ф1500мм/8шт/**				
						3510313,73
14	6101-0101-0102	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ в отвал экскаваторами		Земляные работы		
15	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с	$м^3$	52,38	533	27919
16	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м	$м^3$	1,62	7 328	11871
17	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	26,946	93	2506
18	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1,62	3 824	6195
19	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	26,946	610	16437
20	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	25,434	168	4273
21	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	14,265	78 549	1120501
22	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	17 812	89060
23	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	19	24 389	463391
24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	25 615	204920
25	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-3	шт.	11	7 698	84678
26	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	17 812	17812
27	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	31 406	251248
				8	40 352	322816

1	2	3	4	5	6	7
			4			
28	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной	т	0,3248	1 132 558	367855
29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	101,736	4 168	424036
30	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,22	45 991	10118
31	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	11	7 698	84678
		ВСЕГО ПО АКТУ:				
		Прочие работы и затраты				**39352291**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**8,2%**			**161014,88**
		Итого с общеплощадочными затратами				3213684,668
		Сметная прибыль				**42565976**
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**			2120248
		ИТОГО	**3%**			1276979,3
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				**45963203**
		Итого в том числе на I квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0182	**1,0182**			14039920
		Итого в том числе на II квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0368	**1,0368**			23827324
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 20 %, к - 1,0557	**1,0557**			9704671
		Итого в текущихценах на 2024 год				**47571915**
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	**0,98**			**46620476,7**
		НДС	**12 %**			5594457,2
		Итого с НДС				**52214933,9**

Заказчик:
ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "
БИН 060140007675
И.о.руководителя_____Сагынов Н.А.

Подрядчик:
ТОО "Лидер-НС Строй"
БИН 090740017095
Директор_____Шукурбеков А.М.

Технический надзор:
ТОО "Сәулет Эксперт"
Технадзор-эксперт_____Бексултанов А.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Иншаб"
Специалист_____Тасименов Б.А