Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «СМК-4»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газораспределительных систем жилых массивов Тасмурын и Тиген Мангистауского района Мангистауской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

				Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
						Договор г. № 35 Доп.соглашение 35/5	08.10.2021г. 24.06.2024 г				
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Готовность объекта в %	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**315 827 226,17**	**315 827 226,17**	**281 988 594,80**							**33 838 631,38**	**315 827 226,17**
Удержание 5% до завершения работ	15 791 361,31	15 791 361,31	14 099 429,74							1 691 931,57	15 791 361,31
Итого к оплате	**300 035 864,86**	**300 035 864,86**	**267 889 165,06**							**32 146 699,81**	**300 035 864,86**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

_____ **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМК-4"

_____ **Өмірбек М.Ж.**

Технадзор

ТОО "Музтау"

_____ **/ Боскымбаев Д.Б.**

Авторский надзор

ТОО "Жастар Плюс"

_____ **/ Бижикенов К.М.**

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**

Подрядчик **ТОО «СМК-4»**

Договор № **Договор № 35 от 08.10.2021г. Доп.соглашение 35/5 от 24.06.2024 г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газораспределительных систем жилых массивов Тасмурын и Тиген Мангистауского района Мангистауской области"**

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			(ЛС-02-01-01) Газоснабжение наружное										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	18000	291,38	291,38	5244840	5244840	--	1048500	6796800	
			НР - 72%, СП - 8%			--	80,90	--	1456200		503460		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	540	3397,95	--	1834893	--	--	1321121	3408496	
			НР - 72%, СП - 8%			3397,95	--	1834893	--		252482		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м³ основания	920	2024,49	243,41	1862531	223937	--	1694714	3841828	
			НР - 99%, СП - 8%			1781,08	79,61	1638594	73241		284584		
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	17250	31,54	31,54	544065	544066	--	128340	726225	
			НР - 72%, СП - 8%			--	10,33	--	178193		53820		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при механизированной засыпке	м³ уплотненного грунта	17250	263,96	119,96	4553310	2069311	--	2530058	7650030	
			НР - 72%, СП - 8%			144,00	59,71	2484000	1029998		566663		

6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2	м³ грунта	2179,4	1476,89	--	3218734	--	--	2317487	5979118
			НР - 72%, СП - 8%			1476,89	--	3218734	--		442898	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17258373	8082154	--	9040220	28402497
								9176221	2737632	--	2103907	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17258373				
		Всего заработная плата		Тенге					11913853			
			Накладные расходы	Тенге				9040220				
			Сметная прибыль	Тенге				2103907				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28402500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7181
			Сметная заработная плата	Тенге					11913853			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28402500				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7181
			Сметная заработная плата	Тенге					11913853			

РАЗДЕЛ 4.ПЛАН ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

7	123	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	18,52	732842,26	329375,65	13572239	6100037	--	9409805	24820608
			НР - 99%, СП - 8%			403466,61	109754,42	7472202	2032652		1838564	
8	124	241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	18705,2	9847,00	--	184190104	--	184190104	--	198925312
			СП - 8%			--	--	--	--		14735208	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				197762343	6100037	184190104	9409805	223745920
								7472202	2032652	--	16573772	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				197762343				
		Всего заработная плата		Тенге					9504854			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				184190104				
			Накладные расходы	Тенге				9409805				
			Сметная прибыль	Тенге				16573772				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				223745920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4726
			Сметная заработная плата	Тенге					9504854			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				223745920				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4726
			Сметная заработная плата	Тенге					9504854			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								252148420
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16648423				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14182191			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4770284			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						184190104		
			- Накладные расходы	Тенге							18450025	
			- Сметная прибыль	Тенге							18677679	
			Всего по Акту			252148420						
			в том числе СМР			252148420						
			в том числе оборудование			0						
			Временные здания и сооружения	1,3%		3 277 929						
			Итого			255 426 349						
			Зимнее удорожание	0,31%		791 822						
			Итого			256 218 171						

			Непредвиденные работы и затраты	2,00%		5 124 363							
			Итого в базовых ценах			261 342 535							
			Индекс изменения на 2023 год 100% к=1,079	1,079		281 988 594,80							
			НДС 12%	12%		33 838 631,38							
			Итого с НДС			315 827 226,17							
			ИТОГО ПО АКТУ			**315 827 226,17**							
			Удержание 5% до завершения работ			15 791 361,31							
			Всего к оплате			**300 035 864,86**							

Заказчик:

Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

Жанбуршиев Н.К.

Технадзор

ТОО "Музтау"

Наков А.Э.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМК-4"

Өмірбек М.Ж.

Авторский надзор

ТОО "Жастар Плюс"

Бижанов К.М.