Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства"**

Подрядчик: **ТОО «СМК-4»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газораспределительных систем жилых массивов Тасмурын и Тиген Мангистауского района Мангистауской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

				Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
						Договор г. № 35 Доп.соглашение 35/5	08.10.2021г. 24.06.2024 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Готовность объекта в %	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**906 954 954,70**	**906 954 954,70**	**245 836 581,66**							**29 500 389,80**	**275 336 971,46**
Удержание 5% до завершения работ	45 347 747,74	45 347 747,74	12 291 829,08							1 475 019,49	13 766 848,57
Итого к оплате	**861 607 206,96**	**861 607 206,96**	**233 544 752,58**							**28 025 370,31**	**261 570 122,89**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

Н.К. Жанбуршиев

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМК-4"

М.Ж. Өмірбек

Форма 4

Заказчик **Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства "**

Подрядчик **ТОО «СМК-4»**

Договор № **Договор № 35 от 08.10.2021г. Доп.соглашение 35/5 от 24.06.2024 г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство газораспределительных систем жилых массивов Тасмурын и Тиген Мангистауского района Мангистауской области"**

А К Т № 3

приемки выполненных работ

за октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			(ЛС-02-01-01) Газоснабжение наружное										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	20600	291,38	291,38	6002428	6002428	--	1199950	7778560	
			НР - 72%; СП - 8%			--	80,90	--	1666540		576182		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	620	3397,95	--	2106729	--	--	1516842	3913459	
			НР - 72%; СП - 8%			3397,95	--	2106729	--		289887		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство**	м³ основания	920	2024,49	243,41	1862531	223937	--	1694714	3841828	
			НР - 99%; СП - 8%			1781,08	79,61	1638594	73241		284584		
4	4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	19167	31,54	31,54	604527	604527	--	142602	806931	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,33	--	197995		59801		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками при механизированной засыпке**	м³ уплотненного грунта	19167	263,96	119,96	5059321	2299274	--	2811224	8500181	
			НР - 72%; СП - 8%			144,00	59,71	2760048	1144462		629636		
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1925	1476,89	--	2843013	--	--	2046968	5281180	
			НР - 72%; СП - 8%			1476,89	--	2843013	--		391199		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**18478549**	**9130166**	**--**	**9412300**	**30122139**	
								9348384	**3082238**	**--**	**2231289**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18478549**					
		Всего заработная плата		Тенге					**12430622**				
			Накладные расходы	Тенге				**9412300**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2231289**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30122138**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7419**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**12430622**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**30122138**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7419**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**12430622**				
РАЗДЕЛ 2.ПЛОЩАДКА ПГБ-1													
7	**8**	**513-302-0103 РСНБ РК 2022**	**Газорегуляторные (газораспределительные) пункты блочные марки ПГБ-13-2 ВУ1, со счетчиком расхода газа СТГ-50-100**	**шт.**	**1**	**2983876,00**	**--**	**2983876**	**--**		**--**	**2983876**	
						--	**--**	**--**	**--**	**2983876**	**--**		
8	**10**	**245-804-0104 РСНБ РК 2022**	**Регулятор давления РДГ-50В**	**шт.**	**1**	**113327,00**	**--**	**113327**	**--**	**113327**	**--**	**122393**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9066**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3097203**	**--**	**113327**	**--**	**3106269**	
								--	**--**	**2983876**	**9066**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**2983876**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**2983876**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**113327**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**113327**					
			Сметная прибыль	Тенге				**9066**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**122393**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3106269**					
РАЗДЕЛ 3.ПЛОЩАДКА ГРП-1,2													
9	**79**	**513-302-0254 РСНБ РК 2022**	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2НУ1, со счетчиком расхода газа СТГ-50-100**	**шт.**	**2**	**378965,00**	**--**	**757930**	**--**		**--**	**757930**	
						--	**--**	**--**	**--**	**757930**	**--**		
10	**81**	**245-804-0105 РСНБ РК 2022**	**Регулятор давления РДГ-50Н**	**шт.**	**2**	**70311,00**	**--**	**140622**	**--**	**140622**	**--**	**151872**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11250**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**898552**	**--**	**140622**	**--**	**909802**	
								--	**--**	**757930**	**11250**		
		Стоимость оборудования		Тенге				**757930**					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**757930**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**140622**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**140622**					
			Сметная прибыль	Тенге				**11250**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**151872**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**909802**					
РАЗДЕЛ 4.ПЛАН ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ													
			ТРУБЫ И ДЕТАЛИ										

11	123	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	10,1	732842,26	329375,65	7401707	3326694	--	5131697	13536076	
			НР - 99%; СП - 8%			403466,61	109754,42	4075013	1108520		1002672		
12	124	241-202-0113 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм	м	970,785	9847,00	--	9559320	--	9559320	--	10324066	
			СП - 8%			--	--	--	--		764746		
13	128	1339-0201-0512 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм (ПЭ газопровод I, II кат.100% от общего числа). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2647	5419,08	84,87	14344305	224651	351283	8398719	24562466	
			НР - 61%; СП - 8%			5201,50	--	13768371	--		1819442		
14	130	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	10,1	36708,36	21692,81	370754	219098	--	137998	549452	
			НР - 61%; СП - 8%			15015,55	7383,02	151657	74569		40700		
15	132	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Прокладка провода-спутника	м кабеля	10100	8,89	0,88	89789	8888	--	61509	163418	
			НР - 72%; СП - 8%			8,01	0,45	80901	4545		12120		
			ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДИАМ.250 НА ТРУБУ ДИАМ.160 (лист 10-ГСН)										
16	136	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	327	2339,45	12,25	765000	4006	93845	661874	1541023	
			НР - 99%; СП - 8%			2040,21	4,32	667149	1413		114149		
17	137	241-229-0406 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм (спейсер ОНК-160/250)	шт.	161	10559,00	--	1699999	--	1699999	--	1835999	
			СП - 8%			--	--	--	--		136000		
18	139	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная с ковером. Устройство	шт.	37	10054,14	3276,02	372003	121213	27584	269889	693243	
			НР - 99%; СП - 8%			6032,60	1335,37	223206	49409		51351		
19	140	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	29,6	1297,00	--	38391	--	38391	--	41462	
			СП - 8%			--	--	--	--		3071		
20	142	241-215-0311 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка (седелка) размерами 250х63 мм	шт.	37	8268,00	--	305916	--	305916	--	330389	
			СП - 8%			--	--	--	--		24473		
21	144	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЗН элементом ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63х5,8 мм	шт.	74	849,00	--	62826	--	62826	--	67852	

			СП - 8%			--	--	--	--		5026		
22	145	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	37	4337,00	--	160469	--	160469	--	173307	
			СП - 8%			--	--	--	--		12838		
23	146	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	37	532,00	--	19684	--	19684	--	21259	
			СП - 8%			--	--	--	--		1575		
24	148	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Колпак из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75 1-50	шт.	37	1809,00	--	66933	--	66933	--	72288	
			СП - 8%			--	--	--	--		5355		
25	174	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ковер. Устройство	шт.	1	9975,82	3276,02	9976	3276	667	7294	18652	
			НР - 99%, СП - 8%			6032,60	1335,37	6033	1335		1382		
26	175	261-107-0567 РСНБ РК 2022	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00009	278998,00	--	25	--	25	--	27	
			СП - 8%			--	--	--	--		2		
27	176	222-525-0301 РСНБ РК 2022	М/к ковера из прокатных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т, огрунтованные	т	0,03501	1018274,00	--	35650	--	35650	--	38502	
			СП - 8%			--	--	--	--		2852		
28	177	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт М10х45.35 с гайкой М10.25 и шайбой 10.10 ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00022	813201,00	--	179	--	179	--	193	
			СП - 8%			--	--	--	--		14		
29	180	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные ковера, соприкасающиеся с грунтом. Окраска горячим битумом за 2 раза	$м^2$	0,686043	136,64	8,03	94	6	43	32	136	
			НР - 69%, СП - 8%			65,61	1,34	45	1		10		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35303020	3907832	12422814	14669012	53969810	
								18972375	1239792	--	3997778		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				14804848					
		Материалы		Тенге				351283					
		Всего заработная плата		Тенге					14080043				
			Накладные расходы	Тенге				8598226					
			Сметная прибыль	Тенге				1872262					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				25275336					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5598	
			Сметная заработная плата	Тенге					14080043				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				20498172					
		Материалы		Тенге				122140					
		Всего заработная плата		Тенге					6132124				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11949392					
			Накладные расходы	Тенге				6070786					
			Сметная прибыль	Тенге				2125516					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28694474					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3009	
			Сметная заработная плата	Тенге					6132124				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				53969810					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8607	
			Сметная заработная плата	Тенге					20212167				
			РАЗДЕЛ 5.ПЛАН ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										

30	191	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125x11,4 мм	м	3975,36	4896,00	--	19463363	--	19463363	--	21020432	
			СП - 8%			--	--	--	--		1557069		
31	192	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,2	732842,26	329375,65	2345095	1054002	--	1625884	4288658	
			НР - 99%; СП - 8%			403466,61	109754,42	1291093	351214		317678		
32	193	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	6979,1	8241,00	--	57514763	--	57514763	--	62115944	
			СП - 8%			--	--	--	--		4601181		
33	196	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,2	36708,36	21692,81	117467	69417	--	43722	174084	
			НР - 61%; СП - 8%			15015,55	7383,02	48050	23626		12895		
34	197	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" с логотипом "Огнеопасно ГАЗ" размерами 250 м x 0,2 м детекционная (1 проводник) желтого цвета шириной 0,2м	м	10846	34,00	--	368764	--	368764	--	398265	
			СП - 8%			--	--	--	--		29501		
35	198	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Прокладка провода-спутника	м кабеля	3200	8,89	0,88	28448	2816	--	19488	51776	
			НР - 72%; СП - 8%			8,01	0,45	25632	1440		3840		
36	199	243-141-0104 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2 (провод-спутник АПВ-4)	км	10,846	42926,00	--	465575	--	465575	--	502821	
			СП - 8%			--	--	--	--		37246		
			ДЕТАЛИ										
37	201	241-208-0310 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	2951,00	--	2951	--	2951	--	3187	
			СП - 8%			--	--	--	--		236		
38	203	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	3216,17	346,05	51459	5537	--	45553	104773	
			НР - 99%; СП - 8%			2870,12	5,69	45922	91		7761		
39	204	241-208-0312 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	7	5833,00	--	40831	--	40831	--	44097	
			СП - 8%			--	--	--	--		3266		

40	205	241-209-0112 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	8745,00	--	34980	--	34980	--	37778	
			СП - 8%			--	--	--	--		2798		
41	206	241-210-0136 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм	шт.	4	3920,00	--	15680	--	15680	--	16934	
			СП - 8%			--	--	--	--		1254		
42	207	241-213-0212 РСНБ РК 2022	Заглушка ПНД полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	2748,00	--	2748	--	2748	--	2968	
			СП - 8%			--	--	--	--		220		
			КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-100 (18 компл.) лист 7-ГСН										
43	209	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	18	82856,00	--	1491408	--	1491408	--	1610721	
			СП - 8%			--	--	--	--		119313		
44	211	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	4905,00	--	176580	--	176580	--	190706	
			СП - 8%			--	--	--	--		14126		
45	213	241-209-0112 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160х160х160 мм	шт.	18	8745,00	--	157410	--	157410	--	170003	
			СП - 8%			--	--	--	--		12593		
46	215	241-112-0148 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	36	3308,00	--	119088	--	119088	--	128615	
			СП - 8%			--	--	--	--		9527		
			ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду100 (36 компл.) лист 11-ГСН										
47	217	241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная В10 диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	36,144	5569,00	--	201286	--	201286	--	217389	
			СП - 8%			--	--	--	--		16103		
48	219	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	36,144	20462,00	--	739579	--	739579	--	798745	
			СП - 8%			--	--	--	--		59166		
49	221	222-525-0401 РСНБ РК 2022	М/к пластины из листовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, огрунтованные	т	0,30852	973520,00	--	300350	--	300350	--	324378	
			СП - 8%			--	--	--	--		24028		
50	225	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	36	8935,00	--	321660	--	321660	--	347393	
			СП - 8%			--	--	--	--		25733		

51	226	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЗН элементом ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	36	2409,00	--	86724	--	86724	--	93662	
			СП - 8%			--	--	--	--		6938		
52	227	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной Э.С. 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	36	5260,00	--	189360	--	189360	--	204509	
			СП - 8%			--	--	--	--		15149		
53	232	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	36	33372,00	--	1201392	--	1201392	--	1297503	
			СП - 8%			--	--	--	--		96111		
54	234	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм (подземная часть футляра). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,018	4007249,75	803521,52	72130	14463	54895	8714	87312	
			НР - 99%; СП - 8%			154019,84	335005,85	2772	6030		6468		
			КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-150 (4 компл.) лист 7-ГСН										
55	236	242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	173642,00	--	694568	--	694568	--	750133	
			СП - 8%			--	--	--	--		55565		
56	237	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы ответные к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	2711,68	143,15	21693	1145	982	19551	44543	
			НР - 99%; СП - 8%			2445,77	22,74	19566	182		3300		
57	238	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	8	8203,00	--	65624	--	65624	--	70874	
			СП - 8%			--	--	--	--		5250		
58	240	241-209-0112 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160х160х160 мм	шт.	4	8745,00	--	34980	--	34980	--	37778	
			СП - 8%			--	--	--	--		2798		
59	242	241-112-0214 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	8	7297,00	--	58376	--	58376	--	63046	
			СП - 8%			--	--	--	--		4670		
			ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду150 (8 компл.) лист 11-ГСН										
60	244	241-102-0221 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная В10 диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	8,032	10419,00	--	83685	--	83685	--	90380	
			СП - 8%			--	--	--	--		6695		
61	246	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная В10 диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	8,032	37805,00	--	303650	--	303650	--	327942	
			СП - 8%			--	--	--	--		24292		

62	247	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг (пластина). Установка	т стальных элементов	0,06856	125694,12	8693,19	8618	596	849	8654	18654	
			НР - 118%, СП - 8%			104625,25	2342,71	7173	161		1382		
63	248	222-525-0401 РСНБ РК 2022	М/к пластины из листовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, огрунтованные	т	0,06856	973520,00	--	66745	--	66745	--	72085	
			СП - 8%			--	--	--	--		5340		
64	250	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	8,888	8241,00	--	73246	--	73246	--	79106	
			СП - 8%			--	--	--	--		5860		
65	252	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	8	16112,00	--	128896	--	128896	--	139208	
			СП - 8%			--	--	--	--		10312		
66	253	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЗН элементом ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	8	4218,00	--	33744	--	33744	--	36444	
			СП - 8%			--	--	--	--		2700		
67	254	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной Э.С. 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	8	14118,00	--	112944	--	112944	--	121980	
			СП - 8%			--	--	--	--		9036		
68	259	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	8	33372,00	--	266976	--	266976	--	288334	
			СП - 8%			--	--	--	--		21358		
69	261	1122-0601-1008 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм (подземная часть футляра). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	5705593,43	978289,54	22822	3913	18142	2390	27229	
			НР - 99%, СП - 8%			191711,83	411764,62	767	1647		2017		
			КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-150/2 (4 компл.) лист 7-ГСН										
70	263	242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	8	173642,00	--	1389136	--	1389136	--	1500267	
			СП - 8%			--	--	--	--		111131		
71	265	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	16	8203,00	--	131248	--	131248	--	141748	
			СП - 8%			--	--	--	--		10500		
72	267	241-113-0124 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	4	9977,00	--	39908	--	39908	--	43101	
			СП - 8%			--	--	--	--		3193		
73	268	241-112-0214 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	12	7297,00	--	87564	--	87564	--	94569	
			СП - 8%			--	--	--	--		7005		

			ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду150 (12 компл.) лист 11-ГСН										
74	270	241-102-0221 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная В10 диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	12,048	10419,00	--	125528	--	125528	--	135570	
			СП - 8%			--	--	--	--		10042		
75	272	241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная В10 диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	12,048	37805,00	--	455475	--	455475	--	491913	
			СП - 8%			--	--	--	--		36438		
76	274	222-525-0401 РСНБ РК 2022	М/к пластины из листовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, огрунтованные	т	0,10284	973520,00	--	100117	--	100117	--	108126	
			СП - 8%			--	--	--	--		8009		
77	276	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	13,332	8241,00	--	109869	--	109869	--	118659	
			СП - 8%			--	--	--	--		8790		
78	277	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160/159 мм. Установка на сварном соединении	шт.	36	3216,17	346,05	115782	12458	--	102494	235738	
			НР - 99%, СП - 8%			2870,12	5,69	103324	205		17462		
79	278	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	12	16112,00	--	193344	--	193344	--	208812	
			СП - 8%			--	--	--	--		15468		
80	279	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЗН элементом ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	12	4218,00	--	50616	--	50616	--	54665	
			СП - 8%			--	--	--	--		4049		
81	280	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной Э.С. 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	12	14118,00	--	169416	--	169416	--	182969	
			СП - 8%			--	--	--	--		13553		
82	285	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	12	33372,00	--	400464	--	400464	--	432501	
			СП - 8%			--	--	--	--		32037		
			ОТПАЙКА (ОТВЕТВЛЕНИЕ) К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.125 (69 компл.) лист 8-ГСН										
83	289	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	69,276	12388,00	--	858191	--	858191	--	926846	
			СП - 8%			--	--	--	--		68655		
84	290	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг (пластина). Установка	т стальных элементов	0,64998	125694,12	8693,19	81699	5651	8044	82042	176840	
			НР - 118%, СП - 8%			104625,25	2342,71	68004	1523		13099		

85	291	222-525-0401 РСНБ РК 2022	М/к пластины из листовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, огрунтованные	т	0,64998	973520,00	--	632769	--	632769	--	683390	
			СП - 8%			--	--	--	--		50621		
86	293	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	69,276	2123,00	--	147073	--	147073	--	158839	
			СП - 8%			--	--	--	--		11766		
87	295	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	104,535	1297,00	--	135582	--	135582	--	146429	
			СП - 8%			--	--	--	--		10847		
88	299	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63/57 мм. Установка на сварном соединении	шт.	138	1802,91	145,85	248802	20127	--	226448	513271	
			НР - 99%; СП - 8%			1657,06	0,45	228674	62		38020		
89	300	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	69	1326,00	--	91494	--	91494	--	98814	
			СП - 8%			--	--	--	--		7320		
90	301	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	69	4337,00	--	299253	--	299253	--	323193	
			СП - 8%			--	--	--	--		23940		
91	303	241-209-0318 РСНБ РК 2022	Тройник II полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	69	5377,00	--	371013	--	371013	--	400694	
			СП - 8%			--	--	--	--		29681		
92	305	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (1-50-10)	шт.	69	2226,00	--	153594	--	153594	--	165882	
			СП - 8%			--	--	--	--		12288		
93	306	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	69	1368,00	--	94392	--	94392	--	101943	
			СП - 8%			--	--	--	--		7551		
94	307	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт М16х80 с гайкой М16 и шайбой М16 ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,226872	165506,00	--	37549	--	37549	--	40553	
			СП - 8%			--	--	--	--		3004		
95	308	241-703-0114 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-0,1-ПОН	1000 шт.	0,069	74971,00	--	5173	--	5173	--	5587	
			СП - 8%			--	--	--	--		414		
96	310	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм (подземная часть футляра). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0552	4007249,75	803521,52	221200	44354	168344	26724	267758	
			НР - 99%; СП - 8%			154019,84	335005,85	8502	18492		19834		
			ОТПАЙКА (ОТВЕТВЛЕНИЕ) К ДОМУ ОТ ТРУБ ДИАМ.160 (61 компл.) лист 8-ГСН										

97	312	241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	61,244	12388,00	--	758691	--	758691	--	819386	
			СП - 8%			--	--	--	--		60695		
98	313	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг (пластина). Установка	т стальных элементов	0,57462	125694,12	8693,19	72226	4995	7111	72530	156336	
			НР - 118%; СП - 8%			104625,25	2342,71	60120	1346		11580		
99	314	222-525-0401 РСНБ РК 2022	М/к пластины из листовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т, огрунтованные	т	0,57462	973520,00	--	559404	--	559404	--	604156	
			СП - 8%			--	--	--	--		44752		
100	316	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	61,244	2123,00	--	130021	--	130021	--	140423	
			СП - 8%			--	--	--	--		10402		
101	318	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	92,415	1297,00	--	119862	--	119862	--	129451	
			СП - 8%			--	--	--	--		9589		
102	322	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63/57 мм. Установка на сварном соединении	шт.	122	1802,91	145,85	219955	17794	--	200193	453761	
			НР - 99%; СП - 8%			1657,06	0,45	202161	55		33612		
103	323	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	61	1326,00	--	80886	--	80886	--	87357	
			СП - 8%			--	--	--	--		6471		
104	324	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	61	4337,00	--	264557	--	264557	--	285722	
			СП - 8%			--	--	--	--		21165		
105	325	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160/63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	61	3216,17	346,05	196186	21109	--	173670	399445	
			НР - 99%; СП - 8%			2870,12	5,69	175077	347		29589		
106	326	241-209-0327 РСНБ РК 2022	Тройник П полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	61	8218,00	--	501298	--	501298	--	541402	
			СП - 8%			--	--	--	--		40104		
107	328	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм (1-50-10)	шт.	61	2226,00	--	135786	--	135786	--	146649	
			СП - 8%			--	--	--	--		10863		
108	329	241-117-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	61	1368,00	--	83448	--	83448	--	90124	
			СП - 8%			--	--	--	--		6676		
109	330	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт М16х80 с гайкой М16 и шайбой М16 ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,200568	165506,00	--	33195	--	33195	--	35851	
			СП - 8%			--	--	--	--		2656		

110	331	241-703-0114 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-0,1-ПОН	1000 шт.	0,061	74971,00	--	4573	--	4573	--	4939	
			СП - 8%			--	--	--	--		366		
111	333	1122-0601-1006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм (подземная часть футляра). Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0488	4007249,75	803521,52	195554	39212	148826	23626	236714	
			НР - 99%; СП - 8%			154019,84	335005,85	7516	16348		17534		
			ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДИАМ.180 НА ТРУБУ ДИАМ.125 L=10м (8 компл.) лист 10-ГСН										
112	335	241-201-0417 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х16,4 мм	м	80,8	9407,00	--	760086	--	760086	--	820893	
			СП - 8%			--	--	--	--		60807		
113	337	241-229-0405 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 125 мм (спейсер ОНК-125/180)	шт.	40	8121,00	--	324840	--	324840	--	350827	
			СП - 8%			--	--	--	--		25987		
114	340	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	6,4	1297,00	--	8301	--	8301	--	8965	
			СП - 8%			--	--	--	--		664		
115	341	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 180х63 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	3545,51	372,28	28364	2979	--	25195	57844	
			НР - 99%; СП - 8%			3173,23	7,96	25386	64		4285		
116	342	241-215-0308 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка (седелка) размерами 180х63 мм	шт.	8	6811,00	--	54488	--	54488	--	58847	
			СП - 8%			--	--	--	--		4359		
117	343	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 63/57 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	1802,91	145,85	43270	3501	--	39382	89265	
			НР - 99%; СП - 8%			1657,06	0,45	39769	11		6612		
118	344	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЗН элементом ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63х5,8 мм	шт.	16	849,00	--	13584	--	13584	--	14671	
			СП - 8%			--	--	--	--		1087		
119	345	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	8	4337,00	--	34696	--	34696	--	37472	
			СП - 8%			--	--	--	--		2776		
120	346	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	8	532,00	--	4256	--	4256	--	4596	
			СП - 8%			--	--	--	--		340		
121	348	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Колпак из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75 1-50	шт.	8	1809,00	--	14472	--	14472	--	15630	
			СП - 8%			--	--	--	--		1158		

			ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДИАМ.250 НА ТРУБУ ДИАМ.160 L=10м (16 компл.) лист 10-ГСН										
122	350	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,16	1711347,47	1189427,90	273816	190308	--	137502	444224	
			НР - 99%; СП - 8%			521919,57	346150,14	83507	55384		32905		
123	351	241-201-0420 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x22,7 мм	м	161,6	18599,00	--	3005598	--	3005598	--	3246046	
			СП - 8%			--	--	--	--		240448		
124	352	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	160	2339,45	12,25	374312	1960	45918	323853	754018	
			НР - 99%; СП - 8%			2040,21	4,32	326434	691		55853		
125	353	241-229-0406 РСНБ РК 2022	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 160 мм (спейсер ОНК-160/250)	шт.	80	10559,00	--	844720	--	844720	--	912298	
			СП - 8%			--	--	--	--		67578		
126	356	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	12,8	1297,00	--	16602	--	16602	--	17930	
			СП - 8%			--	--	--	--		1328		
127	358	241-215-0311 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка (седелка) размерами 250x63 мм	шт.	16	8268,00	--	132288	--	132288	--	142871	
			СП - 8%			--	--	--	--		10583		
128	360	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЗН элементом ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63x5,8 мм	шт.	32	849,00	--	27168	--	27168	--	29341	
			СП - 8%			--	--	--	--		2173		
129	361	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x57 мм	шт.	16	4337,00	--	69392	--	69392	--	74943	
			СП - 8%			--	--	--	--		5551		
130	362	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	16	532,00	--	8512	--	8512	--	9193	
			СП - 8%			--	--	--	--		681		
131	364	241-517-0202 РСНБ РК 2022	Колпак из ковкого чугуна ГОСТ 8962-75 1-50	шт.	16	1809,00	--	28944	--	28944	--	31260	
			СП - 8%			--	--	--	--		2316		
			ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду100 (36 компл.) лист 11-ГСН										
132	375	241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x108 мм	шт.	36	8935,00	--	321660	--	321660	--	347393	
			СП - 8%			--	--	--	--		25733		
133	376	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЗН элементом ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	36	2409,00	--	86724	--	86724	--	93662	
			СП - 8%			--	--	--	--		6938		
134	377	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной Э.С. 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	36	5260,00	--	189360	--	189360	--	204509	

			СП - 8%			--	--	--	--		15149		
135	382	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	36	33372,00	--	1201392	--	1201392	--	1297503	
			СП - 8%			--	--	--	--		96111		
			ВХОД И ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Ду150 (20 компл.) лист 11-ГСН										
136	392	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	22,22	8241,00	--	183115	--	183115	--	197764	
			СП - 8%			--	--	--	--		14649		
137	394	241-210-0628 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	20	16112,00	--	322240	--	322240	--	348019	
			СП - 8%			--	--	--	--		25779		
138	395	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная с ЗН элементом ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	20	4218,00	--	84360	--	84360	--	91109	
			СП - 8%			--	--	--	--		6749		
139	396	241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной Э.С. 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	20	14118,00	--	282360	--	282360	--	304949	
			СП - 8%			--	--	--	--		22589		
140	401	247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	20	33372,00	--	667440	--	667440	--	720835	
			СП - 8%			--	--	--	--		53395		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				106993911	1516337	102708124	3207615	119017659	
								2769449	478919	--	8816129		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				145915					
		Всего заработная плата		Тенге					98748				
			Накладные расходы	Тенге				63210					
			Сметная прибыль	Тенге				16735					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				225860					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					98748				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				106847996					
		Материалы		Тенге				453110					
		Всего заработная плата		Тенге					3149620				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				102255013					
			Накладные расходы	Тенге				3144405					
			Сметная прибыль	Тенге				8799394					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				118791795					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1525	
			Сметная заработная плата	Тенге					3149620				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				119017655					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1572	
			Сметная заработная плата	Тенге					3248368				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								207125674	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31090208					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14554335				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4800949				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115384887			

			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3741806			
			- Накладные расходы	Тенге							27288927		
			- Сметная прибыль	Тенге							15065512		
			(ЛС-02-01-02) Архитектурно-строительные решения										
			РАЗДЕЛ 1.ПЛОЩАДКИ ГРП-1,2 (2 шт.)										
141	3	212-101-2004 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 (фундамент ФМ-2 для замоноличивания стоек СТ-1)**	$м^3$	0,96	37980,00	--	36461	--	36461	--	39378	
			СП - 8%			--	--	--	--		2917		
142	4	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**М/к стоек (СТ-1) из прокатных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	т	0,6528	1018274,00	--	664729	--	664729	--	717907	
			СП - 8%			--	--	--	--		53178		
143	5	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**М/к панелей (ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3) из прокатных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	т	0,53412	973588,00	--	520013	--	520013	--	561614	
			СП - 8%			--	--	--	--		41601		
144	7	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**М/к калитки из прокатных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	т	0,064	973588,00	--	62310	--	62310	--	67295	
			СП - 8%			--	--	--	--		4985		
			ФУНДАМЕНТ ФМ-1 ПОД ГРП-1,2 (лист АС-3)										
145	16	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм (С-1,С-2,С-3) ГОСТ 23279-2012**	т	0,10148	331233,00	--	33614	--	33614	--	36303	
			СП - 8%			--	--	--	--		2689		
146	17	214-210-0203 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 36 мм (круг)**	т	0,0736	338494,00	--	24913	--	24913	--	26906	
			СП - 8%			--	--	--	--		1993		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1342040	--	1342040	--	1449403	
								--	--	--	107363		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342040					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1342040					
			Сметная прибыль	Тенге				107363					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1449403					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1449403					
			РАЗДЕЛ 2.ОГРАЖДЕНИЕ КРАНОВЫХ УЗЛОВ ОГ-1 (26 шт.)										
147	28	212-101-2004 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 (фундамент ФМ-1 для замоноличивания стоек СТ-1)**	$м^3$	7,8	37980,00	--	296244	--	296244	--	319944	
			СП - 8%			--	--	--	--		23700		
148	29	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**М/к стоек (СТ-1) из прокатных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	т	5,0544	1018274,00	--	5146764	--	5146764	--	5558505	
			СП - 8%			--	--	--	--		411741		

149	30	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**М/к панелей (ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3) из прокатных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	т	3,3033	973588,00	--	3216053	--	3216053	--	3473337	
			СП - 8%			--	--	--	--		257284		
150	32	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**М/к калитки из прокатных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	т	0,832	973588,00	--	810025	--	810025	--	874827	
			СП - 8%			--	--	--	--		64802		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9469086	--	9469086	--	10226613	
								--	--	--	757527		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9469086					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9469086					
			Сметная прибыль	Тенге				757527					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10226613					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10226613					
			РАЗДЕЛ 3.ПЛОЩАДКА ПГБ-1 (1 шт.)										
151	40	212-101-2004 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 (фундамент ФМ-1 для замоноличивания стоек СТ-1)**	$м^3$	0,66	37980,00	--	25067	--	25067	--	27072	
			СП - 8%			--	--	--	--		2005		
152	41	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**М/к стоек (СТ-1) из прокатных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	т	0,4488	1018274,00	--	457001	--	457001	--	493561	
			СП - 8%			--	--	--	--		36560		
153	42	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**М/к панелей (ПМ-1,ПМ-2) из прокатных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	т	0,41646	973588,00	--	405460	--	405460	--	437897	
			СП - 8%			--	--	--	--		32437		
154	44	222-525-0101 РСНБ РК 2022	**М/к калитки из прокатных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, огрунтованные**	т	0,032	973588,00	--	31155	--	31155	--	33647	
			СП - 8%			--	--	--	--		2492		
155	51	226-102-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для покрытий городских дорог 1П30.18-10 ГОСТ 21924.0-84**	$м^3$	1,76	84071,00	--	147965	--	147965	--	159802	
			СП - 8%			--	--	--	--		11837		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1066648	--	1066648	--	1151979	
								--	--	--	85331		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1066648					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1066648					
			Сметная прибыль	Тенге				85331					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1151979					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1151979					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12827995	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11877774			
			- Сметная прибыль	Тенге							950221		
			Всего по Акту			219953669							
			в том числе СМР			216211863							
			в том числе оборудование			3741806							
			Временные здания и сооружения	1,3%		2 810 754							

			Итого			222 764 423							
			Зимнее удорожание	0,31%		678 970							
			Итого			223 443 393							
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%		4 394 032							
			Итого в базовых ценах			227 837 425							
			Индекс изменения на 2023 год 100% к=1,079	1,079		245 836 581,66							
			НДС 12%	12%		29 500 389,80							
			Итого с НДС			275 336 971,46							
			ИТОГО ПО АКТУ			**275 336 971,46**							
			Удержание 5% до завершения работ			13 766 848,57							
			Всего к оплате			**261 570 122,89**							

Заказчик:

Руководитель ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"

_____ **Жанбуршиев Н.К.**

Технадзор

ТОО "Мунтау"

_____ / **Наков А.Э.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "СМК-4"

_____ **Омірбек М.Ж.**

Авторский надзор

ТОО "Жастар Плюс"

_____ / **Бижикенов К.М.**