Заказчик: ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент
Инженер: ТОО «QTB progress»
Подрядчик: ТОО "ТВИК"
Основание: Договор №16 от 23.06.2021 г.
Наименование строики: «Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»

Форма 3
Утвержден Постановлением
Гос. Комитета РК от 15.01.04 №73

Справка №1
о стоимости выполненных работ
за июль 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»	31 250 000	35 000 000	31 250 000	35 000 000	31 250 000	35 000 000
Итого к оплате:	31 250 000	35 000 000	31 250 000	35 000 000	31 250 000	35 000 000

Заказчик:
ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент
Руководитель _____ Тлеубаев С.Ш.

Инженер:
ТОО «QTB progress»
Директор _____ Киргизова А.С.

Подрядчик:
ТОО "ТВИК"
Директор _____ Тлеубаев Ж.М.

Наименование стройки - «Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

ИНЖЕНЕР: ТОО «QTB progress»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"

ОСНОВАНИЕ: Договор №16 от 23.06.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и ЦОКОЛЬ. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	62		213,60	--	13243	--	--	9535	24600
		НР - 72%; СП - 8%				213,60	--	13243	--		1822	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки наружных стен	м2	750		213,60	--	160200	--	--	115344	297588
		НР - 72%; СП - 8%				213,60	--	160200	--		22044	
3	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полына гравии /отмостка/. Разборка	м3	8,75		16098,66	6635,36	140863	58059	--	78655	237079
		НР - 72%; СП - 8%				9463,30	3021,62	82804	26439		17561	
		Подвал										
4	1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Колонны со связями. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,15		25828,14	7993,22	3874	1199	452	1840	6172
		НР - 72%; СП - 8%				14821,26	2218,89	2223	333		457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00225	0,000338	473624,00				160		
4.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,000165	633840,00				105		
4.3	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,975	0,14625	283,00				41		
4.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,000146	412028,00				60		

5	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки внутренних стен	м2	192,48		213,60	--	41114	--	--	29602	76373
		НР - 72%; СП - 8%				213,60	--	41114	--		5657	
6	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей=ОТКОС	м2	6,96		213,60	--	1487	--	--	1070	2762
		НР - 72%; СП - 8%				213,60	--	1487	--		205	
7	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	6,3		1090,37	170,67	6869	1076	--	4565	12348
		НР - 72%; СП - 8%				919,70	86,61	5794	546		915	
8	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	3,36		1839,46	170,67	6181	573	--	4247	11262
		НР - 72%; СП - 8%				1668,79	86,61	5607	291		834	
9	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Разборка бетонного пола	м3	1,492		16098,66	6635,36	24019	9900	--	13412	40425
		НР - 72%; СП - 8%				9463,30	3021,62	14119	4508		2994	
10	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	61,6		133,66	--	8233	--	--	5928	15294
		НР - 72%; СП - 8%				133,66	--	8233	--		1133	
		1-этаж										
11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки внутренних стен	м2	995,08		213,60	--	212549	--	--	153035	394831
		НР - 72%; СП - 8%				213,60	--	212549	--		29247	
12	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей=ОТКОС	м2	50		213,60	--	10680	--	--	7690	19839
		НР - 72%; СП - 8%				213,60	--	10680	--		1470	
13	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,052		47014,70	18591,02	2445	966	311	1061	3787
		НР - 72%; СП - 8%				22455,30	5891,27	1168	306		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0067	0,000348	633840,00				221		
13.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000104	219512,00				23		
13.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,00005	412028,00				21		
14	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	10		95,99	--	960	--	--	691	1783
		НР - 72%; СП - 8%				95,99	--	960	--		132	
15	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	35,22		1090,37	170,67	38403	6011	--	25518	69035
		НР - 72%; СП - 8%				919,70	86,61	32392	3050		5114	

16	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2		33,73	4489,31	335,81	151424	11327	106	104696	276609
		НР - 72%; СП - 8%				4150,33	160,68	139991	5420		20490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000005	0,000169	633840,00				107		
17	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		57	1839,46	170,67	104849	9728	--	72042	191042
		НР - 72%; СП - 8%				1668,79	86,61	95121	4937		14151	
18	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		32	85,21	0,03	2727	1	--	1963	5065
		НР - 72%; СП - 8%				85,18	--	2726	--		375	
		Полы 1 этажа по типу-109										
19	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2		129,3	133,47	--	17258	--	--	12426	32058
		НР - 72%; СП - 8%				133,47	--	17258	--		2375	
20	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		129,3	71,79	--	9282	--	--	6683	17243
		НР - 72%; СП - 8%				71,79	--	9282	--		1277	
21	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		129,3	333,46	18,96	43116	2452	--	30174	79154
		НР - 72%; СП - 8%				314,50	9,62	40665	1244		5863	
22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		133,9	35,29	--	4725	--	--	3402	8777
		НР - 72%; СП - 8%				35,29	--	4725	--		650	
		Полы 1 этажа по типу 529										
23	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3		10,208	16098,66	6635,36	164335	67734	--	91761	276584
		НР - 72%; СП - 8%				9463,30	3021,62	96601	30845		20488	
24	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разборка стяжки из бетона М150 толщ.20мм	м3		2,552	16098,66	6635,36	41084	16933	--	22940	69146
		НР - 72%; СП - 8%				9463,30	3021,62	24150	7711		5122	
25	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		127,6	109,48	2,87	13970	366	--	9928	25809
		НР - 72%; СП - 8%				106,61	1,45	13603	185		1912	
26	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	м		136,5	35,29	--	4817	--	--	3468	8948
		НР - 72%; СП - 8%				35,29	--	4817	--		663	
		Полы 1 этажа по типу 399										
27	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разборка стяжки из бетона М150 толщ.60мм	м3		3,63	16098,66	6635,36	58438	24086	--	32631	98354
		НР - 72%; СП - 8%				9463,30	3021,62	34352	10968		7285	

28	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		60,5	813,60	31,75	49223	1921	--	34759	90701
		НР - 72%; СП - 8%				781,85	16,11	47302	975		6719	
29	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м		43,2	133,66	--	5774	--	--	4157	10726
		НР - 72%; СП - 8%				133,66	--	5774	--		795	
		2-этаж										
30	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки внутренних стен	м2		769,34	213,60	--	164331	--	--	118318	305261
		НР - 72%; СП - 8%				213,60	--	164331	--		22612	
31	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей=ОТКОС	м2		47,9	213,60	--	10231	--	--	7367	19005
		НР - 72%; СП - 8%				213,60	--	10231	--		1408	
32	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций		0,052	47014,70	18591,02	2445	966	311	1061	3787
		НР - 72%; СП - 8%				22455,30	5891,27	1168	306		280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0067	0,000348	633840,00				221		
32.2	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000104	219512,00				23		
32.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00097	0,00005	412028,00				21		
33	1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня		10	95,99	--	960	--	--	691	1783
		НР - 72%; СП - 8%				95,99	--	960	--		132	
34	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2		27,23	1090,37	170,67	29691	4647	--	19729	53374
		НР - 72%; СП - 8%				919,70	86,61	25043	2358		3954	
35	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2		69	1839,46	170,67	126923	11776	--	87208	231262
		НР - 72%; СП - 8%				1668,79	86,61	115147	5976		17130	
36	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м		32	85,21	0,03	2727	1	--	1963	5065
		НР - 72%; СП - 8%				85,18	--	2726	--		375	
		Полы 2 этажа по типу-109										
37	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2		192,3	71,79	--	13805	--	--	9940	25644
		НР - 72%; СП - 8%				71,79	--	13805	--		1900	
38	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2		192,3	333,46	18,96	64124	3646	--	44876	117720
		НР - 72%; СП - 8%				314,50	9,62	60478	1850		8720	

39	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	144	35,29	--	5082	--	--	3659	9440
		НР - 72%; СП - 8%			35,29	--	5082	--		699	
		Полы 2 этажа по типу 529									
40	1207-0101-0104 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета	м2	90,4	139,46	--	12607	--	--	9077	23419
		НР - 72%; СП - 8%			139,46	--	12607	--		1735	
41	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	5,424	16098,66	6635,36	87319	35990	--	48757	146962
		НР - 72%; СП - 8%			9463,30	3021,62	51329	16389		10886	
42	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разборка стяжки из бетона М150 толщ.20мм	м3	1,808	16098,66	6635,36	29106	11997	--	16252	48987
		НР - 72%; СП - 8%			9463,30	3021,62	17110	5463		3629	
43	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	90,4	109,48	2,87	9897	259	--	7033	18285
		НР - 72%; СП - 8%			106,61	1,45	9638	131		1354	
44	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	м	77,7	35,29	--	2742	--	--	1974	5094
		НР - 72%; СП - 8%			35,29	--	2742	--		377	
		Полы 2 этажа по типу 399									
45	1207-0101-0104 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований щитового паркета	м2	30	139,46	--	4184	--	--	3012	7772
		НР - 72%; СП - 8%			139,46	--	4184	--		576	
46	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015 прим.	Разборка стяжки из бетона М150 толщ.60мм	м3	1,8	16098,66	6635,36	28978	11944	--	16180	48771
		НР - 72%; СП - 8%			9463,30	3021,62	17034	5439		3613	
47	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	30	813,60	31,75	24408	952	--	17236	44975
		НР - 72%; СП - 8%			781,85	16,11	23456	483		3332	
48	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	14,4	133,66	--	1925	--	--	1386	3576
		НР - 72%; СП - 8%			133,66	--	1925	--		265	
		Демонтаж покрытия 1-го этажа									
49	1208-0101-0206 РСНБ РК 2015	Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий	м2 кровли	338,1	192,44	14,97	65064	5061	--	44979	118846
		НР - 72%; СП - 8%			177,47	7,30	60003	2468		8803	
50	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: балки	м2 кровли	338,1	76,93	11,51	26010	3892	--	16804	46239
		НР - 72%; СП - 8%			65,42	3,61	22119	1221		3425	
51	1204-0101-0702 РСНБ РК 2015	Перекрытия. ДЕМОНТАЖ ГЛИНЫ	м2 засыпки	338,1	4328,48	258,24	1463459	87311	582806	605121	2234066
		НР - 72%; СП - 8%			2346,47	139,32	793342	47104		165486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	2101-0302-0301	Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	0,166 56,1246	10006,00				561583		
52	1146-0401-0605 РСНБ РК 2015	Демонтаж подвесного потолка	м2	306,7	1094,62	48,51	335720	14878	--	236443	617936

		НР - 72%; СП - 8%				1046,11	24,62	320842	7551		45773	
		Демонтаж покрытия 2-го этажа										
53	1208-0101-0206 РСНБ РК 2015	Кровли из досок сплошного настила в 2 ряда. Разборка покрытий	м2 кровли	338,1		192,44	14,97	65064	5061	--	44979	118846
		НР - 72%; СП - 8%				177,47	7,30	60003	2468		8803	
54	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: балки	м2 кровли	338,1		76,93	11,51	26010	3892	--	16804	46239
		НР - 72%; СП - 8%				65,42	3,61	22119	1221		3425	
55	1204-0101-0702 РСНБ РК 2015	Перекрытия. ДЕМОНТАЖ ГЛИНЫ	м2 засыпки	338,1		4328,48	258,24	1463459	87311	582806	605121	2234066
		НР - 72%; СП - 8%				2346,47	139,32	793342	47104		165486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	2101-0302-0301	Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92	м3	0,166	56,1246	10006,00				561583		
56	1146-0401-0605 РСНБ РК 2015	Демонтаж подвесного потолка	м2	312,7		1094,62	48,51	342288	15169	--	241068	630025
		НР - 72%; СП - 8%				1046,11	24,62	327119	7699		46668	
		Кровля										
57	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2 покрытия	523		383,77	116,88	200713	61128	23896	96302	320776
		НР - 72%; СП - 8%				221,20	34,54	115689	18064		23761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000055	0,028765	473624,00				13624		
57.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000011	0,005753	633840,00				3646		
57.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,000015	0,007767	412028,00				3200		
58	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Демонтаж импрегнированной глины	м3 утеплителя	67,62		31149,21	1178,48	2106310	79688	1879581	120971	2405463
		НР - 72%; СП - 8%				2174,51	310,18	147041	20974		178182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2102-0201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	70,3248	25863,00				1818810		
59	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки=ПАРАПЕТ	м3 кладки	29		24122,68	4814,61	699558	139624	--	447919	1239275
		НР - 72%; СП - 8%				19308,07	2143,97	559934	62175		91798	
		Прочие работы										
60	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	214,95		738,00	--	158633	--		--	171324
		СП - 8%				--	--	--	--		12691	

61	4101-0102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км		5373,75	61,00	--	327799	--		--	354023
		СП - 8%				--	--	--	--		26224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									14 060 700
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		РАЗДЕЛ 3.Усиление пояса										
84	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т		5,47952	289704,84	36669,28	1587443	200930	46051	1010729	2806026
		НР - 72%; СП - 8%				244631,24	11557,41	1340462	63329		207854	
85	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		5,47952	303308,00	--	1661982	--	1661982	--	1794941
		СП - 8%				--	--	--	--		132959	
86	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,2172	578696,20	2259,20	125693	491	50819	53708	193753
		НР - 72%; СП - 8%				342465,00	972,19	74383	211		14352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,2172	233972,00				50819		
87	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие		120	62,37	0,94	7484	113	--	5308	13815
		НР - 72%; СП - 8%				61,43	--	7372	--		1023	
88	1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство	м3		1,22	27457,35	5153,29	33498	6287	20183	5967	42623
		НР - 72%; СП - 8%				5760,41	1032,98	7028	1260		3157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,2383	15779,00				19539		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									4 851 158
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытия										
		Балка										
89	1109-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций		11,2749	29651,10	14359,35	334313	161900	40539	125646	496755
		НР - 72%; СП - 8%				11696,22	3781,34	131874	42634		36797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,021422	633840,00				13578		
89.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, 342 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,025932	211187,00				5477		
89.3	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,006765	575639,00				3894		

89.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,021873	412028,00				9012		
90	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т		9,5529	330516,00	--	3157386	--	3157386	--	3409977
		СП - 8%				--	--	--	--		252591	
91	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		1,722	498029,00	--	857606	--	857606	--	926214
		СП - 8%				--	--	--	--		68608	
92	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		11,2749	3576,76	636,25	40328	7174	3218	21568	66847
		НР - 72%, СП - 8%				2655,14	1,68	29936	19		4952	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,014657	219512,00				3217		
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		326,9721	167,39	4,30	54733	1406	33639	14332	74590
		НР - 72%, СП - 8%				60,21	0,66	19688	217		5525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,058855	503480,00				29632		
94	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2		296,8698	12747,56	230,85	3784367	68533	3221568	375234	4492370
		НР - 72%, СП - 8%				1664,92	90,59	494266	26893		332768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	2113-0816-1705	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2 ГОСТ 25131-82	т	0,012	3,562438	904316,00				3221569		
95	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,356818	87863,61	8833,81	31351	3152	2968	18609	53956
		НР - 72%, СП - 8%				70711,20	1721,39	25231	614		3997	
96	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,04032	498029,00	--	20081	--	20081	--	21687
		СП - 8%				--	--	--	--		1606	
97	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,2726	498088,00	--	135779	--	135779	--	146641
		СП - 8%				--	--	--	--		10862	
98	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,043898	633840,00	--	27824	--	27824	--	30050

СП - 8%				--	--	--	--		2226	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**									**9 719 087**
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**									**28 630 945**
В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				28 630 945					
в том числе оборудование	Тенге				-					
в том числе СМР	Тенге				28 630 945					
Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге		1,20%		343 571					
Итого с временными	Тенге				**28 974 516**					
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%		202 822					
Итого с временными и зимнее удорожание	Тенге				**29 177 338**					
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		**2%**		**583 547**					
Итого с временными, зимнее удорожание, непредвиденные затраты	Тенге				**29 760 885**					
Итого СМР+оборудование	Тенге				29 760 885					
Итого в текущих ценах 2021г.	Тенге		1,050036		31 250 000					
С учетом понижающего коэффицента	Тенге		**1,000**		**31 250 000**					
НДС (12%)	Тенге		12%		3 750 000					
Стоимость строительства	Тенге				**35 000 000**					

Заказчик:

ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

Руководитель _____ Тлеубаев С.Ш.

Подрядчик

ТОО "ТВИК"

_____ **Тлеубаев Ж.М.**

Инженер-эксперт:

ТОО «QTB progress»

_____ **Болебай Ы.А.**