Форма 3

Утвержден Постановлением

Гос. Комитета РК от 15.01.04 №73

Заказчик: ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

Инженер: ТОО «QTB progress»

Подрядчик: ТОО "ТВИК"

Основание: Договор №16 от 23.06.2021 г.

Наименование строики: «Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»

Справка №4

о стоимости выполненных работ

от 25.10.2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
	С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
«Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»	**127 969 409,00**	**143 325 738,08**	**127 969 409,00**	**143 325 738,08**	**6 398 470,45**	**7 166 286,90**
Итого к оплате:	**127 969 409,00**	**143 325 738,08**	**127 969 409,00**	**143 325 738,08**	**6 398 470,45**	**7 166 286,90**

Заказчик:

ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

Руководитель _____ **Тлеубаев С.Ш.**

Инженер:

ТОО «QTB progress»

Директор _____ **Киргизова А.С.**

Подрядчик:

ТОО "ТВИК"

Директор _____ **Тлеубаев Ж.М.**

Форма 2

Наименование стройки - «Капитальный ремонт здания №1 ГККП на «Музыкальный колледж» управления образования города Шымкент по улице Октябрьская 30, в городе Шымкент»

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2021 г.

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

ИНЖЕНЕР: ТОО «QTB progress»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТВИК"

ОСНОВАНИЕ: Договор №16 от 23.06.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Ремонтные работы										
		РАЗДЕЛ 10.Наружняя отделка										
		Отделка цоколя										
269	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	62		4359,30	45,43	270276	2816	39585	165756	470914
		НР - 72%; СП - 8%				3675,40	37,76	227875	2341		34883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
269.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	2,0398	19401,00				39574		
270	1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	62		525,64	4,20	32590	260	17410	10831	46895
		НР - 72%; СП - 8%				240,64	2,00	14920	124		3474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
270.1	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,000532	0,032984	402684,00				13282		
270.2	2204-0201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,45	27,9	98,00				2734		

		Отделка стен										
271	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2		693,8346	4060,37	31,65	2817225	21960	842786	1409837	4565215
		НР - 72%; СП - 8%				2814,03	8,11	1952479	5627		338165	
273	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности		750	178,87	1,76	134155	1322	64980	49306	198138
		НР - 72%; СП - 8%				90,47	0,84	67853	628		14677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	285	228,00				64980		
274	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		524,3	622,98	0,96	326628	505	68159	185734	553351
		НР - 72%; СП - 8%				492,02	--	257964	--		40989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	3,51281	19401,00				68152		
275	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности		104,86	178,87	1,76	18757	185	9085	6894	27703
		НР - 72%; СП - 8%				90,47	0,84	9487	88		2052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	39,8468	228,00				9085		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге									5862216
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									5862216
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		ИСКЛЮЧИТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ										
		По типу 109										
1	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		204,9	1612,41	19,56	330383	4008	223886	75015	437830
		НР - 72%; СП - 8%				500,19	8,29	102489	1699		32432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	1,04499	32914,00				34395		
1.2	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	2,41782	60580,00				146472		
2	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		204,9	4987,24	48,29	1021885	9895	874191	102640	1214487
		НР - 72%; СП - 8%				672,52	23,21	137799	4756		89962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

2.1	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	7,60179	112696,00				856691		
3	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	204,9		806,19	3,45	165188	707	46881	84922	270118
		НР - 72%; СП - 8%				573,94	1,69	117600	346		20009	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	23,7684	560,00				13310		
3.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	110,646	88,00				9737		
3.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	51,225	458,00				23461		
4	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	215,4		386,72	2,19	83299	471	64390	13441	104480
		НР - 72%; СП - 8%				85,60	1,07	18438	230		7739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	217,554	295,00				64178		
		По типу 109										
5	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	237,8		915,87	11,12	217794	2645	129465	62633	302861
		НР - 72%; СП - 8%				360,32	5,49	85684	1306		22434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	1,94996	60580,00				118129		
6	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	237,8		4987,24	48,29	1185966	11483	1014558	119120	1409493
		НР - 72%; СП - 8%				672,52	23,21	159925	5519		104407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	8,82238	112696,00				994247		
7	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	237,8		806,19	3,45	191712	821	54408	98557	313491
		НР - 72%; СП - 8%				573,94	1,69	136483	402		23222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	27,5848	560,00				15447		
7.2	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,54	128,412	88,00				11300		
7.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25	59,45	458,00				27228		
8	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	171,3		386,72	2,19	66245	375	51207	10690	83089
		НР - 72%; СП - 8%				85,60	1,07	14663	183		6155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	173,013	295,00				51039		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3262472	30405	2458986	567018	4135849
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					773081	14441	--	306360	
	Материалы		Тенге					3262472				
								2458987				

	Всего заработная плата		Тенге					787522				
		Накладные расходы	Тенге				567018					
		Сметная прибыль	Тенге				306360					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4135850					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									681
		Сметная заработная плата	Тенге					787522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4135850					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									681
		Сметная заработная плата	Тенге					787522				
		РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ										
		Окна										
9	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2		11,4	2469,67	171,14	28154	1951	14122	9367	40523
		НР - 72%; СП - 8%				1059,73	81,52	12081	929		3002	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,76	8,664	1630,00				14122		
10	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2		11,4	17769,00	--	202567	--	202567	--	218772
		СП - 8%				--	--	--	--		16205	
11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м		9	1204,68	4,98	10842	45	8663	1552	13386
		НР - 72%; СП - 8%				237,12	2,45	2134	22		992	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	5,094	1630,00				8303		
12	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХпрофилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м		9	1812,00	--	16308	--	16308	--	17613
		СП - 8%				--	--	--	--		1305	
13	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия		2,25	3066,72	14,09	6900	32	4421	1768	9361
		НР - 72%; СП - 8%				1087,67	3,61	2447	8		693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2105-0104-0302	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,0057	0,012825	340077,00				4361		
		Деревянные двери										
14	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов		10,46	1678,71	77,69	17559	812	4883	8803	28470
		НР - 72%; СП - 8%				1134,27	34,54	11864	361		2109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	2,5104	1630,00				4092		

15	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П /ДГ 23-10/ с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		10,46	4158,00	--	43493	--	43493	--	46972
		СП - 8%				--	--	--	--		3479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					325823	2840	294457	21490	375097
								28526	1320	--	27785	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					325823				
	Материалы		Тенге					32088				
	Всего заработная плата		Тенге						29846			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					262368				
		Накладные расходы	Тенге					21490				
		Сметная прибыль	Тенге					27785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					375098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						29846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					375098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									25
		Сметная заработная плата	Тенге						29846			
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка										
		Стены и перегородки										
16	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		379,9	825,53	3,23	313619	1227	93885	157757	509086
		ПР - 72%; СП - 8%				575,17	1,58	218507	600		37710	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,028493	706831,00				20139		
16.2	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	42,9287	560,00				24040		
16.3	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	193,749	88,00				17050		
16.4	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	69,78763	458,00				31963		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					313619	1227	93885	157757	509086
								218507	600	--	37710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					313619				
	Материалы		Тенге					93885				
	Всего заработная плата		Тенге						219107			
		Накладные расходы	Тенге					157757				
		Сметная прибыль	Тенге					37710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					509086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						219107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					509086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						219107			
		РАЗДЕЛ 4.Наружняя отделка										
		Отделка цоколя										

17	1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	62		3870,81	36,34	239990	2253	39585	144018	414729
		НР - 72%; СП - 8%				3196,00	30,21	198152	1873		30721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0329	2,0398	19401,00				39574		
18	1115-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная	м2 фасада	62		493,41	3,36	30591	208	17409	9412	43204
		НР - 72%; СП - 8%				209,25	1,60	12974	99		3200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2113-0512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,000532	0,032984	402684,00				13282		
18.2	2204-0201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,45	27,9	98,00				2734		
		Отделка стен										
19	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	750		3686,99	25,32	2765242	18989	911018	1324874	4417325
		НР - 72%; СП - 8%				2446,98	6,49	1835235	4867		327209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	862,5	382,00				329475		
19.2	2205-0102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	10,6	7950	55,00				437250		
20	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 85 кг/м 3 /ISOVER/ГОСТ 10499-95	м3	37,5		29449,00	--	1104338	--	1104338	--	1192685
		СП - 8%				--	--	--	--		88347	
21	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	750		166,72	1,41	125040	1057	64981	42844	181314
		НР - 72%; СП - 8%				78,67	0,67	59002	502		13431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	285	228,00				64980		
22	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	524,3		558,61	0,77	292879	404	68158	161508	490738
		НР - 72%; СП - 8%				427,84	--	224317	--		36351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0067	3,51281	19401,00				68152		
23	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	104,86		166,72	1,41	17482	148	9085	5990	25350
		НР - 72%; СП - 8%				78,67	0,67	8249	70		1878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	39,8468	228,00				9085		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4575562	23059	2214574	1688646	6765345
								2337929	7411	--	501137	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4575562					
	Материалы		Тенге				1110237					
	Всего заработная плата		Тенге					2345340				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1104338					
		Накладные расходы	Тенге				1688646					
		Сметная прибыль	Тенге				501137					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6765345					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2345340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6765345					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2345340				
		РАЗДЕЛ 5.Парапет										
24	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	25,5		36796,52	1596,55	938311	40712	731342	126536	1150035
		НР - 72%; СП - 8%				6519,87	372,09	166257	9488		85188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,12	15607,00				95515		
24.2	2103-0101-0203	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	9,69	65614,00				635800		
25	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05754		308637,00	--	17759	--	17759	--	19180
		СП - 8%				--	--	--	--		1421	
		Железобетонный пояс ПО-1 /АС-60/										
26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,24		32712,10	4784,80	105987	15503	58221	25496	142002
		НР - 72%; СП - 8%				9957,75	971,60	32263	3148		10519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,2886	15779,00				51891		
27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15568		229089,00	--	35665	--	35665	--	38518
		СП - 8%				--	--	--	--		2853	
28	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30794		221991,00	--	68360	--	68360	--	73829
		СП - 8%				--	--	--	--		5469	
29	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры /Анкер А-1/. Установка при бетонировании	т	0,030573		400825,62	1430,06	12254	44	7776	3202	16692
		НР - 72%; СП - 8%				145022,00	424,34	4434	13		1236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,030573	233972,00				7153		
		Монолитный сердечник МС-1										

30	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,224		28724,56	4716,61	35159	5773	22197	6067	44524
		НР - 72%; СП - 8%				5873,15	1011,57	7189	1238		3298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,24236	16671,00				20711		
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022304		229089,00	--	5110	--	5110	--	5519
		СП - 8%				--	--	--	--		409	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04182		221991,00	--	9284	--	9284	--	10027
		СП - 8%				--	--	--	--		743	
		Вентиляционная решетка ВР-1										
33	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,090355		59301,23	2688,08	5358	243	403	3424	9484
		НР - 72%; СП - 8%				52145,40	483,23	4712	44		703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,000298	633840,00				189		
33.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,135533	283,00				38		
33.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,000126	219512,00				28		
33.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000175	412028,00				72		
34	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,06562		763202,00	--	50081	--	50081	--	54088
		СП - 8%				--	--	--	--		4007	
35	2105-0308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	6,12		713,00	--	4364	--	4364	--	4713
		СП - 8%				--	--	--	--		349	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009435		229089,00	--	2161	--	2161	--	2334
		СП - 8%				--	--	--	--		173	
37	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,620295		899,90	1,04	2358	2	350	1445	4107
		НР - 72%; СП - 8%				765,51	0,51	2006	1		304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,644593	458,00				295		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1292211	62277	1013073	166170	1575052
								216861	13932	--	116672	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1236772				

	Материалы		Тенге				819887					
	Всего заработная плата		Тенге					226037				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				142703					
		Накладные расходы	Тенге				162746					
		Сметная прибыль	Тенге				111962					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1511480					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189
		Сметная заработная плата	Тенге					226037				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55439					
	Материалы		Тенге				404					
	Всего заработная плата		Тенге					4756				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50081					
		Накладные расходы	Тенге				3424					
		Сметная прибыль	Тенге				4710					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63573					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге					4756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1575053					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге					230793				
		РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		Ограждение ОГ-1 /АС-76/										
38	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	20		12859,07	80,42	257181	1608	244825	8226	286639
		НР - 72%, СП - 8%				537,42	33,80	10748	676		21233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	2106-0208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0209	0,418	582138,00				243334		
39	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	29,7		5076,00	--	150757	--	150757	--	162818
		СП - 8%				--	--	--	--		12061	
40	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	20		7304,00	--	146080	--	146080	--	157766
		СП - 8%				--	--	--	--		11686	
41	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	40		1692,00	--	67680	--	67680	--	73094
		СП - 8%				--	--	--	--		5414	
42	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	117		500,00	--	58500	--	58500	--	63180
		СП - 8%				--	--	--	--		4680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					680198	1608	667842	8226	743497
								10748	676	--	55074	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге				257181				
	Материалы		Тенге				244825				
	Всего заработная плата		Тенге					11424			
		Накладные расходы	Тенге				8226				
		Сметная прибыль	Тенге				21233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11424			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				58500				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58500				
		Сметная прибыль	Тенге				4680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				63180				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				364517				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				364517				
		Сметная прибыль	Тенге				29161				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				393678				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				743498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11424			

РАЗДЕЛ 7.Отопление

43	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	66		1571,32	18,24	103707	1204	76295	19207	132747
		НР - 72%; СП - 8%				397,09	7,09	26208	468		9833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	66	1147,00				75702		
44	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	165		1294,99	18,24	213673	3010	145143	48017	282625
		НР - 72%; СП - 8%				397,09	7,09	65520	1170		20935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2301-1306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	165	870,00				143550		
45	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	231		89,13	1,28	20589	296	711	14099	37463
		НР - 72%; СП - 8%				84,77	--	19582	--		2775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0462	560,00				26		
45.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	2,31	268,00				619		
45.3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1155	458,00				53		
46	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,231		61004,00	--	14092	--	780	9585	25571
		НР - 72%; СП - 8%				57628,50	--	13312	--		1894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	2,7258	268,00				731		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**352061**	**4510**	**222929**	**90908**	**478406**
							124622	**1638**	**--**	**35437**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14092**				
		Материалы	Тенге				**780**				
		Всего заработная плата	Тенге					**13312**			
		Накладные расходы	Тенге				**9585**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1894**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25571**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13312**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**337969**				
		Материалы	Тенге				**222150**				
		Всего заработная плата	Тенге					**112948**			
		Накладные расходы	Тенге				**81323**				
		Сметная прибыль	Тенге				**33543**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**452835**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**112948**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**478406**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126260**			
		РАЗДЕЛ 8.Электрооборудование									
		Сущ.ВРУ									
47	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт**	**1**	**2686,38**	**26,60**	**2686**	**27**	**1343**	**948**	**3924**
					1316,00	**--**	**1316**	**--**		**291**	
48	**2307-0204-0642 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014** *СП - 8%*	**шт.**	**1**	**1632,00**	**--**	**1632**	**--**	**1632**	**--**	**1763**
					--	**--**	**--**	**--**		**131**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4318**	**27**	**2975**	**948**	**5687**
							1316	**--**	**--**	**422**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**4318**				
		Материалы	Тенге				**1344**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1316**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1632**				
		Накладные расходы	Тенге				**948**				
		Сметная прибыль	Тенге				**422**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**5688**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1316**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**5688**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1316**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Исключить: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**14588024**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3711590**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**125953**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**40018**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6968726**		

		- Накладные расходы	Тенге								2701163	
		- Сметная прибыль	Тенге								1080597	
		ВКЛЮЧИТЬ										
		Фасад										
1	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасад. Облицовка термопанелями на клее	м2 стен (за вычетом проемов)		750	730,00	14,77	547500	11077	57031	387216	1009493
		НР - 80%; СП - 8%				639,19	6,17	479392	4627		74777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1608	120,6	228,00				27497		
2	Прайс-лист	Термопанели	м2		750	3500,00	--	2625000	--		--	2625000
						--	--	--	--	2625000	--	
3	Прайс-лист	Клей для теплоизоляции Tytan Styro 753 O2	шт.		107,1428571	3000,00	--	321429	--		--	321429
						--	--	--	--	321429	--	
4	1134-0108-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Стены. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской	м2 поверхности		750	2050,23	0,27	1537672	203	27359	1147758	2900264
		НР - 76%; СП - 8%				2013,48	0,13	1510110	98		214834	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2204-0803-0202	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	120	228,00				27360		
		Полы										
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		88,4	868,00	--	76731	--	--	55246	142536
		НР - 72%; СП - 8%				868,00	--	76731	--		10558	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		88,4	160,53	75,86	14191	6706	--	7623	23559
		НР - 72%; СП - 8%				84,67	35,10	7485	3103		1745	
7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		442,7	653,82	102,92	289446	45563	143191	103202	424060
		НР - 92%; СП - 8%				227,45	25,94	100692	11484		31412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	6,77331	14876,00				100760		
8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=65	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		442,7	1139,59	98,71	504496	43699	436626	32856	580340
		НР - 92%; СП - 8%				54,60	26,07	24171	11541		42988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0663	29,35101	14876,00				436626		
9	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		442,7	3474,37	21,39	1538104	9470	1348867	173392	1848416
		НР - 94%; СП - 8%				406,07	10,60	179767	4693		136920	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	451,554	2823,00				1274737		
		Тамбур										
10	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,16		21896,80	1005,76	47297	2173	35771	9226	61045
		НР - 91%; СП - 8%				4330,06	363,72	9353	786		4522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,2032	14759,00				32517		
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069505		229089,00	–	15923	–	15923	–	17197
		СП - 8%				–	–	–	–		1274	
12	1109-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,768		53582,70	14964,15	41152	11492	6967	18010	63895
		НР - 69%; СП - 8%				29547,70	4438,85	22693	3409		4733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,008	0,006144	473624,00				2910		
12.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0034	0,002611	633840,00				1655		
12.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,003072	211187,00				649		
12.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00149	412028,00				614		
13	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,768		465721,00	–	357674	–	357674	–	386288
		СП - 8%				–	–	–	–		28614	
14	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	54		2550,26	2,75	137714	148	81213	50718	203507
		НР - 90%; СП - 8%				1043,58	–	56353	–		15075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	49,68	1630,00				80978		
15	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82	м2	54		24588,00	–	1327752	–	1327752	–	1433972
		СП - 8%				–	–	–	–		106220	
16	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Парапет. Сборка	м2	19		1581,00	37,41	30039	711	1424	25389	59862
		НР - 90%; СП - 8%				1468,61	16,12	27904	306		4434	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

16.1	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,23	4,37	326,00				1425		
17	Прайс-лист	Панели из алюкобонда	м2	15		12000,00	--	180000	--		--	180000
						--	--	--	--	180000	--	
		Отопление										
18	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	251		2264,12	20,77	568294	5213	449988	112870	735658
		НР - 98%; СП - 8%				450,57	8,29	113093	2081		54493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	251	1780,00				446780		
19	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	6		1136,69	16,49	6820	99	2621	4051	11741
		НР - 98%; СП - 8%				683,39	5,59	4100	34		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2302-1104-0408	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	2,6	15,6	168,00				2621		
20	2305-1001-0301 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	48		1512,00	--	72576	--	72576	--	78382
		СП - 8%				--	--	--	--		5806	
21	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8		2201,86	97,35	17615	779	2383	14269	34434
		НР - 98%; СП - 8%				1806,63	13,37	14453	107		2551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	186916,00				1645		
21.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	31711,00				507		
22	2304-0901-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	8		11802,00	--	94416	--	94416	--	101969
		СП - 8%				--	--	--	--		7553	
23	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2		2229,21	124,70	4458	249	596	3593	8696
		НР - 98%; СП - 8%				1806,63	26,74	3613	53		644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186916,00				411		
23.2	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
24	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4		1379,00	--	5516	--	5516	--	5957
		СП - 8%				--	--	--	--		441	

25	2304-0203-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые типа Herz, T 120°C, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2		33691,00	--	67382	--	67382	--	72773
		СП - 8%				--	--	--	--		5391	
26	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4		568,48	36,00	2274	144	85	2025	4643
		НР - 99%; СП - 8%				511,36	--	2045	--		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	211187,00				84		
		Электричество										
27	1121-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	218		403,75	3,27	88018	713	9634	56005	155545
		НР - 72%; СП - 8%				356,29	0,52	77671	113		11522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,017	3,706	450,00				1668		
27.2	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,12	26,16	227,00				5938		
28	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18		272085,00	--	48975	--	48975	--	52893
		СП - 8%				--	--	--	--		3918	
29	2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02		880470,00	--	17609	--	17609	--	19018
		СП - 8%				--	--	--	--		1409	
30	2306-0128-0408 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018		3526971,00	--	63485	--	63485	--	68564
		СП - 8%				--	--	--	--		5079	
31	1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		18689,58	655,93	18690	656	10196	5836	26488
		НР - 72%; СП - 8%				7837,73	267,88	7838	268		1962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	599464,00				8992		
32	2307-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1		8402,00	--	8402	--	8402	--	9074
		СП - 8%				--	--	--	--		672	
33	1121-0401-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в потолках,количество ламп до 1. Установка	шт.	4		1454,01	15,45	5816	62	827	3566	10133
		НР - 72%; СП - 8%				1231,74	6,49	4927	26		751	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,488	1,952	192,00				375		
33.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,104	0,416	1052,00				438		

34	2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенныедля внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом,мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	8942,00	--	35768	--	35768	--	38629
		СП - 8%			--	--	--	--		2861	
35	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	4	673,00	--	2692	--	2692	--	2907
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
36	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытойпроводки. Установка	шт.	2	226,25	0,19	452	--	68	277	787
		НР - 72%; СП - 8%			192,24	0,09	384	--		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 2,04	32,00				65		
37	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	285,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
38	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытойпроводки. Установка	шт.	2	226,25	0,19	452	--	68	277	787
		НР - 72%; СП - 8%			192,24	0,09	384	--		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 2,04	32,00				65		
39	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защитыIP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	311,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
		Цоколь									
40	1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхностиоб лицовки	62	3753,49	39,57	232716	2453	16471	171544	436601
		НР - 80%; СП - 8%			3448,26	10,29	213792	638		32341	
41	2206-0301-0127 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	62	2895,00	--	179490	--	179490	--	193849
		СП - 8%			--	--	--	--		14359	
		Внутренняя отделка									

42	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионнымисоставами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		379,9	283,95	2,41	107873	915	43678	50983	171564
		НР - 80%, СП - 8%				166,57	1,18	63280	448		12708	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,197548	211478,00				41777		
		Кровля тамбура										
43	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба		12	2892,99	3,89	34716	47	25114	8806	47003
		НР - 92%, СП - 8%				796,27	1,34	9555	16		3482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2110-0302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	1	12	691,00				8292		
43.2	2110-0302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	2,93	35,16	345,00				12130		
44	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы		6	1706,24	3,91	10237	24	8125	1929	13140
		НР - 92%, СП - 8%				348,05	1,47	2088	9		973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	1	6	811,00				4866		
44.2	2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	0,3	1,8	781,00				1406		
44.3	2110-0302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	0,6	3,6	406,00				1462		
45	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		8	537,00	–	4296	–	4296	–	4640
		СП - 8%				–	–	–	–		344	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Включить:	Тенге									14588024
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3011874				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						142596			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						43840			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5011449		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							3126429		
		- Накладные расходы	Тенге								2446667	
		- Сметная прибыль	Тенге								849007	
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			5 862 216						
в том числе оборудование			Тенге									
в том числе СМР			Тенге			**5 862 216**						
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге		1,20%	70 347						
Итого с временными			Тенге			**5 932 563**						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	41 528						
Итого с временными и зимнее удорожание			Тенге			**5 974 091**						
Непредвиденные работы и затраты - 2%			Тенге		**2%**	**119 482**						
Итого с временными, зимнее удорожание, непредвиденные затраты			Тенге			**6 093 572**						
Итого СМР+оборудование			Тенге			6 093 572						
Итого в текущих ценах 2021г.			Тенге		1,050036	6 398 470						

С учетом понижающего коэффицента	Тенге		**1,000**	**6 398 470,45**					
НДС (12%)	Тенге		12%	767 816,45					
Стоимость строительства	Тенге			**7 166 286,90**					

Заказчик:

ГККП "Музыкальный колледж" управления образования города Шымкент

Руководитель _____ **Тлеубаев С.Ш.**

Подрядчик

ТОО "ТВИК"

_____ **Тлеубаев Ж.М.**

Инженер-эксперт:

ТОО «QTB progress»

_____ **Болебай Ы.А.**