Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Иле-Алатауский государственный национальный парк"Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан** — **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № С12-05/17 от 05.05.2017г

Номер документа	Дата составления
00000000021	12.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство конторы Талгарского филиала РГУ Иле-Алатауского ГНПП			усл	1	14 768 898,00	14 768 898,00
				Итого	1	x	14 768 898,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Малгельдиев Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2017

М.П.

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

БИН 960540000718, ИИК KZ240703012120394001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Утверждена

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства и его адрес: Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая			
			номер	дата	наименование	Код	наименование	Код		
			№С12-05/17	05.05.2017						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за июль 2017 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: В отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка	14 768 898	13 186 516							1 582 381,95	14 768 898
ИТОГО :	**14 768 898**	**13 186 516**							**1 582 381,95**	**14 768 898**

М.П. Заказчик: Генеральный директор РГУ "Иле-Алатауский ГНПП" Малгельдиев Д.К

М.П. Технадзор: Эксперт-технадзор ТОО «Таң.Қай» Таңқаев Қ.Т.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" Лесбек Ш.С.

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк"
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы (КЖ и АР)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	324,27	29,64	28,03	9611	9089	0,01	4		
					1,61	7,06	522	2288	0,02	8		
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,03	389,25	--	3904	--	2,48	25		
					389,25	--	3904	--	--	--		
3.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	193,53	5,55	5,55	1075	1075	--	--		
					--	1,80	--	349	0,01	1		
4.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	220,00	42,16	40,26	9275	8857	0,01	3		
					1,86	10,92	409	2402	0,04	8		
5.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	21,77	122,18	--	2660	--	0,89	19		
					122,18	--	2660	--	--	--		
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	413,53	21,55	4,52	8910	1868	0,11	45		
					17,03	--	7042	--	--	--		
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								35435		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	9,33	3821,41	66,01	35654	616	1,35	13
					195,75	24,93	1826	233	0,12	1
8.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	120,87	5101,81	353,46	616656	42723	3,60	435
					585,00	133,52	70709	16139	0,65	79
9.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,11	5643,82	353,46	6265	392	3,60	4
					585,00	133,52	649	148	0,65	1
10.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	14,45	5643,82	353,46	81553	5107	3,60	52
					585,00	133,52	8453	1929	0,65	9
11.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	146,76	223,00	--	32727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	52241,00	--	4002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,11	52154,00	--	57995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,23	65000,00	--	14690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-22	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71	55134,00	--	39090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-87 6	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	68385,00	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	51,70	153,66	4,19	7944	217	0,38	20
					58,05	1,58	3001	82	0,01	0
18.	С12041-28	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,16	52154,00	--	8553	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
19.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С11011-41 56	Прокат толстолистовой горячек атаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 20 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02	60143,00	--	1131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38	52154,00	--	19871	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	62000,00	--	3931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-41 53	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 14 мм ГОСТ 16523-97	т	0,05	62262,00	--	3126	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	52154,00	--	1366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-41 56	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 20 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00	60143,00	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	52154,00	--	4105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-41 56	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 20	т	0,01	60143,00	--	794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм ГОСТ 16523-97								
		Итого по разделу: Фундаменты								942500
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,3000								
30.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6,30	9189,55	241,10	57894	1519	8,06	51
					1282,50	91,08	8080	574	0,44	3
31.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,62	52241,00	--	32546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	52154,00	--	1481	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	62000,00	--	2797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,3000								94989
		Раздел: Вход в подвал								
35.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	3821,41	66,01	2675	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
36.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	4,76	5402,64	353,46	25717	1682	3,64	17
					625,50	133,52	2977	636	0,65	3
37.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,76	223,00	--	1061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53999,00	--	6970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,02	53410,00	--	876	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вход в подвал								37299
		Раздел: КРЫЛЬЦО И ПАНДУС								
40.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,49	3821,41	66,01	5694	98	1,35	2
					195,75	24,93	292	37	0,12	0
41.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	14,80	4685,81	196,62	69350	2910	1,79	26
					272,25	74,27	4029	1099	0,36	5
42.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	68200,00	--	8375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,11	73000,00	--	8030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	5,72	11321,97	4467,45	64762	25554	12,43	71
					2074,50	1208,95	11866	6915	4,63	26
46.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,47	52154,00	--	24460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	52154,00	--	1878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	66000,00	--	11484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	2,08	11321,97	4467,45	23550	9292	12,43	26
					2074,50	1208,95	4315	2515	4,63	10
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,11	52154,00	--	5580	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
51.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00	--	1716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КРЫЛЬЦО И ПАНДУС								226828
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ								
52.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	3,92	10543,67	3768,94	41331	14774	12,53	49
					2040,75	1019,84	8000	3998	3,90	15
53.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,30	52235,00	--	15879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	62000,00	--	6076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С11011-4154	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 16 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01	62295,00	--	629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	5,30	10543,67	3768,94	55881	19975	12,53	66
					2040,75	1019,84	10816	5405	3,90	21
57.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,47	52235,00	--	24289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,14	62000,00	--	8804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С11011-4154	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 16 мм ГОСТ 16523-97	т	0,03	62295,00	--	1881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ								154772
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ 3,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	51,00	9189,55	241,10	468667	12296	8,06	411
					1282,50	91,08	65408	4645	0,44	23
61.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,01	52241,00	--	261623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,32	62000,00	--	20088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0106-15-1	Устройство жб сердечников	м3	5,20	11321,97	4467,45	58874	23231	12,43	65
					2074,50	1208,95	10787	6287	4,63	24
64.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,52	52154,00	--	26880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	62000,00	--	6188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00	--	8580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	3,75	11163,01	367,51	41861	1378	13,10	49
					2202,75	138,83	8260	521	0,68	3
68.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,30	52154,00	--	15646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ 3,000 911463

Раздел: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

70.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	95,92	4533,08	335,84	434813	32214	4,54	435
					699,75	126,00	67120	12086	0,61	59
71.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,13	41200,00	--	5521	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
72.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00 --	-- --	596 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ 440930

Раздел: КРОВЛЯ

Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ

Раздел: КАРКАС ТАМБУРА

Раздел: ПРОЕМЫ

Раздел: ПОЛЫ

Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Раздел: Отмостка

Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

ИТОГО:	2844214	214916	1889
	301262	68305	299

Накладные расходы :

На общестроительные работы 398228

Всего накладных расходов: 398228
Итого с накладными 3242442

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 194547

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 3436989
Итого с временными, 1,8 % 3498855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3546090		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3560085		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3595074		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						10525449		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						210509		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10735958		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1288315		
		Итого с НДС						12024273		
		С тендерной скидкой к-0,95						**11 423 059**		

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы (НВК)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
		Раздел: Наружные сети водоснабжения и канализации								
25.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	62566,88	6788,50	2040	221	253,00	8
					45675,00	2565,00	1489	84	12,52	0
26.	С130806-59	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,73	148,00	--	4844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,03	176712,40	29493,95	5761	962	203,00	7
					35325,00	11142,00	1152	363	54,42	2
28.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,30	24149,94	1879,87	31395	2444	8,86	12
					1435,50	538,43	1866	700	2,06	3
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	12,75	245,44	3,82	3129	49	0,21	3
					37,35	1,44	476	18	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
30.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	128055,00 ---	-- --	4226 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12021-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,03	147105,00 ---	-- --	3972 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
33.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	340,00 ---	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
35.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	213,00 ---	-- --	213 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130804-50	Переход, Dy 110x90 мм	10шт	0,10	1220,00 ---	-- --	122 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,25	16,36 5,81	0,05 0,02	37 13	-- --	0,03 0,00	0 0
38.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,25	16,58 4,16	0,02 --	37 9	-- --	0,02 --	0 --
39.	С130810-75	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,00	100,00 ---	-- --	200 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	1,00	486,13 254,25	80,05 31,50	486 254	80 32	1,30 0,15	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С131104-1-0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	5850,00	--	17550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	25,65	245,44	3,82	6296	98	0,21	5
					37,35	1,44	958	37	0,01	0
46.	С12021-96	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,05	147105,00	--	6664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11	128055,00	--	14598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	5,00	733,50	17,67	3668	88	0,66	3
					110,25	6,62	551	33	0,03	0
		Итого по разделу: Наружные сети водоснабжения и канализации								106524

ИТОГО:

	106524	4020	42
	7276	1299	6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9499
На сантехнические работы	1439
Всего накладных расходов:	10938
Итого с накладными	117462

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7048
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	124510
Итого с временными, 1,8 %	126751
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	128462
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	128969
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	130237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						381300		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7626		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						388926		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						46671		
		Итого с НДС						435597		
		С тендерной скидкой к-0,95						**413 817**		

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы (Добавить)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Архитектурно-строительные решения								
1.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	366,40	245,44	3,82	89929	1400	0,21	78
					37,35	1,44	13685	528	0,01	3
2.	E0115-176-5	Покрытие карниза олифой за 2 раза	м2	53,70	218,98	--	11759	--	0,15	8
					27,18	--	1460	--	--	--
3.	E0115-177-6	Покрытие масляными красками карниза по проолифленной поверхности за 2 раза	м2	53,70	256,18	--	13757	--	0,18	10
					33,98	--	1825	--	--	--
4.	E0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	13,18	943,24	8,20	12432	108	1,71	23
					272,95	3,08	3597	41	0,01	0
5.	E0110-3-4	Обшивка фронтона и карниза	м2	3,70	120,60	8,67	446	32	0,68	3
					104,63	3,26	387	12	0,02	0
6.	C11011-3114	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, E2, толщина 6 мм	м2	3,70	178,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	8,59	661,07	1,24	5678	11	0,97	8
					153,23	0,47	1316	4	0,00	0
8.	С11011-3049	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	24,80	483,00	--	11978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-3050	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	23,40	314,00	--	7348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11011-3051	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,60	209,00	--	2424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,71	9189,55	241,10	43283	1136	8,06	38
					1282,50	91,08	6041	429	0,44	2
12.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	17,00	1380,00	--	23460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	15,00	844,00	--	12660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	2,00	688,00	--	1376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0109-45-3	Монтаж витражей в алюминиевой обвязке	м2	1,80	965,99	28,84	1739	52	4,98	9
					927,00	10,15	1669	18	0,04	0
16.	С12061-191	Стоимость алюминиевых витражей	м2	1,80	7829,00	--	14092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-1347	Стекло безопасное закаленное прозрачное 6 мм ГОСТ 30698-2000	м2	20,10	2898,00	--	58250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из алюминиевых профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	4,90	367,11	19,34	1799	95	0,83	4
					139,39	6,57	683	32	0,03	0
19.	С12031-18	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью	шт	2,00	14700,00	--	29400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленными двупольными неравнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 21-13ПИ			--	--	--	--	--	--
20.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,28	5239,08	327,33	1483	93	11,60	3
					1890,00	123,75	535	35	0,60	0
22.	С12041-352	Проволока Вр1 диаметром 4 мм	т	0,28	67553,00	--	19123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	268,10	162,15	4,02	43471	1078	0,03	7
					3,78	1,50	1013	402	0,00	0
24.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	168,00	124,02	0,16	20836	27	0,09	15
					16,18	0,07	2718	12	0,00	0
25.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток	м2	6,50	1093,85	15,20	7110	99	1,07	7
					173,30	7,37	1126	48	0,04	0
26.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	50,70	1416,48	30,36	71815	1539	0,80	41
					132,85	7,46	6735	378	0,04	2
27.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	44,00	705,24	1,30	31030	57	0,23	10
					38,61	0,67	1699	29	0,00	0
28.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	151,76	231,82	3,94	35181	598	0,55	84
					102,11	1,49	15496	226	0,01	1
29.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	663,70	202,68	3,43	134519	2276	0,46	302
					73,73	1,31	48935	869	0,01	4
30.	С11011-3114	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	5,30	178,00	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Архитектурно-строительные								709669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		решения								
ИТОГО:							709668	8601		649
							108920	3063		13
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						121070		
		На металломонтажные работы						1518		
		Всего накладных расходов:						122589		
		Итого с накладными						832256		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						49935		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						882191		
		Итого с временными, 1,8 %						898070		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						910194		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						913786		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						922767		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						2701625		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						54032		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2755657		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						330679		
		Итого с НДС						3086336		
		С тендерной скидкой к-0,95						**2 932 020**		

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)