Заказчик: Акционерное общество «Национальная компания "ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Караганды жолдары»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган - Петропавловск, через Аркалык" км 409-445 Акмолинской области

Справка № 7 от 20 ноября 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	программа "Ремонт и организация содержания, направленные на улучшение качества автомобильных дорог общего пользования", подпрограмма "Оплата прочих услуг и работ"	91
090140000306	040440000219	KZ3000000	KZ 20 30 000	17-01-35/22 дс №15	13.09.2022 02.10.2024	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**3 288 805 776,87**	1 458 646 267,70	275 622 238,40				33 074 668,60	308 696 907,00
Выплата аванса	**691 444 111,09**	437 593 880,31						
Выплата аванса	**691 444 111,09**	437 593 880,31	82 686 671,52				9 922 400,58	92 609 072,10
Удержание гарантийных обязательств 5%	164 440 288,84	164 440 288,84	31 072 096,13				3 728 651,53	34 800 747,66
Возврат гарантийных обязательств 5%								
Итого к оплате	**3 124 365 488,03**	**1 294 205 978,86**	**161 863 470,75**				19 423 616,49	**181 287 087,24**

Директор
Акмолинского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____**Жукабетов Н.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН/ИИН 070340004739
№ аттестата № KZ22VJE00029580 от 01.08.2012 г.
_____**Чирков А.П.**

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____**Дадиев М.К.**

Заказчик АОФ «АО НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик ТОО «Караганды жолдары»

Объект Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган -Петропавловск, через Аркалык км 409-445

АКТ № 6

выполненных работ за ноябрь месяц 2024 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансиро-вание	Объем работ	финансиро-вание	Объем работ	финансиро-вание	
	1. Автомобильная дорога участок км 409-445											
	Ликвидация пучинистых участков											
1	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами шириной барабана 1900-2000мм, толщ. 15см, механизированным способом с погрузкой и транспортировкой на 1 км для дальнейшего изпользования в основание об.вес 1,4т/м3	м2	32 000,00	482,68	15 445 760,00	32000	15 445 760,00			32 000,000	15 445 760,00	100,00
2	Выемка непригодного грунта 2 группы экскаватором ковшом 1м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на 40км в карьер (вне ненаселенных пунктов) h=0,9	м3	28 800,00	1 770,35	50 986 080,00	28800	50 986 080,00			28 800,000	50 986 080,00	100,00
3	Устройство основания из бутового камня, h=0,6м М1000Транспортировка камня бутового М1000 размером от 150 до 1000 из карьера а/с грузоподъёмностью свыше 10тн на расстояние 30 км(вне ненаселенных пунктов)	м3	19 200,00	9 452,45	181 487 040,00	19200	181 487 040,00			19 200,000	181 487 040,00	100,00
4	Устройство нижнего слоя основания из естественного щебня (ПГС), h=0,3	м3	9 600,00	11 391,02	109 353 792,00	9600	109 353 792,00			9 600,000	109 353 792,00	100,00
	Подъемка и уширение обочин материалом от разборки											
5	Планировка грунта автогрейдером 1 гр	м2	96 000,00	11,76	1 128 960,00			96 000,00	1128960,00	96 000,00	1 128 960,00	100,00

6	Уплотнение грунта катками на массой 25 тн 6 проходов Н=30	м3	28 800,00	219,75	6 328 800,00			28 800,00	6328800,00	28 800,00	6 328 800,00	100,00
	Ресайклирование усовершенствованного покрытия, имеющего наплывы, колеи, гребенку и другие деформации и дефекты, с добавлением необходимого количества нового материала и использованием полученного материала для устройства основания дорожной одежды, с последующей укладкой поверх него слоя асфальтобетонного покрытия											
7	Устройство основания толщиной до 25см методом холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2 . Щебень из плотных горных пород для строительных работ М-1000 СТ РК 1284-2004 фракции 10-20 расход 0,015 м3 на 1 м2; Щебень из плотных горных пород для строительных работ М-1000 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 расход 0,131 м3 на 1м2; Песок ГОСТ 8736-2014 природный расход 0,058 м3 на 1 м2; Портлацемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-ДО расход 0,0175 тн на 1 м2 (Дальность возки 18 км)	м2	240 000,00	2 841,38	681 931 200,00	240 000,00	681 931 200,00			240 000,00	681 931 200,00	100,00
8	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами шириной барабана 1900-2000мм , шириной 7,0м, толщ. 11см, механизированным способом с погрузкой и транспортировкой на 1 км для дальнейшего изпользования в основания,, об.вес 1,4т/м3 (Дальность возки 18 км)	м2	28 000,00	469,86	13 156 080,00	28000	13 156 080,00			28 000,00	13 156 080,00	100,00
9	Розлив битумной эмульсии (0,7л/м2) (Дальность возки 18 км)	тн	176,40	217 972,91	38 450 421,32	160,24	34 927 979,09	16,16	3 522 442,23	176,40	38 450 421,32	100,00

10	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси плотной крупнозернистой БМII шириной-7,0 м, толщиной-6 см (к/з) с применением асфальтоукладчика (Дальность возки 18 км)	м2	252 000,00	3 186,74	803 058 480,00	228900	729 444 788,45	23 100,00	73 613 691,55	252 000,00	803 058 480,00	100,00
11	Розлив битумной эмульсии (0,5л/м2) (Дальность возки 18 км)	тн	126,00	217 972,91	27 464 586,66	126	27 464 586,66			126,00	27 464 586,66	100,00
12	Устройство покрытия верхнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой БМ I, шириной-7,0 м, толщиной-5 см (м/з) (Дальность возки 18 км)	м2	252 000,00	2 985,67	752 388 840,00	252 000,00	752 388 840,00			252 000,00	752 388 840,00	100,00
13	Укрепление обочин ПГС (дресвой) толщиной 10 см 0,124м3 на 1м2 (Дальность возки 40 км)	м2	144 000,00	1 264,08	182 027 520,00	0	0,00	144 000,00	182 027 520,00	144 000,00	182 027 520,00	100,00
14	Разметка краской с добавлением микросфер стеклянных светоотражающих для дорожной разметки											
	а) краевая разметки 1.1 Р=0,15м сплошная	км	72,00	103 789,33	7 472 831,76	0	0,00	72,00	7472831,76	72,00	7 472 831,76	100,00
	б) осевая прерывистая 1.5 Р=0,12м 1:3 осевая	км	30,00	33 653,07	1 009 592,10	0	0,00	30,00	1009592,10	30,00	1 009 592,10	100,00
	в) осевая сплошная 1.1 Р=0,12 м	км	6,00	86 400,13	518 400,76	0	0,00	6,00	518400,76	6,00	518 400,76	100,00
	2. Устройство железобетонных труб d 2х1,5м двухочковых (3шт) км 422, км 425, км 440											
	Устройство объездных путей на ремонтных участках по 400м 3 шт. км 422; км425; км 440											
15	Снятие почвенно-растительного слоя грунта I группы толщиной 40 см бульдозером мощностью 79 кВт с перемещением в бурт на расстояние до 20 м для устройства объездной дороги	м3	3 600,00	122,85	442 260,00	3 600,00	442 260,00			3 600,00	442 260,00	100,00
16	Уплотнение грунта I группы пневмокатком массой 25т слоем 40 см при 6 проходах по одному следу	м3	21 600,00	169,00	3 650 400,00	21 600,00	3 650 400,00			21 600,00	3 650 400,00	100,00

17	Устройство объездной дороги серповидного профиля из фрезерованного материала толщиной 40 см шириной 7,5м с уплотнением пневмокатком массой 25 т при 6 проходах по одному следу с поливом водой	км	1,20	2 652 372,76	3 182 847,31	1,20	3 182 847,31			1,20	3 182 847,31	100,00
18	Разборка объездной дороги экскаватором емк. ковша 0,5 м3 с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на расстояние до 5 км g=1.9т/м3 (2 гр)	м3	3 600,00	946,87	3 408 732,00	3 600,00	3 408 732,00			3 600,00	3 408 732,00	100,00
	Демонтаж существующих ж/б труб, 3 шт. км 422; км425; км 440											
19	Демонтаж открылков и оголовков с погрузкой в автосамосвалы и вывозом строительного мусора на свалку на расстояние до 33 км	м3	23,33	13 491,30	314 752,03	23,33	314 752,03			23,33	314 752,03	100,00
20	Демонтаж ж/б звеньев тела трубы с погрузкой в автосамосвалы на расстояние до 33 км	м3	28,80	24 850,84	715 704,19	28,8	715 704,19			28,80	715 704,19	100,00
21	Демонтаж ж/б плит укрепления с погрузкой в автосамосвалы и вывозом строительного мусора на свалку на расстояние до 33 км	м3	3,71	76 966,60	285 546,09	3,71	285 546,09			3,71	285 546,09	100,00
22	Демонтаж монолитного бетона фундамента трубы и укрепления с погрузкой и вывозом автосамосвалом на свалку на расстояние до 33 км	м3	11,50	76 175,13	876 014,00	11,5	876 014,00			11,50	876 014,00	100,00
	Устройство ж/б круглых труб d=2x1,5м двухочковых (3 шт.) длина труб - 12м. км 422; км425; км 440											
24	Расчистка русла (грунт II гр.) бульдозером мощностью 96 кВт на входе и выходе трубы с перемещением грунта до 20 м	$м^3$	398,00	220,32	87 687,36	398	87 687,36			398,00	87 687,36	100,00
	Монтаж звеньев тела трубы											
25	Разработка грунта II группы в отвал экскаваторами емк. ковша 0,5м3	$м^3$	188,60	253,78	47 862,91	188,6	47 862,91			188,60	47 862,91	100,00
26	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом	$м^3$	37,72	3 673,59	138 567,81	37,72	138 567,81			37,72	138 567,81	100,00
27	Устройство подготовки из щебня фр 20-40 М-1000 гр.3 (Дальность возки 18 км)	$м^3$	18,10	15 938,29	288 483,05	18,1	288 483,05			18,10	288 483,05	100,00

28	Устройство фундамента из монолитного бетона, класс бетона В 20, W6, F200 на сульфатостойком цементе	$м^3$	87,00	61 881,09	5 383 654,83	87	5 383 654,83			87,00	5 383 654,83	100,00
29	Укладка блоков ЗКП 5.100, класс бетона В 30, W6, F300 на сульфатостойком цементе (транспорт 478 жд (Костанай-Державинск) 18 км (дальн.воз) по а/д). С заполнением пазух монолитным бетоном В12,5 на сульфастойком цементе и заделкой цементным раствором М150 стыков между порталом, открылками и звеньями на сульфатостойком цементе	м3	61,20	231 336,63	14 157 801,76	61,2	14 157 801,76			61,20	14 157 801,76	100,00
30	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	$м^2$	250,30	5 760,96	1 441 968,29	250,3	1 441 968,29			250,30	1 441 968,29	100,00
31	Устройство оклеечной гидроизоляции	$м^2$	36,30	7 682,77	278 884,55	36,3	278 884,55			36,30	278 884,55	100,00
32	Обратная засыпка котлована грунтом II группы с уплотнением пневмотрамбовками	$м^3$	61,70	403,64	24 904,59	61,7	24 904,59			61,70	24 904,59	100,00
	Устройство оголовков											
33	Разработка грунта II группы в отвал экскаваторами емк. ковша 0,5м3	$м^3$	522,00	253,78	132 473,16	522	132 473,16			522,00	132 473,16	100,00
34	Доработка грунта вручную после разработки котлована механизированным способом	$м^3$	104,40	3 673,59	383 522,80	104,4	383 522,80			104,40	383 522,80	100,00
35	Устройство подготовки из щебня фр 20-40 М-1000 гр.3 (Дальность возки 18 км)	$м^3$	10,80	15 938,29	172 133,53	10,8	172 133,53			10,80	172 133,53	100,00
36	Устройство подготовки из ПГС(Дальность возки 18 км)	$м^3$	85,20	13 685,43	1 165 998,64	85,2	1 165 998,64			85,20	1 165 998,64	100,00
37	Устройство фундамента из монолитного бетона, класс бетона В 20, W6, F200 на сульфатостойком цементе	$м^3$	61,10	61 881,09	3 780 934,60	61,1	3 780 934,60			61,10	3 780 934,60	100,00
38	Укладка блоков оголовков ЗКП 13.170, класс бетона В 30, W6, F300 на сульфатостойком цементе (транспорт 478 жд (Костанай-Державинск) 18 км (дальн.воз) по а/д с учетом заделки стыков между порталом и открылками цементным раствором М-150	шт	12,00	379 201,47	4 550 417,64	12	4 550 417,64			12,00	4 550 417,64	100,00

	Монтаж откосных крыльев СТ3(п.л), класс бетона В 20, W6, F300 на сульфатостойком цементе (транспорт 478 жд (Костанай-Державинск) 18 км (дальн.воз) по а/д с учетом заделки стыков между порталом и открылками цементным раствором М-150	шт	24,00	283 720,24	6 809 285,76	24	6 809 285,76			24,00	6 809 285,76	100,00
39	Устройство обмазочной гидроизоляции из битумной мастики	$м^2$	547,20	5 760,96	3 152 397,31	547,2	3 152 397,31			547,20	3 152 397,31	100,00
40	Устройство оклеечной гидроизоляции	$м^2$	10,80	7 682,77	82 973,92	10,8	82 973,92			10,80	82 973,92	100,00
41	Устройство бетонного лотка В20,W6, F300 на сульфатостойком цементе	$м^3$	38,40	62 211,57	2 388 924,29	38,4	2 388 924,29			38,40	2 388 924,29	100,00
42	Засыпка котлована вручную грунтом II группы	$м^3$	290,40	1 917,97	556 978,49	290,4	556 978,49			290,40	556 978,49	100,00
	Устройство укрепления на входе											
	Укрепление русла											
43	Планировка площадки для укрепления на входе в грунте II группы вручную	$м^2$	86,70	304,02	26 358,53	86,7	26 358,53			86,70	26 358,53	100,00
44	Устройство щебеночной фр 20-40 М-1000 подготовки по руслу Н=10 см(Дальность возки 18 км)	$м^3$	8,70	15 938,29	138 663,12	8,7	138 663,12			8,70	138 663,12	100,00
45	Монолитный бетон укрепления В15, W6, F300 h= 8 см на сульфатостойком цементе	м2	86,25	7 262,51	626 391,49	86,25	626 391,49			86,25	626 391,49	100,00
46	Монолитный бетон упоров В15, W6, F300	м3	2,10	55 280,15	116 088,32	2,1	116 088,32			2,10	116 088,32	100,00
47	Установка арматурных сеток. Арматура AI диам. 6 мм	т	0,191	517 314,12	98 807,00	0,191	98 807,00			0,1910	98 807,00	100,00
48	Устройство асфальтовых планок	м2	86,70	40,21	3 486,21	86,7	3 486,21			86,70	3 486,21	100,00
49	Засыпка котлована бульдозером мощн.59 кВт в грунтах II группы с уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой	$м^3$	19,65	547,61	10 760,54	19,65	10 760,54			19,65	10 760,54	100,00
	Укрепление откосов											
50	Планировка откосов в грунтах II группы вручную	$м^2$	60,30	304,02	18 332,41	60,3	18 332,41			60,30	18 332,41	100,00
51	Устройство щебеночной подготовки Н=10 см фр 20-40 М-1000 гр.3(Дальность возки 18 км)	$м^3$	6,00	15 938,29	95 629,74	6	95 629,74			6,00	95 629,74	100,00
52	Монолитный бетон В15, W6, F300 h= 8 см на сульфатостойком цементе	м2	60,00	7 496,01	449 760,60	60	449 760,60			60,00	449 760,60	100,00

53	Установка арматурных сеток. Арматура AI диам. 6 мм	т	0,133	517 314,12	68 802,78	0,133	68 802,78			0,133	68 802,78	100,00
54	Устройство асфальтовых планок	м2	60,30	40,21	2 424,66	60,3	2 424,66			60,30	2 424,66	100,00
	Устройство укрепления на выходе											
	Укрепление русла											
55	Планировка площадки для укрепления на входе в грунте II группы вручную	$м^2$	100,80	304,02	30 645,22	100,8	30 645,22			100,80	30 645,22	100,00
56	Устройство щебеночной подготовки по руслу Н=10 см фр 20-40 М-1000 гр.3(Дальность возки 18 км)	$м^3$	10,20	15 938,29	162 570,56	10,2	162 570,56			10,20	162 570,56	100,00
57	Монолитный бетон укрепления В15, W6, F300 h= 12 см	м2	100,00	9 796,25	979 625,00	100	979 625,00			100,00	979 625,00	100,00
58	Монолитный бетон упоров В15, W6, F300	м3	1,20	55 280,15	66 336,18	1,2	66 336,18			1,20	66 336,18	100,00
59	Установка арматурных сеток. Арматура AI диам. 6 мм	т	0,119	517 314,12	61 560,38	0,119	61 560,38			0,12	61 560,38	100,84
60	Устройство асфальтовых планок	м2	100,80	40,21	4 053,17	100,8	4 053,17			100,80	4 053,17	100,00
61	Засыпка котлована бульдозером мощн. 59 кВт в грунтах II группы с уплотнением пневмотрамбовками и поливом водой	$м^3$	19,65	547,61	10 760,54	19,65	10 760,54			19,65	10 760,54	100,00
	Укрепление откосов											
62	Планировка откосов в грунтах II группы вручную	$м^2$	40,80	304,02	12 404,02	40,8	12 404,02			40,80	12 404,02	100,00
63	Устройство щебеночной подготовки Н=10 см фр 20-40 М-1000 гр.3(Дальность возки 18 км)	$м^3$	4,20	15 938,29	66 940,82	4,2	66 940,82			4,20	66 940,82	100,00
64	Монолитный бетон В15, W6, F300 h= 8 см на сульфатостойком цементе	м2	41,25	7 496,01	309 210,41	41,25	309 210,41			41,25	309 210,41	100,00
65	Установка арматурных сеток. Арматура AI диам. 6 мм	т	0,09	517 314,12	46 558,27	0,09	46 558,27			0,09	46 558,27	100,00
66	Устройство асфальтовых планок	м2	40,80	40,21	1 640,57	40,8	1 640,57			40,80	1 640,57	100,00
	Устройство конца укрепления											
67	Планировка площадей в грунте II группы механизированным способом	$м^2$	116,20	304,02	35 327,12	116,2	35 327,12			116,20	35 327,12	100,00
68	Разработка грунта II группы вручную	$м^3$	91,30	3 673,59	335 398,77	91,3	335 398,77			91,30	335 398,77	100,00

69	Устройство щебеночной подготовки Н=12 см фр 20-40 М1000 гр.3(Дальность возки 18 км)	$м^3$	11,62	15 938,29	185 202,93	11,62	185 202,93			11,62	185 202,93	100,00
70	Устройство каменной наброски бутовым камнем М 800 размер от 150 до 1000мм(Дальность возки 18 км)	$м^3$	50,13	21 341,18	1 069 833,35	50,13	1 069 833,35			50,13	1 069 833,35	100,00
71	Устройство укрепления из монолитного ж/бетона	м2	117,60	9 796,25	1 152 039,00	117,6	1 152 039,00			117,60	1 152 039,00	100,00
72	Устройство арматурных сеток. Арматура AI диам. 6 мм	т	0,257	517 314,12	132 949,73	0,257	132 949,73			0,257	132 949,73	100,00
73	Устройство асфальтовых планок	м2	116,20	40,21	4 672,40	116,2	4 672,40			116,20	4 672,40	100,00
	Итого				**2 936 433 729,35**		**2 660 811 490,95**		**275 622 238,40**		**2 936 433 729,35**	
	НДС 12%				**352 372 047,52**		**319 297 378,92**		**33 074 668,59**		**352 372 047,52**	
	Всего с НДС				**3 288 805 776,87**		**2 980 108 869,87**		**308 696 907,00**		**3 288 805 776,87**	

Заказчик : АОФ «АО НК «КазАвтоЖол"

Заместитель директора _____ **Абилов Р.А.**

Работы принял:

Начальник отдела ОЭиБД - _____ **Аринов Д.Б.**

Гл.специалист ОКК и ПР - _____ **Климетенко Н.В.**

Проверил:

Главный специалист ОПЭР и З - _____ **Ястребова Л.А.**

Подрядчик: ТОО «Караганды жолдары»

Заместитель председателя правления _____ **Дадиев М.К.**

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Директор _____ **Рысбай Ә.С.**

Эксперт _____ **Чирков А.П.**

Реестр сводной информации по объекту

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 Жезказган -Петропавловск, через Аркалык км 409-445

акт №6 от 20 ноября 2024.

Основные виды работ	Ед.изм.	План по договору	факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
Устройство покрытия верхнего слоя из горячей асфальтобетонной смеси плотной мелкозернистой	км	36,00	36,00	100,00	0,00

Заместитель директора Акмолинского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол"

_____Абилов Р.А.

Подрядчик: ТОО «Караганды жолдары»
Заместитель председателя правления

_____Дадиев М.К.

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт

_____Чирков А.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акмолинский областной филиал АО " НК"КазАвтоЖол",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова, дом № 193** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130941002248**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040440000219**

Договор (контракт) 17-01-35/22 от 13.09.2022 С/р а/д РЗ "Жез-Петроп 409-445 км

Номер документа	Дата составления
330	**20.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск, через г.Аркалык" 409-445 км Акмолинской области			Работа	1	308 696 907,00	308 696 907,00	33 074 668,60
				Итого	1	x	308 696 907,00	33 074 668,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Председателя Правления ТОО "Караганды жолдары" / _____ / Дадиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.11.2024

М.П.