возвратный

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Иле-Алатауский государственный нацыональный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар, ул. МУЛИК СУРТИБАЕВ 1/1**	**960540000718**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № С12-05/17 от 05.05.2017 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000028	**21.08.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство конторы Талгарского филиала РГУ Иле-Алатауского ГНПП			усл	1	14 279 627,00	14 279 627,00
				Итого	1	x	14 279 627,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Малгельдиев Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2017

М.П.

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного
БИН 960540000718, ИИК KZ240703012120394001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX
Наименование строительства и его адрес: Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая Код
		№С12-05/17	12.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за август 2017 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка"	29 048 525,00	12 749 666,96						1 529 960,04	14 279 627,00
ИТОГО :	**29 048 525,00**	**12 749 666,96**						**1 529 960,04**	**14 279 627,00**

М.П. Заказчик: Генеральные директор РГУ "Иле-Алатауского ГНПП" **Малгельдиев Д.Н.**

М.П. Технадзор: Эксперт-технадзор ТОО "Таң. Қай" **Таңқаев Қ.Т.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы

Наружные сети Электроснабжения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СИП-4								
1.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,04	41504,56	31105,06	1660	1244	51,10	2
					9157,50	6414,57	366	257	22,72	1
2.	С151607-939	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04	121904,00	--	4876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151804-2862	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	958,00	--	958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11071-172	Зажимы анкерные SO3.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	1022,00	--	1022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151804-3036	Бандажи дистанционные SO72.1	шт.	1,00	174,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151804-3032	Фиксаторы дистанционные SO70	шт.	1,00	155,00	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С151804-2 872	Зажимы прокалывающие SL25.22	шт.	3,00	1091,00	--	3273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151804-2 921	Зажимы ответвительные Al-Cu SM1.11	шт.	1,00	490,00	--	490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151804-3 001	Кожух защитный для зажима SP14	шт.	1,00	116,00	--	116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151804-2 848	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	808,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151804-3 036	Бандажи дистанционные SO72.1	шт.	1,00	174,00	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151804-2 879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	793,00	--	793	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151804-3 087	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,00	3943,00	--	11829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151607-2 84	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 16 мм2	1000м	0,00	81500,00	--	261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151804-2 923	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	869,00	--	869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11071-10 0	Зажимы анкерные	шт.	4,00	383,00	--	1532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151804-2 927	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	350,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	10,00	85,44	23,70	854	237	0,09	1
					13,77	7,53	138	75	0,03	0
19.	С151804-2 004	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,00	315,00	--	1575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-363	Устройство ввода в здание в	шт	1,00	3713,66	3151,45	3714	3151	2,57	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии - 2			178,48	662,47	178	662	3,84	4
21.	С151804-2862	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	958,00 ---	-- --	958 --	-- --	-- --	-- --
22.	С11071-100	Зажимы анкерные	шт.	1,00	383,00 ---	-- --	383 --	-- --	-- --	-- --
23.	С151804-3032	Фиксаторы дистанционные SO70	шт.	1,00	155,00 ---	-- --	155 --	-- --	-- --	-- --
24.	С151804-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	793,00 ---	-- --	3172 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,21	41504,56 9157,50	31105,06 6414,57	8716 1923	6532 1347	51,10 22,72	11 5
26.	С151601-492	Кабели силовые АВБбШв 5х10	км	0,01	126636,00 ---	-- --	1266 --	-- --	-- --	-- --
27.	С151601-490	Кабели силовые АВБбШв 5х4	км	0,15	76339,00 ---	-- --	11451 --	-- --	-- --	-- --
28.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,05	41426,00 ---	-- --	2071 --	-- --	-- --	-- --
29.	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	шт	1,00	1759,00 338,00	86,00 20,30	1759 338	86 20	2,00 0,12	2 0
30.	С151803-684	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	2923,00 ---	-- --	2923 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	5,00	4309,27 1977,75	1831,40 625,01	21546 9889	9157 3125	12,00 2,34	60 12
36.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ	м3	1,10	3944,00	--	4338	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7473-2010			--	--	--	--	--	--
38.	С151803-162	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1311М5 на 15А	шт	1,00	2880,00	--	2880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	50,00	34,20	1,20	1710	60	0,14	7
					23,20	0,20	1160	10	0,00	0
40.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,05	86200,00	--	4310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СИП-4								103472
		Раздел: ЩИТЫ								
43.	Ц0108-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	1,00	3458,00	241,00	3458	241	4,00	4
					630,00	56,30	630	56	0,33	0
44.	С151803-611	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	1890,00	--	1890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	0,01	0
46.	С151801-1063	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5	шт.	1,00	11447,00	--	11447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С151801-161	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	1308,00	--	7848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЩИТЫ								24810
		Раздел: МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
49.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	300,00	26,92	--	8076	--	0,15	46
					24,75	--	7425	--	--	--
50.	С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с	км	0,20	16397,00	--	3279	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79			--	--	--	--	--	--
51.	С151607-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,10	25776,00 ---	-- --	2578 ---	-- --	-- --	-- --
52.	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	12,00	107,30 32,40	3,50 0,40	1288 389	42 5	0,18 0,00	2 0
53.	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	32,00	84,60 32,40	2,80 0,20	2707 1037	90 6	0,17 0,00	5 0
54.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншееиз круглой стали, диаметр 10 мм	м	180,00	51,70 27,50	2,80 0,30	9306 4950	504 54	0,16 0,00	29 0
		Итого по разделу: МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ								27234
		Раздел: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
		Раздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
		Раздел: ПРОВОДА И КАБЕЛИ								
69.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	780,00	27,70 19,70	2,10 0,50	21606 15366	1638 390	0,10 0,00	78 2
70.	С151601-29526	Кабели силовые ВВГ 4х1,5	км	0,38	60475,00 ---	-- --	22980 ---	-- --	-- --	-- --
71.	С151601-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,40	64596,00 ---	-- --	25838 ---	-- --	-- --	-- --
72.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	200,00	66,80 20,30	18,10 3,80	13360 4060	3620 760	0,12 0,02	24 4
73.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,20	41426,00 ---	-- --	8285 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПРОВОДА И КАБЕЛИ								92070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ТРУБЫ								
74.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые пооснованию пола, диаметр до 25 мм	м	780,00	34,20	1,20	26676	936	0,14	109
					23,20	0,20	18096	156	0,00	1
75.	С130804-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1000м	0,78	86200,00	--	67236	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТРУБЫ								93912
ИТОГО:							341496	27543		383
							66103	6925		30

Накладные расходы :

На монтажные работы	58167
На общестроительные работы	224
На металломонтажные работы	13664
Всего накладных расходов:	72055
Итого с накладными	413551

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24813
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	438364
Итого с временными, 1,8 %	446255
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	452279
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	454064
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	458527
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1342449
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26849
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1369298
Налог на добавленную стоимость, 12 %	164316
Итого с НДС	1533614

С тендерной скидкой к-0,95 **1 456 933**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк"
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1-3 Водопровод и канализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
		Раздел: Наружные сети водоснабжения и канализации								
41.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,14	78245,00	36133,62	11346	5239	247,00	36
					41850,00	9612,90	6068	1394	37,30	5
		Итого по разделу: Наружные сети водоснабжения и канализации								11346
		ИТОГО:					11346	5240		36
							6068	1394		5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	9701
Всего накладных расходов:	9701
Итого с накладными	21047

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1263
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22310
Итого с временными, 1,8 %	22712
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	23019
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23110
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23337
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	68325
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1367
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	69692
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8363
Итого с НДС	78055

С тендерной скидкой к-0,95 **74 152**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы (Добавить)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Архитектурно-строительные решения								
1.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	116,04	231,82	3,94	26900	457	0,55	64
					102,11	1,49	11849	173	0,01	1
2.	Е0115-37-5	Облицовка потолков плитами OSB-3, с установкой каркасов	м2	5,30	1371,03	18,28	7266	97	5,93	31
					990,57	4,49	5250	24	0,02	0
3.	С11011-31-14	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	5,30	178,00	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0115-70-1	Сплошное выравнивание клеевым составом по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	369,90	1227,69	4,92	454123	1820	1,15	425
					193,05	1,87	71409	692	0,01	3
5.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором наружных стен	м2	167,18	537,04	2,65	89784	443	1,43	239
					258,75	0,72	43259	120	0,03	5
		Итого по разделу: Архитектурно-строительные решения								579018
	ИТОГО:						579016	2816		760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							131767	1009		9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	139414
Всего накладных расходов:	139414
Итого с накладными	718430

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43106
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	761536
Итого с временными, 1,8 %	775244
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	785710
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	788811
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	796563
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2332136
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46643
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2378779
Налог на добавленную стоимость, 12 %	285453
Итого с НДС	2664232

С тендерной скидкой к-0,95 **2 531 020**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк"
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1-1 Архитектурно-строительные решения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		Раздел: Фундаменты								
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,3000								
		Раздел: Вход в подвал								
		Раздел: КРЫЛЬЦО И ПАНДУС								
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ								
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ 3,000								
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
		Раздел: КРОВЛЯ								
73.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	10,18	19556,66	316,57	199087	3223	22,50	229
					3487,50	119,25	35503	1214	0,58	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	3,25	18188,19	334,28	59039	1085	22,10	72
					3397,50	126,00	11028	409	0,62	2
75.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	10,68	573,75	28,11	6128	300	0,78	8
					123,75	10,58	1322	113	0,05	1
76.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,34	13010,10	1826,10	4423	621	42,70	15
					8100,00	690,75	2754	235	3,37	1
77.	С11011-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97	т	0,15	61449,00	--	9094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,86	16,36	0,05	161	--	0,03	0
					5,81	0,02	57	--	0,00	0
80.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	9,86	16,58	0,02	163	--	0,02	0
					4,16	--	41	--	--	--
81.	Е0110-3-4	Обшивка фронтона и карниза	м2	50,00	120,60	8,67	6030	433	0,68	34
					104,63	3,26	5232	163	0,02	1
82.	С11011-3114	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 6 мм	м2	50,00	178,00	--	8900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	366,00	943,24	8,20	345226	3001	1,71	626
					272,95	3,08	99900	1127	0,01	5
84.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	288,00	1376,21	4,72	396348	1359	0,40	116
					70,88	1,78	20413	513	0,01	2
85.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	288,00	54,48	0,99	15690	285	0,07	20
					11,59	0,38	3338	109	0,00	1
86.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	288,00	122,97	15,94	35415	4591	0,24	70
					34,65	5,96	9979	1716	0,03	8
87.	Е0112-17-	добавлять на каждый 1 мм изменения	м2	4320,00	3,65	0,14	15749	605	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщины цементно-песчанных стяжек			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					0,11	0,05	475	216	0,00	1
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								1101454
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
88.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	т	0,66	11462,43	4590,56	7562	3029	25,30	17
					4725,00	840,11	3117	554	3,01	2
89.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,05	58101,00	--	2782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С11011-90 7	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,26	58646,00	--	15148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	52235,00	--	3220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,88	16,36	0,05	145	--	0,03	0
					5,81	0,02	52	--	0,00	0
93.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	8,88	16,58	0,02	147	--	0,02	0
					4,16	--	37	--	--	--
94.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	9964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,02	73000,00	--	1226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,12	41200,00	--	4815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,01	64100,00	--	775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	490,00	402,57	4,92	197259	2411	1,15	564
					193,05	1,87	94594	916	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,60	67553,00	--	40532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	53577,00	--	2625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ								286202
		Раздел: КАРКАС ТАМБУРА								
101.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,15	3821,41	66,01	573	10	1,35	0
					195,75	24,93	29	4	0,12	0
102.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	1,06	5643,82	353,46	5982	375	3,60	4
					585,00	133,52	620	142	0,65	1
103.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,15	78,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	172357,31	536,06	3923	12	289,00	7
					47475,00	202,50	1081	5	0,99	0
105.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т	0,23	4534,07	2861,37	1041	657	5,88	1
					1067,22	620,10	245	142	1,98	0
106.	С12021-41	Стоимость квадратной трубы	т	0,17	122008,00	--	20741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С11011-41 56	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 20 мм ГОСТ 16523-97	т	0,06	60143,00	--	3392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С11011-41 51	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 10 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00	60703,00	--	189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0109-17-13	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м	т	0,10	8647,73	5544,67	867	556	17,03	2
					3090,95	905,63	310	91	2,65	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	С12021-41	Стоимость квадратной трубы	т	0,10	122008,00	--	11773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С11011-41 48	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00	61449,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,36	7459,10	378,22	2685	136	20,04	7
					3566,25	141,75	1284	51	0,69	0
113.	С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	м3	0,36	4137,00	--	1489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАРКАС ТАМБУРА								52900
		Раздел: ПРОЕМЫ								
117.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	32,33	346,04	18,87	11188	610	0,82	26
					136,44	6,39	4411	207	0,03	1
118.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	32,33	5067,00	--	163816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	3,60	348,93	18,88	1256	68	1,02	4
					171,01	6,57	616	24	0,03	0
120.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,60	5131,00	--	18472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,72	472,81	19,00	340	14	1,30	1
					217,73	6,18	157	4	0,03	0
122.	С12061-18 3	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,72	6022,00	--	4336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-37,08	2800,00	--	-103824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	37,08	4963,00	--	184028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	37,08	230,31	5,58	8540	207	0,59	22
					94,05	2,12	3487	79	0,01	0
126.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	24,00	217,00	--	5208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	27,75	399,07	102,53	11074	2845	0,90	25
					151,65	35,67	4208	990	0,14	4
128.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	15,12	1761,00	--	26626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	5,04	1556,00	--	7842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	5,88	2039,00	--	11989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	1,71	12300,00	--	21033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	Е0109-45-3	Монтаж витражей в алюминиевой обвязке	м2	27,50	965,99	28,84	26565	793	4,98	137
					927,00	10,15	25492	279	0,04	1
133.	С12061-191	Стоимость алюминиевых витражей	м2	27,50	7829,00	--	215298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-27,50	2800,00	--	-77000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	6,80	4963,00	--	33748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ПРОЕМЫ 570535

Раздел: ПОЛЫ

136.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	170,80	53,43	2,62	9126	447	0,07	12
					10,51	0,99	1795	169	0,00	1
137.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	13,66	4241,48	--	57956	--	3,66	50
					567,00	--	7747	--	--	--
138.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	170,80	165,18	9,95	28213	1699	0,36	61
					52,20	3,74	8916	639	0,02	3
140.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	65,10	53,43	2,62	3478	171	0,07	4
					10,51	0,99	684	64	0,00	0
141.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,21	4241,48	--	22090	--	3,66	19
					567,00	--	2953	--	--	--
142.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	65,10	165,18	9,95	10753	648	0,36	23
					52,20	3,74	3398	243	0,02	1
144.	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	32,20	165,18	9,95	5319	320	0,36	11
					52,20	3,74	1681	120	0,02	1
145.	Е0111-11-	добавлять на каждые 5 мм изменения	м2	32,20	244,09	7,37	7860	237	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	толщины цементной стяжки								
					6,93	2,75	223	89	0,01	0
147.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	31,40	53,43	2,62	1678	82	0,07	2
					10,51	0,99	330	31	0,00	0
148.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,51	4241,48	--	10655	--	3,66	9
					567,00	--	1424	--	--	--
149.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	31,40	214,74	14,76	6743	463	0,36	11
					52,43	5,54	1646	174	0,03	1
		Итого по разделу: ПОЛЫ								163869
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
153.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	709,10	88,49	1,19	62748	844	0,37	262
					60,30	0,45	42759	319	0,00	2
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								62748
		Раздел: Отмостка								
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
159.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм	м2	293,40	174,89	1,02	51312	298	0,24	69
					37,89	0,16	11117	47	0,00	0
160.	С11031-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ9573-96	м3	26,41	5013,00	--	132393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								183705
	ИТОГО:						2421411	32436		2546
							414455	11198		52
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						451631		
		На металломонтажные работы						27208		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	478839
Итого с накладными	2900250
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	174015
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3074265
Итого с временными, 1,8 %	3129602
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3171852
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3184370
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3215666
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	9414640
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	188293
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9602933
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1152352
Итого с НДС	10755285

С тендерной скидкой к-0,95 10 217 521

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)