Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Республиканское государственное учреждение "Иле-Алатауский государственный нацыональный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан,Республика Казахстан, Алматинская область, Талгарский район, Талгарская г.а., г.Талгар, ул. МУЛИК СУРТИБАЕВ 1/1**	**960540000718**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519**	**020140000591**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № С12-05/17 от 05.05.2017 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000035	**18.09.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство конторы Талгарского филиала РГУ Иле-Алатауского ГНПП			усл	1	10 340 755,00	10 340 755,00
				Итого	1	x	10 340 755,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Малгельдиев Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2017

М.П.

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

БИН 960540000718, ИИК KZ240703012120394001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"

БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Утверждена

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан

от 19 марта 2015 года № 229

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: Код
		№С12-05/17	12.05.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за сентябрь 2017 г. Без НДС	СМР (в сметных базисных ценах)	из них: В отчётном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка	39 389 280,00	9 232 816,96						1 107 938,04	10 340 755,00
ИТОГО :	**39 389 280,00**	**9 232 816,96**						**1 107 938,04**	**10 340 755,00**

М.П. Заказчик: Генеральные директор РГУ "Иле-Алатауского ГНПП" **Малгельдиев Д.Н.**

М.П. Технадзор: Эксперт-технадзор ТОО "Таң. Қай" **Таңқаев Қ.Т.**

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" **Лесбек Ш.С.**

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы (Слаботочные сети)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СЕТИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								
1.	Ц0110-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	шт	1,00	10499,71	--	10500	--	32,00	32
					10499,71	--	10500	--	--	--
2.	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
6.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1,00	4487,60	1,60	4488	2	23,00	23
					4275,00	--	4275	--	--	--
7.	С151803-745	Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК	шт.	1,00	648,00	--	648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
9.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-121-1	Аккумулятор, типы : С-24, СК-24, С-28,СК-28	шт	1,00	307,70	--	308	--	2,00	2
					277,00	--	277	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	5101-258	Аккумуляторная батарея закрытого типа 12В, АК12/7	шт	1,00	1540,00	--	1540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой	шт	29,00	457,50	1,60	13268	46	2,00	58
					437,00	--	12673	--	--	--
13.	С151804-3 191	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1G	шт.	2,00	1211,00	--	2422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151804-3 194	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	27,00	285,00	--	7695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-668 -6	Ручной пожарный извещатель	шт	1,00	86,30	7,80	86	8	0,35	0
					60,80	--	61	--	--	--
16.	С151804-3 211	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1,00	267,00	--	267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
20.	С151804-3 369	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200	шт.	1,00	436,00	--	436	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-402 -1	Кабели по установленным конструкциям, каналам и трубам: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	310,00	50,50	23,10	15655	7161	0,13	40
					22,10	5,50	6851	1705	0,03	10
23.	С151607-6 3	Кабель питания 2х0,75 мм2	1000м	0,01	34500,00	--	345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-641 -1	Коробка клеммная, до 24 х 24 зажимов	шт	20,00	5648,30	16,30	112966	326	17,00	340
					2880,00	2,30	57600	46	0,01	0
25.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	20,00	59,00	--	1180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: СЕТИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 184594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Телефонизация								
31.	Ц0110-898 -2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише	шкаф	1,00	3955,00	810,00	3955	810	12,00	12
					2032,00	191,00	2032	191	1,11	1
32.	С151803-624	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	4017,00	--	4017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0110-111 -1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	2,00	978,90	--	1958	--	7,00	14
					947,00	--	1894	--	--	--
34.	8101-131	Аппарат переговорный	шт.	1,00	5600,00	--	5600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	64,00	1,00	128	2	0,36	1
					58,50	0,20	117	--	0,00	0
41.	С151801-857	Розетка телефонная одноместная серии КВАРТА, цвет кремовый, модели РТ10-ККм, типа ИЭК	шт.	2,00	59,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Телефонизация								15776

ИТОГО:

	200371	8370		563
	103957	1944		11

Накладные расходы :

На монтажные работы	99131
Всего накладных расходов:	99131
Итого с накладными	299502

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17542
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	317044
Итого с временными, 1,8 %	322622
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	326881
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	328143
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	331298

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	969955
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19399
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	989354
Налог на добавленную стоимость, 12 %	118722
Итого с НДС	1108076

С тендерной скидкой к-0,95 1 052 672

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы (ОВ)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
1.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	42,00	384,65	7,90	16155	332	1,29	54
					231,75	2,95	9734	124	0,01	1
2.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	194,00	400,93	5,28	77780	1024	1,05	204
					188,55	1,98	36579	384	0,01	2
3.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	72,00	576,19	6,65	41486	479	1,40	101
					252,00	2,50	18144	180	0,01	1
4.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	30,00	330,70	14,12	9921	424	0,55	17
					100,35	5,29	3010	159	0,03	1
5.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	15,91	5076,44	35,77	80766	569	0,70	11
					111,70	13,40	1777	213	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	18,00	62,80	--	1130	--	0,12	2
					23,18	--	417	--	--	--
10.	С130903-1158	Клапан запорный радиаторный, модели LOCKsHiEld, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 110°C, PN 10, типа ArCO ГОСТ 30815-2002	шт.	18,00	786,00	--	14148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130903-300	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°C, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	24288,00	--	48576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	38,20	16,30	0,02	623	1	0,02	1
					4,39	--	168	--	--	--
13.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	38,20	33,16	0,04	1267	2	0,04	2
					8,32	--	318	--	--	--
14.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	39,00	72,96	16,85	2846	657	0,21	8
					38,59	4,33	1505	169	0,03	1
17.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	39,00	73,00	--	2847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ 297544

Раздел: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых	1узел	1,00	3616,16	261,86	3616	262	9,79	10
					1761,30	97,34	1761	97	0,47	0
19.	С130904-69	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	4,00	4074,00	--	16296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1шт	2,00	13639,53	78,52	27279	157	2,72	5
					468,13	30,13	936	60	0,14	0
22.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	3,00	3637,00	--	10911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	64,62	--	129	--	0,32	1
					55,62	--	111	--	--	--
24.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	2,00	541,00	--	1082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	859,96	1,62	1720	3	0,23	0
					41,72	--	83	--	--	--
26.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,50	200,00	--	2900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ								63933
		Раздел: ВЕ1								
27.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	6,00	1169,91	13,82	7019	83	1,62	10
					259,88	5,18	1559	31	0,03	0
28.	С131312-1 6	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	шт	1,00	599,85	16,96	600	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
30.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	3,00	2234,73	99,18	6704	298	0,59	2
					116,55	37,15	350	111	0,18	1
31.	Е0126-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-FlEX	м2	3,00	308,89	28,99	927	87	0,60	2
					109,79	7,45	329	22	0,04	0
32.	С11031-31 6	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м2	3,30	656,00	--	2165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11031-54 4	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	1,00	780,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	1,00	1129,10	7,30	1129	7	0,51	1
					85,05	2,36	85	2	0,01	0
		Итого по разделу: ВЕ1								19363
		Раздел: Котел								
35.	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1котел	1,00	5473,48	347,53	5473	348	22,76	23
					4264,20	129,78	4264	130	0,64	1
36.	С	Котел АОТВ-20 Р 20 кВт	шт	1,00	32888,32	--	32888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1бак	1,00	10542,94	102,30	10543	102	8,93	9
					1455,39	39,40	1455	39	0,19	0
38.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3302,83	123,78	6606	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
39.	С131005-13	Насос А50/180ХМ	шт.	2,00	33095,00	--	66190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130904-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	1640,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,00	960,18	1,62	1920	3	0,32	1
					57,94	--	116	--	--	--
51.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	5,00	135,48	3,96	677	20	0,30	1
					52,20	1,49	261	7	0,01	0
53.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,90	16,36	0,05	47	--	0,03	0
					5,81	0,02	17	--	0,00	0
54.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	2,90	19,64	0,02	57	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177			---	---	---	---	---	---
					3,13	--	9	--	--	--
55.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,00	200,00	--	600	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0109-61-4	Монтаж дымовой трубы	т	0,02	24382,00	9149,12	584	219	63,90	2
					---	---	---	---	---	---
					11902,50	1568,93	285	38	7,58	0
59.	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	6,00	292,15	5,47	1753	33	1,07	6
					---	---	---	---	---	---
					195,53	2,03	1173	12	0,01	0
60.	С11031-62	Конструкции теплоизоляционные из матов минватных прошивных в обкладке из металлической сетки с защитным слоем из алюминиевых листов толщиной 1 мм, марка КТПП, 1040х2040х40 мм	м3	0,27	27800,00	--	7373	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,20	16,36	0,05	20	--	0,03	0
					---	---	---	---	---	---
					5,81	0,02	7	--	0,00	0
62.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,20	19,64	0,02	24	--	0,02	0
					---	---	---	---	---	---
					3,13	--	4	--	--	--
		Итого по разделу: Котел								141977

ИТОГО:

	522818	5374	499
	---	---	---
	89214	1878	9

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	4096
На металломонтажные работы	290
На сантехнические работы	110820
Всего накладных расходов:	115206
Итого с накладными	638024

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						674332		
		Итого с временными, 1,8 %						685878		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						694693		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						697305		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						703835		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						2060647		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						41213		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2101860		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						252223		
		Итого с НДС						2354083		

С тендерной скидкой к-0,95 **2 236 379**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы (Электроосвещение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: СИП-4

Раздел: ЩИТЫ

Раздел: МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Раздел: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

55.	Ц0108-593 -6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	51,00	313,00	131,00	15963	6681	0,75	38
					119,00	36,90	6069	1882	0,21	11
56.	С151702-131	Светильник для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2х11 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	6,00	595,00	--	3570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151702-133	Светильник для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х36 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	37,00	3873,00	--	143301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151702-134	Светильник для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2х18 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	8,00	1536,00	--	12288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Ц0108-593	Световые настенные указатели	шт	1,00	241,70	91,00	242	91	0,82	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-11									
					131,00	25,70	131	26	0,15	0
60.	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								175821
		Раздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
61.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	32,00	62,70	0,20	2006	6	0,34	11
					57,80	0,10	1850	3	0,00	0
62.	С151801-1 45	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	32,00	68,00	--	2176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	15,00	47,00	0,20	705	3	0,29	4
					45,50	0,10	682	2	0,00	0
64.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2,00	156,00	--	312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	13,00	182,00	--	2366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Ц0108-420 -1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	шт	67,00	578,10	31,10	38733	2084	2,09	140
					403,00	7,60	27001	509	0,04	3
67.	С151803-4 7	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,02	22300,00	--	446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,05	16300,00	--	766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								47510
		Раздел: ПРОВОДА И КАБЕЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: ТРУБЫ

ИТОГО:	223331	8866	194
	35733	2422	14

Накладные расходы :

На монтажные работы	36247
Всего накладных расходов:	36247
Итого с накладными	259578

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15575
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	275153
Итого с временными, 1,8 %	280106
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	283887
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	285007
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	287808
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	842628
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16853
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	859481
Налог на добавленную стоимость, 12 %	103138
Итого с НДС	962619

С тендерной скидкой к-0,95 **914 488**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы (Благоустройство)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	322,50	121,29	17,83	39115	5749	0,04	13
					6,41	5,07	2067	1634	0,02	6
4.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	81,00	360,44	6,63	29195	537	0,70	57
					108,68	1,76	8803	142	0,01	0
5.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	3,65	14646,00	--	53385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	255,71	121,29	17,83	31014	4558	0,04	11
					6,41	5,07	1639	1296	0,02	5
10.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	207,00	360,44	6,63	74610	1373	0,70	144
					108,68	1,76	22497	364	0,01	1
11.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	3,31	14646,00	--	48508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						275827	12216		225
							35006	3436		12
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

========== На общестроительные работы	51128
Всего накладных расходов:	51128
Итого с накладными	326955
Ненормируемые и непредвиденные затраты : ==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19617
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	346572
Итого с временными, 1,8 %	352810
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	357573
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	358984
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	362512
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1061342
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	21227
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1082569
Налог на добавленную стоимость, 12 %	129908
Итого с НДС	1212477
С тендерной скидкой к-0,95	**1 151 853**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы (КЖ и АР)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Раздел: Фундаменты

Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,3000

Раздел: Вход в подвал

Раздел: КРЫЛЬЦО И ПАНДУС

Раздел: МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ

Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ 3,000

Раздел: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Раздел: КРОВЛЯ

Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КАРКАС ТАМБУРА								
115.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,56	16,36	0,05	156	--	0,03	0
					5,81	0,02	56	--	0,00	0
116.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	329,69	16,58	0,02	5466	7	0,02	7
					4,16	--	1372	--	--	--
		Итого по разделу: КАРКАС ТАМБУРА								5622
		Раздел: ПРОЕМЫ								
		Раздел: ПОЛЫ								
139.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	170,80	663,98	4,90	113408	837	0,38	65
					58,50	1,85	9992	316	0,01	2
146.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	32,20	663,98	4,90	21380	158	0,38	12
					58,50	1,85	1884	60	0,01	0
		Итого по разделу: ПОЛЫ								134788
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
151.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	267,80	148,30	2,33	39715	624	0,49	131
					81,23	0,88	21753	236	0,00	1
152.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	31,40	16,77	0,12	527	4	0,09	3
					13,73	0,05	431	2	0,00	0
154.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	663,70	131,87	2,10	87522	1394	0,39	259
					65,03	0,79	43160	524	0,00	3
155.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	45,40	16,77	0,12	761	5	0,09	4
					13,73	0,05	623	2	0,00	0
156.	Е0115-17-3	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	33,60	1528,92	2,10	51372	71	2,08	70
					348,75	0,79	11718	27	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								179897
		Раздел: Отмостка								
157.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	6,32	889,70	73,75	5623	466	0,14	1
					21,38	11,67	135	74	0,04	0
158.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	42,10	560,65	15,35	23603	646	0,03	1
					5,94	5,06	250	213	0,02	1
		Итого по разделу: Отмостка								29226
		Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
162.	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	157,90	117,21	1,65	18507	261	0,09	15
					17,12	0,63	2703	99	0,00	0
		Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								18507
ИТОГО:							368040	4471		569
							94077	1553		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	102590
Всего накладных расходов:	102590
Итого с накладными	470630

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28238
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	498868
Итого с временными, 1,8 %	507848
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	514704
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	516735
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	521813
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	1527734
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30555
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1558289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налог на добавленную стоимость, 12 %	186995
Итого с НДС	1745284
С тендерной скидкой к-0,95	**1 658 020**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк"
Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы (Добавить)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Архитектурно-строительные решения								
1.	E0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором наружных стен	м2	199,09	537,04	2,65	106920	527	1,43	285
					258,75	0,72	51515	143	0,03	5
2.	E0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	м2	212,00	117,21	1,65	24848	350	0,09	20
					17,12	0,63	3629	134	0,00	1
3.	E0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса откосов	м3	0,30	5954,11	185,63	1786	56	18,17	5
					3264,75	69,75	979	21	0,34	0
4.	C11031-104ПРИМЕНИТ.	Плиты теплоизоляционные пеноплекс	м3	0,31	8390,00	--	2618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Архитектурно-строительные решения								136171
		Раздел: Входная группа. Пандус.								
5.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамогранита	м2	54,84	408,41	15,20	22397	834	1,07	59
					173,30	7,37	9504	404	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С11011-11 69	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	58,68	1350,00	--	79216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-70-1	Сплошное выравнивание клеевым составом по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	6,75	974,20	4,92	6576	33	1,15	8
					193,05	1,87	1303	13	0,01	0
8.	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором наружных стен	м2	6,75	485,04	2,65	3274	18	1,43	10
					258,75	0,72	1747	5	0,03	0
9.	Е0115-167-6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	6,75	205,47	2,10	1387	14	0,73	5
					131,63	0,79	889	5	0,00	0
10.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений из нержавеющей стали д. 51 мм	м	33,20	89,04	5,89	2956	196	0,41	14
					71,78	2,23	2383	74	0,01	0
11.	С	Перила из нержавеющей хромированной трубы д. 51 мм	п.м.	21,10	5441,52	--	114816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С	Перила из нержавеющей хромированной трубы д. 51 мм	п.м.	8,50	3886,80	--	33038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С	Поручень стеновой из нержавеющей хромированной трубы д. 51 мм	п.м.	3,60	1375,33	--	4951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Входная группа. Пандус. 268612

Раздел: ОТОПЛЕНИЕ

14.	С130903-1150	Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 110°C, PN 10	шт.	18,00	2214,00	--	39852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0116-15-1	Установка вентилей,затворов,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	18,00	473,47	39,24	8522	706	1,47	26
					254,25	15,75	4576	283	0,07	1
16.	С130904-159	Краны шаровые стальные сварные под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15	шт.	5,00	2985,00	--	14925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-17-2	Установка клапанов предохранительных диам. до 40 мм	1шт	2,00	867,92	30,04	1736	60	1,86	4
					319,50	11,25	639	23	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130903-170	Клапан предохранительный из латуни, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 32	шт.	2,00	1856,00	--	3712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,00	135,48	3,96	271	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
20.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	157,48	3,96	3150	79	0,30	6
					52,20	1,49	1044	30	0,01	0
21.	Е0109-61-4	Монтаж дымовой трубы	т	0,09	24382,00	9149,12	2293	860	63,90	6
					11902,50	1568,93	1119	148	7,58	1
22.	С130806-88	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159Х3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,00	904,00	--	4520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-85	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 150Х3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,50	994,00	--	1491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								80472
		Раздел: Наружные сети водоснабжения и канализации								
24.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	59,40	46,51	44,35	2763	2634	0,01	1
					2,16	17,03	128	1011	0,07	4
25.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,18	389,25	--	459	--	2,48	3
					389,25	--	459	--	--	--
26.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,30	987,10	152,52	3257	503	1,02	3
					153,68	57,15	507	189	0,28	1
27.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	56,43	6,48	6,48	366	366	--	--
					--	2,10	--	119	0,01	0
28.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,77	167,18	--	296	--	1,21	2
					167,18	--	296	--	--	--
29.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	56,43	21,55	4,52	1216	255	0,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками			---	---	---	---	---	---
					17,03	--	961	--	--	--
30.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев	шт.	1,00	1576,00	--	1576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	143,00	46,51	44,35	6651	6342	0,01	2
					2,16	17,03	309	2435	0,07	10
32.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,86	389,25	--	1113	--	2,48	7
					389,25	--	1113	--	--	--
33.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	13,00	987,10	152,52	12832	1983	1,02	13
					153,68	57,15	1998	743	0,28	4
34.	С130804-6 129	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	146,96	395,00	--	58047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	135,85	6,48	6,48	880	880	--	--
					--	2,10	--	286	0,01	1
36.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	5,28	167,18	--	883	--	1,21	6
					167,18	--	883	--	--	--
37.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	136,85	21,55	4,52	2949	618	0,11	15
					17,03	--	2331	--	--	--
38.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	8,17	15750,16	1538,85	128679	12572	9,65	79
					1615,95	576,23	13202	4708	2,81	23
39.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев	шт.	6,00	1576,00	--	9456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	5850,00	--	17550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	3589,36	83,18	3589	83	16,84	17
					2835,00	31,50	2835	32	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С131101-4 9	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	2,00	1166,00	--	2332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные сети водоснабжения и канализации								254894

ИТОГО:	740149	29982	602
	104453	10809	54

Накладные расходы :

На общестроительные работы	120916
На металломонтажные работы	1140
На сантехнические работы	8579
Всего накладных расходов:	130636
Итого с накладными	870784

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	43079
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	913863
Итого с временными, 1,8 %	927562
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	938021
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	941120
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	948867
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2778037
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55561
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2833598
Налог на добавленную стоимость, 12 %	340032
Итого с НДС	3173630

С тендерной скидкой к-0,95 **3 014 949**

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик: РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ- CONSTRUCTION.БМ"

Наименование строительства и его адрес: талгар Строительство конторы Талгарского филиала РГУ "Иле-Алатауского государственного национального природного парка

Наименование обьекта: 2-1 Строительство конторы (ВК)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
1.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	291,70	14,12	1458	71	0,55	3
					100,35	5,29	502	26	0,03	0
2.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	3,00	195,67	4,19	587	13	0,34	1
					59,85	1,58	180	5	0,01	0
3.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	21,00	177,67	4,19	3731	88	0,34	7
					59,85	1,58	1257	33	0,01	0
4.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	14,50	153,67	4,19	2228	61	0,34	5
					59,85	1,58	868	23	0,01	0
5.	С130904-493	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	1327,00	--	5308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130904-494	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа	шт.	1,00	1492,00	--	1492	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	3362,51	137,88	3363	138	8,50	9
					1453,50	51,75	1454	52	0,25	0
8.	С130904-137	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт	3,00	3595,00	--	10785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С131205-2	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	компл	2,00	895,00	--	1790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	123,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С131102-15	Счетчики	шт.	1,00	1786,00	--	1786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130905-1806	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	3632,00	--	3632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	м2	13,50	16,30	0,02	220	--	0,02	0
					4,39	--	59	--	--	--
14.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	13,50	16,58	0,02	224	--	0,02	0
					4,16	--	56	--	--	--
15.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	7605,57	1,57	15211	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1								51938
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
16.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	1,00	968,42	7,07	968	7	0,70	1
					130,50	2,66	130	3	0,01	0
17.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в	м	2,00	1502,05	10,58	3004	21	0,77	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм			144,00	3,96	288	8	0,02	0
18.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,70	200,00 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,00	2377,28 346,50	21,53 9,00	4755 693	43 18	1,95 0,04	4 0
20.	С131101-5 8	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2,00	263,00 --	-- --	526 --	-- --	-- --	-- --
21.	С131101-9 6	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	2,00	1298,00 --	-- --	2596 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	7124,62 387,00	39,24 15,75	14249 774	78 31	2,22 0,07	4 0
23.	С130810-1 83	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	1,00	1137,00 --	-- --	1137 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,10	92,94 60,30	0,07 0,02	474 308	-- --	0,37 0,00	2 0

Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1 28049

Раздел: Наружные сети водоснабжения и канализации

ИТОГО:							79987 6677	522 199		38 1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	427
На сантехнические работы	8259
Всего накладных расходов:	8686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						88673		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						5320		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						93993		
		Итого с временными, 1,8 %						95685		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						96977		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						97360		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						98317		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						287847		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						5757		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						293604		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						35232		
		Итого с НДС						328836		
		С тендерной скидкой к-0,95						**312 394**		

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)