Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 г

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
17	17	Доп.согл. №01 от 23.07.2024г., к договору №118	05.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	122 432 212,96	109 314 475,86							13 117 737,10	122 432 212,96
Итого к оплате	122 432 212,96	109 314 475,86							13 117 737,10	**122 432 212,96**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060440000193
№ аттестата KZ34VJE00016269 от 24.03.2016
Технадзор Ешимкулов Н.Т._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №01 от 23.07.2024г., к договору №118 от 05.07.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2024 (месяц, год) на 6-01-06-02 Подземный газопровод высокого давления

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Земляные работы				
1	**1**	**1101-0101-0368 Кклим = 1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м³**	**5054,0**	**452**	**2 284 408,00**
2	**2**	**1101-0205-0302 Кклим = 1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³**	**321,6**	**7135**	**2 294 616,00**
3	**3**	**1101-0205-0502 Кклим = 1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³**	**864**	**3350**	**2 892 725,00**
4	**4**	**1101-0205-0502 Кклим = 1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³**	**431**	**3350**	**1 443 850,00**
5	**5**	**1101-0104-0402 Кклим = 1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³**	**2288**	**93**	**212 784,00**
			Итого по разделу: 1. Земляные работы				**9 128 383,00**
			Раздел: 2. Газопровод				
6	**6**	**6121-0105-0406 Кклим = 1,11**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**7,500**	**1632146**	**12 241 095,00**
7	**7**	**241-202-0217**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм (с К=1,01)**	**1 м**	**7500**	**6865**	**51 487 500,00**

8	9	1339-0201-0511 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	100	6064	606 400,00
9	10	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм (за вычетом прокладки труб методоми ГНБ-участки по 32м. -2шт. по 35м. - 1шт.)	км	3,200	1391819	4 453 820,80
10	11	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	3200	3390	10 848 000,00
11	12	1125-0126-0201 Кклим = 1,11	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом	км трубопровода	0,000	269919	0,00
12	14	6125-0704-0101 Кклим = 1,08: К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0; К1мат=0;	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	9,20	33448	307 721,60
13	15	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	9200	18	165 600,00
14	16	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением2,5 мм2	1 км	9,20	24738	227 589,60
15	17	1122-0801-0209 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные: отводы, переходы, диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт	17	7839	133 263,00
16	18	241-210-0527	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	1 шт	1	20734	20 734,00
17	19	241-208-1709	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	1 шт	1	35108	35 108,00
18	20	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт	1	9065	9 065,00
			Итого по разделу: 2. Газопровод (полиэтилен)				80 535 897,00
			Итого по акту				89 664 280,00

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		7 800 792,36
Итого по гл 8		7 800 792,36
Итого по главу 1-8		97 465 072,36
Сметная прибыль 5%		4 873 253,62
Непредвиденные работы и затраты (3%)		2 923 952,17
Итого в сметных ценах		105 262 278,15
В том числе на 2 квартал 2024 год - 30%		31 578 683,44
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%		31 578 683,44
В том числе на 4 квартал 2024 год - 30%		31 578 683,44
В том числе на 1 квартал 2025 год - 10%		10 526 227,81
2 квартал 2024 год - 30% К=1,0368		32 740 779,00
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557		33 337 616,11

4 квартал 2024 год - 30% К=1,075		33 947 084,70
1 квартал 2025 год - 10% К=1,0944		11 519 903,72
Итого в прогнозных ценах		111 545 383,53
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		109 314 475,86
НДС 12%		13 117 737,10
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**122 432 212,96**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060440000193
№ аттестата KZ34VIE00016269 от 24.03.2016г.
Технадзор Ешимкулов К.Т._____

Подрядчик: Производстивенный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____